Заказчик: ТОО «Қызылжар су»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция водовода по ул. Алтынсарина
от ВОС до ул. Конституции Казахстана
в г. Петропавловске СКО

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8			%	10	11
		ОТДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ											
		РАЗДЕЛ 1. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ											
1	Е0107-24-1	-Установка железобетонных оград из панелей длиной 6 м (ранее демонтированных)	36	732,59	433,01		26373	15588			16965	1,32	48
				214,76	121,84		7731	4386			140	0,46	16
			м										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			26373	15588					48
				Тенге			7731	4386					16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26373	-		-			-
		Материалы -		Тенге			197	-		-			-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	12118		-			-
		Местные материалы -		Тенге			2856	-		-			-
		Накладные расходы -		Тенге			16965	-		-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-		-			8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2545		-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2600	-		-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14663	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-7	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6369,63	21,29	20,13	135611	128212	38485	0,01	51
				1,16	5,07	7398	32277	97	0,02	112
			м3							
3	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5307,74	29,55	27,93	156840	148246	44538	0,01	60
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,62	7,03	8594	37321	97	0,02	130
			м3							
4	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	57,1	538,59	-	30753	-	34751	3,49	199
	т.ч. п-3.177 к=1,15			538,59	-	30753	-	113	-	-
			м3							
5	Е0101-171-2	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	1921,08	480,08	7,84	922262	15067	84979	0,23	446
				36,23	2,92	69591	5611	113	0,01	27
			м2							
6	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	1260,53	332,52	332,52	419149	419149	262403	-	-
			м3	-	214,61	-	270519	97	0,99	1244
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	189,89	154,22	-	29284	-	33091	1,12	212
				154,22	-	29284	-	113	-	-
			м3							
8	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	336,1	24,78	5,19	8328	1746	6385	0,12	42
				19,58	-	6582	-	97	-	-
			м3							
9	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы	2027,6	7,85	7,85	15916	15916	4222	-	-
	т.ч. п-1.6,п-3. 17, доп.			-	2,15	-	4352	97	0,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	изм. № 1 К=1	до 5 м на сооружении магистральных трубопроводов								
		м3								
10	Е0101-28-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	1077,6	3,78 -	3,78 1,03	4077 -	4077 1115	1081 97	- -	- 4
		м3								
11	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	61,16	1314,63 176,73	175,4 65,72	80403 10809	10727 4020	19277 130	1,17 0,32	72 20
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1802623	743140			1082
			Тенге			163012	355215			1550
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1802623	-	-		-
	Материалы -		Тенге			837604	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	518227	-		-
	Местные материалы -		Тенге			58867	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			529212	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		265
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	79382	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			139910	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2471745	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2897
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	597609	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2471745	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2897
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	597609	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД В ТРАНШЕЕ ДИАМ.500мм L=2246,5м. ДИАМ.110 ММ L=35,5м. ДИАМ.63мм L=275,5м								
12	Е0122-50-7	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 450; 500 мм	0,582	9257,95 3001,5	5383,45 2033,77	5388 1747	3133 1184	3810 130	18,75 9,94	11 6
		км								
13	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В12,5 /М-150/	2,619	10300 -	- -	26976 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
14	Е0122-11-11	-Укладка трубопроводов из	0,5825	311562,93	198508,58	181485	115631	119191	661,25	385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб диам. 500 мм		112743,13	44656,24	65673	26012	130	188,39	110
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	км								
15	С130809-45	-Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500 мм	17	5060	-	86020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0122-40-11	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	18	1110,64	153,6	19992	2765	18891	3,8	68
				799,54	7,76	14392	140	130	0,03	1
		фланец								
17	С130809-84	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 500 мм	9	34100	-	306900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
18	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	18	344,84	259,48	6207	4671	3458	0,48	9
				79,96	67,83	1439	1221	130	0,26	5
		шт								
19	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Втулка ПЭ100 SDR26-500	16	5462,39	-	87398	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	ТОО Торговый дом СТЗ Арыстан	-Отвод сварной-45 ПНД500	2	15069,33	-	30139	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,704	215251,79	45223,54	151537	31837	47603	169,86	120
				34931,25	17082,68	24592	12026	130	83,43	59
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			902042	158037			593
			Тенге			107842	40583			180
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98730	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148425	-		-
		Местные материалы -	Тенге			26976	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			192953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28943	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		869
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177368	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			510457	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			510457	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30627	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			541084	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1160694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		869
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177368	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРОКЛАДКА В ФУТЛЯРАХ ДИАМ.800мм L=564м, ДИАМ.120мм L=87,5

22	E0122-11-14	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм/ФУТЛЯР/	0,027	497455,07	316531,28	13431	8546	8949	1056,85	29
				180192,93	74772,34	4865	2019	130	309,43	8
		Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	км							
23	E0122-47-9	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 500 мм	242,5	805,47	1,77	195327	429	73791	1,29	312
				233,39	0,68	56598	165	130	-	1
			м							
24	E0122-48-1	-Стальной сальник на концах футляра диам 800, 720 мм	7	4900,76	643,77	34305	4506	13919	9,19	64
				1518,86	10,68	10632	75	130	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			243064	13482			405
			Тенге			72095	2258			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243064	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74353	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96659	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14499	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20383	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			360106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			360106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		463
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88852	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ БУРЕНИЕ В ФУТЛЯРЕ ДИАМ.800мм L=459,5 м, ДИАМ.720 L=69м								
25	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	3	976,85	415,12	2930	1245	2250	3,11	9
				561,73	159,39	1685	478	104	0,64	2
		установ.								
26	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	4	778,01	289,1	3112	1156	2496	2,7	11
				488,91	111	1956	444	104	0,45	2
		установ.								
27	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	215,5	956,11	898,54	206042	193634	29321	0,32	69
				57,32	73,51	12352	15841	104	0,35	74

1	2	3	4
		м	
28	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	215,5
		м	
29	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	215,5
		м	
30	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	215,5
		м	
31	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного	215,5

5	6	7	8	9	10	11
1252,82	1177,88	269982	253833	38858	0,41	89
73,69	99,69	15881	21482	104	0,47	102
2096,62	1970,65	451822	424676	65148	0,69	149
122,82	167,87	26468	36175	104	0,78	169
3738,03	3511,01	805546	756622	115411	1,24	268
221,08	293,87	47642	63330	104	1,38	297
7337,21	6893,65	1581169	1485581	226634	2,44	525
433,96	577,25	93519	124398	104	2,7	582

1	2	3	4
	02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 700 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 700 мм /четвертое расширение/	
32	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 850 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 850 мм /пятое расширение/	215,5
33	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 1000 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 1000 мм /шестое расширение/	215,5
34	Е0104-69-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода	215,5

5	6	7	8	9	10	11
7337,21	6893,65	1581169	1485581	226634	2,44	525
433,96	577,25	93519	124398	104	2,7	582
7337,21	6893,65	1581169	1485581	226634	2,44	525
433,96	577,25	93519	124398	104	2,7	582
7337,21	6893,65	1581169	1485581	226634	2,44	525
433,96	577,25	93519	124398	104	2,7	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром до 1150 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 1000 мм /седьмое расширение, согласно тех.части сборника п.1.30 (диаметр бурового канала должен быть не менее, чем на 40% больше наружного диаметра протаскиваемой трубы)/								
		м								
35	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	215,5	5821,96	5470,36	1254633	1178863	179979	1,93	416
				343,9	459,15	74110	98947	104	2,15	463
		м								
36	Письмо "Петропавл Су"	-Вода для приготовления раствора	3438	31,14	-	107076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	ТОО Подзембурс ервис кмат=20кг/ м3	-Бетонит ГНБ-30	68,76	49064,39	-	3373667	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
38	ТОО Подзембурс ервис кмат=0,5кг /м3	-Полимер РНРА	1719	696,58	-	1197415	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
39	ТОО Подзембурс ервис кмат=0,5л/ м3	-Смачивающий состав BIOLUBE	1719	397,35	-	683049	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0104-52-12	-Сварка обсадных труб наружным диаметром 720,800 мм (сварка плетей из хлыстов труб 12м)	16	921,62	368,44	14746	5895	10506	3,11	50
				491,63	139,72	7866	2236	104	0,69	11
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			14694698	8758251			3163

			Тенге			562035	736525			3450
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14587623	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13206	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1298560	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5254130	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1350502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		675
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202575	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			956287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16894412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1501135	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107075	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107075	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113500	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17007912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1501135	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ,КАМЕРЫ								
41	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	22,743	30144,24 2716,88	2420,47 717	685570 61790	55049 16307	101526 130	15,99 2,85	364 65
42	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	8,19	31400 -	- -	257166 -	- -	- -	- -	- -
43	C143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм м	0,91	3740 -	- -	3403 -	- -	- -	- -	- -
44	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4,13	5610 -	- -	23169 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4
	8.02-04С-2 004 кц-1,1	м	
45	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 кц-1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	18,3
		м	
46	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	22
		м3	
47	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	22
		м3	
48	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	7
		комплект	
49	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (150 мм)	2,25
		м3	
50	Е0122-43-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	36
		м3	
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	7,64

5	6	7	8	9	10	11
11110	-	203313	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
216	-	4752	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
432	-	9504	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11500	-	80500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2494,97	116,02	5614	261	495	0,98	2
142,31	43,99	320	99	118	0,21	-
18696,33	554,65	673068	19967	97966	10,43	375
1883,7	209,59	67813	7545	130	1,02	37
23800	-	181832	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	02, СН РК 8.02-04С-2004	м3	
52	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм м	0,07
53	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	1,48
54	С143023-13 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита ПД6 /ГОСТ 21924.0-84/ шт	1
55	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	8
56	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	8
57	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1
58	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1

5	6	7	8	9	10	11
3740	-	262	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5610	-	8303	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
52600	-	52600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
216	-	1728	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
432	-	3456	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11500	-	11500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17100	-	17100	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
59	ИП Кульжабаева Г.У. кмат=1,1кг ,ко=2	-Гидроизоляция проникающая "Пенетрон" с 2-х сторон в 2 слоя кг	889,04	506,88 - -	- - -	450640 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
60	Е0107-57-14-	-Устройство чеканки и расшивки швов колец с внутренней стороны раствором м	265,84	15,01 14,72	0,29 0,1	3990 3913	76 28	5517 140	0,08 -	23 -
61	ИП Кульжабаева Г.У. кмат=1,1кг	-Гидроизоляция проникающая "Пенекрит" кг	292,424	495,83 -	- -	144992 -	- -	- -	- -	- -
62	Е0109-61-13-	-Обрамление отверстий для пропуска труб т	0,117	11257,87 7245	3289,49 846,89	1317 848	385 99	852 90	41,75 4,04	5 -
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,117	45800 -	- -	5359 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге			2829137 134684	75738 24077			769 103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2718720	-	-		-
	Материалы -		Тенге			566521	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	157815	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			600990	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1342019	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			205503	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		103
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	30825	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			175453	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3099676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		969
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	188640	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1317	-	-		-
	Материалы -		Тенге			85	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	947	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			852	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	128	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			130	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1075	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			115646	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3217621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	189715	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА								
64	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании (НВ-3 п.5)	10	141,28	-	1413	-	1879	0,88	9
			м	141,28	-	1413	-	133	-	-
65	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	21,6	469,33	195,05	10137	4213	8014	1,78	39
			м3	274,28	4,68	5924	101	133	0,02	-
66	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	28,8	76,77	58,94	2211	1698	1107	0,13	4
			м3	17,83	11,06	513	319	133	0,04	1
67	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	28,8	2477,56	285,6	71354	8225	4879	0,25	7
			м3	37,01	90,37	1066	2603	133	0,31	9
68	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(толщиной 8 см)	180	401,42	17,65	72255	3178	3028	0,04	7
			м2	6,83	5,82	1230	1047	133	0,02	4
69	E0127-54-6 ко-8	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1440	46,89	-	67515	-	22	-	-
			м2	0,01	-	17	-	133	-	-
70	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,1224	40148,53	390,53	4914	48	26	0,67	-
			т	-	162,08	-	20	133	0,67	-
71	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	180	536,8	17,65	96623	3178	3028	0,04	7
				6,83	5,82	1230	1047	133	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2								
						ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ				
72	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	487,8	7,85	7,85	3829	3829	1016	-	-
				-	2,15	-	1047	97	0,01	3
		м3								
73	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	487,8	24,78	5,19	12087	2533	9267	0,12	61
				19,58	-	9553	-	97	-	-
		м3								
74	С143008-92	-Песок природный	487,8	875	-	426825	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			769163	26902			133

		•	Тенге			20945	6184			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769163	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27130	-		-
		Местные материалы -	Тенге			715272	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48086	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			849515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			849515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31970	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			21267100	9791139			6192

			Тенге			1068346	1169229			5329
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20539151	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1679789	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2236628	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5855120	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2145989	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2424060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	363609	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1377791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24341002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12728
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2600237	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1317	-	-		-
		Материалы -	Тенге			85	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	947	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			852	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	128	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1075	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			726632	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			726632	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			770230	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			25113531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12734
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2601311	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	301362
Итого	25414893
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	922561
Затраты на выслугу лет 1%	254149
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	101660
Итого	26693263
Итого стоимость в текущих ценах 2014 года К=2,38967741581	63788288
Налоги 2%	1275765
Итого	65064053

НДС 12%

ВСЕГО

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

Объем работ подтверждаю

Начальник /Баранов А.В./

7807686,36

72871739,36

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО «Қызылжар су»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция водовода по ул. Алтынсарина
от ВОС до ул. Конституции Казахстана
в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		615-2/06	03.07.2015 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	Всего в ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	285491736,32		98389066								30588400,32
в том числе за отчетный месяц		28717790,36		25113531							7807686,36

Заказчик:

Объем работ подтверждаю
Начальник (Баранов А.В.)

Подрядчик:

Счет-фактура № 33 от 9 октября 2015 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 615-2/06 от 03.07.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) СКО, г. Петропавловск пр.Кировский, 2
БИН 031140004905, тел.53-59-96

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ТОО «Қызылжар су»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 031140004905, СКО, г. Петропавловск пр.Кировский, 2

ИИК получателя: KZ986010251000008070 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: «Реконструкция водопровода по ул. Алтынсарина от ВОС до ул. Конституции»	услуга	1	65 064 053	65 064 053	12	7 807 686,36	72 871 739,36		
Всего по счету					65 064 053		7 807 686,36	72 871 739,36		

Руководитель организации Калмыков В.А. Выдал (ответственное лицо поставщика)

(ФИО, подпись) М.П. *(должность)*

Главный бухгалтер организации Герман Н

(ФИО, подпись) *(ФИО, подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику