Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» ноября 2016 г.

Заказчик *ТОО «Кызылжар су» инд.150007, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.Кировский,2.*

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 20 ноября 2016г,от ТОО «Перопавловскспецкоммунстрой» в лице директора Дзюбенко Е.Б.,по адресу СКО г.Петропавловск ул. 4-ый проезд Кирпичная,5*,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 29 ноября 2016 г ,ТОО «Есиль Строй Экспертиза» Бекенов С.Д., эксперт Макишев К.К.аттестат № KZ00VJE00017075 от 27.04.2016г., KZ54VJE00018528 от 27.06.2016г., KZ70VJE00017076 от 25.04.2016г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 20 ноября 2016 г ,ИП «САМРУК»Токубаев М.С.,эксперт Стрельцов И.А.аттестат № KZ73VJE00019641 от 19 августа 2016 г. ,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Реконструкция водовода от насосной станции 1-го подъёма до очистных сооружений в г.Петропавловске СКО*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу*: от насосной станции 1-го подъёма до очистных сооружений ТОО «Кызылжар су» ул. пр. Кировский,2 в г.Петропавловск СКО*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«09» ноября 2012 г. № 57 Акимат Прибрежного сельского округа Кызылжарского района СКО*;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования СКО» №238 от 02.08.2016 г.;*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Курылыс-Сервис-СК», заказ № 005.12 2013 г.;*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ТОО «Кызылжар су» № 4 от 15 января 2016 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2016 г*;

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2016 г;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *6,3 месяца;*

фактически, месяц: *4,0 месяцев;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

- общая протяженность водовода 4524,5 п.м.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Система водоснабжения – из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 800х30,6мм ПЭ100 SDR26 900х34,4мм питьевая по ГОСТ 18599-2001. На водоводе устанавливается запорно-регулирующая арматура, Задвижки чугунные с обрезиненным клином. При пересечении с автомобильной и железной дорогами рабочая труба прокладывается в стальном футляре Дн=1020х10мм;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего *853027,166* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *709918,492* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *4701,633*тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *656652,034* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 4356,257 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ *Реконструкцию водовода от насосной станции 1-го подъёма до очистных сооружений г.Петропавловске СКО* принять в эксплуатацию.

Заказчик: Султанов Ж.Х. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор: Макишев К.К. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: Стрельцов И. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик: Дзюбенко Е.Б. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя