Счет-фактура № 4 от 27 июня 2016 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная, 5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк ЦентрКредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 66 от 02.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная _____ № _____ от _____

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 050240007370
Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №1 и №2 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО	тенге			16 201 556	12	1 944 187	18 145 743		
Всего по счету					16 201 556		1 944 187	18 145 743		

Руководитель организации Дзюбенко Е. Б. Выдал (ответственное лицо поставщика)

М.П.

(ФИО, подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Дмитрюк Н.А.

(ФИО, подпись) *(ФИО, подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) – покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Акт приемки выполненных работ №1

по программе 467.004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №1 и №2 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловск СКО "

г. Петропавловск **28 июня 2016 года**

"Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Дзюбенко Е. Б. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №66 от 2 июня 2016 года, за период с 2 июня 2016 года по 28 июня 2016 года по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №1 и №2 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловск СКО

1	Объем выполненных работ с начала действия договора, в том числе:	18 145 743	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 2 июня 2016 года по 28 июня 2016 года	18 145 743	тенге
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	18 145 743	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году в том числе:	0	тенге
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	0	тенге
4	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	904 600	тенге
	5%- до завершения работ	904 600	тенге
	по подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	904 600	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.032.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

18 145 743	тенге-		тенге -	904 600	тенге =	17 241 143	тенге

Семнадцать миллионов двести сорок одна тысяча сто сорок три тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Дзюбенко Е. Б.**

Петропавловск-спецкоммун-строй

"Петропавл қаласының білім" мемлекеттік мекемесі

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №1 и №2 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		66	02.06.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	16 201 556	16 201 556	5 534 697	5 534 697					
с НДС 12 %	18 145 743	18 145 743							
Всего к оплате:		18 145 743							1 944 187

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №1 и №2
в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-7 НА НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 1,2										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1138	35,21	33,11	40070	37681	12372	0,01	17		
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,1	9,11	2390	10365	97	0,03	36		
		м3										
2	Е0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную	35	347,44	-	12160	-	13741	2,44	86		
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			347,44	-	12160	-	113	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.177 К=1,15									
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1096	7,45	7,45	8167	8167	2572	-	-
				-	2,42	-	2651	97	0,01	10
		м3								
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	58	154,22	-	8944	-	10107	1,12	65
				154,22	-	8944	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	583	332,52	332,52	193858	193858	121363	-	-
		м3		-	214,61	-	125116	97	0,99	575
		ВОДОПРОВОД								
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,76	1314,63	175,4	8887	1186	2131	1,17	8
				176,73	65,72	1195	444	130	0,32	2
		м3								
8	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0225	58874,91	23374,91	1325	526	1217	205,85	5
				35448,75	6156,44	798	139	130	23,74	1
		км								
9	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22,725	157	-	3568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,074	67697,24	29549,61	5010	2187	4413	223,1	17
				38036,25	7835,47	2815	580	130	30,34	2
		км								
12	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	74,74	302	-	22571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм (футляр)	0,003	119982,83	62372,7	360	187	289	340,4	1
				57442,5	16590,01	172	50	130	65,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С130804-812 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 280х6,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	3,03	1307 -	- -	3960 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,01	128707,02 58995	69544,39 18590,15	1287 590	695 186	1009 130	351,9 73,28	4 1
17	С130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	10,1	1648 -	- -	16645 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	13	267,06 168,97	0,32 0,13	3472 2197	4 2	2858 130	0,97 -	13 -
19	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	2	4900,76 1518,86	643,77 10,68	9802 3038	1288 21	3977 130	9,19 0,02	18 -
20	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0191	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	5058 1379	1085 410	2325 130	359,61 104,79	7 2
21	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	202 -	- -	808 -	- -	- -	- -	- -
22	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 шт.	3	268 -	- -	804 -	- -	- -	- -	- -
23	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	7	384 -	- -	2688 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт.	1	671	-	671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	448,88	20,37	449	20	357	1,61	2
				266,51	7,76	267	8	130	0,03	-
27	С130902-344 Изм. и доп. вып. 21	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	1	16586	-	16586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм д.65мм шт	1	441,91	18,57	442	19	350	1,56	2
				261,34	7,76	261	8	130	0,03	-
29	С130902-342 Изм. и доп. вып. 21	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	1	18089	-	18089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	264,72	7,99	529	16	437	1,01	2
				165,6	2,59	331	5	130	0,01	-
31	С130902-341 Изм. и доп. вып. 21	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	2	12967	-	25934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С130804-186 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	-Фланец с покрытием ПП д.110мм шт.	1	2553	-	2553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С130804-185-9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	Фланец с покрытием ПП д.75мм шт.	1	1348 -	- -	1348 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок) шт	4	344,84 79,96	259,48 67,83	1379 320	1038 271	768 130	0,48 0,26	2 1
35	С130804-337-8 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	316 -	- -	316 -	- -	- -	- -	- -
36	С130804-338-0 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	552 -	- -	1656 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм врезка	1	2263,95 840,94	453,51 170,78	2264 841	454 171	1315 130	4,19 0,84	4 1
38	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм в существующий водопроводный колодец врезка	1	2263,95 840,94	453,51 170,78	2264 841	454 171	1315 130	4,19 0,84	4 1
		КОЛОДЦЫ								
39	Е0101-166-2 прим.	Очистка существующего водопроводного колодца от мусора	1	154,22 154,22	- -	154 154	- -	174 113	1,12 -	1 -
40	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (д=2000мм) м3	2,94	13079,46 2716,88	2420,47 717	38454 7988	7116 2108	13124 130	15,99 2,85	47 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02									
41	С143018-343	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 (КЦД-20)	1	13871	-	13871	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	С143018-334	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6)	2	8484	-	16968	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	С143018-334	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6а)	2	8484	-	16968	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
44	С143018-349	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2 (КЦП1-20-2)	1	13372	-	13372	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
45	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2)	0,32	23800	-	7616	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143018-323	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3)	1	3198	-	3198	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,94	300	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	С11011-6690	-Стоимость гидроизоляции "Пенетрон"	42,009	305	-	12813	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		кг								
49	С11011-6690	-Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков	99,468	305	-	30338	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 22 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		кг								
50	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов горловины колодцев	0,196	8206,06	341,09	1608	67	273	6,84	1
				1053,11	126,79	206	25	118	0,62	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм (гильза д.219х3) м	1,2048	1623 -	- -	1955 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0012	462447,36 40623,75	66490,73 25116,86	555 49	80 30	103 130	233,45 122,67	- -
56	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	1	4900,76 1518,86	643,77 10,68	4901 1519	644 11	1988 130	9,19 0,02	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			587577 48454	256769 142771			313 641
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			587577	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29550	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	191224	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163303	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			89501	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			198578	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		99
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29787	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47169	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			833324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1053
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	221011	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			833324	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1053
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	221011	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-8 НА НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К ЖИЛЫМ ДОМАМ № 1,2

1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	1451	35,21 2,1	33,11 9,11	51092 3047	48045 13216	15775 97	0,01 0,03	21 46
2	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	45	347,44	-	15635	-	17667	2,44	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную) м3		347,44	-	15635	-	113	-	-
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1367	7,45	7,45	10186	10186	3208	-	-
				-	2,42	-	3307	97	0,01	13
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	72	154,22	-	11103	-	12547	1,12	80
				154,22	-	11103	-	113	-	-
6	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	687	332,52	332,52	228440	228440	143012	-	-
				-	214,61	-	147435	97	0,99	678
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	10,26	1314,63	175,4	13488	1800	3234	1,17	12
				176,73	65,72	1813	674	130	0,32	3
8	Е0123-2-2 прим.	-Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.200мм км	0,1125	143349,35	22847	16127	2570	11899	431,25	49
				72801,9	8556,87	8190	963	130	41,79	5
9	С130804-616-7 Изм. и доп.вып.19	-Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.200мм м	113,4	699	-	79267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130810-136-5 Изм. и доп.вып.19	-Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 200 мм шт.	38	91	-	3458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130804-666-6 Изм. и доп.вып.19	-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 шт.	19	512	-	9728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0123-2-1	-Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.160мм	0,034	111977,61	1994,01	3807	68	3132	415,15	14
	Изм. и доп. вып. 15			70110,9	747,79	2384	25	130	3,65	-
		км								
13	С130804-616-6	Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.160мм	34,272	499	-	17102	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С130810-136-4	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 160 мм	12	71	-	852	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	С130804-666-5	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	6	393	-	2358	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
16	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4791,23	95,66	4791	96	4326	19,56	20
				3291,3	36,23	3291	36	130	0,17	-
		врезка								
		КОЛОДЦЫ								
17	Е0123-13-6	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,945	13221,01	1940,02	65378	9593	18473	12,83	63
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			2147,11	726,57	10617	3593	130	3,55	18
		м3								
18	С143018-342	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15)	6	7496	-	44976	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	С143018-329	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6)	1	4675	-	4675	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20									
22	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9)	шт. 6	6839	-	41034	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	шт. 4,945	300	-	1484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	м3 Тенге			624981	300797			369
			Тенге			56081	169249			762
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			624981	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	225331	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112764	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			129230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			233273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			909748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260322	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			909749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260322	-		-

ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-9 НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ К ДОМАМ №1,2

ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	447	35,21	33,11	15739	14801	4860	0,01	7
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,1	9,11	939	4071	97	0,03	14
2	Е0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную	м3 14	347,44	-	4864	-	5497	2,44	34
	т.ч.			347,44	-	4864	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	м3								
3	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	134	332,52	332,52	44557	44557	27895	-	-
		м3		-	214,61	-	28757	97	0,99	132
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)								
8	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,88	38561,08	2420,47	33934	2130	3928	15,99	14
		м3		2716,88	717	2391	631	130	2,85	3
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
26	Е0124-8-4 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,17	248860,28	91938,28	42306	15630	38796	830,3	141
				152403,75	23144,61	25909	3935	130	109,73	19
		км								
27	С130806-506 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	170	3026	-	514420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	Е0124-8-5 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,02	278857,84	102548,71	5577	2051	5128	933,8	19
				171033,75	26209,64	3421	524	130	125,03	3
		км								
29	С130806-518 Изм. и	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в	20	4415	-	88300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	полиэтиленовой оболочке Ст 133х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0124-13-3	-Монтаж шаровых кранов	м д.108мм 2	1500,87	764,67	3002	1529	2137	3,51	7
				641,7	180,09	1283	360	130	0,75	1
31	Е0124-13-4	-Монтаж шаровых кранов	компл д.133мм 2	2352,75	1126,6	4705	2253	3508	5,92	12
				1094,51	254,87	2189	510	130	1,06	2
32	Е0124-13-1	-Монтаж шаровых кранов	компл д.42мм 3	864,64	448,06	2594	1344	1841	1,99	6
				364,84	107,12	1095	321	130	0,44	1
33	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 601мм Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	компл 2	112547,97	-	225096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 1045мм Ст133х4-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	шт 2	208459,88	-	416920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 1340мм Ст42х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-20 0	шт 2	47427,27	-	94855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист	-Кран шаровый А 940мм Ст42х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-20 0	шт 2	41403,7	-	82807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	шт 0,761	138118,84	56798,21	105108	43223	92645	359,61	274
				72191,25	21455,55	54938	16328	130	104,79	80
38	СПрайс-лист	-Тройниковое ответвление с переходом с накладкой 6мм,В 46мм Ст159х4,5-108х4-133Х4-1-ППУ-ПЭ	т 1	48922,55	-	48923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс-лист	-Тройниковое ответвление с переходом с накладкой 6мм,В.46мм дл.1570мм,1320мм Ст159х4,52-108х4-133Х4-1-ППУ-ПЭ	шт 1	64103,07	-	64103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист	-Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4мм,В 23,5мм Ст108х4-38х3-2-ППУ-ПЭ	шт 1	23546,22	-	23546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СПрайс-лист	шт -Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой 4мм,В.23,5мм Ст108х4-38х3-2-ППУ-ПЭ	1	24017,14 --	- -	24017 -	- -	- -	- -	- -
42	СПрайс-лист	шт -Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой 4мм,В 23,5мм дл.1980,850мм Ст133х4-38х3-2-ППУ-ПЭ	1	16201,18 --	- -	16201 -	- -	- -	- -	- -
43	СПрайс-лист	шт -Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой 4мм,В 23,5мм Ст133х4-38х3-2-ППУ-ПЭ дл.1870,1250мм	1	16201,18 --	- -	16201 -	- -	- -	- -	- -
44	СПрайс-лист	шт -Отвод Ст159х4,5-90-1-ППУ-ПЭ	2	19354,45 --	- -	38709 -	- -	- -	- -	- -
45	СПрайс-лист	шт -Отвод укороченный дл.360мм Ст133х4,5-90-1-ППУ-ПЭ	4	14121,8 --	- -	56487 -	- -	- -	- -	- -
46	СПрайс-лист	шт -Отвод стандартный Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ	10	13006,83 --	- -	130068 -	- -	- -	- -	- -
47	СПрайс-лист	шт -Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-КВ-650	2	19030,39 --	- -	38061 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0122-8-6	шт -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0032	175009,15 80730	75911,27 28677,26	560 258	243 92	455 130	432,4 140,06	1 -
66	С130806-101 т.ч.п.5 к=1,02	км -Труба стальная электросварная гр."В" д.219х6мм	3,2128	2030 --	- -	6522 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0122-47-1	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3,2	267,06 168,97	0,32 0,13	855 541	1 -	703 130	0,97 -	3 -
68	Е0122-48-1	м -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4900,76 1518,86	643,77 10,68	19603 6075	2575 43	7954 130	9,19 0,02	37 -
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц0112-754-4	-Врезка д.150мм в существующую теплосеть	2	2963,4	133,4	5927	267	7010	13,8	28
				2691	5,17	5382	10	130	0,03	-
		врезка								
		НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ								
70	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,85	2494,97	116,02	2121	99	187	0,98	1
				142,31	43,99	121	37	118	0,21	-
		м3								
71	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	539,09	330,89	1078	662	512	0,55	1
				87,72	94,98	175	190	140	0,27	1
		шт								
72	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	762,09	460,93	6859	4148	3225	0,77	7
				122,91	133,07	1106	1198	140	0,39	3
		шт								
73	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,019	99004,51	349,88	1881	7	761	227,7	4
				38036,25	131,96	723	3	105	0,64	-
		1т								
74	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	9	2675	-	24075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
75	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	2	1240,92	-	2482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
76	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,639	105	-	277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
77	Е0124-4-6	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,01	303635,96	84126,33	3036	841	1942	656,65	7
				122647,5	26767,69	1226	268	130	135,29	1
		км								
78	С130806-527 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159х4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ	5	4149	-	20745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30732-2006								
79	С130806-90 т.ч.п.5кст .=1,02	-Трубы стальные электросварные гр."В" д.159х4,5мм м	5	1055	-	5275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Е0124-13-4	-Монтаж шаровых кранов д.150мм м	2	2352,75	1126,6	4705	2253	3508	5,92	12
				1094,51	254,87	2189	510	130	1,06	2
81	С130904-503 Изм. и доп.вып.19	-Шаровый кран стандартный с редуктором КШ.1.Т.П.Р.150/25R/01 компл	2	32065	-	64130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП шт	0,326	138118,84	56798,21	45027	18516	39688	359,61	117
				72191,25	21455,55	23534	6995	130	104,79	34
83	СПрайс-лист	-Опора скользящая 159-ППУ-ОЦ т	4	9167,74	-	36671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	СПрайс-лист	-Отвод укороченный нестандартный дл.365мм,710мм Ст159х4-90-ППУ-ОЦ-У шт	4	21781,12	-	87124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	СПрайс-лист	-Отвод укороченный нестандартный дл.710мм,750мм Ст159х4-90-ППУ-ОЦ-У шт	2	25048,24	-	50096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс-лист	-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ Ст159х4,5-ППУ-ОЦ-КВ-200 шт	2	22613,48	-	45227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс-лист	-Тройник с шаровым краном для спуска воды д.32мм Ст159х4,5-32-1-ППУ-ОЦ шт	2	37136,81	-	74274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара шт	2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
				364,84	107,12	730	214	130	0,44	1
89	С130901-111	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм компл	2	6380	-	12760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С130809-7 Изм. и	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и шт	4	171	-	684	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.18	низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			2664823	158027			735
			----			---	---			---
			Тенге			139089	64996			298
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2664823	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	204085	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2282223	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			52109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38011	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175094	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3093326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242096	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			3093324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242096	-		-

ОТДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-10 НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА К ЖИЛОМУ ДОМУ №1

ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	177	30,62	28,79	5419	5096	1673	0,01	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	323	1402	97	0,03	5
2	Е0101-164-2	-Зачистка мокрого грунта вручную	м3 5	302,12	-	1511	-	1707	2,13	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1511	-	113	-	-
3	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	м3 55	289,15	289,15	15903	15903	9956	-	-
	т.ч. п-3.177 К=1,15			-	186,62	-	10264	97	0,86	47
7	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим	0,04	123549,87	51496,99	4942	2060	4229	337	13
				61875	19453,5	2475	778	130	95,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
		км								
8	С130806-198 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч.п.5 кс=1,02	Трубы стальные бесшовные гр."В" д.76х3,5мм	40,16	502,86	-	20195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 3-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ					
24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	214	30,62	28,79	6552	6162	2023	0,01	3
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	391	1695	97	0,03	6
		м3								
25	Е0101-164-2	Зачистка мокрого грунта дна котлована вручную	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	1208	-	113	-	-
		м3								
26	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	128	343,74	343,74	43999	43999	27545	-	-
		м3		-	221,85	-	28397	97	1,02	131
27	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (для засыпки емкостей)	173	1177,7	97,07	203742	16793	30315	0,78	135
				112,5	36	19463	6228	118	0,18	31
		м3								
28	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	29,5	98,87	2,62	2917	77	417	0,07	2
		м2		10,51	0,99	310	29	123	-	-
29	Е0111-2-5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	52	2164,34	-	112546	-	67350	6,8	354
				1053	-	54756	-	123	-	-
		м3								
30	Е0108-3-3	Гравийное покрытие	55,7	1307,82	100,89	72846	5620	10648	0,85	47
		м3		123,75	38,25	6893	2131	118	0,18	10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4		Тенге			491780	95709			575
			Тенге			87329	50923			234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491780	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138253	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20195	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			285445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			157229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23584	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			687949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161837	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			687949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161837	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛАМ 1-4	Тенге			4369161	811303			1992
			----			---	---			---
			Тенге			330953	427940			1935
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4369161	-	-		-
		Материалы -	Тенге			92135	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	758893	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2578485	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			556286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			842486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5524347	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	885266	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-4	Тенге			5524346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	885266	-		-

ОТДЕЛ 5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-1 НА на перенос проекта
в натуру сетей водопровода к жилым домам №1,2.

№ п\п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Сметная стоимость, тенге	
					единицы	всего
		1. Топографо-геодезические работы.				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,0965	6101x0,7x 1,5	618
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	км	0,0965	4607x0,7	311
		Итого полевых изысканий:				*929*
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.3 к=1,25	Внутренний транспорт 929 x 0,11 x 1,25				128
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: (929 + 128) x 1,05				*1110*
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (929 + 128) x 0,06 x 2,5 x 0,7				111
		Итого:				**1221**

ОТДЕЛ 6. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-2 НА перенос проекта
в натуру сетей канализации к жилым домам №1,2.

№ п\п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Сметная стоимость, тенге	
					единицы	всего
		1. Топографо-геодезические работы.				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы канализации по II категории сложности	км	0,1465	6101x0,7x 1,5	938
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	км	0,1465	4607x0,7	472
		Итого полевых изысканий:				*1410*
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.3 к=1,25	Внутренний транспорт 1410 x 0,11 x 1,25				194
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1618 + 194) x 1,05				1903
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1618 + 194) x 0,06 x 2,5 x 0,7				190
		Итого :				**2093**

ОТДЕЛ 7. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-3 НА перенос проекта
в натуру сетей теплоснабжения к жилым домам №1,2.

№ п\п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Сметная стоимость, тенге	
					единицы	всего
		1. Топографо-геодезические работы.				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы теплоснабжения по II категории сложности	км	0,1009	6101x1,5	923
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы теплоснабжения по II категории сложности	км	0,1009	4607	465
		Итого полевых изысканий:				*1388*
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.3 к=1,25	Внутренний транспорт 1388 x 0,11 x 1,25				191
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту: (1388 + 191) x 1,05				*1658*
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1388 + 191) x 0,06 x 2,5 x 0,7				166
		Итого:				**1824**

ОТДЕЛ 8. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-4 НА перенос проекта
в натуру кабельных линий к жилым домам №1,2.

№ п\п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Сметная стоимость, тенге	
					единицы	всего
		1. Топографо-геодезические работы.				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности	км	0,129	6101x1,5	1181
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности	км	0,129	4607	594
		Итого полевых изысканий:				*1775*
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.3 к=1,25	Внутренний транспорт 1775 x 0,11 x 1,25				244
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1775 + 244) x 1,05				2120
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1775 + 244) x 0,06 x 2,5 x 0,7				212
		Итого :				**2332**

ОТДЕЛ 9. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-5 НА перенос проекта
в натуру сетей телефонизации к жилым домам №1,2.

№ п\п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Сметная стоимость, тенге	
					единицы	всего
		1. Топографо-геодезические работы.				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы телефонизации по II категории сложности	км	0,039	6101x1,5	357
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы телефонизации по II категории сложности	км	0,039	4607	180
		Итого полевых изысканий:				*537*
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.3 к=1,25	Внутренний транспорт 537 x 0,11 x 1,25				74
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (537 + 74) x 1,05				642
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (537 + 74) x 0,06 x 2,5 x 0,7				64
		Итого :				**706**

ОТДЕЛ 10. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1-6 на перенос проекта в натуру сетей газопровода к жилым домам №1,2.

№ п\п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Сметная стоимость, тенге	
					единицы	всего
		1. Топографо-геодезические работы.				
1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы газопровода по II категории сложности	км	0,1719	6101x0,7x 1,5	1101
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы газопровода по II категории сложности	км	0,1719	4607x0,7	554
		Итого полевых изысканий:				*1655*
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4 п.3 к=1,25	Внутренний транспорт 1655 x 0,11 x 1,25				228
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1655 + 228) x 1,05				*1977*
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1665 + 228) x 0,06 x 2,5 x 0,7				198
		Итого :				**2175**

ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 5-10	Тенге	10351
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5534697
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=2,92727066596	Тенге	16201556
НДС 12%	Тенге	1944187
ИТОГО	Тенге	18145743

ЗАКАЗЧИК: ЭКСПЕРТ: ПОДРЯДЧИК: