Счет-фактура № 10 от 28 июня 2017 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная, 5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк ЦентрКредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 107 от 24.08.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 050240007370
Адрес: РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

ИИК получателя: KZ21070103KSN4814000 в РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас Оркен» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (II очередь) (теплоснабжение)	тенге			83 773 691,59	12	10 052 842,99	93 826 534,58		
Всего по счету					83 773 691,59		10 052 842,99	93 826 534,58		

Руководитель организации Дзюбенко Е. Б. Выдал (ответственное лицо поставщика)

М.П.

(ФИО, подпись) (должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк Н.А.

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) – покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 10
2. Дата выписки 28.06.2017
3. Дата совершения оборота 28.06.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960540001004 6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "Петропавловскслецкоммунстрой"
8. Адрес места нахождения
150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001 9.2. номер 0005431
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг 11.1. номер 10 11.2. дата 28.06.2017
10. Категория поставщика:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ экспедитор
D ☐ лизингодатель 10.1. количество
E ☐ участник договора о совместной деятельности
F ☐ экспортер или участник СРП
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ808560000000004276
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка ф АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050240007370 17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя:
A ☐ комитент
B ☐ комиссионер
C ☐ лизингополучатель 21.1. количество
D ☐ участник договора о совместной деятельности
E ☑ государственное учреждение
F ☐ нерезидент

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 960540001004
22.2. Наименование ТОО "Петропавловскслецкоммунстрой"
22.3. Адрес отправки 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5
23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 050240007370
23.2. Наименование КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 номер 107 24.2 дата 24.06.2016
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 номер 27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ21070103KSN4814000
30. Код товаров, работ, услуг 000000
31. Назначение платежа За выполненные работы по объекту Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (II очередь) (теплоснабжение)
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1. код валюты KZT 33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За выполненные работы по объекту: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (II очередь) (теплоснабжение)		усл.	1	83 773 691,59	83 773 691,59			83 773 691,59	12%	10 052 842,99	93 826 534,58		
		Всего по счету:				83 773 691,59		0	83 773 691,59		10 052 842,99	93 826 534,58		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ

Акт приемки выполненных работ №11

по программе 467.004 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО (2 очередь) (теплоснабжение) "

г. Петропавловск **29 июня 2017 года**

"Заказчик" КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Дзюбенко Е. Б. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора №107 от 24 августа 2016 года, за период с 24 августа 2016 года по 29 июня 2017 года по развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас-Оркен" в г. Петропавловск СКО (2 очередь) (теплоснабжение)

1	Объем выполненных работ с начала действия договора, в том числе:	832 377 486,67	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 30 мая 2017 года по 29 июня 2017 года	93 826 534,58	тенге
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	93 826 534,58	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году в том числе:	166 398 013	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	17 984 957	
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	166 398 013	тенге
4	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего	9 536 655	тенге
	5%- до завершения работ	9 536 655	тенге
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	946 577	
	по подпрограмме 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета"	9 536 655	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.004.011.431 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры". за счет трансфертов из республиканского бюджета

93 826 535	тенге-		тенге -	4 691 327	тенге =	89 135 208	тенге

Восемьдесят девять миллионов сто тридцать пять тысяч двести восемь тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Дзюбенко Е. Б.**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
Наименование строительства и его адрес: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (II очередь) (теплоснабжение)

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		107	24.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	743 194 184,53	83 773 691,59	267 676 990	30 172 854					
с НДС 12 %	832 377 486,67	93 826 534,58							
Всего к оплате:		93 826 534,58							10 052 842,99

Заказчик:

Подрядчик:

Петропавловск-спецкоммун-строй

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас Оркен» в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (II очередь) (теплоснабжение)

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ОТДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ-АУЭЗОВА-МАЯКОВСКОГО														
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ														
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
1	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	118	45,67	43,49	5390	5132	1694	0,01	2						
				2,15	12,65	254	1492	97	0,04	5						
		м3														
2	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	1423	50,24	47,84	71490	68073	22469	0,02	23						
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,37	13,91	3366	19797	97	0,05	68						
		м3														
3	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта	6	347,44	-	2085	-	2356	2,44	15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную								
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		347,44	-	2085	-	113	-	-
4	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	9	468,34	-	4215	-	4763	3,04	27
		м3		468,34	-	4215	-	113	-	-
5	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	122	538,59	-	65708	-	74250	3,49	426
	т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		538,59	-	65708	-	113	-	-
6	Е0101-17-13-	Погрузка грунта,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы	175	37,41	35,62	6547	6234	2057	0,01	2
		м3		1,76	10,36	308	1813	97	0,04	6
7	Е010333-А15-1	Отвозка грунта на расстояние 15км	3003	136,87	136,87	411030	411030	82206	-	-
		т		-	27,37	-	82206	100	0,57	1726
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1300	3,53	3,06	4584	3978	1914	-	4
				0,45	1,07	583	1390	97	-	5
9	Е0101-17-13-	Погрузка грунта,необходимого для обратной засыпки,на автомобили-самосвалы	243	37,41	35,62	9091	8657	2857	0,01	3
		м3		1,76	10,36	428	2518	97	0,04	9
10	Е010333-А15-1	Подвозка грунта с расстояния 15км	405	136,87	136,87	55434	55434	11087	-	-
		т		-	27,37	-	11087	100	0,57	233
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	220	7,45	7,45	1639	1639	516	-	-
				-	2,42	-	532	97	0,01	2
		м3								
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	220	24,78	5,19	5451	1143	4179	0,12	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками		19,58	-	4309	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	11	140,51	-	1546	-	1747	1,02	11
				140,51	-	1546	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	531	332,52	332,52	176567	176567	110538	-	-
		м3		-	214,61	-	113956	97	0,99	524
15	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	824	490,69	7,84	404328	6463	46333	0,3	246
				46,84	2,92	38596	2407	113	0,01	12
		м2								
16	Е0123-1-1	-Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком	91	836,13	175,4	76088	15961	28682	1,17	107
				176,73	65,72	16083	5981	130	0,32	29
		м3								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КАНАЛ КЛ1600х900-8, L=768,33м								
17	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	72	1371,42	116,02	98742	8354	15828	0,98	70
				142,31	43,99	10247	3167	118	0,21	15
		м3								
18	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	300	539,09	330,89	161728	99268	76736	0,55	164
				87,72	94,98	26317	28495	140	0,27	82
		шт								
20	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	150	1139,85	713,04	170978	106956	81085	1,08	162
				176,99	209,13	26548	31370	140	0,64	96
		шт								
25	Е0107-45-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	43	1075,74	286,73	46257	12329	25931	2	86
				344,14	86,6	14798	3724	140	0,35	15
		шт								
26	Е0107-45-6	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	39	1727,4	501,36	67369	19553	38061	3,06	119
				535,61	161,48	20889	6298	140	0,7	27
		шт								
28	Е0107-44-1	-Укладка балок ростверка, масса до 1 т	8	1054,7	671,31	8438	5370	5817	1,84	15
				326,03	193,34	2608	1547	140	0,56	4
		шт								
31 прим.	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	226	817,04	16,16	184651	3652	9922	0,23	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(выравнивающий слой из бетона кл.В3,5)		35,71	6,11	8070	1380	105	0,03	7
		м2								
32	Е0106-10-2	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины	1130	-79,13	-1,63	-89420	-1845	-3411	-0,01	-17
				-2,25	-0,62	-2547	-702	105	-	-3
		м2								
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК2,2",3								
45	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,29	4316,8	3203,3	1252	929	756	5,67	2
				934,87	927,38	271	269	140	2,73	1
		м3								
46	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,ПО-2	0,22	23800	-	5236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных КЦ7-3	2	1418,1	-	2836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
48	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных КЦО-1	1	1355	-	1355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
49	Е0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	1	8398,14	40,73	8398	41	333	1,51	2
		шт		240,64	15,53	241	16	130	0,08	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
52	Е0124-2-9	-Прокладка стальной трубы в канале в ППУ изоляции СТ325х7-1-ППУ-ПЭ	0,36	365673,2	150837,57	131642	54302	109820	1020,05	367
				194321,25	40336,07	69956	14521	130	193,21	70
		км								
58	Е0122-33-6	-Монтаж фасонных частей д.325мм,сверх учтенных в СНиП	3,5	88551,79	45223,54	309931	158282	236663	169,86	594
				34931,25	17082,68	122259	59789	130	83,43	292
		т								
59	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,029	138118,84	56798,21	4005	1647	3530	359,61	10
				72191,25	21455,55	2094	622	130	104,79	3
		т								
75	Е0113-44-7	-Очистка щетками	16,56	69,86	-	1157	-	1041	0,39	6
		м2		69,86	-	1157	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0113-45-3	-Обезжиривание	16,56	55,84	0,13	925	2	252	0,1	2
		м2		16,85	0,06	279	1	90	-	-
77	Е0126-37-1	-Установка комплектов изоляции стыков,сверх учтенных в СНиП	72	246,46	56,59	17745	4075	14718	1,04	75
	Изм. и доп. вып. 6			189,87	14,55	13670	1047	100	0,08	6
		шт								
78	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,216	5939,78	2020,73	1283	436	988	19,92	4
		м3		3757,05	815,17	812	176	100	10,6	2
88	С11031-4246	-Полиэтиленовый мат 2000x1200x15	98	817	-	80066	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
94	Е0125-122-6	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	70	2542	1633,33	177940	114333	86288	1,97	138
				411,41	615,83	28799	43108	120	3,94	276
		шт								
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S-2592М2								
104	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	91,2	469,33	195,05	42803	17789	33836	1,78	163
				274,28	4,68	25014	427	133	0,02	1
		м3								
105	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	121,6	76,77	58,94	9335	7167	4672	0,13	16
				17,83	11,06	2168	1345	133	0,04	5
		м3								
106	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ,толщ.16см	1159	265,43	38,27	307630	44359	29226	0,04	44
				5,75	13,21	6664	15310	133	0,05	54
		м2								
107	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7см	1159	387,54	17,65	449159	20461	19500	0,04	45
				6,83	5,82	7917	6744	133	0,02	24
		м2								
108	Е0127-54-6 ко=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	6954	45,15	-	313942	-	106	-	1
				0,01	-	80	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
109	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов м2	0,8113	40148,53	390,53	32573	317	175	0,67	1
				-	162,08	-	131	133	0,67	1
110	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.5см т	1159	456,62	17,65	529222	20461	19500	0,04	45
				6,83	5,82	7917	6744	133	0,02	24
111	E0127-54-1 ко=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2318	53,75	-	124582	-	35	-	-
				0,01	-	27	-	133	-	-
		ЗАСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ								
112	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1100	7,45	7,45	8196	8196	2581	-	-
				-	2,42	-	2661	97	0,01	10
113	E0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1100	24,78	5,19	27256	5713	20897	0,12	137
				19,58	-	21543	-	97	-	-
114	E0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	30	154,22	-	4626	-	5228	1,12	34
				154,22	-	4626	-	113	-	-
115	C143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-93 м3	1186,5	440	-	522060	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5065088	1472457			3230
			Тенге			559900	471371			3628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5065088	-	-		-
		Материалы -	Тенге			498183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1031271	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82902	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2451646	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1237761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		619
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	185664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6681020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1216935	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6681020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1216935	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКЛАДКА СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА								
196	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	12	50,24	47,84	603	574	189	0,02	-
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,37	13,91	28	167	97	0,05	1
		м3								
197	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	21	538,59	-	11310	-	12781	3,49	73
	т.ч. п-3.177 К=1,15			538,59	-	11310	-	113	-	-
		м3								
198	E0101-17-13	Погрузка грунта,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы	21	37,41	35,62	786	748	247	0,01	-
				1,76	10,36	37	218	97	0,04	1
		м3								
199	E010333-A15-1	Отвозка грунта на расстояние 15км	33	136,87	136,87	4517	4517	903	-	-
				-	27,37	-	903	100	0,57	19
		т								
200	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	24	332,52	332,52	7980	7980	4996	-	-
		м3		-	214,61	-	5151	97	0,99	24
201	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	65	490,69	7,84	31895	510	3655	0,3	19
				46,84	2,92	3045	190	113	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0123-1-1	м2 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	836,13 176,73	175,4 65,72	836 177	175 66	315 130	1,17 0,32	1 -
203	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	м3 -Демонтаж существующих полиэтиленовых труб д.500мм	0,007	140648,33 67645,88	73002,45 19293,39	985 474	511 135	791 130	396,75 75,09	3 1
204	Е0122-8-11	км -Демонтаж существующих стальных труб д.530мм	0,007	191384,22 111780	79604,22 38315,7	1340 782	557 268	1366 130	591,33 187,13	4 1
205	Е01031-А33-1	км -Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	0,632	299 -	299 209,3	189 -	189 132	132 100	- 4,39	- 3
206	Е01031-А34-1	т -Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	0,314	207 -	207 144,9	65 -	65 45	45 100	- 3,05	- 1
207	Е010333-А15-1	т -Отвозка демонтируемых стальных труб на расстояние 15км	0,632	136,87 -	136,87 27,37	87 -	87 17	17 100	- 0,57	- -
208	Е010333-А15-3	т -Отвозка демонтируемых полиэтиленовых труб на расстояние 15км	0,314	227,45 -	227,45 45,49	71 -	71 14	14 100	- 0,96	- -
209	Е0101-173-1 прим.	т -Опорожнение трубопроводов от воды	40	332,52 -	332,52 214,61	13301 -	13301 8584	8327 97	- 0,99	- 39
210	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	м3 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,008	234725,11 112743,13	121670,75 32155,65	1878 902	973 257	1507 130	661,25 125,14	5 1
211	С130804-871 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км -Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 500х19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	6180 -	- -	49934 -	- -	- -	- -	- -
212	Е0122-8-11	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 500	0,008	349157,44	132673,69	2793	1061	2602	985,55	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм с гидравлическим испытанием		186300	63859,5	1490	511	130	311,89	2
213	С130806-131 Изм. и доп. вып. 24	км Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	8,032	8524 -	- -	68465 -	- -	- -	- -	- -
214	Е0122-14-11 Изм. и доп. вып. 14	м Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,008	1309991,65 76072,5	208622,55 78810,08	10480 609	1669 630	1611 130	446,2 384,91	4 3
216	Е0122-33-6	км Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,3772	215251,79 34931,25	45223,54 17082,68	81193 13176	17058 6444	25506 130	169,86 83,43	64 31
217	Е0122-34-1	т Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	345,84 79,96	260,48 68,02	1383 320	1042 272	769 130	0,48 0,26	2 1
218	С130804-357 7 Изм. и доп.вып.18	шт Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 500, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	16633 -	- -	66532 -	- -	- -	- -	- -
219	Е0122-38-9	шт. Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 500 мм	4	7829,82 2038,95	1049,62 395,89	31319 8156	4198 1584	12661 130	10,15 1,93	41 8
		врезка								
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S-28М2								
221	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	3,36	469,33 274,28	195,05 4,68	1577 922	655 16	1247 133	1,78 0,02	6 -
222	Е0127-18-2	м3 Разборка покрытий и оснований щебеночных	4,48	76,77 17,83	58,94 11,06	344 80	264 50	172 133	0,13 0,04	1 -
223	Е0127-22-1	м3 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при	28	265,43 5,75	38,27 13,21	7432 161	1072 370	706 133	0,04 0,05	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ,толщ.16см								
		м2								
224	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7см	28	387,54	17,65	10851	494	471	0,04	1
				6,83	5,82	191	163	133	0,02	1
		м2								
225	Е0127-54-6 ко=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	168	45,15	-	7584	-	3	-	-
				0,01	-	2	-	133	-	-
		м2								
226	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0196	40148,53	390,53	787	8	4	0,67	-
		т		-	162,08	-	3	133	0,67	-
227	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толш.5см	28	456,62	17,65	12785	494	471	0,04	1
				6,83	5,82	191	163	133	0,02	1
		м2								
228	Е0127-54-1 ко=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	56	53,75	-	3010	-	1	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
		м2								
		ЗАСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ								
229	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	39	7,45	7,45	291	291	92	-	-
				-	2,42	-	94	97	0,01	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39	24,78	5,19	966	203	741	0,12	5
		м3		19,58	-	764	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		433569	58768			239
				Тенге		42817	26447			141
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		433569	-	-		-
		Материалы -		Тенге		107694	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	69264	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		184931	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		39358	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		82342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12351	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		546866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		421
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	81616	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		546866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		421
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	81616	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		5498657	1531226			3470
				Тенге		602717	497819			3769
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5498657	-	-		-
		Материалы -		Тенге		605877	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1100536	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		267833	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2491004	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1320103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		660
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	198016	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		409126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7227886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7899
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1298551	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		7227886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		7899
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1298551	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ УЛ.ПАРТИЗАНСКАЯ ДО УЛ.ЧЕЛЮСКИНА ПО УЛ.АЛТЫНСАРИНА

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	11	45,67	43,49	503	479	158	0,01	-
				2,15	12,65	24	139	97	0,04	-
		м3								
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	68	50,24	47,84	3416	3253	1074	0,02	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,37	13,91	161	946	97	0,05	3
		м3								
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	67	35,21	33,11	2359	2218	728	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К-1,1			2,1	9,11	141	610	97	0,03	2
		м3								
4	Е0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную	3	347,44	-	1042	-	1178	2,44	7
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		347,44	-	1042	-	113	-	-
5	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	4	468,34	-	1873	-	2117	3,04	12
				468,34	-	1873	-	113	-	-
		м3								
6	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	19	538,59	-	10233	-	11563	3,49	66
	т.ч. п-3.177 К=1,15			538,59	-	10233	-	113	-	-
		м3								
7	Е010333-А15-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 15км	138,25	136,87	136,87	18922	18922	3785	-	-
				-	27,37	-	3785	100	0,57	79
		т								
8	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	79	3,53	3,06	278	243	116	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,45	1,07	35	84	97	-	-
9	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	87	7,45	7,45	648	648	204	-	-
				-	2,42	-	210	97	0,01	1
10	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	87	24,78	5,19	2156	452	1653	0,12	11
				19,58	-	1704	-	97	-	-
11	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	4	140,51	-	562	-	635	1,02	4
				140,51	-	562	-	113	-	-
12	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	91	332,52	332,52	30259	30259	18943	-	-
				-	214,61	-	19529	97	0,99	90
13	E0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	97	490,69	7,84	47596	761	5454	0,3	29
				46,84	2,92	4543	283	113	0,01	1
14	E0101-23-1	-Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком м3	36	82,11	81	2956	2916	597	0,01	-
				1,12	15,97	40	575	97	0,05	2
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КАНАЛ КЛ1600х900-8, L=18м								
32	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	7,2	1371,42	116,02	9874	835	1583	0,98	7
				142,31	43,99	1025	317	118	0,21	1
33	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	30	539,09	330,89	16173	9927	7674	0,55	16
				87,72	94,98	2632	2849	140	0,27	8
34	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	2	762,09	460,93	1524	922	717	0,77	2
				122,91	133,07	246	266	140	0,39	1
35	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	12	1139,85	713,04	13678	8557	6487	1,08	13
				176,99	209,13	2124	2510	140	0,64	8
36	C143003-511	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого	12	5312	-	63744	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
37	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	2	2675	-	5350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	4	1963	-	7852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143003-500 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	26	1240,92	-	32264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С143001-56	шт. -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,128	216	-	2404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0107-45-5	м3 -Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	1075,74	286,73	15060	4014	8443	2	28
				344,14	86,6	4818	1212	140	0,35	5
42	Е0107-45-6	шт -Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	7	1727,4	501,36	12092	3510	6831	3,06	21
				535,61	161,48	3749	1130	140	0,7	5
43	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	12,31	23800	-	292978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Е0107-44-1	м3 -Укладка балок ростверка, масса до 1 т	5	1054,7	671,31	5273	3357	3636	1,84	9
				326,03	193,34	1630	967	140	0,56	3
46	Е0106-3-1	шт -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	0,3	11036,72	498,5	3311	150	267	4,53	1
				706,39	141,59	212	42	105	0,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	E0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям	43,2	817,04	16,16	35296	698	1897	0,23	10
	прим.	толщиной 100 мм								
		(выравнивающий слой из бетона кл.В3,5)		35,71	6,11	1543	264	105	0,03	1
		м2								
48	E0106-10-2	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения	216	-79,13	-1,63	-17093	-353	-652	-0,01	-3
		толщины		-2,25	-0,62	-487	-134	105	-	-1
		м2								
		КАНАЛ КЛ1600х600-8, L=7,5м								
49	E0108-3-2	-Устройство щебеночного	3,2	1371,42	116,02	4389	371	703	0,98	3
		основания под фундаменты		142,31	43,99	455	141	118	0,21	1
		м3								
50	E0107-42-1	-Установка блоков стен	3	539,09	330,89	1617	993	767	0,55	2
		подвалов массой до 0,5 т		87,72	94,98	263	285	140	0,27	1
		шт								
51	E0107-42-2	-Установка блоков стен	1	762,09	460,93	762	461	358	0,77	1
		подвалов массой до 1 т		122,91	133,07	123	133	140	0,39	-
		шт								
52	E0107-42-3	-Установка блоков стен	4	1139,85	713,04	4559	2852	2162	1,08	4
		подвалов массой до 1,5 т		176,99	209,13	708	837	140	0,64	3
		шт								
53	C143003-511	-Блоки бетонные для стен	4	5312	-	21248	-	-	-	-
	Изм. и	подвалов сплошные из тяжелого		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	бетона класса В7,5 ФБС								
	20	24.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.								
54	C143003-501	-Блоки бетонные для стен	1	2675	-	2675	-	-	-	-
	Изм. и	подвалов сплошные из тяжелого		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	бетона класса В7,5 ФБС								
	20	12.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.								
55	C143003-491	-Блоки бетонные для стен	2	1963	-	3926	-	-	-	-
	Изм. и	подвалов сплошные из тяжелого		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	бетона класса В7,5 ФБС								
	20	9.4.6-Т ГОСТ 13579-78								
		шт.								
56	C143003-500	-Блоки бетонные для стен	1	1240,92	-	1241	-	-	-	-
	Изм. и	подвалов сплошные из тяжелого		-	-	-	-	-	-	-
	доп. вып.	бетона класса В7,5 ФБС								
	20	12.4.3-Т ГОСТ 13579-78								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
57	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,954	216	-	638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	Е0107-45-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	10	1075,74	286,73	10757	2867	6030	2	20
				344,14	86,6	3441	866	140	0,35	4
		шт								
59	Е0107-45-6	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1727,4	501,36	3455	1003	1952	3,06	6
				535,61	161,48	1071	323	140	0,7	1
		шт								
60	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,П21-8а,П21д-8а,П18д-8,П11д-8, ПО1Н	4,91	23800	-	116858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	0,1	11036,72	498,5	1104	50	89	4,53	-
				706,39	141,59	71	14	105	0,4	-
		м3								
62	Е0106-10-1 прим.	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (выравнивающий слой из бетона кл.В3,5)	18	817,04	16,16	14707	291	790	0,23	4
				35,71	6,11	643	110	105	0,03	1
		м2								
63	Е0106-10-2	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины	90	-79,13	-1,63	-7122	-147	-272	-0,01	-1
				-2,25	-0,62	-203	-56	105	-	-
		м2								
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
64	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	4,43	4316,8	3203,3	19123	14191	11550	5,67	25
				934,87	927,38	4141	4108	140	2,73	12
		м3								
65	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ПО-2	1,98	23800	-	47124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3								
66	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных КЦ7-3 шт.	27	1418,1	-	38289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных КЦО-1 шт.	26	1355	-	35230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	0,32	23800	-	7616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С143018-323 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 шт.	2	3198	-	6396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 (КЦП1-10-1) шт.	1	3268	-	3268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0123-24-1	Установка люков ,"Л" шт	8	8398,14	40,73	67185	326	2664	1,51	12
				240,64	15,53	1925	124	130	0,08	1
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДК-1								
75	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д=1000мм) м3	1,2	37536,96	2420,47	45044	2905	5357	15,99	19
				2716,88	717	3260	860	130	2,85	3
76	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,2	150	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
85	Е0124-2-6	-Прокладка стальных изолированных трубопроводов Ст159х4,5-2-ППУ-ПЭ в канале	0,005	252660,6	95674,72	1263	478	1120	769,35	4
				144900	27463,72	725	137	130	138,13	1
		км								
87	Е0124-2-7	-Прокладка стальных изолированных труб Ст219х6-2-ППУ-ПЭ в канале	0,014	276641,37	107463,87	3873	1504	3370	824,55	12
				154991,25	30146,96	2170	422	130	149,07	2
		км								
88	Е0124-8-7	-Бесканальная прокладка стальных изолированных труб Ст219х6-2-ППУ-ПЭ	0,014	372639,9	165256,27	5217	2314	4343	1069,5	15
				199496,25	39107,87	2793	548	130	177,73	2
		км								
90	Е0124-8-4	-Бесканальная прокладка стальных изолированных труб Ст108х4-2-ППУ-ПЭ	0,0021	248700,28	91938,28	522	193	479	830,3	2
				152403,75	23144,61	320	49	130	109,73	-
		км								
92	Е0122-33-6	-Монтаж фасонных частей д.630мм,сверх учтенных в СНиП	1,052	88551,79	45223,54	93157	47575	71134	169,86	179
				34931,25	17082,68	36748	17971	130	83,43	88
		т								
93	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.200мм,сверх учтенных в СНиП	0,6096	138118,84	56798,21	84197	34624	74213	359,61	219
				72191,25	21455,55	44008	13079	130	104,79	64
		т								
94	Е0124-13-1	-Монтаж шаровых кранов д.50мм	6	864,64	448,06	5188	2688	3681	1,99	12
				364,84	107,12	2189	643	130	0,44	3
		компл								
99	Е0124-13-3	-Монтаж шаровых кранов д.100мм	2	1500,87	764,67	3002	1529	2137	3,51	7
		компл								
101	Е0124-13-4	-Монтаж шаровых кранов д.150мм	4	641,7	180,09	1283	360	130	0,75	1
				2352,75	1126,6	9411	4506	7017	5,92	24
		компл								
103	Е0124-13-5	-Монтаж шаровых кранов д.200мм	4	1094,51	254,87	4378	1019	130	1,06	4
				3429,98	1682,74	13720	6731	10194	8,43	34
		компл								
105	Е0124-13-6	-Монтаж шаровых кранов д.273х7мм	2	1570,61	389,68	6282	1559	130	1,62	6
				4795,84	2253,34	9592	4507	7211	11,96	24
				2277	496,28	4554	993	130	2,07	4
		компл								
107	Е0124-13-7	-Монтаж шаровых кранов д.300мм	2	6068,36	2917,23	12137	5834	9144	15,41	31
				2846,25	670,68	5693	1341	130	2,81	6
		компл								
119	С130806-256	-Переход Ст720х8-630Х8-1-ППУ-ПЭ	2	109790	-	219580	-	-	-	-
	9Изм. и доп.вып. 15 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02									
127	Е0113-44-7	-Очистка щетками	4,83	69,86	-	338	-	304	0,39	2
		м2		69,86	-	338	-	90	-	-
128	Е0113-45-3	-Обезжиривание	4,83	55,84	0,13	270	1	73	0,1	1
		м2		16,85	0,06	81	-	90	-	-
129	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6	-Установка комплектов изоляции стыков	21	246,46	56,59	5175	1188	4293	1,04	22
				189,87	14,55	3987	305	100	0,08	2
		шт								
130	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,063	5939,78	2020,73	375	127	288	19,92	1
		м3		3757,05	815,17	237	51	100	10,6	1
143	С11031-4246 Изм. и доп. вып. 24	-Полиэтиленовый мат 2000х1200х15	4,1	817	-	3350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
147	Е0124-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,01	148111,97	53338,97	1481	533	1391	487,6	5
				87457,5	19567,54	875	196	130	101,63	1
		км								
149	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,002	182425,81	60354,56	365	121	323	568,1	1
				104793,75	19590,83	210	39	130	101,76	-
		км								
151	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0005	197457,46	82641,08	99	41	82	507,15	-
				95478,75	31218,19	48	16	130	152,47	-
		км								
152	С130806-107 т.ч.п.5 кст=1,02	-Гильза из трубы стальной электросварной гр."В" д.273х7мм	0,502	3409,86	-	1712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
153	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0005	275359,66	117366,91	138	59	115	707,25	-
				132738,75	44336,81	66	22	130	216,53	-
		км								
154	С130806-114 т.ч.п.5 кст=1,02	-Гильза из трубы стальной электросварной гр."В" д.325х8мм	0,502	4404,36	-	2211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм (м)	1	267,06	0,32	267	-	220	0,97	1
				168,97	0,13	169	-	130	-	-
156	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм (м)	4	4900,76	643,77	19603	2575	7954	9,19	37
				1518,86	10,68	6075	43	130	0,02	-
157	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз (футляр)	2,48	22,68	0,06	56	-	15	0,03	-
				6,68	0,02	17	-	90	-	-
158	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (м2)	2,48	20,11	0,02	50	-	8	0,02	-
				3,6	-	9	-	90	-	-
159	Е0126-9-6	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм т.70мм (м2)	2	234,8	27,46	470	55	313	0,85	2
				146,2	10,35	292	21	100	0,05	-
160	С11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/ (м)	0,15	1430	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	Е0126-7-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм (м3)	10	83,12	16,48	831	165	652	0,33	3
				59	6,21	590	62	100	0,03	-
162	С11011-1002	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К (м)	22	426	-	9372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм (10м2)	10	85,65	7,35	856	73	373	0,22	2
				34,42	2,85	344	29	100	0,01	-
164	Е0126-23-9	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными (м)	2	105,67	12,85	211	26	92	0,26	1
				41,15	4,92	82	10	100	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм т.70мм								
165	С11011-939	м -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ (РСТ-А-Л-Н)	0,00866	185900 -	- -	1610 -	- -	- -	- -	- -
166	Ц0112-754-1	1000м2 -Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм (д.50мм)	10	1930,89 1741,1	98,79 5,18	19309 17411	988 52	22702 130	9,2 0,03	92 -
167	Ц0112-754-3	врезка -Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм	2	2618,75 2367,85	121,9 5,17	5238 4736	244 10	6170 130	11,5 0,03	23 -
168	Ц0112-754-6	врезка -Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм	2	5399,55 4864,5	307,05 10,35	10799 9729	614 21	12675 130	24,15 0,06	48 -
169	Ц0112-755-1-0 прим.	врезка -Врезка д.600мм в существующую сеть д.600мм	2	13662,15 12293,5	955,65 33,7	27324 24587	1911 67	32051 130	60,95 0,2	122 -
170	Ц0112-755-1-1 прим.	присоед -Врезка д.700мм в существующую сеть д.700мм	2	15867,5 14260	1092,5 38,87	31735 28520	2185 78	37177 130	71,3 0,23	143 -
171	Е0125-122-2	присоед -Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	14	1868,56 300,15	1248,91 470,92	26160 4202	17485 6593	12954 120	1,41 3,01	20 42
172	Е0125-122-4	шт -Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	2074,58 331,2	1338,38 504,56	8298 1325	5354 2018	4012 120	1,59 3,23	6 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
173	Е0125-122-5	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	12	2357,47	1562,44	28290	18749	14047	1,84	22
				385,54	589,95	4626	7079	120	3,77	45
		шт								
174	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	20	2588,43	1546,45	51769	30929	24840	2,24	45
				450,23	584,77	9005	11695	120	3,74	75
		стык								
175	Е0125-51-3	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	2	3144,72	1821,04	6289	3642	2968	2,65	5
				548,55	688,28	1097	1377	120	4,4	9
		стык								
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ БЕСКАНАЛЬНОЙ ТЕПЛОСЕТИ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ (7ШТ.)								
183	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0385	11407,31	488,06	439	19	556	68,2	3
				10919,25	183,71	420	7	130	0,9	-
		км								
184	С11011-908 Изм. и доп. вып. 24	-Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	1,4539	45524	-	66187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1864605	317497			1500
			Тенге			283969	111244			608
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1864605	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	395213	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			342525	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			739590	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			497928	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141752	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2504285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2504285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469902	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКЛАДКА СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
253	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4704,23	95,66	9408	191	8652	19,56	39
				3291,3	36,23	6583	72	130	0,17	-
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9408	191			39
			Тенге			6583	72			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9408	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6655	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1296	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1298	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1084	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7953	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7953	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1874014	317688			1540
			Тенге			290552	111316			608
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1874014	-	-		-
		Материалы -	Тенге			182363	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	401868	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			342525	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			740886	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			506580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	75987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142836	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2523429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477855	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			2523429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	477855	-		-

ОТДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.АЛТЫНСАРИНА ОТ УЛ.ПОЗОЛОТИНА ДО УЛ.Б.ПЕТРОВА

РАЗДЕЛ 5. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	230	45,67	43,49	10505	10002	3301	0,01	3
				2,15	12,65	495	2909	97	0,04	10
		м3								
2	E0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	1263	50,24	47,84	63452	60419	19942	0,02	21
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,37	13,91	2988	17571	97	0,05	60
		м3								
3	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	1625	35,21	33,11	57218	53806	17666	0,01	24
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,1	9,11	3412	14801	97	0,03	51
		м3								
4	E0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	49	347,44	-	17025	-	19238	2,44	120
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		347,44	-	17025	-	113	-	-
5	E010333-A15-1	Отвозка грунта на расстояние 15км	2612,75	136,87	136,87	357615	357615	71523	-	-
				-	27,37	-	71523	100	0,57	1502
		т								
6	E0101-20-1 -	Работа на отвале 1 группы грунтов	1493	3,53	3,06	5265	4568	2198	-	5
				0,45	1,07	670	1597	97	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	1727	332,52 -	332,52 214,61	574258 -	574258 370627	359508 97	- 0,99	- 1704
11	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м3	1789	490,69 46,84	7,84 2,92	877844 83796	14031 5226	100594 113	0,3 0,01	535 25
12	Е0101-23-1	-Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком м2	471	82,11 1,12	81 15,97	38675 525	38150 7522	7806 97	0,01 0,05	4 22
		м3								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КАНАЛ КЛ2100х1200-8, L=644,6м								
13	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	177	1371,42 142,31	116,02 43,99	242741 25189	20536 7786	38911 118	0,98 0,21	173 37
16	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	550	1139,85 176,99	713,04 209,13	626920 97342	392173 115024	297312 140	1,08 0,64	593 351
17	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 шт.	550	5312 -	- -	2921600 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	298,65	216 -	- -	64508 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0107-45-6	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	145	1727,4 535,61	501,36 161,48	250474 77664	72697 23414	141509 140	3,06 0,7	444 101
24	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,(П27-8а,П27д-8а,П21-8,П21д-8, П15д-8,ПО-4) м3	269,65	23800 -	- -	6417670 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0107-44-2	-Укладка балок ростверка, масса до 3 т	8	1883,59	1268,78	15069	10150	9827	2,97	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				522,68	354,74	4181	2838	140	0,94	8
		шт								
28	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям	780	817,04	16,16	637290	12603	34246	0,23	181
	прим.	толщиной 100 мм (выравнивающий слой из бетона кл.В3,5)		35,71	6,11	27852	4763	105	0,03	23
		м2								
29	Е0106-10-2	-Добавлять или исключать на	3900	-79,13	-1,63	-308616	-6369	-11773	-0,01	-58
	Ко=5	каждые 10 мм изменения толщины		-2,25	-0,62	-8791	-2422	105	-	-12
		м2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
76	Е0124-2-13	-Прокладка стальной трубы в	0,66	635472,08	277494,83	419412	183147	335777	1667,5	1101
		канале в ППУ изоляции Ст530х7-1-ППУ-ПЭ		315675	75673,14	208346	49944	130	325,36	215
		км								
89	Е0122-33-6	-Монтаж фасонных частей	2,5	88551,79	45223,54	221379	113059	169045	169,86	425
		д.более 200мм,сверх учтенных в СНиП		34931,25	17082,68	87328	42707	130	83,43	209
		т								
136	Е0113-44-7	-Очистка щетками	30,36	69,86	-	2121	-	1909	0,39	12
				69,86	-	2121	-	90	-	-
		м2								
137	Е0113-45-3	-Обезжиривание	30,36	55,84	0,13	1695	4	462	0,1	3
				16,85	0,06	511	2	90	-	-
		м2								
138	Е0126-37-1	-Установка комплектов изоляции	132	246,46	56,59	32532	7470	26982	1,04	137
	Изм. и доп. вып. 6	стыков		189,87	14,55	25062	1920	100	0,08	11
		шт								
139	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,396	5939,78	2020,73	2352	800	1811	19,92	8
				3757,05	815,17	1488	323	100	10,6	4
		м3								
158	С11031-4246	-Полиэтиленовый мат	48	817	-	39216	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24	2000х1200х15		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
199	Е0125-51-3	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 500 мм	30	3144,72	1821,04	94341	54631	44526	2,65	79
				548,55	688,28	16457	20648	120	4,4	132
		стык								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
218	Е0107-61-1	-Демонтаж существующего канала	110	1414,95	893,31	155644	98264	119237	3,06	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	521,64	252,62	57380	27789	140	0,69	76
219	Е0124-2-8	-Демонтаж существующей подземной теплосети из труб д.273х7мм	0,085	185940,1	75712,6	15805	6436	14453	578,91	49
				110227,5	20565,68	9369	1748	130	101,17	9
			км							
223	Е0107-62-1 прим.	-Демонтаж тепловых камер	21	2557,48	1267,87	53707	26625	48387	7,61	160
			м3	1289,61	356,22	27082	7481	140	0,96	20
225	Е01031-А33-1	-Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	3,903	299	299	1167	1167	817	-	-
				-	209,3	-	817	100	4,39	17
			т							
226	Е010333-А7-1	-Отвозка демонтируемых стальных труб д.273мм на расстояние 7 км	3,903	72,86	72,86	284	284	57	-	-
				-	14,57	-	57	100	0,31	1
			т							
227	Е01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	328	175,72	175,72	57636	57636	40345	-	-
				-	123	-	40345	100	2,59	849
			т							
229	Е010333-А15-1	-Отвозка мусора на расстояние 15км	328	136,87	136,87	44894	44894	8979	-	-
				-	27,37	-	8979	100	0,57	189
			т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	14011698	2209057			4378
	Тенге	767492	845938			5619
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14011698	-	-		-
Материалы -	Тенге	897540	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1613430	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39216	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	10098393	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1924596	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		962
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	288689	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	956178	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16892472	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10959
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1902119	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	16892472	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10959
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1902119	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге	14011698	2209057			4378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			767492	845938			5619
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14011698	-	-		-
		Материалы -	Тенге			897540	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1613430	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39216	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10098393	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1924596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		962
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	288689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			956178	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16892472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1902119	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			16892472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10959
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1902119	-		-

ОТДЕЛ 4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ УЛ.ЧЕЛЮСКИНА ПО УЛ.ЖАМБЫЛА,УЛ.ИСМАИЛОВА ДО УЛ.ПАРКОВОЙ

РАЗДЕЛ 6. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ, ДК-1

31	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев	0,88	37536,96	2420,47	33033	2130	3928	15,99	14
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д=1000мм)		2716,88	717	2391	631	130	2,85	3
		м3								
32	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,88	150	-	132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ СК

39	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,29	4316,8	3203,3	1252	929	756	5,67	2
				934,87	927,38	271	269	140	2,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
40	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ,ПО-2	0,22	23800	-	5236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных КЦ7-3	1	1418,1	-	1418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных КЦО-1	1	1355	-	1355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
55	СПисьмо	-Стоимость воды,необходимой для промывки и гидравлического испытания трубопроводов	195	9,54	-	1861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,001	197457,46	82641,08	197	83	165	507,15	1
				95478,75	31218,19	95	31	130	152,47	-
		км								
67	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	1	306,37	0,43	306	-	234	1,03	1
				179,84	0,16	180	-	130	-	-
		м								
68	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
				1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	-
		футляр								
71	Ц0112-754-8	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 325-377 мм	4	8024,75	450,8	32099	1803	37341	35,65	143
				7167,95	13	28672	52	130	0,08	-
		врезка								
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ S-820М2								
77	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при	681	265,43	38,27	180756	26065	17172	0,04	26
				5,75	13,21	3916	8996	133	0,05	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ,толщ.16см								
		м2								
78	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7см	681	387,54	17,65	263915	12022	11457	0,04	26
				6,83	5,82	4652	3963	133	0,02	14
		м2								
79	Е0127-54-6 ко=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4086	45,15	-	184465	-	62	-	-
				0,01	-	47	-	133	-	-
		м2								
80	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,4767	40148,53	390,53	19139	186	103	0,67	-
		т		-	162,08	-	77	133	0,67	-
81	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.5см	681	456,62	17,65	310958	12022	11457	0,04	26
				6,83	5,82	4652	3963	133	0,02	14
		м2								
82	Е0127-54-1 ко=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1362	53,75	-	73201	-	21	-	-
				0,01	-	16	-	133	-	-
		м2								
		ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ								
83	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	317,5	7,45	7,45	2366	2366	745	-	-
				-	2,42	-	768	97	0,01	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	317,5	24,78	5,19	7867	1649	6032	0,12	39
				19,58	-	6218	-	97	-	-
85	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10	154,22	-	1542	-	1743	1,12	11
				154,22	-	1542	-	113	-	-
86	С143008-92	-Песок природный ГОСТ 8736-93 м3	343,875	440	-	151305	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 23			-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1282204	60543			308
			Тенге			55689	18771			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1282204	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3279	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1125026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14279	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82644	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1460042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88740	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1460042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88740	-		-

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

100	Ц0108-545-1-	Монтаж терминала концевого шт	2	918,28	22,43	1837	45	1052	3,45	7
				550,85	2,65	1102	5	95	0,02	-
101	Прайс-лист	-Терминал двойной концевой КТ-15/Ш шт	2	4834,54	-	9669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	Ц0108-161-1-	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил шт	2	155,15	-	310	-	162	-	-
				85,45	-	171	-	95	-	-
103	СПрайс-лист	-Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	2	639,39	-	1279	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс-лист-Ковер наземный	шт	2	6621,89	-	13244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Ц0108-407-8-Трубы стальные по прим. установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	шт	6	64,08	6,9	384	41	261	0,28	2
				44,28	1,5	266	9	95	0,01	-
106	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	6	389	-	2334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Ц0108-144-1-Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	м	212	23,78	-	5040	-	4748	0,14	29
				23,58	-	4998	-	95	-	-
108	Ц0110-950-1-Контрольные приемосдаточные Изм. и доп. вып. 3 испытания системы ОДК	шт объект	1	162758,95	53709,6	162759	53710	110440	332,35	332
				109049,35	13662	109049	13662	90	79,24	79
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			196856	53796			370
			Тенге			115585	13676			79
	Стоимость оборудования -		Тенге			9669	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			9669	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			187187	-	-		-
	Материалы -		Тенге			949	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	129262	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16857	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			116663	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17499	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18231	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			322081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		508
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	146761	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			331750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146761	-		-
		РАЗДЕЛ 8. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
111	СПрайс-лист	-Стоимость воды,необходимой для гидравлического испытания и промывки трубопроводов	1,3	9,54	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	м3 2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
				364,84	107,12	730	214	130	0,44	1
116	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	компл 2	8308	-	16616	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
118	Е0122-33-6	-Монтаж фасонных частей,сверх учтенных в СНиП	шт. 0,674	88551,79	45223,54	59684	30481	45575	169,86	114
				34931,25	17082,68	23544	11514	130	83,43	56
121	Е0113-44-7	-Очистка щетками	т 0,92	69,86	-	64	-	58	0,39	-
				69,86	-	64	-	90	-	-
122	Е0113-45-3	-Обезжиривание	м2 0,92	55,84	0,13	51	-	14	0,1	-
				16,85	0,06	15	-	90	-	-
123	Е0126-37-1	-Установка комплектов изоляции стыков,сверх учтенных в СНиП	м2 4	246,46	56,59	986	226	818	1,04	4
	Изм. и доп. вып. 6			189,87	14,55	759	58	100	0,08	-
124	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	шт 0,012	5939,78	2020,73	71	24	55	19,92	-
				3757,05	815,17	45	10	100	10,6	-
125	С130806-408	-Муфта "ОЦК" 450-500ВК	м3 4	17516	-	70064	-	-	-	-
	6 Изм. и доп. вып. 24 прим.		шт	-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс-лист	-Пенопакет ОЦ 325/450	шт 4	2090,73	-	8363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			157641	31628			123
			Тенге			25158	11796			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157641	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36954	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95055	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			47746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12323	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			217710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44116	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1636701	145967			802
			Тенге			196432	44244			203
		Стоимость оборудования -	Тенге			9669	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			9669	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			187187	-	-		-
		Материалы -	Тенге			949	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129262	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16857	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17499	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18231	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			322081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	146761	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1439845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111414	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98334	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1125026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			142940	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21441	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1677752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		627
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132855	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			2009502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	279616	-		-

ОТДЕЛ 5. ПО ПРОТОКОЛУ СОГЛАСОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ 2-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		КАНАЛ КЛ1600х900-8, L=768,33м								
6	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	75,96	13702,98	1456,31	1040878	110621	144036	6,53	496
				1397,25	408,67	106135	31042	105	1,12	85
7	С12041-25 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 м3	5,58	36957	-	206220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С12041-4 Изм. и доп. вып. 24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,54	39351	-	21250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,72	29400	-	21168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1289516	110621			496
			Тенге			106135	31042			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1289516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137177	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248638	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			816106	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21605	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86013	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1519565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158783	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1519565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158783	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			1289516	110621			496
			Тенге			106135	31042			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1289516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137177	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			248638	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			816106	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21605	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86013	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1519565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158783	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			1519565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		653
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	158783	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛАМ 1-5 в ценах 2001 года				30172854				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ по отделам 1-5 с	К=2,77645898481			83773691,59				
		НДС 12%				10052842,99				
		ИТОГО				93826534,58				

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ: