Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 14 » сентября 2017 г.

Заказчик ***ГУ «Отдел образования Акжаикского района ЗКО», руководитель Абдулова Б.И., адрес ЗКО, Акжаикский район, с.Чапаево, ул.Конаева 72***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии **от 4 сентября 2017 года, ТОО «БатысСтройСервис», Джолымбетов Сериккали Аккобанович, 060000 г.Атырау Досмухамедова 90**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 14 сентября 2017 года ТОО «Саулет-16», Искакова З.С., аттестат эксперта № KZ43VJE00013973 от 10.11.2015г., №KZ38VJE00014160 от 23.11.2015г., №KZ11VJE00014160 от 23.11.2015 г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 5 сентября 2017 года ТОО «Даумшар» Клышев Т.М.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным
подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания Есенсайской школы в п.Есенсай Акжаикского района ЗКО**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **ЗКО, Акжаикский район с.Есенсай ул. Сейтова 21**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «24» июля 2013 г. № 3; решение Акима Есенсайского аульного округа
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий № KZ20REA00063753, ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казакстанской области
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

1. в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Даумшар», заказ №14.003***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Отдел образования Акжанкского района ЗКО», приказ № 3 от 20.09.2014 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017 год;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2017 год ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть) месяц;
фактически, месяц: 2 (два) месяц ;-
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$			
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию ***Полы на линолеумном покрытии***
Полы из керамических плит
Двери деревянные и из ПВХ;
Отделка -сплошное выравнивание стен и потолков с последующей улучшенной окраской ПВЭ составами
Окна из ПВХ профилей остекленные
Канализационная сеть из полипропиленовых труб, с сантехническим оборудованием;
Пожарная сигнализация
Система отопления , устройство радиаторов;
Электроснабжение 380/220 с установкой электрооборудования, ламп, светильников;
Благоустройство территории

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 151 430,32 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 133 698,7 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 17 731,62 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 136 135, 8544 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 118 404,2344 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 17 731,62 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания Есенсайской школы в п.Есенсай Акжаикского района ЗКО**

принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абдулова Б.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Искакова З.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Клышев Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Джолымбетов С. А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Есенсайской школы в п.Есенсай Акжаикского района ЗКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1	E0158-2-4	**Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов**	1770	48,37	4,36	85615	7717	84717	0,29	509
		м2		44,01	0,68	77898	1204	107,1	0,01	9
2	E0153-2-1	**Разборка кирпичной кладки**	10	4899,14	1880,99	48991	18810	37767	21,24	212
		м3		3018,15	538,09	30182	5381	106,2	2,91	29
3	E0158-1-2	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок**	1770	36,77	1,67	65083	2956	67088	0,23	401
		м2		35,1	0,29	62127	513	107,1	0	5
4	E0158-1-1	**Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами**	1770	24,15	2,64	42746	4673	41629	0,15	268
		м2		21,51	0,45	38073	797	107,1	0	8
5	E0158-3-1	**Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных**	3	549,36	44,86	1648	135	1644	3,41	10
		окно		504,5	7,09	1514	21	107,1	0,06	0
6	E0163-8-4	**Разборка плит на вентовых шахтах**	36	798,54	87,76	28747	3159	24709	4,51	162
		м2		710,78	15,52	25588	559	94,5	0,09	3
7	E0169-18-1	**Очистка кровли от строительного мусора**	900	6,08	0	5472	0	4925	0,05	41
		м2		6,08	0	5472	0	90	0	0
8	E0158-4-1	**Разборка карниза**	30	14,39	1,29	432	39	428	0,09	3
		м		13,1	0,23	393	7	107,1	0	0
9	E0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	145	215,57	21,24	31258	3080	30950	1,29	187
		шт		194,33	3,31	28178	480	108	0,03	4
10	E0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	82	320,85	30,15	26310	2472	26001	1,96	161
		шт		290,7	2,9	23837	238	108	0,19	15
11	E0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок**	20,3	2719,44	399,69	55205	8114	51369	15,88	322
		м3		2319,75	63	47091	1279	106,2	0,54	11
12	E0156-3-2	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	149,65	146,99	6,63	21997	992	22853	0,95	142
		м2		140,36	1,04	21005	156	108	0,01	2
13	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	1322,72	17,38	0,93	22989	1230	24292	0,11	151
		1м2		16,45	0,14	21759	185	110,7	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E0157-1-2	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1060,212	116,63	10,56	123652	11196	126449	0,7	741
		1м2		106,07	1,67	112456	1771	110,7	0,01	15
15	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	364,4	51,33	4,89	18705	1782	19068	0,34	122
		1м2		46,44	0,83	16923	302	110,7	0,01	3
16	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1016	5,64	0,19	5730	193	6152	0,04	38
		1м		5,45	0,02	5537	20	110,7	0	0
17	E0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	925,4	20,76	0,19	19211	176	21093	0,14	132
		1м		20,57	0,02	19035	19	110,7	0	0
18	E0152-1-3	Разборка крыльца и ступени	27	3714,23	2438,48	100284	65839	56795	7,78	210
		м3		1275,75	950,21	34445	25656	94,5	5,22	141
19	E0168-1-4	Демонтаж отмостки по периметру здания	216	55,78	53,6	12049	11579	2932	0,01	3
		м2		2,18	9,16	471	1979	119,7	0,05	11
20	E0146-24-2	Отбивка штукатурки цоколя	96	32,87	0	3156	0	3156	0,23	22
		м2		32,87	0	3156	0	100	0	0
21	E0154-4-2	Разборка подвесного потолка	342,78	21,98	0,69	7534	237	7922	0,15	51
		м2		21,29	0,11	7298	38	108	0	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы				726814				
		Раздел: Проемы								
22	E0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	173,4	415,37	23,44	72025	4064	34238	1,05	182
		м2		175,1	7,73	30362	1340	108	0,04	7
23	C12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	173,4	6433		1115482				
		м2								
24	E0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	289,34	371,23	23,59	107412	6826	51529	0,94	272
		м2		156,91	7,99	45400	2312	108	0,04	11
25	C12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	289,34	6433		1861324				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3							
26	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,72	379,31	23,6	3687	229	2151	1,18	11
		м2		196,66	8,22	1912	80	108	0,04	0
27	С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	9,72	6596		64113				
		м2								
28	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,87	510,23	23,76	954	44	521	1,5	3
		м2		250,39	7,73	468	14	108	0,04	0
29	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	1,87	6433		12030				
		м2								
30	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	3,4	537,52	23,96	1828	81	1004	1,59	5
		м2		265,62	7,73	903	26	108	0,04	0
31	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,4	4884		16606				
		м2								
32	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	39,1	371,23	23,59	14515	922	6963	0,94	37
		м2		156,91	7,99	6135	312	108	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			4							
33	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	39,1	6433		251530				
34	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2								
		м2	6,8	415,37	23,43	2825	159	1343	1,05	7
				175,1	7,73	1191	53	108	0,04	0
35	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99								
		м2	6,8	6433		43744				
36	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
		м2	2,4	406,34	23,17	975	56	485	1,07	3
				179,48	7,73	431	19	108	0,04	0
37	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	2,4	4884		11722				
38	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
		м2	5,52	406,34	23,17	2243	128	1116	1,07	6
				179,48	7,73	991	43	108	0,04	0
39	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	5,52	4884		26960				
40	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
			9,18	406,34	23,17	3730	213	1856	1,07	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	5	179,48	7,73	1648	71	108	0,04	0
41	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9,18	4884		44835				
		м2								
42	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	540,73	225,99	6,98	122200	3774	64711	0,67	364
		м2		108,16	2,65	58485	1433	108	0,01	7
43	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	299,3	4100		1227130				
		м								
		Итого по разделу: Проемы				5007869				
		Раздел: Полы								
44	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	668,01	268,42	12,44	179307	8310	47982	0,41	273
		м2		60,03	4,68	40101	3126	111	0,02	15
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	424,3	268,42	12,44	113891	5278	30477	0,41	174
		м2		60,03	4,68	25471	1986	111	0,02	10
46	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2121,5	35,63	0,84	75589	1782	2437	0,01	11
		м2		0,72	0,31	1527	668	111	0	3
47	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	11,99	3159,41	0	37881	0	7266	3,56	43
		м3		545,96	0	6546	0	111	0	0
48	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	296,1	39,07	1,24	11569	367	4376	0,08	24
		м2		13,33	0,48	3947	142	107	0	1
49	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,5922	30400		18003				
		1000м2								
50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	296,1	268,42	12,44	79479	3683	21268	0,41	121
		м2		60,03	4,68	17775	1386	111	0,02	7
51	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	296,1	985,37	14,65	291768	4338	66694	1,22	361
		м2		197,43	5,49	58459	1626	111	0,03	8
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	417,12	268,42	12,44	111963	5189	29961	0,41	171
		м2		60,03	4,68	25040	1952	111	0,02	10
53	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2085,6	35,63	0,84	74310	1752	2385	0,01	10
		м2		0,72	0,31	1502	647	111	0	3
54	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	257,61	39,07	1,24	10065	319	3807	0,08	21
		м2		13,33	0,48	3434	124	107	0	1
55	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,5152	30400		15663				
		1000м2								
56	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	257,61	268,42	12,44	69148	3205	18504	0,41	105
		м2		60,03	4,68	15464	1206	111	0,02	6
57	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	257,61	985,37	14,65	253841	3774	58025	1,22	314
		м2		197,43	5,49	50860	1414	111	0,03	7
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	302,2	268,42	12,44	81117	3759	21707	0,41	124
		м2		60,03	4,68	18141	1414	111	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6							
59	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1511	35,63	0,84	53837	1269	1728	0,01	8
		м2		0,72	0,31	1088	468	111	0	2
60	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,25	268,42	12,44	5436	252	1455	0,41	8
		м2		60,03	4,68	1216	95	111	0,02	0
61	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	101,25	35,63	0,84	3608	85	116	0,01	1
		м2		0,72	0,31	73	31	111	0	0
62	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	518,2	268,42	12,44	139095	6446	37221	0,41	212
		м2		60,03	4,68	31108	2425	111	0,02	12
63	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3109,2	35,63	0,84	110781	2612	3555	0,01	16
		м2		0,72	0,31	2239	964	111	0	5
		Итого по разделу: Полы				1736351				
		Раздел: Кровля								
64	E0110-14-1	Установка деревянных элементов	26,6	24334,92	417,85	647309	11115	116769	25,41	676
		м3		3907,13	157,5	103930	4190	108	0,78	21
65	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,6	599,34	35,14	15942	935	4468	0,9	24
		м3		142,31	13,23	3786	352	108	0,07	2
66	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1854,56	802,32	10,25	1487951	19009	630517	1,97	3647
		м2		313,89	3,85	582128	7140	107	0,02	35
67	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2030	21,42	1,14	43483	2314	12737	0,03	68
		м2		5,38	0,43	10921	873	108	0	4
68	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	30,8	2825,16	419,8	87015	12930	31414	5,22	161
		м3		804,71	157,5	24785	4851	106	0,76	23
69	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-125	11,7	22300		260910				
		1000шт								
70	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из Изоспана	2030	14,57	1,24	29577	2517	29997	0,08	162
		м2		13,33	0,48	27060	974	107	0	5
71	99-1-1	Изоспан	44	2030	0	89320	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
72	E0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка нижних и верхних ратжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	118	284,55	11,02	33577	1300	11131	0,52	62
		м		87,03	1,12	10270	133	107	0	1
73	E0112-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	58,8	598,34	1,55	35182	91	11124	1,12	66
		м2		176,21	0,59	10361	35	107	0	0
74	E0158-18-5	Устройство парапетной подшивки	63,4	490,52	1,27	31099	81	5119	0,48	31
		м		75,26	0,2	4771	13	107	0	0
75	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	87	51,07	0,69	4443	60	5052	0,33	29
		м		50,38	0,11	4383	10	115	0	0
76	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	112	51,07	0,69	5720	77	6503	0,33	37
		м		50,38	0,11	5643	12	115	0	0
77	E0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм		67,96	0,5	41252	304	47153	0,44	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	7	67,46	0,09	40948	55	115	0	0
			73,6	88,41	1,24	6507	91	7396	0,57	42
79	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм м		87,17	0,2	6416	15	115,01	0	0
			10	109,47	1	1095	10	1250	0,49	5
80	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм м		108,47	0,16	1085	2	115,05	0	0
			6,5	128,99	1,5	838	10	956	0,82	5
81	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм м		127,49	0,25	829	2	115,08	0	0
			16	165,84	1,99	2653	32	3021	0,75	12
82	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг шт		163,85	0,32	2622	5	115	0	0
			108	197,2	15,96	21298	1724	22823	1,21	130
83	Е0165-3-2	Демонтаж крана шарового шт		181,24	2,52	19574	272	115	0,02	2
			12	81,18	0,18	974	2	1118	0,46	5
84	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм шт		81	0,02	972	0	115	0	0
			2	309,45	7,95	619	16	697	1,91	4
85	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм шт		301,5	1,26	603	3	115,05	0,01	0
			2	309,45	7,95	619	16	697	1,91	4
86	Е0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м		301,5	1,26	603	3	115,05	0,01	0
			116	273,3	4,95	31703	574	8256	0,34	40
87	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м		60,03	1,86	6963	216	115	0,01	1
			400	352,3	4,95	140920	1980	28469	0,34	137
88	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м		60,03	1,86	24012	744	115	0,01	4
			427	431,3	4,95	184165	2114	30391	0,34	146
89	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м		60,03	1,86	25633	794	115	0,01	4
			350	481,3	4,95	168455	1733	24911	0,34	120
90	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м		60,03	1,86	21011	651	115	0,01	3
			42	960,53	26	40342	1092	7719	0,83	35
91	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м		150,08	9,74	6303	409	115	0,05	2
			16	1265,53	26	20248	416	2941	0,83	13
92	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные диаметром 25 шт		150,08	9,74	2401	156	115	0,05	1
			2	303		606				
93	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные диаметром 32 шт								
			8	613		4904				
94	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные диаметром 40 шт								
			4	772		3088				
95	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт								
			2	521,42	49,05	1043	98	718	1,69	3
96	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт		292,39	19,69	585	39	115	0,09	0
			2	981,63	112,66	1963	225	1281	2,99	6
				514,91	42,19	1030	84	115	0,2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8							
97	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	6880		13760				
98	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	10400		20800				
99	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1квт	161,7	4352,09 124,72	43,41 16,26	703733 20167	7019 2629	26215 115	0,78 0,08	127 13
100	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных комплект	147	65,51 25,88	0 0	9630 3804	0 0	4375 115	0,14 0	20 0
101	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	147	521,42 292,39	49,05 19,69	76649 42981	7210 2894	52756 115	1,69 0,09	249 13
102	99-1-1	Клапан терморегулирующий RTD-N Д20 шт	147	2235		328545				
103	Е0116-15-2	Установка автоматических балансировочных клапанов 1шт	6	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	2153 115	1,69 0,09	10 1
104	Е0116-15-2	Установка запорно регулирующих клапанов 1шт	6	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	2153 115	1,69 0,09	10 1
105	99-1-2	Запорно регулирующий клапан ASV-M диаметром 32 шт	4	8591		34364				
106	99-1-3	Запорно регулирующий клапан ASV-M 40 шт	2	11304		22608				
107	99-1-4	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV 32 шт	4	25431		101724				
108	99-1-5	Автоматический балансировочный клапан ASV-PV 40 шт	2	26852		53704				
109	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб м2	480,22	158,06 102,15	0,07 0,02	75904 49054	34 10	46611 95	0,63 0	304 0
110	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	6700	27,7 19,7	2,1 0,5	185590 131990	14070 3350	116392 86	0,1 0	670 19
111	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,6	324951		194971				
112	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,4	1011287		404515				
113	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	3,5	33644		117754				
114	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	2,2	53341		117350				
		Итого по разделу: Кровли				5912677				
		ИТОГО:				13383714 2235486	303087 97134			14108 538
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				116392				
		На общестроительные работы				2086706				
		На сантехнические работы				289002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				2492100				
		Итого с накладными				15875814				
		- заработная плата				373815				
		- трудоемкость				1246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				952549				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16828363				
		Итого с временными, 2,72 %				17286094				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				17628359				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,3304 %				17858333				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17927477				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				18100338				
		ИТОГО:				18100338				
		Сметная заработная плата				2706435				
		Нормативная трудоемкость				15892				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				46282564				
		Понижающий коэффициент к=0,898999				41608018,21				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				832160,36				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42440178,57				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5092821,43				
		Итого с НДС				47533000,00				
		Всего:				47533000,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Акжаикского района ЗКО"
Абдулова Б.И.
БИН 060240009040
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070103KSN2716000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысСтройСервис"
Джолымбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"

Технадзор
Искакова З.С.
ТОО "Саулет-16"

(подпись)

Заказчик — ГУ "Отдел образования Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик — ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: — Капитальный ремонт здания Есенсайской школы в п.Есенсай Акжаикского района ЗКО

А К Т №2
приемки выполненных работ
за 04 августа 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса фасада** м2	81,6	794,19 222,01	6,15 2,34	64806 18116	502 191	17392 85,96	1,32 0,01	108 1
2	С143002-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:3:12** м3	2,53	7660		19380				
3	Е0161-10-1	**Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм** м2	102	493,17 302,6	15,7 2,43	50303 30865	1601 248	29402 94,5	1,74 0,01	177 1
4	Е0115-156-3	**Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная** м2	5152	85,48 16,82	2,06 0,79	440393 86657	10613 4070	86191 85,95	0,1 0	521 19
5	Е0158-18-4	**Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали** м	299,3	201,91 40,86	0,56 0,09	60433 12229	168 27	13127 107,1	0,26 0	78 0
6	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Бетонирование крыльца и отмостки** м3	27	8251,23 225,11	82,51 31,16	222783 6078	2228 841	6573 95	1,55 0,15	42 4
7	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Бетонирование отмостки.Бетон В 7,5** м3	32,5	8251,23 225,11	82,51 31,16	268165 7316	2682 1013	7913 85,96	1,55 0,15	50 5

8	Е0106-36-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Железнение поверхности	м2	17	65,24	0,29	1109	5	955	0,33	6
					59	0,11	1003	2	85,96	0	0
9	Е0155-8-2	Устройство перегородок с проемом однослойных из плит гипсовых	м2	102	372,28	12,71	37973	1296	19528	1,16	118
					178,61	2	18218	204	106	0,02	2
10	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	102	356		36312				
11	Е0155-9-3	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 глухих	м2	24,9	835,55	25,52	20805	635	5978	1,5	37
					222,12	4,37	5531	109	106	0,02	1
12	Е0107-44-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	1	125,87	83,04	126	83	72	0,17	0
					27,43	29,81	27	30	126	0,13	0
13	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,022	27900		614				
14	Е0155-8-2	Устройство перегородок с проемом однослойных из плит гипсовых 3-го этажа	м2	7	372,28	12,71	2606	89	1340	1,16	8
					178,61	2	1250	14	106	0,02	0
15	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм	м2	7	356		2492				
		Раздел: Отделочные работы									
16	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2044,05	338,17	2,91	691236	5948	183524	0,56	1152
					93,41	1,1	190935	2248	95	0,01	11
17	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков	м2	414,68	374,69	2,68	155376	1111	145122	2,02	839
					367,43	0,95	152366	394	95	0	2
18	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	414,68	340		140991				
19	Е0115-61-4	Улучшенное штукатурка по камню и бетону потолков поверхностей цементно-известковым или цементным раствором	м2	13,39	193,4	5,08	2590	68	2053	0,86	12
					160,17	1,21	2145	16	95	0,06	1
20	С143002-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:3:12	м3	0,26	7660		1992				
21	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	13,39	338,18	2,91	4528	39	1202	0,56	8
					93,41	1,1	1251	15	95	0,01	0
22	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	518,2	25,16	0,05	13038	26	10865	0,14	74
					22,05	0,02	11426	10	95	0	0
23	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		3440,4	316,78	2,63	1089850	9048	247645	0,45	1543

24	Е0161-2-1	Штукатурка стен местами	м2		74,78	0,99	257273	3406	95	0	17
				95	386,25	33,79	36694	3210	31911	2,06	195
25	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		347,96	5,62	33056	534	95	0,03	3
				2203,6	316,78	2,63	698056	5795	158618	0,45	988
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2		74,78	0,99	164785	2182	95	0	11
				945,9	316,78	2,63	299642	2488	68087	0,45	424
27	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		74,78	0,99	70734	936	95	0	5
				679,72	375,31	7,91	255106	5377	234176	2,06	1399
28	С143002-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:3:12	м2		359,66	2,99	244468	2032	95	0,01	10
				29,23	7660		223902				
29	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м3								
				679,72	316,78	2,63	215322	1788	48927	0,45	305
30	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		74,78	0,99	50829	673	95	0	3
				96,7	375,31	7,91	36293	765	33315	2,06	199
31	С143002-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:3:12	м2		359,66	2,99	34779	289	95	0,01	1
				4,2	7660		32172				
32	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м3								
				96,7	316,78	2,63	30633	254	6961	0,45	43
33	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2		74,78	0,99	7231	96	95	0	0
				526	119,7	0,11	62962	58	36293	0,45	236
34	Е0161-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	м2		72,61	0,02	38193	11	95	0	0
				231,1	91,26	3,78	21090	874	10088	0,3	68
35	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2		45,36	0,59	10483	136	95	0	1
				231,1	1089,14	2,63	251700	608	84292	2,3	532
		Раздел: Проемы	м2		382,95	0,99	88500	229	95	0	1

36	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2									
		м2	7,56	352,5	25,51	2665	193	1239	0,86	6	
				142,88	8,91	1080	67	108	0,04	0	
37	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные									
		м2	7,56	12700		96012					
38	Е0110-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
		м2	15,12	448,56	128,16	6782	1938	3576	1,03	16	
				174,4	44,59	2637	674	108	0,17	3	
39	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П									
		м2	12,6	5610		70686					
40	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12									
		м2	2,52	5610		14137					
41	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание									
		комплект	1	2980		2980					
42	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание									
		комплект	6	1960		11760					
43	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами									
		шт	7	583		4081					
44	Е0110-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
		м2	10,5	448,56	128,16	4710	1346	2483	1,03	11	
				174,4	44,59	1831	468	108	0,17	2	
45	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П									
		м2	10,5	5610		58905					
46	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание									
		комплект	5	1960		9800					
47	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами									
		шт	5	583		2915					
48	Е0110-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
		м2	152,67	448,56	128,16	68482	19566	36108	1,03	158	
				174,4	44,59	26626	6808	108	0,17	27	

49	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	103,95	4010		416840				
50	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	13,4	4250		56950				
51	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14	м2	35,28	3540		124891				
52	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	63	1380		86940				
53	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	12	1500		18000				
54	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	75	583		43725				
55	Е0110-23-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	4,32	366,88	103,92	1585	449	915	0,92	4
					159,65	36,46	690	158	108	0,15	1
56	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-18П внутренние	м2	4,32	3660		15811				
57	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1	1500		1500				
58	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1	583		583				
		Раздел: Полы									
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	53,44	8251,24	82,51	440946	4409	13011	1,55	83
					225,11	31,16	12030	1665	95	0,15	8
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	53,44	127		6787				
61	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	м2	668,01	39,07	1,24	26099	828	9872	0,08	53
					13,33	0,48	8905	321	107	0	2
62	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	1,336	30400		40615				
63	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	668,01	985,37	14,65	658237	9786	150463	1,22	814
					197,43	5,49	131885	3667	111	0,03	18
64	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	424,3	935,07	6,13	396750	2601	32775	0,44	186
					67,28	2,31	28547	980	111	0,01	5
65	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	92	463,45	6,74	42637	620	7394	0,45	41
					69,86	2,54	6427	234	111	0,01	1
66	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	92	1922,08	13,8	176832	1269	11707	0,69	64

67	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2		109,46	5,18	10070	477	111	0,03	2
				149,9	528,45	7,98	79215	1196	13802	0,51	77
68	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2		79,96	2,99	11986	448	100,17	0,01	2
				149,9	1551,87	10,68	232625	1601	17242	0,63	94
69	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2		99,62	4	14932	600	100,18	0,02	3
				417,12	935,07	6,13	390036	2557	32222	0,44	183
70	E0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2		67,28	2,31	28064	965	111	0,01	5
				122,4	463,45	6,74	56726	825	9837	0,45	54
71	E0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2		69,86	2,54	8551	311	111	0,01	2
				122,4	1551,87	10,68	189949	1307	14078	0,63	77
72	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2		99,62	4	12193	490	111	0,02	2
				302,2	935,07	6,13	282578	1852	23344	0,44	133
73	E0111-9-1	Устройство теплоизоляции из пенополистирола-50 мм	м2		67,28	2,31	20332	698	111	0,01	3
				50,9	56,36	6,94	2869	353	2939	0,3	15
74	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	м2		49,43	2,59	2516	132	111	0,01	1
				2,545	8390		21353				
75	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3								
				30,65	268,42	12,44	8227	381	2202	0,41	13
76	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2		60,03	4,68	1840	143	111	0,02	1
				153,25	35,63	0,84	5460	129	175	0,01	1
77	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2		0,72	0,31	110	48	111	0	0
				50,9	935,07	6,13	47595	312	3932	0,44	22
		Раздел: Кровля	м2		67,28	2,31	3425	118	111	0,01	1
78	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством									
				175,44	802,32	10,25	140759	1798	59646	1,97	345
		Раздел: Покрытие крыльца главного входа	м2		313,89	3,85	55069	675	107	0,02	3
79	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки									
				21,78	8251,24	82,51	179712	1797	5303	1,55	34
80	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		225,11	31,16	4903	679	95	0,15	3
				21,78	127		2766				
81	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3								
				272,73	268,42	12,44	73206	3393	19590	0,41	112
82	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2		60,03	4,68	16372	1276	111	0,02	6
				272,73	985,37	14,65	268740	3995	61430	1,22	332
		Раздел: Электроосвещение	м2		197,43	5,49	53845	1497	111	0,03	7
83	Ц0108-572-3	Монтаж распределительного щита									
				7	1299,3	68,3	9095	478	1990	2	14
84	75-6-56	Шкаф распределительный	шт		317	13,5	2219	95	86	0,08	1
				7	53000		371000				
			шт								

85	Е0167-15-6	Монтаж светильника с лампой накаливания на трубном подвесе	шт	37	140,16	1,42	5186	53	4998	0,89	33
					138,74	0,23	5133	9	97,2	0	0
86	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПО22-1х100	шт	37	871		32227				
87	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	шт	145	354,14	7,64	51350	1108	48904	2,14	310
					346,5	1,19	50243	173	97	0,01	2
88	99-1-2	Светильник OPL S4x18	шт	145	2002	0	290290	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
89	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	232	263,81	2,81	61204	652	58836	1,6	371
					261	0,45	60552	104	97	0	1
90	99-1-2	Светильник OPL 2x36	шт	212	969	0	205428	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
91	99-1-3	Светильник ЛПО 46 2x36 504	шт	20	1550	0	31000	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
92	Е0167-16-1	Монтаж светильников с однойндля люминесцентной лампой на кронштейнах	шт	32	216,58	1,61	6931	52	6680	1,25	40
					214,97	0,25	6879	8	97	0	0
93	99-1-4	Светильник ЛПО 46-40	шт	32	646	0	20672	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
94	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	89	263,81	2,81	23479	250	22571	1,6	142
					261	0,45	23229	40	97	0	0
95	99-1-5	Светильник ЛСП 40 2x40	шт	89	807	0	71823	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
96	Ц0110-683-9	Монтаж светильника "Выход"	шт	9	2135	0	19215	0	14274	12	108
					1958	0	17622	0	81	0	0
97	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт	9	462		4158				
98	С151705-2	Стартер для люминесцентных ламп	шт	498	17		8466				
99	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	580	82		47560				
100	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	460	101		46460				
101	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	210	99		20790				
102	С151706-16	Лампы , тип Б220-230-100	шт	37	39		1443				
103	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	88	39,82	0	3504	0	2894	0,22	19
					33,9	0	2983	0	97	0	0
104	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	88	156		13728				

105	E0121-22-3)	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	44	50,4	0	2218	0	1524	0,23	10
106	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	44	35,71 182	0	1571 8008	0	97	0	0
107	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	97	39,12	0	3795	0	3189	0,22	21
108	C151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	97	33,9 68	0	3288 6596	0	96,97	0	0
109	C151802-21	Коробка монтажная, коробка установочная	шт	599	59		35341				
110	E0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	400	57,28	0	22912	0	12349	0,2	79
111	C130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40	31,83 49	0	12732 1960	0	97	0	0
112	E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	300	40,46	0	12138	0	8811	0,19	56
113	C130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	30	30,28 32	0	9084 960	0	97	0	0
114	E0121-1-2	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 40 мм	м	100	111,42	13,51	11142	1351	9503	0,56	56
115	C130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	100	91,34 111	6,63	9134 11100	663	96,99	0,03	3
		Раздел: Водопровод									
116	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	300	339,92	6,6	101975	1980	75662	1,21	362
117	C130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	300	216,83 90	2,48	65049 27000	744	115	0,01	4
118	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	150	373,69	9,88	56054	1482	46611	1,48	223

119	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		266,51	3,69	39977	554	115	0,02	3
				150	53		7950				
120	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м								
				200	486,71	15,24	97342	3048	78681	1,89	377
121	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		336,38	5,71	67276	1142	115	0,03	6
				200	32		6400				
122	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м								
				6	500,15	12,04	3001	72	1743	1,4	8
123	С130804-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63X10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		248,15	4,5	1489	27	115	0,02	0
				6	432		2592				
124	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 20 мм	м								
				40	319		12760				
125	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 25 мм	шт								
				12	420		5040				
126	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 32 мм	шт								
				5	516		2580				
127	С130810-45	Хомуты	кг								
				5	200		1000				
128	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг								
				25	200		5000				
129	С130804-2120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт								
				60	6		360				
130	С130804-2121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт								
				45	8		360				
131	С130804-2122 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт								
				40	15		600				
132	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран								
				8	7941,06	1,96	63528	16	572	0,34	3
					62,09	0	497	0	115,05	0	0

133	С130804-42	Переход, Dy 20x15 мм	10шт	18,3	56		1025				
		Раздел: Канализации									
134	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	135	636,63	0,8	85945	108	19010	0,67	91
					122,13	0,31	16488	42	115,01	0	0
135	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	270	764,6	1,79	206442	483	36770	0,64	174
					117,74	0,68	31790	184	115	0	1
136	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	9	523		4707				
137	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	шт	2	227		454				
138	С130810-182	Прочистка, d 50 мм	шт	6	227		1362				
139	С130810-183	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	5	523		2615				
140	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	3	1426,59	8,69	4280	26	330	0,53	2
					93,15	2,81	279	8	114,8	0,01	0
141	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	200		10000				
142	С130804-2128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	686		20580				
143	С130804-2124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	56		1680				
144	С130804-2225 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 110X90X110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	60	807		48420				
145	С130804-2206 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50X40X50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	70	78		5460				
146	С130804-2110 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 100x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	20	373		7460				
147	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21	5987,64	26,91	125740	565	9895	2,24	47
					398,48	11,25	8368	236	115	0,05	1
148	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	21	1750		36750				

149	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	11	9194,48	49,05	101139	540	5880	2,55	28	
150	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	11	445,05	19,69	4896	217	115,03	0,09	1	
151	C130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	11	68,18	0	750	0	860	0,39	4	
152	E0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	комплект	11	68,02	0	748	0	115	0	0	
153	C131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	шт	11	659		7249					
154	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	3	12146,15	59,71	36438	179	1105	1,78	5	
155	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	3	297,56	22,52	893	68	115,03	0,11	0	
156	99-1-1	Водонагреватель Аристон на 15 литров	шт	3	3630		10890					
157	99-1-2	Водонагреватель Аристон на 30 литров	шт	3	1812,61	1,96	5438	6	500	0,51	2	
158	99-1-2	Водонагреватель Аристон на 50 литров	шт	7	144,9	0	435	0	115	0	0	
159	E0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	1	1742,13	121,25	12195	849	13048	9,05	63	
160	C130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	3	1575,79	45,04	11031	315	115	0,23	2	
161	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	3	8216		8216					
162	C131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	32	10744		32232					
		Раздел: Земляные работы Покрытие из брусчатки		16	17493		52479					
163	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2	68,18	0	2182	0	2504	0,39	12	
		ИТОГО:		2	68,02	0	2177	0	115,04	0	0	
		Всего прямые затраты:		2,4	659		10544					
		в том числе стоимость:			4022,73	17,37	8045	35	751	1,79	4	
		- материалов, изделий и конструкций			320,85	5,62	642	11	115	0,04	0	
		- оборудования			1320		2640					
		Накладные расходы :			5073,08	73,75	12175	177	95	0,14	0	
		На монтажные работы			21,38	11,67	51	28	120	0,04	0	
		На общестроительные работы					13103185	135376			14759	
		На сантехнические работы					2467364	48223			231	
		Всего накладных расходов:					13103185					
							10129445					
							371000					
							196523					
							2026927					
							293921					
							2517371					

		Итого с накладными							
		- заработная плата			15620556				
		- трудоемкость			377606				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :			1260				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			914973				
		Итого с временными, 2,72 %			16535529				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %			16975204				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,3304 %			17303967				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			17524869				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			17591286				
		ИТОГО:			17757328				
		Сметная заработная плата			17757328				
		Нормативная трудоемкость			2893193				
					16250				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557							
		Понижающий коэффициент к=0,898999			45405488,00				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			40820203,08				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			816404,06				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %			41636607,14				
		Итого с НДС			4996392,86				
					46633000,00				
		Всего:							
					46633000,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Акжаикского района" ЗКО"
Абдулова Б.И.
БИН 060240009040
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070103KSN2716000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "БатыСтройСервис"
Джольмбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"

(подпись)

Технадзор
Искакова З.С.
ТОО "Саулет-16"

(подпись)

Заказчик ГУ "Отдел образования Акжаикского района ЗКО"
Подрядчик ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Есенсайской школы в п.Есенсай Акжаикского района ЗКО

А К Т №3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1	E0109-35-1	**Монтаж ограждения кровли** т	1,03	20223,91 16327,13	784,6 126,56	20831 16817	808 130	13727 72,9	99,47 0,61	102 1
2	E0109-62-3	**Изготовление решетчатых конструкций** т	1,03	32735,87 18837	11718,89 2634,16	33718 19402	12070 2713	17913 72,9	104,65 9,2	108 9
3	C12041-8 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82** т	0,41	49134		20145				
4	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82** т	0,2	50642		10128				
5	C11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005** т	0,42	49389		20743				
6	E0110-15-1	**Устройство слуховых окон** шт	11	3447,64 1107,45	102,01 39,37	37924 12182	1122 433	13624 97,2	6,99 0,19	77 2
7	C12065-79	**Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,5 до 0,6 м2** м2	6,93	4940		34234				
8	C11011-797	**Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий** комплект	11	360		3960				
9	E0115-201-3	**Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях** м2	6,93	387,65 38,3	2,06 0,79	2686 265	14 5	257 95	0,25 0	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	6,93	642,69	10,25	4454	71	2043	1,7	12
		м2		271,69	3,85	1883	27	107	0,02	0
		Раздел: Тепловой узел								
11	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15541,14	194,41	31082	389	1829	4,12	8
		1шт		722,23	72,91	1444	146	115	0,35	1
12	Е0116-15-2	Установка регуляторов перепада давления	1	521,42	49,05	521	49	359	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115	0,09	0
13	С130905-1068 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 32	1	14047		14047				
		шт.								
14	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	3	7604,43	114,8	22813	344	896	1,28	4
		1фильтр		217,25	42,41	652	127	115	0,21	1
15	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	90	0,47	0
		1счетчик		77,63	0	78	0	115,5	0	0
16	99-1-1	Счетчик тепловой Д 40	1	5392		5392				
		шт								
17	Е0116-15-3	Установка клапанов обратныхдиаметром 65	1	981,63	112,66	982	113	641	2,99	3
		1шт		514,91	42,19	515	42	115	0,2	0
18	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	3200		3200				
		шт								
19	Е0116-15-2	Установка электронного регулятора	1	521,42	49,05	521	49	359	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115	0,09	0
20	99-1-2	Электронный регулятор в комплекте	1	24706		24706				
		шт								
21	Е0116-15-2	Установка датчиков температуры	3	521,42	49,05	1564	147	1076	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	114,95	0,09	0
22	99-1-3	Датчик температуры теплоносителя	2	4966		9932				
		шт								
23	99-1-4	Датчик температуры наружного воздуха	1	2678		2678				
		шт								
24	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3443,72	150,23	6887	300	5998	14,95	30
		1насос		2551,49	56,55	5103	113	115	0,28	1
25	99-1-5	Насос циркуляционный Грундфос	2	6923		13846				
		шт								
26	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	115	0,09	0
27	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1250		2500				
		шт								
28	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	9	865,17	1,96	7787	18	482	0,25	2
		комплект		46,51	0	419	0	115,2	0	0
29	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	71,1	0	284	0	285	0,36	1
		комплект		62,1	0	248	0	114,8	0	0
30	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вентиляция								
31	E0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,105	104,26	5,26	324	16	361	0,63	2
		м2		99	1,97	307	6	115	0,01	0
32	E0164-62-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2	12	52,01	7,01	624	84	510	0,3	4
		изделие		45	2,25	540	27	90	0,01	0
		Раздел: Раздел 5П1								
33	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10223,41	1259,41	10223	1259	9470	46,11	46
		шт		7762,5	472,5	7762	473	115	2,3	2
34	75-2-86	Кондиционеры приточные универсальные, тип КПУ-2,2	1	139600		139600				
		шт								
35	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,2	1124,26	11,44	1349	14	319	1,4	2
		м2		226,41	4,28	272	5	115,2	0,02	0
36	E0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,7	1009,35	13,22	1716	22	520	1,62	3
		м2		261,34	4,95	444	8	114,8	0,02	0
37	E0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,1	1037,29	16,44	1141	18	368	1,77	2
		м2		284,63	6,16	313	7	115	0,03	0
38	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	6	620,85	20,19	3725	121	1469	1,23	7
		шт		204,41	8,44	1226	51	115	0,04	0
39	99-1-1пл	Переход 400х200	1	275	0	275	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
40	99-1-1пл	Переход 250х200	1	252	0	252	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
41	99-1-1пл	Переход 200х200	1	250	0	250	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
42	99-1-1пл	Переход 150х150	1	240	0	240	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
43	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1246,85	20,19	1247	20	244	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	114,8	0,04	0
44	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	6,4	1124,25	11,44	7195	73	1697	1,4	9
		м2		226,41	4,28	1449	27	114,92	0,02	0
45	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	341,85	20,19	342	20	244	1,23	1
		шт		204,41	8,44	204	8	114,8	0,04	0
46	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	6	376,85	20,19	2261	121	1469	1,23	7
		шт		204,41	8,44	1226	51	115	0,04	0
47	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1368,22	46,23	1368	46	1379	6,9	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		1182,49	16,88	1182	17	115	0,09	0
48	13-1-72	Вентиляторы радиальные ВР 86-77	1	19200	0	19200	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Технологическое оборудование								
49	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 24	Стол обеденный	15	3225		48375				
		шт.								
50	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 65	Стул школьный	60	1613		96780				
		шт.								
51	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 130	Стол производственный	1	3548		3548				
		шт.								
52	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 181	Стол для подносов	2	3225		6450				
		шт.								
53	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 180	Стол для очистки картофеля	1	9073		9073				
		шт.								
54	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 106	Шкаф для хранения посуды	2	28595		57190				
		шт.								
55	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 145	Плита электрическая секционная модульная 4- конфорочная	2	42057		84114				
		шт.								
56	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 148	Шкаф холодильный, 1500Х750Х1810	2	102423		204846				
		шт.								
57	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 136	Камера холодильная сборно-разборная	1	182820		182820				
		шт.								
58	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 143	Мясорубка	1	32918		32918				
		шт.								
59	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 151	Хлеборезка	1	90025		90025				
		шт.								
60	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 176	Секция-стол со встроенной моечной ванной	2	37000		74000				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
		Раздел: Для классных кабинетов									
61	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 119	Парта двухместная		150	6665		999750				
			шт.								
62	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 65	Стул		300	1613		483900				
			шт.								
63	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг		22	15265		335830				
			шт.								
64	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя		11	6020		66220				
			шт.								
65	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя		11	3118		34298				
			шт.								
		Раздел: Для кабинета директора									
66	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг		4	15265		61060				
			шт.								
67	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя		3	6020		18060				
			шт.								
68	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 177	Сейф		1	18600		18600				
			шт.								
69	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 24	Кресло		1	6665		6665				
			шт.								
70	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 114	Шкаф для одежды пятисекционный		1	17200		17200				
			шт.								
71	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 65	Стул		11	1613		17743				
			шт.								
		Раздел: Спорт зал									
72	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 114	Шкаф для одежды пятисекционный		30	17200		516000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
73	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 105	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	1	29670		29670				
		шт.								
74	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя	1	6020		6020				
		шт.								
75	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя	1	3118		3118				
		шт.								
		Раздел: Миницентр								
76	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг	5	15265		76325				
		шт.								
77	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя	1	6020		6020				
		шт.								
78	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя	2	3118		6236				
		шт.								
79	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000	1	17100		17100				
		шт.								
80	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 119	Парта двухместная	12	6665		79980				
		шт.								
81	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 40	Стул ученический	24	1613		38712				
		шт.								
		Раздел: Кабинет мультимедиа								
82	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг	2	15265		30530				
		шт.								
83	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя	1	6020		6020				
		шт.								
84	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя	1	3118		3118				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Мастерские								
86	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 125	Станок токарный компл.	1	49520		49520				
87	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 125	Станок токарный настольный по дереву компл.	1	49520		49520				
88	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 124	Станок горизонтально-фрезерный настольный компл.	1	98753		98753				
89	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 119	Парта двухместная шт.	10	6665		66650				
90	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 40	Стул ученический шт.	20	1613		32260				
91	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
92	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				
93	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
94	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Технологический кабинет								
95	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 189	Машина швейная шт.	5	19500		97500				
96	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 187	Зеркало навесное шт.	2	2901		5802				
97	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 119	Парта двухместная	10	6665		66650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
98	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 40	Стул ученический шт.	20	1613		32260				
99	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
100	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				
101	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
102	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Учительский кабинет								
103	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 187	Зеркало навесное шт.	1	2901		2901				
104	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	4	15265		61060				
105	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	6	6020		36120				
106	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	12	3118		37416				
107	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 177	Сейф шт.	1	18600		18600				
		Раздел: Кабинет физики								
108	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
109	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
111	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Кабинет химии								
112	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
113	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				
114	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
115	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Кабинет биологии								
116	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
117	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				
118	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
119	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Медицинский кабинет								
120	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
121	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				
122	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя	1	3118		3118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
123	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000	1	17100		17100				
		шт.								
		Раздел: Библиотека								
124	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг	10	15265		152650				
		шт.								
125	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол	10	6020		60200				
		шт.								
126	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 65	Стул школьный	20	1613		32260				
		шт.								
127	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг	2	15265		30530				
		шт.								
128	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя	1	6020		6020				
		шт.								
129	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя	1	3118		3118				
		шт.								
		Раздел: Гардеробная								
130	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 4	Вешалка для гардероба на 16 крючков	23	13975		321425				
		шт.								
131	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 138	Полставка для обуви	15	2258		33870				
		шт.								
		Раздел: Коррекционный класс								
132	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя	1	6020		6020				
		шт.								
133	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя	1	3118		3118				
		шт.								
134	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000	1	17100		17100				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 119	Парта двухместная шт.	5	6665		33325				
136	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 40	Стул ученический шт.	10	1613		16130				
		Раздел: Методический								
137	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
138	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				
139	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
140	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Кабинет психолога								
141	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
142	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				
143	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
144	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Кабинет зам директора по воспит.части								
145	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
146	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
148	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000 шт.	1	17100		17100				
		Раздел: Актовый зал								
149	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 24	Кресло шт.	60	6665		399900				
150	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 40	Трибуна шт.	1	17200		17200				
151	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 03, п. 32	Стол шт.	2	6020		12040				
152	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 65	Стул шт.	6	1613		9678				
153	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 187	Зеркало навесное шт.	3	2901		8703				
154	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 03, п. 32	Стол шт.	3	6020		18060				
155	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 65	Стул школьный шт.	6	1613		9678				
		Раздел: Кабинет зам директора по хоз.части								
156	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 112	Шкаф для книг шт.	2	15265		30530				
157	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 32	Стол для учителя шт.	1	6020		6020				
158	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 37, п. 69	Стул для учителя шт.	1	3118		3118				
159	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000X1000	1	17100		17100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Раздел: Спорт инвентарь для спортзала								
160	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 68	Скамья гимнастическая	1	7310		7310				
		шт.								
161	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 75	Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000X400X2100	1	8063		8063				
		шт.								
162	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 76	Стеллаж для лыж и лыжных палок односторонний	2	6450		12900				
		шт.								
163	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 77	Стеллаж для лыжных ботинок	2	4515		9030				
		шт.								
164	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 156	Бревно гимнастическое	1	20200		20200				
		шт.								
165	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 160	Конел гимнастический	1	14400		14400				
		шт.								
166	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 161	Кольца гимнастические	2	2340		4680				
		шт.								
167	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 163	Перекладина гимнастическая	1	10200		10200				
		шт.								
168	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 16	Канат для лазания	1	9700		9700				
		шт.								
169	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 292	Мостик-качалка	1	10200		10200				
		шт.								
170	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 23	Стойка для прыжков в высоту	2	14000		28000				
		пара								
171	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 47	Мяч баскетбольный	4	1360		5440				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 48	Мяч волейбольный	4	1360		5440				
		шт.								
173	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 02, п. 121	Лыжи спортивно-беговые для взрослых с палками	12	3000		36000				
		пара								
174	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 155	Секундомеры	2	1026		2052				
		шт.								
175	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 65	Электрометафон	1	9600		9600				
		шт.								
176	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 38, п. 37	Скакалки	30	240		7200				
		шт.								
177	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 64	Эстафетная палочка	20	60		1200				
		шт.								
178	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 56	Обручи гимнастические диаметром 90-95 см	25	220		5500				
		шт.								
179	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 46	Стол для настольных игр двухместный, складируемый	1	4193		4193				
		шт.								
180	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 39, п. 45	Гранаты разные: 250, 500, 700 г	10	1350		13500				
		комп.								
		Раздел: Пожарная сигнализация								
181	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
		шт		7155	0	7155	0	81	0	0
182	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86,1	0,08	0
183	Ц0110-669-1	Приборы комбинированные	8	2062,7	1,6	16502	13	12843	11	88
		шт		1982	0	15856	0	81	0	0
184	Ц0110-683-9	Сигнализация дистанционная: световое табло Молния	8	2135	0	17080	0	12688	12	96
		шт		1958	0	15664	0	81	0	0
185	Ц0110-683-9	Сигнализации дистанционная: оповещатель световой ОПОП	1	2135	0	2135	0	1586	12	12
		шт		1958	0	1958	0	81	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Ц0108-532-4	Ручной пожарный извещатель	8	467,4	9,4	3739	75	1809	2	16
		шт		263	0	2104	0	86	0	0
187	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	60	153,5	0	9210	0	6998	1	60
		шт		144	0	8640	0	81	0	0
188	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	51	369,9	1,6	18865	82	14335	2	102
		шт		347	0	17697	0	81	0	0
189	Ц0108-410-1	Монтаж кабель-канала	900	34,2	1,2	30780	1080	18112	0,14	126
		м		23,2	0,2	20880	180	86	0	1
190	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	1550	10	4,5	15500	6975	8265	0,03	47
		м		4,9	1,3	7595	2015	86	0,01	13
191	Ц0108-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплениями накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	200	175,2	75,7	35040	15140	16048	0,44	88
		м		72,7	20,6	14540	4120	86	0,12	24
192	99-1-1пл	Прибор ВЭРС-ПК-16	1	5332	0	5332	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
193	99-1-1пл	Бокс с автоматом	1	226	0	226	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
194	99-1-2пл	Аккумуляторная батарея	1	904	0	904	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
195	17-14-2	Указатель световой "Выход"	8	462	0	3696	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
196	99-1-4пл	Ручной пожарный извещатель ИПР-3 513	8	290	0	2320	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
197	99-1-5пл	Извещатель тепловой ИП-103 5	60	58	0	3480	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
198	99-1-6пл	Извещатель пожарный дымовой ИП 212 141	51	242	0	12342	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
199	99-1-7пл	Оповещатель свето-звуковой Маяк 12 К	8	646	0	5168	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
200	99-1-8пл	Оповещатель световой ОПОП-1-9	1	258	0	258	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
201	99-1-9пл	Кабель-канал 20х10	600	19	0	11400	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
202	99-1-10пл	Кабель-канал 25х16	300	28	0	8400	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
203	99-1-11пл	Провод КСПВ 2х0,5	1300	6	0	7800	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
204	99-1-12пл	Провод КСПВ 4х0,5	250	11	0	2750	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
205	99-1-13пл	Провод ШВВП 2х0,75	200	21	0	4200	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
206	18-1-12	Микровыключатель	10	156	0	1560	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
207	99-1-14пл	Металлорукав	200	49	0	9800	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Уборная на 4 очка								
208	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14,5	27,84	26,18	404	380	111	0,01	0
		м3		1,66	7,2	24	104	86,5	0,03	0
209	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	0	328	0	335	1,54	2
		м3		218,93	0	328	0	102	0	0
210	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16	39,84	37,82	637	605	179	0,01	0
		м3		1,87	11	30	176	87	0,04	1
211	Е010332-А10-1	Перевозка строительных на 10 км, класс груза 1	28	81,5	81,5	2282	2282	410	0	0
		т		0	16,3	0	456	89,8	0,34	10
212	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16	3,87	3,24	62	52	23	0	0
		м3		0,48	1,12	8	18	89	0	0
213	Е0123-13-8 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство выгреба	7,12	12759,49	1265,8	90848	9012	16883	9,16	65
		м3		1552,73	474,08	11055	3375	116,99	2,31	16
214	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	7,68	10000		76800				
		м								
215	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,04	28900		58956				
		м3								
216	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л/А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
217	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	1	94	198	1
		1т		33075	114,75	99	0	94,9	0,56	0
218	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	9	508,77	243,37	4579	2190	2177	0,67	6
		шт		106,88	85,08	962	766	126	0,34	3
219	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки ФБС 24.3.6	3,69	21400		78966				
		м3								
220	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	355,73	172,69	2134	1036	1032	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	126	0,24	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,8	21400		17120				
		м3								
222	Е0108-5-1	Глиняный замок возле вытреба	0,05	1713,62	274,19	86	14	58	6,93	0
		м3		994,5	103,5	50	5	106	0,5	0
223	Е0111-2-1	Устройство подстилающего слоя под плиту пола	1	2629,65	0	2630	0	529	2,99	3
		м3		477	0	477	0	111	0	0
224	Е0107-1-1	Укладка плит пола	2	302,09	197,24	604	394	435	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	126,1	0,25	0
225	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты	1,93	21400		41302				
		м3								
226	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,0013	93997,62	304,24	122	0	41	198	0
		1т		33075	114,75	43	0	94,9	0,56	0
227	Е0106-36-4	Железнение поверхности	4	57,48	0,23	230	1	195	0,29	1
		м2		51,3	0,09	205	0	95	0	0
228	Е0108-6-1	Кладка простых наружных стен из кирпича	6,82	2636,24	335,84	17979	2290	5969	4,54	31
		м3		699,75	126	4772	859	105,99	0,61	4
229	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические	2,59	16500		42735				
		1000шт								
230	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	105,68	66,43	1902	1196	1081	0,15	3
		шт		23,85	23,85	429	429	125,96	0,11	2
231	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,2	27900		33480				
		м3								
232	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	164	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	106	0,01	0
233	Е0111-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя	0,12	3088,2	0	371	0	63	3,1	0
		м3		474,75	0	57	0	111	0	0
234	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	3	575,05	1,24	1725	4	493	0,97	3
		м2		153,23	0,47	460	1	107	0	0
235	Е0110-16-1	Установка фрамуг	0,76	828,63	71,29	630	54	244	1,64	1
		м2		272,25	25,25	207	19	108	0,1	0
236	С12065-87	Створки фрамужные	0,76	4110		3124				
		м2								
237	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,04	400,18	102,53	2017	517	1020	0,9	5
		м2		151,65	35,67	764	180	108	0,14	1
238	С12065-22	Полотна глухие	5,04	3320		16733				
		м2								
239	С11011-791	Скобяные изделия для одностольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
240	Е0115-152-1	Известковая окраска потолков	13	17,43	0,12	227	2	170	0,09	1
		м2		13,73	0,05	178	1	95	0	0
241	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	5,04	92,14	0,07	464	0	250	0,33	2
		м2		52,2	0,02	263	0	95	0	0
242	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных	0,86	105,19	0,07	90	0	53	0,41	0
		м2		65,25	0,02	56	0	95	0	0
243	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Вытяжка из асбестоцементой трубы	0,0033	444788,62	1733,92	1468	6	238	361	1
		км		60966	650,25	201	2	117	3,17	0
244	Е0110-5-1	Установка крышки выгреба, втяжного короба,стульчика	0,242	22951,16	316,57	5554	77	943	22,5	5
		м3		3487,5	119,25	844	29	108	0,58	0
245	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,242	1862,35	14,17	451	3	81	1,88	0
		м3		303,75	5,4	74	1	108	0,03	0
246	Е0121-17-5	Монтаж настенного светильника	6	199,08	6,3	1194	38	457	0,48	3
		шт		76,05	2,5	456	15	97	0,01	0
247	С151701-5	Светильники подвесной тип НПП0 004-60-001	6	143		858				
		шт								
248	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	6	24		144				
		шт								
249	П0108-148-1	Монтаж кабеля	27	27,7	2,1	748	57	470	0,1	3
		м		19,7	0,5	532	14	86,1	0	0
250	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	50586		1012				
		км								
251	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,002	92659		185				
		км								
252	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,005	76339		382				
		км								
253	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	0	493	0	311	0,34	2
		шт		53,55	0	321	0	96,9	0	0
254	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215		1290				
		шт								
255	Е0167-17-1	Монтаж распределкоробок	12	37,55	0	451	0	437	0,24	3
		шт		37,55	0	451	0	97	0	0
256	С151802-21	Коробка ответвлвительная	12	59		708				
		шт								
		Раздел: Демонтажные работы								
257	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	23,8	203,88	115,23	4852	2743	3429	0,49	12
		м3		88,65	31,42	2110	748	120	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	Е0109-35-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Монтаж защитных ограждений оборудования /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	14,8	8957,88	439,38	132577	6503	102969	51,9	768
		т		8518,5	70,88	126074	1049	81	0,34	5
		Раздел: Земляные работыПокрытие из брусчатки								
259	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	82,3	5073,08	73,75	417515	6070	3264	0,14	12
		м3		21,38	11,67	1760	960	120	0,04	3
260	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	847	124,79	49,85	105693	42223	88102	0,46	388
		м2		69,08	17,6	58511	14907	120	0,09	73
261	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	847	1130		957110				
		м2								
		Раздел: Отмостка бортовые камни								
262	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	29,5	280,88	248,35	8286	7326	3920	0,22	6
		м3		32,18	78,59	949	2318	119,98	0,27	8
263	С143008-21 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракции 20-40 мм	29,5	3570		105315				
		м3								
264	Е0106-1-1	Устройство отмостки	14,75	15875,77	66,01	234168	974	3092	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2887	368	95	0,12	2
265	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	455	1004,12	6,63	456873	3017	60300	0,7	318
		м		108,68	1,76	49449	801	120	0,01	3
266	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	7,28	26400		192192				
		м3								
		Раздел: МАФЫ								
267	У1-43-3	Скамья типа I, строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	864	2735	7,9	16
		скамья		1295,25	143,82	2591	288	95,03	0,7	1
268	У1-42-5	Стол для игр, строительные работы	2	8207,16	212,52	16414	425	2929	7,9	16
		стол		1296,9	59,22	2594	118	108	0,29	1
269	У1-38-5	Песочница деревянная типа II, строительные работы	1	18808,78	429,52	18809	430	3832	21	21
		песочн.		3432	115,62	3432	116	108,03	0,56	1
270	У1-19-9	Качалка тип III, строительные работы	1	5391,42	591,6	5391	592	865	4,3	4
		качалка		712,8	197,4	713	197	95	0,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	2	10586,92	720,67	21174	1441	2146	3,7	7
		горка		608,85	242,52	1218	485	126,05	1,2	2
272	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	2	16288,14	24,98	32576	50	4330	15	30
		горка		2665,66	7,48	5331	15	81	0,03	0
273	У1-7-2	Балансир тип II, строительные работы	1	16756,64	233,09	16757	233	817	4,8	5
		балансир		783,75	76,14	784	76	95	0,37	0
274	У1-23-1	Лабиринт из кругляка-строительные работы	1	35341,86	659,46	35342	659	14644	81	81
		лабиринт		13381,5	177,66	13382	178	108	0,9	1
275	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	10	1718,71	57,07	17187	571	3672	2,2	22
		урна		369,6	16,92	3696	169	95	0,08	1
276	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	10	3064,08	0	30641	0	6458	4,1	41
		скамья		679,8	0	6798	0	95	0	0
277	У2-58-7	Светильники наружного освещения с ртутными лампами на кронштейне на один рожок, тип светильника РКУ01-250/Б23-04У1	2	11158,18	2194,25	22316	4389	2229	4,9	10
		светильн		802,13	371,18	1604	742	95	2,2	4
278	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	5569	17	34
		стойка		2739	191,76	5478	384	95,01	0,94	2
279	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	4545	16	32
		стойка		2792,59	13,09	5585	26	81	0,05	0
280	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	6589	20	40
		ворота		3349,5	118,44	6699	237	95	0,58	1
281	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	2713	9,7	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	81	0,03	0
282	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3133	18	18
		комплект		2937	360,96	2937	361	95	1,8	2
283	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	1997	14	14
		комплект		2454,1	11,22	2454	11	81	0,04	0
284	У1-9-48	Турник шведская стенка тип II, строительные работы	1	4598	133,22	4598	133	572	3,5	4
		турник		570,9	31,02	571	31	95	0,15	0
285	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы	1	15514,69	745,39	15515	745	1894	11	11
		навес		1749	245,34	1749	245	94,99	1,2	1
286	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	1	20978,18	38,72	20978	39	2905	21	21
		навес		3575,36	11,22	3575	11	81	0,04	0
		Раздел: Ограждение								
287	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	18	402,75	0	7250	0	7394	2,8	50
		м3		402,75	0	7250	0	102	0	0
288	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1	2583,93	73,75	2584	74	40	0,14	0
		м3		21,38	11,67	21	12	120	0,04	0
289	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	18	9645,06	95,97	173611	1727	13818	4,9	88
		м3		771,75	36,25	13892	653	95,01	0,18	3
290	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18	127		2286				
		м3								
291	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций СТ-1	3,26	17355,77	2191,29	56580	7144	33420	73,6	240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		12555	101,25	40929	330	81	0,49	2
292	E0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление конструкций	3,26	25987,18	4444,95	84718	14491	54122	110	359
		т		19800	696,02	64548	2269	81	2,55	8
293	C130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	657	333		218781				
		м								
294	C11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,39	49389		19262				
		т								
295	C11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,5	58700		29350				
		т								
296	E0109-34-1	Монтаж панели ПО-1	15,87	17355,77	2191,29	275436	34776	162793	73,6	1168
		т		12555	101,25	199248	1607	81,05	0,49	8
297	C12021-268	Сварная решетка ограждения	15,87	134000		2126580				
		т								
298	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций СТ-2	0,1	17355,77	2191,29	1736	219	1025	73,6	7
		т		12555	101,25	1256	10	81	0,49	0
299	E0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление конструкций	0,1	25987,18	4444,95	2599	444	1661	110	11
		т		19800	696,02	1980	70	81,05	2,55	0
300	C130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	28,7	333		9557				
		м								
301	C11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0126	49389		622				
		т								
302	C11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,016	58700		939				
		т								
303	E0109-34-1	Монтаж калитки СК-1	0,99	17355,77	2191,29	17182	2169	10148	73,6	73
		т		12555	101,25	12429	100	80,99	0,49	0
304	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,99	134000		132660				
		т								
305	E0109-34-1	Монтаж ворот СВ-1	0,2	17355,77	2191,29	3471	438	2050	73,6	15
		т		12555	101,25	2511	20	81	0,49	0
306	C12021-268	Сварная решетка ограждения	0,2	134000		26800				
		т								
307	C12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	20,42	18000		367560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Раздел: Озеленение								
308	E0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	30	56,94	12,39	1708	372	1714	0,32	10
		ямa		44,55	4,7	1337	141	116	0,02	1
309	E0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7x0,7 м	30	151,76	0	4553	0	5215	0,82	25
		шт		149,85	0	4496	0	116	0	0
310	C143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	30	649		19470				
		шт								
311	E0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,4022	1327,81	1224,31	534	492	273	0,59	0
		га		103,5	482,13	42	194	116	1,99	1
312	C143012-18	Семена многолетних трав	60,33	515		31070				
		кг								
313	E0147-4-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м	70	52,01	13,76	3641	963	3530	0,29	20
		ямa		38,25	5,22	2678	365	116	0,02	1
314	E0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м	70	102,61	25,57	7183	1790	6687	0,39	27
		шт		76,5	5,85	5355	410	116	0,03	2
315	C143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	70	203		14210				
		шт								
		ИТОГО:				14508709	209482			5338
						886987	48880			236
		Всего прямые затраты:				14508709				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				6848701				
		- оборудования				6563539				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				102668				
		На общестроительные работы				306342				
		На металломонтажные работы				416320				
		На сантехнические работы				30272				
		Всего накладных расходов:				855602				
		Итого с накладными				15364311				
		- заработная плата				128340				
		- трудоемкость				433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				528046				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15892357				
		Итого с временными, 2,72 %				16146101				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				16335836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,3304 %				16463322				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16501652				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16597478				
		ИТОГО:				16597478				
		Сметная заработная плата				1064207				
		Нормативная трудоемкость				6007				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				42439751				
		Понижающий коэффициент к=0,865658187				36738317,91				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				734766,36				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				37473084,29				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4496770,11				
		Итого с НДС				41969854,40				
		Всего:				41969854,40				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Аксайского района ЗКО"
Абдулова Б.И.
БИН 060240009040
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070103KSN2716000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысСтройСервис"
Джолымбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"

Технадзор
Искакова З.С.
ТОО "Саулет-16"

(подпись)