Форма 2

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО (город Уральск) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания 15 ПЧ расположенного по адресу: ЗКО, Казталовский район п.Жалпактал, ул.Байконур 2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за 13 июня 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонтно-строительные работы ЛС 2-1-1								
		Демонтажные работы								
1	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	34,8	4899,14	1880,99	170490	65458	131430	21,24	739
		м3		3018,15	538,09	105032	18726	106,2	2,91	101
2	E0155-1-4	Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных	12,12	199,1	29,4	2413	356	2284	1,21	15
		м2		169,7	4,77	2057	58	108	0,04	1
3	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	686	24,15	2,64	16567	1811	16134	0,15	104
		м2		21,51	0,45	14756	309	107,1	0	3
4	E0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	686	36,77	1,67	25224	1146	26001	0,23	156
		м2		35,1	0,29	24079	199	107,1	0	2
5	E0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	686	11,24	1,59	7711	1091	7288	0,07	46
		м2		9,65	0,27	6620	185	107,1	0	2
6	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	686	48,37	4,36	33182	2991	32834	0,29	197
		м2		44,01	0,68	30191	466	107,1	0,01	3
		Проемы								
7	E0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	215,57	21,24	2587	255	2561	1,29	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		194,33	3,31	2332	40	108	0,03	0
8	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	17,6268	74,9	6,81	1320	120	1317	0,46	8
		м2		68,09	1,08	1200	19	108	0,01	0
9	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	6,3	146,99	6,63	926	42	962	0,95	6
		м2		140,36	1,04	884	7	108	0,01	0
10	Е0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	12,4	14,39	1,29	178	16	177	0,09	1
		м		13,1	0,23	162	3	107,1	0	0
11	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	320,85	30,15	3529	332	3488	1,96	22
		шт		290,7	2,9	3198	32	108	0,19	2
12	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	19,11	59,88	6,55	1144	125	1122	0,36	7
		м2		53,33	1,04	1019	20	108	0,01	0
		Полы								
13	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	24,4	20,6	0,12	503	3	555	0,14	3
		1м2		20,48	0,05	500	1	110,7	0	0
14	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	24,4	11,07	0,04	270	1	298	0,08	2
		1м2		11,03	0,02	269	0	110,7	0	0
15	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	24,4	51,33	4,89	1252	119	1277	0,34	8
		1м2		46,44	0,83	1133	20	110,7	0,01	0
16	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	27,1	116,63	10,56	3161	286	3232	0,7	19
		1м2		106,07	1,67	2874	45	110,7	0,01	0
17	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	29,7	17,38	0,93	516	28	545	0,11	3
		1м2		16,45	0,14	489	4	110,7	0	0
18	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	56,8	358,97	192,06	20390	10909	15032	1,11	63
		1м2		166,91	72,15	9480	4098	110,7	0,4	23
19	Е0152-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	20,33	3714,23	2438,48	75510	49574	42765	7,78	158
		м3		1275,75	950,21	25936	19318	94,5	5,22	106
20	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	66	5,64	0,19	372	13	400	0,04	2
		1м		5,45	0,02	360	1	110,7	0	0
21	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	36,1	20,76	0,19	749	7	823	0,14	5
		1м		20,57	0,02	743	1	110,7	0	0
		Очистка стен и потолков								
22	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	284,5	21,98	0,69	6253	196	6575	0,15	42
		м2		21,29	0,11	6057	31	108	0	0
23	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	291	32,87	0	9565	0	9565	0,23	66
		м2		32,87	0	9565	0	100	0	0
24	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	314,82	6,08	0	1914	0	1723	0,05	14
		м2		6,08	0	1914	0	90	0	0
		Отопление и вентиляция ЛС 2-1-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
25	Е0116-6-1 К=0,4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	14,24	22,46	1,58	320	23	391	0,12	2
		м		20,88	0,6	297	8	128	0	0
26	Е0116-6-2 К=0,4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18,2	22,46	1,58	409	29	500	0,12	2
		м		20,88	0,6	380	11	128	0	0
27	Е0116-6-3 К=0,4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	34,4	22,46	1,58	773	54	946	0,12	4
		м		20,88	0,6	718	21	128	0	0
28	Е0116-6-4 К=0,4	Разборка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	24,7	22,46	1,58	555	39	679	0,12	3
		м		20,88	0,6	516	15	128	0	0
29	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	8	197,2	15,96	1578	128	1694	1,21	10
		шт		181,24	2,52	1450	20	115,2	0,02	0
30	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,3	0	2067	0	2382	13,13	13
		котел		2067,3	0	2067	0	115,2	0	0
		Благоустройство территории ЛС 7-1								
		Демонтажные работы								
31	Е0107-24-11 К=0,7	Демонтаж оград металлических	19	318,02	168,17	6042	3195	5203	0,99	19
		м		149,85	45,77	2847	870	140	0,16	3
		ИТОГО:				397470	138347			1756
						259125	44528			249
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				313592				
		На сантехнические работы				6591				
		Всего накладных расходов:				320183				
		Итого с накладными				717653				
		- заработная плата				48027				
		- трудоемкость				160				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				43059				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				760712				
		Итого с временными, 2,72 %				781403				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				796875				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,241 %				814386				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				817512				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				825326				
		ИТОГО:				825326				
		Сметная заработная плата				351680				
		Нормативная трудоемкость				2165				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2110705				
		Понижающий коэффициент к=0,84975989				1793592,45				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35871,85				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1829464,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				219535,72				
		Итого с НДС				2049000,02				
		Всего:				2049000,02				

Заказчик:
Заместитель начальника: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО (город Уральск) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Сармулдин А.К.
БИН 080940018643
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Технадзор:
ЗКОФ АО "Национальный центр"
Курылысконсалтинг
Питерсков С.М.

(подпись)

Подрядчик:
Директор: ТОО "БатыСтройСервис"

Джолымбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"