Форма 2

Заказчик

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3)

ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО (город Уральск) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик

ТОО "БатысСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания 15 ПЧ расположенного по адресу: ЗКО, Казталовский район п.Жалпактал, ул.Байконур 2

А К Т №3

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1	Е0107-42-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	7	882,7	486,35	6179	3404	3071	1,08	8
		шт		176,99	171,15	1239	1198	113,4	0,69	5
2	Е0107-42-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	585,64	304,22	1757	913	867	0,77	2
		шт		122,91	106,35	369	319	113,4	0,42	1
3	Е0107-42-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	410,34	215,86	3693	1943	1848	0,55	5
		шт		87,72	75,26	789	677	113,4	0,3	3
4	Е0106-1-20#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монолитные заделки из бетона В15	0,202	9287,53	389,15	1876	79	125	3,24	1
		м3		507,15	147,01	102	30	85,05	0,72	0
5	Е0108-4-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	126	679,79	10,29	85653	1296	13084	0,54	68
		м2		93,93	3,85	11835	485	95,58	0,02	2
6	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1159	184000		21329				
		т								
		Раздел: Колонна К-I								
7	Е0101-165-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,6	251,77	0	403	0	410	1,77	3
		м3		251,77	0	403	0	91,53	0	0
8	Е0108-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство песчаного основания из ПГС	0,1	2500,34	121,34	250	12	19	0,9	0
		м3		129,38	45	13	4	95,58	0,23	0
9	Е0106-1-13#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,7	10471,45	119,96	7330	84	617	5,63	4
		м3		887,51	45,31	621	32	85,05	0,22	0
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0073	5604,41	327,33	41	2	15	11,6	0
		1т		1890	123,75	14	1	105	0,6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2							
		т	0,0073	68200		498				
12	Е0108-4-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	6	121,39	10,29	728	62	623	0,54	3
		м2		93,93	3,85	564	23	95,58	0,02	0
13	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0028	184000		508				
		т								
14	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж колонн	0,4154	7421,45	3166,03	3083	1315	1392	19,38	8
		т		3517,02	620,38	1461	258	72,9	2,13	1
15	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,4154	146000		60648				
		т								
16	СТЕХН.ЧАСТЬ книги 2, табл.4, п.4.7	Надбавка за окраску стали за 2 раза	0,4154	5940		2467				
		т								
17	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,371	9821,22	6348,08	3644	2355	1337	18,73	7
		т		3400,14	1048,89	1262	389	72,9	3,08	1
18	С12021-238#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,371	146000		54172				
		т								
19	СТЕХН.ЧАСТЬ книги 2, табл.4, п.4.7	Надбавка за окраску стали за 2 раза	0,371	5940		2204				
		т								
		Раздел: Монолитный пояс								
20	Е0106-19-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство поясов в опалубке	8,8	11322,32	395,01	99636	3476	14324	9,49	83
		м3		1573,2	149,24	13844	1313	85,05	0,73	6
21	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0718	68200		4895				
		т								
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4682	65900		30852				
		т								
		Раздел: Полы								
23	Е0111-1-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	6	207,18	3,28	3874	61	276	0,08	1
		м2		12,09	1,24	226	23	99,63	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,87	9223,37	0	17248	0	1350	4,21	8
		м3		652,05	0	1219	0	99,63	0	0
		Раздел: Внутренняя отделка								
25	E0115-60-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	500	304,9	2,64	152451	1321	66209	0,74	368
		м2		139,73	0,4	69863	200	85,05	0,05	27
		Раздел: Уборная на одно очко								
26	E0101-18-8#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,5	80,71	77,91	605	584	100	0,01	0
		м3		2,35	11,39	18	85	97	0,04	0
27	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	13,5	19,7	19,7	266	266	53	0	0
		т		0	3,94	0	53	100	0,08	1
28	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,5	218,93	0	328	0	371	1,54	2
		м3		218,93	0	328	0	113	0	0
29	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,4	8205,37	66,01	3282	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
30	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,8	8736,45	1538,85	6989	1231	2280	9,65	8
		м3		1615,95	576,23	1293	461	130	2,81	2
31	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7810		13902				
		м								
32	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25	245,44	3,82	6136	95	1144	0,21	5
		м2		37,35	1,44	934	36	118	0,01	0
33	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5	1713,62	274,19	8568	1371	6478	6,93	35
		м3		994,5	103,5	4973	517	118	0,5	3
		Раздел: Септик 0,45 м3/сут								
34	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,45	27,84	26,18	263	247	81	0,01	0
		м3		1,66	7,2	16	68	97	0,03	0
35	E0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,2835	262,72	0	74	0	84	1,85	1
		м3		262,72	0	74	0	113	0	0
36	E0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9,45	5,33	5,33	50	50	10	0	0
		м3		0	1,07	0	10	97	0	0
37	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,48	6,48	6,48	39	39	12	0	0
		м3		0	2,1	0	13	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	5,968	3,2	3,2	19	19	6	0	0
		м3		0	1,04	0	6	97	0	0
39	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	3,482	56,25	52,36	196	182	79	0,03	0
		м3		3,89	19,37	14	67	97	0,08	0
40	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5,919	19,7	19,7	117	117	23	0	0
		т		0	3,94	0	23	100	0,08	0
41	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,968	21,55	4,52	129	27	99	0,11	1
		м3		17,03	0	102	0	97	0	0
42	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,14	204,95	2,62	644	8	44	0,07	0
		м2		10,51	0,99	33	3	123	0	0
43	E0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,26	8863,45	1538,85	11168	1939	3591	9,65	12
		м3		1615,95	576,23	2036	726	130	2,81	4
44	E0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,17	14917,87	5028,34	2536	855	1385	27,1	5
		м3		4382,55	1883,03	745	320	130	9,2	2
45	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	7810		13902				
		м								
46	C143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,89	3610		3213				
		м								
47	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,86	28900		24854				
		м3								
48	C143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	2220		2220				
		шт								
49	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
50	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075	114,75	331	1	105	0,56	0
51	СТЕХН ЧАСТЬ кн.№ 2, табл.4, п.4.7	Надбавка за окраску стали за 2 раза	0,01	5940		59				
		т								
52	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,38	375,5	30,89	143	12	93	1,23	0
		м2		191,93	11,68	73	4	120	0,06	0
53	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,38	12300		4674				
		м2								
54	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,523	245,44	3,82	3810	59	711	0,21	3
		м2		37,35	1,44	580	22	118	0,01	0
55	Е0108-4-8	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	10,96	408,41	3,96	4476	43	2170	0,97	11
		м2		166,28	1,49	1822	16	118	0,01	0
56	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	1414,09	14,12	8060	81	349	0,27	2
		м2		42,98	3,08	245	18	133	0,01	0
57	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокругу колодца	5,7	487,15	0	-2777	0	-41	0,03	0
		м2		5,4	0	-31	0	133	0	0
58	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0006	58791,69	25695,31	35	15	31	194	0
		км		33075	6813,45	20	4	130	26,38	0
59	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,0606	2900		176				
		10м								
60	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1090		2180				
		шт.								
		Раздел: Благоустройство								
61	Е0169-16-3	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	6,16	6271,93	607,85	38637	3745	12810	16,08	99
		м3		2212,88	97,65	13632	602	90	0,67	4
62	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	49,1	2333,76	68,13	114588	3345	2230	0,14	7
		м3		21,38	12,76	1050	627	133	0,04	2
63	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2	71,4	802,18	403,56	57276	28814	28792	1,25	89
		м3		195,75	107,44	13977	7671	133	0,38	27
64	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т	446,25	2770		1236113				
		м2								
65	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при цементобетонных покрытиях	59	445,42	6,63	26280	391	8666	0,7	41
		м		108,68	1,76	6412	104	133	0,01	0
66	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	3,068	27100		83143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО:				2250791	59886			893
						152577	16419			93
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				174928				
		На металлромонтажные работы				2729				
		Всего накладных расходов:				177657				
		Итого с накладными				2428448				
		- заработная плата				26649				
		- трудоемкость				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				145707				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2574155				
		Итого с временными, 2,72 %				2644172				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				2696527				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,241 %				2755783				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2766360				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2792802				
		ИТОГО:				2792802				
		Сметная заработная плата				195645				
		Нормативная трудоемкость				1075				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				7142366				
						6069297,97				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				121385,96				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6190683,93				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				742882,07				
		Итого с НДС				6933566,00				
		Всего:				6933566,00				

Заказчик:
Заместитель начальника: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО (город Уральск) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Сармулдин А.К.
БИН 080940018643
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Технадзор:
ЗКОФ АО "Национальный центр"
Курылысконсалтинг
Питерсков С.М.

(подпись)

Подрядчик:
Директор: ТОО "БатыСтройСервис"

(подпись)

Джолымбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"