Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО (город Уральск) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания 15 ПЧ расположенного по адресу: ЗКО, Казталовский район

А К Т №4
приемки выполненных работ
за 30 октября 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
1	Е0108-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	19,6	10487,96	419,8	205564	8228	20029	5,22	102
		м3		804,71	157,5	15772	3087	95,58	0,76	15
2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	25,4	1435,47	42,96	36461	1091	6297	1,39	35
		м2		217,35	16,09	5521	409	95,58	0,08	2
3	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	12	1369,95	42,96	16439	516	2975	1,39	17
		м2		217,35	16,09	2608	193	95,58	0,08	1
4	Е0108-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Кладка фронтона из силикатного кирпича**	17	10487,96	419,8	178295	7137	17372	5,22	89
		м3		804,71	157,5	13680	2678	95,58	0,76	13
		Раздел: Перемычки								
5	Е0107-44-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	44	125,87	83,04	5538	3654	3173	0,17	7
		шт		27,43	29,81	1207	1312	113,4	0,13	6
6	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	2,211	27900		61687				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитный пояс на отм. +2,700								
7	E0106-19-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство поясов в опалубке	6,7	11322,32	395,01	75860	2647	10906	9,49	64
		м3		1573,2	149,24	10540	1000	85,05	0,73	5
8	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0544	68200		3710				
		т								
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3618	65900		23840				
		т								
		Раздел: Проемы								
10	E0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	15,733	460,21	24,15	7241	380	3767	1,28	20
		м2		213,7	7,99	3362	126	97,2	0,04	1
11	E0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	4,984	371,23	23,59	1850	118	888	0,94	5
		м2		156,91	7,99	782	40	97,2	0,04	0
12	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	20,719	6433		133283				
		м2								
13	E0110-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	20,719	86,42	4,8	1791	99	1702	0,46	10
		м2		74,27	1,8	1539	37	97,2	0,01	0
14	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	16,2	3680		59616				
		м								
15	E0115-40-2#Изм. п доп. вып. 10, 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	16,2	446,02	2,53	7226	41	1138	0,45	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		73,75	0,6	1195	10	85,05	0	0
16	Е0109-45-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	18	1112,25	36,06	20021	649	15728	5,73	103
		м2		1066,05	12,69	19189	228	72,9	0,05	1
17	С12031-734 Изм. и доп.вып.18	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	18	9305		167490				
		м2								
18	Е0110-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	447	1,03	2
		м2		174,4	44,59	330	84	97,2	0,17	0
19	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	1,89	5610		10603				
		м2								
20	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	19,74	369,95	27,89	7303	551	4020	1,12	22
		м2		182,7	5,86	3607	116	97,2	0,03	1
21	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6	3,78	4250		16065				
		м2								
22	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8	8,4	4250		35700				
		м2								
23	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
		м2								
24	Е0110-30-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка секционных ворот	43,2	5637,21	175,31	243527	7574	22023	2,37	102
		м2		408,83	63,2	17661	2730	97,2	0,27	12
25	СПРАЙС-ЛИСТ	Секционные гаражные ворота автоматические 4000х3600-3 шт	1	581291,75	0	581292	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
26	Е0109-35-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж швеллеров	0,0987	20223,91	784,6	1996	77	1315	99,47	10
		т		16327,13	126,56	1611	12	72,9	0,61	0
27	С11011-4880 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,0987	57346		5660				
		т								
		Раздел: Полы								
28	Е0111-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по кирпичным столбикам	72	523,34	7,98	37681	574	6611	0,51	37
		м2		79,96	2,99	5757	215	99,63	0,01	1
29	Е0111-33-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	72	1551,87	10,68	111735	769	8259	0,63	45
		м2		99,62	4	7173	288	99,63	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E0111-36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	72	935,06	6,13	67324	441	5546	0,44	32
		м2		67,28	2,31	4844	166	99,63	0,01	1
31	E0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	78	123,9	0,33	9664	26	1894	0,14	11
		1м		21,89	0,05	1707	4	110,7	0	0
		Раздел: Тип 2								
32	E0111-1-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	4,1	207,18	3,28	849	13	60	0,08	0
		м2		12,09	1,24	50	5	99,63	0,01	0
33	E0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,328	9223,37	0	3025	0	237	4,21	1
		м3		652,05	0	214	0	99,63	0	0
34	E0157-16-1 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	4,1	697,42	3,22	2859	13	455	0,65	3
		1м2		99,82	0,5	409	2	110,7	0,01	0
35	C11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,0038	184000		694				
		т								
36	E0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,164	9009,17	0	1478	0	118	4,21	1
		м3		652,05	0	107	0	99,63	0	0
37	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	4,1	1066,05	14,85	4371	61	1118	1,54	6
		1м2		243,95	2,32	1000	10	110,7	0,02	0
38	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11	166,57	2,26	1832	25	611	0,29	3
		1м		49,84	0,34	548	4	110,7	0	0
		Раздел: Тип 3								
39	E0111-1-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	34,3	207,18	3,28	7106	112	506	0,08	3
		м2		12,09	1,24	415	42	99,63	0,01	0
40	E0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,43	9223,37	0	31636	0	2476	4,21	14
		м3		652,05	0	2237	0	99,63	0	0
41	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	53	1066,05	14,85	56501	787	14449	1,54	81
		1м2		243,95	2,32	12929	123	110,7	0,02	1
42	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	80	166,57	2,26	13326	181	4444	0,29	23
		1м		49,84	0,34	3987	27	110,7	0	0
		Раздел: Тип 4								
43	E0111-1-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта щебнем	177,6	207,18	3,28	36795	582	2620	0,08	14
		м2		12,09	1,24	2147	220	99,63	0,01	1
44	E0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,547	5604,41	409,16	3066	224	1203	13,34	7
		1т		2173,5	154,69	1189	85	85,05	0,75	0
45	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,547	41200		22536				
		т								
46	E0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	26,64	8652,17	0	230494	0	19229	4,21	112
		м3	Страниц - 32	652,05	0	17371	0	99,63	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E0157-16-1 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	177,6	697,42	3,22	123862	572	19723	0,65	115
		1м2		99,82	0,5	17728	89	110,7	0,01	1
48	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,5 мм	0,1634	184000		30064				
		т								
49	E0111-2-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,88	12670,97	0	112518	0	6410	4,21	37
		м3		652,05	0	5790	0	99,63	0	0
50	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50	166,57	2,26	8329	113	2777	0,29	14
		1м		49,84	0,34	2492	17	110,7	0	0
		Раздел: Внутренняя отделка								
51	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	314,82	974,23	3,58	306707	1125	96844	1,87	590
		м2		324,35	1,17	102111	370	85,05	0,01	2
52	E0115-64-4 К=0,3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	314,82	141,93	1,48	44683	465	10647	0,19	60
		м2		35,23	0,56	11090	176	85,05	0	1
53	E0115-180-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	314,82	264,27	2,91	83197	917	15261	0,3	94
		м2		50,2	1,1	15803	346	85,05	0,01	2
54	E0115-60-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	245	304,9	2,64	74701	647	32442	0,74	180
		м2		139,73	0,4	34233	98	85,05	0,05	13
55	E0115-64-3 К=0,5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	609	194,95	2,14	118724	1306	24870	0,26	159
		м2		42,39	0,82	25818	499	85,05	0	2
56	E0115-180-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	609	257,97	2,35	157103	1431	26283	0,27	162
		м2		44,77	0,9	27265	548	85,05	0	3
57	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	158	1067,7	5,78	168697	912	43944	1,75	276
		м2		293,22	3,93	46328	620	84,24	0,02	3
58	E0115-65-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	40	702,12	7,91	28085	316	13708	2,06	82
		м2		359,66	2,99	14387	119	85,05	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	40	334,34	3,83	13374	153	3128	0,46	19
		м2		81,3	1,45	3252	58	85,05	0,01	0
60	Е0115-180-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	40	257,97	2,35	10319	94	1726	0,27	11
		м2		44,77	0,9	1791	36	85,05	0	0
		Раздел: Кровля								
61	Е0110-14-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	11,739	21898,02	417,85	257061	4905	51532	25,41	298
		м3		3907,13	157,5	45866	1849	97,2	0,78	9
62	Е0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,739	599,34	35,14	7036	412	1972	0,9	11
		м3		142,31	13,23	1671	155	97,2	0,07	1
63	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	446	518,06	10,25	231053	4572	151775	1,97	877
		м2		313,89	3,85	139996	1717	96,39	0,02	8
64	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	493,276	745		367491				
		м2								
65	Е0110-52-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	446	21,41	1,14	9550	507	2797	0,03	15
		м2		5,38	0,42	2400	190	97,2	0	1
66	Е0112-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	446	14,57	1,24	6496	552	6593	0,08	36
		м2		13,33	0,47	5945	212	96,39	0	1
67	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	490,6	38,09		18687				
		м2								
68	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21	598,35	1,55	12565	33	3976	1,12	23
		м2		176,21	0,59	3701	12	96,39	0	0
69	Е0110-3-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	75	801,94	9,43	60146	707	20284	1,64	123
		м2		246,85	3,57	18514	268	97,2	0,02	1
70	Е0110-3-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	75	385,27	2,15	28895	161	4802	0,38	29
		м2		58,48	0,81	4386	61	97,2	0	0
71	Е0110-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подшивка потолков досками обшивки	380	423,97	6,85	161110	2603	40777	0,6	230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		96,77	2,59	36774	983	97,2	0,01	5
72	Е0112-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	380	212,3	1,49	80675	565	12866	0,18	68
		м2		31,05	0,56	11799	214	96,39	0	1
73	Е0112-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	380	184,05	1,44	69939	546	8592	0,12	44
		м2		20,57	0,54	7818	204	96,39	0	1
74	Е0112-15-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	380	14,57	1,24	5535	470	5618	0,08	30
		м2		13,33	0,47	5065	180	96,39	0	1
75	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1748	184000		32163				
		т								
76	Е0112-13-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	380	69,86	17,33	26546	6584	24025	0,34	131
		м2		52,53	6,5	19962	2470	96,39	0,03	12
77	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	76	5089		386764				
		м3								
78	Е0106-11-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0765	71965,18	380,3	5502	29	814	66,7	5
		1т		11126,25	143,44	851	11	85,05	0,7	0
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0062	149300		930				
		т								
		Раздел: Слуховые окна (4шт)								
80	Е0110-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство слуховых окон	4	3246,04	102,01	12984	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	97,2	0,19	1
81	С12065-72	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2	2,8	4250		11900				
		м2								
82	Е0115-203-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	2,8	566,84	2,66	1587	7	267	0,65	2
		м2		99,88	1,01	280	3	85,05	0	0
83	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12,32	379,46	10,25	4675	126	3636	1,7	21
		м2		271,69	3,85	3347	47	96,39	0,02	0
84	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	13,626	745		10151				
		м2								
85	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,76	598,35	1,55	5840	15	1848	1,12	11
		м2		176,21	0,59	1720	6	96,39	0	0
		Раздел: Лестница для выхода на кровлю через слуховое окно, (4 шт)								
86	Е0110-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство лестниц для выхода через слуховое окно	0,16	23143,99	395,71	3703	63	719	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	642	24	97,2	0,72	0
87	Е0110-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,16	599,34	35,14	96	6	27	0,9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		142,31	13,23	23	2	97,2	0,07	0
		Раздел: Козырек КР-1 (2шт)								
88	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	18	8,62	0,02	155	0	139	0,05	1
		отверст		8,6	0	155	0	90	0	0
89	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	18	8,17	0,02	147	0	132	0,05	1
		отверст		8,15	0	147	0	90	0	0
90	Е0109-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0739	16234,07	5027,99	1199	371	706	64,97	5
		т		10453,5	1339,83	772	99	72,9	4,76	0
91	С12021-245#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0739	172800		12763				
		т								
92	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.2	Надбавка за окраску за 2 раза	0,0739	5940		439				
		т								
93	Е0109-42-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,24	128,68	42,8	674	224	294	0,36	2
		м2		58,74	10,56	308	55	72,9	0,04	0
94	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	5,795	411		2382				
		м2								
95	Е0112-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,22	598,35	1,55	730	2	231	1,12	1
		м2		176,21	0,59	215	1	96,39	0	0
		Раздел: Наружная отделка								
96	Е0161-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	323	347,3	15,63	112178	5048	38002	0,57	186
		м2		112,55	11,95	36354	3860	94,5	0,06	20
97	Е0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	346,6	81,52	9,02	28256	3128	7943	0,13	44
		м2		22,59	1,66	7830	575	94,5	0,01	3
98	Е0115-51-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	23,6	273,97	2,45	6466	58	2806	0,7	17
		м2		125,24	0,56	2956	13	85,05	0,03	1
99	Е0111-2-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	8,9	2835,6	0	25237	0	5404	3,44	31
		м3		548,55	0	4882	0	99,63	0	0
100	Е0106-1-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки	8,9	8380,78	82,51	74589	734	2155	1,55	14
		м3		225,11	31,16	2004	277	85,05	0,15	1
		Раздел: Водопровод и канализация								
101	Е0116-26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	0
		1счетчик		77,63	0	78	0	103,68	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
		шт								
103	Е0118-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	969,28	2,02	969	2	77	0,37	0
		комплект		66,63	0	67	0	103,68	0	0
104	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
		шт								
105	Е0116-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
106	С130902-51#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
107	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305		1220				
		шт.								
108	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,7	24	502	24	432	3	3
		шт		473	6,8	473	7	90	0,04	0
109	СПРАЙС лист	Задвижка чугунная 30Ч906БР с электроприводом	1	68777,46	0	68777	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
110	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305		610				
		шт.								
111	С130804-46	Переход, Dy 50х32 мм	0,2	226		45				
		10шт								
112	С130804-43	Переход, Dy 25х20 мм	0,2	80		16				
		10шт								
113	Е0116-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,4	339,7	5,24	136	2	33	0,39	0
		м		68,83	1,97	28	1	103,68	0,01	0
114	Е0116-7-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	0,362	372,7	5,24	135	2	30	0,39	0
		м		68,83	1,97	25	1	103,68	0,01	0
115	Е0116-7-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2,3	707,2	12,93	1627	30	247	0,5	1
		м		88,49	4,84	204	11	103,68	0,02	0
116	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,062	12,59	0	39	0	43	0,06	0
		м		12,29	0	38	0	103,68	0	0
117	Е0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 п К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
		1фильтр		154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
118	С130905-1111 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15	1	385		385				
		шт.								
119	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,761	200		2552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Раздел: Водопровод								
120	Е0116-7-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	18	707,2	12,93	12730	233	1935	0,5	9
		м		88,49	4,84	1593	87	103,68	0,02	0
121	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	12,54	0	226	0	255	0,06	1
		м		12,29	0	221	0	103,68	0	0
122	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	24	486,7	15,24	11681	366	9458	1,89	45
		м		336,38	5,71	8073	137	103,68	0,03	1
123	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24	75		1800				
		м								
124	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,5	200		1700				
		кг								
125	Е0116-10-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	0,7	960,53	26	672	18	129	0,83	1
		м		150,08	9,74	105	7	103,68	0,05	0
126	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	325		975				
		шт								
127	Е0118-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
		1фильтр		154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
128	С130905-1112 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20	1	441		441				
		шт.								
129	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
130	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
131	С130903-151 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20	1	385		385				
		шт.								
132	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубчатая трубопроводов	17	82,97	21,06	1410	358	762	0,24	4
		м		44,38	5,41	754	92	81	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С11031-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	18,7	366		6844				
		м								
134	Е0117-2-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей	1	1482,61	1,96	1483	2	167	0,81	1
		шт		144,9	0	145	0	103,68	0	0
135	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	10	362		3620				
		м								
136	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	4	495		1980				
		шт								
137	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227		1362				
		шт								
138	Е0169-15-1	Утепление трубопроводов в готовых коробах минеральной ватой	0,005	670,02	74,14	3	0	2	3,42	0
		м3		493,7	11,61	2	0	90	0,12	0
139	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,005	2890		14				
		м3								
140	Е0116-20-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1	15522,87	28,86	15523	29	222	1,03	1
		1кран		181,13	11,25	181	11	103,68	0,05	0
141	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735	185	735	185	400	2	2
		шт		383	38,3	383	38	95	0,22	0
142	СПРАЙС лист	Шкаф металлический 1200х1000(Н)х300	1	6807,92	0	6808	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
143	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 256	Огнетушитель порошковый	2	2540		5080				
		шт.								
		Раздел: Водопровод Т3								
144	Е0117-8-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	3734	9,05	18
		комплект		1575,79	45	3152	90	103,68	0,23	0
145	СПРАЙС лист	Накопительный водонагреватель емк. 100 л "ARISTON"	1	11521,45	0	11521	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
146	СПРАЙС лист	Накопительный водонагреватель емк. 30 л "ARISTON"	1	8563,67	0	8564	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
147	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	486,7	15,24	5840	183	4729	1,89	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		336,38	5,71	4037	69	103,68	0,03	0
148	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	75		900				
		м								
149	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	7	82,97	21,06	581	147	314	0,24	2
		м		44,38	5,41	311	38	81	0,03	0
150	С11031-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	7,7	366		2818				
		м								
151	С130901-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	325		975				
		шт								
152	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200		400				
		кг								
		Раздел: Канализация								
153	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	12	653,32	0,37	7840	4	1939	0,73	9
		м		140,18	0,07	1682	1	115,2	0	0
154	Е0165-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	24	774,81	0,48	18596	12	3735	0,71	17
		м		135	0,09	3240	2	115,2	0	0
155	СПРАЙС лист	Ревизия диам.100 мм"	1	160,9	0	161	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
156	СПРАЙС лист	Прочистка диам.50 мм"	4	90,77	0	363	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
157	СПРАЙС лист	Прочистка диам.100 мм"	6	160,6	0	964	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
158	Е0116-10-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,7	2500,29	56,66	1750	40	286	1,91	1
		м		333,79	21,21	234	15	103,68	0,1	0
159	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	208	2	147	1,09	1
		отверст		163,35	0,36	163	0	90	0	0
		Раздел: Санитарно-техническое оборудование								
160	Е0117-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	103,68	0,09	0
161	Е0117-1-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5987,64	26,91	17963	81	1416	2,24	7
		комплект		398,48	11,25	1195	34	103,68	0,05	0
162	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	3	1750		5250				
		компл								
163	Е0117-5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка моек на одно отделение	1	4022,73	17,38	4023	17	376	1,79	2
		комплект		320,85	5,62	321	6	103,68	0,04	0
164	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750		1750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
165	Е0117-1-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,37	4299	68	250	1,14	1
		комплект		191,48	25,31	191	25	103,68	0,13	0
166	Е0117-1-11#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
		комплект		93,15	2,81	93	3	103,68	0,01	0
		Раздел: Отопление								
167	Е0116-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	17,8	275,3	4,95	4900	88	1269	0,34	6
		м		60,03	1,86	1069	33	103,68	0,01	0
168	Е0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	20,9	273,3	4,95	5712	103	1490	0,34	7
		м		60,03	1,86	1255	39	103,68	0,01	0
169	Е0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	43	352,3	4,95	15149	213	3066	0,34	15
		м		60,03	1,86	2581	80	103,68	0,01	0
170	Е0116-6-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	31	431,3	4,95	13370	153	2210	0,34	11
		м		60,03	1,86	1861	58	103,68	0,01	0
171	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	112,7	12,59	0	1419	0	1596	0,06	6
		м		12,29	0	1385	0	103,68	0	0
172	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,1	22,68	0,06	660	2	158	0,03	1
		м2		6,68	0,03	194	1	72,9	0	0
173	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,2	200		1440				
		кг								
174	Е0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,1	41,98	0,05	1221	1	226	0,05	1
		м2		9,57	0	278	0	72,9	0	0
175	Е0118-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	7,98	4357,14	44,71	34770	357	1335	0,81	6
		1квт		128,46	16,75	1025	134	103,68	0,08	1
176	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	14	66,28	0	928	0	430	0,14	2
		комплект		26,65	0	373	0	103,68	0	0
177	Е0118-9-8#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	57	969,6	10,11	55267	576	3172	0,28	16
		м		44,51	3,8	2537	216	103,68	0,02	1
178	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	9	193,78	0	1744	0	1330	1	9
		шт		164,25	0	1478	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С130903-216 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	9	2106		18954				
		шт.								
180	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 15 мм	5	275		1375				
		шт								
181	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 25 мм	2	420		840				
		шт								
182	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 32 мм	2	516		1032				
		шт								
183	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	357,19	49,05	357	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
184	Е0116-15-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	357,19	49,05	357	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
185	С130903-285 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	6111		6111				
		шт.								
186	С130903-286 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	1	8509		8509				
		шт.								
187	Е0116-10-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	3,78	642,28	17,65	2428	67	531	0,64	2
		м		115,4	6,61	436	25	103,68	0,03	0
188	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0038	189384,64	36867,44	716	139	241	233,45	1
		км		40623,75	13927,5	154	53	105,3	68,03	0
		Раздел: Вентиляция								
189	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	2	1163,68	9,12	2327	18	232	0,59	1
		шт		97,81	2,95	196	6	103,68	0,01	0
190	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,3	1212,35	17,27	7638	109	2216	1,86	12
		м2		298,86	6,47	1883	41	103,68	0,03	0
191	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	274,08	21,2	548	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
192	СПРАЙС лист	Решетка вентиляционая АМН 150х150"	2	1061,34	0	2123	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	3218,77	24,24	6438	48	1101	2,71	5
		шт		420,53	9,45	841	19	128	0,04	0
194	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,045	1212,35	17,27	55	1	16	1,86	0
		м2		298,86	6,47	13	0	103,68	0,03	0
195	Е0126-12-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,1	296,65	116,03	623	244	301	0,68	1
		м2		115,92	43,6	243	92	81	0,21	0
196	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,084	10300		865				
		м3								
		Раздел: ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5								
197	Е0120-23-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	3	3438,45	16,18	10315	49	2142	3,79	11
		шт		614,01	5,91	1842	18	103,68	0,03	0
198	Е0120-24-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	3	3704,04	32,37	11112	97	1872	3,41	10
		шт		529,79	11,81	1589	35	103,68	0,07	0
199	Е0120-21-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	3	1545,01	16,18	4635	49	565	0,93	3
		шт		157,58	5,91	473	18	103,68	0,03	0
		Раздел: Тепломеханическое оборудование								
200	Е0118-2-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12361,59	1911,15	24723	3822	19333	44,42	89
		котел		7675,56	715,53	15351	1431	103,68	3,5	7
201	СПРАЙС лист	Котел КОВ 12,5/12,/КВТ"	2	21492,08		42984				
		шт								
202	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	0	624	0	555	2	4
		шт		308,25	0	617	0	90	0	0
203	СПРАЙС лист	Аварийная сборка KSG 30/E"	2	4189,49	0	8379	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
204	Е0118-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,4	31
		1насос		2627,81	57,94	5256	116	103,68	0,28	1
205	СПРАЙС лист	Насос циркуляционный DAB VA35/130 м	2	7024,38	0	14049	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
206	Е0118-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	872,28	88,32	872	88	884	4,3	4
		1бак		735,57	31,87	736	32	103,68	0,17	0
207	СПРАЙС лист	Бак расширительный 12 л WESTER	1	2094,75	0	2095	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е0109-34-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т	0,1269	10966,05	1131,47	1392	144	886	52,21	7
		т		8487	126,56	1077	16	72,9	0,61	0
209	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	17,2	452		7774				
		м								
210	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,8	22,68	0,06	109	0	26	0,03	0
		м2		6,68	0,03	32	0	72,9	0	0
211	Е0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,8	41,98	0,05	201	0	37	0,05	0
		м2		9,57	0	46	0	72,9	0	0
212	С130904-994 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	4	1227		4908				
		шт.								
213	С130904-995 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	8	1818		14544				
		шт.								
214	С130904-990 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40	4	3345		13380				
		шт.								
215	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	357,19	49,05	714	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
216	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	296		592				
		шт								
217	Е0118-22-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	424,96	0	2550	0	442	0,37	2
		комплект		63,96	0	384	0	103,68	0	0
218	Е0118-22-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6	969,28	2,02	5816	12	461	0,37	2
		комплект		66,63	0	400	0	103,68	0	0
219	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х2,0 мм	1	181		181				
		шт								
220	Е0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	352,3	4,95	352	5	71	0,34	0
		м		60,03	1,86	60	2	103,68	0,01	0
221	Е0116-6-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	11,6	431,3	4,95	5003	57	827	0,34	4
		м		60,03	1,86	696	22	103,68	0,01	0
222	Е0116-6-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	1	481,3	4,95	481	5	71	0,34	0
		м		60,03	1,86	60	2	103,68	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13,6	12,54	0	171	0	193	0,06	1
		м		12,29	0	167	0	103,68	0	0
224	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11	22,68	0,06	249	1	60	0,03	0
		м2		6,68	0,03	73	0	72,9	0	0
225	Е0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11	41,98	0,05	462	1	85	0,05	1
		м2		9,57	0	105	0	72,9	0	0
226	Е0118-21-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	225,73	65,52	451	131	410	0,89	2
		1фильтр		154,58	23,17	309	46	103,68	0,12	0
227	С130905-1823 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss	2	6858		13716				
		шт.								
228	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321		642				
		шт								
229	Е0126-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	13,6	120,4	7,99	1637	109	459	0,22	3
		м		34,42	3,1	468	42	81	0,01	0
230	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,32	2890		925				
		м3								
231	Е0126-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	13,6	245,6	15,5	3340	211	2603	1,14	16
		м		206,75	5,91	2812	80	81	0,03	0
		Раздел: Водоумягчительная установка								
232	Ц0136-26-1	Установка умягчения воды	1	1515,94	220,45	1516	220	1203	8	8
		шт		1282,5	54	1283	54	90	0,31	0
233	СПРАЙС лист	Установка умягчения воы JuPiTEr 1 ATL	1	69126,59	0	69127	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
234	Е0117-7-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	3016,33	413,08	3016	413	3070	15,41	15
		бак		2509,88	154,69	2510	155	103,68	0,75	1
235	СПРАЙС лист	Установка умягчения воды 500 л	1	15361,64	0	15362	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
236	Е0118-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,4	31
		1насос		2627,81	57,94	5256	116	103,68	0,28	1
237	СПРАЙС лист	Насос подпиточная AQUAJET 82 м	2	16757,96	0	33516	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
238	С130904-994 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	10	1227		12270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
239	Е0116-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	357,19	49,05	714	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
240	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	296		592				
		шт								
241	Е0116-6-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	7	352,3	4,95	2466	35	499	0,34	2
		м		60,03	1,86	420	13	103,68	0,01	0
242	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7	12,54	0	88	0	99	0,06	0
		м		12,29	0	86	0	103,68	0	0
243	Е0113-16-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,2	22,68	0,06	27	0	7	0,03	0
		м2		6,68	0,03	8	0	72,9	0	0
244	Е0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,2	41,98	0,05	50	0	9	0,05	0
		м2		9,57	0	11	0	72,9	0	0
		Раздел: ВЕ1								
245	Е0120-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2337,96	9,12	2338	9	598	3,2	3
		шт		516,21	2,95	516	3	103,68	0,01	0
246	Е0120-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	3287,91	30,31	3288	30	571	3,12	3
		шт		483,6	11,81	484	12	103,68	0,05	0
247	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
		Раздел: Отопление								
248	Е0116-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	0,6	275,3	4,95	165	3	43	0,34	0
		м		60,03	1,86	36	1	103,68	0,01	0
249	Е0116-6-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	5,4	273,3	4,95	1476	27	385	0,34	2
		м		60,03	1,86	324	10	103,68	0,01	0
250	Е0116-29-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	12,59	0	76	0	85	0,06	0
		м		12,29	0	74	0	103,68	0	0
251	Е0118-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов	0,7	4357,14	44,71	3050	31	117	0,81	1
		1квт		128,46	16,75	90	12	103,68	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	194	0	148	1	1
		шт		164,25	0	164	0	90	0	0
253	С130903-216 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	1	2106		2106				
		шт.								
254	Е0118-22-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных	1	66,28	0	66	0	31	0,14	0
		комплект		26,65	0	27	0	103,68	0	0
255	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа, DУ 20 мм	2	319		638				
		шт								
		Раздел: Газоснабжение (Внутренее устройство)								
256	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	0	267	0	198	1	1
		шт		220,5	0	221	0	90	0	0
257	СПРАЙС лист	Счетчик газовый G6	1	3840,37	0	3840	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
258	С130904-993 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	6	729		4374				
		шт.								
259	С130904-994 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	1	1227		1227				
		шт.								
260	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединсниях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
		шт		49,5	0	50	0	90	0	0
261	СПРАЙС лист	Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН с клапанами магнитным КЗГУИ D25	1	9775,48	0	9775	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
262	Е0116-8-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7	311,79	5,74	2183	40	493	0,32	2
		м		59	2,14	413	15	103,68	0,01	0
263	Е0116-8-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	10	294,79	5,74	2948	57	704	0,32	3
		м		59	2,14	590	21	103,68	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	Е0116-10-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,4	444,28	17,65	622	25	197	0,64	1
		м		115,4	6,61	162	9	103,68	0,03	0
265	Е0113-16-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1,25	33,4	0,06	42	0	7	0,03	0
		м2		6,68	0,03	8	0	72,9	0	0
266	Е0113-26-6 К=2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,25	41,98	0,05	52	0	10	0,05	0
		м2		9,57	0	12	0	72,9	0	0
267	Е0119-15-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пневматическое испытание газопроводов	17	89,38	0	1520	0	1571	0,38	7
		м		80,21	0	1364	0	103,68	0	0
268	Е0125-43-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм	0,017	110908,35	84639,6	1885	1439	457	50,02	1
		км		10350	14532,32	176	247	97,2	53,8	1
269	Е0109-34-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0185	19786,84	2739,11	366	51	218	84,64	2
		т		14438,25	126,56	267	2	72,9	0,61	0
270	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	4	279		1116				
		м								
		Раздел: Электрическое освещение (внутренее)								
271	Е0121-23-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	0	2252	0	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	0	1397	0	87,48	0	0
272	Е0121-24-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	666,89	45,21	667	45	525	3,04	3
		шт		522,68	17,92	523	18	87,48	0,09	0
273	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт		227	2,3	2724	28	95	0,01	0
274	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
		шт		340	4,5	680	9	95	0,03	0
275	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	21	354,14	7,64	7437	160	7097	2,14	45
		шт		346,5	1,19	7277	25	97,2	0,01	0
276	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	16	216,58	1,61	3465	26	3347	1,25	20
		шт		214,97	0,25	3440	4	97,2	0	0
277	У2-58-6	Светильники наружного освещения с ртутными лампами на кронштейне на один рожок, тип светильника РКУ01-125/Б23-05У1	3	10240,13	2194,25	30720	6583	3696	4,9	15
		светильн		802,13	371,18	2406	1114	105	2,2	7
278	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	27	37,55	0	1014	0	985	0,24	6
		шт		37,55	0	1014	0	97,2	0	0
279	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	23	37,55	0	864	0	839	0,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		37,55	0	864	0	97,2	0	0
280	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	20	85,5	0,2	1710	4	838	0,23	5
		шт		38	0,1	760	2	110	0	0
281	Е0121-9-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	509	30,63	0	15592	0	14082	0,17	89
		м		28,46	0	14487	0	87,48	0	0
		Раздел: Материалы и оборудование								
282	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000		112000				
		шт								
283	СПРАЙС лист	Щит учетно-распредеоительный ШРН-123	1	1326,67	0	1327	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
284	СПРАЙС лист	Выключатель автоматический ВА47-100, 3Ф 25А	1	1082,28	0	1082	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
285	СПРАЙС лист	Выключатель автоматический ВА47-100, 3Ф 32А	2	1082,28	0	2165	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
286	СПРАЙС лист	Выключатель автоматический ВА47-100, 1Ф 16А	4	384,04	0	1536	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
287	СПРАЙС лист	Выключатель автоматический ВА47-100, 1Ф 10А	5	384,04	0	1920	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
288	СПРАЙС лист	Выключатель автоматический УЗО ВД1-63, 2Р 25А	2	1396,5	0	2793	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
289	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	21	2290		48090				
		шт								
290	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	8	209		1672				
		шт								
291	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	84	82		6888				
		шт								
292	СПРАЙС лист	Лампа энергосберегающая Е27/36 ВТ/	8	157,11	0	1257	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
293	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	84	14		1176				
		шт								
294	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	16	496		7936				
		шт								
295	С151701-67	Светильники тип РСП21Х125-121-УХЛ3	16	2130		34080				
		шт								
296	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	27	156		4212				
		шт								
297	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактоми для открытой установки с фарфоровым основанием	23	127		2921				
		шт								
298	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,05	16300		815				
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,02	26100		522				
		1000шт								
300	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,43	60500		26015				
		1000м								
301	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,068	28900		1965				
		1000м								
302	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,006	192700		1156				
		1000м								
303	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,005	125400		627				
		1000м								
		Раздел: Заземление								
304	Е0101-164-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,81	251,77	0	204	0	207	1,77	1
		м3		251,77	0	204	0	91,53	0	0
305	Е0101-166-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,81	140,51	0	114	0	116	1,02	1
		м3		140,51	0	114	0	91,53	0	0
306	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	29	61,9	3,3	1795	96	645	0,14	4
		м		23	0,4	667	12	95	0	0
307	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
		шт		111	1,6	333	5	95	0,01	0
		Раздел: Пожарная сигнализация								
308	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	0	4275	0	90	0	0
309	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	0	936	0	90	0	0
310	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,01	0
311	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		шт		1982	0	3964	0	90	0	0
312	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2
		шт		131	25,7	262	51	95	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	31	369,9	1,6	11467	50	9681	2	62
		шт		347	0	10757	0	90	0	0
314	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	11	153,5	0	1689	0	1426	1	11
		шт		144	0	1584	0	90	0	0
315	Ц0111-138-1	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	3	211,71	103,32	635	310	267	0,5	2
		компл		76,5	22,5	230	67	90	0,13	0
316	Ц0110-901-12	Коробка ответвительная	2	85,5	0,2	171	0	84	0,23	0
		шт		38	0,1	76	0	110	0	0
317	Ц0108-591-1	Микровыключатель	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	0	95	0	0
318	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	280	10	4,5	2800	1260	1649	0,03	8
		м		4,9	1,3	1372	364	95	0,01	2
319	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	190	129	52,7	24510	10013	9886	0,21	40
		м		33,8	13,5	6422	2565	110	0,08	15
320	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	80	114,4	7,8	9152	624	3747	0,29	23
		м		48,8	0,5	3904	40	95	0	0
321	СПРАЙС лист	Прибор пожарной сигнализации ВЭРС-ПК8	1	4720,16	0	4720	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
322	СПРАЙС лист	Аккамулятор 12В 4,5 А/Ч	1	733,16	0	733	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
323	СПРАЙС лист	Выключатель автоматический 6А	1	139,53	0	140	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
324	СПРАЙС лист	Оповещатель звуковой "Маяк 12К	1	698,25	0	698	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
325	СПРАЙС лист	Оповещатель звуковой "Маяк 12КП	1	439,9	0	440	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
326	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462		924				
		шт								
327	СПРАЙС лист	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	31	312,47	0	9687	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
328	СПРАЙС лист	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5	11	69,82	0	768	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
329	СПРАЙС лист	Извещатель пожарный дымовой ИПР-3СУ	3	471,32	0	1414	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
330	С151801-133	Коробка КС-10	2	1080		2160				
		шт								
331	С151801-11	Микровыключатель	2	134		268				
		шт								
332	СПРАЙС лист	Провода с медными жилами марка КСПВ, число жил и сечение 2х0,5 мм2	190	6,28	0	1193	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
333	СПРАЙС лист	Провода с медными жилами марка КСПВ, число жил и сечение 4х0,5 мм2	10	10,82	0	108	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
334	СПРАЙС лист	Кабель ШВВП. число жил и сечение 2х0,75 мм2	80	22,69	0	1815	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	СПРАЙС лист	Кабель-канал 12х12	140	21,99	0	3079	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
336	СПРАЙС лист	Кабель-канал 12х12	50	41,89	0	2095	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
337	СПРАЙС лист	Металлорукав диам.15	80	47,13	0	3770	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Уборное на одно очко								
338	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,2	8153,42	100,65	1631	20	39	0,97	0
		м3		146,25	38,03	29	8	105	0,19	0
339	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	0,4562	1536,74	8,54	701	4	50	0,55	0
		м2		86,63	3,2	40	1	123	0,02	0
340	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,028	8077,36	2622,65	226	73	117	23,3	1
		т		4194	468,05	117	13	90	1,77	0
341	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,028	70000		1960				
		т								
342	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.2	Надбавка за окраску за 2 раза	0,028	5940		166				
		т								
343	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0835	22541,72	316,57	1882	26	361	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	291	10	120	0,58	0
344	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0835	573,75	28,11	48	2	13	0,78	0
		м3		123,75	10,58	10	1	120	0,05	0
345	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,8	555,32	4,64	4887	41	632	0,36	3
		м2		58,05	1,76	511	15	120	0,01	0
346	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	1	1536,74	8,54	1537	9	110	0,55	1
		м2		86,63	3,2	87	3	123	0,02	0
347	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1,7	475,06	8,2	808	14	558	1,71	3
		м2		272,95	3,08	464	5	119	0,01	0
348	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	1,88	745		1401				
		м2								
349	С12065-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	1,26	3320		4183				
		м2								
350	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
351	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	17,32	186,45	0,8	3229	14	199	0,06	1
		м2		9,25	0,32	160	6	120	0	0
352	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	18,92	97,07	1,19	1837	23	827	0,26	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		41,18	0,45	779	9	105	0	0
353	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1	83,18	1,22	83	1	38	0,22	0
		м2		35,55	0,45	36	0	105	0	0
354	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
355	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,3	122,18	0	37	0	41	0,89	0
		м3		122,18	0	37	0	113	0	0
356	С143008-14	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 400 фракция 5-20 мм	0,3	3660		1098				
		м3								
		Раздел: Электроснабжение								
357	Е0133-11-1	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т	0,15	11551,28	7151,4	1733	1073	924	26	4
		1т		4342,5	1521,12	651	228	105	5,9	1
358	СПРАЙС лист	Опора высота 5 м, толщ. стенки 3 мм/горячее цинкование	3	13964,97	0	41895	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
359	СПРАЙС лист	Кронштейн "ИВА"/горячее цинкование	3	2443,87	0	7332	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
360	СПРАЙС лист	Фундамент под опору	3	3142,12	0	9426	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
361	У2-58-6	Светильники наружного освещения с ртутными лампами на кронштейне на один рожок, тип светильника РКУ01-125/Б23-05У1	3	10240,13	2194,25	30720	6583	3696	4,9	15
		светильн		802,13	371,18	2406	1114	105	2,2	7
362	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	55	23,2	2,1	1276	116	878	0,1	6
		м		16,5	0,3	908	17	95	0	0
363	С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,055	2599		143				
		км								
364	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	34,56	294,75	0	10187	0	11511	1,89	65
		м3		294,75	0	10187	0	113	0	0
365	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	34,56	122,18	0	4223	0	4771	0,89	31
		м3		122,18	0	4223	0	113	0	0
366	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,56	21,55	4,52	745	156	571	0,11	4
		м3		17,03	0	589	0	97	0	0
367	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	192	26,4	3,1	5069	595	3575	0,11	21
		м		19,1	0,5	3667	96	95	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	С151601-472 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,14	121000		16940				
		1000м								
369	С151601-485 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,052	161900		8419				
		1000м								
370	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,024	230292,38	0	5527	0	725	175	4
		кан.-км		27450	0	659	0	110	0	0
371	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	8	2021,1	1245	16169	9960	7836	4	32
		шт		756	275	6048	2200	95	1,59	13
372	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х16-25	1	2950		2950				
		комплект								
373	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,01	0
374	СПРАЙС лист	Электросчетчик СЕ 102 R5	1	2792,99	0	2793	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации								
375	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	552,76	27,84	26,18	15386	14468	4751	0,01	6
		м3		1,66	7,2	918	3980	97	0,03	14
376	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	17,09	262,72	0	4490	0	5073	1,85	32
		м3		262,72	0	4490	0	113	0	0
377	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	94,436	122,18	0	11538	0	13038	0,89	84
		м3		122,18	0	11538	0	113	0	0
378	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	461,472	5,55	5,55	2563	2563	807	0	0
		м3		0	1,8	0	832	97	0,01	3
379	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,128	47611,09	17877,09	6094	2288	5724	173	22
		км		29700	4698,68	3802	601	130	18,1	2
380	С130804-883 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	129,28	85		10989				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,128	8097,13	0	1036	0	1337	51,5	7
		км		8032,5	0	1028	0	130	0	0
382	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седелок	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
383	СПРАЙС лист	Седелка Д110/50 SDR 11	1	2639,3	0	2639	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
384	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	366,93	80,05	367	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
385	С130804-883 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СИ РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,404	85		34				
		м								
386	Е0106-1-1	Устройство бетонных упоров/В7,5/	0,01	8334,91	66,01	83	1	2	1,35	0
		м3		195,75	24,93	2	0	105	0,12	0
387	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	128	26,4	3,1	3379	397	2383	0,11	14
		м		19,1	0,5	2445	64	95	0	0
388	С151607-100 Изм. и доп.вып.19	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,128	2553		327				
		км								
389	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,012	70074,97	10674,97	841	128	825	270	3
		км		48825	4032	586	48	130	19,69	0
390	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	12,048	400		4819				
		м								
391	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,012	221454,23	30337,38	2657	364	733	204,8	2
		км		35550	11459,25	427	138	130	55,97	1
392	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам.108 мм	0,0007	70074,97	10674,97	49	7	48	270	0
		км		48825	4032	34	3	130	19,69	0
393	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,7028	474		333				
		м								
394	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,0007	221454,23	30337,38	155	21	43	204,8	0
		км		35550	11459,25	25	8	130	55,97	0
395	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144	2,25	144	2	130	0,01	0
396	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	7360		7360				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт.								
398	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	244		488				
		шт.								
399	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
400	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942				
		шт								
401	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,8	9104,44	1879,87	16388	3384	4619	8,86	16
		м3		1435,5	538,43	2584	969	130	2,06	4
402	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,65	28900		18785				
		м3								
403	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,456	245,44	3,82	5021	78	936	0,21	4
		м2		37,35	1,44	764	29	118	0,01	0
404	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,67	7810		20853				
		м								
405	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
406	С12021-267	Стремянка	0,0274	133700		3663				
		т								
407	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.2	Надбавка за окраску за 2 раза	0,0274	5940		163				
		т								
408	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	1414,09	14,12	8060	81	349	0,27	2
		м2		42,98	3,08	245	18	133	0,01	0
409	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	487,15	0	-2777	0	-41	0,03	0
		м2		5,4	0	-31	0	133	0	0
		Раздел: К1								
410	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,909	27,84	26,18	693	652	214	0,01	0
		м3		1,66	7,2	41	179	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Е0101-164-2 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,77	262,72	0	202	0	229	1,85	1
		м3		262,72	0	202	0	113	0	0
412	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,97	122,18	0	1340	0	1515	0,89	10
		м3		122,18	0	1340	0	113	0	0
413	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	14,38	5,55	5,55	80	80	25	0	0
		м3		0	1,8	0	26	97	0,01	0
414	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,016	78245	36133,62	1252	578	1070	247	4
		км		41850	9612,9	670	154	130	37,3	1
415	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	1,616	12100		19554				
		10м								
416	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных труб диам.219 мм	0,015	154891,68	66009,8	2323	990	1855	376	6
		км		70200	24936,75	1053	374	130	121,79	2
417	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	15,06	1751		26370				
		м								
418	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,015	438829,54	80944,76	6582	1214	1541	278,5	4
		км		48442,5	30577,5	727	459	130	149,34	2
419	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	15	313,94	0,42	4709	6	3053	0,9	13
		м		156,38	0,16	2346	2	130	0	0
420	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,5	9652,08	2308,84	4826	1154	2048	13,87	7
		м3		2286	864,68	1143	432	130	4,22	2
421	Е0123-13-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,07	14917,87	5028,34	1044	352	570	27,1	2
		м3		4382,55	1883,03	307	132	130	9,2	1
422	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,28	28900		8092				
		м3								
423	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,224	245,44	3,82	1773	28	331	0,21	2
		м2		37,35	1,44	270	10	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	0,89	4860		4325				
		м								
425	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,29	3610		1047				
		м								
426	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	2220		2220				
		шт								
427	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
428	С12021-267	Стремянка	0,0274	133700		3663				
		т								
429	СТЕХ.ЧАСТЬ кн.2	Надбавка за окраску за 2 раза	0,0274	5940		163				
		т								
430	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	1414,09	14,12	8060	81	349	0,27	2
		м2		42,98	3,08	245	18	133	0,01	0
431	Е0127-38-2 К=6	Бетонная отмостка вокруг колодца	5,7	487,15	0	-2777	0	-41	0,03	0
		м2		5,4	0	-31	0	133	0	0
		Раздел: Благоустройство территории								
432	Е0107-24-11 К=0,7	Демонтаж оград металлических	101	318,02	168,17	32120	16985	27660	0,99	100
		м		149,85	45,77	15135	4622	140	0,16	17
		Раздел: Покрытие								
433	Е0127-14-2	Устройство цементно-песчаной смеси	13,2	95,48	73,75	1260	974	580	0,14	2
		м3		21,38	11,67	282	154	133	0,04	1
434	Е0169-16-3	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	7,04	6271,93	607,85	44153	4279	14639	16,08	113
		м3		2212,88	97,65	15578	687	90	0,67	5
435	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	132	186,33	21,26	24595	2806	26647	0,95	125
		м2		156,15	7,97	20612	1052	123	0,04	5
436	С143003-30 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	132	1530		201960				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	23	445,42	6,63	10245	153	3378	0,7	16
		м		108,68	1,76	2500	40	133	0,01	0
438	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,368	26400		9715				
		м3								
		Раздел: Ограждение								
439	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	180,8	538,03	67,69	97276	12238	17574	0,27	50
		м		45,21	24,22	8174	4379	140	0,12	21
440	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	180,8	1796,88	3,13	324876	566	34580	1,2	217
		м		211,56	0,95	38250	172	90	0	1
441	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	2	84479,44	4617,04	168959	9234	14551	24	48
		ворота		3894	1302,84	7788	2606	140	6,4	13
442	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	2	42975,81	74,31	85952	149	9221	30	60
		ворота		5098,6	24,31	10197	49	90	0,09	0
		ИТОГО:				8707262	205331			7224
						1194849	64511			322
		Всего прямые затраты:				8707262				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				7147018				
		- оборудования				160064				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				95343				
		На общестроительные работы				1050847				
		На металломонтажные работы				63989				
		На сантехнические работы				100930				
		Всего накладных расходов:				1311108				
		Итого с накладными				10018371				
		- заработная плата				196666				
		- трудоемкость				665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				591499				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10609870				
		Итого с временными, 2,72 %				10894105				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				11106639				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,241 %				11347189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11390125				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11497465				
		ИТОГО:				11497465				
		Сметная заработная плата				1456026				
		Нормативная трудоемкость				8211				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				29403840,00				
		Понижающий коэффициент к=0,8426936897				24778430,42				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				495568,61				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25273999,03				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3032879,88				
		Итого с НДС				28306878,91				
		Всего:				28306878,91				

Заказчик:

Начальник ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО (город Уральск) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан"
Селимов Н.Г.
БИН 080940018643
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

(подпись)

Подрядчик:
Директор: ТОО "БатыСтройСервис"

(подпись)

Джолымбетов С.А.
БИН 040940003221
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2584914KZ000223714
АО "Нурбанк"

Технадзор:
ЗКОФ АО "Национальный центр"
Курылысконсалтинг
Питерсков С.М.

(подпись)

Работу принял ст. инженер ОПТиО
капитан г/з. Чесноков С.А.
гл. Специалист ОПТиО подполковник г/з
Аленников Н.В.