Форма 2В

"SANA-2001" Версия 7-2.10 от 3.03.08 г Цены региона Актюбинская обл

Заказчик: ГУ "Управление пассажир. транспорта и ад Актюбинской обл"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Подготовка территории строительства

Адрес: Капремонт ад "Актобе-Болгарка-Шубаркудук",35-50км

Договор № 36 ОАД от 06 июня 2008 г.

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2008 г.

Освоение территории строительства

Составлен в уровне цен 2001 г. (цены с 1.08.2007)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	2,9	6180,83	6180,83	17924	17924	4180	–	–
				–	2059,38	–	5972	70	6,73	20
		га								
2	Е1-208-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м	2,9	5638,98	5638,98	16353	16353	3814	–	–
				–	1878,84	–	5449	70	6,14	18
		га								
3	Е1-208-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения при сгребании срезанного или выкорчеванного средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) К=8,000;	23,2	1065,34	1065,34	24716	24716	5765	–	–
				–	354,96	–	8235	70	1,16	27
		га								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**58 993**	**58 993**			
		В том числе стоимость: материалов				**0**	**19 656**			
		Накладные расходы				–				
		- заработная плата, тенге				13 759				
		- трудоемкость, чел-ч				2 064				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7				
		Всего				4 365				
		Временные здания и сооружения (4,6%), K=0,8				**77 117**				
		- сметная заработная плата, тенге				2 838				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				400				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				2				
		- сметная заработная плата, тенге				1 511				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				695				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				4				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				800				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				320				
		Итого в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге				**82 586**				
		- сметная заработная плата, тенге				**124 457**				
		Налог (2%)				36 070				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				2 489				
		НДС (13%)				**126 946**				
						16 503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС (13%)				**143 449**				

Заказчик Нуржанов А.Н.

Подрядчик Проскурин В.В.

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 7-2 10 от 3.03.08 г Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ад Актюбинской обл

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта:Дорожная одежда

Адрес: Капремонт ад "Актобе-Болгарка-Шубаркудук",35-50 км

Договор № 36 от 06 июня 2008 г.

Акт №1 а

выполненных работ за сентябрь 2008 г.

Дорожная одежда

Составлен в уровне цен 2001 г. (цены с 1.08.2007)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-3	Разборка черно-гравийных покрытий	8447	71,03	48,64	599990	410862	417812	0,156	1318
		м3 конструкции		22,39	14,8	189128	125016	133	0,0552	466
2	Е27-15-4	Исправление профиля существующего основания без добавления нового материала на ПК 0+22	13200	17,67	12,91	233244	170412	157302	0,0309	408
		м2 площади основания		4,68	4,28	61776	56496	133	0,0157	207
3	Е27-14-2	Устройство подстилающего слоя из материала от разборки существующего покрытия с добавлением песчано-гравийной смеси на ПК 0+22	1944	69,79	48,06	135672	93429	85451	0,144	280
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	41563	22686	133	0,041	80
4	99-1-1	Песчано-гравийная смесь *м3*	5564,2	850		4729570				
5	99-1-1	Щебень фракции 20-40 мм *м3*	2000	1255		2510000				

Раздел 2. Укрепление обочин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.0.								
6	99-1-1	Песчано-гравийная смесь *м3*	5300	850		4505000				
		Всего прямые затраты				**12 713 476**	**674 703**			**2 0**
						292 467	**204 198**			**7**
		В том числе стоимость: материалов				11 746 306				
		Накладные расходы				660 565				
		- заработная плата, тенге				99 085				
		- трудоемкость, чел-ч				330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				802 442				
		Всего				**14 176 483**				
		Временные здания и сооружения (4,6%), К=0,8				521 695				
		- сметная заработная плата, тенге				73 559				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				417				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				277 796				
		- сметная заработная плата, тенге				127 786				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				778				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				146 982				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				58 793				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15 181 749**				
		Итого в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге				**22 878 896**				
		- материалы, тенге				17 701 683				
		- сметная заработная плата, тенге				1 511 325				
		Налог (2%)				457 578				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**23 336 474**				
		НДС (13%)				3 033 742				

"SANA-2001" Версия 7-2.10 от 3.03.08 г

Заказ 84коп5

Акт №1 а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по акту с учетом НДС (13%)				**26 370 216**				

Заказчик Нуржанов А.Н.

Подрядчик Проскурин В.В.