ТОО "Агрофирма "КОКВЕСТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ГУ "Управлен.пассажир. транспорта и АД Актюбинской обл.

Подрядчик: ТОО "АФ Коквест"

Наименование объекта: Дорожная одежда

Договор № 11-ОАД от 8 февраля 2010 г.

Доп.соглашение № 1 от 07.06.2010г.

# Акт №1
## выполненных работ за Июль 2010 года
## (локальная смета 2-3-1)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 1.08.07)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 8 см из ЩПС | 28299,75 | 32,51 | 27,43 | 920025 | 776262,14 | 545009 | 0,033 | 934 |
| | | *м2 основания* | | 5 | 9,48 | 141499 | 268282 | 133 | 0,03339 | 945 |
| 2 | Е27-72-1 | Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м2 | 13,05 | 31054,19 | 339,59 | 405257 | 4431,65 | 2446 | 0,58 | 8 |
| | | *т* | | – | 140,94 | – | 1839 | 133 | 0,58 | 8 |
| 3 | Е27-52-1 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см | 26087 | 15,17 | 5,88 | 395740 | 153391,56 | 300813 | 0,0451 | 1177 |
| | | *м2 покрытия* | | 7,02 | 1,65 | 183131 | 43044 | 133 | 0,00618 | 161 |
| 4 | Е27-52-4 | Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000; | 104348 | 0,29 | 0,02 | 30261 | 2086,96 | 27756 | 0,00136 | 142 |
| | | *м2 покрытия* | | 0,19 | 0,01 | 19826 | 1043 | 133 | 0,00003 | 3 |
| 5 | 99-1-1 | Смесь асфальтобетонная холодная плотная мелкозернистая, тип Бх марки II | 630 | 5334 | | 3360420 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **5111703** | **936172** | | | **2261** |

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 383107 |
| Накладные расходы, тенге | 876024 |
| - заработная плата, тенге | 131404 |
| - трудоемкость, чел-ч | 438 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 359264 |
| **Всего** | **6346991** |
| Временные здания и сооружения (4,6%) | 233569 |
| - сметная заработная плата, тенге | 32933 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 187 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%) | 124373 |
| - сметная заработная плата, тенге | 57212 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 348 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 65806 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 26322 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **6797061** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге** | **10243171** |
| - материалы, тенге | 5773430 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1465318 |
| Налог(2%) | 204863 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **10448034** |
| НДС(12%) | 1358244 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **11701798,1** |

**Проверил:**
**Ведущий специалист отдела автодорог**
_____ **Жубатов Е.**

**ПОДРЯДЧИК:**
Инженер ПТО ТОО "АФ КОКВЕСТ"
_____ **Владимиров И.В.**