ТОО Агрофирма "КОКВЕСТ" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ГУ "Управлен.пассажир. транспорта и АД Актюбинской обл."

Подрядчик: ТОО "АФ Коквест"

Наименование объекта: Дорожная одежда

Договор № 11-ОАД от 8 февраля 2010 г. Доп. Соглашение №1 от 07,06,2010 года

Акт №2
выполненных работ за август 2010 года
(локальная смета 2-3-1)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 1.08.07)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-15-4	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала	11800	17,67	12,91	208506	152338	140618	0,0309	365
		м2 площади основания		4,68	4,28	55224	50504	133	0,0157	185
2	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 8 см из ЩПС	62259,45	32,51	27,43	2024055	1707776,71	1199018	0,033	2055
		м2 основания		5	9,48	311297	590220	133	0,03339	2079
3	Е27-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м2	28,71	31054,19	339,59	891566	9749,63	5381	0,58	17
		т		–	140,94	–	4046	133	0,58	17
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	57393	15,17	5,88	870652	337470,84	661804	0,0451	2588
		м2 покрытия		7,02	1,65	402899	94698	133	0,00618	355

5	Е27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;	229572	0,29	0,02	66576	4591,44	61067	0,00136	312
	м2 покрытия		0,19	0,01	43619	2296	133	0,00003	7
6	99-1-1								
	Смесь асфальтобетонная холодная плотная мелкозернистая, тип Бх марки II	2293	5334		12230862				
	т								
	Раздел 2. Укрепление обочин								
7	Е27-63-11								
	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	31740	20,41	15,57	647813	494191,8	429319	0,0317	1006
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	152035	170761	133	0,02033	645
	Всего прямые затраты				**16940030**	**2706118**			**6343**
					965074	**912525**			**3288**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13268838				

Накладные расходы, тенге	2497207
- заработная плата, тенге	374581
- трудоемкость, чел-ч	1249
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1166234
Всего	**20603471**
Временные здания и сооружения (4,6%)	758208
- сметная заработная плата, тенге	106907
- нормативная трудоемкость, чел-ч	607
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)	403736
- сметная заработная плата, тенге	185719
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1130
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	213617
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	85447
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22064479**

Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге	**33251170**
- материалы, тенге	19996139
- сметная заработная плата, тенге	4285712
Налог(2%)	665023
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**33931430,26**
НДС(12%)	4071771,63
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**38003201,9**

Проверил:
Ведущий специалист отдела автодорог

_____ **Жубатов Е.**

ПОДРЯДЧИК:
Инженер ПТО ТОО "АФ КОКВЕСТ"

_____ **Владимиров И.В.**