Заказчик: Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актобе-Болгарка-Шубаркудук" участок 35-50 км Алгинского района Актюбинской области

Договор № 24-ОАД от 12.05. 2011 г.

Акт №1
выполненных работ за август
(локальная смета 2-6-1)
Обстановка дороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тр рабочих-с / машин на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Ограждение								
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических со светоотражателями	263	129,3	–	34006	–	35101	0,64
		шт		100,35	–	26392	–	133	0,12
2	99-1-1кальку	Столбики сигнальные металлические	1,44	226885		326714			
		т							
	Раздел 2. Дорожные знаки								
3	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	17	747,86	146,19	12714	2485	12084	3,2
		шт.		506,25	28,22	8606	480	133	0,11
4	99-1-1Прайс	Знаки приоритета 2.4; 1.11.2;1.11.1 треугольной формы (размер щитка 900мм)	9	2358		21222			
		шт							

		шт							
5	99-1-1Прайс	Знаки информационно-указательные 5.21.2; прямоугольной формы(размер щитка 628х2110мм)	3	11047		33141			
		шт							
6	99-1-1Прайс	Знаки приоритета 2.1 прямоугольной формы(размер щитка 700мм)	1	3014		3014			
		шт							
7	99-1-1Прайс	Знак запрещающий 3.20 круглой формы(размер щитка 70мм)	2	2915		5830			
		шт							
8	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	3	157,67	–	473	–	475	0,69	2
		шт		119,03	–	357	–	133	–	–
9	99-1-1Прайс	Знаки дополнительной информации 7.13 прямоугольной формы(размер щитка 700мм)	1	3014		3014			
		шт							
10	99-1-1Прайс	Знаки дополнительной информации 7.2.1 прямоугольной формы(размер щитка 350х700мм)	2	1760		3520			
		шт							
11	8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные, черные легкие, 40х3 мм(стойки СКМ 1.3)	35	212		7420			
		м							
12	Е27-83-1	Установка километровых знаков	9	747,86	146,19	6731	1316	6397	3,2	29
		шт		506,25	28,22	4556	254	133	0,11	1
13	99-1-1Прайс	Знак километровый 5.28	9	923		8307				
		шт								
14	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов,бетон В15	5	8602,77	532,08	43014	2660	3085	2,55	13
		м3		434,25	131,85	2171	659	109	0,434	2

Раздел 3. Устройство присыпных берм

15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	100	32,23	30,77	3223	3077	947	0,00984	1
		м3 грунта		1,42	8,34	142	834	97	0,02853	3
16	Е99-1-1т.11,г	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами из карьера в насыпь до 2 км	180	17,6	17,6	3168	3168	634	–	–
		т		–	3,52	–	634	100	–	–
17	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	100	3,76	3,24	376	324	155	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	48	112	97	0,00371	–
18	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	100	21,55	4,52	2155	452	1652	0,108	11
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1703	–	97	–	–
19	Е1-145-5	Планировка верха и откосов берм в грунтах 2 группы вручную	200	19,4	–	3880	–	3764	0,123	25
		м2 спланированной площади		19,4	–	3880	–	97	–	–
		Всего прямые затраты				**521922**	**13482**			**303**
						47855	**2973**			**40**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				460583				
		Накладные расходы, тенге				64294				
		- заработная плата, тенге				9644				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35173				
		Всего				**621389**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				22867				
		- сметная заработная плата, тенге				3224				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				12176				

- сметная заработная плата, тенге	5601
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6443
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2577
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**665452**
Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге	**999763**
- материалы, тенге	694099
- сметная заработная плата, тенге	118024
Налог (2 %)	1995.32
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1019758.32**
НДС (13 %)	132568.58
Всего по акту с учетом НДС (13 %)	**1152326.90**

Проверил:
Гл.специалист отдела автодорог

_____ **Жубатов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АФ Коквест"

_____ **Проскурин В.В.**

Заказчик: Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области

Подрядчик: ТОО "Агрофирма Коквест"

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Актобе-Болгарка-Шубаркудук" участок 35-50 км Алгинского района Актюбинской области.

Договор № 24-ОАД от 12.05.2011г.

Акт №1
выполненных работ за август
(локальная смета 2-3-1)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Раздел без наименования								
1	Е27-23-1	Устройство однослойного основания толщиной 8см из ЩПС	18866,5	32,51	27,43	613350	517508	363339	0,033	623
		м2 основания		5	9,48	94333	178854	133	0,03339	630
2	Е27-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5л/м2	5,22	31054,19	339,59	162103	1773	979	0,58	3
		т		–	140,94	–	736	133	0,58	3
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	10500	15,17	5,88	159285	61740	121077	0,0451	474
		м2 покрытия		7,02	1,65	73710	17325	133	0,00618	65

4	E27-52-4	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины слоя к расценке 27-52-1(до толщины слоя 5см)К=4,000;	42000	0,29	0,02	12180	840	11172	0,00136	57
		м2 покрытия		0,19	0,01	7980	420	133	0,00003	1
5	99-1-1	Смесь асфальтобетонная холодная плотная мелкозернистая,тип Бх,марки II	1223,5	5334		6526149				
		т								
	Раздел 2. Укрепление обочин									
6	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью, толщиной 15 см	4347,99	20,41	15,57	88742	67698	58811	0,0317	138
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	20827	23392	133	0,02033	88
		Всего прямые затраты				**7561809**	**649559**			**1295**
						196850	**220727**			**787**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6715400				
		Накладные расходы, тенге				555378				
		- заработная плата, тенге				83307				
		- трудоемкость, чел-ч				278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				487031				
		Всего				**8604218**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				316635				
		- сметная заработная плата, тенге				44646				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				253				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89 %)				168604				
		- сметная заработная плата, тенге				77558				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				472				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				89209				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35683				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9214349**				

Итого по акту в текущих ценах 2008 года, МРПтек.=1168 тенге	**13886024**
- материалы, тенге	10120108
- сметная заработная плата, тенге	1127206
Налог (2 %)	277720
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14163744**
НДС (12 %)	1841287
Всего по акту с учетом НДС (13 %)	**16005031**

Проверил:
Гл. специалист отдела автодорог

_____**Жубатов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АФ Коквест"

_____**Проскурин В.В.**