"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 1.10.08 г

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажир.транспорта и ад Актюбинской обл."

Подрядчик: ТОО "АФ Коквест"

Наименование объекта:Дорожная одежда

Адрес: Капремонт ад "Актобе-Болгарка-Шубаркудук",35-50 км

Договор № 36- ОАД от 6 июня 2008 года

Акт №3

выполненных работ за ноябрь 2008 года

Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.07)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 8 см из ЩПС	–	32,51	27,43	–	–	–	0,033	–
		м2 основания		5	9,48	–	–	133	0,03339	–
2	99-1-1	Щебень фракции 20-40 мм	709,4	1255		890297				
		м3								
3	99-1-1	Щебень фракции 5-20 мм	558,45	1465		818129				
		м3								
4	99-1-1	Отсевы дробления	498,08	913		454747				
		м3								
5	Е27-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом СГ 70/130 с расходом 0,5 л/м2	–	339,59	339,59	–	–	–	0,58	–
		т		–	140,94	–	–	133	0,58	–
6	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	–	15,17	5,88	–	–	–	0,0451	–
		м2 покрытия		7,02	1,65	–	–	133	0,00618	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя	–	0,29	0,02	–	–	–	0,00136	–
		К=4,000;		0,19	0,01	–	–	133	0,00003	–
		м2 покрытия								
8	99-1-1	Смесь асфальтобетонная холодная плотная мелкозернистая, тип Бх марки II	6235,0055	5334		33257519				
		т								
9	Е27-46-7	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня	–	7,16	4,69	–	–	–	0,0148	–
				2,34	1,49	–	–	133	0,00527	–
		м2 покрытия								
10	99-1-1	Битум вязкий БНД	–	29320		–				
		т								
11	99-1-1	Щебень фракции 5-10 мм	1387,85	1595		2213621				
		м3								
12	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	–	5930,77	4677,52	–	–	–	7,13	–
		т битума		1253,25	1525,5	–	–	133	6,78	–
		Раздел 2. Укрепление обочин								
		2.0.								
13	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 15 см	–	20,41	15,57	–	–	–	0,0317	–
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	–	–	133	0,02033	–
14	99-1-1	Песчано-гравийная смесь	2787,3	850		2369205				
		м3								
		Всего прямые затраты				**40 003 518**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		В том числе стоимость: материалов				40 003 518				
		Накладные расходы				–				
		- заработная плата, тенге				–				
		- трудоемкость, чел-ч				–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 400 211				
		Всего				42 403 729				
		Временные здания и сооружения (3,68%)				1 560 457				
		- сметная заработная плата, тенге				220 024				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 248				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,89%)				830 923				
		- сметная заработная плата, тенге				382 225				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2 327				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				439 642				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				175 857				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				45 410 608				
		Итого в текущих ценах 2008 года, МРПтек =1168 тенге				**69 433 787**				
		- материалы, тенге				60 285 302				
		- сметная заработная плата, тенге				1 835 146				
		Налог (2%)				1 368 676				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**69 802 463**				
		НДС (13%)				9 074 320				
		Всего по акту с учетом НДС (13%)				**78 876 783**				

Заказчик Ибрашов М.Е.

Подрядчик Проскурин В.В.