Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

**Декларация о соответствии**

« 11 » сентября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Дзюбенко Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Г. Мусрепова от ул. Рижской до ул. Мира в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар су», Генеральный директор Султанов Ж.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО Дорожник «Ашык Аспан»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект», заказ №7905

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Қызылжар су», приказ № 83 от 21.10.2015 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели, Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| | | | проект | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Канализационный коллектор** | | | |
| | Протяженность коллектора из труб КОРСИС DN/OD 800Р ТУ 2248-001-73011750-2005 | м | 572,5 | 572,5 |
| 2 | Колодцы из сборных железобетонных элементов по т.п. 902-09-22.84 | | | |
| | Д-2000 мм | шт. | 11 | 8 |
| | Д-1500 мм | шт. | 4 | 3 |
| 13 | Восстановление асфальтированного покрытия дороги | М2 | 2015 | 2131,1 |
| 16 | Общая стоимость строительства: | | | |
| | -в базисных ценах 2001 года | тыс. тенге | 38656,611 | 38656,611 |
| | -в действующих ценах | тыс. тенге | 124293,00 | 110554,220 |
| 17 | В том числе СМР | | | |
| | -в базисных ценах 2001 года | тыс. тенге | 38649,367 | 38649,367 |
| | -в действующих ценах | тыс. тенге | 103769,83 | 95466,026 |
| 18 | Продолжительность строительства | месяц | 2,6 | 3,6 |

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2017 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2,6 месяца;
фактически, месяц: 3,6 месяца;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

10.Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Г. Мусрепова от ул. Рижской до ул. Мира в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области»

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Г. Мусрепова от ул. Рижской до ул. Мира в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области»

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

Дзюбенко Е.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Петропавловск-спецкоммун-строй

11.09.2017г.