Счет-фактура № 14 от 31 июля 2017 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная, 5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк ЦентрКредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № 304/03 от 13.03.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, Северо-Казахстанская область,
г.Петропавловск, пр. Кировский, 2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная _____ № _____ от _____

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: ТОО «Қызылжар су»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 031140004905
РК, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр. Кировский, 2

ИИК получателя: KZ986010251000008070 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция канализационного коллектора по ул. Г. Мусрепова от ул. Рижской до ул. Мира в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области	услуга	1		14 769 315	12	1 772 318	16 541 633		
Всего по счету					14 769 315		1 772 318	16 541 633		

Руководитель организации Дзюбенко Е. Б. Выдал (ответственное лицо поставщика)

(ФИО, подпись) М.П. (должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк Н.А.

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) – покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер
1.1. Номер учетной системы 14
2. Дата выписки 03.08.2017
3. Дата совершения оборота 02.08.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960540001004
6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
8. Адрес места нахождения
150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 48001
9.2. номер 0005431
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
11.1. номер 170094/00/3
11.2. дата 02.08.2017

10. Категория поставщика:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ экспедитор
- D ☐ лизингодатель
- E ☐ участник договора о совместной деятельности
- F ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения

13. КБе 17
14. ИИК KZ808560000000004276
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка ф АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 031140004905
17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
ТОО "Кызылжар су"
19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр. Кировский,2
20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- A ☐ комитент
- B ☐ комиссионер
- C ☐ лизингополучатель
- D ☐ участник договора о совместной деятельности
- E ☐ государственное учреждение
- F ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 960540001004
22.2. Наименование ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой"
22.3. Адрес отправки 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5

23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 031140004905
23.2. Наименование ТОО "Кызылжар су"
23.3. Адрес доставки Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр. Кировский,2

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 номер 304/03
24.2 дата 13.03.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз

27. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT
33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция канализационного коллектора по ул. Г.Мусрепова от ул. Рижской до ул. Мира в г. Петропаловске Северо-Казахстанской области		усл.	1	14 769 315	14 769 315			14 769 315	12%	1 772 318	16 541 633		
		Всего по счету:				14 769 315		0	14 769 315		1 772 318	16 541 633		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Қызылжар су",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр. Кировский,2**	**031140004905**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19**	**960540001004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 304/03 от 13.03.2017 г.

Номер документа	Дата составления
14	**31.07.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция канализационного коллектора по ул. Г.Мусрепова от ул. Рижской до ул. Мира в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области			усл.	1	16 541 633,00	16 541 633,00	1 772 318,00
				Итого	1	x	16 541 633,00	1 772 318,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дзюбенко Евгений Борисович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

М.П.

Заказчик: ТОО "Қызылжар су"

Подрядчик: ТОО "Петропавловкспецкоммунстрой"

Наименование объекта: Реконструкция канализационного коллектора по ул. Г. Мусрепова от ул. Рижской до ул. Мира в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		304/03	13.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	83 146 330	14 769 315	32 561 529	5 783 918					
с НДС 12 %	93 123 890	16 541 633							
Всего к оплате:		16 541 633							1 772 318

Заказчик:

Подрядчик:

Петропавловск-спецкоммун-строй

Заказчик: ТОО «Қызылжар су»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Г. Мусрепова
от ул. Рижской до ул. Мира в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	545	45,71	43,49	24910	23701	7823	0,01	8						
				2,15	12,65	1172	6893	97	0,04	24						
		м3														
2	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	680	50,27	47,84	34184	32529	10737	0,02	11						
	т.ч. п-3.46 К=1,1			2,37	13,91	1609	9460	97	0,05	32						
		м3														
3	E0101-162-8	Доработка мокрого грунта вручную	19	646,31	-	12280	-	13876	4,19	80						
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.			646,31	-	12280	-	113	-	-						
		м3														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№ 1, К=1,2									
4	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	175	468,34	-	81959	-	92614	3,04	531
				468,34	-	81959	-	113	-	-
		м3								
5	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	168	538,59	-	90483	-	102246	3,49	587
	т.ч. п-3.177 К=1,15			538,59	-	90483	-	113	-	-
		м3								
6	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (вокруг демонтируемой трубы)	25	289,53	-	7238	-	8179	2,04	51
	т.ч. п-3.177 К=1,15			289,53	-	7238	-	113	-	-
		м3								
7	E0101-17-13	Погрузка грунта,разработанного вручную, на автомобили-самосвалы	387	37,43	35,62	14487	13786	4550	0,01	5
				1,76	10,36	681	4009	97	0,04	14
		м3								
8	E010333-A15-1	Отвозка грунта на расстояние 15 км	2821	136,87	136,87	386119	386119	77224	-	-
				-	27,37	-	77224	100	0,57	1622
		т								
9	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1612	3,54	3,06	5710	4932	2374	-	5
				0,45	1,07	723	1724	97	-	6
		м3								
10	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	907	490,69	7,84	445055	7114	51000	0,3	271
				46,84	2,92	42483	2649	113	0,01	13
		м2								
11	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	576	332,52	332,52	191530	191530	119905	-	-
		м3		-	214,61	-	123614	97	0,99	568
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,5	1314,63	175,4	55872	7454	13396	1,17	50
				176,73	65,72	7511	2793	130	0,32	14
		м3								
13	E01031-A11-11	Погрузка железобетонных труб на автомобили-самосвалы	89,1	175,72	175,72	15657	15657	10960	-	-
				-	123	-	10960	100	2,59	231
		т								
14	E010333-A15-	Отвозка железобетонных труб	89,1	136,87	136,87	12195	12195	2439	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	на расстояние 15 км								
				-	27,37	-	2439	100	0,57	51
15	Е0122-11-14 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка гофрированных канализационных труб д.800мм т	0,1485	404211,16	223287,37	60025	33158	46286	1056,85	157
				180192,93	59569,57	26759	8846	130	233,53	35
16	С130804-617-3 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 км	58,57	8600	-	503702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С130810-137-1 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 800 мм м	15	3162	-	47430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (для перекачки) шт.	0,04	128707,02	69544,39	5148	2782	4034	351,9	14
				58995	18590,15	2360	744	130	73,28	3
19	С130804-813- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 км	40,4	1648	-	66579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0166-15-4 прим.	Перекачка стоков м	148,5	7417,63	7232,83	1101519	1074076	254358	-	-
				-	1317,57	-	195660	130	4,61	684
21	Е0122-38-12- прим.	Врезка К1 д.800мм в существующую сеть врезка	2	19296,03	2933,56	38592	5867	10017	13,95	28
				2745,34	1107,45	5491	2215	130	5,42	11
		КОЛОДЦЫ								
22	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	10	17100	-	171000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА S=2015(ТОЛЩ.12СМ)								
23	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	62,37	469,33	195,05	29272	12165	23140	1,78	111
				274,28	4,68	17107	292	133	0,02	1
		м3								
24	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	83,16	76,77	58,94	6384	4902	3195	0,13	11
				17,83	11,06	1482	920	133	0,04	3
		м3								
25	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) толщ.16см	893	423,11	38,27	377837	34179	22518	0,04	34
				5,75	13,21	5135	11796	133	0,05	41
		м2								
26	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7см	893	387,54	17,65	346073	15765	15024	0,04	35
				6,83	5,82	6100	5196	133	0,02	18
		м2								
27	Е0127-54-6к-о=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5358	45,15	-	241890	-	82	-	1
				0,01	-	62	-	133	-	-
		м2								
		ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД АСФАЛЬТ								
28	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1954	7,45	7,45	14560	14560	4585	-	-
				-	2,42	-	4727	97	0,01	18
		м3								
29	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1954	24,78	5,19	48416	10148	37120	0,12	243
				19,58	-	38268	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143008-92	-Песок природный м3	65	875	-	56875	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ								
31	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,005	22220,81	488,06	111	2	72	68,2	-
				10919,25	183,71	55	1	130	0,9	-
32	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 км	0,315	69700	-	21956	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА								
33	Е0107-24-10	-Демонтаж забора	6	328,22	163,65	1969	982	1755	0,93	6
	прим.к=0,6	м		164,57	44,3	987	266	140	0,16	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		4517017	1903605		2237
	Тенге		349944	472428		3389
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4517017	-	-	-
Материалы -	Тенге		453243	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	822372	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		810667	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		999559	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		939509	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	470
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	140926	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		327392	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5783918	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	6096
Сметная заработная плата -	Тенге		-	963298	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		5783918	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	6096
Сметная заработная плата -	Тенге		-	963298	-	-
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		69407			
в том числе возвратные суммы 15%	Тенге		10411			
Итого	Тенге		5853325			

Дополнительные затраты-при производстве работ в зимнее время 3,74%	Тенге	218914
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	58533
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		23413
Итого	Тенге	300860
Итого стоимость в базовых ценах 2001 года в том числе возвратные суммы 15%	Тенге Тенге	6154185 10411
Итого стоимость без возвратных сумм	Тенге	6143774
Итого стоимость в текущих ценах 2015 года К=2,356812128	Тенге	14479721
Налоги 2%	Тенге	289594
Итого	**Тенге**	**14769315**
НДС 12%	**Тенге**	**1772318**
ВСЕГО	**Тенге**	**16541633**

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ СКО ПЕТР

"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

=2=

ПОДРЯДЧИК:

Петропавловск-спецкоммун-строй