Приложение 3
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

« 28 » ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Дзюбенко Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Пересечение железнодорожных путей двумя нитками водовода на станции Петропавловск СКО»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылжар су», Генеральный директор Султанов Ж.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект», заказ №7948-а

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Қызылжар су», приказ № 57 от 20.07.2017 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели, Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Количество | |
|---|---|---|---|---|
| | | | проект | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Магистральный водопровод** | | | |
| | Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 ф225х13,4 «питьевая» | м | 179 | 179 |
| | Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 ф500х29,7 «питьевая» (футляр) ГОСТ 18599-2001 | м | 162 | 162 |
| | То же ПЭ100 SDR26 ф110х4,2 | м | 13 | 13 |
| | То же ПЭ100 SDR26 ф50х2,5 «питьевая» | м | 15 | 15 |
| 2 | Труба стальная электросварная ф219х4,0 ГОСТ 10704-91 | м | 3 | 3 |
| 3 | Колодцы прямоугольные из бетона 3500х2500 мм по т.п.р. 902-09-11.84 ал.IV | шт. | 2 | - |
| 4 | Колодцы из сборных железобетонных элементов 3500х2500 мм | шт. | - | 2 |
| 5 | Колодцы из сборных железобетонных элементов Д-1500 мм по т.п.р. 902-09-11.84 ал.II | шт. | 3 | 3 |
| 6 | Сметная стоимость в текущих ценах | Тыс.тенге | 29202,08 | 22765,47168 |
| | в том числе СМР | Тыс.тенге | 24474,99 | 20323,054 |

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 г.;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяц;
фактически, месяц: 2 месяца;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и

изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

10.Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Пересечение железнодорожных путей двумя нитками водовода на станции Петропавловск СКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) «Пересечение железнодорожных путей двумя нитками водовода на станции Петропавловск СКО»

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

Дзюбенко Е.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

2017г. М.П.

Петропавловск-спецкоммун-строй