Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №40 от "23" апрель 2011

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Наименование обьекта: Водопровод и канализация

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	130,00	389,67 59,85	4,19 1,58	50657 7780	545 205	0,34 0,01	44 1
2.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	130,00	424,67 59,85	4,19 1,58	55207 7780	545 205	0,34 0,01	44 1
3.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	40,00	422,67 59,85	4,19 1,58	16907 2394	168 63	0,34 0,01	13 0
4.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	11,00	531,67 59,85	4,19 1,58	5848 658	46 17	0,34 0,01	4 0
5.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	100,00	753,07 76,95	10,34 3,87	75307 7695	1034 387	0,43 0,02	43 2
6.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	17,00	1025,42 92,93	12,21 4,57	17432 1580	208 78	0,56 0,02	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	411,00	10,99 10,69	-- --	4517 4394	-- --	0,05 --	21 --
8.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	17,00	11,13 10,69	-- --	189 182	-- --	0,05 --	1 --
9.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделями из вспененного каучука K-FlEX	м	278,00	72,96 38,59	16,85 4,33	20284 10728	4684 1204	0,21 0,03	59 7
10.	С11031-13 2	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 15, 20 мм, толщина ищоляции 13 мм	м	110,00	149,00 --	-- --	16390 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11031-13 3	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 25 мм, толщина ищоляции 13 мм	м	40,00	190,00 --	-- --	7600 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11031-13 4	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 32 мм, толщина ищоляции 13 мм	м	11,00	224,00 --	-- --	2464 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11031-13 6	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 50 мм, толщина ищоляции 13 мм	м	100,00	298,00 --	-- --	29800 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11031-13 8	Трубы теплоизоляционные K-FLEX, Dв 65 мм, толщина ищоляции 13 мм	м	17,00	542,00 --	-- --	9214 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	15493,47 157,50	23,09 9,00	123948 1260	185 72	0,90 0,04	7 0
16.	Т131103-д оп2	Огнетушитель ОПУ-5	шт	16,00	4943,74 --	-- --	79100 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,17	22541,72 3487,50	316,57 119,25	3724 576	52 20	22,50 0,58	4 0
18.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	44,80	622,52 58,05	4,64 1,76	27889 2601	208 79	0,36 0,01	16 0
19.	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой	м2	44,80	165,52	0,16	7415	7	0,58	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности			96,75	0,07	4334	3	0,00	0
20.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	32636,51 1453,50	137,88 51,75	32637 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
21.	С130902-53	Электрозадвижки параллельные фланцевые 30ч906бр для воды и пара, Ру 1МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	6480,00 --	-- --	6480 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	Электропривод, N 0,18кВт	шт	1,00	36449,19 --	-- --	36449 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	115,00	389,67 59,85	4,19 1,58	44812 6883	482 182	0,34 0,01	39 1
24.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	150,00	424,67 59,85	4,19 1,58	63700 8978	629 237	0,34 0,01	51 1
25.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	180,00	422,67 59,85	4,19 1,58	76081 10773	754 284	0,34 0,01	61 1
26.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	70,00	531,67 59,85	4,19 1,58	37217 4190	293 111	0,34 0,01	24 1
27.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	40,00	656,67 59,85	4,19 1,58	26267 2394	168 63	0,34 0,01	13 0
28.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	555,00	10,99 10,69	-- --	6099 5933	-- --	0,05 --	28 --
29.	СПрайс	Краны шаровые муфтовые "Техснабэлектрикс", DУ 15 мм	шт	24,00	692,12 --	-- --	16611 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	75,82	1,57	152	3	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					67,50	--	135	--	--	--
31.	С131102-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды Д-15, 25 мм	шт	2,00	9770,00	--	19540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	330,00	72,96	16,85	24078	5561	0,21	70
					38,59	4,33	12735	1429	0,03	8
33.	С11031-132	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м	100,00	149,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11031-133	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м	120,00	190,00	--	22800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11031-134	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м	70,00	224,00	--	15680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11031-135	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	м	40,00	258,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	115,00	680,54	0,64	78262	74	0,58	67
					106,20	0,25	12213	29	0,00	0
38.	Е0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	комплект	18,00	7046,62	39,24	126839	706	2,22	40
					387,00	15,75	6966	283	0,07	1
39.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	13,00	6556,62	39,24	85236	510	2,22	29
					387,00	15,75	5031	205	0,07	1
40.	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	1,00	7386,61	28,48	7387	28	2,75	3
					483,75	11,25	484	11	0,05	0
41.	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	комплект	1,00	13766,57	93,94	13767	94	2,90	3
					488,25	36,00	488	36	0,17	0
42.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	7,00	310,08	54,70	2171	383	0,99	7
					166,50	20,25	1166	142	0,10	1
43.	С131101-36	Поддоны стальные эмалированные мелкие ПМС-1 с уравнителем электрических потенциалов с	шт	7,00	4500,00	--	31500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латунным выпуском и чугунным сифоном напольным размером 900х900х158 мм								
44.	Е0107-20-3	Монтаж подставки металлической для поддона	т	0,12	175710,10	1826,10	20403	212	42,70	5
					8100,00	690,75	941	80	3,37	0
45.	Е0113-26-6	Окраска металлических конструкций по огрунтованной поверхности эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,23	50,52	0,04	264	--	0,05	0
					9,15	--	48	--	--	--
46.	Ц0134-55-1	Монтаж душевой кабины	компл	1,00	3692,25	--	3692	--	20,00	20
					3645,00	--	3645	--	--	--
47.	С131101-доп	Душевая кабина со смесителем, выпуском и сифоном	шт	1,00	19774,95	--	19775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	225,00	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130901-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	748,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	25,00	680,54	0,64	17014	16	0,58	15
					106,20	0,25	2655	6	0,00	0
52.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	м	80,00	808,88	1,43	64710	114	0,56	45
					102,38	0,54	8190	43	0,00	0
53.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	8,00	841,79	7,07	6734	57	0,70	6
					130,50	2,66	1044	21	0,01	0
54.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	90,00	1278,62	10,58	115076	952	0,77	69
					144,00	3,96	12960	356	0,02	2
55.	С130810-183	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	6,00	523,00	--	3138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0117-1-5	Установка умывальников	комплект	5,00	5831,96	17,71	29160	89	1,49	7
					265,50	6,75	1328	34	0,03	0
57.	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом	шт	24,00	1700,00	--	40800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	4,00	321,00	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0115-172-4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	32,72	148,40	0,07	4856	2	0,65	21
					108,00	0,02	3534	1	0,00	0
ИТОГО:							1683281	18946		921
							166130	5938		31

Накладные расходы :

На монтажные работы	3281
На общестроительные работы	39763
На сантехнические работы	166540
Всего накладных расходов:	209584
Итого с накладными	1892865

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108826
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2001691
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2009381
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2028607
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	3698609
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73972
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3772581
Налог на добавленную стоимость, 12 %	452710
Итого с НДС	4225291

Принял: Сдал:

Генподрядчик: ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаньш-С"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№40	"23" апрель 2011 г				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	**62 306 764**	**3 772 581**						**452 710**	**4 225 291**

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: