Генподрядчик: ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаньш-С"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№40	"23" апрель 2011 г				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено									
	49 702 824	**32 275 526**						**3 873 063**	**36 148 589**

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1230,00	60,75	--	74722	--	0,34	418
					60,75	--	74722	--	--	--
52.	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	м2	1230,00	29,64	0,22	36460	271	0,18	223
					29,30	0,10	36039	123	0,00	0
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1230,00	6,17	0,05	7590	62	0,03	36
					5,81	0,02	7146	25	0,00	0
54.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	1230,00	215,73	99,18	265348	121991	0,59	724
					116,55	37,15	143356	45694	0,18	223
55.	Е0109-42-1	Монтаж опалубки из профилированного листа	м2	324,00	67,20	4,98	21774	1612	0,32	103
					51,08	1,83	16550	592	0,03	10
56.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,8	м2	388,80	1190,00	--	462672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ГФ-2107	м2	324,00	4,44	0,02	1439	6	0,02	7
					4,16	--	1348	--	--	--
58.	Е0106-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам толщиной до 150 мм	м3	64,80	7858,17	327,70	509210	21235	11,60	752
					1881,00	123,80	121889	8022	0,60	39
59.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	69000,00	--	5775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,53	66000,00	--	35194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,33	72000,00	--	95548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	1045,80	121,03	15,61	126575	16330	0,40	418
					66,60	5,71	69650	5973	0,11	112
63.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	802,33	320,63	14,58	257247	11697	1,52	1220
					249,75	4,96	200381	3979	0,31	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0112-6-1	Устройство заделки швов	м	693,30	158,94	5,72	110194	3966	0,72	502
					125,33	2,14	86891	1484	0,01	7
65.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	23,38	161,83	1,24	3783	29	0,97	23
					153,23	0,47	3582	11	0,00	0
66.	Е0109-43-1	Монтаж кровельного ограждение	т	2,75	5779,10	319,10	15893	878	25,30	70
					4725,00	111,23	12994	306	3,01	8
67.	С12022-16	Кровельное ограждение огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	м	55,00	1340,00	--	73700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли	м	24,00	210,03	7,39	5041	177	1,16	28
					184,50	2,77	4428	66	0,02	0
69.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	57,00	163,22	15,48	9304	882	0,75	43
					117,68	5,81	6708	331	0,03	2
70.	СПрайс	Труба водосточная	шт	8,00	387,22	--	3098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	СПрайс	Воронка водосточная	шт	3,00	770,49	--	2311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс	Желоб	шт	19,00	316,10	--	6006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс	Соединитель желоба	шт	17,00	383,27	--	6516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс	Кронштейн желоба	шт	93,00	203,49	--	18924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс	Заглушка	шт	4,00	205,46	--	822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс	Муфта соединительная	шт	9,00	217,32	--	1956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	СПрайс	Наконечник	шт	3,00	268,68	--	806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс	Колено	шт	9,00	268,68	--	2418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс	Сетка воронки	шт	3,00	138,29	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	83,93	67,20	4,98	5640	418	0,32	27
					51,08	1,83	4287	153	0,03	3
81.	С11011-435	Профилированный оцинкованный лист	м2	85,61	896,00	--	76705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	1,50	447,17	35,42	671	53	1,66	2
					274,50	13,50	412	20	0,07	0
83.	С131312-6 6прим.	Решетки жалюзиинные	м2	1,65	17900,00	--	29535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	4,00	634,99	56,27	2540	225	3,04	12
					504,00	20,25	2016	81	0,10	0
85.	С11011-758	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 оцинкованная из проволоки диаметром 1,6 мм	м2	6,56	385,00	--	2526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности п	м2	17,00	320,63	14,58	5450	248	1,52	26
					249,75	4,96	4245	84	0,31	5
87.	С12023-6	Панели трехслойные стеновые доборные с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм - ПТСД 150-0.7	м2	17,34	9460,00	--	164007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	52,30	161,83	1,24	8464	65	0,97	51
					153,23	0,47	8014	25	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,10	6091,59	324,77	608	32	28,90	3
					5040,00	114,38	503	11	5,46	1
90.	С12022-10	Пожарные лестницы огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	м	5,92	5700,00	--	33744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	649,00	374,92	13,90	243322	9021	1,92	1246
					321,75	5,24	208816	3401	0,03	17
92.	Е0110-88-3	Общивка стен гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	222,00	372,68	13,90	82735	3086	1,92	426
					321,75	5,24	71428	1163	0,03	6
93.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	10,80	175,75	31,62	1898	341	0,89	10
					142,88	11,95	1543	129	0,06	1
94.	Е0110-34-1	Установка дверного полотна	шт	5,00	139,26	36,97	696	185	0,63	3
					96,08	13,95	480	70	0,07	0
95.	С12065-22	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	м2	6,30	3320,00	--	20916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	47,20	780,01	7,78	36816	367	3,81	180
					765,00	2,64	36108	125	0,17	8
97.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	89,88	174,98	2,41	15727	216	1,02	92
					171,01	0,03	15370	3	0,03	3
98.	С12061-18 2	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	м2	137,08	14500,00	--	1987660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-110,88	2800,00	--	-310464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0110-22-	Установка деревянных подоконных	м2	3,51	130,25	5,58	458	20	0,59	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	досок в каменных стенах, высота проема до 2 м			94,05	2,12	330	7	0,01	0
101.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	14,05	2030,00	--	28522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,92	161,83	1,24	796	6	0,97	5
					153,23	0,47	754	2	0,00	0
103.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	37,59	244,98	31,86	9209	1197	0,90	34
					151,65	11,97	5701	450	0,14	5
104.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	7,88	530,00	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12064-2	Блоки дверные служебные	м2	37,59	12300,00	--	462357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	18,50	1380,00	--	25530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	13,50	844,00	--	11394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	185,80	12,44	0,32	2311	59	0,08	15
					11,79	0,11	2191	20	0,00	0
109.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	шт	2,50	164,30	23,87	411	60	0,68	2
					100,35	9,02	251	23	0,04	0
110.	С11011-814	Закрыватель дверной	шт	2,50	5500,00	--	13750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ								5539199
		Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (лист 12, 14-15 АР)								
111.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	1270,45	326,29	2,21	414535	2808	1,76	2236
					319,50	0,83	405909	1054	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	351,34	1070,00	--	375933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С11011-652	Потолок подвесной "Грильято" с комплектующими	м2	944,52	1390,00	--	1312883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	65,65	178,70	3,94	11732	259	0,55	36
					102,11	1,49	6704	98	0,01	0
115.	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	65,65	27,26	0,05	1790	3	0,15	10
					26,55	0,02	1743	1	0,00	0
116.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	65,65	47,09	2,33	3091	153	0,26	17
					43,65	0,88	2866	58	0,00	0
117.	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	911,95	19,88	0,05	18130	46	0,11	99
					19,17	0,02	17482	18	0,00	0
118.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	911,95	41,92	1,88	38229	1714	0,23	211
					38,93	0,72	35502	657	0,00	3
119.	Е0115-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	м2	185,10	583,57	7,00	108018	1296	1,88	348
					309,66	--	57318	--	0,02	4
120.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	18,30	5447,36	261,86	99687	4792	3,44	63
					499,50	99,00	9141	1812	0,48	9
121.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	34239,27	304,24	1093	10	198,00	6
					33075,00	114,75	1056	4	0,56	0
122.	Е0109-53-2	Монтаж решеток Р-1	т	0,04	8376,09	294,25	359	13	46,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7357,50	108,00	315	5	0,53	0
123.	С12021-13 2	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04	161100,00 --	-- --	6908 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	55,80	67,76	2,62	3781	146	0,07	4
					10,51	0,99	586	55	0,00	0
125.	Е0111-16- 2	Устройство покрытия из бетона толщиной 40 мм	м2	55,80	553,38	13,73	30879	766	0,54	30
					87,08	5,15	4859	287	0,03	1
126.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,33	65000,00 --	-- --	21125 --	-- --	-- --	-- --
127.	Е0111-16- 4	добавлять на каждые 10 мм изменении толщины покрытия из бетона	м2	55,80	658,64	14,41	36752	804	0,51	29
					91,08	5,50	5082	307	0,03	1
128.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,28	90,00 --	-- --	205 --	-- --	-- --	-- --
129.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	55,80	197,62	9,95	11027	555	0,36	20
					52,20	3,74	2913	209	0,02	1
130.	Е0111-11- 2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	55,80	65,67	1,61	3664	90	0,01	1
					1,51	0,60	84	33	0,00	0
131.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	55,80	58,65	9,38	3273	523	0,24	14
					48,83	3,51	2725	196	0,02	1
132.	Е0111-36- 2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	55,80	70,12	4,90	3913	273	0,38	21
					58,50	1,85	3264	103	0,01	1
133.	Е0111-40- 1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	50,00	16,34	0,16	817	8	0,09	4
					16,18	0,07	809	4	0,00	0
134.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	128,25	67,76	2,62	8690	336	0,07	9
					10,51	0,99	1348	127	0,00	1
135.	Е0111-11- 3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	128,25	197,88	13,43	25378	1722	0,37	47
					52,65	5,04	6752	646	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	128,25	317,32	8,04	40696	1031	0,05	7
					7,56	3,00	970	385	0,01	2
137.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,09	90,00	--	188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	128,25	197,62	9,95	25345	1276	0,36	46
					52,20	3,74	6695	480	0,02	2
139.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	128,25	408,41	15,20	52379	1949	1,07	137
					173,30	7,37	22226	945	0,04	5
140.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,85	67,76	2,62	1345	52	0,07	1
					10,51	0,99	209	20	0,00	0
141.	Е0111-16-2	Устройство покрытия из бетона толщиной 40 мм	м2	19,85	553,38	13,73	10985	273	0,54	11
					87,08	5,15	1729	102	0,03	0
142.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е0111-16-4	добавлять на каждые 10 мм изменении толщины покрытия из бетона	м2	19,85	658,64	14,41	13074	286	0,51	10
					91,08	5,50	1808	109	0,03	1
144.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,81	90,00	--	73	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,85	197,88	13,43	3928	267	0,37	7
					52,65	5,04	1045	100	0,02	0
146.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	19,85	26,44	0,67	525	13	0,00	0
					0,63	0,25	13	5	0,00	0
147.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	19,85	127,03	9,83	2522	195	0,69	14
					115,20	3,69	2287	73	0,02	0
148.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	784,50	67,76	2,62	53158	2055	0,07	53
					10,51	0,99	8245	777	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0111-16-2	Устройство покрытия из бетона толщиной 40 мм	м2	784,50	553,38	13,73	434130	10771	0,54	425
					87,08	5,15	68314	4040	0,03	20
150.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	4,57	65000,00	--	297050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0111-16-4	добавлять на каждые 10 мм изменении толщины покрытия из бетона	м2	784,50	658,64	14,41	516700	11305	0,51	403
					91,08	5,50	71452	4315	0,03	21
152.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	31,70	90,00	--	2853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	784,50	197,88	13,43	155234	10536	0,37	287
					52,65	5,04	41304	3954	0,02	19
154.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	784,50	105,77	2,68	82978	2102	0,02	14
					2,52	1,00	1977	784	0,00	4
155.	Е0111-20-3	Устройство наливных полов толщиной 3 мм	м2	784,50	174,23	37,55	136683	29458	0,67	522
					103,28	14,06	81023	11030	0,07	54
156.	Е0111-20-4	добавлять на каждый мм изменения толщины наливных полов	м2	784,50	22,14	5,64	17369	4425	0,06	49
					9,66	2,12	7582	1659	0,01	8
157.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	101,00	16,34	0,16	1650	16	0,09	9
					16,18	0,07	1634	7	0,00	0
158.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	8,60	108,26	4,86	931	42	0,50	4
					78,98	1,82	679	16	0,01	0
159.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,60	197,62	9,95	1700	86	0,36	3
					52,20	3,74	449	32	0,02	0
160.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8,60	153,22	3,75	1318	32	0,02	0
					3,53	1,40	30	12	0,01	0
161.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	8,60	58,65	9,38	504	81	0,24	2
					48,83	3,51	420	30	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	8,60	70,12	4,90	603	42	0,38	3
					58,50	1,85	503	16	0,01	0
163.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	6,45	16,34	0,16	105	1	0,09	1
					16,18	0,07	104	--	0,00	0
164.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,90	197,62	9,95	375	19	0,36	1
					52,20	3,74	99	7	0,02	0
165.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1,90	98,50	2,41	187	5	0,02	0
					2,27	0,90	4	2	0,00	0
166.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	1,90	105,54	18,42	201	35	0,42	1
					85,95	6,91	163	13	0,03	0
167.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	1,90	60,61	9,05	115	17	0,25	0
					50,85	3,40	97	6	0,02	0
168.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	1,90	408,41	15,20	776	29	1,07	2
					173,30	7,37	329	14	0,04	0
169.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	11,95	108,26	4,86	1294	58	0,50	6
					78,98	1,82	944	22	0,01	0
170.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,95	197,62	9,95	2362	119	0,36	4
					52,20	3,74	624	45	0,02	0
171.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,95	87,56	2,14	1046	26	0,01	0
					2,02	0,80	24	10	0,00	0
172.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	11,95	408,41	15,20	4880	182	1,07	13
					173,30	7,37	2071	88	0,04	0
173.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	280,50	108,26	4,86	30368	1363	0,50	139
					78,98	1,82	22154	511	0,01	2
174.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	280,50	197,62	9,95	55432	2791	0,36	100
					52,20	3,74	14642	1049	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	280,50	180,58	4,42	50653	1240	0,03	8
					4,16	1,65	1166	463	0,01	2
176.	Е0106-62-1	Установка арматуры перекрытий	т	1,64	1684,43	1,43	2754	2	11,58	19
					1683,00	0,23	2752	--	0,20	0
177.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,64	65000,00	--	106275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0111-20-3	Устройство наливных полов толщиной 3 мм	м2	280,50	174,23	37,55	48872	10533	0,67	187
					103,28	14,06	28970	3944	0,07	19
179.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	76,00	16,34	0,16	1242	12	0,09	7
					16,18	0,07	1230	5	0,00	0
180.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	28,40	108,26	4,86	3075	138	0,50	14
					78,98	1,82	2243	52	0,01	0
181.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	28,40	197,62	9,95	5612	283	0,36	10
					52,20	3,74	1482	106	0,02	1
182.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	28,40	109,44	2,68	3108	76	0,02	0
					2,52	1,00	72	28	0,00	0
183.	Е0106-62-1	Установка арматуры перекрытий	т	0,17	1684,43	1,43	278	--	11,58	2
					1683,00	0,23	278	--	0,20	0
184.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	65000,00	--	10725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 16 мм	м2	28,40	197,88	13,43	5620	381	0,37	10
					52,65	5,04	1495	143	0,02	1
186.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	28,40	127,03	9,83	3608	279	0,69	20
					115,20	3,69	3272	105	0,02	1

Итого по разделу: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (лист 12, 14-15 АР) 4742279

Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
187.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,49	6091,59 5040,00	324,77 114,38	9076 7510	484 170	28,90 5,46	43 8
188.	С12022-11 прим.	Ограждение лестницы хромированный	м	58,75	6250,00 --	-- --	367188 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ОГ1-14								376264
		Раздел: ОТМОСТКА ==								
189.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	10,36	20,32 20,27	0,05 --	210 210	-- --	0,13 --	1 --
190.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	22,75	954,77 123,75	100,89 38,25	21721 2815	2295 870	0,85 0,18	19 4
191.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	10,35	5491,39 272,25	196,62 74,27	56836 2818	2035 769	1,79 0,36	19 4
192.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20	41200,00 --	-- --	8191 --	-- --	-- --	-- --
193.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	102,50	197,62 52,20	9,95 3,74	20256 5350	1020 383	0,36 0,02	36 2
194.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	102,50	54,72 1,26	1,34 0,50	5609 129	137 51	0,01 0,00	1 0
195.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из тротуарной плитки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	102,50	182,33 156,15	21,26 7,97	18689 16005	2179 817	0,95 0,04	97 4
196.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	104,55	780,00 --	-- --	81549 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТМОСТКА								213061
		Раздел: ЦОКОЛЬ ==								
197.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	118,50	46,24	3,82	5479	453	0,21	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	4426	171	0,01	1
198.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	118,50	146,54 92,03	50,15 18,68	17365 10906	5943 2214	0,53 0,09	63 11
199.	С11031-10 3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	11,85	10700,00 --	-- --	126795 --	-- --	-- --	-- --
200.	С11011-25 1	Кляммеры марки КЛ-1, КЛ-2	1000шт	0,47	36500,00 --	-- --	17301 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0106-57-1	Установка арматуры	1т	1,07	4148,89 4146,75	2,14 0,35	4452 4450	2 --	25,90 0,30	28 0
202.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,95	68800,00 --	-- --	65471 --	-- --	-- --	-- --
203.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00 --	-- --	5055 --	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,02	32300,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
205.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,52	34239,27 33075,00	304,24 114,75	52164 50390	464 175	198,00 0,56	302 1
206.	Е0115-5-5	Облицовка плитами из облицовочного рельефного кирпича и сплитерной плиткой	м2	137,71	1675,02 1620,00	32,76 12,38	230671 223094	4511 1705	8,40 0,06	1157 8
207.	С11011-54 6прим.	Плитки облицовочные сплитерная 390х190х50	м2	113,37	1520,00 --	-- --	172327 --	-- --	-- --	-- --
208.	С143006-1 6	Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-200	1000шт	0,87	23100,00 --	-- --	20028 --	-- --	-- --	-- --
209.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./	м2	41,50	8,68 7,70	0,05 0,02	360 320	2 1	0,05 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из тротуарных плит на цементном растворе с заполнением швов	м2	57,00	343,08 190,58	29,99 11,23	19556 10863	1709 640	1,18 0,05	67 3
211.	С143003-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 60 мм	м2	58,14	612,00 --	-- --	35582 --	-- --	-- --	-- --
212.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	5,65	5110,00 --	-- --	28872 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЦОКОЛЬ								802175
ИТОГО:							13178988 2619490	481398 157223		15323 1586

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2624611
На металломонтажные работы	339565
На сантехнические работы	3237
Всего накладных расходов:	2967413
Итого с накладными	16146401

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	969302
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17115703
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17184166
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17355323
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	31642673
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	632853
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32275526
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3873063
Итого с НДС	36148589

Принял: Сдал:

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №40 от "23" апрель 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Наименование объекта: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	435,43	2,19 1,86	0,28 0,05	954 810	120 21	0,01 0,04	6 16
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32,77	467,10 467,10	-- --	15309 15309	-- --	2,98 --	98 --
3.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	912,99	76,60 --	76,60 15,32	69935 --	69935 13987	-- 0,32	-- 294
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	468,20	0,60 0,48	0,08 0,02	282 225	38 9	0,00 0,00	2 2
5.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	392,41	2,19 1,86	0,28 0,05	859 730	108 19	0,01 0,04	5 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	765,20	76,60	76,60	58614	58614	--	--
					--	15,32	--	11723	0,32	246
7.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	364,94	0,05	0,05	18	18	--	--
					--	0,01	--	4	0,01	3
8.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	27,47	167,18	--	4592	--	1,21	33
					167,18	--	4592	--	--	--
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3-4 группы	м3	392,41	20,32	0,05	7972	18	0,13	51
					20,27	--	7954	--	--	--
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								158535
		Раздел: ФУНДАМЕНТ(КЖ)								
10.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	41,62	6754,65	112,36	281128	4676	6,34	264
					1021,50	42,44	42515	1766	0,21	9
11.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	34,17	7419,01	360,48	253508	12318	8,99	307
					1440,00	136,17	49205	4653	0,67	23
12.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	50800,00	--	3917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,33	72000,00	--	23623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,49	71100,00	--	35127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,78	68800,00	--	122412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12021-25 9	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с	т	2,04	162700,00	--	332209	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ(КЖ)								1053491
		Раздел: СТЕНЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ, ПАНДУС И ЛЕСТНИЦА(КЖ 33-45)								
18.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен	м3	7,32	7419,01 1440,00	360,48 136,17	54270 10534	2637 996	8,99 0,67	66 5
19.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	787 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,21	71100,00 --	-- --	15159 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	68800,00 --	-- --	20420 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0106-1-19	Устройство железобетонных лестниц	м3	2,59	6540,78 625,50	353,46 133,52	16941 1620	915 346	3,64 0,65	9 2
23.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	345 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 --	-- --	3095 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	68800,00 --	-- --	11111 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-1-16	Устройство железобетонного пандуса	м3	1,70	6222,19 272,25	196,62 74,27	10578 463	334 126	1,79 0,36	3 1
27.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	262 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	68800,00 --	-- --	13051 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен лестниц Л-1	м3	1,37	7419,01 1440,00	360,48 136,17	10164 1973	494 187	8,99 0,67	12 1
30.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	159 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	71100,00 --	-- --	3164 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	68800,00 --	-- --	4438 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0106-1-19	Устройство железобетонных лестницных марш ЛМ-, ЛМ-2	м3	1,96	6540,78 625,50	353,46 133,52	12787 1223	691 261	3,64 0,65	7 1
34.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	79 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	72000,00 --	-- --	1472 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00 --	-- --	3333 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен лестниц СтМ-4-СтМ-11	м3	5,45	7419,01 1440,00	360,48 136,17	40397 7841	1963 741	8,99 0,67	49 4
38.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	593 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	71100,00 --	-- --	12435 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	68800,00 --	-- --	17606 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0106-1-19	Устройство железобетонных лестницных марш ЛМ-3-ЛМ5	м3	4,38	6540,78 625,50	353,46 133,52	28649 2740	1548 585	3,64 0,65	16 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- ---	169 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	72000,00 ---	-- ---	3874 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	68800,00 ---	-- ---	8641 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: СТЕНЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ, ПАНДУС И ЛЕСТНИЦА(КЖ 33-45)								293979
		Раздел: КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ								
45.	С12021-136	Конструкции для зданий многоэтажных, производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1м2 суммарной площади здания /колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен/	т	--	114500,00 ---	-- ---	1 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	Е0109-29-1	Монтаж лестных маршей ЛМ	т	1,19	6091,59 --- 5040,00	324,77 --- 114,38	7234 --- 5985	386 --- 136	28,90 --- 5,46	34 --- 6
47.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,63	7120,66 --- 6075,00	318,85 --- 111,15	4504 --- 3842	202 --- 70	35,90 --- 4,73	23 --- 3
48.	С12021-222	Лестницы металлические	т	1,87	151200,00 ---	-- ---	282985 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	Е0109-43-1	Монтаж каркасов вентиляционных шахт	т	0,69	5779,10 --- 4725,00	319,10 --- 111,23	3966 --- 3243	219 --- 76	25,30 --- 3,01	17 --- 2
50.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,69	162700,00 ---	-- ---	111658 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Генподрядчик: ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаньш-С"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№40	"23" апрель 2011 г				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	**53 896 063**	**3 743 963**						**449 276**	**4 193 239**

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №40 от "23" апрель 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Наименование обьекта: ОТОПЛЕНИЕ

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн.	Стоим. ед., тенге: Всего з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн.	Общая стоим., тенге: Всего з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	400,00	324,48	3,96	129792	1584	0,30	119		
					52,20	1,49	20880	596	0,01	3		
2.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	448,00	403,48	3,96	180759	1774	0,30	133		
					52,20	1,49	23386	668	0,01	3		
3.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	224,00	482,48	3,96	108076	887	0,30	67		
					52,20	1,49	11693	334	0,01	2		
4.	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	88,00	532,48	3,96	46858	348	0,30	26		
					52,20	1,49	4594	131	0,01	1		
5.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	19,20	666,31	7,95	12793	153	0,37	7		
					65,48	2,97	1257	57	0,01	0		
6.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1179,20	10,99	--	12959	--	0,05	59		
					10,69	--	12606	--	--	--		
	ИТОГО:						491237	4747		411		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							74416	1786		9
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы						97536		
		Всего накладных расходов:						97536		
		Итого с накладными						588773		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						35326		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						624099		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						626595		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						632836		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						1153803		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						23076		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1176879		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						141225		
		Итого с НДС						1318104		

Принял: Сдал:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №40 от "23" апрель 2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Наименование объекта: Вентиляция

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0120-26-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	шт	10,00	7119,93 186,64	9,66 4,96	71199 1866	97 50	1,14 0,02	11 0
2.	Е0120-26-3	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм	шт	2,00	8701,31 314,21	18,60 7,44	17403 628	37 15	1,91 0,03	4 0
3.	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГП 1-5 сечением 400х400 мм	шт	2,00	10061,31 314,21	18,60 7,44	20123 628	37 15	1,91 0,03	4 0
4.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	103,00	241,84 186,64	16,96 7,44	24910 19224	1747 767	1,12 0,03	116 3
5.	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 150х100	шт	2,00	444,94 --	-- --	890 --	-- --	-- --	-- --
6.	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 300х100	шт	4,00	686,98 --	-- --	2748 --	-- --	-- --	-- --
7.	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 300х200	шт	2,00	978,86	--	1958	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-ли ст	Решетка вентиляционная RAR 500x150	шт	4,00	1238,70	--	4955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли ст	Решетка вентиляционная RAR 500x200	шт	2,00	1448,71	--	2897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-ли ст	Решетка вентиляционная RAG 150x100	шт	36,00	291,88	--	10508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-ли ст	Решетка вентиляционная RAG 200x100	шт	2,00	363,07	--	726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-ли ст	Решетка вентиляционная RAG 300x100	шт	19,00	437,82	--	8319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-ли ст	Решетка вентиляционная RAG 300x150	шт	28,00	509,01	--	14252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-ли ст	Решетка вентиляционная RAG 300x100	шт	4,00	583,76	--	2335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	120,60	2130,91	13,82	256988	1666	1,62	195
					259,88	5,44	31341	656	0,03	3
16.	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	57,80	2105,51	11,11	121699	642	1,48	86
					238,61	4,37	13792	252	0,02	1
17.	Е0120-4-9	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	59,40	2225,51	11,11	132195	660	1,48	88
					238,61	4,37	14174	259	0,02	1
18.	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	122,00	2189,73	9,61	267147	1172	1,28	156
					206,72	3,77	25220	460	0,02	2
19.	Е0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7	м2	12,00	2130,92	8,82	25571	106	0,96	12
					155,22	3,47	1863	42	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
20.	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	шт	2,00	5068,98	127,82	10138	256	2,10	4
					394,54	49,61	789	99	0,23	0
21.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	2,24	2700,27	33,19	6049	74	0,87	2
					151,20	12,40	339	28	0,06	0
22.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	4,00	1279,68	55,80	5119	223	5,73	23
					942,64	22,33	3771	89	0,11	0
23.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан огнездерживающий КПВСу 150х100 мм	шт	1,00	31139,22	--	31139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан огнездерживающий КПВСу 150х150 мм	шт	1,00	31139,22	--	31139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан огнездерживающий КПВСу 300х200 мм	шт	1,00	31724,96	--	31725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан огнездерживающий КПВСу 500х250 мм	шт	1,00	33188,70	--	33189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:					1135321	6718				700
					113635	2732				12

Накладные расходы :

На сантехнические работы	148948
Всего накладных расходов:	148948
Итого с накладными	1284269

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77056
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1361325
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1366770
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1380383
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	2516750
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2567085
Налог на добавленную стоимость, 12 %	308050
Итого с НДС	2875135

Принял:

Сдал:

Генподрядчик: ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№40	"23" апрель 2011 г				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено									
	58 081 473	**3 736 973**						**448 437**	**4 185 410**

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Заказчик Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Торгово-Производственная фирма "Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №40 от "23" апрель 2011

Наименование строительства и его адрес: Строительства 30-го квартирного пяти этажного жилого дома мкр. Алгабас пятно 29

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	5655,00	45,00 32,20	6,70 1,60	254475 182091	37889 9048	0,19 0,01	1074 52
2.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,35	52100,00 --	-- --	122435 --	-- --	-- --	-- --
3.	С151601-3 32	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,90	28900,00 --	-- --	26010 --	-- --	-- --	-- --
4.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,26	60500,00 --	-- --	76230 --	-- --	-- --	-- --
5.	С151601-5 91	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,18	99700,00 --	-- --	17946 --	-- --	-- --	-- --
6.	С151601-5 92	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,11	159700,00 --	-- --	17567 --	-- --	-- --	-- --
7.	С151601-5 93	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,06	248700,00 --	-- --	14922 --	-- --	-- --	-- --
8.	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с	1000м	0,13	360600,00	--	46878	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	94	пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
9.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,16	593100,00 --	-- --	94896 --	-- --	-- --	-- --
10.	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	921900,00 --	-- --	41486 --	-- --	-- --	-- --
11.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,31	74900,00 --	-- --	23219 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,15	9230,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-409-1	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4720,00	108,60 39,60	48,90 12,20	512592 186912	230808 57584	0,22 0,07	1038 334
14.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-20 мм	пм	4500,00	22,94 --	-- --	103225 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-25 мм	пм	220,00	30,06 --	-- --	6613 --	-- --	-- --	-- --
16.	Ц0108-409-2	Трубы винилпластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	313,00	147,30 49,50	73,00 18,30	46105 15494	22849 5728	0,29 0,11	91 33
17.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-32 мм	пм	120,00	39,55 --	-- --	4746 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-40 мм	пм	151,00	56,16 --	-- --	8480 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс-лист	Трубы ПВХ д-50 мм	пм	42,00	85,43 --	-- --	3588 --	-- --	-- --	-- --
20.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	м	27,00	125,60	64,10	3391	1731	0,26	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением скобами, диаметр до 25 мм			41,40	15,80	1118	427	0,09	2
21.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х2 мм	м	27,00	63,00 --	-- --	1701 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	18,00	159,90 54,50	81,10 20,30	2878 981	1460 365	0,35 0,12	6 2
23.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	м	18,00	112,00 --	-- --	2016 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							1432783 386596	294735 73152		2217 424

Накладные расходы :

На монтажные работы	436760
Всего накладных расходов:	436760
Итого с накладными	1869543

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	112173
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1981716
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1989643
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2009460
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	3663699
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	73274
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3736973
Налог на добавленную стоимость, 12 %	448437
Итого с НДС	4185410

Принял: Сдал: