Заказчик: ГККП "Ясли сад №73 "Айжан" отдела образования города Шымкент"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой-1"
Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий комплексной начальной школы-детского сада №73, г. Шымкент

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2016 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Дата	Номер	наименование	код	наименование	код
4640075	60736	10.06.2016	73	рес.бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ИЮНЬ) без НДС	из графы 1							
				СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г)	из них		стоимость прочих работ не входящих в СМР в базовом	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
общестроительные работы	29 959 000	29 959 000	26 749 107	11 139 738	11 139 738					3 209 893	29 959 000

Заказчик

Директор

ГККП «Ясли сад №73 "Айжан" отдела образования города Шымкент

Якубонек Т.Н.

Инженер

Директор

ТОО "Мир Строй иКомпания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик

Директор

ТОО "АлемСтрой-1"

Торемуратов К.Е.

Форма 2

Заказчик: ГККП "Ясли сад №73 "Айжан" отдела образования города Шымкент"
Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №73 от 10 июня 2016 г
Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий комплексной начальной школы-детского сада № 73, г.Шымкент

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование объекта: Блок А										
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы.								
	Раздел 1 Демонтажные работы.									
	1.1 Наружные работы.									
1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей наружных стен и цоколя (Блок А,Б,В)	456	32,87	–	14989	–	13490	0,2282	104
		м2		32,87	–	14989	–	90	–	–
2	Е46-41-1	Разборка бетонной омостки	87,75	2399,04	1107,54	210516	97187	135047	7,7	676
		м3		1291,5	418,5	113329	36723	90	2,04	179
	1.2 Полы									
3	Е57-2-4	(тип П) Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	805,8	73,19	3,8	58977	3062	62646	0,4895	394
		м2								

				69,39	0,65	55914	524	111	0,0067	5
4	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	575,6	5,64	0,19	3246	109	3495	0,0377	22
		м								
				5,45	0,02	3137	12	111	0,0003	–
5	Е11-11-1	Демонтаж цементных стяжек толщиной 20 мм ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	805,8	57,97	9,95	46712	8018	46297	0,32752	264
		м2 стяжки								
				48,02	3,74	38695	3014	111	0,0182	15
6	Е57-2-7	(Тип К) Разборка покрытия полов из керамических плиток	157,92	116,63	10,56	18418	1668	18887	0,6987	110
		м2								
				106,07	1,67	16751	264	111	0,0144	2
7	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	163,3	20,76	0,19	3390	31	3732	0,1428	23
		м								
				20,57	0,02	3359	3	111	0,0003	–
8	Е46-41-2	Разборка стяжки из раствораК=0,040;	3,3848	2045,34	920,34	6923	3115	4489	6,72	23
		м3								
				1125	348,75	3808	1180	90	1,7	6
	1.3 Оконные и дверные блоки.									
9	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	180,7994	270,9	23,78	48979	4299	41673	1,6539	299
		м2								
				247,12	8,98	44679	1624	90	0,0439	8
10	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	7,3305	250,04	23,78	1833	174	1553	1,5154	11
		м2								
				226,26	8,98	1659	66	90	0,0439	–
11	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	114,4	14,39	1,29	1646	148	1632	0,091	10
		м								
				13,1	0,23	1499	26	107	0,0012	–
12	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	64,11178	158,38	23,78	10154	1525	8285	0,9115	58
		м2								
				134,6	8,98	8629	576	90	0,0439	3
13	Е46-41-2	Разборка бетонных лестницы	3,6	2045,34	920,34	7363	3313	4775	6,72	24

		м3								
				1125	348,75	4050	1256	90	1,7	6
14	Е62-36-2	Очистка вручную карниза от известковой окраски с лестниц	244,1	32,13	–	7843	–	7451	0,223	54
		м2								
				32,13	–	7843	–	95	–	–
15	Е57-2-7	Разборка покрытия лестницы из керамогранита	5	116,63	10,56	583	53	597	0,6987	3
		м2								
				106,07	1,67	530	8	111	0,0144	–
	1.4 Внутреняя отделка.									
16	Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	499,55	32,13	–	16051	–	15248	0,223	111
		м2								
				32,13	–	16051	–	95	–	–
17	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	1542,32	25,7	–	39638	–	37656	0,178	275
		м2								
				25,7	–	39638	–	95	–	–
18	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	476,9	37,04	–	17664	–	16781	0,257	123
		м2								
				37,04	–	17664	–	95	–	–
19	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	71,4	133,16	23,58	9508	1684	7715	0,743	53
		м2								
				109,58	4,16	7824	297	95	0,0234	2
20	Е55-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	39,55	258,68	20,31	10231	803	10138	1,6938	67
		м2								
				238,37	3,44	9428	136	106	0,0351	1
	1.5 Кровля (Блоков А,Б,В)									
21	Е58-3-1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	4	549,36	44,86	2197	179	2189	3,413	14
		окно								
				504,5	7,09	2018	28	107	0,061	–
22	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1865,92	48,37	4,36	90255	8135	89225	0,2875	536
		м2 кровли								
				44,01	0,68	82119	1269	107	0,005	9
23	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	1865,92	24,15	2,64	45062	4926	43844	0,1516	283

		м2 кровли		21,51	0,45	40136	840	107	0,0046	9
24	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	548,32	36,77	1,67	20162	916	20763	0,2268	124
		м2 кровли		35,1	0,29	19246	159	107	0,0029	2
25	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	548,32	11,24	1,59	6163	872	5820	0,0673	37
		м2 кровли		9,65	0,27	5291	148	107	0,0027	1
		Итого по разделу 1				**698503**	**140217**			**3698**
						558286	**48153**			**248**
		Накладные расходы, тенге				603428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78116				
		Всего по разделу, тенге				**1380047**				
	Раздел 2 Наружная отделка (Блоки А,Б,В)									
29	1-1-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	22402	11,2		250902				
		шт								
30	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-EK=0,060;	192,018	4518		867537				
		м3								
		Итого по разделу 2				1118439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67106				
		Всего по разделу, тенге				1185545				
	Раздел 3 Оконные и дверные проемы									
	3.1 на отметке 0,000									
35	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	13,44	371,23	23,59	4989	317	2393	0,93898	13

		м2 проемов								
				156,91	7,99	2109	107	108	0,039	1
36	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-4)	58,48	379,3	23,59	22181	1380	12941	1,17691	69
		м2 проемов								
				196,66	8,22	11501	481	108	0,04013	2
37	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2 (ОК-6)	16,8	527,23	24,73	8857	415	5252	1,68303	28
		м2 проемов								
				281,23	8,22	4725	138	108	0,04013	1
43	6-1-188	(ОК-4,6) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	75,28	5369		404178				
46	6-1-181	(ОК-15,16,17) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,775	4472		34770				
		м2								
48	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	67,2	2860		192192				
	3.2 на отметке +2,800									
77	6-1-181	(ОК-2)Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,34	4472		50712				
		м2								

78	6-1-184	(ОК-3)Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	8,96	5206		46646				
		м2								
79	6-1-188	(ОК-1,4,6) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	40	5369		214760				
		м2								
80	6-1-182	(ОК-5)Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,68	5206		8746				
		м2								
		Итого по разделу 1				**988031**				
		Накладные расходы				**20586**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60517				
		Всего по разделу, тенге				**1069134**				
	Раздел 7 Кровля (Блок А,Б,В)									
	7.1 Блок "В"									
139	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	433,47	201,26	5,9	87240	2557	38840	0,46345	201
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	35332	967	107	0,01075	5
140	1-3-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96К=1,030;	44,64741	12656		565058				
152	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,01	599,34	35,14	605	35	170	0,897	1

		м3 древесины в конструкции								
				142,31	13,23	144	13	108	0,065	–
153	Е14-34-1	Укладка пленки под обрешетку	653,12	37,18	0,09	24283	59	13260	0,14145	92
		м2 покрытия								
				21,34	0,03	13938	20	95	0,00013	–
154	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)К=1,250;	816,4	38,09		31097				
		м2								
155	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	653,12	902,94	10,25	589728	6694	222050	1,9665	1284
		м2 кровли								
				313,89	3,85	205008	2515	107	0,01875	12
156	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	9,05	8200		74210				
		м3								
157	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	653,12	21,42	1,14	13990	745	4099	0,03335	22
		м2 обработанной поверхности								
				5,38	0,43	3514	281	108	0,0021	1
158	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	186	396		73656				
		м								
159	1-1-3063	Заглушка круглого конька конусная и Y образная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10	95		950				
		шт								
160	1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	56	297		16632				
		м								
161	1-1-3051	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	152	163		24776				
		м								
	7.3 Устройство парапета чердака блока "В"									

40	99-2-9(пл)пр	Труба ПВХ ду.25	1000	15		15000				
		м.								
41	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	543	26,92	–	14618	–	14514	0,152	165
		м провода		24,75	–	13439	–	108	–	–
42	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,28	52100		118788				
		1000м								
43	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,806	60500		48763				
		1000м								
44	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,136	16300		2217				
		1000шт								
45	18-3-58	Коробка для скрытой электропроводки К702	340	359		122060				
		шт								
		Итого по разделу 7				363016				
		Накладные расходы				59205				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25333				
		Всего по разделу, тенге				447554				
	Раздел 2 Демонтажные работы, электроосвещения									
52	Ц8-599-3	демонтаж Щитка осветительного, установленного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кзкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	226,59	13,29	1360	80	1227	1,2	7
		шт		213,3	2,04	1280	12	95	0,0117	–
53	E67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	175	9,32	0,23	1631	40	1728	0,0632	11
		шт		9,09	0,05	1591	9	108	0,0003	–
54	E67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	2800	3,69	–	10332	–	11159	0,0254	71
		м								

207	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	116	396		45936				
		м								
208	1-1-3063	Заглушка круглого конька конусная и Y образная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	6	95		570				
		шт								
209	1-1-3050	Планка ендовы верхней и нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	16	297		4752				
		м								
210	1-1-3058	Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	50	277		13850				
		м								
211	1-1-3057	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	50	369		18450				
		м								
212	99-1-1(пл)Пр	Переходной мостик (дл.1250)	4	4578		18312				
		шт								
215	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	4,51	12700		57277				
		м3								
		Итого по разделу 7				2209317				
		Накладные расходы				318474				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				151667				
		Всего по разделу, тенге				2679458				
		Локальная смета № 2-1-2								
	Раздел 1 Монтажные работы, электроосвещения.									
38	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	1000	32,1	0,26	32100	260	34463	0,1969	394
		м								
				31,84	0,07	31840	70	108	0,0004	1
39	Е67-13-1	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубы	1000	9,47	–	9470	–	10228	0,0591	118
		м								
				9,47	–	9470	–	108	–	–

185	Е6-14-4	Устройство Монолитных сердечников МС-1, В 12,5 (42 шт.)	0,55	10713,68	1237,69	5893	681	1232	11,96	7
		м3		1891,46	467,55	1040	257	95	2,2835	1
186	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02982	65900		1965				
		т								
187	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0105	65000		683				
		т								
188	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (В12,5)	5,62	8931,9	395,01	50197	2220	9196	9,4875	53
		м3		1573,2	149,24	8841	839	95	0,72875	4
189	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,89695	64400		122164				
		т								
190	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,24932	69000		17203				
		т								
191	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	84	132,03	66,18	11091	5559	7725	0,337	28
		отверстие		63,23	38,95	5311	3272	90	0,0608	5
192	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0606	59912,58	670,08	3631	41	3158	332,35	20
		т		54596,25	253,13	3309	15	95	1,2375	–
193	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0606	52400		3175				
		т								
194	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	10,03	7252	419,8	72738	4211	10230	5,221	52
		м3 кладки								

				3,69	–	10332	–	108	–	–
55	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	135	8,42	–	1137	–	1228	0,0584	8
		шт								
				8,42	–	1137	–	108	–	–
		Итого по разделу 2				**14460**	**120**			**97**
						14340	**21**			**–**
		Накладные расходы, тенге				15342				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1788				
		Всего по разделу, тенге				**31590**				
		Локальная смета № 2-1-3								
		Пожарная сигнализация.								
	Раздел 2 Демонтаж									
19	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	2146,98	0,48	2147	–	1932	11,4	11
		шт								
				2146,5	–	2147	–	90	–	–
20	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	149	43,2	–	6437	–	5793	0,3	45
		шт								
				43,2	–	6437	–	90	–	–
21	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	54	104,58	0,48	5647	26	5059	0,6	32
		шт								
				104,1	–	5621	–	90	–	–

22	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	8	43,2	–	346	–	311	0,3	2
		шт								
				43,2	–	346	–	90	–	–
23	Е67-5-1	Демонтаж трубных проводок с первым проводом сечением 6 мм2	6	3,4	–	20	–	22	0,0225	–
		м								
				3,4	–	20	–	108	–	–
24	Е67-4-1	Демонтаж провода	1414	3,69	–	5218	–	5635	0,0254	36
		м								
				3,69	–	5218	–	108	–	–
25	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	17	95,1	–	1617	–	1633	0,6	10
		шт								
				95,1	–	1617	–	101	–	–
		Итого по разделу 2				21432	26			136
						21406	–			–
		Накладные расходы, тенге				20385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2509				
		Всего по разделу, тенге				44326				

Локальная смета № 2-1-4

Водопровод и канализация.

	Раздел 5 Демонтажные работы									
67	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15,20,25 мм	171	51,07	0,69	8733	118	11052	0,332	57
		м								
				50,38	0,11	8615	19	128	0,001	–
68	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	40	116,9	1,81	4676	72	5908	0,754	30

		м								
				115,09	0,29	4604	12	128	0,0026	–
69	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	148	145,63	3,27	21553	484	27067	0,853	126
		м								
				142,36	0,52	21069	77	128	0,0044	1
70	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	33	118,01	1,59	3894	52	4928	0,688	23
		м								
				116,42	0,25	3842	8	128	0,0022	–
71	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	16	244,84	6,45	3917	103	4904	1,43	23
		комплект								
				238,39	1,04	3814	17	128	0,0088	–
72	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	18	101,59	3,33	1829	60	2277	0,608	11
		комплект								
				98,26	0,54	1769	10	128	0,0045	–
73	Е65-4-4	Демонтаж поддонов чугунных	5	477,11	22,41	2386	112	2934	2,61	13
		комплект								
				454,7	3,56	2274	18	128	0,0305	–
74	Е65-4-2	Демонтаж мойки из нержавеющей стали	7	161,43	4,65	1130	33	1411	0,986	7
		комплект								
				156,78	0,72	1097	5	128	0,0063	–
75	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	3,75	27,1	27,1	102	102	71	–	–
		т								
				–	18,97	–	71	100	0,03984	–
76	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	3,75	97,38	97,38	365	365	73	–	–
		т								
				–	19,48	–	73	100	0,04091	–
		Итого по разделу 5				48585	1501			290
						47084	310			1
		Накладные расходы, тенге				60625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6553				
		Всего по разделу, тенге				115763				

Локальная смета № 2-1-5

		м2								
				134,6	8,98	10849	724	90	0,0439	4
12	Е9-53-1	Демонтаж конструкций дверей металлических ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,1143	9887,33	991,5	1130	113	856	56,649	6
		т конструкций								
				8895,83	348,47	1017	40	81	1,70625	–
13	Е55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	7,5	81,77	5,83	613	44	623	0,5297	4
		м2								
				75,94	0,95	570	7	108	0,0084	–
14	Е9-53-2	Демонтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1,213	6094,26	1017,58	7392	1234	5081	32,154	39
		т конструкций								
				5076,68	94,5	6158	115	81	0,46375	1
	1.3 Внутреняя отделка.									
15	Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	1010,05	32,13	–	32453	–	30830	0,223	225
		м2								
				32,13	–	32453	–	95	–	–
16	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	1492,02	25,7	–	38345	–	36428	0,178	266
		м2								
				25,7	–	38345	–	95	–	–
17	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	416,7	37,04	–	15435	–	14663	0,257	107
		м2								
				37,04	–	15435	–	95	–	–
18	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	69,3	133,16	23,58	9228	1634	7488	0,743	51
		м2								
				109,58	4,16	7594	288	95	0,0234	2
19	Е55-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	79,1	258,68	20,31	20462	1607	20275	1,6938	134
		м2								
				238,37	3,44	18855	272	106	0,0351	3
20	Е59-6-1	Разборка деревянных поручней с прямой частью	20	12,93	0,26	259	5	320	0,0888	2

				69,39	0,65	49398	463	111	0,0067	5
2	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	541,3	5,64	0,19	3053	103	3287	0,0377	20
		м								
				5,45	0,02	2950	11	111	0,0003	–
3	Е57-2-7	(Тип К) Разборка покрытия полов из керамических плиток	149,19	116,63	10,56	17400	1575	17842	0,6987	104
		м2								
				106,07	1,67	15825	249	111	0,0144	2
4	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	151,6	20,76	0,19	3147	29	3464	0,1428	22
		м								
				20,57	0,02	3118	3	111	0,0003	–
5	Е46-41-2	Разборка стяжки из раствораК=0,040;	2,6556	2045,34	920,34	5432	2444	3523	6,72	18
		м3								
				1125	348,75	2988	926	90	1,7	5
6	Е46-41-2	(Тип Б) Разборка бетонных половК=0,020;	1,7896	2045,34	920,34	3660	1647	2373	6,72	12
		м3								
				1125	348,75	2013	624	90	1,7	3
7	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных	62,4	20,76	0,19	1295	12	1426	0,1428	9
		м								
				20,57	0,02	1284	1	111	0,0003	–
	1.2 Оконные и дверные блоки.									
8	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	175,1816	270,9	23,78	47457	4166	40378	1,6539	290
		м2								
				247,12	8,98	43291	1573	90	0,0439	8
9	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	5,6284	250,04	23,78	1407	134	1192	1,5154	9
		м2								
				226,26	8,98	1273	51	90	0,0439	–
10	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	111,4	14,39	1,29	1603	144	1589	0,091	10
		м								
				13,1	0,23	1459	26	107	0,0012	–
11	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	80,6	158,38	23,78	12765	1917	10416	0,9115	73

		Отопление и вентиляция.								
	Раздел 3 Демонтаж отопления									
55	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	66	197,2	15,96	13015	1053	15524	1,2059	80
		шт								
				181,24	2,52	11962	166	128	0,0217	1
56	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15,20,25,32 мм на резьбе	606	67,96	0,5	41184	303	52398	0,4357	264
		м								
				67,46	0,09	40881	55	128	0,0007	–
57	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе	67	100,07	1	6705	67	8511	0,6404	43
		м								
				99,07	0,16	6638	11	128	0,0014	–
58	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	6,68996	27,1	27,1	181	181	127	–	–
		т								
				–	18,97	–	127	100	0,03984	–
59	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	6,68996	97,38	97,38	651	651	130	–	–
		т								
				–	19,48	–	130	100	0,04091	–
		Итого по разделу 3				61736	2255			387
						59481	489			1
		Накладные расходы, тенге				76690				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8306				
		Всего по разделу, тенге				146732				

Наименование объекта: Блок Б.

Локальная смета № 2-2-1

Ремонтно-строительные работы

	Раздел 1 Демонтажные работы.									
	1.1 Полы									
1	Е57-2-4	(тип П) Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	711,89	73,19	3,8	52103	2705	55346	0,4895	348
		м2								

		м поручня		12,67	0,05	253	1	126	0,0006	–
		Итого по разделу 1				**274639**	**19513**			**1749**
						255128	**5374**			**33**
		Накладные расходы, тенге				257400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31922				
		Всего по разделу, тенге				**563961**				
	Раздел 3 Оконные и дверные проемы									
	3.1 на отметке 0,000									
45	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-3)	11,2	371,23	23,59	4158	264	1994	0,93898	11
		м2 проемов		156,91	7,99	1757	89	108	0,039	–
46	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 (ОК-4)	61,92	379,3	23,59	23486	1461	13701	1,17691	73
		м2 проемов		196,66	8,22	12177	509	108	0,04013	2
47	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2 (ОК-6)	15,003	527,23	24,73	7910	371	4690	1,68303	25
		м2 проемов		281,23	8,22	4219	123	108	0,04013	1
52	6-1-184	(ОК-3,8) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	8	5206		41648				
		м2								

53	6-1-188	(ОК-4,6) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	22,5	5369		120803				
		м2								
54	6-1-182	(ОК-7) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,12	5206		16243				
		м2								
55	6-1-707	(ОК-9) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,56	4472		6976				
		м2								
56	6-1-181	(ОК-15,14) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,84	4472		26116				
		м2								
	3.2 на отметке +2,800									
95	6-1-181	(ОК-2)Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	30,1	4472		134607				
		м2								
96	6-1-184	(ОК-3)Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	15,12	5206		78715				
		м2								

97	6-1-188	(ОК-1,4) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	64,5	5369		346301				
		м2								
		Итого по разделу 1				**806963**				
		Накладные расходы				**20385**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49641				
		Всего по разделу, тенге				**876988**				
		Локальная смета № 2-2-2								
		Электроосвещение								
	Раздел 1 Монтажные работы, электроосвещения.									
39	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	1075	32,1	0,26	34508	279,5	37048	0,1969	423
		м								
				31,84	0,07	34228	75,25	108	0,0004	1
40	99-2-9(пл)пр	Труба ПВХ ду.25	1075	15		16125				
		м.								
41	Е67-13-1	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в трубы	1075	9,47	–	10180	–	10995	0,0591	127
		м								
				9,47	–	10180	–	108	–	–
42	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	598	26,92	–	16098	–	15985	0,152	182
		м провода								
				24,75	–	14801	–	108	–	–
43	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,38	52100		123998				
		1000м								
44	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,966	60500		58443				
		1000м								

78	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2,87	97,38	97,38	279	279	56	–	–
		т		–	19,48	–	56	100	0,04091	–
		Итого по разделу 5				**39146**	**1184**			**235**
						37962	**243**			–
		Накладные расходы, тенге				48872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5281				
		Всего по разделу, тенге				**93299**				
		Локальная смета № 2-2-4								
		Отопление и вентиляция.								
	Раздел 3 Демонтаж отопления.									
54	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	65	197,2	15,96	12818	1037	15290	1,2059	78
		шт		181,24	2,52	11781	164	128	0,0217	1
55	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15,20,25,32 мм на резьбе	576	67,96	0,5	39145	288	49804	0,4357	251
		м		67,46	0,09	38857	52	128	0,0007	–
56	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 50 мм на резьбе	75	100,07	1	7505	75	9526	0,6404	48
		м		99,07	0,16	7430	12	128	0,0014	–
57	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	6,61699	27,1	27,1	179	179	126	–	–
		т		–	18,97	–	126	100	0,03984	–
58	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	6,61699	97,38	97,38	644	644	129	–	–
		т		–	19,48	–	129	100	0,04091	–
		Итого по разделу 3				60291	2223			377

		Всего по разделу, тенге				33969				
		Локальная смета № 2-2-3								
		Водопровод и канализация.								
	Раздел 5 Демонтажные работы									
69	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15,20,25 мм	190	51,07	0,69	9703	131	12279	0,332	63
		м		50,38	0,11	9572	21	128	0,001	–
70	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	47	116,9	1,81	5494	85	6941	0,754	35
		м		115,09	0,29	5409	14	128	0,0026	–
71	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	62	145,63	3,27	9029	203	11338	0,853	53
		м		142,36	0,52	8826	32	128	0,0044	–
72	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	34	118,01	1,59	4012	54	5078	0,688	23
		м		116,42	0,25	3958	9	128	0,0022	–
73	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	17	244,84	6,45	4162	110	5211	1,43	24
		комплект		238,39	1,04	4053	18	128	0,0088	–
74	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	22	101,59	3,33	2235	73	2783	0,608	13
		комплект		98,26	0,54	2162	12	128	0,0045	–
75	Е65-4-4	Демонтаж поддонов чугунных	6	477,11	22,41	2863	134	3519	2,61	16
		комплект		454,7	3,56	2728	21	128	0,0305	–
76	Е65-4-2	Демонтаж мойки из нержавеющей стали	8	161,43	4,65	1291	37	1613	0,986	8
		комплект		156,78	0,72	1254	6	128	0,0063	–
77	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,87	27,1	27,1	78	78	54	–	–
		т		–	18,97	–	54	100	0,03984	–

45	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,149	16300		2429				
		1000шт								
46	18-3-58	Коробка для скрытой электропроводки К702	365	359		131035				
		шт								
		Итого по разделу 2				**392816**				
		Накладные расходы				**64027**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27411				
		Всего по разделу, тенге				**420226**				
	Раздел 2 Демонтажные работы, электроосвещения									
52	Ц8-599-3	демонтаж Щитка осветительного, установленного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	7	226,59	13,29	1586	93	1432	1,2	8
		шт		213,3	2,04	1493	14	95	0,0117	–
53	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	185	9,32	0,23	1724	43	1826	0,0632	12
		шт		9,09	0,05	1682	9	108	0,0003	–
54	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	3000	3,69	–	11070	–	11956	0,0254	76
		м		3,69	–	11070	–	108	–	–
55	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	140	8,42	–	1179	–	1273	0,0584	8
		шт		8,42	–	1179	–	108	–	–
		Итого по разделу 2				15559	136			104
						15424	23			–
		Накладные расходы, тенге				16487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1923				

						58068	483			1
		Накладные расходы, тенге				74875				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8110				
		Всего по разделу, тенге				**143276**				

Наименование объекта: Блок В

Локальная смета № 2-3-1

Общестроительные работы

	Раздел 1 Демонтажные работы.									
	1.1 Полы									
1	E57-2-1	(Тип Д) Разборка дощатого покрытия полов	180,4	51,33	4,89	9260	882	9466	0,336	61
		м2		46,44	0,83	8378	150	111	0,0086	2
2	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	105,1	5,64	0,19	593	20	638	0,0377	4
		м		5,45	0,02	573	2	111	0,0003	–
3	E57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	180,4	11,07	0,04	1997	7	2213	0,0767	14
		м2		11,03	0,02	1990	4	111	0,0001	–
4	E57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	180,4	20,6	0,12	3716	22	4111	0,1426	26
		м2		20,48	0,05	3695	9	111	0,0001	–
5	E57-2-7	(Тип К) Разборка покрытия полов из керамических плиток	188,3	116,63	10,56	21961	1988	22519	0,6987	132
		м2		106,07	1,67	19973	314	111	0,0144	3
6	E57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	167	20,76	0,19	3467	32	3816	0,1428	24
		м		20,57	0,02	3435	3	111	0,0003	–
7	E46-41-2	(Тип Б) Разборка бетонных половК=0,020;	0,672	2045,34	920,34	1374	618	891	6,72	5
		м3		1125	348,75	756	234	90	1,7	1
8	E57-3-2	Разборка плинтусов цементных	35,3	20,76	0,19	733	7	807	0,1428	5
		м		20,57	0,02	726	1	111	0,0003	–

	1.2 Оконные и дверные блоки.									
9	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	32,2952	270,9	23,78	8749	768	7444	1,6539	53
		м2		247,12	8,98	7981	290	90	0,0439	1
10	Е46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	22,7994	250,04	23,78	5701	542	4828	1,5154	35
		м2		226,26	8,98	5159	205	90	0,0439	1
11	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	65	14,39	1,29	935	84	928	0,091	6
		м		13,1	0,23	852	15	107	0,0012	–
12	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	36,34	158,38	23,78	5756	864	4695	0,9115	33
		м2		134,6	8,98	4891	326	90	0,0439	2
13	Е9-53-1	Демонтаж конструкций дверей металлических ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,24802	9887,33	991,5	2452	246	1857	56,649	14
		т конструкций		8895,83	348,47	2206	86	81	1,70625	–
14	Е62-36-2	Очистка вручную карниза от известковой окраски с лестниц	4	32,13	–	129	–	123	0,223	1
		м2		32,13	–	129	–	95	–	–
15	Е54-4-2	Разборка подшивки потолков козырька из ДВП	12	21,98	0,69	264	8	276	0,1479	2
		м2 подшивки		21,29	0,11	255	1	108	0,0009	–
16	Е46-41-1	Разборка бетонного пандуса	7,8	2399,04	1107,54	18713	8639	12004	7,7	60
		м3		1291,5	418,5	10074	3264	90	2,04	16
	1.3 Внутреняя отделка.									
17	Е62-36-2	Очистка вручную потолков от известковой окраски	364,2	32,13	–	11702	–	11117	0,223	81

		м2		—	—	—	—	—	—	—
				32,13	–	11702	–	95	–	–
18	E62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	314,9	25,7	–	8093	–	7688	0,178	56
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				25,7	–	8093	–	95	–	–
19	E62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	23,6	37,04	–	874	–	830	0,257	6
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				37,04	–	874	–	95	–	–
20	E63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	69,6	133,16	23,58	9268	1641	7521	0,743	52
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				109,58	4,16	7627	290	95	0,0234	2
21	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	127,7	32,87	–	4197	–	3777	0,2282	29
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				32,87	–	4197	–	90	–	–
		Итого по разделу 1				**119934**	**16368**			**699**
						—	—			—
						103566	**5194**			**28**
		Накладные расходы, тенге				107549				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13649				
		Всего по разделу, тенге				241132				
	Раздел 3 Оконные и дверные проемы									
	3.1 на отметке 0,000									
37	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-10)	3,36	415,37	23,44	1396	79	663	1,04788	4
		м2 проемов		—	—	—	—	—	—	—
				175,1	7,73	588	26	108	0,03775	–
38	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-11)	7,84	371,23	23,59	2910	185	1396	0,93898	7
		м2 проемов		—	—	—	—	—	—	—
				156,91	7,99	1230	63	108	0,039	–

	Раздел 2 Демонтажные работы, электроосвещения									
45	Ц8-599-3	демонтаж Щитка осветительного, установленного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	226,59	13,29	680	40	614	1,2	4
		шт		213,3	2,04	640	6	95	0,0117	–
46	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	70	9,32	0,23	652	16	691	0,0632	4
		шт		9,09	0,05	636	4	108	0,0003	–
47	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	1300	3,69	–	4797	–	5181	0,0254	33
		м		3,69	–	4797	–	108	–	–
48	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	35	8,42	–	295	–	319	0,0584	2
		шт		8,42	–	295	–	108	–	–
		Итого по разделу 2				**6424**	**56**			**43**
						6368	**10**			–
		Накладные расходы, тенге				6805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				794				
		Всего по разделу, тенге				14023				

Локальная смета № 2-3-3

Водопровод и канализация.

	Раздел 6 Демонтажные работы									
74	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 15,20,25 мм	32	51,07	0,69	1634	22	2068	0,332	11
		м		50,38	0,11	1612	4	128	0,001	–
75	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	67	116,9	1,81	7832	121	9894	0,754	51
		м								

		Накладные расходы				6098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11712				
		Всего по разделу, тенге				206914				
		Локальная смета № 2-3-2								
		Электроосвещение								
	Раздел 1 Монтажные работы, электроосвещения.									
33	E67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	430	32,1	0,26	13803	112	14819	0	169
		м								
				31,84	0,07	13691	30	108	0	–
34	99-2-9(пл)пр	Труба ПВХ ду.25	430	15		6450				
		м.								
35	E67-13-1	трубы	430	9,47	–	4072	–	4398	0	51
		м								
				9,47	–	4072	–	108	–	–
36	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	275	26,92	–	7403	–	7351	0	84
		м провода								
				24,75	–	6806	–	108	–	–
37	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,16	52100		60436				
		1000м								
38	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,25	60500		15125				
		1000м								
39	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,045	16300		734				
		1000шт								
40	18-3-58	Коробка для скрытой электропроводки К702	146	359		52414				
		шт								
		Итого по разделу 1				160437				
		Накладные расходы				26568				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11220				
		Всего по разделу, тенге				198225				

39	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 (ОК-13)	22,68	371,23	23,59	8419	535	4039	0,93898	21
		м2 проемов		156,91	7,99	3559	181	108	0,039	1
42	6-1-182	(ОК-10) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	3,36	5206		17492				
		м2								
43	6-1-184	(ОК-11) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	7,83	5206		40815				
		м2								
44	6-1-186	(ОК-13) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	22,68	5206		118072				
		м2								
45	6-1-712	(ОК-19) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5	4472						
		м2								
46	6-1-189	(ОК-20) Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	7,2479	5206						
		м2								
		м2								
		Итого по разделу 3				189104				

				115,09	0,29	7711	19	128	0,0026	–
76	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 80 мм	36	116,9	1,81	4208	65	5316	0,754	27
		м								
				115,09	0,29	4143	10	128	0,0026	–
77	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	57	145,63	3,27	8301	186	10426	0,853	49
		м								
				142,36	0,52	8115	30	128	0,0044	–
78	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	28	118,01	1,59	3304	45	4182	0,688	19
		м								
				116,42	0,25	3260	7	128	0,0022	–
79	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	306	1,43	1
		комплект								
				238,39	1,04	238	1	128	0,0088	–
80	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	2	101,59	3,33	203	7	253	0,608	1
		комплект								
				98,26	0,54	197	1	128	0,0045	–
81	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,61114	27,1	27,1	44	44	31	–	–
		т								
				–	18,97	–	31	100	0,03984	–
82	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,61114	97,38	97,38	157	157	31	–	–
		т								
				–	19,48	–	31	100	0,04091	–
		Итого по разделу 6				25928	653			159
						25276	134			–
		Накладные расходы, тенге				32507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3506				
		Всего по разделу, тенге				61941				

Локальная смета № 2-3-4

Отопление и вентиляция.

Раздел 3 Демонтаж отопления

45	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	29	197,2	15,96	5719	463	6821	1,2059	35
		шт								
				181,24	2,52	5256	73	128	0,0217	1
46	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15,20,25 мм на резьбе	260	67,96	0,5	17670	130	22481	0,4357	113
		м								
				67,46	0,09	17540	23	128	0,0007	–
47	Е65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 76 мм на резьбе	35	128,99	1,5	4515	53	5723	0,8247	29
		м								
				127,49	0,25	4462	9	128	0,002	–
48	Е65-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 133 мм на сварке	1,6	422,61	3,16	676	5	860	1,3605	2
		м								
				419,45	0,5	671	1	128	0,0043	–
49	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	7,16217	27,1	27,1	194	194	136	–	–
		т								
				–	18,97	–	136	100	0,03984	–
50	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	7,16217	97,38	97,38	697	697	140	–	–
		т								
				–	19,48	–	140	100	0,04091	–
		Итого по разделу 3				29471	1542			179
						27929	382			1
		Накладные расходы, тенге				36161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3938				
		Всего по разделу, тенге				69570				
	Раздел 5 Демонтаж вентиляции									
131	Е20-3-10	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(250х500) ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	9,75	86,53	3,84	844	37	1050	0,5124	5
		м2 поверхности воздуховодов								
				82,69	1,44	806	14	128	0,00701	–

132	Е20-3-10	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(200х400) ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	13,2	86,53	3,84	1142	51	1422	0,5124	7
		м2 поверхности воздуховодов		82,69	1,44	1092	19	128	0,00701	–
133	Е20-3-9	Демонтаж воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(160х160) ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	3,52	99,89	4,44	352	16	438	0,5922	2
		м2 поверхности воздуховодов		95,45	1,66	336	6	128	0,00815	–
134	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,28659	27,1	27,1	8	8	5	–	–
		т		–	18,97	–	5	100	0,03984	–
135	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,28659	97,38	97,38	28	28	6	–	–
		т		–	19,48	–	6	100	0,04091	–
		Итого по разделу 5				2374	140			14
						2234	50			–
		Накладные расходы, тенге				2921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				318				
		Всего по разделу, тенге				5613				

Наименование объекта: Хоз Блок

Локальная смета № 3-1-1

Ремонтно-строительные работы.

Раздел 1 Демонтажные работы.

1.1 Наружная отделка.

1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	68,78	32,87	–	2261	–	2035	0,2282	16

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18994				
		Всего по разделу, тенге				335560				
	Раздел 2 Монтажные работы.									
	2.5 Перекрытие.									
73	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	2,1648	70000		151536				
		т								
80	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,6293	154400		97164				
		т								
		Итого по разделу 1				**248700**	**50462**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14922				
		Всего по разделу, тенге				**263622**				
Наименование объекта: Наружные тепловые сети.										
		Локальная смета № 6-2-1								
		Теплотрасса								
	Раздел 2 Демонтажные работы трубопровода.									
34	Е24-1-1	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кзкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,1	71473,28	27598,28	7147	2760	7028	249	25
		км трубопровода								
				43875	10182,15	4388	1018	130	52,896	5
35	Е9-17-1	Демонтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	0,04911	2547,6	1599,9	125	79	61	5,61	–
		т конструкций								
				947,7	432	47	21	90	1,638	–

10	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,6	14,39	1,29	37	3	37	0,091	–
		м		13,1	0,23	34	1	107	0,0012	–
11	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	18,05	158,38	23,78	2859	429	2333	0,9115	16
		м2		134,6	8,98	2430	162	90	0,0439	1
	1.5 Кровля.									
12	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	210	48,37	4,36	10158	916	10042	0,2875	60
		м2 кровли		44,01	0,68	9242	143	107	0,005	1
13	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	210	24,15	2,64	5072	554	4935	0,1516	32
		м2 кровли		21,51	0,45	4517	95	107	0,0046	1
14	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из досок	210	36,77	1,67	7722	351	7952	0,2268	48
		м2 кровли		35,1	0,29	7371	61	107	0,0029	1
15	Е58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - мауэрлаты	210	11,24	1,59	2360	334	2230	0,0673	14
		м2 кровли		9,65	0,27	2027	57	107	0,0027	1
16	Е54-1-1	Разборка перекрытий по деревянным балкам в зданиях кирпичных	108,75	332,55	54,11	36165	5884	33771	1,9383	211
		м2 перекрытий		278,44	9,09	30280	989	108	0,0642	7
		Итого по разделу 1				176654	50462			815
						126191	18000			90
		Накладные расходы, тенге				139912				

		м2								
				32,87	–	2261	–	90	–	–
2	Е46-41-1	Разборка асфальтобетонной отмосткиК=0,150;	7,656	2399,04	1107,54	18367	8479	11783	7,7	59
		м3								
				1291,5	418,5	9888	3204	90	2,04	16
	1.2 Полы									
3	Е46-41-2	Разборка бетонного пола и основания	6,5538	2045,34	920,34	13405	6032	8693	6,72	44
		м3								
				1125	348,75	7373	2286	90	1,7	11
4	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных	77,2	20,76	0,19	1603	15	1765	0,1428	11
		м								
				20,57	0,02	1588	2	111	0,0003	–
	1.3 Внутреняя отделка.									
5	Е62-36-2	Очистка вручную потолка от известковой окраски	34	32,13	–	1092	–	1037	0,223	8
		м2								
				32,13	–	1092	–	95	–	–
6	Е62-36-1	Очистка вручную простых стен от известковой окраски	92,82	25,7	–	2385	–	2266	0,178	17
		м2								
				25,7	–	2385	–	95	–	–
7	Е46-34-4	Разборка кирпичных стенК=0,250;	28,15	1795,5	627,75	50543	17671	35570	7,1	200
		м3								
				1167,75	236,25	32872	6650	90	1,16	33
8	Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	8,98	2430,59	1082,84	21827	9724	14784	8,27	74
		м3								
				1347,75	481,5	12103	4324	90	1,95	18
	1.4 Оконные и дверные блоки.									
9	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,9464	270,9	23,78	798	70	679	1,6539	5
		м2								
				247,12	8,98	728	26	90	0,0439	–

36	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,38511	27,1	27,1	10	10	7	–	–
		т		–	18,97	–	7	100	0,03984	–
37	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,38511	97,38	97,38	38	38	8	–	–
		т		–	19,48	–	8	100	0,04091	–
		Итого по разделу 2				**7320**	**2887**			**25**
						4435	**1054**			**5**
		Накладные расходы, тенге				7104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				865				
		Всего по разделу, тенге				**15289**				

Наименование объекта: Благоустройство

Локальная смета № 7-1-1

Бассеин и беседки

	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е62-36-4	Очистка вручную бассеина от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	86,94	37,04	–	3220	–	3381	0,257	22
		м2		37,04	–	3220	–	105	–	–
2	Е63-8-5	Разборка облицовки стен бассеина из керамических глазурованных плиток	9,1	133,16	23,58	1212	215	1087	0,743	7
		м2		109,58	4,16	997	38	105	0,0234	–
		Итого по разделу 1				4432	215			29
						4217	38			–
		Накладные расходы, тенге				4468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				534				
		Всего по разделу, тенге				9434				

	Раздел 5 Демонтажные работы беседок (8 шт).									
19	Е46-34-4	Разборка кирпичных стенК=8,000;	12	1795,5	627,75	21546	7533	16848	7,1	85
		м3		1167,75	236,25	14013	2835	100	1,16	14
20	Е55-1-2	Разборка деревянноограждения из досок, забранных стоймя в обвязке, неоштукатуренныхК=8,000;	40	52,82	6,13	2113	245	2290	0,3322	13
		м2		46,69	1,01	1868	40	120	0,0099	–
21	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листовК=8,000;	184	48,37	4,36	8900	802	9785	0,2875	53
		м2 кровли		44,01	0,68	8098	125	119	0,005	1
22	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорамиК=8,000;	184	24,15	2,64	4444	486	4809	0,1516	28
		м2 кровли		21,51	0,45	3958	83	119	0,0046	1
23	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия половК=6,000;	127,8	51,33	4,89	6560	625	7430	0,336	43
		м2		46,44	0,83	5935	106	123	0,0086	1
24	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусковК=6,000;	127,8	11,07	0,04	1415	5	1738	0,0767	10
		м2		11,03	0,02	1410	3	123	0,0001	–
25	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лагиК=6,000;	127,8	20,6	0,12	2633	15	3226	0,1426	18
		м2		20,48	0,05	2617	6	123	0,0001	–
26	Е46-41-2	Разборка бетонного полаК=2,000;	0,852	2045,34	920,34	1743	784	1256	6,72	6
		м3		1125	348,75	959	297	100	1,7	1
		Итого по разделу 5				49354	10495			256
						38858	3495			18
		Накладные расходы, тенге				47382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5804				

		Всего по разделу, тенге				102540				
		ИТОГО				10755733				
		Оборудование				0				
		итого				10755733				
		временные здания и сооружения 1,44%				154883				
		итого				10910616				
		доп.затраты на зимнее время 0,7%				76374				
		затраты на выслугу лет 1%				109106				
		затраты на доп. отпуска 0,4%				43642				
		Итого				11139738				
		Оборудование				0				
		итого в базовых ценах				11139738				
		итого в текущих ценах к=2,390				26623974				
		налоги, сборы, платежи 2%				532479				
		итого				27156453				
		итого с понижающим коэф-0,98500000123				26749107				
		НДС 12%				3209893				
		всего к оплате				29959000				

Инженер-эксперт

ТОО "Мир Строй и Компания"

Абденкулов С.К.

Подрядчик

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

Торемуратов К.Е.