СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГККП "Ясли сад №73 "Айжан" отдела образования города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №73 от 10 июня 2016 г

Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий комплексной начальной школы-детского сада № 73, г.Шымкент

№ п/н	Наименование вида, комплекса работ	Стоимости выполненных работ			
		С начало строительства		Выполнение за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	182 577 192	**204486455**	51 942 696	**58175819**
	Итого к оплате	182 577 192	**204486455**	51 942 696	**58175819**

Заказчик:

Директор ГККП "Ясли сад №73
"Айжан" отдела образования города
Шымкент

Якубонек Т.Н.

Инженер:

Директор
ТОО "Мир Строй и Компания"

Раматуллаев М.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

Торемуратов К.Е.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №73 "Айжан" отдела образования города Шымкент"
Инженер : ТОО "МирСтрой и Компания"
Подрядчик : ТОО "АлемСтрой-1"
Договор : №73 от 10 июня 2016 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий комплексной начальной школы-детского сада № 73, г.Шымкент

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь месяц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК А								
	Раздел 2 Наружная отделка (Блоки А,Б,В)									
1	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	3241,3	104,31	2,06	338100	6677	63063	0,10626	344
		м2 окрашиваемой поверхности								
2	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки шириной 1500 ммК=0,150;	87,75	19,69	0,79	63821	2561	95	0,00375	12
		м3 подстилающего слоя		6287,51	–	551729	–	63511	4,209	369
				652,05	–	57217	–	111	–	–
	Раздел 3 Оконные и дверные проемы					889829		126574		
	3.1 на отметке 0,000									
3	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	83,8	301,18	7,65	25239	641	13176	0,92644	78
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
4	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	83,8	162,6	2,9	13626	243	95	0,01415	1
				285,16	2,63	23896	220	6033	0,4485	38

		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				74,78	0,99	6267	83	95	0,00488	–
5	Е15-155-1	Известковая окраска карнизной плиты с подготовкой поверхности	244,1	15,41	1,13	3762	276	2681	0,0667	16
		м2 фасада		—	—	—	—	—	—	—
				11,13	0,43	2717	105	95	0,002	–
6	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамогранита на цементном растворе	85	1533,03	14,65	130308	1245	19146	1,219	104
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				197,43	5,49	16782	467	111	0,02675	2
	3.2 на отметке +2,800					183205		41036		
7	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	9,68	568,05	1,55	5499	15	1832	1,1178	11
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				176,21	0,59	1706	6	107	0,00288	–
8	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	218,5	113,04	0,75	24699	164	13758	0,368	80
		м откосов		—	—	—	—	—	—	—
				65,99	0,29	14419	63	95	0,00138	–
9	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	44,44	666,45	7,91	29617	352	15310	2,0585	91
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				359,66	2,99	15983	133	95	0,01463	1
10	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	72,22	301,18	7,65	21751	552	11354	0,92644	67
		м2 оштукатуриваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				162,6	2,9	11743	209	95	0,01415	1
11	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	77,22	285,16	2,63	22020	203	5558	0,4485	35
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				74,78	0,99	5775	76	95	0,00488	–

12	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	39,55	1990,68	17,38	78731	687	16084	2,208	87
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	14634	259	108	0,032	1
13	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	39,55	162,92	4,29	6443	170	3247	0,52348	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	3353	65	95	0,00788	–
14	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	39,55	254,87	2,35	10080	93	1717	0,26565	11
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1771	36	95	0,00438	–
	Раздел 5 Отделка помещений					198840		68860		
	5.1 на отметке -2,100									
15	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	480,5	65,45	0,44	31449	211	27370	0,3427	165
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,18	28724	86	95	0,00088	–
16	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	480,5	19,52	0,15	9379	72	7235	0,1058	51
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	7587	29	95	0,00025	–
17	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	403,9	318,66	5,08	128707	2052	60335	0,851	344
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	63021	489	95	0,06463	26
18	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	403,9	19,52	0,15	7884	61	6082	0,1058	43
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	6378	24	95	0,00025	–
	5.2 на отметке 0,000					177419		101022		
19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (Алинекс)	572,7	208,39	4,93	119345	2823	64901	0,63653	365

		м2 оштукатуриваемой поверхности									
20	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	572,7	117,43	1,86	67252	1065	95	0,00911	5
		м2 окрашиваемой поверхности		260,86	2,91	149395	1667	27911	0,299	171
21	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (Алинекс)	915,1	50,2	1,1	28750	630	95	0,00538	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,92	4,29	149088	3926	75137	0,52348	479
22	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	439,4	84,79	1,64	77591	1501	95	0,00788	7
		м2 окрашиваемой поверхности		254,87	2,35	111990	1033	19064	0,26565	117
23	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	475,7	44,77	0,9	19672	395	95	0,00438	2
		м2 окрашиваемой поверхности		153,71	2,35	73120	1118	41102	0,5382	256
24	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	75	90,05	0,9	42837	428	95	0,00438	2
		м2 облицовки		1067,71	5,78	80078	434	21173	1,748	131
	5.3 на отметке +2,800			293,22	3,93	21992	295	95	0,02025	2
25	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (Алинекс)	501,83			683016		249288		
		м2 оштукатуриваемой поверхности		208,39	4,93	104576	2474	56870	0,63653	319
				117,43	1,86	58930	933	95	0,00911	5

26	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	501,83	260,86	2,91	130907	1460	24457	0,299	150
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	25192	552	95	0,00538	3
27	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм (Алинекс)	985,54	162,92	4,29	160564	4228	80921	0,52348	516
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	83564	1616	95	0,00788	8
28	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	389,61	254,87	2,35	99300	916	16904	0,26565	104
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	17443	351	95	0,00438	2
29	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	452,75	153,71	2,35	69592	1064	39118	0,5382	244
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	40770	407	95	0,00438	2
30	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	143,18	1067,71	5,78	152875	828	40419	1,748	250
		м2 облицовки		293,22	3,93	41983	563	95	0,02025	3
	Раздел 6 Ограждение радиаторов на все блоки					717814		258689		
31	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,08	23143,99	395,71	48139	823	9344	25,875	54
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	8342	310	108	0,725	2
32	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	2,08	1911,45	17,71	3976	37	800	2,162	4
		м3 древесины в конструкций		349,31	6,75	727	14	108	0,0325	–
33	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	26	79,8	5,8	2075	151	1936	0,41745	11
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		66,76	2,2	1736	57	108	0,01063	–

34	1-2-66	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, I сорта	0,65	15300		9945				
		м3								
35	Е10-36-1	Установка и крепление реек	3445	14,29	0,4	49229	1378	50972	0,08993	310
		м коробок								
36	1-2-13			13,56	0,14	46714	482	108	0,00075	3
		Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,585	13800		8073				
		м								
37	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных ограждений радиатора колером масляным разбеленным	143	179,35	2,01	25647	287	13954	0,6118	87
		м2 окрашиваемой поверхности								
				101,95	0,76	14579	109	95	0,00375	1
		Всего прямые затраты				147084		77006		
		Накладные расходы, тенге				**2997207**		922475		**5523**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				922475				
		Всего по блоку А общестроительные работы				235181				
		БЛОК Б				**4154863**				
	Раздел 3 Оконные и дверные проемы									
	3.1 на отметке 0,000									
1	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	110,26	301,18	7,65	33208	843	17336	0,92644	102
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
2	Е15-180-3			162,6	2,9	17928	320	95	0,01415	2
		Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	110,26	285,16	2,63	31442	290	7936	0,4485	49
		м2 окрашиваемой поверхности								
3	Е10-88-3			74,78	0,99	8245	109	95	0,00488	1
		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	35	1990,68	17,38	69674	608	14233	2,208	77
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				370,01	6,55	12950	229	108	0,032	1

4	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	35	162,92	4,29	5702	150	2874	0,52348	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
5	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	35	84,79	1,64	2968	57	95	0,00788	–
		м2 окрашиваемой поверхности		254,87	2,35	8920	82	1519	0,26565	9
6	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	26,27458	44,77	0,9	1567	32	95	0,00438	–
		м2 окрашиваемой поверхности		164,61	0,09	4325	2	3101	0,7429	20
	3.2 на отметке +2,800			124,2	0,03	3263	1	95	0,00013	–
7	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	71,46	301,18	7,65	21522	547	11235	0,92644	66
		м2 оштукатуриваемой поверхности				112909		46999		
8	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	71,46	162,6	2,9	11619	207	95	0,01415	1
		м2 окрашиваемой поверхности		254,87	2,35	18213	168	3100	0,26565	19
9	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню дверных откосов	11,52	44,77	0,9	3199	64	95	0,00438	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		666,45	7,91	7678	91	3968	2,0585	24
10	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	11,52	359,66	2,99	4143	34	95	0,01463	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		301,18	7,65	3470	88	1811	0,92644	11
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	11,52	162,6	2,9	1873	33	95	0,01415	–
		м2 окрашиваемой поверхности		254,87	2,35	2936	27	500	0,26565	3

				44,77	0,9	516	10	95	0,00438	–
12	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	79,1	1990,68	17,38	157463	1375	32169	2,208	175
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				370,01	6,55	29268	518	108	0,032	3
13	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	79,1	162,92	4,29	12887	339	6495	0,52348	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	6707	130	95	0,00788	1
14	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	79,1	254,87	2,35	20160	186	3431	0,26565	21
		м2 окрашиваемой поверхности								
				44,77	0,9	3541	71	95	0,00438	–
	Раздел 4 Отделка помещений					244329		62709		
	4.1 На отметке -2.100									
15	Е15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	480,5	15,77	0,44	7577	211	4692	0,069	33
		м2 отделываемой поверхности								
				10,1	0,18	4853	86	95	0,00088	–
16	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	480,5	19,52	0,15	9379	72	7235	0,1058	51
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,79	0,06	7587	29	95	0,00025	–
17	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	403,9	257,19	4,23	103879	1708	51974	0,7475	302
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				134,55	0,9	54345	364	95	0,06313	25
18	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	403,9	19,52	0,15	7884	61	6082	0,1058	43
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,79	0,06	6378	24	95	0,00025	–
	4.2 На отметке 0.000					128719		69983		

19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	537,6	208,39	4,93	112030	2650	60924	0,63653	342
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	63130	1000	95	0,00911	5
20	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	537,6	260,86	2,91	140238	1564	26200	0,299	161
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	26988	591	95	0,00538	3
21	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	1120,1	162,92	4,29	182487	4805	91970	0,52348	586
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	94973	1837	95	0,00788	9
22	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	706,9	254,87	2,35	180168	1661	30670	0,26565	188
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	31648	636	95	0,00438	3
23	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	413,2	153,71	2,35	63513	971	35702	0,5382	222
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	37209	372	95	0,00438	2
24	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	124,4	1067,71	5,78	132823	719	35118	1,748	217
		м2 облицовки		293,22	3,93	36477	489	95	0,02025	3
	4.3 на отметке +2,800					811259		280584		
25	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	471,66	208,39	4,93	98289	2325	53451	0,63653	300
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	55387	877	95	0,00911	4

26	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	471,66	260,86	2,91	123037	1373	22986	0,299	141
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	23677	519	95	0,00538	3
27	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	896,01	162,92	4,29	145978	3844	73570	0,52348	469
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	75973	1469	95	0,00788	7
28	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	393,37	254,87	2,35	100258	924	17067	0,26565	104
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	17611	354	95	0,00438	2
29	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	502,64	153,71	2,35	77261	1181	43429	0,5382	271
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	45263	452	95	0,00438	2
30	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	118,84	1067,71	5,78	126887	687	33547	1,748	208
		м2 облицовки		293,22	3,93	34846	467	95	0,02025	2
		Всего прямые затраты				671710		244050		
		Накладные расходы, тенге				**2009288**				**4273**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				704325				
		Всего по блоку Б общестроительные работы				162817				
		БЛОК В				**2876430**				
	Раздел 4 Отделка помещений									
	4.1 На отметке -2,100									
1	Е15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	56,6	15,77	0,44	893	25	553	0,069	4
		м2 отделываемой поверхности		10,1	0,18	572	10	95	0,00088	–

2	Е15-69-2	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями	109,1	88,15	0,81	9617	88	5557	0,3381	37
		м2 отделываемой поверхности								
				53,3	0,31	5815	34	95	0,0015	–
3	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен и потолков	165,7	19,52	0,15	3234	25	2495	0,1058	18
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,79	0,06	2616	10	95	0,00025	–
	4.2 На отм 0.000					13744		8605		
4	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	262,1	208,39	4,93	54619	1292	29703	0,63653	167
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117,43	1,86	30778	488	95	0,00911	2
5	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	262,1	260,86	2,91	68371	763	12773	0,299	78
		м2 окрашиваемой поверхности								
				50,2	1,1	13157	288	95	0,00538	1
6	Е15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	38,8	15,77	0,44	612	17	379	0,069	3
		м2 отделываемой поверхности								
				10,1	0,18	392	7	95	0,00088	–
7	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	38,8	19,52	0,15	757	6	584	0,1058	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,79	0,06	613	2	95	0,00025	–
8	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	127,7	318,66	5,08	40693	649	19076	0,851	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				156,03	1,21	19925	155	95	0,06463	8
9	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	459	162,92	4,29	74780	1969	37688	0,52348	240
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	38919	753	95	0,00788	4

10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	252,1	254,87	2,35	64253	592	10938	0,26565	67
		м2 окрашиваемой поверхности								
				44,77	0,9	11287	227	95	0,00438	1
11	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	206,9	153,71	2,35	31803	486	17876	0,5382	111
		м2 окрашиваемой поверхности								
				90,05	0,9	18631	186	95	0,00438	1
12	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	104,1	1067,71	5,78	111149	602	29386	1,748	182
		м2 облицовки								
				293,22	3,93	30524	409	95	0,02025	2
13	Е15-69-1	Затирка стен и перегородок под окраску	121,5	24,34	0,53	2957	64	1994	0,11155	14
		м2 отделываемой поверхности								
				17,08	0,2	2075	24	95	0,001	–
14	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен	121,5	19,52	0,15	2372	18	1829	0,1058	13
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,79	0,06	1918	7	95	0,00025	–
		Всего прямые затраты				452366		162226		
		Накладные расходы, тенге				**466110**		170831		**1047**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				170831				
		Всего				38216				
		Технологическое оборудование.				**675157**				
1	Ц28-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1228	8	8
		шт								
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,03942	–
2	74-2-75(об)	Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	132233		132233				
		шт								
		Всего прямые затраты								
		оборудования, тенге				**133620**	**16**			8
						132233				
		Накладные расходы, тенге				1228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				157				

		Всего								
		ИТОГО по блоку В				135005				
		ХОЗБЛОК				810162				
	Раздел 2 Монтажные работы.									
	2.1 Наружная отделка.									
1	Е15-79-1	Отделка фасадов АСПОЛ	117,7	426,99	2,7	50257	318	8677	0,37007	44
		м2 отделываемой поверхности								
2	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	15,93	76,59	1,01	9015	119	95	0,00499	1
		м2 окрашиваемой поверхности		306,45	2,54	4882	40	288	0,10327	2
3	Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	117,7	18,11	0,96	288	15	95	0,00475	–
		м2 окрашиваемой поверхности		104,31	2,06	12277	242	2290	0,10626	13
4	Е11-2-9	Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	7,656	19,69	0,79	2318	93	95	0,00375	–
		м3 подстилающего слоя		6287,51	–	48137	–	5541	4,209	32
	2.7 Внутреняя отделка			652,05	–	4992	–	111	–	–
5	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	64,93	208,47	4,93	115553	320	16796	0,63653	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	13536	121	7359	0,00911	1
6	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	64,93	304,07	2,91	7625	189	95	0,5635	37
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	19743	71	5829	0,00538	–
7	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	34	65,45	0,44	6065	15	95	0,3427	12
		м2 отделываемой поверхности		59,78	0,18	2225	6	1937	0,00088	–
8	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке потолков	34	19,52	0,15	2033	5	95	0,1058	4
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	664	2	512	0,00025	–
9	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	145,36	318,66	5,08	537	738	95	0,851	124
						46320		21714		

		м2 оштукатуриваемой поверхности									
10	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм		156,03	1,21	22681	176	95	0,06463	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности	86,31	162,92	4,29	14062	370	7087	0,52348	45
11	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		84,79	1,64	7318	142	95	0,00788	1
		м2 окрашиваемой поверхности	86,31	285,16	2,63	24612	227	6212	0,4485	39
12	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		74,78	0,99	6454	85	95	0,00488	–
		м2 облицовки	59,05	1067,71	5,78	63048	341	16670	1,748	103
13	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		293,22	3,93	17315	232	95	0,02025	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	92,88	257,19	4,23	23888	393	11952	0,7475	69
14	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке стен		134,55	0,9	12497	84	95	0,06313	6
		м2 окрашиваемой поверхности	99,84	19,52	0,15	1949	15	1503	0,1058	11
	2.8 Полы			15,79	0,06	1576	6	95	0,00025	–
94	Е11-2-9	(Тип Б) Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,040;				210047		80775		
		м3 подстилающего слоя	1,2	6287,51	–	7545	–	868	4,209	5
95	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм		652,05	–	782	–	111	–	–
		м2 покрытия	30	292,48	18,45	8774	554	2239	0,41515	12
96	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;		60,29	6,93	1809	208	111	0,03375	1
		м2 покрытия	-30	64,23	1,68	-1927	-50	-151	0,02392	-1

97	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов		3,89	0,63	-117	-19	111	0,003	–
			81,8	31,83	0,28	2604	23	1943	0,1196	10
		м плинтусов								
98	Е11-13-3	(Тип Кп) Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		21,28	0,11	1741	9	111	0,0005	–
			2,35	614,36	30,69	1444	72	150	0,30245	1
		м2 покрытия								
99	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		45,8	11,5	108	27	111	0,05613	–
			2,35	236,84	12,44	557	29	169	0,4094	1
		м2 стяжки								
100	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		60,03	4,68	141	11	111	0,02275	–
			2,35	33,24	0,84	78	2	3	0,00506	–
		м2 стяжки								
101	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		0,72	0,31	2	1	111	0,0015	–
			2,35	976,44	14,65	2295	34	529	1,219	3
		м2 покрытия								
102	Е11-11-1	(Тип Кп 2) Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		197,43	5,49	464	13	111	0,02675	–
			62,58	236,84	12,44	14821	778	4496	0,4094	26
		м2 стяжки								
103	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки ктрр1=11; ктрм1=11; кзпр1=11; кэкс1=11; кзпм1=11; кмат1=11;		60,03	4,68	3757	293	111	0,02275	1
			62,58	365,67	9,21	22884	576	793	0,05566	3
		м2 стяжки								
104	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		7,97	3,44	499	215	111	0,0165	1
			62,58	976,44	14,65	61106	917	14096	1,219	76
		м2 покрытия								
105	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		197,43	5,49	12355	344	111	0,02675	2
			59,72	145,94	0,4	8716	24	3182	0,2714	16
		м плинтусов								
				47,87	0,14	2859	8	111	0,00075	–
	2.6 Оконные и дверные блоки.					128897		28317		

69	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	4,68	460,2	24,15	2154	113	1120	1,27892	6
		м2 проемов								
70	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,68	213,7	7,99	1000	37	108	0,039	–
		м2		5206		24364				
71	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ в проемы каменных стен высотой до 2 м	4,68	249,08	6,98	1166	33	559	0,6739	3
		м2 проемов		108,16	2,65	506	12	108	0,01288	–
72	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	4,5	2860		12870				
		м								
73	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмаузров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,9	568,05	1,55	511	1	171	1,1178	1
		м2 покрытия		176,21	0,59	159	1	107	0,00288	–
74	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,8	446,86	128,16	804	231	426	1,03385	2
		м2 проемов		174,4	44,59	314	80	108	0,17413	–
75	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	1,8	112,89	0,11	203	–	126	0,4117	1
		м2 проемов		64,95	0,06	117	–	108	0,00025	–
76	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	1,8	4010		7218				
		м2								
77	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								

78	Е10-16-1	Установка фрамуг в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,93	887,3	89,12	825	83	346	1,886	2
		м2 проемов								
				313,09	31,56	291	29	108	0,13025	–
79	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 4-9	0,93	6860		6380				
		м2								
80	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,93	387,66	2,06	361	2	35	0,24725	–
		м2 площади. проемов по наружному обводу коробок								
				38,3	0,79	36	1	95	0,00375	–
81	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	50,9	113,04	0,75	5754	38	3205	0,368	19
		м откосов								
				65,99	0,29	3359	15	95	0,00138	–
82	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	10,54	666,45	7,91	7024	83	3632	2,0585	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				359,66	2,99	3791	32	95	0,01463	–
83	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20,72	316,78	2,63	6564	54	1492	0,4485	9
		м2 окрашиваемой поверхности								
				74,78	0,99	1549	21	95	0,00488	–
	2.5 Перекрытие.					77578		11112		
54	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	2,19324	5876,39	2525,03	12888	5538	5758	16,215	36
		т конструкций								
				2613,38	628,04	5732	1377	81	2,2375	5
55	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,19324	2773,17	682,19	6082	1496	2514	6,0375	13
		т								
				1415,36	–	3104	–	81	–	–
56	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,01422	49389		702				

		т								
57	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,01422	44300		630				
		т								
58	Е6-19-1	Устройство опорной подушки (В25)	1,05	10122,5	395,01	10629	415	1719	9,4875	10
		м3								
				1573,2	149,24	1652	157	95	0,72875	1
59	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,042	67700		2843				
		т								
60	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,6293	16234,07	5027,99	10216	3164	6011	64,975	41
		т конструкций								
				10453,5	1339,83	6578	843	81	4,7625	3
61	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6293	2773,17	682,19	1745	429	722	6,0375	4
		т								
				1415,36	–	891	–	81	–	–
62	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	126	105,07	1,24	13239	156	1862	0,07981	10
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	1680	60	107	0,00225	–
63	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	126	201,26	5,9	25359	743	11290	0,46345	58
		м2 утепляемого покрытия								
				81,51	2,23	10270	281	107	0,01075	1
64	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПТЭ-150 ГОСТ 9573-96	14,6916	11576		170070				
		м3								
65	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	126	105,07	1,24	13239	156	1862	0,07981	10
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	1680	60	107	0,00225	–
66	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	73	891,35	3,58	65069	261	22576	1,8745	137
		м2								

				324,35	1,18	23678	86	95	0,00575	–
67	Е12-7-8	Устройство подшивки из профилированного оцинкованного листа	53	137,88	10,38	7308	550	6224	0,65125	35
		м2 кровли								
				108,31	1,46	5740	77	107	0,006	–
68	1-1-3834	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,6 мм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	60,95	451		27488				
		м2								
	2.4 Стены					367507		60538		
40	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	22,13	7276	419,8	161018	9290	22571	5,221	116
		м3 кладки								
				804,71	157,5	17808	3485	106	0,7625	17
41	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	11,83	7230,83	421,76	85541	4989	11644	5,037	60
		м3 кладки								
				771,08	157,5	9122	1863	106	0,775	9
42	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,063	10023,82	527,69	632	33	647	64,86	4
		т металлических изделий								
				9496,13	196,88	598	12	106	0,9625	–
43	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0588	41200		2423				
		т								
44	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0042	64100		269				
		т								
45	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	12	175,99	88,16	2112	1058	1481	0,453	5
		отверстие								
				85,05	52,04	1021	624	90	0,0816	1
46	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,003	55266,33	670,08	166	2	157	332,35	1
		т								

47	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		54596,25	253,13	164	1	95	1,2375	–
			0,003	53000		159				
		т								
48	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98								
			0,15	6122		918				
		м3								
49	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			4,5	1060,41	43,41	4772	195	1311	1,6445	7
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
50	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		258,75	16,26	1164	73	106	0,07938	–
			0,00345	41200		142				
		т								
51	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм								
			0,00012	64100		8				
		т								
52	Е8-12-1	Прокладка арматуры над отверстиями (АС 15/1)								
			0,02626	10023,82	527,69	263	14	269	64,86	2
		т металлических изделий								
53	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм		9496,13	196,88	249	5	106	0,9625	–
			0,02626	51000		1339				
		т								
	2.3 Монолитные перемычки, антисейсмопояс, монолитные сердечники					259762		38080		
26	Е6-18-9	Устройство перемычек (В15)								
			0,741	13468,03	459,39	9980	340	1906	15,065	11
		м3								
31	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (В15)		2533,16	173,54	1877	129	95	0,8475	1
			3,696	9255,69	395,01	34209	1460	6049	9,4875	35
		м3								
32	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		1573,2	149,24	5815	552	95	0,72875	3
			0,07216	71100		5130,496				
		т								
33	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
			0,10032	69000		6922				

		т								
34	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (МС-2,МС-1)	0,2598	11037,47	1237,69	2868	322	581	11,96	3
		м3								
35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04859	1891,46	467,55	491	121	95	2,2835	1
		т								
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00354	65900		3202				
		т								
37	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00105	65000		68				
		т								
38	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (П-1)	0,01632	38734,93	380,3	632	6	592	227,7	4
		т								
39	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01632	38036,25	143,44	621	2	95	0,7	–
		т		47400		774				
	2.9 Кровля					64004		9128		
129	Е10-14-1	Установка мауэрлата, прогонов,накладок, стропил	3,56	21614,1	417,85	76946	1488	15628	25,415	90
		м3 древесины в конструкции								
130	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,56	3907,13	157,5	13909	561	108	0,775	3
		м3 древесины в конструкции		599,34	35,14	2134	125	598	0,897	3
131	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	18	142,31	13,23	507	47	108	0,065	–
		м2		84		1512				
132	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (лежень, стойки,накладка)	2,42	23143,99	395,71	56008	958	10872	25,875	63
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	9706	361	108	0,725	2

133	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	2,42	1911,45	17,71	4626	43	930	2,162	5
		м3 древесины в конструкции								
134	Е10-3-5	Устройство карнизов	10,89	349,31	6,75	845	16	108	0,0325	–
		м2 развернутой поверхности карнизов		263,05	9,43	2865	103	2945	1,6445	18
135	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,91	246,85	3,58	2688	39	108	0,01738	–
		м3		12700		11557				
136	Е15-165-2	Улучшенная окраска деревянных карнизов колером масляным разбеленным	10,89	213,16	3,38	2321	37	1312	0,7521	8
		м2 окрашиваемой поверхности		125,5	1,26	1367	14	95	0,00625	–
137	Е10-49-2	Устройство конька	0,09	21063,26	387,03	1896	35	288	15,87	1
		м3 древесины в конструкции		2820,38	146,25	254	13	108	0,7125	–
138	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	203	902,94	10,25	183297	2081	69017	1,9665	399
		м2 кровли		313,89	3,85	63720	782	107	0,01875	4
139	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	1,68	8200		13776				
		м3								
140	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	203	21,42	1,14	4348	231	1273	0,03335	7
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	1092	87	108	0,0021	–
141	Е14-34-1	Покрытие пленкой под металлочерепицей	203	37,18	0,09	7548	18	4121	0,14145	29
		м2 покрытия		21,34	0,03	4332	6	95	0,00013	–
142	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)К=1,250;	253,75	38,09		9665				
		м2								
143	Е10-3-4	Устройство фронтонов	47	821,04	10,84	38589	509	6315	0,782	37
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		120,32	4,08	5655	192	108	0,02	1

144	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	12	396		4752				
		м								
145	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	52	105,07	1,24	5464	64	768	0,07981	4
		м2 изолируемой поверхности								
146	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	41	13,33	0,48	693	25	107	0,00225	–
		м2 утепляемого покрытия		201,26	5,9	8252	242	3673	0,46345	19
147	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки ПТЭ-150 ГОСТ 9573-96	4,223	81,51	2,23	3342	91	107	0,01075	–
		м3		11576		48885				
148	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	52	105,07	1,24	5464	64	768	0,07981	4
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	693	25	107	0,00225	–
149	1-1-3060	прим. Снегозадержатель для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	23	396		9108				
		м								
150	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04087	38734,93	380,3	1583	16	1483	227,7	9
		т		38036,25	143,44	1555	6	95	0,7	–
151	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,00095	32300		31				
		т								
152	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00533	45300		241				
		т								
153	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,0346	49389		1709				
		т								
154	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	25	7,64	1,13	191	28	180	0,04014	1
		м ходов		6,23	0,43	156	11	108	0,002	–

155	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,1875	7940		1489				
		м3								
156	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,032	8200		262				
		м3								
157	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1320,84	102,01	1321	102	1238	6,992	7
		слуховое окно								
				1107,45	39,38	1107	39	108	0,1875	–
158	6-5-88	Створки оконные одинарные площадь 0,4-1,0 м2	0,2	2130		426				
		м2								
159	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	504,66	2,06	101	–	8	0,24725	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
				38,3	0,79	8	–	95	0,00375	–
160	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткойК=2,000;	0,2	3960		792				
		м2								
161	1-2-14	Для ригелей, стропил, упорных бобышек,стойки бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,21	10900		2289				
		м3								
162	1-2-76	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 50 мм и более, III сорта	0,065	9700		631				
		м3								
163	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	0,071	8200		582				
		м3								
164	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								
165	1-1-813	Задвижка накладная	2	142		284				
		шт								
166	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1	308		308				

167	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	*шт*								
				5,81	845,17	10,25	4910	60	1713	1,702	10
168	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартук) из листовой оцинкованной стали	*м2 кровли*		271,69	3,85	1579	22	107	0,01875	–
				2,56	568,05	1,55	1454	4	485	1,1178	3
169	Е10-5-1	Установка лестниц Сл-1	*м3 древесины в конструкции*		176,21	0,59	451	2	107	0,00288	–
				0,011	6799,99	395,71	75	4	50	25,875	–
170	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	*м3*		4010,63	149,06	44	2	108	0,725	–
				0,011	8200		90				
171	Е15-163-1	Простая окраска деревянной подшивки из досок колером масляным разбеленным	*м2 окрашиваемой поверхности*								
				1,44	103,56	1,49	149	2	66	0,29325	–
	2.10 Пробивка отверстий				47,36	0,56	68	1	95	0,00275	–
41	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 250 мм	*отверстие*								
				3	951,46	638,8	2854	1916	1509	2,0112	6
42	Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	*отверстие*		312,66	246,28	938	739	90	1,35	4
				5	593,74	428,27	2969	2141	1576	0,9522	5
43	Е46-27-2	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона	*м3*		165,47	166,44	827	832	95	0,913	5
				0,316	9649,24	5565,49	3049	1759	1759	23,8	8
	Раздел 3 Вывоз мусора				4083,75	2101,5	1290	664	90	10,27	3
44	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	*т*								
				109,28	27,1	27,1	2961	2961	1866	–	–
45	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза			–	18,97	–	2073	90	0,03984	4
				109,28	97,38	97,38	10642	10642	1916	–	–

		т									
				–	19,48	–	2129	90	0,04091	4	
		Всего прямые затраты				540486		132357			
		Накладные расходы, тенге				**1763834**		377103		**648**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				377103					
						128456					
		ВСЕГО по ХОЗБЛОК общестроительные работы				**2269394**					
		Наружные сети электроосвещение									
	Раздел 1 Прокладка кабеля										
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,970;	43,3008	28,89	27,85	1251	1206	398	0,00724	–	
		м3 грунта									
				1,04	8,44	45	365	97	0,0315	1	
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030;	1,3392	218,93	–	293	–	331	1,54	2	
		м3 грунта									
				218,93	–	293	–	113	–	–	
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	23,808	6,48	6,48	154	154	49	–	–	
		м3 грунта									
				–	2,1	–	50	97	0,00806	–	
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,200;	5,952	122,18	–	727	–	822	0,885	5	
		м3 грунта									
				122,18	–	727	–	113	–	–	
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	248	36,7	27,8	9102	6894	3698	0,06	15	
		м кабеля									
				8,8	6,9	2182	1711	95	0,04	10	
6	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	248	32,4	23,7	8035	5878	3416	0,06	15	
		м кабеля									
				8,6	5,9	2133	1463	95	0,034	8	
7	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	0,992	12098		12001					

		1000шт									
8	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	0,039	65197,42	1733,92	2543	68	3124	361	14	
		км трубопровода									
9	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 мм	39	60966	650,25	2378	25	130	3,17	–	
		м		193		7527					
10	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	228	26,4	3,1	6019	707	4246	0,11	25	
		м кабеля		19,1	0,5	4355	114	95	0,003	1	
11	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	15	73,1	20,8	1097	312	396	0,14	2	
		м кабеля		23,4	4,4	351	66	95	0,026	–	
12	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	41	27,7	2,1	1136	86	788	0,1	4	
		м кабеля		19,7	0,5	808	21	95	0,003	–	
13	16-1-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,23	85800		19734					
		1000м									
14	16-1-165	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,054	53300		2878					
		1000м									
15	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	22	273,2	–	6010	–	4180	1	22	
		шт		200	–	4400	–	95	–	–	
16	16-10-13	прим. Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей (ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73), на напряжение 1,6 и 10 кВ, тип ПКВэ-1	22	3870		85140					
		комплект									
	Раздел 2 Светильники наружного освещения. (12 шт)										

17	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,96	402,75	–	387	–	437	2,8	3
		м3 грунта								
18	Е33-255-1			402,75	–	387	–	113	–	–
		Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БМ В 7,5	0,96	5570,33	132,5	5348	127	284	1,48	1
		м3								
19	Е9-17-1			231,75	49,5	222	48	105	0,24	–
		Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,36768	4646,85	2285,57	1709	840	727	9,35	3
		т конструкций								
20	Е9-48-2			1579,5	617,13	581	227	90	2,34	1
		Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,36768	542,84	144,52	200	53	97	1,34	–
		т								
21	2-1-245			292,5	–	108	–	90	–	–
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,36768	172800		63535				
		т								
22	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,36768	2680,92	2005,12	986	737	264	2,14	1
		т								
23	Ц8-595-1			360	322,92	132	119	105	1,04	–
		Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на мостиках	12	731	282	8772	3384	5596	2,3	28
		шт								
24	17-3-14			410	80,8	4920	970	95	0,472	6
		Светильники, тип РТУ01х125/53-02У1 (Огонек-1)	12	4180		50160				
		шт								
25	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6)	12	496		5952				
		шт								

26	99-11-1(пл)П	Предохранитель ППТ-10	12	58		696				
		шт.								
27	Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	12	843,5	19,5	10122	234	5487	3	36
		шт		479	2,3	5748	28	95	0,013	–
28	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2	12	505		6060				
		шт								
29	Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	12	22,7	–	272	–	257	0,13	2
		шт		22,5	–	270	–	95	–	–
30	99-11-2Прай	Блок зажимов наборных БЗН 23-10м40-А	12	289		3468				
		шт.								
31	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	60	10,6	0,1	636	6	507	0,06	4
		м		8,8	0,1	528	6	95	–	–
32	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,06	52100		3126				
		1000м								
		Всего прямые затраты				325076		35104		
		Накладные расходы, тенге				**325076**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35104				
		ИТОГО по наружные сети электроснабжение				21611				
						381791				
		Наружные сети водопровода и канализации								
	Раздел 1 Водопровод.									
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,970;	76,97008	28,89	27,85	2224	2144	708	0,00724	1
		м3 грунта		1,04	8,44	80	650	97	0,0315	2

2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,38052	262,72	–	625	–	706	1,848	4
		м3 грунта								
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	55,85648	262,72	–	625	–	113	–	–
		м3 грунта		6,48	6,48	362	362	113	–	–
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,200;	13,96412	–	2,1	–	117	97	0,00806	–
		м3 грунта		122,18	–	1706	–	1928	0,885	12
5	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,012	122,18	–	1706	–	113	–	–
		км трубопровода		47611,09	17877,09	571	215	536	173	2
6	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-32х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	12,12	29700	4698,68	356	56	130	18,1	–
		м		49		594				
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,0202	58881,69	25695,31	1189	519	1048	194	4
		км трубопровода		33075	6813,45	668	138	130	26,38	1
8	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	20,402	318		6488				
		м								
9	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0055	47611,09	17877,09	262	98	246	173	1
		км трубопровода		29700	4698,68	163	26	130	18,1	–
10	8-4-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	5,555	67		372				
		м								

11	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
		задвижка или клапан								
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	–
12	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190				
		шт								
13	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	150,95	6,95	302	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан								
				144	2,25	288	5	130	0,01	–
14	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	471		471				
		шт								
15	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584		584				
		шт								
16	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	70074,97	10674,97	21	3	21	270	–
		км трубопровода								
				48825	4032	15	1	130	19,69	–
17	8-6-77	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,3	636		191				
		м								
18	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	1	156,43	21,43	156	21	164	0,6	1
		фланец								
				126	–	126	–	130	–	–
19	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	1	492		492				
		шт								
20	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	6	118,85	16,47	713	99	755	0,46	3
		фланец								
				96,75	–	581	–	130	–	–
21	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	7	377		2639				

		шт									
22	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–	
		шт									
23	99-10-1(пл)П	Втулка буртовая под фланец ду.90 мм	1	69,53	58,98	70	59	130	0,226	–	
		шт.		317		317					
24	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,00806	21562,67	927,19	174	7	122	99,9	1	
		т конструкций									
25	8-10-18	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <=10 МПа, 89х3,5 мм	2	16627,5	101,25	134	1	90	0,49	–	
		шт		215		430					
26	8-10-20	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 108х4,0 мм	1	243		243					
		шт									
27	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,00158	18278,07	927,19	29	1	23	99,9	–	
		т конструкций									
28	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,58	16627,5	101,25	26	–	90	0,49	–	
		кг		200		316					
29	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,052	119700		6224					
		т									
30	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	7023,83	95,97	702	10	85	4,9	–	
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,1771	–	
31	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01333	10137,87	304,24	135	4	138	58	1	
		т		9675	114,75	129	2	105	0,56	–	
32	8-4-955	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,6	3773		2264					
		м									

33	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,6	982		589				
		м								
34	E22-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм	0,001	31897	8449,81	32	8	21	70	–
		км трубопровода		12735	3192,75	13	3	130	15,59	–
35	E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	17076,87	36,99	17077	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
36	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0266	121294,13	49389,75	3226	1314	2816	312,7	8
		т фасонных частей		62775	18657	1670	496	130	91,12	2
37	99-10-1(пл)П	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100x100	1	8984		8984				
		шт.								
38	E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,47	7688,61	1879,87	11302	2763	3771	8,86	13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	2110	791	130	2,061	3
39	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5, круглые (КЦД-15, КЦП 1-15)	0,65	32100		20865				
		м3								
40	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,65	134		-87				
		м3								
41	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,65	250		-163				
		м3								

42	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	1,78	8170		14543				
		м								
43	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	896,4		896				
		шт								
44	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
45	2-1-267	Стремянка С-2	0,01708	133700		2284				
		т								
46	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,5	148,39	0,07	74	–	57	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	54	–	105	0,0001	–
	Раздел 2 Водомерный узел.									
47	Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	289	1,22	1
		счетчик (водомер)		211,5	13,5	212	14	128	0,07	–
48	11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870		9870				
		шт								
49	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	128	–	–
50	Е22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	204,46	17,71	204	18	252	1,07	1
		задвижка или клапан		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
51	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dу 15 мм	1	328		328				
		шт								
52	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	150,95	6,95	151	7	190	0,88	1

		задвижка или клапан								
53	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	144	2,25	144	2	130	0,01	–
		шт		471		471				
54	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	610	1,36	3
		задвижка или клапан								
55	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	2	227,25	6,75	455	14	130	0,03	–
		шт		5190		10380				
56	Ц12-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	1	947,75	74,4	948	74	796	5	5
		шт		866,25	18	866	18	90	0,105	–
57	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190		5190				
		шт								
58	99-10-2(пл)П	Электропривод к задвижкам Н-А	1	70660		70660				
		шт.								
59	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00571	121294,13	49389,75	693	282	605	312,7	2
		т фасонных частей								
60	8-10-8	Пробка Ц-25	1	62775	18657	358	107	130	91,12	1
		шт		181		181				
61	8-10-137	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89х3,5 мм	2	646		1292				
		шт								
62	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-57х3 мм	2	321		642				
		шт								

63	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	10	118,85	16,47	1189	165	1258	0,46	5
		фланец		—	—	—	—	—	—	—
64	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	10	96,75	–	968	–	130	–	–
		шт		377		3770				
	Раздел 3 Наружная канализация									
65	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,970;	1756,19785	28,89	27,85	50737	48910	16149	0,00724	13
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
66	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030;	54,3154	1,04	8,44	1826	14822	97	0,0315	55
		м3 грунта		218,93	–	11891	–	13437	1,54	84
67	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,800;	1368,4986	218,93	–	11891	–	113	–	–
		м3 грунта		6,48	6,48	8868	8868	2788	–	–
68	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,200;	342,12465	–	2,1	–	2874	97	0,00806	11
		м3 грунта		122,18	–	41801	–	47235	0,885	303
69	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,1055	122,18	–	41801	–	113	–	–
		км трубопровода		465331,02	1733,92	49092	183	8451	361	38
70	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,09	60966	650,25	6432	69	130	3,17	–
		км трубопровода		511141,41	19866,96	46003	1788	8278	375	34
71	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	1,54	63306	7440,75	5698	670	130	36,34	3
		м3 конструкций колодцев		8512,79	2308,84	13110	3556	6308	13,869	21

				2286	864,68	3520	1332	130	4,223	7
72	E23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	20,68	7452,57	1538,85	154119	31823	58934	9,655	200
		м3 конструкций колодцев								
				1615,95	576,23	33418	11916	130	2,814	58
73	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10,КЦП1-10-1)	0,84	32100		26964				
		м3								
74	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,84	134		-113				
		м3								
75	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,84	250		-210				
		м3								
76	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-15,КЦП1-15-1)	5,2	32100		166920				
		м3								
77	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-5,2	134		-697				
		м3								
78	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-5,2	250		-1300				
		м3								
79	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ 10-6)К=3,000;	1,77	5621		9949				
		м								

80	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ 10-9)К=3,000;	2,67	5110		13644				
		м								
81	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ 15-6)К=12,000;	7,08	8987		63628				
		м								
82	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ 15-9)К=7,000;	6,23	8170		50899				
		м								
83	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КЦО-1)	5	896		4480				
		шт								
84	30-18-46	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-2	9	8194		73746				
		шт								
85	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (КЦО-4)К=6,000;	5,94	24500		145530				
		м3								
86	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС10-3)	0,29	6388		1853				
		м3								
87	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-5,94	134		-796				
		м3								

88	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,31	7492,69	296,6	2323	92	375	5,95	2
		м3 кладки								
				915,75	110,25	284	34	118	0,54	–
89	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
90	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	8	13400		107200				
		комплект								
91	2-1-267	Стремянки С1-00,С1-01,С1-02,С1-03,С1-04,С1-05	0,1718	133700		22970				
		т								
92	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5	148,39	0,07	742	–	567	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	540	–	105	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**1320498**	**103698**			**772**
		Накладные расходы, тенге				181078				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90095				
		Всего наружные сети водопровода и канализации				**1591671**				
		Наружные тепловые сети.								
	Раздел 1 Монтажные работы трубопровода.									
1	Е24-4-2	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С	0,087	123600,67	44459,79	10753	3868	10351	418	36
		км трубопровода								
				75150	16362,75	6538	1424	130	85,75	7
2	Е24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,036	170687,59	46177,71	6145	1662	4259	420	15
		км трубопровода								
				74025	16979,25	2665	611	130	88,2	3
3	8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,010;	124,23	384		47704				
		м								
4	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1

		км трубопровода								
				45675	2565	91	5	130	12,52	–
5	8-6-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 ммК=1,004;	2,008	168		337				
		м								
6	Е24-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 15 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,001	122464,88	45997,13	122	46	117	415	–
		км трубопровода								
				73125	16970,25	73	17	130	88,16	–
7	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 ммК=1,010;	1,01	90		91				
		м								
8	Е22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	370,48	28,48	741	57	919	2,03	4
		задвижка или клапан								
				342	11,25	684	23	130	0,05	–
9	9-1-103	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа, Dy 65 мм	2	8650		17300				
		шт								
10	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	941		3764				
		шт								
11	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362		1448				
		шт								
12	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланец								
				96,75	–	387	–	130	–	–
13	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	4	342		1368				
		шт								
14	2-1-263	Опоры неподвижные	0,004	107900		432				
		т								
15	2-1-262	Опоры скользящие	0,0144	107900		1554				
		т								
16	Е7-61-1	Устройство опорных подушек	0,03	1187,57	564,43	36	17	32	3,33	–

		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	17	6	140	0,7533	–
17	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (Опорные подушки ОП-2)	0,03	23800		714				
		м3								
18	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,00488	17355,76	2191,28	85	11	55	73,6	–
		т конструкций								
				12555	101,25	61	–	90	0,49	–
19	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (Диэлектрические плиты)	0,00488	154200		752				
		т								
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	44,81	21,8	0,05	977	2	235	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	260	1	90	0,0001	–
21	Е13-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577	44,81	44,13	0,12	1977	5	113	0,0138	1
		м2								
				2,77	0,05	124	2	90	0,0002	–
22	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	123	218,62	5,31	26890	653	17935	0,78	96
		м трубопровода								
				143,78	2,03	17685	250	100	0,01	1
23	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	1	162,88	5,31	163	5	106	0,57	1
		м трубопровода								
				103,95	2,03	104	2	100	0,01	–
24	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=76-108 мм	1,845	14800		27306				

		м3								
25	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,155	17600		2728				
		м3								
26	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	124	114,31	6,39	14174	792	4019	0,192	24
		м трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				29,93	2,48	3711	308	100	0,012	1
27	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0614	314500		19310				
		1000м2								
28	99-8-2(пл)Пр	Насос ручной РК2	1	5864		5864				
		шт.								
29	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	–	126	–	138	0,31	1
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				54	–	108	–	128	–	–
30	12-5-5	Термометры угловые в оправе	2	541		1082				
		шт								
31	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				40,5	–	81	–	128	–	–
32	71-1-67	Шланг резиновый для дренажа ду. 40 мм	12	370		4440				
		м								
33	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 76 мм	2	712,52	120,17	1425	240	1060	1,86	4
		врезка		—	—	—	—	—	—	—
				362,25	45	725	90	130	0,22	–
						202125		40071		
	Раздел 3 Строительные работы теплотрассы.									
34	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3К=0,970;	32,5598	28,89	27,85	941	907	300	0,00724	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,04	8,44	34	275	97	0,0315	1

35	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	1,007	262,72	–	265	–	299	1,848	2
		м3 грунта								
				262,72	–	265	–	113	–	–
36	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,42	5302,45	66,01	7529	94	329	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	278	35	105	0,1218	–
37	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,62	1986,57	564,43	3218	914	1730	3,33	5
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	919	317	140	0,7533	1
38	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 (Л4д-8)К=3,000;	0,27	25800		6966				
		м3								
39	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1 (Л4-8)	0,72	24500		17640				
		м3								
40	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,99	134		-133				
		м3								
41	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,99	250		-248				
		м3								
42	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,63	24500		15435				
		м3								
43	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,63	134		84				
		м3								

44	Е6-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм (В12,5)	0,72	10884,85	1588,34	7837	1144	2064	13,2	10
		м3								
				2187	542,77	1575	391	105	2,0007	1
45	Е6-22-13	Устройство перекрытий каналов (В12,5)	0,19	9174,41	229,39	1743	44	272	8,14	2
		м3								
				1280,25	86,65	243	16	105	0,4232	–
46	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11338	65900		7472				
		т								
47	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	14,9	710,39	11,21	10585	167	628	0,201	3
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	469	63	118	0,0205	–
48	Е6-18-9	Устройство балок Б-1 (В12,5)	0,06	12721,95	367,51	763	22	147	13,1	1
		м3								
				2202,75	138,83	132	8	105	0,678	–
49	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00082	71100		58				
		т								
50	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00114	69000		79				
		т								
51	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00052	72000		37				
		т								
52	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-8 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0004	49389		20				
		т								
53	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,811	402,75	–	327	–	370	2,8	2
		м3 грунта								
				402,75	–	327	–	113	–	–
54	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны (В7,5)	0,395	6938,42	98,32	2741	39	305	4,41	2
		м3								

				695,25	37,15	275	15	105	0,1814	–
55	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,14663	16609,26	2191,28	2435	321	1670	73,6	11
		т конструкций								
				12555	101,25	1841	15	90	0,49	–
56	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,14663	154400		22640				
		т								
57	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	4,25227	40,72	0,04	173	–	32	0,0426	–
		м2								
				8,32	–	35	–	90	–	–
58	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	6	8,62	0,02	52	–	52	0,0549	–
		отверстие								
				8,6	–	52	–	100	–	–
59	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6	16,34	0,04	98	–	98	0,1056	1
		отверстие								
				16,3	–	98	–	100	–	–
60	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00497	172357,31	536,06	857	3	249	289	1
		т								
				47475	202,5	236	1	105	0,99	–
61	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,11128	18278,07	927,19	2034	103	1675	99,9	11
		т конструкций								
				16627,5	101,25	1850	11	90	0,49	–
62	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,11128	154400		17182				
		т								

63	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	0,00497	20,14	0,23	–	–	–	0,119	–
		болт								
				19,91	0,09	–	–	90	0,0004	–
64	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	3,22712	40,72	0,04	131	–	24	0,0426	–
		м2								
				8,32	–	27	–	90	–	–
65	Е6-33-1	Устройство плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	0,46	11122,98	1343,8	5117	618	1572	16,06	7
		м3								
				2792,25	463,29	1284	213	105	1,773	1
66	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06304	65900		4154				
		т								
67	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00096	50600		49				
		т								
68	Е12-10-1	Устройство выхода трубы из канала из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	2,4	161,83	1,24	388	3	439	0,972	2
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
69	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщина 0,7 мм ГОСТ 14918-80К=2,000;	0,013	67180		873				
		т								
70	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепленияК=2,000;	0,00328	18278,07	927,19	60	3	50	99,9	–
		т конструкций								
				16627,5	101,25	55	–	90	0,49	–
71	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005К=2,000;	0,00296	49389		146				
		т								
72	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=2,000;	0,00032	149300		48				
		т								

73	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,71	7688,61	1879,87	5459	1335	1821	8,86	6
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	538,43	1019	382	130	2,061	1
74	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ 10-6)К=2,000;	1,18	5621		6633				
		м								
75	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦ 10-9а)	0,89	5110		4548				
		м								
76	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦП 1-10-2)	0,1	32100		3210				
		м3								
77	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	1	896		896				
		шт								
78	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КЦО 7-3)	0,29	4863		1410				
		м								
79	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
80	2-1-267	Стремянка С-1	0,01384	133700		1850				
		т								
81	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,4	148,39	0,07	59	–	45	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	43	–	105	0,0001	–

82	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (отмостка)К=0,150;	0,801	6202,46	–	4968	–	558	3,66	3
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	454	–	123	–	–
83	Е8-4-3	(Деформационный шов) Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	1,288	710,39	11,21	915	14	54	0,201	–
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	41	5	118	0,0205	–
84	Е8-6-9	Кладка прижимной стенки каналов	0,00975	7492,69	296,6	73	3	12	5,95	–
		м3 кладки								
				915,75	110,25	9	1	118	0,54	–
						177877		14795		
		Всего прямые затраты				**380002**	**13175**			**257**
		Накладные расходы, тенге				54866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26092				
		Всего				**460960**				
		Благоустройство								
		Бассеин и беседки								
	Раздел 2 Лестница									
1	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00316	93997,62	304,24	297	1	110	198	1
		т								
				33075	114,75	105	–	105	0,56	–
2	Е9-29-1	Монтаж лестницы бассеина	0,01664	13733,46	5475,86	229	91	99	28,9	–
		т конструкций								
				5040	1552,87	84	26	90	5,46	–
3	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,01664	172800		2875				
		т								
4	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,48	40,72	0,04	20	–	4	0,0426	–
		м2								
				8,32	–	4	–	90	–	–
						3421		213		
	Раздел 3 Отделка бассеина									

5	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (ИЗОЛОМ)	36,3	762,08	8,23	27664	299	3631	0,468	17
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	2965	112	118	0,0151	1
6	Е8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х боковой оклеечной гидроизоляции рулонными материалами	36,3	388,18	4,19	14091	152	1753	0,226	8
		м2 поверхности								
				39,38	1,58	1429	57	118	0,0076	–
7	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	50,7	476,95	7,14	24181	362	1482	0,143	7
		м2 поверхности								
				22,1	2,68	1120	136	118	0,0131	1
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	50,7	802,79	11,21	40701	568	2136	0,201	10
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	1597	213	118	0,0205	1
9	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,11655	172357,31	536,06	20088	62	5835	289	34
		т								
				47475	202,5	5533	24	105	0,99	–
10	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,11655	50600		5897				
		т								
11	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и днища	95,7	39,63	1,19	3793	114	3843	0,223	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				37,8	0,45	3617	43	105	0,0022	–
12	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	95,7	502		48041				
		м2								
13	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	50,7	219,69	4,19	11138	212	3567	0,382	19
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	2943	80	118	0,0076	–
14	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	46,3	358,43	3,78	16595	175	8228	0,888	41

		м2 поверхности								
				149,18	1,42	6907	66	118	0,0069	–
15	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	50,7	897,45	11,72	45501	594	10980	1,06	54
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	8704	223	123	0,0214	1
16	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	46,3	1026,06	2,1	47507	97	16228	2	93
		м2 поверхности облицовки								
				333	0,79	15418	37	105	0,0039	–
						305197		57683		
	Раздел 6 Монтажные работы беседок (8 шт)									
17	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=8,000;	89,6	981,62	34,37	87953	3080	21343	1,21	108
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	16934	1153	118	0,0629	6
18	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым растворомК=8,000;	208	241,46	1,96	50224	408	23882	0,611	127
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	22651	94	105	0,0262	5
19	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхностиК=8,000;	208	10,56	0,9	2196	187	1540	0,0406	8
		м2 фасада								
				6,71	0,34	1396	71	105	0,0016	–
20	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=8,000;	184	859,95	8,2	158231	1509	60440	1,71	315
		м2 кровли								
				272,95	3,08	50223	567	119	0,015	3
21	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сортаК=8,000;	1,6	8200		13120				
		м3								
22	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикамК=8,000;	170,4	477,09	6,38	81296	1087	15074	0,447	76
		м2 пола								
				69,53	2,39	11848	407	123	0,0117	2

23	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 ммК=8,000;	170,4	1905,05	11,03	324621	1880	20817	0,601	102
		м2 покрытия								
24	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленнымК=8,000;	170,4	95,18	4,14	16219	705	123	0,0202	3
		м2 окрашиваемой поверхности		167,96	1,88	28620	320	14138	0,467	80
25	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	8,4	78,3	0,72	13342	123	105	0,0035	1
		м3 грунта		218,93	–	1839	–	2078	1,54	13
26	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (В7,5)	8,4	218,93	–	1839	–	113	–	–
		м3		6549,21	311,32	55013	2615	4927	2,82	24
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0096	441	117,61	3704	988	105	0,5744	5
		т		93997,62	304,24	902	3	335	198	2
28	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений	4,0568	33075	114,75	318	1	105	0,56	–
		т конструкций		17937,37	627,69	72768	2546	52206	86,5	351
29	2-1-96	Ограждение ЛОП-1	4,0568	14197,5	101,25	57596	411	90	0,49	2
		т		177400		719676				
30	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	117,6472	148,39	0,07	17458	8	13343	0,646	76
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	12706	2	105	0,0001	–
	Раздел 7 Устройство новых беседок. (6 шт)					1613917		230123		
31	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	8,82	402,75	–	3552	–	4014	2,8	25
		м3 грунта		402,75	–	3552	–	113	–	–
32	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	55,68	218,93	–	12190	–	13775	1,54	86
		м3 грунта		218,93	–	12190	–	113	–	–

33	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,9	5302,45	66,01	4772	59	208	1,35	1
		м3								
34	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны		195,75	24,93	176	22	105	0,1218	–
		м3	1,62	6938,42	98,32	11240	159	1245	4,41	7
35	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (В7,5)		695,25	37,15	1126	60	105	0,1814	–
		м3	8,4	6549,21	311,32	55013	2615	4927	2,82	24
36	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		441	117,61	3704	988	105	0,5744	5
		т	0,52416	70437,87	304,24	36921	159	5388	58	30
37	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		9675	114,75	5071	60	105	0,56	–
		т	0,02118	93997,62	304,24	1991	6	738	198	4
38	Е9-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		33075	114,75	701	2	105	0,56	–
		т конструкций	3,07926	4646,85	2285,57	14309	7038	6088	9,35	29
39	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий		1579,5	617,13	4864	1900	90	2,34	7
		т	3,07926	542,84	144,52	1672	445	811	1,34	4
40	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т		292,5	–	901	–	90	–	–
		т	3,07926	154400		475438				
41	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	14,88309	100,69	0,07	1499	1	942	0,369	5
42	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		60,3	0,02	897	–	105	0,0001	–
			216	859,95	8,2	185749	1771	70950	1,71	369

		м2 кровли		—	—	—	—	—	—	—
				272,95	3,08	58957	665	119	0,015	3
43	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	1,92	8200		15744				
		м3								
44	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	216	20,49	0,91	4426	197	1301	0,029	6
		м2 обработанной поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				4,68	0,34	1011	73	120	0,00168	–
45	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	3,0426	13711,46	5475,86	41718	16661	18054	28,9	88
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				5040	1552,87	15335	4725	90	5,46	17
46	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,5071	177400		89960				
		т								
47	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	14,7059	148,39	0,07	2182	1	1667	0,646	10
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				108	0,02	1588	–	105	0,0001	–
48	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	132	34,81	2,62	4595	346	1867	0,0681	9
		м2 площади уплотнения		—	—	—	—	—	—	—
				10,51	0,99	1387	131	123	0,0048	1
49	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	132	477,09	6,38	62976	842	11676	0,447	59
		м2 пола		—	—	—	—	—	—	—
				69,53	2,39	9178	315	123	0,0117	2
50	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	132	1905,05	11,03	251467	1456	16125	0,601	79
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				95,18	4,14	12564	546	123	0,0202	3
51	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	132	167,96	1,88	22171	248	10953	0,467	62
		м2 окрашиваемой поверхности		—	—	—	—	—	—	—
				78,3	0,72	10336	95	105	0,0035	–

52	Е9-53-2	Монтаж скамейки из полосовой и тонколистовой стали	0,25542	9850,47	1162,94	2516	297	1716	46,6	12
		т конструкций								
				7357,5	108	1879	28	90	0,53	–
53	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,04257	162700		6926				
		т								
54	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	7,40718	40,72	0,04	302	–	56	0,0426	–
		м2								
				8,32	–	62	–	90	–	–
55	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,5502	5037,47	316,57	2772	174	2382	22,5	12
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1919	66	120	0,58	–
56	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,5502	13800		7593				
		м3								
57	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01152	149300		1720				
		т								
58	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных сидений колером масляным разбеленным	33,03	167,96	1,88	5548	62	2741	0,467	15
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	2586	24	105	0,0035	–
						1326962		177624		
		Всего прямые затраты				**3249497**				**2523**
		Накладные расходы, тенге				465643				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				222908				
		Всего				**3938048**				
		Покрытия, озеленение, МАФы.								
	Раздел 1 Покрытия									
	1.1 Тип 1.									
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1514,5	470,81	15,35	713042	23248	22156	0,0336	51
		м2 покрытия								

				5,94	5,06	8996	7663	133	0,01766	27
2	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1514,5	111,84	–	169382	–	40	0,00018	–
		м2 покрытия								
				0,02	–	30	–	133	–	–
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	531	579,88	6,63	307916	3521	77997	0,698	371
		м бортового камня								
				108,68	1,76	57709	935	133	0,0061	3
4	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (БР 100.30.15)К=531,000;	22,833	24000		547992				
		м3								
	1.2 Тип 2									
5	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	111	383,78	–	42600	–	3654	0,144	16
		м2 покрытия								
				24,75	–	2747	–	133	–	–
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	147	394,96	6,63	58059	975	21593	0,698	103
		м бортового камня								
				108,68	1,76	15976	259	133	0,0061	1
7	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (БР 100.20.8)К=147,000;	2,352	24000		56448				
		м3								
	1.3 Тип 3.									
8	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийных смесей	203	187,97	17,83	38158	3619	3099	0,0416	8
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,07	1301	1029	133	0,01827	4
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (для покрытия Тип 3)	130	394,96	6,63	51345	862	19095	0,698	91
		м бортового камня								
				108,68	1,76	14128	229	133	0,0061	1
10	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (БР 100.20.8)К=699,000;	11,184	24000		268416				
		м3								

	1.4 Тип 4.									
11	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийной смеси	24	181,06	11,83	4345	284	275	0,0359	1
		м2 основания или покрытий								
				5,51	3,11	132	75	133	0,01121	–
12	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	24	179,94	12,65	4319	304	230	0,0234	1
		м2 основания или покрытий								
				3,56	3,65	85	88	133	0,01325	–
13	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	24	470,81	15,35	11299	368	351	0,0336	1
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	143	121	133	0,01766	–
14	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	48	55,92	–	2684	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	–	–	133	–	–
15	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	8	579,88	6,63	4639	53	1174	0,698	6
		м бортового камня								
				108,68	1,76	869	14	133	0,0061	–
16	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (БР 100.30.15)К=8,000;	0,344	24000		8256				
		м3				2288900		149664		
	Раздел 2 Озеленение									
17	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	14	56,94	12,39	797	173	890	0,323	5
		яма								
				44,55	4,7	624	66	129	0,018	–
18	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	14	151,76	–	2125	–	2706	0,821	11
		шт								
				149,85	–	2098	–	129	–	–

19	30-12-40	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан), без кома, высотой 1,5 м	14	689		9646				
		шт								
20	Е47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте	31	38,9	10,32	1206	320	1300	0,199	6
		яма		28,58	3,92	886	122	129	0,015	–
21	Е47-17-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,7х0,5 м	31	35,28	–	1094	–	1404	0,211	7
		шт		35,1	–	1088	–	129	–	–
22	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень), без кома	31	203		6293				
		шт								
23	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	630	23,16	6,06	14591	3818	16205	0,119	75
		м траншеи		17,1	2,84	10773	1789	129	0,01	6
24	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	630	66,92	–	42160	–	54126	0,404	255
		м изгороди		66,6	–	41958	–	129	–	–
25	30-12-44	Кустарники лиственных пород (жимолость), без кома	1890	203		383670				
		шт				461582		76631		
	Раздел 3 Малые архитектурные формы.									
	3.1 Игровая площадка от 2 до 3 лет									
26	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы	2	8168,42	182,99	16337	366	3462	8,5	17
		песочница		1394,25	47,94	2789	96	120	0,234	–
27	Т1-26-2	Манеж-горка – строительные работы	2	16489,95	229,11	32980	458	7363	18	36
		манеж								

28	Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы		3003	64,86	6006	130	120	0,317	1
			2	32989,16	551,12	65978	1102	4375	12	24
		балансир								
29	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы		1897,5	186,12	3795	372	105	0,909	2
			4	5717,3	152,63	22869	611	3901	5,4	22
		скамья								
30	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы		889,35	39,48	3557	158	105	0,193	1
			2	4588,3	7,3	9177	15	4608	13	26
		грибок								
	3.2 Игровая площадка от 3 до 4 лет			2194,5	–	4389	–	105	–	–
31	Т1-19-15	Качалка, тип I – строительные работы				147341		23709		
			2	8542,17	887,4	17084	1775	2645	3,9	8
		качалка								
32	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы		648,45	296,1	1297	592	140	1,4	3
			2	8168,42	182,99	16337	366	3462	8,5	17
		песочница								
33	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы		1394,25	47,94	2789	96	120	0,234	–
			4	5717,3	152,63	22869	611	3901	5,4	22
		скамья								
34	Т1-26-2	Манеж-горка – строительные работы		889,35	39,48	3557	158	105	0,193	1
			2	16489,95	229,11	32980	458	7363	18	36
		манеж								
35	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы		3003	64,86	6006	130	120	0,317	1
			2	4588,3	7,3	9177	15	4608	13	26
		грибок								
	3.3 Игровая площадка от 4 до 5 лет			2194,5	–	4389	–	105	–	–
36	Т1-38-4	Песочница деревянная, тип I – строительные работы				98447		21979		
			4	8168,42	182,99	32674	732	6923	8,5	34
		песочница								
37	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы		1394,25	47,94	5577	192	120	0,234	1
			4	4588,3	7,3	18353	29	9217	13	52
		грибок								
38	Т1-9-3	Арка с кольцом-мишенью – строительные работы		2194,5	–	8778	–	105	–	–
			4	16643,84	979,64	66575	3919	7392	6	24
		арка								
				990	329,94	3960	1320	140	1,6	6

39	Т1-19-15	Качалка, тип I – строительные работы	4	8542,17	887,4	34169	3550	5289	3,9	16
		качалка								
40	Т1-21-1	Качели – строительные работы		648,45	296,1	2594	1184	140	1,4	6
		качели	4	988,22	20,24	3953	81	509	0,7	3
41	Т1-8-1	Горка-скат, тип I – строительные работы		115,5	5,64	462	23	105	0,028	–
		горка	4	24550,5	2607,12	98202	10428	13930	9,8	39
42	Т1-9-26	Лесенки-ступеньки из железобетонных конструкций – строительные работы		1610,4	877,02	6442	3508	140	4,3	17
		устройство	3	54097,4	551,12	166207	1693	41822	58	232
				9537	186,12	29301,1927	572	140	0,909	4
		Всего прямые затраты				420133		85082		
		Накладные расходы, тенге				**3416403**		357065		**2842**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				652908				
		Всего				343987				
		Всего				**4413298,23**				

Оборудование	20896617
Временные здания и сооружения (1,44 %)	132233
Итого	299007
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)	21195624
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	145351
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	207644
	83058
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**21631676**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**51699706,7**
Налог (2 %)	1033994
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**52733700,9**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98500000123	51942695
НДС (12 %)	6233123
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**58175819**

Инженер:

ТОО "МирСтрой и Компания"

С.К.Абденкулов

Подрядчик:

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

К.Е.Торемуратов