СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2016 года

Заказчик: ГККП "Ясли сад №73 "Айжан" отдела образования города Шымкент"

Инженер: ТОО "Мир Строй и Компания"
Подрядчик: ТОО "АлемСтрой -1"
Договор: №73 от 10 июня 2016 г

Наименование объекта - Капитальный ремонт зданий комплексной начальной школы-детского сада № 73, г.Шымкент

№ п/н	Наименование вида, комплекса работ	Стоимости выполненных работ			
		С начало строительства		Выполнение за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	192 186 518	**215248900**	9 609 326	**10762445**
	Итого к оплате	192 186 518	**215248900**	9 609 326	**10762445**

Заказчик: **Инженер:** **Подрядчик:**

Директор ГККП "Ясли сад №73 "Айжан" отдела образования города Шымкент

Директор ТОО "Мир Строй и Компания"

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

Якубонек Т.Н. **Раматуллаев М.И.** **Торемуратов К.Е.**

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №73 "Айжан" отдела образования города Шымкент"

Инженер : ТОО "МирСтрой и Компания"

Подрядчик : ТОО "АлемСтрой-1"

Договор : №73 от 10 июня 2016 г

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий комплексной начальной школы-детского сада № 73, г.Шымкент

Акт
приемки выполненных работ за октябрь месяц

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство								
	Раздел 5 Демонтажные работы.									
66	Т1-31-2	Демонтаж Ограда железобетонная решетчатая без цоколя, высота 1,6 м, тип Б1Б – строительные работы ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	90,3	640,04	220,28	57796	19891	60022	2,56	231
		м		—	—	—	—	—	—	—
				419,76	66,1	37904	5969	140	0,3232	29
67	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	2170,5	8,57	–	18601	–	22560	0,0596	129
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				8,57	–	18601	–	133	–	–
68	Е27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий	16,59	203,88	115,23	3382	1912	2649	0,495	8
		м3 конструкции		—	—	—	—	—	—	—
				88,65	31,42	1471	521	133	0,1073	2
69	Е1-24-2	Устройство корыта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	5	9,24	9,24	46	46	15	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	3	–	15	97	0,0115	–

70	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	348	122,85	–	42752	–	51160	0,767	267
		м								
				122,85	–	42752	–	133	–	–
71	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	289,4775	27,1	27,1		7845		–	–
		т								
				–	18,97	–	5491	100	0,03984	12
72	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	289,4775	97,38	97,38		28189		–	–
		т								
				–	19,48	–	5639	100	0,04091	12
						122577		136405,5		
	3.3 Игровая площадка от 4 до 5 лет									
42	Т1-9-26	Лесенки-ступеньки из железобетонных конструкций – строительные работы	1	54097,4	551,12	42536	2204	10627	58	232
		устройство								
				9537	186,12	38148	744	140	0,909	4
43	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы	8	5717,3	152,63	45738	1221	7803	5,4	43
		скамья								
				889,35	39,48	7115	316	105	0,193	2
	3.4 Игровая площадка от 5 до 7 лет					88274		18430		
45	Т1-9-40	Рукоход, тип I – строительные работы	6	7984,53	519,6	47907	3118	4403	3,2	19
		рукоход								
				529,65	169,2	3178	1015	105	0,826	5
46	Т1-28-1	Грибок теневой – строительные работы	6	4588,3	7,3	27530	44	13825	13	78
		грибок								
				2194,5	–	13167	–	105	–	–
47	Т1-9-3	Арка с кольцом-мишенью – строительные работы	6	16643,84	979,64	99863	5878	10088	6	36
		арка								
				990	329,94	5940	1980	140	1,6	10
48	Т1-19-15	Качалка, тип I – строительные работы (балансир)	6	8542,17	887,4	51253	5324	7935	3,9	23
		качалка								
				648,45	296,1	3891	1777	140	1,4	8
49	Т1-21-1	Качели – строительные работы	6	988,22	20,24	5929	121	763	0,7	4
		качели								
				115,5	5,64	693	34	105	0,028	–

50	Т1-8-1	Горка-скат, тип I – строительные работы	6	24550,5	2607,12	147303	15643	20894	9,8	59
		горка		—	—	—	—	—	—	—
				1610,4	877,02	9662	5262	140	4,3	26
51	Т1-9-26	Лесенки-ступеньки из железобетонных конструкций – строительные работы	6	54097,4	551,12	324584	3307	81075	58	348
		устройство		—	—	—	—	—	—	—
				9537	186,12	57222	1117	140	0,909	5
52	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы	12	5717,3	152,63	68608	1832	11703	5,4	65
		скамья		—	—	—	—	—	—	—
				889,35	39,48	10672	474	105	0,193	2
	3.5 Физкультурная площадка					772977		150686		
53	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,8	2
		стенка		—	—	—	—	—	—	—
				300,3	163,56	300	164	105	0,799	1
54	Т1-6-3	Брусья разновысокие – строительные работы	1	5240,33	484,76	5240	485	711	3,1	3
		брусья		—	—	—	—	—	—	—
				513,15	163,56	513	164	105	0,799	1
55	Т1-5-1	Брусья-лабиринт, тип I – строительные работы	1	9088,77	394,35	9089	394	1154	6,1	6
		брусья-лабиринт		—	—	—	—	—	—	—
				999,9	98,7	1000	99	105	0,482	–
56	Т1-9-31	Стенка гимнастическая – строительные работы	1	21590,13	543,33	21590	543	1852	21	21
		стенка		—	—	—	—	—	—	—
				3531	138,18	3531	138	105	0,675	1
57	Т1-9-40	Рукоход, тип I – строительные работы	1	7984,53	519,6	7985	520	734	3,2	3
		рукоход		—	—	—	—	—	—	—
				529,65	169,2	530	169	105	0,826	1
58	Т1-9-26	Лесенки-ступеньки из железобетонных конструкций – строительные работы	1	54097,4	551,12	54097	551	13012	58	58
		устройство		—	—	—	—	—	—	—
				9537	186,12	9537	186	140	0,909	1
59	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы	2	5717,3	152,63	11435	305	1951	5,4	11
		скамья		—	—	—	—	—	—	—
				889,35	39,48	1779	79	105	0,193	–
	3.6 Площадка для сушки белья					114551		19901		
60	Т1-40-13	Установка для сушки белья – строительные работы	6	2061,77	67,19	12371	403	3263	3	18
		установка		—	—	—	—	—	—	—
				498,3	19,74	2990	118	105	0,096	1

61	Т1-49-4	Урна, тип I – строительные работы	11	1718,71	57,07	18906	628	4065	2,2	24
		урна								
				369,6	16,92	4066	186	105	0,083	1
62	Т1-43-4	Скамья, типы II и V – строительные работы	11	5717,3	152,63	62890	1679	10728	5,4	59
		скамья								
				889,35	39,48	9783	434	105	0,193	2
						94167		18056		
	Раздел 4 Ограждение									
64	Т1-34-23	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – строительные работы	1	7360,79	551,45	7361	551	1039	3,3	3
		ворота								
				544,5	197,4	545	197	140	0,964	1
65	Т1-34-24	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высота 1,6 м, тип ВМ6Б – монтаж металлоконструкций	1	48963,64	86,18	48964	86	5279	34	34
		ворота								
				5839,06	26,18	5839	26	90	0,097	–
66	Т1-34-50	Калитки металлические, высота 1,7 м, тип КМ5Б; высота 1,6 м, тип КМ6Б – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-1	8445,09	13,74	-8445	-14	-925	6	-6
		калитка								
				1023,95	3,74	-1024	-4	90	0,014	–
						47880		5393		
		Всего прямые затраты				**1240426,4**		348872		**2842**
		Накладные расходы, тенге				348871,5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				95358				
		Всего				**1684656**				
		на включение								
	2.2 Крыльцо (главный вход)									
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	15,6	154,22	–	2406	–	2454	1,1178	17
		м3 грунта								
				154,22	–	2406	–	102	–	–
9	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	21,53	5798,42	125,81	124840	2709	4413	1,1155	24
		м3								
				168,19	47,54	3621	1024	95	0,23213	5

10	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	16,53	2002,23	14,65	33097	242	3724	1,219	20
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				197,43	5,49	3264	91	111	0,02675	–
	2.3 Пандус									
11	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В15	2,48	7823,52	119,96	19402	298	2197	5,635	14
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				887,51	45,31	2201	112	95	0,22138	1
12	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,2	154,22	–	494	–	504	1,1178	4
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				154,22	–	494	–	102	–	–
13	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	3,08	5798,42	125,81	17859	387	631	1,1155	3
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				168,19	47,54	518	146	95	0,23213	1
14	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	3,08	2002,23	14,65	6167	45	694	1,219	4
		м2 покрытия		—	—	—	—	—	—	—
				197,43	5,49	608	17	111	0,02675	–
15	Е9-17-1	Монтаж стооек из квадратных труб 40х40мм	0,01398	5455,18	2856,97	76	40	29	10,7525	–
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				1816,43	771,42	25	11	81	2,925	–
16	Е9-23-1	Монтаж вертикальных поручней из труб 40х20 мм и 15х15 мм	0,01063	13278,44	3303,08	141	35	87	57,615	1
		т конструкций		—	—	—	—	—	—	—
				9237,38	892,92	98	9	81	3,225	–
17	8-6-54	Трубы квадратные общего назначения 15х15 мм, толщина стенки 2,0 мм	5	29		145				
		м								
18	8-6-60	Трубы квадратные общего назначения прямошовные, 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	5	141		705				
		м								
19	8-6-62	Трубы квадратные общего назначения , 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	7,5	168		1260				
		м								
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03228	99034,93	380,3	3197	12	1171	227,7	7
		т		—	—	—	—	—	—	—

				38036,25	143,44	1228	5	95	0,7	–
21	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,76	22,68	0,06	131	–	31	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	38	–	81	0,00013	–
22	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,76	20,98	0,03	121	–	23	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	28	–	81	–	–
	2.4 Крыльца									
23	Е46-34-2	Разборка бетонных крылец	14,4	2430,59	1082,84	35000	15593	23708	8,27	119
		м3								
				1347,75	481,5	19408	6934	90	1,95	28
24	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	12,6	5798,42	125,81	73060	1585	2582	1,1155	14
		м3								
				168,19	47,54	2119	599	95	0,23213	3
						318101		42248		
	Раздел 4 Ограждение / включение /									
7	Е7-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 2 м	90,3	535,14	353,05	48323	31880	30296	0,91	82
		м оград								
				148,5	99,05	13410	8944	140	0,3698	33
9	99-1-15(пл)С	Столб железобетенный П -2,0	47	1451		68197				
		шт								
10	Т1-34-50	Калитки металлические, высота 1,7 м, тип КМ5Б; высота 1,6 м, тип КМ6Б – монтаж металлоконструкций	2	8445,09	13,74	16890	27	1850	6	12
		калитка								
				1023,95	3,74	2048	7	90	0,014	–
11	Т1-34-51	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5Б – строительные работы	1	12312,12	–	12312	–	–	–	–
		калитка								
				–	–	–	–	140	–	–
						9328		32146		
	Раздел 5 Демонтажные работы беседок (8 шт).Дополнительные работы									

1	Е23-2-1 (ДМ)	Демонтаж стоек из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 ммК=8,000; ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,028	37619,95	1040,35	1053	29	1346	216,6	6
		км трубопровода								
				36579,6	390,15	1024	11	130	1,902	–
	Раздел 6 Монтажные работы беседок (8 шт) Дополнительные работы									
2	Е9-17-1	Монтаж стоек из квадратных трубК=8,000;	4,1724	4646,85	2285,57	19389	9536	8249	9,35	39
		т конструкций								
				1579,5	617,13	6590	2575	90	2,34	10
3	8-6-87	Трубы стальные квадратные , 150х150 мм, толщина стенки 7,0 ммК=8,000;	135,6	1196		162178				
		м								
4	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьевК=8,000;	0,96	3496,97	309,62	3357	297	2959	13,8	13
		м3 древесины в конструкции								
				2452,5	117	2354	112	120	0,57	1
5	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сортаК=8,000;	0,96	12700		12192				
		м3								
6	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=8,000;	0,96	573,75	28,11	551	27	155	0,78	1
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	119	10	120	0,052	–
7	Е10-14-1	Установка стропил из досокК=8,000;	2,1	5935,82	334,28	12465	702	8880	22,1	46
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	7135	265	120	0,62	1
8	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сортаК=8,000;	2,1	12200		25620				
		м3								
9	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=8,000;	2,1	573,75	28,11	1205	59	338	0,78	2
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	260	22	120	0,052	–
	Раздел 7 Устройство новых беседок. (6 шт)					238010		21927		
10	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьевК=6,000;	0,72	3496,97	309,62	2518	223	2220	13,8	10

		м3 древесины в конструкции								
				2452,5	117	1766	84	120	0,57	–
11	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сортаК=6,000;	0,72	12700		9144				
		м3								
12	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=6,000;	0,72	573,75	28,11	413	20	116	0,78	1
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	89	8	120	0,052	–
13	Е10-14-1	Установка стропил из досокК=6,000;	1,575	5935,82	334,28	9349	526	6659	22,1	35
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	5351	198	120	0,62	1
14	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сортаК=6,000;	1,575	12200		19215				
		м3								
15	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=6,000;	1,575	573,75	28,11	904	44	254	0,78	1
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	195	17	120	0,052	–
	Раздел 1 Покрытия					41543		9249		
	1.2 Тип 2									
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней при других видах покрытий	369	394,96	6,63	145740	2446	52200	0,698	258
		м бортового камня								
				108,68	1,76	40103	649	133	0,0061	2
2	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (БР 100.20.8)К=369,000;	5,904	24000		141696				
		м3								
	1.3 Тип 3.									
3	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	545,3	121,6	49,85	66308	27183	61864	0,458	250
		м2 тротуара								
				69,08	17,6	37669	9597	133	0,0859	47
4	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	545,3	1110		605283				

	1.4 Тип 4.	м2							
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	7	579,88	6,63	4059	46	1028	0,698
		м бортового камня		108,68	1,76	761	12	133	0,0061
6	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 (БР 100.30.15)К=7,000;	0,301	24000		7224			
		м3				970310		115092	
		Всего прямые затраты				**1699869**		357067,5	
		Накладные расходы, тенге				357068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				123416			
		ИТОГО ПО благоустройству включение				**2180353**			

Всего	
Оборудование	3865008
Временные здания и сооружения (1,44 %)	
Итого	55656
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7 %)	3920665
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	27055
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	38650
	15460
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4001830**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**9564373**
Налог (2 %)	191287
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9755661**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,98500000123	9609326
НДС (12 %)	1153119
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10762445**

Инженер:

ТОО "МирСтрой и Компания"

С.К.Абденкулов

Подрядчик:

Директор ТОО "АлемСтрой-1"

К.Е.Торемуратов