Заказчик : Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Зеленовская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанс области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий районной больницы в с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО (дневной стационар, инфекционное отделение, детс отделение наружные сети)

СПРАВКА №2 от 20.06.2017 года

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор №68	Договор 07.04. 2017года	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий районной больницы в с.Дарьинское Зеленовского района ЗКО (дневной стационар, инфекционное отделение, детское отделение наружные сети)	65682995, 85	31746109. 82	14748769	-	-	-	-	-	3809533,18	35555643

М.П. Заказчик: Директор Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Зеленовская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанско области

_____ Ислямов Г.К.

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А

(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик ГКП на ПВХ Зеленовская районная больница управление здравоохранения акимата ЗКО
Подрядчик ТОО "БатысСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ГКП НА ПХВ ЗЕЛЕНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА В С.ДАРЬИНСКОЕ (ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР, ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, НАРУЖНЫЕ СЕТИ)

А К Т№2
приемки выполненных работ
за 20 июня 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0112-17-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(20 мм)	509,17	210,78	19,93	107321	10145	25792	0,28	142
		м2		39,85	7,45	20289	3793	96,39	0,04	19
2	Е0112-17-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	509,17	31,29	0,88	15933	446	515	0,01	3
		м2		0,63	0,31	322	159	96,39	0	1
3	Е0134-57-4#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=1,4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 140 мм	10,8	189,18	4,06	2043	44	1996	1,17	13
		м2		185,12	1,54	1999	17	89,1	0,01	0
4	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие	1,542	18500		28531				
		м3								
5	Е0110-5-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,166	23143,99	395,71	3842	66	746	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	666	25	97,2	0,72	0
6	Е0110-51-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,166	1911,46	17,71	317	3	64	2,16	0
		м3		349,31	6,75	58	1	97,2	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство потолка реечного	6,62	137,88	10,38	913	69	778	0,65	4
		м2		108,31	1,46	717	10	96,39	0,01	0
8	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Потолок реечный	7,613	646		4918				
		м2								
9	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	6,33	4899,14	1880,99	31012	11907	23907	21,24	134
		м3		3018,15	538,09	19105	3406	106,2	2,91	18
10	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	12,84	2719,44	399,69	34918	5132	32491	15,88	204
		м3		2319,75	63	29786	809	106,2	0,54	7
11	Е0155-1-2	Демонтаж деревянных витражей	48,18	52,82	6,13	2545	295	2482	0,33	16
		м2		46,69	1,01	2250	49	108	0,01	0
12	Е0153-2-1	Расширение наружных кирпичных проемов	2,477	4899,14	1880,99	12134	4659	9354	21,24	53
		м3		3018,15	538,09	7475	1333	106,2	2,91	7
13	Е0153-2-1	Расширение внутренних кирпичных проемов	1,61	4899,14	1880,99	7888	3028	6081	21,24	34
		м3		3018,15	538,09	4859	866	106,2	2,91	5
14	Е0108-6-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заложение дверных наружных проемов	2,256	10413,56	419,8	23493	947	2305	5,22	12
		м3		804,71	157,5	1815	355	95,58	0,76	2
15	Е0108-6-7#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заложение дверного и оконных внутренних проемов	1,646	10368,39	421,76	17066	694	1623	5,04	8
		м3		771,08	157,5	1269	259	95,58	0,78	1
16	Е0106-19-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фундамент под перегородку	3,38	11548,57	395,01	39034	1335	5502	9,49	32
		м3		1573,2	149,24	5317	504	85,05	0,73	2
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0222	67700		1504				
		т								
18	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0076	73000		552				
		т								
19	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	60,833	1428,34	42,96	86891	2614	15081	1,39	85
		м2		217,35	16,09	13222	979	95,58	0,08	5
20	Е0126-30-4#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	4,024	7439,99	468	29939	1883	13235	20,13	81
		м3		3480,19	174,37	14004	702	81	0,86	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	3,944	11576		45650				
		м3								
22	Е0115-70-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	50,3	1029,79	6,15	51798	309	10664	1,32	67
		м2		222,01	2,34	11167	118	85,05	0,01	1
23	Е0115-71-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	50,3	139,2	1,49	7002	75	2093	0,26	13
		м2		43,47	0,56	2187	28	85,05	0	0
24	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен ГКЛВ	3,65	460,18	6,06	1680	22	890	1,48	5
		м2		256,29	1,76	935	6	85,05	0,01	0
25	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	3,833	250		958				
		м2								
26	Е0110-5-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	1,83	23143,99	395,71	42354	724	8221	25,88	47
		м3		4010,63	149,06	7339	273	97,2	0,72	1
27	Е0110-51-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,83	1911,46	17,71	3498	32	704	2,16	4
		м3		349,31	6,75	639	12	97,2	0,03	0
28	Е0109-34-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Крепление гипсокартона	0,0367	19786,84	2739,11	727	101	434	84,64	3
		т		14438,25	126,56	531	5	72,9	0,61	0
29	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0367	154400		5674				
		т								
30	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0367	18000		661				
		т								
31	Е0169-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	132	819,55	546,58	108180	72148	56916	1,84	244
		м		272,97	206,12	36032	27208	90	1,13	149
32	Е0109-24-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,198	16234,07	5027,99	19441	6021	11439	64,97	78
		т		10453,5	1339,83	12518	1604	72,9	4,76	6
33	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,198	154400		184897				
		т								
34	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,198	40200		48140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
35	Е0115-70-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	31,35	1029,79	6,15	32284	193	6646	1,32	41
		м2		222,01	2,34	6960	73	85,05	0,01	0
36	Е0107-44-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	125,87	83,04	881	581	505	0,17	1
		шт		27,43	29,81	192	209	113,4	0,13	1
37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,182	27900		5078				
		м3								
38	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	47	320,85	30,15	15080	1417	14903	1,96	92
		шт		290,7	2,9	13663	136	108	0,19	9
39	Е0156-12-1	Демонтаж дверных полотен	96,2	59,88	6,55	5760	630	5649	0,36	35
		м2		53,33	1,04	5130	100	108	0,01	1
40	Е0156-13-1	Снятие наличников	423	6,47	0,3	2737	127	2842	0,04	18
		м		6,17	0,05	2610	21	108	0	0
41	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	95,23	392,85	24,17	37411	2302	17332	0,96	91
		м2		160,3	8,22	15265	783	97,2	0,04	4
42	Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	9,29	352,5	25,51	3275	237	1523	0,86	8
		м2		142,88	8,91	1327	83	97,2	0,04	0
43	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	9,29	12700		117983				
		м2								
44	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери ДПВ	95,23	10900		1038007				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0110-23-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,09	446,86	128,16	934	268	494	1,03	2
		м2		174,4	44,59	364	93	97,2	0,17	0
46	Е0110-23-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,34	365,39	103,92	1220	347	707	0,92	3
		м2		159,65	36,46	533	122	97,2	0,15	0
47	Е0110-29-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,09	112,9	0,11	236	0	147	0,41	1
		м2		64,95	0,06	136	0	97,2	0	0
48	Е0110-29-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,34	76,45	0,06	255	0	165	0,29	1
		м2		45,8	0,03	153	0	97,2	0	0
49	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980		2980				
		комплект								
50	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
51	С12064-3	Блоки дверные ДП 1.15,ДП 3.07-И	5,43	16500		89595				
		м2								
52	Е0110-33-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=0,8	Демонтаж полок	3,5	202,24	30,43	708	107	693	1,14	4
		м2		171,81	11,5	601	40	97,2	0,06	0
53	Е0110-33-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полок	3,5	303,88	38,04	1064	133	866	1,43	5
		м2		214,76	14,38	752	50	97,2	0,07	0
54	С11021-70	Полочки	0,1	15900		1590				
		м3								
55	Е0162-16-1	Окраска масляными составами полочек	3,5	87,82	0,04	307	0	225	0,38	1
		м2		68,11	0,01	238	0	94,5	0	0
56	Е0115-65-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню(лист 2)	65,52	702,11	7,91	46002	518	22454	2,06	135
		м2		359,66	2,99	23565	196	85,05	0,01	1
57	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	151,78	116,63	10,56	17702	1603	18103	0,7	106
		1м2		106,07	1,67	16099	253	110,7	0,01	2
58	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	211,81	17,38	0,93	3681	197	3890	0,11	24
		1м2		16,45	0,14	3484	30	110,7	0	0
59	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	167,47	51,33	4,89	8596	819	8763	0,34	56
		1м2		46,44	0,83	7777	139	110,7	0,01	1
60	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	13,24	20,6	0,12	273	2	301	0,14	2
		1м2		20,48	0,05	271	1	110,7	0	0
61	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	13,24	11,07	0,04	147	1	162	0,08	1
		1м2		11,03	0,02	146	0	110,7	0	0
62	Е0111-12-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка лаг по кирпичным столбикам, раствор М50	13,24	524,15	7,98	6940	106	1216	0,51	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		79,96	2,99	1059	40	99,63	0,01	0
63	Е0157-17-3	Устройство полов из деревянных досок в деревянных полах	13,24	1941,68	5,23	25708	69	2080	0,9	12
		1м2		141,1	0,83	1868	11	110,7	0,01	0
64	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	251,77	5,64	0,19	1420	48	1525	0,04	9
		1м		5,45	0,02	1372	5	110,7	0	0
65	Е0111-9-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	133,86	186,7	5,46	24991	731	2098	0,08	11
		м2		12,11	2,05	1621	274	99,63	0,01	1
66	Е0111-36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	133,86	935,06	6,13	125167	820	10312	0,44	59
		м2		67,28	2,31	9005	310	99,63	0,01	2
67	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	160,632	123,9	0,33	19902	53	3901	0,14	23
		1м		21,89	0,05	3516	8	110,7	0	0
68	Е0115-165-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска плинтусов	13,386	180,18	2,35	2412	31	1150	0,54	7
		м2		90,05	0,9	1205	12	85,05	0	0
69	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,52	268,42	12,44	9803	454	2616	0,41	15
		м2		60,03	4,67	2192	171	99,63	0,02	1
70	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	36,52	1066,05	14,85	38932	542	9956	1,54	56
		1м2		243,95	2,32	8909	85	110,7	0,02	1
71	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	43,824	166,57	2,26	7300	99	2434	0,29	13
		1м		49,84	0,34	2184	15	110,7	0	0
72	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство стяжек из легкого бетона,В7,5 толщиной 20(115) мм	204,37	416,22	16,79	85063	3431	18753	0,52	106
		м2		76,59	6,3	15653	1288	99,63	0,03	6
73	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=19	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	204,37	1279,69	15,91	261530	3252	4458	0,1	20
		м2		13,77	5,94	2813	1213	99,63	0,03	6
74	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	204,37	268,42	12,44	54857	2542	14639	0,41	84
		м2		60,03	4,67	12268	955	99,63	0,02	5
75	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М150	204,37	1066,05	14,85	217869	3035	55716	1,54	314
		1м2		243,95	2,32	49856	474	110,7	0,02	5
76	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	245,244	166,57	2,26	40851	554	13623	0,29	71
		1м		49,84	0,34	12223	83	110,7	0	1
77	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,85	268,42	12,44	3718	172	992	0,41	6
		м2		60,03	4,67	831	65	99,63	0,02	0
78	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М150	13,85	1066,05	14,85	14765	206	3776	1,54	21
		1м2		243,95	2,32	3379	32	110,7	0,02	0
79	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,62	166,57	2,26	2768	38	923	0,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		49,84	0,34	828	6	110,7	0	0
80	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,66	268,42	12,44	17356	804	4631	0,41	26
		м2		60,03	4,67	3882	302	99,63	0,02	1
81	Е0111-11-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	64,66	35,63	0,84	2304	54	74	0,01	0
		м2		0,72	0,31	47	20	99,63	0	0
82	Е0111-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Первый слой гидроизола (3 слоя)	64,66	341,15	23,03	22059	1489	7693	0,48	31
		м2		98,84	8,64	6391	559	99,63	0,04	3
83	Е0111-4-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	64,66	450,56	22,63	29133	1463	8980	0,58	37
		м2		116,96	8,5	7562	550	99,63	0,04	3
84	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М150	64,66	1066,05	14,85	68931	960	17628	1,54	99
		1м2		243,95	2,32	15774	150	110,7	0,02	2
85	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	77,592	166,57	2,26	12925	175	4310	0,29	22
		1м		49,84	0,34	3867	26	110,7	0	0
86	Е0151-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	6,069	710,72	0,02	4313	0	4208	4,74	29
		м3		681,75	0	4138	0	101,7	0	0
87	Е0111-2-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,023	5507,35	0	11141	0	1368	3,73	8
		м3		610,65	0	1235	0	99,63	0	0
88	Е0111-11-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство стяжек из легкого бетона,В7,5 толщиной 20(115) мм	20,23	416,22	16,79	8420	340	1856	0,52	10
		м2		76,59	6,3	1549	127	99,63	0,03	1
89	Е0111-11-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=12	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	20,23	808,22	10,05	16350	203	279	0,06	1
		м2		8,69	3,75	176	76	99,63	0,02	0
90	Е0111-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,23	268,42	12,44	5430	252	1449	0,41	8
		м2		60,03	4,67	1214	95	99,63	0,02	0
91	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М150	20,23	1066,05	14,85	21566	300	5515	1,54	31
		1м2		243,95	2,32	4935	47	110,7	0,02	0
92	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	128	52,6	0,71	6733	91	7668	0,34	44
		м		51,89	0,11	6642	15	115,2	0	0
93	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	128	91,06	1,28	11656	163	13270	0,59	75
		м		89,79	0,21	11492	26	115,2	0	0
94	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	35	203,12	16,44	7109	575	7631	1,24	43
		шт		186,68	2,6	6534	91	115,2	0,02	1
95	Е0116-6-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	90	483,25	5,1	43492	459	6610	0,35	32
		м		61,83	1,92	5565	173	103,68	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0116-29-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	90	12,96	0	1167	0	1313	0,06	5
		м		12,66	0	1140	0	103,68	0	0
97	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	919		1838				
		шт								
98	Е0118-22-5#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов пробно спускных	2	32,28	0	65	0	61	0,14	0
		комплект		26,65	0	53	0	103,68	0	0
99	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	2	331		662				
		шт								
100	Е0113-16-6#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14	22,88	0,06	320	1	78	0,03	0
		м2		6,88	0,03	96	0	72,9	0	0
101	Е0113-26-6 К=2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Маслянно битумное покрытие БТ-177 за 2 раза	14	46,07	0,05	645	1	112	0,05	1
		м2		9,86	0	138	0	72,9	0	0
102	Е0126-10-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	90	243	60,99	21870	5489	11828	0,69	62
		м		123,13	22,89	11082	2060	81	0,11	10
103	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,9	7634		6871				
		м3								
104	Е0126-23-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	90	121,67	8,23	10950	740	3130	0,23	20
		м		35,45	3,19	3191	287	81	0,02	1
105	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,039	185900		7250				
		1000м2								
106	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200		1200				
		кг								
107	Е0120-42-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	103,68	2,42	2
108	СПрайс	Компактная приточная установка EDORA 2N/14/38/268/KL/P1/1500+1300+300+200	1	312468,57		312469				
		к-т								
		Отпускная цена		312469		312469				
		Сметная стоимость оборудования				*312469*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	E0118-13-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3524,53	154,72	3525	155	3094	15,4	15
		1насос		2627,81	57,94	2628	58	103,68	0,28	0
110	СПрайс	Смесительный узел MU60-4.0	1	56812,47		56812				
		шт								
		Отпускная цена		56812		56812				
		Сметная стоимость оборудования				*56812*				
111	E0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,5	1212,35	17,27	15154	216	4397	1,86	23
		м2		298,86	6,47	3736	81	103,68	0,03	0
112	E0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1183,08	13,89	7098	83	1933	1,7	10
		м2		274,4	5,2	1646	31	103,68	0,03	0
113	E0120-3-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,5	1249,08	13,89	9368	104	2416	1,7	13
		м2		274,4	5,2	2058	39	103,68	0,03	0
114	E0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	28	1208,14	12,01	33828	336	7813	1,47	41
		м2		237,73	4,49	6657	126	103,68	0,02	1
115	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	27	200		5400				
		кг								
116	E0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,54	1212,35	17,27	655	9	190	1,86	1
		м2		298,86	6,47	161	3	103,68	0,03	0
117	E0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 700х400 на 650х200, L=300 мм	0,48	1208,14	12,01	580	6	134	1,47	1
		м2		237,73	4,49	114	2	103,68	0,02	0
118	E0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 650х200 на 500х200, L=300 мм	0,41	1208,14	12,01	495	5	114	1,47	1
		м2		237,73	4,49	97	2	103,68	0,02	0
119	E0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х200 на 400х200, L=300 мм	0,39	1208,14	12,01	471	5	109	1,47	1
		м2		237,73	4,49	93	2	103,68	0,02	0
120	E0120-3-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200 на 300х200, L=300 мм	0,33	1208,14	12,01	399	4	92	1,47	0
		м2		237,73	4,49	78	1	103,68	0,02	0
121	E0120-3-9#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200 на 200х200, L=300 мм	0,27	1249,08	13,89	337	4	87	1,7	0
		м2		274,4	5,2	74	1	103,68	0,03	0
122	E0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 300х200 на 200х200, L=300 мм	0,23	1212,35	17,27	279	4	81	1,86	0
		м2		298,86	6,47	69	1	103,68	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150 на 150х150, L=300 мм	0,2	1212,35	17,27	242	3	70	1,86	0
		м2		298,86	6,47	60	1	103,68	0,03	0
124	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	13	353,08	21,2	4590	276	3347	1,29	17
		шт		214,63	8,86	2790	115	103,68	0,04	1
125	Е0120-12-11#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	6	388,08	21,2	2328	127	1545	1,29	8
		шт		214,63	8,86	1288	53	103,68	0,04	0
126	Е0120-31-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1429,66	48,55	2859	97	2901	7,25	14
		шт		1241,61	17,72	2483	35	103,68	0,09	0
127	СПрайс	Вентиляторы RKC 200A1	1	78147,63	0	78148	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
128	СПрайс	Вентиляторы RKC 200B1	1	79003,53	0	79004	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0
129	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	40	1212,35	17,27	48494	691	14069	1,86	74
		м2		298,86	6,47	11954	259	103,68	0,03	1
130	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1183,08	13,89	2366	28	644	1,7	3
		м2		274,4	5,2	549	10	103,68	0,03	0
131	Е0120-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,5	1194,35	17,27	6569	95	1935	1,86	10
		м2		298,86	6,47	1644	36	103,68	0,03	0
132	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24	200		4800				
		кг								
133	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 150х150, L=300 мм	1,44	1212,35	17,27	1746	25	507	1,86	3
		м2		298,86	6,47	430	9	103,68	0,03	0
134	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200, L=300 мм	0,24	1212,35	17,27	291	4	84	1,86	0
		м2		298,86	6,47	72	2	103,68	0,03	0
135	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	11	353,08	21,2	3884	233	2832	1,29	14
		шт		214,63	8,86	2361	97	103,68	0,04	0
136	Е0120-31-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка шкафа ШВ-02 массой до 0,2 т	3	2430,8	241,59	7292	725	6673	11,3	34
		шт		1839,32	91,55	5518	275	103,68	0,45	1
137	СПр.ТОО"Виаст"	Шкаф вентиляционный ШВ-01	2	82380,62	0	164761	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	7	392,98	91,4	2751	640	1594	1,21	8
		м		218,71	34,26	1531	240	81	0,17	1
139	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,25	5089		1272				
		м3								
140	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7	162,45	11,83	1137	83	353	0,33	2
		м		51,62	4,44	361	31	81	0,02	0
141	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0065	185900		1208				
		1000м2								
142	Е0120-20-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	874,17	7,06	2623	21	264	0,43	1
		шт		73,36	2,95	220	9	103,68	0,01	0
143	Е0120-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1194,35	17,27	5375	78	1583	1,86	8
		м2		298,86	6,47	1345	29	103,68	0,03	0
144	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200		400				
		кг								
145	Е0120-11-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка диффузора Ду 200	2	831,08	21,2	1662	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
146	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	5	392,98	91,4	1965	457	1138	1,21	6
		м		218,71	34,26	1094	171	81	0,17	1
147	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,2	5089		1018				
		м3								
148	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	162,45	11,83	812	59	252	0,33	2
		м		51,62	4,44	258	22	81	0,02	0
149	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0045	185900		837				
		1000м2								
150	Е0120-23-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дефлекторов Д315.00.000	2	3438,45	16,18	6877	32	1428	3,79	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		614,01	5,91	1228	12	103,68	0,03	0
151	Е0120-3-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1183,08	13,89	9465	111	2577	1,7	14
		м2		274,4	5,2	2195	42	103,68	0,03	0
152	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200		800				
		кг								
153	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	11	353,08	21,2	3884	233	2832	1,29	14
		шт		214,63	8,86	2361	97	103,68	0,04	0
154	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	6,5	392,98	91,4	2554	594	1480	1,21	8
		м		218,71	34,26	1422	223	81	0,17	1
155	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,3	5089		1527				
		м3								
156	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6,5	162,45	11,83	1056	77	328	0,33	2
		м		51,62	4,44	336	29	81	0,02	0
157	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0075	185900		1394				
		1000м2								
158	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
159	Е0120-21-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
		шт		157,58	5,91	158	6	103,68	0,03	0
160	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8	1212,35	17,27	9699	138	2814	1,86	15
		м2		298,86	6,47	2391	52	103,68	0,03	0
161	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200		800				
		кг								
162	Е0120-12-11#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	3	388,08	21,2	1164	64	772	1,29	4
		шт		214,63	8,86	644	27	103,68	0,04	0
163	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150, L=300 мм	0,63	1212,35	17,27	764	11	222	1,86	1
		м2		298,86	6,47	188	4	103,68	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	7,5	392,98	91,4	2947	686	1708	1,21	9
		м		218,71	34,26	1640	257	81	0,17	1
165	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,3	5089		1527				
		м3								
166	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7,5	162,45	11,83	1218	89	378	0,33	2
		м		51,62	4,44	387	33	81	0,02	0
167	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	185900		1487				
		1000м2								
168	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
169	Е0120-21-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1665,01	16,18	1665	16	188	0,93	1
		шт		157,58	5,91	158	6	103,68	0,03	0
170	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1212,35	17,27	2425	35	703	1,86	4
		м2		298,86	6,47	598	13	103,68	0,03	0
171	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
		кг								
172	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	353,08	21,2	353	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	103,68	0,04	0
173	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отвод из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150, L=300 мм	0,18	1212,35	17,27	218	3	63	1,86	0
		м2		298,86	6,47	54	1	103,68	0,03	0
174	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2	392,98	91,4	786	183	455	1,21	2
		м		218,71	34,26	437	69	81	0,17	0
175	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,1	5089		509				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2	162,45	11,83	325	24	101	0,33	1
		м		51,62	4,44	103	9	81	0,02	0
177	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,002	185900		372				
		1000м2								
178	Е0120-21-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1163,68	9,12	1164	9	116	0,59	1
		шт		97,81	2,95	98	3	103,68	0,01	0
179	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,4	Разборка воздуховодов	86	145,06	6,91	12475	594	12100	0,74	64
		м2		119,54	2,59	10281	223	103,68	0,01	1
180	Е0120-31-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,4	Демонтаж вентиляторов	3	585,81	19,42	1757	58	1741	2,9	9
		шт		496,64	7,09	1490	21	103,68	0,04	0
181	Е01031-А26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,73	35,57	35,57	168	168	106	0	0
		т		0	24,9	0	118	81	0,53	2
182	Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	4,73	59,06	59,06	279	279	50	0	0
		т		0	11,81	0	56	81	0,25	1
183	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2868,92	183,34	5738	367	1030	3,09	6
		шт		500,58	41,72	1001	83	95	0,24	0
184	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	187	0,71	187	1	181	0,91	1
		шт		186,29	0,11	186	0	97,2	0	0
185	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	80	338,93	2,89	27115	232	26166	1,93	154
		шт		336,04	0,46	26883	37	97,2	0	0
186	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	31	173,57	0,52	5381	16	5217	1,01	31
		шт		173,05	0,09	5365	3	97,2	0	0
187	Е0121-17-2	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход","Выход","Въезд","Подъезд" и тд.	5	158,46	0	792	0	715	0,91	5
		шт		147,11	0	736	0	87,48	0	0
188	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	96	38,68	0	3713	0	3609	0,25	24
		шт		38,68	0	3713	0	97,2	0	0
189	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	334,3	24,82	2006	149	696	0,72	4
		шт		119,48	2,57	717	15	95	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	85,66	2,88	857	29	319	0,18	2
		м		33,37	0,21	334	2	95	0	0
191	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	108,38	3,61	3251	108	963	0,19	6
		м		33,37	0,41	1001	12	95	0	0
192	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	1857	43,84	20,38	81405	37853	57840	0,14	258
		м		23,45	7,69	43552	14288	100	0,04	70
193	Е0146-26-10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	252	323,8	159,45	81597	40181	62406	0,82	206
		отверст.		153,66	93,99	38721	23685	100	0,15	37
194	Ц0108-363-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 4	1	6322,55	5385,87	6323	5386	1353	4,4	4
		шт		291,74	1132,62	292	1133	95	6,57	7
195	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	795,05	18,44	795	18	381	3,09	3
		шт		398,61	2,37	399	2	95	0,01	0
196	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	508,41	13,6	2034	54	897	1,03	4
		шт		233,81	2,37	935	9	95	0,01	0
197	СПротокол согласования цен	ПР11-3066	1	36567,95		36568				
		шт								
		Отпускная цена		36568		36568				
		Сметная стоимость оборудования				*36568*				
198	75-6-72	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3050-214У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	38000		38000				
		комплект								
		Отпускная цена		38000		38000				
		Сметная стоимость оборудования				*38000*				
199	СТОО"Таиском"	Электросчетчик Нева МТ313AR E4S	1	6140,17		6140				
		шт								
200	СТОО"Таиском"	Светильник тип OPL/S-2x40	52	3453,01		179556				
		шт								
201	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	28	2480		69440				
		шт								
202	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	8	342		2736				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	23	214		4922				
		шт								
204	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	5	462		2310				
		шт								
205	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	26	156		4056				
		шт								
206	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	18	182		3276				
		шт								
207	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,096	16300		1565				
		1000шт								
208	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	52	46		2392				
		шт								
209	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	191	101		19291				
		шт								
210	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	160	17		2720				
		шт								
211	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,145	16300		2364				
		1000шт								
212	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20 мм	1,61	34480		55513				
		1000м								
213	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 40 мм	0,01	68960		690				
		1000м								
214	СПротокол согласования цен	Магнитный пускатель ПМЛ 1220	1	1749,02		1749				
		шт								
215	СПротокол согласования цен	Автоматический выключатель АП50-25-2МТ	4	919,16		3677				
		шт								
216	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,1	27,91	27,91	3	3	2	0	0
		т		0	19,54	0	2	100	0,41	0
217	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,1	46,35	46,35	5	5	1	0	0
		т		0	9,27	0	1	100	0,19	0
218	Е0156-12-1	Демонтаж дверных полотен	26,25	59,88	6,55	1572	172	1541	0,36	10
		м2		53,33	1,04	1400	27	108	0,01	0
219	Е0106-1-20#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство фундаментовбетонных под перегородку	0,54	9642,78	389,15	5207	210	334	3,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		507,15	147,01	274	79	85,05	0,72	0
220	Е0106-11-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0134	5604,41	409,16	75	5	29	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	29	2	85,05	0,75	0
221	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,012	67700		812				
		т								
222	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0014	73000		102				
		т								
223	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,67	1428,34	42,96	12384	372	2149	1,39	12
		м2		217,35	16,09	1884	139	95,58	0,08	1
224	Е0126-30-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	7,558	8256,76	472,78	62406	3573	29103	23,05	174
		м3		4101,19	177,19	30998	1339	81	0,86	7
225	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	7,558	4518		34148				
		м3								
226	С11011-7591 Изм. и доп.вып.19	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	85,53	29		2480				
		м2								
227	Е0115-70-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	85,53	1143,13	7,31	97772	625	23856	1,63	140
		м2		292,39	2,76	25008	236	85,05	0,01	1
228	Е0110-83-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	11,56	1043,39	13,98	12062	162	3587	1,82	21
		м2		282,04	5,29	3260	61	97,2	0,03	0
229	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,578	4518		2611				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0109-24-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,038	16234,07	5027,99	617	191	363	64,97	2
		т		10453,5	1339,83	397	51	72,9	4,76	0
231	Е0109-48-2#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка	0,038	622,84	180,65	24	7	10	1,54	0
		т		336,38	0	13	0	72,9	0	0
232	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,028	59200		1658				
		т								
233	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,01	49389		494				
		т								
234	Е0110-5-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев	0,001	22800,45	395,71	23	0	4	25,88	0
		м3		4010,63	149,06	4	0	97,2	0,72	0
235	Е0109-24-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,001	16234,07	5027,99	16	5	10	64,97	0
		т		10453,5	1339,83	10	1	72,9	4,76	0
236	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,001	59500		60				
		т								
237	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство коробов для инженерных коммуникаций	2,7	722,68	6,06	1951	16	658	1,48	4
		м2		256,29	1,76	692	5	85,05	0,01	0
238	Е0153-2-1	Разборка поврежденной части кладки стен из кирпича	0,8	4899,14	1880,99	3919	1505	3021	21,24	17
		м3		3018,15	538,09	2415	430	106,2	2,91	2
239	Е0108-12-1#г.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Армирование кладки стен и других конструкций	0,043	10023,81	527,69	431	23	443	64,86	3
		т		9496,13	196,87	408	8	95,58	0,96	0
240	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,027	49502		1337				
		т								
241	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,016	29400		470				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е0108-6-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,8	10413,56	419,8	8331	336	817	5,22	4
		м3		804,71	157,5	644	126	95,58	0,76	1
243	Е0112-17-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	176,1	204,04	19,93	35931	3509	8920	0,28	49
		м2		39,85	7,45	7017	1312	96,39	0,04	6
244	Е0112-17-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=5	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	176,1	29,05	0,88	5116	154	178	0,01	1
		м2		0,63	0,31	111	55	96,39	0	0
245	Е0112-13-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	19,9	201,26	5,9	4005	117	1785	0,46	9
		м2		81,51	2,23	1622	44	96,39	0,01	0
246	Е0112-13-4#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	19,9	334,54	11,8	6657	235	2775	0,72	14
		м2		125,76	4,45	2503	89	96,39	0,02	0
247	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER	2,87	4518		12965				
		м3								
248	Е0107-44-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	125,87	83,04	503	332	288	0,17	1
		шт		27,43	29,81	110	119	113,4	0,13	1
249	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,072	27900		2009				
		м3								
250	Е0146-31-3	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 100 см2	31,3	127,22	58,68	3982	1837	2839	0,41	13
		м		68,54	22,16	2145	694	100	0,11	3
251	Е0146-31-4 К=5	Добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 при пробивке в кирпичных стенах борозд	31,3	238,5	108,8	7465	3405	5344	0,77	24
		м		129,7	41,05	4060	1285	100	0,2	6
252	Е0109-24-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металлических перемычек	0,381	16234,07	5027,99	6185	1916	3640	64,97	25
		т		10453,5	1339,83	3983	510	72,9	4,76	2
253	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,353	59200		20898				
		т								
254	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,028	49389		1383				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е0109-48-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка	0,381	622,84	180,65	237	69	104	1,54	1
		т		336,38	0	128	0	72,9	0	0
256	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,381	40200		15316				
		т								
257	Е0115-70-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке	7,94	1063,99	6,15	8448	49	1885	1,47	12
		м2		248,92	2,34	1976	19	85,05	0,01	0
258	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	33,99	392,85	24,17	13353	822	6186	0,96	33
		м2		160,3	8,22	5449	279	97,2	0,04	1
259	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	9,92	13000		128960				
		м2								
260	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей , с фурнитурой	24,07	10900		262363				
		м2								
261	Е0111-36-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	84,31	935,06	6,13	78835	516	6495	0,44	37
		м2		67,28	2,31	5672	195	99,63	0,01	1
262	Е0157-23-1	Устройство плинтусов деревянных	80,094	123,9	0,33	9924	26	1945	0,14	11
		1м		21,89	0,05	1753	4	110,7	0	0
263	Е0115-165-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	8,34	180,18	2,35	1503	20	717	0,54	4
		м2		90,05	0,9	751	8	85,05	0	0
264	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	17,41	1080,57	14,85	18813	259	4746	1,54	27
		1м2		243,95	2,32	4247	40	110,7	0,02	0
265	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	20,892	166,57	2,26	3480	47	1161	0,29	6
		1м		49,84	0,34	1041	7	110,7	0	0
266	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	40,31	1080,57	14,85	43558	599	10989	1,54	62
		1м2		243,95	2,32	9834	94	110,7	0,02	1
267	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	48,372	166,57	2,26	8057	109	2687	0,29	14
		1м		49,84	0,34	2411	16	110,7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	12,9	1080,57	14,85	13939	192	3517	1,54	20
		1м2		243,95	2,32	3147	30	110,7	0,02	0
269	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,48	166,57	2,26	2579	35	860	0,29	4
		1м		49,84	0,34	772	5	110,7	0	0
270	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	3,98	1080,57	14,85	4301	59	1085	1,54	6
		1м2		243,95	2,32	971	9	110,7	0,02	0
271	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,776	166,57	2,26	796	11	265	0,29	1
		1м		49,84	0,34	238	2	110,7	0	0
272	Е0111-4-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,01	382,59	23,03	5360	323	1667	0,48	7
		м2		98,84	8,64	1385	121	99,63	0,04	1
273	Е0111-4-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,02	266,72	11,31	7473	317	1946	0,29	8
		м2		58,48	4,25	1639	119	99,63	0,02	1
274	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,01	1080,57	14,85	15139	208	3819	1,54	22
		1м2		243,95	2,32	3418	33	110,7	0,02	0
275	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,812	166,57	2,26	2800	38	934	0,29	5
		1м		49,84	0,34	838	6	110,7	0	0
276	Е0120-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1194,35	17,27	1792	26	528	1,86	3
		м2		298,86	6,47	448	10	103,68	0,03	0
277	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	353,08	21,2	353	21	257	1,29	1
		шт		214,63	8,86	215	9	103,68	0,04	0
278	Е0120-20-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	874,17	7,06	874	7	88	0,43	0
		шт		73,36	2,95	73	3	103,68	0,01	0
279	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	1	392,98	91,4	393	91	228	1,21	1
		м		218,71	34,26	219	34	81	0,17	0
280	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,1	5089		509				
		м3								
281	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1	162,45	11,83	162	12	50	0,33	0
		м		51,62	4,44	52	4	81	0,02	0
282	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,001	185900		186				
		1000м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200		200				
		кг								
284	Е0120-3-5#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5	1248,08	13,89	6240	69	1611	1,7	9
		м2		274,4	5,2	1372	26	103,68	0,03	0
285	Е0120-12-11#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	388,08	21,2	776	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
286	Е0120-20-3#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	2	1102,68	9,12	2205	18	232	0,59	1
		шт		97,81	2,95	196	6	103,68	0,01	0
287	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	3	392,98	91,4	1179	274	683	1,21	4
		м		218,71	34,26	656	103	81	0,17	1
288	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,2	5089		1018				
		м3								
289	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	162,45	11,83	487	35	151	0,33	1
		м		51,62	4,44	155	13	81	0,02	0
290	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,004	185900		744				
		1000м2								
291	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,5	200		500				
		кг								
292	Е0120-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1194,35	17,27	1792	26	528	1,86	3
		м2		298,86	6,47	448	10	103,68	0,03	0
293	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	353,08	21,2	706	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
294	Е0120-20-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	874,17	7,06	1748	14	176	0,43	1
		шт		73,36	2,95	147	6	103,68	0,01	0
295	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	1	392,98	91,4	393	91	228	1,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		218,71	34,26	219	34	81	0,17	0
296	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,1	5089		509				
		м3								
297	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1	162,45	11,83	162	12	50	0,33	0
		м		51,62	4,44	52	4	81	0,02	0
298	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,001	185900		186				
		1000м2								
299	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200		300				
		кг								
300	Е0120-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2	1194,35	17,27	2389	35	703	1,86	4
		м2		298,86	6,47	598	13	103,68	0,03	0
301	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1	1212,35	17,27	1212	17	352	1,86	2
		м2		298,86	6,47	299	6	103,68	0,03	0
302	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	353,08	21,2	706	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
303	Е0120-20-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	874,17	7,06	874	7	88	0,43	0
		шт		73,36	2,95	73	3	103,68	0,01	0
304	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	2,5	392,98	91,4	982	229	569	1,21	3
		м		218,71	34,26	547	86	81	0,17	0
305	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,1	5089		509				
		м3								
306	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2,5	162,45	11,83	406	30	126	0,33	1
		м		51,62	4,44	129	11	81	0,02	0
307	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	185900		465				
		1000м2								
308	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200		300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
309	Е0120-3-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1194,35	17,27	1792	26	528	1,86	3
		м2		298,86	6,47	448	10	103,68	0,03	0
310	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1212,35	17,27	5456	78	1583	1,86	8
		м2		298,86	6,47	1345	29	103,68	0,03	0
311	Е0120-12-10#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	353,08	21,2	706	42	515	1,29	3
		шт		214,63	8,86	429	18	103,68	0,04	0
312	Е0120-20-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	874,17	7,06	874	7	88	0,43	0
		шт		73,36	2,95	73	3	103,68	0,01	0
313	Е0126-10-7#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция воздуховодов в пределах чердака плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 40 мм	1,5	392,98	91,4	589	137	342	1,21	2
		м		218,71	34,26	328	51	81	0,17	0
314	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	0,1	5089		509				
		м3								
315	Е0126-23-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,5	162,45	11,83	244	18	76	0,33	0
		м		51,62	4,44	77	7	81	0,02	0
316	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0015	185900		279				
		1000м2								
317	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200		600				
		кг								
318	Е0120-3-2#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=0,4	Разборка воздуховодов	25	145,06	6,91	3627	173	3517	0,74	19
		м2		119,54	2,59	2989	65	103,68	0,01	0
319	Е01031-А26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,596	35,57	35,57	57	57	36	0	0
		т		0	24,9	0	40	81	0,53	1
320	Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,596	59,06	59,06	94	94	17	0	0
		т		0	11,81	0	19	81	0,25	0
321	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	45	51,07	0,69	2298	31	2617	0,33	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		50,38	0,11	2267	5	115,2	0	0
322	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	23	145,63	3,27	3349	75	3786	0,85	20
		м		142,36	0,52	3274	12	115,2	0	0
323	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	22	118,01	1,59	2596	35	2957	0,69	15
		м		116,42	0,25	2561	6	115,2	0	0
324	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	0
325	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	5	101,59	3,33	508	17	569	0,61	3
		компл		98,26	0,54	491	3	115,2	0	0
326	Е0165-3-1	Демонтаж смесителя с душем	5	293,06	0,56	1465	3	1685	1,66	8
		шт		292,5	0,09	1463	0	115,2	0	0
327	Е01031-А26-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,663	33,88	33,88	22	22	14	0	0
		т		0	23,71	0	16	81	0,5	0
328	Е010333-А5-1#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,663	56,25	56,25	37	37	7	0	0
		т		0	11,25	0	7	81	0,24	0
329	Ц0108-599-9	Щит учета	1	1094	43	1094	43	471	3	3
		шт		493	2,3	493	2	95	0,01	0
330	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0
331	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
332	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	182	1	176	0,89	1
		шт		180,86	0,11	181	0	97,2	0	0
333	Е0167-16-7	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	20	329,06	2,81	6581	56	6351	1,87	37
		шт		326,25	0,45	6525	9	97,2	0	0
334	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	17	168,51	0,5	2865	9	2778	0,98	17
		шт		168,01	0,09	2856	2	97,2	0	0
335	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	41	37,55	0	1540	0	1496	0,24	10
		шт		37,55	0	1540	0	97,2	0	0
336	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
		шт		116	2,5	696	15	95	0,01	0
337	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	10	84,6	2,8	846	28	310	0,17	2
		м		32,4	0,2	324	2	95	0	0
338	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	107,3	3,5	4292	140	1246	0,18	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		32,4	0,4	1296	16	95	0	0
339	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	568	42,56	19,79	24174	11241	17176	0,13	77
		м		22,77	7,47	12933	4243	100	0,04	21
340	Е0146-26-10	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.80 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	116	314,68	154,81	36503	17957	27890	0,8	92
		отверст.		149,18	91,25	17305	10585	100	0,14	17
341	СТОО"Таиском"	Щит учета ЩУ 3/1-1	1	3907,38		3907				
		шт								
342	СПротокол согласования цен	ПР11-3052	1	24041,67		24042				
		шт								
		Отпускная цена		24042		24042				
		Сметная стоимость оборудования				*24042*				
343	СПротокол согласования цен	Автоматический выключатель АП50-25-2МТ	2	919,16		1838				
		шт								
344	СТОО"Таиском"	Электросчетчик Нева МТ313AR E4S	1	6140,17		6140				
		шт								
345	СТОО"ТД электроцентр"	Светильник тип OPL/S-2x36	15	3453,01		51795				
		шт								
346	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
		шт								
347	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	17	214		3638				
		шт								
348	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	16	156		2496				
		шт								
349	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182		728				
		шт								
350	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,061	16300		994				
		1000шт								
351	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	20	46		920				
		шт								
352	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	1	105		105				
		шт								
353	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	57	101		5757				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	40	17		680				
		шт								
355	С151801-132	Коробка распаечная	0,055	16300		897				
		1000шт								
356	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 20 мм	0,558	34480		19240				
		1000м								
357	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 40 мм	0,01	68960		690				
		1000м								
358	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,05	27,1	27,1	1	1	1	0	0
		т		0	18,97	0	1	100	0,4	0
359	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,05	45	45	2	2	0	0	0
		т		0	9	0	0	100	0,19	0
360	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	789,66	27,84	26,18	21980	20669	6786	0,01	9
		м3		1,66	7,2	1311	5686	97	0,03	20
361	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом/	24,42	262,72	0	6416	0	7250	1,85	45
		м3		262,72	0	6416	0	113	0	0
362	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65,21	134,1	0	8745	0	9881	0,97	63
		м3		134,1	0	8745	0	113	0	0
363	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	586,87	6,48	6,48	3803	3803	1198	0	0
		м3		0	2,1	0	1235	97	0,01	5
364	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	586,87	16	16	9389	9389	2957	0	0
		м3		0	5,19	0	3048	97	0,02	12
365	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	586,87	21,55	4,52	12645	2650	9695	0,11	63
		м3		17,03	0	9994	0	97	0	0
366	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	162	39,84	37,82	6454	6126	2022	0,01	2
		м3		1,87	11	303	1782	97	0,04	6
367	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	283,5	45		12758				
		т								
368	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	162	3,13	2,66	506	431	207	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,39	0,93	63	151	97	0	0
369	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	24	2418,2	152,52	58037	3660	6578	1,02	24
		м3		153,68	57,15	3688	1372	130	0,28	7
370	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	59,514	1986,57	564,43	118229	33592	63530	3,33	198
		м3		567	195,49	33744	11634	140	0,75	45
371	Е0107-62-3	Устройство монолитных бетонных вставок	5	12330,93	248,05	61655	1240	9951	7,85	39
		м3		1329,75	91,83	6649	459	140	0,43	2
372	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	312	472,48	5,38	147412	1679	53071	0,94	293
		м2		186,75	2,25	58266	702	90	0,01	3
373	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	312	250,82	1,57	78255	490	20849	0,4	125
		м2		74,25	0	23166	0	90	0	0
374	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	45,47	27,84	26,18	1266	1190	391	0,01	1
		м3		1,66	7,2	75	327	97	0,03	1
375	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом/	0,81	262,72	0	213	0	240	1,85	1
		м3		262,72	0	213	0	113	0	0
376	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,41	218,93	0	90	0	101	1,54	1
		м3		218,93	0	90	0	113	0	0
377	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,07	134,1	0	680	0	768	0,97	5
		м3		134,1	0	680	0	113	0	0
378	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20,27	6,48	6,48	131	131	41	0	0
		м3		0	2,1	0	43	97	0,01	0
379	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	20,27	16	16	324	324	102	0	0
		м3		0	5,19	0	105	97	0,02	0
380	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,27	21,55	4,52	437	92	335	0,11	2
		м3		17,03	0	345	0	97	0	0
381	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,94	39,84	37,82	834	792	261	0,01	0
		м3		1,87	11	39	230	97	0,04	1
382	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	36,645	45		1649				
		т								
383	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	20,94	3,13	2,66	65	56	27	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,39	0,93	8	19	97	0	0
384	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,7	2327,2	97,07	1629	68	123	0,78	1
		м3		112,5	36	79	25	118	0,18	0
385	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	6,401	10191,41	789,92	65235	5056	15006	8,27	53
		м3		1401,75	272,75	8973	1746	140	1,04	7
386	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	19300		38600				
		комплект								
387	Е0106-11-7	Ходовые скобы	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1673	198	10
		1т		33075	114,75	1588	6	105	0,56	0
388	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	3,183	13100		41697				
		м3								
389	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,9	245,44	3,82	6602	103	1231	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1005	39	118	0,01	0
390	Е0106-1-20	Заделка стен, подбетонка бетоном кл.В12,5	5,71	9498,8	311,32	54238	1778	3349	2,82	16
		м3		441	117,61	2518	672	105	0,57	3
391	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,36	11657,03	954,99	4197	344	531	6,51	2
		м3		1075,5	330,44	387	119	105	1,34	0
392	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0043	175694,6	1941,97	755	8	39	42,3	0
		т		6975	726,75	30	3	118	3,55	0
393	Е121	Окраска	0,0043	6512	0	28	0	9	21,62	0
		т		1953,6	0	8	0	105	0	0
394	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,8	111,11	2,62	422	10	54	0,07	0
		м2		10,51	0,99	40	4	123	0	0
395	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,304	9389,78	0	2854	0	212	3,66	1
		м3		567	0	172	0	123	0	0
396	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,8	378,51	14,76	1438	56	271	0,36	1
		м2		52,43	5,54	199	21	123	0,03	0
397	Е0112-17-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5,94	194,86	15,94	1157	95	287	0,24	1
		м2		34,65	5,96	206	35	119	0,03	0
398	Е0112-17-2 К=15	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	5,94	86,37	2,1	513	12	17	0,01	0
		м2		1,65	0,75	10	4	119	0	0
399	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,793	127		2387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
400	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	120,7	14,12	121	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
401	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	250		250				
		м								
402	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	30,54	27,84	26,18	850	799	262	0,01	0
		м3		1,66	7,2	51	220	97	0,03	1
403	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом/	0,54	262,72	0	142	0	160	1,85	1
		м3		262,72	0	142	0	113	0	0
404	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,41	218,93	0	90	0	101	1,54	1
		м3		218,93	0	90	0	113	0	0
405	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,68	134,1	0	493	0	558	0,97	4
		м3		134,1	0	493	0	113	0	0
406	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14,72	6,48	6,48	95	95	30	0	0
		м3		0	2,1	0	31	97	0,01	0
407	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	14,72	16	16	235	235	74	0	0
		м3		0	5,19	0	76	97	0,02	0
408	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,72	21,55	4,52	317	66	243	0,11	2
		м3		17,03	0	251	0	97	0	0
409	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	12,68	39,84	37,82	505	480	158	0,01	0
		м3		1,87	11	24	139	97	0,04	0
410	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	22,19	45		999				
		т								
411	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	12,68	3,13	2,66	40	34	16	0	0
		м3		0,39	0,93	5	12	97	0	0
412	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,31	2327,2	97,07	721	30	54	0,78	0
		м3		112,5	36	35	11	118	0,18	0
413	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	2,81	10191,41	789,92	28638	2220	6587	8,27	23
		м3		1401,75	272,75	3939	766	140	1,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	19300		38600				
		комплект								
415	Е0106-11-7	Ходовые скобы	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1673	198	10
		1т		33075	114,75	1588	6	105	0,56	0
416	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	1,741	13100		22807				
		м3								
417	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,7	22600		15820				
		м3								
418	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,369	27900		10295				
		м3								
419	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,25	245,44	3,82	4479	70	835	0,21	4
		м2		37,35	1,44	682	26	118	0,01	0
420	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5,6	9498,8	311,32	53193	1743	3285	2,82	16
		м3		441	117,61	2470	659	105	0,57	3
421	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,35	11657,03	954,99	4080	334	517	6,51	2
		м3		1075,5	330,44	376	116	105	1,34	0
422	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0043	175694,6	1941,97	755	8	39	42,3	0
		т		6975	726,75	30	3	118	3,55	0
423	Е121	Окраска	0,0043	6512	0	28	0	9	21,62	0
		т		1953,6	0	8	0	105	0	0
424	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	2,45	111,11	2,62	272	6	35	0,07	0
		м2		10,51	0,99	26	2	123	0	0
425	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,196	9389,78	0	1840	0	137	3,66	1
		м3		567	0	111	0	123	0	0
426	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,45	378,51	14,76	927	36	175	0,36	1
		м2		52,43	5,54	128	14	123	0,03	0
427	Е0112-17-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4,29	194,86	15,94	836	68	207	0,24	1
		м2		34,65	5,96	149	26	119	0,03	0
428	Е0112-17-2 К=15	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	4,29	86,37	2,1	371	9	12	0,01	0
		м2		1,65	0,75	7	3	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,124	127		1159				
		м3								
430	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	120,7	14,12	121	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
431	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	250		250				
		м								
432	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36,73	27,84	26,18	1022	961	316	0,01	0
		м3		1,66	7,2	61	264	97	0,03	1
433	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом/	0,65	262,72	0	171	0	193	1,85	1
		м3		262,72	0	171	0	113	0	0
434	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,41	218,93	0	90	0	101	1,54	1
		м3		218,93	0	90	0	113	0	0
435	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,95	134,1	0	530	0	599	0,97	4
		м3		134,1	0	530	0	113	0	0
436	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15,81	6,48	6,48	102	102	32	0	0
		м3		0	2,1	0	33	97	0,01	0
437	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15,81	16	16	253	253	80	0	0
		м3		0	5,19	0	82	97	0,02	0
438	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	15,81	21,55	4,52	341	71	261	0,11	2
		м3		17,03	0	269	0	97	0	0
439	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	16,97	39,84	37,82	676	642	212	0,01	0
		м3		1,87	11	32	187	97	0,04	1
440	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	29,593	45		1332				
		т								
441	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	16,97	3,13	2,66	53	45	22	0	0
		м3		0,39	0,93	7	16	97	0	0
442	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,7	2327,2	97,07	1629	68	123	0,78	1
		м3		112,5	36	79	25	118	0,18	0
443	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	5,415	10191,41	789,92	55186	4277	12694	8,27	45
		м3		1401,75	272,75	7590	1477	140	1,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	19300		38600				
		комплект								
445	Е0106-11-7	Ходовые скобы	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1673	198	10
		1т		33075	114,75	1588	6	105	0,56	0
446	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,9	245,44	3,82	6602	103	1231	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1005	39	118	0,01	0
447	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	6,73	9498,8	311,32	63927	2095	3947	2,82	19
		м3		441	117,61	2968	792	105	0,57	4
448	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,36	11657,03	954,99	4197	344	531	6,51	2
		м3		1075,5	330,44	387	119	105	1,34	0
449	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0043	175694,6	1941,97	755	8	39	42,3	0
		т		6975	726,75	30	3	118	3,55	0
450	Е121	Окраска	0,0043	6512	0	28	0	9	21,62	0
		т		1953,6	0	8	0	105	0	0
451	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,8	111,11	2,62	422	10	54	0,07	0
		м2		10,51	0,99	40	4	123	0	0
452	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,304	9389,78	0	2854	0	212	3,66	1
		м3		567	0	172	0	123	0	0
453	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	3,8	378,51	14,76	1438	56	271	0,36	1
		м2		52,43	5,54	199	21	123	0,03	0
454	Е0112-17-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5,94	194,86	15,94	1157	95	287	0,24	1
		м2		34,65	5,96	206	35	119	0,03	0
455	Е0112-17-2 К=15	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	5,94	86,37	2,1	513	12	17	0,01	0
		м2		1,65	0,75	10	4	119	0	0
456	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,023	127		1781				
		м3								
457	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	120,7	14,12	121	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
458	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	250		250				
		м								
459	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	61,1	27,84	26,18	1701	1599	525	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,66	7,2	101	440	97	0,03	2
460	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом/	1,09	262,72	0	286	0	324	1,85	2
		м3		262,72	0	286	0	113	0	0
461	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,41	218,93	0	90	0	101	1,54	1
		м3		218,93	0	90	0	113	0	0
462	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,11	134,1	0	819	0	926	0,97	6
		м3		134,1	0	819	0	113	0	0
463	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24,43	6,48	6,48	158	158	50	0	0
		м3		0	2,1	0	51	97	0,01	0
464	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	24,43	16	16	391	391	123	0	0
		м3		0	5,19	0	127	97	0,02	0
465	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,43	21,55	4,52	526	110	404	0,11	3
		м3		17,03	0	416	0	97	0	0
466	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,65	39,84	37,82	1261	1197	395	0,01	0
		м3		1,87	11	59	348	97	0,04	1
467	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	55,388	45		2492				
		т								
468	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	31,65	3,13	2,66	99	84	41	0	0
		м3		0,39	0,93	12	29	97	0	0
469	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,84	2327,2	97,07	1955	82	147	0,78	1
		м3		112,5	36	95	30	118	0,18	0
470	Е0107-62-1	Устройство камер со стенкамиз бетонных блоков	10,373	10191,41	789,92	105715	8194	24317	8,27	86
		м3		1401,75	272,75	14540	2829	140	1,04	11
471	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	2	19300		38600				
		комплект								
472	Е0106-11-7	Ходовые скобы	0,048	93997,62	304,24	4512	15	1673	198	10
		1т		33075	114,75	1588	6	105	0,56	0
473	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,799	13100		62867				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	3,258	12900		42028				
		м3								
475	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий	1,36	22600		30736				
		м3								
476	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	1,079	27900		30104				
		м3								
477	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,14	245,44	3,82	8379	130	1563	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1275	49	118	0,01	0
478	Е0106-1-20	Заделка стен , подбетонка бетоном кл.В12,5	6,86	9498,8	311,32	65162	2136	4024	2,82	19
		м3		441	117,61	3025	807	105	0,57	4
479	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,6	11657,03	954,99	6994	573	886	6,51	4
		м3		1075,5	330,44	645	198	105	1,34	1
480	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0043	175694,6	1941,97	755	8	39	42,3	0
		т		6975	726,75	30	3	118	3,55	0
481	Е0108-12-3	Установка металлических каркасов над проемами	0,006	175694,6	1941,97	1054	12	55	42,3	0
		т		6975	726,75	42	4	118	3,55	0
482	Е121	Окраска	0,0103	6512	0	67	0	21	21,62	0
		т		1953,6	0	20	0	105	0	0
483	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	7,2	111,11	2,62	800	19	102	0,07	0
		м2		10,51	0,99	76	7	123	0	0
484	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,576	9389,78	0	5409	0	402	3,66	2
		м3		567	0	327	0	123	0	0
485	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	7,2	378,51	14,76	2725	106	513	0,36	3
		м2		52,43	5,54	377	40	123	0,03	0
486	Е0112-17-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,39	194,86	15,94	2220	182	550	0,24	3
		м2		34,65	5,96	395	68	119	0,03	0
487	Е0112-17-2 К=15	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	11,39	86,37	2,1	984	24	33	0,01	0
		м2		1,65	0,75	19	9	119	0	0
488	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,733	127		2379				
		м3								
489	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	120,7	14,12	121	14	135	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
490	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	1	168		168				
		м								
491	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,018	262899,29	52482,23	4732	945	2531	494	9
		км		91125	17035,5	1640	307	130	88,49	2
492	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,076	247988,6	47716,89	18847	3626	9550	440	33
		км		79650	17008,5	6053	1293	130	88,36	7
493	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,2	204341,58	46655,79	40868	9331	24427	428	86
		км		76950	16999,5	15390	3400	130	88,32	18
494	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,13	201552,87	46381,71	26202	6030	15728	424	55
		км		76050	17015,25	9887	2212	130	88,37	11
495	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	18	629		11322				
		м								
496	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	76,76	452		34696				
		м								
497	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	202	384		77568				
		м								
498	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	103,02	250		25755				
		м								
499	С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	16,16	168		2715				
		м								
500	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	12,12	168		2036				
		м								
501	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0824	107900		8891				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	С12021-262	Опоры скользящие	0,215	107900		23199				
		т								
503	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	14599,26	85,07	29199	170	1550	3,11	6
		шт		585	11,25	1170	23	130	0,06	0
504	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	4	12406,11	66,73	49624	267	2843	3	12
		шт		535,5	11,25	2142	45	130	0,06	0
505	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
		шт		342	11,25	1368	45	130	0,05	0
506	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	12	276,46	17,71	3318	213	3019	1,07	13
		шт		186,75	6,75	2241	81	130	0,03	0
507	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400		41600				
		шт								
508	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880		27520				
		шт								
509	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	419		3352				
		шт.								
510	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305		2440				
		шт.								
511	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	6040		18120				
		шт								
512	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	5	5320		26600				
		шт								
513	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	5	401		2005				
		шт								
514	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	9	321		2889				
		шт								
515	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	28	277		7756				
		шт								
516	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	2	208		416				
		шт								
518	С130810-150	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-89х6 мм	1	796		796				
		шт								
519	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	2	979		1958				
		шт								
520	С130810-147	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм	2	593		1186				
		шт								
521	С130810-148	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х6-45х4 мм	2	593		1186				
		шт								
522	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	1	330		330				
		шт								
523	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	2	302		604				
		шт								
524	Е0113-44-7	Очистка щетками	88	60,75	0	5346	0	4811	0,34	30
		м2		60,75	0	5346	0	90	0	0
525	Е0113-44-9	Обеспыливание	88	59	47,75	5192	4202	2317	0,07	6
		м2		11,25	18	990	1584	90	0,09	8
526	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	88	21,8	0,05	1918	4	462	0,03	3
		м2		5,81	0,02	511	2	90	0	0
527	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	88	20,36	0,02	1792	2	329	0,02	2
		м2		4,16	0	366	0	90	0	0
528	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	424	210,2	47,37	89124	20085	51614	0,58	246
		м		103,95	17,78	44075	7539	100	0,09	37
529	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	7,5	5089		38168				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
530	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	424	150,76	9,01	63922	3820	19559	0,27	114
		м		42,75	3,38	18126	1433	100	0,02	7
531	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,2455	185900		45638				
		1000м2								
532	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,08	9111,67	86,6	729	7	44	3,06	0
		м3		490,5	32,72	39	3	105	0,16	0
533	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	10	1082,42	12,21	10824	122	117	0,56	6
		м		92,93	4,57	929	46	12	0,02	0
534	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,4	100,7	0,07	141	0	89	0,37	1
		м2		60,3	0,02	84	0	105	0	0
535	Е0126-8-13	Изоляция трубопроводов диаметром до 57 мм асбестовыми пуховыми шнурами толщиной 30 мм	10	79	5,09	790	51	720	0,39	4
		м		70,2	1,8	702	18	100	0,01	0
536	С4--14	Шнур теплоизоляционный	0,03	19800		594				
		м3								
537	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	4,25	472,48	5,38	2008	23	723	0,94	4
		м2		186,75	2,25	794	10	90	0,01	0
538	Е0113-37-2 К=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	4,25	501,63	3,14	2132	13	568	0,8	3
		м2		148,5	0	631	0	90	0	0
539	Е0110-5-1	Антисептированная доска	0,0265	22541,72	316,57	597	8	115	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	92	3	120	0,58	0
540	Е0126-8-13	Изоляция герметиком	10	79	5,09	790	51	720	0,39	4
		м		70,2	1,8	702	18	100	0,01	0
541	С11011-102	Герметик У-30М	0,01	792		8				
		кг								
542	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,089	247994,13	49389,75	22071	4396	9422	312,7	28
		т		62775	18657	5587	1660	130	91,12	8
543	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	0,6	2418,2	152,52	1451	92	164	1,02	1
		м3		153,68	57,15	92	34	130	0,28	0
544	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,58	8736,45	1538,85	31276	5509	10202	9,65	35
		м3		1615,95	576,23	5785	2063	130	2,81	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
545	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	0,14	3240		454				
		м								
546	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	2,4	3610		8664				
		м								
547	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	3,6	7810		28116				
		м								
548	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,3	28900		37570				
		м3								
549	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,82	245,44	3,82	6828	106	1273	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1039	40	118	0,01	0
550	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
551	С12021-267	Стремянка	0,04	133700		5348				
		т								
552	Е121	Окраска	0,04	6512	0	260	0	82	21,62	1
		т		1953,6	0	78	0	105	0	0
553	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодцев	11	1426,16	14,12	15688	155	674	0,27	3
		м2		42,98	3,08	473	34	133	0,01	0
554	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,04	27967,46	355,81	1119	14	457	75,58	3
		м3		11301,75	135	452	5	100	0,66	0
555	Е0107-61-1 К=0,8	Демонтаж канала	59,514	933,22	451,55	55539	26873	50824	2,66	159
		м3		453,6	156,39	26996	9308	140	0,6	36
556	Е0153-2-1	Разборка кладки стен из кирпича камеры	5	4899,14	1880,99	24496	9405	18884	21,24	106
		м3		3018,15	538,09	15091	2690	106,2	2,91	15
557	Е0107-62-1 К=0,8	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Демонтаж плит камер	2,8	1886,12	631,93	5281	1769	5251	6,62	19
		м3		1121,4	218,2	3140	611	140	0,83	2
558	Е0124-2-3К=0,6	Демонтаж труб Д89 мм	0,076	78455,26	28630,13	5963	2176	5730	264	20
		км		47790	10205,1	3632	776	130	53,02	4
559	Е0124-2-2К=0,6	Демонтаж труб Д76 мм	0,2	76072,04	27993,47	15214	5599	14656	256,8	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		46170	10199,7	9234	2040	130	52,99	11
560	Е0124-2-1К=0,6	Демонтаж труб Д57,40 мм	0,102	75216,28	27829,03	7672	2839	7404	254,4	26
		км		45630	10209,15	4654	1041	130	53,02	5
561	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	149,83	152,8	152,8	22894	22894	16026	0	0
		т		0	106,96	0	16026	100	2,25	337
562	Е01031-А17-1	Погрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках	10,305	120	120	1237	1237	866	0	0
		т		0	84	0	866	100	1,76	18
563	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	2,221	111,4	111,4	247	247	173	0	0
		т		0	77,98	0	173	100	1,64	4
564	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	162,356	56,2	56,2	9124	9124	1825	0	0
		т		0	11,24	0	1825	100	0,24	38
565	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194	1
		км		33075	6813,45	99	20	130	26,38	0
566	С130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	318		964				
		м								
567	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,068	139169,14	47716,89	9464	3245	8545	440	30
		км		79650	17008,5	5416	1157	130	88,36	6
568	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,172	132585,92	46655,79	22805	8025	21007	428	74
		км		76950	16999,5	13235	2924	130	88,32	15
569	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,019	199012,91	46381,71	3781	881	2299	424	8
		км		76050	17015,25	1445	323	130	88,37	2
570	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	68,68	679		46634				
		м								
571	С130806-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 65х4 мм	173,72	601		104406				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	1,01	326		329				
		м								
573	С130806-45 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 32х3,2 мм	7,07	261		1845				
		м								
574	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	10,1	204		2060				
		м								
575	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	1,01	112		113				
		м								
576	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,191	8097,13	0	1547	0	1994	51,5	10
		км		8032,5	0	1534	0	130	0	0
577	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,068	8170,63	0	556	0	710	51,5	4
		км		8032,5	0	546	0	130	0	0
578	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,003	8287,75	0	25	0	31	51,5	0
		км		8032,5	0	24	0	130	0	0
579	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	10	405,4	16,15	4054	162	3042	1,36	14
		шт		227,25	6,75	2273	68	130	0,03	0
580	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	10	7170		71700				
		шт								
581	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	430		430				
		шт								
582	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	530		530				
		шт								
583	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	745		2980				
		шт								
584	С130904-57	Краны трехходовые 14М1, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
585	Е0118-22-2	Установка манометра	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
586	СПрайсГазовик	Манометр МПЗУ	2	960,1	0	1920	0	0	0	0
		шт		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
587	E0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	2	1069,83	60,08	2140	120	806	1,68	3
		1счетчик		292,5	22,5	585	45	128	0,11	0
588	C131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	2	15600		31200				
		шт								
589	E0106-1-20	Опоры из бетона Кл.В15 300х200х250	0,15	9143,55	311,32	1372	47	88	2,82	0
		м3		441	117,61	66	18	105	0,57	0
590	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	0
591	E0120-30-1	Установка подставки пожарной сварной,L=350 мм	23	107,97	1,26	2483	29	278	0,05	1
		кг		8,96	0,47	206	11	128	0	0
592	E0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	0
593	C130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	3700		7400				
		шт								
594	C130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,26	318		83				
		м								
595	C130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	24	272		6528				
		шт.								
596	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	0,008	199804,17	95036,29	1598	760	1272	458	4
		км		86400	35901	691	287	130	175,34	1
597	C130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	0,8	1623		1298				
		м								
598	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
599	ЕСПР.СМ	Откачка воды	16,7	230,9	122,85	3856	2052	1807	0,41	7
		м3/час		54	29,25	902	488	130	0,17	3
600	C143101-1	Вода	500	5		2500				
		м3								
601	ЕСПР.СМ	Сброс воды в фекальную канализацию	500	28,08	28,08	14040	14040	0	0	0
				0	0	0	0		0,23	115
602	E0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной 60 мм	257	210,2	47,37	54021	12174	31285	0,58	149
		м		103,95	17,78	26715	4569	100	0,09	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
603	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	4,953	5089		25206				
		м3								
604	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	257	150,76	9,01	38745	2316	11855	0,27	69
		м		42,75	3,38	10987	869	100	0,02	4
605	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,157	185900		29186				
		1000м2								
606	Е0122-9-3	Демонтаж стальных труб диам.108х4 мм	0,034	76476,05	32443,55	2600	1103	2254	211,2	7
		км		38745	12255,3	1317	417	130	59,86	2
607	Е0122-9-2	Демонтаж стальных труб диам.76х3 мм	0,011	73112,13	30898,19	804	340	698	202,2	2
		км		37125	11672,1	408	128	130	57,01	1
608	Е0122-9-1	Демонтаж стальных труб диам.57х3 мм	0,108	71811,96	29915,27	7756	3231	6761	201,6	22
		км		36855	11300,85	3980	1220	130	55,19	6
609	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	60	51,07	0,69	3064	41	3490	0,33	20
		м		50,38	0,11	3023	7	115,2	0	0
610	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1395	1,91	8
		шт		301,5	1,26	1206	5	115,2	0,01	0
611	Е01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,967	111,4	111,4	108	108	75	0	0
		т		0	77,98	0	75	100	1,64	2
612	Е01031-А27-1	Погрузка оборудования санитарно-технического /агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п./ при автомобильных перевозках	0,159	134,3	134,3	21	21	15	0	0
		т		0	94,01	0	15	100	1,97	0
613	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	1,126	56,2	56,2	63	63	13	0	0
		т		0	11,24	0	13	100	0,24	0
614	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1145,59	27,84	26,18	31887	29986	9845	0,01	13
		м3		1,66	7,2	1902	8248	97	0,03	29
615	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	32,26	262,72	0	8475	0	9577	1,85	60
		м3		262,72	0	8475	0	113	0	0
616	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	101,48	134,1	0	13608	0	15378	0,97	99
		м3		134,1	0	13608	0	113	0	0
617	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	983,81	6,48	6,48	6375	6375	2008	0	0
		м3		0	2,1	0	2070	97	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	983,81	16	16	15739	15739	4957	0	0
		м3		0	5,19	0	5110	97	0,02	20
619	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	92,78	39,84	37,82	3696	3509	1158	0,01	1
		м3		1,87	11	173	1020	97	0,04	3
620	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	162,365	45		7306				
		т								
621	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	92,78	3,13	2,66	290	247	119	0	0
		м3		0,39	0,93	36	86	97	0	0
622	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22	2418,2	152,52	53200	3355	6030	1,02	22
		м3		153,68	57,15	3381	1257	130	0,28	6
623	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,246	78245	36133,62	19248	8889	16458	247	61
		км		41850	9612,9	10295	2365	130	37,3	9
624	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	248,46	650		161499				
		м								
625	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	20,03	9525,08	2308,84	190787	46246	82041	13,87	278
		м3		2286	864,68	45789	17320	130	4,22	85
626	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловин	0,28	10186,85	296,6	2852	83	339	5,95	2
		м3		915,75	110,25	256	31	118	0,54	0
627	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	1,19	3240		3856				
		м								
628	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	6,5	4860		31590				
		м								
629	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	20,14	7810		157293				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	8,53	28900		246517				
		м3								
631	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	179,52	245,44	3,82	44061	686	8217	0,21	38
		м2		37,35	1,44	6705	259	118	0,01	1
632	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
633	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	15	8060		120900				
		комплект								
634	С12021-267	Стремянка	0,295	133700		39442				
		т								
635	Е21	Окраска	0,295	6512	0	1921	0	605	21,62	6
		т		1953,6	0	576	0	105	0	0
636	Е0127-38-1	Бетонная отмостка вокруг колодцев	83	1427,05	14,12	118445	1172	5085	0,27	22
		м2		42,98	3,08	3567	256	133	0,01	1
637	Е0146-33-3	Заделка отверстий в колодцах	0,26	27273,2	355,81	7091	93	2974	75,58	20
		м3		11301,75	135	2938	35	100	0,66	0
638	Е0106-1-20	Бетонный лоток	9,633	9139,11	311,32	88037	2999	5650	2,82	27
		м3		441	117,61	4248	1133	105	0,57	6
639	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм(футляр)	0,4	2202,65	70,85	881	28	193	1,98	1
		м		351	26,53	140	11	128	0,13	0
640	Е0123-2-1 К=0,6	Демонтаж асбестоцементных труб диам. 150 мм	0,167	38868,7	1040,35	6491	174	8026	216,6	36
		км		36579,6	390,15	6109	65	130	1,9	0
641	Е0123-14-2К=0,6	Демонтаж колодцев канализационных кирпичных диам.1м	31,7	1981,02	166,34	62798	5273	62243	8,59	272
		м3		1448,15	62,24	45906	1973	130	0,3	10
642	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,6	Демонтаж ж/б плит	1	3536,92	1385,3	3537	1385	2458	8,32	8
		м3		1371,6	518,81	1372	519	130	2,53	3
643	Е0152-1-3	Разборка бетонных лотков	3,6	3714,23	2438,48	13371	8779	7573	7,78	28
		м3		1275,75	950,21	4593	3421	94,5	5,22	19
644	Е01031-А31-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	1,57	117,1	117,1	184	184	129	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	81,97	0	129	100	1,72	3
645	Е01031-А17-1	Погрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках	36,257	120	120	4351	4351	3046	0	0
		т		0	84	0	3046	100	1,76	64
646	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,5	152,8	152,8	382	382	267	0	0
		т		0	106,96	0	267	100	2,25	6
647	Е010333-А5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	48,967	56,2	56,2	2752	2752	550	0	0
		т		0	11,24	0	550	100	0,24	12
648	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	40,5	408,11	169,61	16529	6869	13066	1,55	63
		м3		238,5	4,07	9659	165	133	0,01	1
649	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	18,75	2201,76	68,13	41283	1277	851	0,14	3
		м3		21,38	12,76	401	239	133	0,04	1
650	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	75	621,3	34,29	46597	2572	1477	0,04	3
		м2		6,01	8,79	451	660	133	0,03	2
651	Е0127-26-3 К=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	75	196,53	5,47	14740	410	200	0	0
		м2		0,4	1,6	30	120	133	0,01	0
652	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0225	40097,59	339,59	902	8	4	0,58	0
		т		0	140,94	0	3	133	0,58	0
653	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	75	591,66	15,35	44374	1151	1097	0,03	3
		м2		5,94	5,06	446	380	133	0,02	1
654	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	75	142,11	0	10658	0	2	0	0
		м2		0,02	0	2	0	133	0	0
655	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0225	40097,59	339,59	902	8	4	0,58	0
		т		0	140,94	0	3	133	0,58	0
656	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	75	775,1	15,35	58133	1151	1097	0,03	3
		м2		5,94	5,06	446	380	133	0,02	1
		ИТОГО:				11529690	781060			9769
						1596441	281467			1722
		Всего прямые затраты:				11529690				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				8684298				
		- оборудования				467891				
		Накладные расходы :								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На монтажные работы				55967				
	На общестроительные работы				1820679				
	На металломонтажные работы				15999				
	На сантехнические работы				161333				
	Всего накладных расходов:				2053978				
	Итого с накладными				13583668				
	- заработная плата				308097				
	- трудоемкость				1034				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				786947				
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14370615				
	Итого с временными, 2,72 %				14748769				
	Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				15031530				
	Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15088654				
	Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15231463				
	ИТОГО:				15231463				
	Сметная заработная плата				2186005				
	Нормативная трудоемкость				12525				
	Итого в текущих ценах, к = 2,55742				38953238				
	Понижающий коэффициент к=0,7989999992				31123637,13				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				622472,74				
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31746109,82				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %				3809533,18				
	Итого с НДС				35555643,00				
	Всего:				35555643,00				

Заказчик: Директору
ГКП на ПХВ "Зеленовская районная больница
управления здравоохранения акимата ЗКО"

Ислямов Г.К. (подпись)

Подрядчик: ТОО "БатысСтройСервис"

Джолымбетов С.А. (подпись)

Технадзор ТОО "Батталов"

Батталов С.Т. (подпись)