Подрядчик: ТОО "Строи Тех IC"
Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование объекта: - «Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).
Договор №117 от 27.07.2011г.

Акт выполненных работ № 11 от 17.07.2012г.
за период с 27 июня по 17 июля 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 7 Двери									
133	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	34	400,26	102,53	13609	3486	7643	0,899	31
		м2 проемов		151,65	35,67	5156	1213	120	0,1393	5
134	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	162	634,99	31,85	102868	5160	39432	1,15	186
		м2 проемов		190,8	12,04	30910	1950	120	0,0587	10
135	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутреннеиК=60,000;	42	4250		178500				
		м2								
136	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутреннеиК=100,000;	90	4010		360900				
		м2								
138	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутреннеиК=20,000;	24,2	3760		90992				
		м2								
140	6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутреннеиК=30,000;	30	4760		142800				
		м2								

144	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	109	1380		150420			
		комплект							
145	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	15	844		12660			
		шт							
146	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	5	330,85	32,08	1654	160	1700	1,49	7
		м2 проемов		272,25	12,13	1361	61	120	0,0592	–
147	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	5	8904.76		44524			
		шт							
148	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688			
		шт							
	Раздел 8 Окна								
	8.1 Металлопластиковые окна с тройным остеклением								
159	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (прим)	210,36	233,7	5,58	49161	1174	24276	0,586	123
		м2 проемов		94,05	2,12	19784	446	120	0,0103	2
160	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	125,4	4100		514140			
		м							
	Раздел 9 Полы								
	9.1. ДП1 - 1-го этажа								
172	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин)	200	296,77	18,42	59354	3684	22844	0,416	83
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	17190	1382	123	0,0337	7
173	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит пенополистирольных М25	200	48,53	5,55	9706	1110	11082	0,258	52
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	8596	414	123	0,0102	2
174	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,050;	10	8390		83900			
		м3							
175	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	200	206,7	9,95	41340	1990	13761	0,356	71
		м2 стяжки								

- нормативная трудоемкость, чел-ч	313
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52233
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20893
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5408285**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**10551564**
- материалы, тенге	6943589
- сметная заработная плата, тенге	1640567
Налог (2 %)	211031
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10762595**
Итого с понижающим коэффициентом	**10 547 343**
НДС (12 %)	1 265 681
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11 813 024**

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик: _____ Дініслам И.Д.
Директор ТОО "КазГрандСервис"

Приложение 1

Подрядчик: ТОО "Строи Тех IC"
Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА
Утверждена постановлением Госко
Республики Казахстан от 16.11.94г

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Ло
"Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 31 мая по 27 июня 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с нача строите а
Всего по стройке	133 885 [illegible]	77 413 145	13 473 719	59 711 045	6 045 219						1 443 613	14 259

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Тех IC" _____ Есенов М.Ж.

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО "Строи Тех IC"
Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"
Наименование объекта: - «Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).
Договор №117 от 27.07.2011г.

Акт выполненных работ № 10 от 27.06.2012г.
за период с 31 мая по 27 июня 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля								
93	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий *м2*	1,42	3960		5623				
94	1-1-819	Петля накладная *шт*	8	40		320				
95	1-1-813	Задвижка накладная *шт*	4	142		568				
96	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	4	308		1232				
		5.1 Узлы крепления стоек и растяжек								
105	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб *м2 фасадов (без вычета проемов)*	1771,52	88,05	0,16	155982	283	47580	0,134	237
				22,5	0,07	39859	124	119	0,0003	1
106	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали *м2 покрытия*	30,5	715,87	1,24	21834	38	5579	0,972	30

			153,23	0,47	4674	14	119	0,0023	-
107	E12-9-1 Устройство настенных желобов	125,72	1497,59	15,48	188277	1946	18475	0,75	94
	м желобов								
			117,68	5,81	14795	730	119	0,0283	4
114	E15-67-1 Обивка поверхностей изоляционным материалом	35,96	8,4	0,23	302	8	300	0,056	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			7,88	0,09	283	3	105	0,0004	-
115	E99-3-104 Пенопласт ПСБ С-25	0,3811	3302	–	1258	–	–	–	-
	м3								
			–	–	–	–		–	-
	Раздел 7 Двери								
133	E10-23-1 Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	34,19	400,26	102,53	13685	3506	7686	0,899	31
	м2 проемов								
			151,65	35,67	5185	1220	120	0,1393	5
134	E10-23-3 Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	161,87	634,99	31,85	102786	5156	39401	1,15	186
	м2 проемов								
			190,8	12,04	30885	1949	120	0,0587	10
135	6-2-2 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внктреннИеК=60,000;	41,4	4250		175950				
	м2								
136	6-2-3 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутреннИеК=100,000;	90	4010		360900				
	м2								
137	6-2-3 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутреннИеК=3,000;	6,03	4010		24180				
	м2								
138	6-2-4 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутреннИеК=20,000;	24,2	3760		90992				
	м2								
139	6-2-5 Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутреннИеК=3,000;	7,89	3540		27931				
	м2								
140	6-2-9 Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутреннИеК=30,000;	30,3	4760		144228				
	м2								
141	6-4-2 Блоки дверные служебные с однопольными								

	9.2 ДП1 - 2-го и 5-го этажей							
178	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	460,68	206,7	9,95	95223	4584	31697	0,356
	м2 стяжки		52,2	3,74	24047	1723	123	0,0182
179	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	921,36	31,8	0,67	29299	617	996	0,0044
	м2 стяжки		0,63	0,25	580	230	123	0,0012
	9.3 ДП2 - 1-го этажа							
181	Е11-4-1 Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин)	28,42	296,77	18,42	8434	523	3246	0,416
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2443	196	123	0,0337
182	Е11-9-1 Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит пенополистирольных М25	28,42	48,53	5,55	1379	158	1574	0,258
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1221	59	123	0,0102
183	1-3-104 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,050;	1,421	8390		11922			
	м3							
184	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,42	206,7	9,95	5874	283	1956	0,356
	м2 стяжки		52,2	3,74	1484	106	123	0,0182
185	Е11-27-3 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	28,42	1434,14	11,72	40758	333	6155	1,06
	м2 покрытия		171,68	4,39	4879	125	123	0,0214
	9.4 ДП2 - 2-го и 5-го этажей							
186	Е11-4-1 Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин)	38,68	296,77	18,42	11479	712	4418	0,416
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3325	267	123	0,0337
187	Е11-27-3 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	38,68	1434,14	11,72	55473	453	8378	1,06
	м2 покрытия							

189	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	148	31,8	0,67	4706	99	160	0,0044
				0,63	0,25	93	37	123	0,0012
190	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,1645	5239,08	327,33	862	54	348	11,6
				1890	123,75	311	20	105	0,6
191	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,1645	50800		8357			
	9.6 ДП4								
192	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	56,64	206,7	9,95	11707	564	3898	0,356
				52,2	3,74	2957	212	123	0,0182
193	Е11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия") *м2 покрытия*	56,64	477,47	30,23	27044	1712	15617	1,3
				212,85	11,32	12056	641	123	0,0553
	Раздел 10 Внутренняя отделка								
	10.1 Выше отметки 0,00								
200	Е15-251-4	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям *м2 оклеиваемой поверхности*	3043,6	88,3	0,45	268750	1370	131442	0,249
				40,95	0,18	124635	548	105	0,0008
201	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	394,84	314,69	2,1	124252	829	27287	0,39
				65,03	0,79	25676	312	105	0,0039
202	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	391,3	1511,81	2,1	591571	822	137143	2
				333	0,79	130303	309	105	0,0039
203	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	1668,6	57,59	0,35	96095	584	91316	0,298

	8974
- сметная заработная плата, тенге	51
- нормативная трудоемкость, чел-ч	125294
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	57635
- сметная заработная плата, тенге	351
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58494
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23398
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6168591**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**12034921**
- материалы, тенге	7057543
- оборудование, тенге	218512
- сметная заработная плата, тенге	2251068
Налог (2 %)	240698
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12275619**
Итого с понижающим коэффициентом	**12 030 107**
НДС (12 %)	1 443 613
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 473 719**

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик: _____ Дініслам И.Д.
Директор ТОО "КазГрандСервис"

[illegible] "Опы[illegible]
Подрядная ТОО "Ст[illegible]
[illegible] области
площадь г.Кокшетау [illegible]
Договор №117 от 27.07.2011г.

Акт выполненных работ № 9 от 31.05.2012г.

за период с 12 апреля по 31 мая 2012г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены и перегородки								
		3.4 Облицовка в местах встраивания коммуник.сооружений								
1	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас /гипсокартонным листом/К=30,000;	84	883,04	4,85	74175	407	19780	1,288	108
		м2		222,86	1,41	18720	118	105	0,0062	1
		Раздел 5 Кровля								
2	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	560,72	127,28	0,99	71368	555	7987	0,0694	39
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6499	213	119	0,0018	1
3	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	450	148,03	4,93	66614	2219	16655	0,186	84
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	13163	833	119	0,009	4
4	Е12-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	450	124,32	4,9	55944	2205	12200	0,133	60
		м2 утепляемого покрытия		20,93	1,85	9419	833	119	0,009	4
5	99-3-104(пр	Пенопласт ПСБ С-25	83,43	3302		275486				
		м3								
6	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	450	154,83	15,94	69674	7173	21747	0,243	109

	ДЛ 13-10ПК=2,000;	2,58	[illegible]		[illegible]				
	м2								
	в здание	2	1[illegible]		39[illegible]				
	комплект								
Раздел 8 Окна									
3.2 Окно прадуха									
19 Е10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2К=16,000;	1,5776	1078,02	62,79	1701	99	427	[illegible],32	2
	м2 проемов		202,73	22,52	320	36	120	0,0961	–
20 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданийК=16,000;	1,5776	3960		6247				
	м2								
21 1-1-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=16,000;	1,5776	65		103				
	м2								
22 1-1-819	Петля накладнаяК=16,000;	32	40		1280				
	шт								
23 1-1-813	Задвижка накладнаяК=16,000;	16	142		2272				
	шт								
24 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=16,000;	16	308		4928				
	шт								
25 1-1-822	Упор оконный стальной ФК-2К=16,000;	16	20		320				
	шт								
26 Е26-33-1	Рассечка из минплиты	8,034	6045,18	185,63	48567	1491	26789	18,17	146
	м3 изоляции		3264,75	69,75	26229	560	100	0,34	3
27 1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75К=0,980;	7,87332	3360		26454				
	м3								
28 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	80,34	433,57	4,92	34833	395	16443	1,15	92
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	100	4	118	0,007	–
[illegible]	Монтаж [illegible]	[illegible]	13711,46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	т конструкций								
			5040	1552,87	983	303	90	5,46	1
44 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,195	133700		26072				
	т								
45 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	25,65	0,02	8	–	1	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	1	–	90	–	–
46 E8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,027	175102,1	1941,97	4728	52	245	42,3	1
	т металлических изделий								
			6975	726,75	188	20	118	3,55	–
12.2 Приямок по оси "А"									
47 E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомК=2,000;	4,3666	639,1	24,55	2791	107	263	0,263	1
	м2 покрытия								
			39,83	9,2	174	40	123	0,0449	–
48 E6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,95	10895,78	954,98	10351	907	1403	6,51	6
	м3								
			1075,5	330,44	1022	314	105	1,337	1
49 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементным раствором 1:2	2,5	309,27	4,07	773	10	358	0,74	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	339	2	105	0,0517	–
50 E8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,0125	245,44	3,82	985	15	184	0,212	1
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	150	6	118	0,007	–
51 E9-29-1	Монтаж стремянок	0,0204	13711,46	5475,86	280	112	122	28,9	1
	т конструкций								

Итого в ценах 2011 г.	Тенге	7 710 247
налог 2%	Тенге	151 205
Итого	Тенге	[illegible]
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	[illegible]
НДС 12%	Тенге	[illegible]
Всего по акту с НДС 12%	Тенге	[illegible]

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик: _____ Дініслам И.Д.
Директор ТОО "КазГрандСервис"

Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Подрядчик: ТОО "Строи Тех IC"
Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 30 марта по 11 апреля 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	110 979 572	55 307 402	10 529 766	49 792 918	4 724 363						1 128 189	11 890 669

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строи Тех IC"

Субподрядчик: _____ Дініслам И.Д.
Директор ТОО "КазГрандСервис"

Прграмный комплекс АВС-4 (редакция4.2.3)

Подрядчик: ТОО "Строи Тех IC"
Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

Акт выполненных работ № 8 от 11.04.2012г.
за период с 30 марта по 11 апреля 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.(по состоянию на 01.01.2011 г.)

Форма 2В

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Нормативы накладных расходов, % / тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел2.Фундаменты										
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,1	1932,27	100,89	5990	313	594	0,85	3		
				123,75	38,25	384	119	118	0,18	1		
		м3										
15	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,93	9218,32	353,46	63883	2449	5228	3,60	25		
				585,00	133,52	4054	925	105	0,6921	5		
		м3										
16	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09297	62000,00	--	5764	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		т										
17	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	0,06484	85900,00	--	5571	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		т										
18	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 3 мм	0,06822	68200,00	--	4653	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		т										
		Раздел4.Перекрытие и покрытие										

65	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,29	12351,96 1881,00	327,70 123,80	15934 2426	423 160	2715 105	11,60 0,6046	15 1
		м3								
66	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00126	62000,00 --	-- --	78 --	-- --		-- --	-- --
		т								
67	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01326	68200,00 --	-- --	904 --	-- --		-- --	-- --
		т								
68	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01161	67700,00 --	-- --	786 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
69	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0381	61200,00 --	-- --	2332 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
70	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03465	41200,00 --	-- --	1428 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
71	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	1,23	6334,42 382,50	245,72 92,25	7791 470	302 113	694 119	2,71 0,45	3 1
		м3								
72	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	1,392	12351,96 1881,00	327,70 123,80	18855 2618	456 172	2930 105	11,60 0,6046	16 1
		м3								
73	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01918	65000,00 --	-- --	1247 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		т								
74	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,03204	73000,00 --	-- --	2339 --	-- --	-- --	-- --	-- --

			м							
267	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,1	21,80 5,81	0,05 0,02	264 70	1 --	63 90	0,0295 0,0001	-- --
			м2							
268	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,2	25,65 4,16	0,02 --	621 101	-- --	[illegible]	0,0213 --	1 --
			м2							
		Раздел1.Отопление								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	58,5	4331,43 111,70	35,77 13,40	253389 6534	2093 784	[illegible]	0,68 0,06	40 4
			1кВт							
3	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	25	343,00 --	-- --	8575 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт							
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	452	11,31 11,01	-- --	5112 4977	-- --	6370 128	0,05 --	23 --
			м							
10	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	58	268,17 53,77	4,08 1,53	15554 3119	237 89	4106 128	0,30591 0,00752	18 --
			м							
11	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	94	266,17 53,77	4,08 1,53	25020 5054	384 144	6653 128	0,30591 0,00752	28 1
			м							
12	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	42	343,17 53,77	4,08 1,53	14407 2258	171 64	2972 128	0,30591 0,00752	13 --
			м							
28	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	68	367,00 --	-- --	24956 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			шт							

29	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм	44	437,00	--	19228	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
			шт						
30	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	12	502,00	--	6024	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
			шт						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	4117979	17664
	Тенге	183499	6255
Материалы -		3916815	
Накладные расходы -	Тенге	226560	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		260672	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	4605211	
Всего	Тенге	4 605 211	
Временные здания и сооружения- 1,1%	Тенге	50 657	
Затраты на СМР в зимнее время- 2,142%	Тенге	99 729	
выслуга лет-1%	Тенге	46 559	
доп отпуска- 0,4%	Тенге	18 623	
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	4 820 779	
Итого в ценах 2011 г.	Тенге	9 405 339	
налог 2%	Тенге	188 107	
Итого	Тенге	9 593 446	
Итого с понижающим коэфициентом	Тенге	9 401 577	
НДС 12%	Тенге	1 128 189	
Всего по [illegible] 12%	Тенге	10 529 766	

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех ІС"

Субподрядчик: _____ Дініслам И.Д.
Директор ТОО "КазГрандСервис"

176	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	400	31,8	0,67	12720	268	433	0,0044
		м2 стяжки		0,63	0,25	252	100	123	0,0012
	9.2 ДП1 - 2-го и 5-го этажей								
178	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	921	206,7	9,95	190371	9164	63371	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	48076	3445	12[illegible]	0,0182
179	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	1842	31,8	0,67	58576	1234	199[illegible]	0,0044
		м2 стяжки		0,63	0,25	1160	461	12[illegible]	0,0012
	9.4 ДП2 - 2-го и 5-го этажей								
186	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин)	75	296,77	18,42	22258	1382	8566	0,416
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6446	518	123	0,0337
187	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	75	1434,14	11,72	107561	879	16242	1,06
		м2 покрытия		171,68	4,39	12876	329	123	0,0214
	9.5 ДП3								
188	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	147	206,7	9,95	30385	1463	10114	0,356
		м2 стяжки		52,2	3,74	7673	550	123	0,0182
189	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	294	31,8	0,67	9349	197	319	0,0044
		м2 стяжки		0,63	0,25	185	74	123	0,0012
190	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,329	5239,08	327,33	1724	108	696	11,6
		т		1890	123,75	622	41	105	0,6
191	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,329	50800		16713			

2§5	Е34-60-5	Облицовка каркасов стен панелями "Сайдингом"	21	176,24	4,41	3701	93	3056
		м2 поверхности		142,43	1,69	2991	35	101
2§6	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 (сайдинг)	21	896		18816		
		м2						
	Раздел 2. Канализация							
	2.1. Канализация бытовая							
§8	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	20	5930,28	21,53	118606	431	9101
		комплект		346,5	9	6930	180	128
§9	Е17-5-4	Установка раковин	20	2909,71	12,33	58194	247	3802
		комплект		144	4,5	2880	90	128
§0	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	20	9126,62	39,24	182532	785	10310
		комплект		387	15,75	7740	315	128
§1	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	20	9759,07	93,94	195181	1879	9389
		комплект		330,75	36	6615	720	128
		Всего прямые затраты				**4200369**	**51892**	
						589489	**17746**	
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3558990		
		Накладные расходы, тенге				673636		
		- заработная плата, тенге				101045		
		- трудоемкость, чел-ч				337		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				292440		
		Всего				**5166445**		

142	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДМ 18-9 (Д-12) *м2*	2,8	12300		34440				
143	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	3	2980		8940				
144	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	110	1380		151800				
145	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	15	844		12660				
146	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	4,89	330,85	32,08	1618	157	1668	1,49	
				272,25	12,13	1331	59	120	0,0592	
147	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	4,89	8904,76		43544				
148	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	2	844		1688				

Раздел 9 Полы

9.1 ДП1 - 1-го этажа

172	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин) *м2 изолируемой поверхности*	145,42	296,77	18,42	43156	2679	16610	0,416	6
				85,95	6,91	12499	1005	123	0,0337	
173	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит пенополистирольных М25 *м2 изолируемой поверхности*	145,42	48,53	5,55	7057	807	8058	0,258	3
				42,98	2,07	6250	301	123	0,0102	
174	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,050; *м3*	7,271	8390		61004				
175	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	145,42	206,7	9,95	30058	1447	10006	0,356	5
				52,2	3,74	7591	544	123	0,0182	
176	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000								

204	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1668,6	299,5	2,33	499746	3888	143858	0,49
		м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	135540	1468	105	0,0043
	10.2 Техподполье								
205	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	55,81	239,56	3,39	13370	189	6899	0,65
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	6530	40	105	0,0505
206	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	55,81	17,44	0,12	973	7	807	0,092
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	766	3	105	0,0002
207	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	23,58	57,59	0,35	1358	8	1290	0,298
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	1226	3	105	0,0007
208	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	23,58	9,91	0,12	234	3	168	0,044
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	159	1	105	0,0002
	Раздел 1 Отопление и вентиляция								
	1.5. Водоподогревательная установка								
76	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	6	366,6	4,32	2200	26	486	0,337
		м трубопровода		61,65	1,63	370	10	128	0,0076
77	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм kзпр1=1,03; kэкс1=1,03; kзпм1=1,03;	10	473,6	4,32	4736	43	810	0,337
		м трубопровода		61,65	1,63	617	16	128	0,0076
78	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	1,8	17,09	0,02	31	–	7	0,0217
		м2		4,39	–	8	–	90	–
79	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой							

		изоляции трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	221,02	5,31	1326	32	254	0,24
		м трубопровода		40,28	2,03	242	12	100	0,01
81	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	245,5	5,47	2455	55	430	0,24
		м трубопровода		40,95	2,03	410	20	100	0,01
82	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	114,31	6,39	1829	102	519	0,192
		м трубопровода		29,93	2,48	479	40	100	0,012
83	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0058	179500		1041			
		1000м2							
	Раздел 2. Вентиляция								
84	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	50	320,85	16,96	16043	848	12399	1,1235
		решетка		186,64	7,09	9332	355	128	0,0315
85	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	31	355,85	16,96	11031	526	7688	1,1235
		решетка		186,64	7,09	5786	220	128	0,0315
	Раздел 1. Водопровод								
	1.1 Водопроводод хозяйственно-питьевой								
17	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	45	329,67	4,19	14835	189	3538	0,337
		м трубопровода		59,85	1,58	2693	71	128	0,0076

		м провода		24,75	–	31680	–	108	–	–
52	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2К=1,020; 1000м	0,6426	82200		52822				
53	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2К=1,020; 1000м	0,663	127900		84798				
	Раздел 6. Электроустановочные изделия									
79	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3 1000шт	0,608	28100		17085				
80	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт	0,369	26100		9631				
81	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 шт	75	244		18300				
		Всего прямые затраты				**4617446**	**41214**			**5079**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**846838**	**15540**			**74**
		оборудования, тенге				3617398				
						112000				
		Накладные расходы, тенге				952820				
		- заработная плата, тенге				142923				
		- трудоемкость, чел-ч				476				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				327496				
		Всего				**5897762**				

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик:

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 12 апреля по 31 мая 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	119 611 596	63 939 426	8 632 024	53 665 826	3 872 908						924 861	12 815 530

Подрядчик: _____Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строи Тех IC"

Субподрядчик: _____Дініслам И.Д.
Директор ТОО "КазГрандСервис"

	м2 покрытия		[illegible]	9,2	91[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Устройство [illegible] уплотненных грамбов [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	м3 подстилающего с...		567	–	1042	–	123	–	–
197 E11-15-1	Устро[illegible] [illegible]ых [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	м2 покрытия		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			52,43	5,54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
198 E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-45,96	41,68	0,67	-1916	-31	-109	0,0104	–
	м2 покрытия		1,69	0,25	-78	-11	123	0,0012	–
	Раздел 10 Внутренняя отделка								
	10.1 Выше отметки 0,00								
199 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3437,63	298,23	4,07	1025204	13991	493241	0,74	2544
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	466418	3335	105	0,0517	178
	Раздел 12 Разные работы								
209 E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомК=2,000;	4,3666	639,1	24,55	2791	107	263	0,263	1
	м2 покрытия		39,83	9,2	174	40	123	0,0449	–
210 E6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	0,66	10895,78	954,98	7191	630	974	6,51	4
	м3		1075,5	330,44	710	218	105	1,337	1
211 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,26	206,7	9,95	260	13	87	0,356	–
	м2 стяжки		52,2	3,74	66	5	123	0,0182	–
212 E6-36-4	Железнение поверхности	1,26	62,18	0,23	78	–	68	0,289	–
	м2 поверхности		51,3	0,09	65	–	105	0,0004	–
213 E22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 ммК=2,000;	0,003	47586,09	17877,09	143	54	134	173	1
	км трубопровода		29700	4698,68	89	14	130	18,1	–

7	E12-17-2							
	Добавлять или исклю							
	м2 стяжки		0,11	0,05	743	338	119	0,0003
	5.1 Узлы крепления стоек и растяжек							
8	E9-49-1	Постановка крюков с гайками и шайбами (пр	3	22,11	0,03	191	2	112	110
		болт	19,91	0,09	179	1	90	504
9	E16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	3	770,63	–	2312	–	1158	1,8
		сальник	301,5	–	905	–	128	–
10	E7-57-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	1	1,78	0,05	2	–	3	0,0105
		м шва	1,73	0,02	2	–	140	0,0001
11	E15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	50	8,4	0,23	420	12	419	0,056
		м2 оштукатуриваемой поверхности	7,88	0,09	394	5	105	0,0004
12	1-3-88	Маты строительные МС-35 (ГОСТ 10499-78) (прим)	2,67	1430		3818		
		м3						
	Раздел 6 Лестницы							
	6.0 Подраздел без наименования							
13	E7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	80,55	3995,38	6,56	321828	528	11393	0,571
		м ограждений	98,55	2,48	7938	200	140	0,0121
14	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колераК=0,900;	72,495	149,87	0,07	10865	5	8222	0,646
		м2 окрашиваемой поверхности	108	0,02	7829	1	105	0,0001
15	E39-8-9	Устройство стремянокК=3,000;	0,08214	5708,86	3210,86	469	264	191	9,45

		[illegible]								
		[illegible]								
		прямыми трубами дл[illegible]								
		условным проход[illegible]								
		креплением накладными скобами	143	7[illegible],13	[illegible]	10[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	41
		м труб		46,13	4,33	6597	619	108	[illegible]89	3
8	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	14	664		9296				
		10м								
9	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,3	777		233				
		10м								
10	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	30	80,57	8,47	2417	254	1837	0,323	10
		м труб		51,75	4,94	1553	148	108	0,0219	1
11	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3	777		2331				
		10м								
12	Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 80 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	180	80,57	8,47	14503	1525	11020	0,323	58
		м труб		51,75	4,94	9315	889	108	0,0219	4
13	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	18	3610		64980				
		10м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	2802343	42931
	Тенге	691584	14683
Материалы -		2067798	
Накладные расходы -	Тенге	759194	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		213692	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	3775229	

Всего

			т							
		Раздел5.Кровля								
85	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты		828,4	136,55 79,11	0,93 0,14	113118 65535	770 116	78125 119	0,50 0,0014	414 1
			м2								
86	С	Лист оцинкованный с полимерным покрытием		927,808	508,00 --	-- --	471326 --	-- --		-- --	-- --
			м2								
89	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,02332	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2192 771	7 3		198,00 0,56	5 --
			1т								
90	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами		141	838,33 9,68	2,49 0,92	118205 1365	351 130	179 119	0,059 0,0045	8 1
			м								
91	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		4	3081,19 963,00	81,61 31,50	12325 3852	326 126	4774 120	6,08 0,15	24 1
			шт								
92	С12065-88	Створки оконные одинарные для производств. зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2		1,8	2130,00 --	-- --	3834 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2								
97	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты		16,8	136,55 79,11	0,93 0,14	2294 1329	16 2	1584 119	0,50 0,0014	8 --
			м2								
98	С	Лист оцинкованный с полимерным покрытием		18,816	508,00 --	-- --	9559 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			м2								
		Раздел6.Лестницы									
129	С1Е081-287	Стремянка ЛВ-6.27К 3,000		0,08214	133700,68 --	-- --	10992 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			т								
130	Е0116-13-6	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		2,91	379,34 191,93	30,89 11,68	1101 559	90 34	712 120	1,23 0,057	4 --
			м2								
131	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П;									

Приложение 1

Подрядчик: ТОО "Строи Тех IC"

Субподрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 27 июня по 17 июля 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	144 898 339	89 226 169	11 813 024	65 011 164	5 300 119						1 265 681	15 524 824

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Субподрядчик: _____ Дініслам И.Д.
Директор ТОО "КазГрандСервис"