Счет-фактура № 33 от 25 декабря 2017 года

Поставщик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960540001004,
г. Петропавловск, ул. 4-й проезд Кирпичная,5, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0005431, от 13 декабря 2012г.

ИИК поставщика: KZ808560000000004276 в ФАО Банк Центр Кредит в г.Петропавловск,
БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) перечислением № - от 21.11.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, СКО, г.Петропавловск, ул. К.Кеншинбаева, 9

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществляется по доверенности Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная № от

Грузоотправитель

Грузополучатель

Получатель: филиал «Есиль су» РГП «Казводхоз»

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН 110841008735, РК, СКО, г.Петропавловск, ул. К.Кеншин

ИИК получателя: ИИК KZ776010251000124460, АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. Изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						ставка	сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы строительные по объекту «Реконструкция аварийного участка водовода Киялы – Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо – Казахстанской области»	тенге			36 063 815	12	4 327 658	40 391 473		
Всего по счету					36 063 815		4 327 658	40 391 473		

Руководитель организации Дзюбенко Е.Б.

(ФИО, подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Дмитрюк Н.А.

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) –покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **филиал "Есиль су" РГП "Казводхоз", РК, СКО, г. Петропавловск, ул. Кеншинбаева,9** — ИИН/БИН **110841008735**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №854,855 от 14.12.12

Номер документа	Дата составления
28	25.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы строительные по объекту "Реконструкция аварийного участка водовода Киялы-Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области"			усл.	1	40 391 473,00	40 391 473,00	4 327 658,00
				Итого	1	x	40 391 473,00	4 327 658,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дзюбенко Евгений Борисович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2017

Форма 3КС

Наименование объекта: Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Программа 254 "Эфективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Субподрядчик: ТОО "Петропавловкспецкоммунстрой"

Адрес: 150004, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5
ИИК: KZ808560000000004276
БИН: 960540001004
БИК: KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 40 391 473 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 38 371 899 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
			21.11.2017						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области- всего	тенге	40 391 473	0	0	0	0	40 391 473		38 371 899	40 391 473
431	ИТОГО :	тенге	40 391 473	0	0	0	0	40 391 473		38 371 899	40 391 473

Директор ТОО "Петропавловкспецкоммунстрой" С.Е. Трибенко

Директор ТОО "Есиль" К. Аскаров

Подрядчик:Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловекспецкоммунстрой»

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Киялы-Ильич L-15 км

Объект номер - 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за декабрь месяц 2017г.

на Водовод из полиэтиленовых труб Д-450 мм SDR-17, L-10,0 км

Сметная стоимость, тыс. тенге	32111,007
Сметная заработная плата, тыс. тенге	10631,246
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	12,267

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Рекультивация					
1	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**33150,0000**		**34,70**	**1150377**
1.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	291,72	1152,61	336239
		Итого оплата труда:				**10,14**	**336239**
1.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	291,72	3943,43	1150377
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 ч.м.	чел-ч	0,0088	291,72	1152,61	336239
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**1150377**
		НР первого уровня	%	59,1		5,99	198717
		НР второго уровня	%	4		1,63	53964
		Накладные расходы	%	--		7,62	252681
		Сметная прибыль	%	8		3,39	112245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				45,71	1515303
2	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**33150,0000**		**29,18**	**967363**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	245,31	1152,61	282747
		Итого оплата труда:				**8,53**	**282747**
2. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	245,31	3943,43	967363
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0074	245,31	1152,61	282747
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**967363**
		НР первого уровня	%	59,1		5,04	167103
		НР второго уровня	%	4		1,37	45379
		Накладные расходы	%	--		6,41	212482
		Сметная прибыль	%	8		2,85	94388
		Сметная стоимость:				**38,44**	**1274232**
3	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**33150,0000**		**34,70**	**1150377**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	291,72	1152,61	336239
		Итого оплата труда:				**10,14**	**336239**
3. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0088	291,72	3943,43	1150377
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0088	291,72	1152,61	336239
		Итого эксплуатация машин:				**34,70**	**1150377**
		НР первого уровня	%	59,1		5,99	198717
		НР второго уровня	%	4		1,63	53964
		Накладные расходы	%	--		7,62	252681
		Сметная прибыль	%	8		3,39	112245
		Сметная стоимость:				**45,71**	**1515303**
4	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**33150,0000**		**29,18**	**967363**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	245,31	1152,61	282747
		Итого оплата труда:				**8,53**	**282747**
4. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0074	245,31	3943,43	967363
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0074	245,31	1152,61	282747
		Итого эксплуатация машин:				**29,18**	**967363**
		НР первого уровня	%	59,1		5,04	167103
		НР второго уровня	%	4		1,37	45379
		Накладные расходы	%	--		6,41	212482
		Сметная прибыль	%	8		2,85	94388

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				38,44	1274232
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4235480**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4235480**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1237972**
		Накладные расходы -	Тенге				**930327**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				731642
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				198685
		Сметная прибыль -	Тенге				**413265**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5579071**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1074**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1237972**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5579071**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1074**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1237972**
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы					
5	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**47479,3333**		**92,67**	**4400033**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,00888	421,616	696,32	293580
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020458	971,332	1152,61	1119567
		Итого оплата труда:				**29,76**	**1413147**
5.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,020458	971,332	4227,65	4106453
		в т.ч. заработная плата машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,020458	971,332	1152,61	1119567
		Итого эксплуатация машин:				**86,49**	**4106453**
		НР первого уровня	%	59,1		17,59	835170
		НР второго уровня	%	4		4,41	209408
		Накладные расходы	%	--		22,00	1044578
		Сметная прибыль	%	8		9,17	435569
		Сметная стоимость:				**123,85**	**5880180**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**13976,6667**		**101,94**	**1424779**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696.32)	чел-ч	0.009768	136.524	696.32	95064
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.022504	314.528	1152.61	362528
		Итого оплата труда:				**32,74**	**457593**
6. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0.022504	314.528	4227.65	1329715
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых / чел-ч	чел-ч	0.022504	314.528	1152.61	362528
		Итого эксплуатация машин:				**95,14**	**1329715**
		НР первого уровня	%	59.1		19.35	270437
		НР второго уровня	%	4		4.85	67809
		Накладные расходы	%	--		24.20	338246
		Сметная прибыль	%	8		10.09	141042
		Сметная стоимость:				**136,23**	**1904067**
7	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**2047,6701**		**929,70**	**1903719**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.858	1756.901	696.33	1223389
		Итого оплата труда:				**597,45**	**1223389**
7. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2.86	5856.337	325.07	1903719
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых / чел-ч	чел-ч	0.858	1756.901	696.33	1223389
		Итого эксплуатация машин:				**929,70**	**1903719**
		НР первого уровня	%	59.1		353.10	723023
		НР второго уровня	%	4		51.31	105070
		Накладные расходы	%	--		404.41	828092
		Сметная прибыль	%	8		106.73	218545
		Сметная стоимость:				**1440,84**	**2950357**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**610,6667**		**1590,29**	**971135**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=748.3)	чел-ч	2.125	1297.789	748.30	971135
		Итого оплата труда:				**1590,29**	**971135**
		НР первого уровня	%	59.1		939.86	573941
		НР второго уровня	%	4		101.21	61803
		Накладные расходы	%	--		1041.07	635744
		Сметная прибыль	%	8		210.51	128550
		Сметная стоимость:				**2841,86**	**1735430**
		УСТРОЙСТВА ВРЕЗОК - 2 ШТ(колодец №1-1шт, ПК10+02 -1 шт)					
9	**11-010205-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**48,6000**		**1975,51**	**96010**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=748.3)	чел-ч	2,64	128,304	748.30	96010
		Итого оплата труда:				**1975,51**	**96010**
		НР первого уровня	%	59.1		1167.53	56742
		НР второго уровня	%	4		125.72	6110
		Накладные расходы	%	--		1293.25	62852
		Сметная прибыль	%	8		261.50	12709
		Сметная стоимость:				**3530,26**	**171571**
10	**11-010205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**59,4000**		**401,70**	**23861**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761.14)	чел-ч	0.202	11.999	761.14	9133
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0072	0.42768	977.46	418
		Итого оплата труда:				**160,79**	**9551**
10.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0029	0.17226	3161.68	545
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0.0029	0.17226	1192.61	206
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0043	0.25542	1800.99	460
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0.0043	0.25542	679.33	173
		Итого эксплуатация машин:				**16,91**	**1005**

1	2	
13	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и к при перемещ
13. 1	01-010102-0100	Затраты труд
		Итого оплата
13. 2	31-010101-0104	Бульдозеры,
		Итого эксплуа
		НР первог
		НР второг
		Накладные р
		Сметная при
		Сметная стои
14	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и к добавлять на грунтов 2
14. 1	01-010102-0100	Затраты труд
		Итого оплата
14. 2	31-010101-0104	Бульдозеры,
		Итого эксплуа
		НР первог
		НР второг
		Накладные р
		Сметная при
		Сметная стои

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛ

Стоимость общестроительных рабо

Материалы -

Всего заработная плата -

Накладные рас

в т.ч. наклад

в т.ч. наклад

Сметная прибы

ВСЕГО. Стоимость общестроитель

Нормативная т

Сметная зараб

1	2	3	4	5	6
10. 5	21-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,006534
10. 6	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	13,068
		Итого материалов:			
		НР первого уровня	%	59,1	
		НР второго уровня	%	4	
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
		Сметная стоимость:			
11	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**48,6000**	
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,142884
		Итого оплата труда:	маш.-ч	0,00294	0,142884
11. 2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,00294	0,142884
		Итого эксплуатация машин:			
		НР первого уровня	%	59,1	
		НР второго уровня	%	4	
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
		Сметная стоимость:			
12	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**10196,6667**	
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696,32)	чел-ч	0,00888	90,546
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020458	208,603
		Итого оплата труда:	маш.-ч	0,020458	208,603
12. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых [illegible]	чел-ч	0,020458	208,603
		Итого эксплуатация машин:			
		НР первого уровня	%	59,1	
		НР второго уровня	%	4	
		Накладные расходы	%	--	
		Сметная прибыль	%	8	
		Сметная стоимость:			

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			
		Сметная заработная плата -	Тенге			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод				
15	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400-450 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**10,0000**		**624952,9**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820,18)	чел-ч	444	4440	820,
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	924,9	775,
		Итого оплата труда:				**435870,**
15. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	800	2312,
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	80	800	961
15. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	6,6	2894,
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,66	6,6	980
15. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	430	120,
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	--	--	
15. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	49,9	1202
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	4,99	49,9	239
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	68,4	1800
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	6,84	68,4	529
		Итого эксплуатация машин:				**210443**
15. 8	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	265	2650	190
		Итого материалов:				**50350**
		НР первого уровня	%	62,1		270675
		НР второго уровня	%	4		35825
		Накладные расходы	%	--		306500
		Сметная прибыль	%	8		74510
		Сметная стоимость:				**1005965**
16	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**(Упоры на углы поворотов) Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,2100**		**27092**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=761,14)	чел-ч	4,9	1,029	76
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,04137	87
		Итого оплата труда:				**390**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000567	340

Программный комплекс

1	2
16. 4	31-040101-0101
16. 5	31-050101-0102
16. 6	31-050102-0102
16. 7	34-030102-0201
16. 8	33-010201-0101
16. 9	21-020101-0301
16.10	21-050307-1013
16.11	21-070203-0305
16.12	21-130102-0801
16.13	21-130209-0401
16.14	21-130803-1101
16.15	21-130703-1405
16.16	27-010101-0104
17	**11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**
17. 1	1
17. 2	01-010102-0100
17. 3	31-060202-0201
17. 4	31-050104-0101

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00	0,00646	929,61	1
17. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	0,043	120,44	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	--		--	--
17. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,00499	1202,41	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	4,99	0,00499	800,33	4
17. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,00684	1800,99	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	6,84	0,00684	939,33	6
		Итого эксплуатация машин:				**210443,03**	**210**
		НР первого уровня	%	62,1		270675,35	271
		НР второго уровня	%	4		33811,13	34
		Накладные расходы	%	--		304486,49	304
		Сметная прибыль	%	8		70327,15	70
		Сметная стоимость:				**949416,59**	**949**
18	**11-221101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400-450 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**21892,59**	**21893**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=976,77)	чел-ч	6,94	6,94	976,77	6779
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,11	4,11	1008,90	4147
		Итого оплата труда:				**10925,35**	**10925**
18. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,85	2,85	3143,76	8960
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	2,85	2,85	1067,61	3042
18. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,83	0,83	3935,62	3267
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,83	0,83	1152,61	957
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,43	1800,99	774
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,43	0,43	939,33	378
18. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	2,32	17,05	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13040,26**	**13040**
18. 7	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3	0,3	4812,70	1444
18. 8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,9	1,9	173,35	329
18. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0015	200244,36	300
		Итого материалов:				**2073,54**	**2074**
		НР первого уровня	%	62,1		6784,64	6785
		НР второго уровня	%	4		1147,09	1147
		Накладные расходы	%	--		7931,73	7932
		Сметная прибыль	%	8		2385,95	2386

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				32210,27	32210
19	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**(На врезки) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,0000		20332,79	20333
		ПР второго уровня	%	4		813,31	813
		Накладные расходы	%	4		813,31	813
		Сметная прибыль	%	8		1691,69	1692
		Сметная стоимость:				22837,79	22838
20	11-220601-0910 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 450 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0010		3642424,03	3642
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	80,6	0,0806	872,16	70
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	165,29	0,16529	1048,01	173
		Итого оплата труда:				243522,27	244
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,17	0,00017	3406,58	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00017	848,33	0
20. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	59,36	0,05936	3935,62	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	59,36	0,05936	1137,61	67
20. 5	32-040106-0102	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,00632	4516,30	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел.	чел-ч	12,64	0,01264	902,71	14
20. 6	32-040106-0202	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	46,56	0,04656	5877,67	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 2 чел.	чел-ч	93,12	0,09312	902,71	85
20. 7	32-040108-0801	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,00169	10312,12	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				553832,34	554
20. 8	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1710	1,71	266,81	456
20. 9	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,041	0,000041	1120908,60	46
20.10	21-130803-1101	Ткань меночная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15	0,00015	6598,38	1
20.11	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3300	3,3	736,44	2430
20.12	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,22	0,00022	365442,39	80
20.13	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,0003	14281,97	4
20.14	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,8	0,0008	211,97	0
		Итого материалов:				3018295,60	3018

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		151227,33	151
		НР второго уровня	%	4		151746,05	152
		Накладные расходы	%	--		302973,38	303
		Сметная прибыль	%	8		315631,79	316
		Сметная стоимость:				**4261029,21**	**4261**
21	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Отвод ф-426х8-90гр) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0300**		**742938,90**	**22288**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989.61)	чел-ч	147.7	4.431	989.61	4385
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	2.236	1017.56	2276
		Итого оплата труда:				**222024,86**	**6661**
21.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	1.744	3143.76	5482
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч (1 чел)	чел-ч	58.13	1.744	989.61	1726
21.4	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм. 12.5 т	маш.-ч	14,4	0,432	5176.10	2236
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч (1 чел)	чел-ч	14.4	0.432	1132.61	489
21.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,0606	1800,99	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч (1 чел)	чел-ч	2.02	0.0606	899.33	55
		Итого эксплуатация машин:				**260920,61**	**7828**
21.6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,0018	197175.18	355
21.7	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,03	324022,38	9721
		Итого материалов:				**335852,89**	**10076**
		НР первого уровня	%	62,1		137877,44	4136
		НР второго уровня	%	4		35232,65	1057
		Накладные расходы	%	--		173110,09	5193
		Сметная прибыль	%	8		73283,92	2199
		Сметная стоимость:				**989332,90**	**29680**
22	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,5980**		**77,48**	**46**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.9=976.77)	чел-ч	0,0295	0,017641	976.77	17
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00012	859.53	0
		Итого оплата труда:				**28,99**	**17**
22.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	3406.58	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч (1 чел)	чел-ч	0.0001	0.00006	859.53	0
22.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0.59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00006	34.54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел-ч (1 чел)	чел-ч	--	--	--	--
22.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00006	1800,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.-ч	чел-ч	0,0001	0,000006	859,33	0
22. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006698	44,77	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.-ч	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**1**
22. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,00001	273897,54	3
22. 8	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000042	608931,40	26
		Итого материалов:				**47,64**	**28**
		НР первого уровня	%	54,2		15,71	9
		НР второго уровня	%	4		3,73	2
		Накладные расходы	%	--		19,44	12
		Сметная прибыль	%	8		7,75	5
		Сметная стоимость:				**104,68**	**63**
23	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (За 2 раза)**	**м2**	**0,5980**		**129,82**	**78**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,0426	0,025475	810,55	21
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000239	859,53	0
		Итого оплата труда:				**34,87**	**21**
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00012	3406,58	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.-ч	чел-ч	0,0002	0,00012	859,53	0
23. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00012	34,54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.-ч	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00012	1800,99	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.-ч	чел-ч	0,0001	0,00012	859,33	0
23. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,007774	44,77	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.-ч	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**1**
23. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000017	327254,69	5
23. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000108	469433,32	51
		Итого материалов:				**93,66**	**56**
		НР первого уровня	%	54,2		18,90	11
		НР второго уровня	%	4		5,95	4
		Накладные расходы	%	--		24,85	15
		Сметная прибыль	%	8		12,37	7
		Сметная стоимость:				**167,04**	**100**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**858,36**	**858**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=810,55)	чел-ч	0,414	0,414	810,55	336
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	762,59	172
		Итого оплата труда:				**507,91**	**508**
24.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,224	2312,94	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,224	0,224	761,14	171
24.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2894,11	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	789,61	1
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	1800,99	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	659,33	1
		Итого эксплуатация машин:				**522,79**	**523**
		НР первого уровня	%	62,1		315,41	315
		НР второго уровня	%	4		46,95	47
		Накладные расходы	%	–		362,36	362
		Сметная прибыль	%	8		97,66	98
		Сметная стоимость:				**1318,38**	**1318**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6324932**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6304599**
Материалы -			Тенге				**523514**
Всего заработная плата -			Тенге				**4378332**
Накладные расходы -			Тенге				**3079767**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2718830**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**360937**
Сметная прибыль -			Тенге				**750749**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10135115**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5385**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4378332**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**20333**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20333**
Накладные расходы -			Тенге				**813**
Сметная прибыль -			Тенге				**1692**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22838**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**10157953**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**5385**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4378332**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				22174558
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				5182326
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				16434662
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5448920
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				557570
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6414302
Накладные расходы I уровня			Тенге				28588859
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1143554
Накладные расходы II уровня			Тенге				29732414
ИТОГО:			Тенге				2378593
Сметная прибыль			Тенге				32111007
ИТОГО по смете:							

Подрядчик:

Субподрядчик:

Петропавловск-спецкоммунстрой

Касенеев М

Рассмотрено проверено

Кусаинбаев Е.К.

Подрядчик:Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскепецкоммунстрой»

Наименование стройки - Реконструкция аварийного участка водовода Киялы - Ильич Булаевского группового водопровода в Аккайынском районе Северо - Казахстанской области

Наименование объекта - Водовод Киялы-Ильич L-15 км

Объект номер - 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за декабрь месяц 2017г.

на Колодцы круглые из сборных железобетонных блоков диам-1,5 м - 2 шт, диам-2 м - 4 шт (смета2-1-2)

Сметная стоимость, тыс. тенге	1980,446
Сметная заработная плата, тыс. тенге	554,853
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,605

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**103,1000**		**87,78**	**9050**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=696.32)	чел-ч	0,00888	0.915528	696.32	638
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1.99	1152.61	2293
		Итого оплата труда:				**28,43**	**2931**
1.3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0.65 м3	маш.-ч	0,0193	1.99	4227.65	8412
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**81,59**	**8412**
		НР первого уровня	%	59.1		16.80	1732
		НР второго уровня	%	4		4.18	431
		Накладные расходы	%	--		20.98	2164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		8,70	897
		Сметная стоимость:				**117,46**	**12110**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,6000**		**1382,86**	**2213**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=748,3)	чел-ч	1,848	2,957	748,30	2213
		Итого оплата труда:				**1382,86**	**2213**
		НР первого уровня	%	59,1		817,27	1308
		НР второго уровня	%	4		88,01	141
		Накладные расходы	%	--		905,27	1448
		Сметная прибыль	%	8		183,05	293
		Сметная стоимость:				**2471,18**	**3954**
3	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**(С Обваловкой) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**94,6400**		**24,05**	**2277**
3.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	0,577304	1152,61	665
		Итого оплата труда:				**7,03**	**665**
3.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0061	0,577304	3943,43	2277
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,577304	1152,61	665
		Итого эксплуатация машин:				**24,05**	**2277**
		НР первого уровня	%	59,1		4,16	393
		НР второго уровня	%	4		1,13	107
		Накладные расходы	%	--		5,28	500
		Сметная прибыль	%	8		2,35	222
		Сметная стоимость:				**31,69**	**2999**
4	**11-010104-0508 РСНБ РК 2015**	**(С Обваловкой) Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**94,6400**		**11,59**	**1097**
4.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00294	0,278242	1152,61	321
		Итого оплата труда:				**3,39**	**321**
4.2	31-010101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00294	0,278242	3943,43	1097
		В т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,278242	1152,61	321
		Итого эксплуатация машин:				**11,59**	**1097**
		НР первого уровня	%	59,1		2,01	190
		НР второго уровня	%	4		0,54	51
		Накладные расходы	%	--		2,55	241

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1,13	107
		Сметная стоимость:				15,27	1445
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**14636**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**14636**
		Всего заработная плата -	Тенге				**6130**
		Накладные расходы -	Тенге				**4353**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3623**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1519**
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6130**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20508**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6130**
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные работы (В сухих грунтах)					
5	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**16,0800**		**27359,32**	**439938**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=781,03)	чел-ч	8,86	142,469	781,03	111272
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	35,665	1044,45	37251
		Итого оплата труда:				**9236,51**	**148523**
5.3	31-050501-0101	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,025	0,402	3406,58	1369
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,025	0,402	[illegible]	[illegible]
5.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	1,4	22,512	3161,68	71176
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	1,4	22,512	1152,03	25935
5.5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,51456	153,61	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	--	--	--	--
5.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные. до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,25728	1202,41	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,016	0,25728	[illegible]	[illegible]
5.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,777	12,494	1800,99	22502
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 маш.	чел-ч	0,777	12,494	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**5935,04**	**95435**

1	2	3	4	5	6	7	8
5.8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	3,634	2058,21	7480
5.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,139	23289,11	49807
5.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,1608	20062,70	3226
5.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,06432	24438,35	1572
5.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,001769	69059,61	122
5.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,286	196,55	253
5.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,004985	30,00	0
5.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,93	888,98	1715
5.16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,029	164271,27	169055
		Итого материалов:				**14504,36**	**233230**
		НР первого уровня	%	62,1		5735,87	92233
		НР второго уровня	%	4		1323,81	21287
		Накладные расходы	%	--		7059,68	113520
		Сметная прибыль	%	8		2753,52	44277
		Сметная стоимость:				**37172,52**	**597734**
6	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**(Стремянки) Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1604**		**299950,57**	**48124**
		НР второго уровня	%	4		11998,02	1925
		Накладные расходы	%	--		11998,02	1925
		Сметная прибыль	%	8		24955,89	4004
		Сметная стоимость:				**336904,48**	**54053**
7	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015 прим.**	**Устройство песчано-щебеночной отмостки**	**м2**	**32,0400**		**277,80**	**8901**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=754,72)	чел-ч	0,243	7,786	754,72	5876
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,935568	917,33	858
		Итого оплата труда:				**210,18**	**6734**
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,36846	3406,58	1255
7.4	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,41652	3030,62	1262

1	2	3	4	5	6	7	8
7.5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,150588	3368,94	507
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0345	0,118888	[illegible]	179
		Итого эксплуатация машин:				**94,41**	**3025**
		НР первого уровня	%	60,3		126,74	4061
		НР второго уровня	%	4		16,18	518
		Накладные расходы	%	--		142,92	4579
		Сметная прибыль	%	8		33,66	1078
		Сметная стоимость:				**454,39**	**14558**
8	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**1,6020**		**1429,57**	**2290**
		НР второго уровня	%	4		57,18	92
		Накладные расходы	%	--		57,18	92
		Сметная прибыль	%	8		118,94	191
		Сметная стоимость:				**1605,69**	**2572**
9	**21-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,6020**		**1924,19**	**3083**
		НР второго уровня	%	4		76,97	123
		Накладные расходы	%	--		76,97	123
		Сметная прибыль	%	8		160,09	256
		Сметная стоимость:				**2161,25**	**3462**
10	**11-100201-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянные крышки**	**м2**	**3,4030**		**3385,09**	**11519**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7*680,27)	чел-ч	0,233	0,792893	680,27	539
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,117403	976,64	115
		Итого оплата труда:				**192,20**	**654**
10.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,046961	3161,68	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,046961	[illegible]	58
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,070442	1806,99	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,070442	[illegible]	61
		Итого эксплуатация машин:				**80,91**	**275**
10.5	27-010101-0102	Щиты настила	м2	1	3,403	3145,68	10705
		Итого материалов:				**3145,68**	**10705**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		114,93	391
		НР второго уровня	%	4		140,80	476
		Накладные расходы	%	--		254,93	868
		Сметная прибыль	%	8		291,20	991
		Сметная стоимость:				**3931,23**	**13378**
11	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**82,0000**		**731,32**	**59968**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9*849,7)	чел-ч	0,212	17,384	849,70	14771
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,164	859,33	141
		Итого оплата труда:				**181,86**	**14912**
11.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,599	399,20	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,164	1800,99	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,002	0,164	859,33	141
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**934**
11.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	196,8	212,16	41753
11.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,01312	114613,37	1504
11.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01968	51147,90	1007
		Итого материалов:				**539,80**	**44263**
		НР первого уровня	%	50,8		92,38	7575
		НР второго уровня	%	4		32,95	2702
		Накладные расходы	%	--		125,33	10277
		Сметная прибыль	%	8		68,53	5620
		Сметная стоимость:				**925,18**	**75865**
12	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Гильзы) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3157**		**418916,52**	**132252**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5*989,61)	чел-ч	147,7	46,629	989,61	46144
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	23,535	1017,56	23949
		Итого оплата труда:				**222024,86**	**70093**
12.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	18,352	3143,76	57693
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	58,13	18,352	959,61	17611
12.4	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	4,546	5176,10	23531
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	14,4	4,546	1017,56	4627
12.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,637714	1800,99	1149

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машин пр. звена 1 чел	чел-ч	2,67	0,037714	259,33	345
		Итого эксплуатация машин:				**260920,61**	**82373**
12. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,018942	197175,18	3735
		Итого материалов:				**11830,51**	**3735**
		НР первого уровня	%	62,1		137877,44	43528
		НР второго уровня	%	4		22271,76	7031
		Накладные расходы	%	--		160149,19	50559
		Сметная прибыль	%	8		46325,26	14625
		Сметная стоимость:				**625390,97**	**197436**
13	**23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**(Гильзы) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,6000**		**26329,89**	**68458**
		НР второго уровня	%	4		1053,20	2738
		Накладные расходы	%	--		1053,20	2738
		Сметная прибыль	%	8		2190,65	5696
		Сметная стоимость:				**29573,73**	**76892**
14	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Гильзы) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0252**		**620712,71**	**15642**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989.61)	чел-ч	312,7	7,88	989,61	7798
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	2,376	986,58	2344
		Итого оплата труда:				**402485,96**	**10143**
14. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	2,321	3143,76	7297
		в т.ч. затраты труда машин пр. звена 1 чел	чел-ч	92,11	2,321	989,61	2297
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,055188	1800,99	99
		в т.ч. затраты труда машин пр. звена 1 чел	чел-ч	2,19	0,055188	889,33	49
		Итого эксплуатация машин:				**293515,90**	**7397**
14. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,002268	197175,18	447
		Итого материалов:				**17745,77**	**447**
		НР первого уровня	%	62,1		249943,78	6299
		НР второго уровня	%	4		34826,26	878
		Накладные расходы	%	--		284770,04	7176
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	1825
		Сметная стоимость:				**977921,37**	**24644**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**(Гильзы) Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8000**		**6333,81**	**5067**
		НР второго уровня	%	4		253,35	203
		Накладные расходы	%	--		253,35	203
		Сметная прибыль	%	8		526,97	422
		Сметная стоимость:				**7114,14**	**5691**
16	**11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**1295,62**	**7774**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.9=754,72)	чел-ч	0,64	3,84	754,72	2898
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	1,14	1152,61	1314
		Итого оплата труда:				**702,02**	**4212**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,72	3161,68	2276
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,12	0,72	1152,61	830
16. 4	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,07	0,42	3928,96	1650
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,07	0,42	1152,61	484
		Итого эксплуатация машин:				**654,43**	**3927**
16. 5	21-050401-0523	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0204	0,1224	237,81	29
16. 6	21-130816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000036	0,000216	1287828,96	278
16. 7	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,0812	0,4872	207,95	101
16. 8	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,2784	1,67	323,54	540
		Итого материалов:				**158,17**	**949**
		НР первого уровня	%	60,3		423,32	2540
		НР второго уровня	%	4		68,76	413
		Накладные расходы	%	--		492,07	2952
		Сметная прибыль	%	8		143,02	858
		Сметная стоимость:				**1930,71**	**11584**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**803016**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**681367**
Материалы -			Тенге				**293329**
Всего заработная плата -			Тенге				**255272**
Местные материалы -			Тенге				**5373**
Накладные расходы -			Тенге				**190146**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				156626
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				33520
		Сметная прибыль -	Тенге				69721
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				941234
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				291
		Сметная заработная плата -	Тенге				255272
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				48124
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				48124
		Накладные расходы -	Тенге				1925
		Сметная прибыль -	Тенге				4004
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				54053
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				73525
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				73525
		Накладные расходы -	Тенге				2941
		Сметная прибыль -	Тенге				6117
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге				82583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1077870
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				291
		Сметная заработная плата -	Тенге				255272
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводная арматура					
17	**11-220901-0110 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**5,0000**		**13686,21**	**68431**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=820.18)	чел-ч	8.1	40.5	820.18	33217
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.81	9.05	1066.73	9654
		Итого оплата труда:				**8574,24**	**42871**
17.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	0.85	3161.68	2687
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0.17	0.85	1152.61	980
17.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	1.11	5.55	3935.62	21843
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	1.11	5.55	1152.61	6399
17.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.53	2.65	1800.99	4773
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0.53	2.65	576.11	3279
		Итого эксплуатация машин:				**5860,55**	**29303**
17.6	21-130201-0512	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0062	0.031	156458.82	4850
17.7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.5	2.5	424.32	1061
		Итого материалов:				**1182.20**	**5911**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		5324,61	26623
		НР второго уровня	%	4		760,43	3802
		Накладные расходы	%	--		6085,04	30425
		Сметная прибыль	%	8		1581,70	7908
		Сметная стоимость:				**21352,95**	**106765**
18	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**1472,63**	**5891**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3=790.66)	чел-ч	1,4	5,6	790,66	4428
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,12	859,33	103
		Итого оплата труда:				**1132,70**	**4531**
18. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	1800,99	216
		в т.ч. зарплата труда машинистов, занятых 1 маш	чел-ч	0,03	0,12	859,33	103
		Итого эксплуатация машин:				**54,03**	**216**
18. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,006	179495,52	1077
18. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,4	424,32	170
		Итого материалов:				**311,68**	**1247**
		НР первого уровня	%	62,1		703,41	2814
		НР второго уровня	%	4		87,04	348
		Накладные расходы	%	--		790,45	3162
		Сметная прибыль	%	8		181,05	724
		Сметная стоимость:				**2444,13**	**9777**
19	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**878,60**	**1757**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3=790.66)	чел-ч	0,88	1,76	790,66	1392
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02	859,33	17
		Итого оплата труда:				**704,37**	**1409**
19. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1800,99	36
		в т.ч. зарплата труда машинистов, занятых 1 маш	чел-ч	0,01	0,02	859,33	17
		Итого эксплуатация машин:				**18,01**	**36**
19. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	179495,52	287
19. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,1	424,32	42
		Итого материалов:				**164,81**	**330**
		НР первого уровня	%	62,1		437,42	875
		НР второго уровня	%	4		52,64	105
		Накладные расходы	%	--		490,96	980

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		109,49	219
		Сметная стоимость:				1478,15	2956
20	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1560,71**	**6243**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=810,55)	чел-ч	1,47	5,88	810,55	4766
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	859,33	69
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**4835**
20. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4	141,81	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 4 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08	1800,99	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	859,33	69
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**343**
20. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0044	178005,30	783
20. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	195385,08	109
20. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	30195,06	242
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**
		НР первого уровня	%	60,4		730,05	2920
		НР второго уровня	%	4		91,63	367
		Накладные расходы	%	--		821,68	3287
		Сметная прибыль	%	8		190,59	762
		Сметная стоимость:				**2572,99**	**10292**
21	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**2286,05**	**6858**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=885,64)	чел-ч	0,2266	0,6798	885,64	602
		Итого оплата труда:				**200,69**	**602**
21. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	304,79	9
21. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,03	371,48	11
21. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,06	247,04	15
21. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	3	2073,66	6221
		Итого материалов:				**2085,36**	**6256**
		НР первого уровня	%	60,4		121,21	364
		НР второго уровня	%	4		96,29	289
		Накладные расходы	%	--		217,50	653
		Сметная прибыль	%	8		200,28	601

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2703,84	8112
22	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2,0000		1552,92	3106
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=810.55)	чел-ч	1.62	3,24	810.55	2626
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	859,33	34
		Итого оплата труда:				1330,28	2661
22. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1800.99	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	859,33	34
		Итого эксплуатация машин:				36,02	72
22. 4	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	179495.52	395
22. 5	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,03	424.32	13
		Итого материалов:				203,81	408
		НР первого уровня	%	62,1		826,10	1652
		НР второго уровня	%	4		95.16	190
		Накладные расходы	%	--		921,26	1843
		Сметная прибыль	%	8		197,93	396
		Сметная стоимость:				2672,12	5344
23	11-221201-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка**	фланец	15,0000		3539,63	53094
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989,61)	чел-ч	2,89	43,35	989,61	42900
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,45	859,33	387
		Итого оплата труда:				2885,75	43286
23. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,87	28,05	141,81	3978
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,03	0,45	1800,99	810
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,03	0,45	859,33	387
		Итого эксплуатация машин:				319,21	4788
23. 5	21-130812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	0,027	200244,36	5407
		Итого материалов:				360,44	5407
		НР первого уровня	%	62,1		1792,05	26881
		НР второго уровня	%	4		213,27	3199
		Накладные расходы	%	--		2005,32	30080
		Сметная прибыль	%	8		443,60	6654
		Сметная стоимость:				5988,54	89828

1	2	3	4	5	6	7	8
24	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**8,0000**		**702,89**	**5623**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989.61)	чел-ч	0.6	4.8	989.61	4750
		Итого оплата труда:				**593,77**	**4750**
24. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	2,88	141,81	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**51,05**	**408**
24. 3	21-130812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00232	200244,36	465
		Итого материалов:				**58,07**	**465**
		НР первого уровня	%	62.1		368,73	2950
		НР второго уровня	%	4		42,86	343
		Накладные расходы	%	--		411,59	3293
		Сметная прибыль	%	8		89,16	713
		Сметная стоимость:				**1203,64**	**9629**
25	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**362,23**	**724**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989.61)	чел-ч	0,32	0,64	989.61	633
		Итого оплата труда:				**316,68**	**633**
25. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,36	141.81	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**25,53**	**51**
25. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0002	200244.36	40
		Итого материалов:				**20,02**	**40**
		НР первого уровня	%	62,1		196.66	393
		НР второго уровня	%	4		22.36	45
		Накладные расходы	%	--		219.01	438
		Сметная прибыль	%	8		46.50	93
		Сметная стоимость:				**627,73**	**1255**
26	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**(Тройник 600х400, Тройник 400, Тройник 400х100) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,2676**		**742938,90**	**198810**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	147.7	39.525	989.61	39114
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	74.55	19.95	1017.56	20300
		Итого оплата труда:				**222024,86**	**59414**
26. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58.13	15.556	3143.76	48903

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	58.13	13.136	989.61	15394
26. 4	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм. 12.5 т	маш.-ч	14.4	3.853	5176.10	19946
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	14.4	3.854	1182.67	4441
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.02	0,540552	1800.99	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	2.02	0.540552	839.33	453
		Итого эксплуатация машин:				**260920,61**	**69822**
26. 6	21-130812-1046	Электроды. d=6 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,016056	197175.18	3166
26. 7	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,2676	324022,38	86708
		Итого материалов:				**335852,89**	**89874**
		НР первого уровня	%	62.1		137877.44	36896
		НР второго уровня	%	4		35232,65	9428
		Накладные расходы	%	--		173110,09	46324
		Сметная прибыль	%	8		73283.92	19611
		Сметная стоимость:				**989332,90**	**264745**
27	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**13,0000**		**858,36**	**11159**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0.414	5.382	810.55	4362
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	2.938	762.59	2240
		Итого оплата труда:				**507,91**	**6603**
27. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.224	2.912	2312.94	6735
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0.224	2.912	763.14	2224
27. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.001	0.013	2894.11	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0.001	0.013	989.61	13
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	0.013	1800.99	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых в экс	чел-ч	0.001	0.013	839.33	11
		Итого эксплуатация машин:				**522,79**	**6796**
		НР первого уровня	%	62.1		315.41	4100
		НР второго уровня	%	4		46.95	610
		Накладные расходы	%	--		362,36	4711
		Сметная прибыль	%	8		97.66	1270
		Сметная стоимость:				**1318,38**	**17139**
28	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Патрубки) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,2559**		**620712,71**	**158834**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989.61)	чел-ч	312.7	80.017	989.61	79185
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94.3	24.13	986.58	23807
		Итого оплата труда:				**402485,96**	**102992**

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92.11	23.57	3143.76	74099
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел.-ч	92.11	23.57	969.63	22725
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.19	0.560399	1800.99	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин	чел.-ч	2.19	0.560399	859.11	482
		Итого эксплуатация машин:				**293515,90**	**75108**
28. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.09	0.02303	197175.18	4541
		Итого материалов:				**17745,77**	**4541**
		НР первого уровня	%	62.1		249943,78	63958
		НР второго уровня	%	4		34826,26	8912
		Накладные расходы	%	--		284770,04	72870
		Сметная прибыль	%	8		72438.62	18536
		Сметная стоимость:				**977921,37**	**250240**
29	**23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 16 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**236,23**	**142**
		НР второго уровня	%	4		9,45	6
		Накладные расходы	%	--		9,45	6
		Сметная прибыль	%	8		19,65	12
		Сметная стоимость:				**265,33**	**159**
30	**23-010201-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8000**		**385,86**	**309**
		НР второго уровня	%	4		15,43	12
		Накладные расходы	%	--		15,43	12
		Сметная прибыль	%	8		32,10	26
		Сметная стоимость:				**433,40**	**347**
31	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4000**		**774,96**	**310**
		НР второго уровня	%	4		31,00	12
		Накладные расходы	%	--		31,00	12
		Сметная прибыль	%	8		64,48	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				870,44	348
32	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,0000		2579,20	10317
		НР второго уровня	%	4		103,17	413
		Накладные расходы	%	8		214,59	858
		Сметная прибыль	%	--		103,17	413
		Сметная стоимость:				2896,96	11588
33	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Патрубки / Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14,8000		2579,20	38172
		НР второго уровня	%	4		103,17	1527
		Накладные расходы	%	8		214,59	3176
		Сметная прибыль	%	--		103,17	1527
		Сметная стоимость:				2896,96	42875
34	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**(Патрубки) Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0308		418916,52	12903
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989,61)	чел-ч	147,7	4,549	989,61	4502
34.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	2,296	1017,56	2336
		Итого оплата труда:				222024,86	6838
34.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	1,79	3143,76	5629
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	58,13	1,79	989,61	1771
34.4	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	0,44352	5176,10	2296
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	14,4	0,44352	1152,51	511
34.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,062216	1800,99	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	2,02	0,062216	259,33	53
		Итого эксплуатация машин:				260920,61	8036
34.6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,001848	197175,18	364
		Итого материалов:				11830,51	364
		НР первого уровня	%	62,1		137877,44	4247
		НР второго уровня	%	4		22271,76	686
		Накладные расходы	%	--		160149,19	4933

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		46325.26	1427
		Сметная стоимость:				**625390,97**	**19262**
35	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**858,36**	**858**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=810.55)	чел-ч	0,414	0,414	810,55	336
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.226	0.226	762.59	172
		Итого оплата труда:				**507,91**	**508**
35. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,224	2312,94	518
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,224	0,224	941.14	171
35. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2894,11	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	989,61	1
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	1800,99	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	259,23	1
		Итого эксплуатация машин:				**522,79**	**523**
		НР первого уровня	%	62,1		315,41	315
		НР второго уровня	%	4		46,95	47
		Накладные расходы	%	--		362,36	362
		Сметная прибыль	%	8		97,66	98
		Сметная стоимость:				**1318,38**	**1318**
36	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**(Отвод ст. ф-114х5, 90 гр.) Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0258**		**620712,71**	**15990**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=989.61)	чел-ч	312.7	8,055	989,61	7971
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	2,429	986,58	2397
		Итого оплата труда:				**402485,96**	**10368**
36. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92.11	2,373	3143,76	7459
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	92.11	2,373	989,61	2348
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.19	0,056414	1800,99	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	2.19	0,056414	259,23	14
		Итого эксплуатация машин:				**293515,90**	**7561**
36. 5	21-130812-1046	Электроды, d 6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,002318	197175,18	457
		Итого материалов:				**17745,77**	**457**
		НР первого уровня	%	62,1		249943,78	6439
		НР второго уровня	%	4		34826,26	897
		Накладные расходы	%	--		284770,04	7336
		Сметная прибыль	%	8		72438,62	1866

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				977921,37	25191
37	**11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**18,0213**		**77,48**	**1396**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=976,77)	чел-ч	0,0295	0,531629	976.77	519
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003604	859,34	3
		Итого оплата труда:				**28,99**	**522**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001802	3406.58	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,5001	0,001802	859.33	2
37. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001802	34.54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001802	1800,99	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0001	0,001802	859.33	2
37. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,201839	44,77	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18**
37. 7	21-130704-3101	Керосин нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,00029	273897,54	79
37. 8	22-040101-0601	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,00128	608931,40	779
		Итого материалов:				**47,64**	**859**
		НР первого уровня	%	54,2		15,71	283
		НР второго уровня	%	4		3,73	67
		Накладные расходы	%	--		19,44	350
		Сметная прибыль	%	8		7,75	140
						104,68	1886
		Сметная стоимость:				129,82	2340
38	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (За 2 раза)**	**м2**	**18,0213**			
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=810,55)	чел-ч	0,0426	0,767708	810.55	622
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007209	859,33	6
		Итого оплата труда:				**34,87**	**628**
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003604	3406.58	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,5001	0,003604	859,33	3
38. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003604	34.54	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003604	1800,99	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0001	0,001802	859,33	2
38. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,234277	44,77	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых на эксплуатации машин	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**29**
38. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000505	327254,69	165
38. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003244	469433,32	1523
		Итого материалов:				**93,66**	**1688**
		НР первого уровня	%	54,2		18,90	341
		НР второго уровня	%	4		5,95	107
		Накладные расходы	%	--		24,85	448
		Сметная прибыль	%	8		12,37	223
		Сметная стоимость:				**167,04**	**3010**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**603267**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**540916**
Материалы -			Тенге				**111589**
Всего заработная плата -			Тенге				**288015**
		Накладные расходы -	Тенге				**207554**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				178766
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				28788
		Сметная прибыль -	Тенге				**59878**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**808348**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**288015**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**62350**
Материалы -			Тенге				**7390**
Всего заработная плата -			Тенге				**5437**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49249**
Сдача и испытание -			Тенге				**18**
		Накладные расходы -	Тенге				**5909**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				3284
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				2625
		Сметная прибыль -	Тенге				**5461**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**73720**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5437**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**882068**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**307**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**293452**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				1420919
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				424076
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				408263
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				130777
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				588580
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				342299
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1763218
	Накладные расходы II уровня		Тенге				70529
	ИТОГО:		Тенге				1833747
	Сметная прибыль		Тенге				146700
	ИТОГО по смете:		Тенге				1980446

Подрядчик:

Субподрядчик: Петропавловск-спецкоммунстрой

Камалов М.

Рассмотрен проверен

Кусаинова Е.К.