Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Электроосвещение)

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10122,66	1158,66	10123	1159	46,12	46				
					7762,50	434,70	7762	435	2,12	2				
2.	ТПрайс-лист	Вентилятор в шумоизолированном корпусе Канал ПКВ-Ш-40-20-4-220	шт	1,00	34780,81	--	34781	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	ТПрайс-лист	Фильтр канальный Канал ФКП-40-20-G4	шт	1,00	6863,78	--	6864	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	ТПрайс-лист	Утепленный воздушный клапан 600x1000 с электроприводов Канал-Гермик-С-40-20-LF24-5	шт	1,00	36048,48	--	36048	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	ТПрайс-лист	Гибкая вставка Канал ГКВ-40-20	шт	2,00	1551,16	--	3102	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	ТПрайс-лист	Шкаф канальной системы автоматического управления Канал САУ-ЭН N1	шт	1,00	91364,07	--	91364	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
8.	E0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	2,00	281,25	6,19	562	12	1,18	2				
					194,06	2,59	388	5	0,01	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С131306-6 2	Стоимость клапана обратного КОП 150х100	шт	2,00	6470,00 ---	-- ---	12940 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0120-11- 1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	3,00	261,24 204,41	18,57 7,76	784 613	56 23	1,23 0,03	4 0
12.	С131312-6 6	Решетка вентиляционная двухрядная РВ-2-150х150/100х200 мм	м2	0,04	17900,00 ---	-- ---	761 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	17,15	336,98 284,63	15,13 5,67	5779 4881	260 97	1,77 0,03	30 0
14.	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,50	309,29 261,34	12,17 4,55	1083 915	43 16	1,62 0,02	6 0
15.	Е0120-4-9	То же, периметром до 900 мм толщ. 1 мм	м2	6,30	309,29 261,34	12,17 4,55	1949 1646	77 29	1,62 0,02	10 0
16.	С131312-1 6	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	3,00	39,00 ---	-- ---	117 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С130810-4 5	Крепление воздуховодов	кг	138,50	200,00 ---	-- ---	27700 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Е0120-31- 1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	6,00	1364,53 1182,49	42,54 15,53	8187 7095	255 93	6,90 0,08	41 0
19.	СПрайс-ли ст	Вентилятор радиальный ВРАН 9-3,55-Н-У2	шт	2,00	49294,25 ---	-- ---	98589 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	СПрайс-ли ст	Виброизолятор ДО9 к вентилятору ВРАН 9-3,55-Н-У2	шт	8,00	554,06 ---	-- ---	4432 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	СПрайс-ли ст	Вставки гибкие ВГ-Н-2,5 к вентилятору ВРАН 9-3,55-Н-У2	шт	2,00	2318,88 ---	-- ---	4638 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	СПрайс-ли ст	Вставки гибкие ВГ-В-2,5 к вентилятору ВРАН 9-3,55-Н-У2	шт	2,00	1764,82 ---	-- ---	3530 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	СПрайс-листа	Вентилятор радиальный, ВРАН 6-2,5-Н-У2	шт	4,00	30052,62 ---	-- --	120210 ---	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс-листа	Виброизолятор ДО8 к вентилятору ВРАН 6-2,5-Н-У2	шт	8,00	510,07 ---	-- --	4081 ---	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс-листа	Вставки гибкие ВГ-Н-2,5 к вентилятору ВРАН 6-2,5-Н-У2	шт	4,00	1811,26 ---	-- --	7245 ---	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс-листа	Вставки гибкие ВГ-В-2,5 к вентилятору ВРАН 6-2,5-Н-У2	шт	4,00	1172,36 ---	-- --	4689 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	9,00	780,54 --- 747,79	32,75 --- 12,94	7025 --- 6730	295 --- 116	4,20 --- 0,06	38 --- 1
28.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	4,00	1075,41 --- 1014,30	61,11 --- 23,29	4302 --- 4057	244 --- 93	5,70 --- 0,12	23 --- 0
29.	С131301-21	Вентиляторы канальные взрывозащищенные КТЕХ 60-30-4	компл	1,00	59500,00 ---	-- --	59500 ---	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс-листа	Вентиляторы канальные Канал-Вент 200	шт	3,00	10264,95 ---	-- --	30795 ---	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс-листа	Вентиляторы канальные Канал-Вент 315	шт	2,00	16126,40 ---	-- --	32253 ---	-- --	-- --	-- --
32.	СПрайс-листа	Вентиляторы канальные Канал-Вент 160	шт	1,00	9151,94 ---	-- --	9152 ---	-- --	-- --	-- --
33.	СПрайс-листа	Вентиляторы канальные Канал-Вент 125	шт	2,00	7894,40 ---	-- --	15789 ---	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс-листа	Вентиляторы канальные Канал-ПКВ-Ш-60-35-4	шт	2,00	82271,48 ---	-- --	164543 ---	-- --	-- --	-- --
35.	СПрайс-листа	Вентиляторы канальные Канал ПКВ-Ш-50-25-4	шт	1,00	43476,44 ---	-- --	43476 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	СПрайс-лист	Вентиляторы канальные Канал ПКВ-Ш-50-30-4	шт	1,00	53509,58 ---	-- --	53510 ---	-- --	-- --	-- --
37.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	5,79	1414,96 1063,46	7,99 2,59	8193 6157	46 15	6,61 0,01	38 0
38.	Е0120-45-1	Установка воздушных фильтров	шт	3,00	2388,98 1935,45	103,65 38,81	7167 5806	311 116	10,72 0,18	32 1
39.	С131306-13	Высокоэффективный воздушнвй фильтр MACROPUR-F	шт	1,00	35400,00 ---	-- --	35400 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С131306-14	Высокоэффективный воздушнвй фильтр MACROPUR-F	шт	2,00	35800,00 ---	-- --	71600 ---	-- --	-- --	-- --
41.	Е0120-25-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-3 диаметром обечайки 250 мм	шт	2,00	328,62 204,41	10,58 5,17	657 409	21 10	1,25 0,02	3 0
42.	Е0120-25-10	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм	шт	1,00	424,70 287,21	15,98 5,17	425 287	16 5	1,77 0,03	2 0
43.	Е0120-26-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт	2,00	513,00 344,14	20,37 7,76	1026 688	41 16	2,09 0,03	4 0
44.	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм	шт	3,00	436,63 175,95	34,55 12,94	1310 528	104 39	1,12 0,07	3 0
45.	С131311-3	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт	2,00	4170,00 ---	-- --	8340 ---	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс-лист	Глушители шума канал-ГКК315-600	шт	1,00	6364,19 ---	-- --	6364 ---	-- --	-- --	-- --
47.	С131311-1	Глушители шума вентиляционных	шт	1,00	3450,00	--	3450	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки LDR60-30			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
48.	СПрайс-лист	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые ГТПи 60-30-90	шт	1,00	5935,11 -------- --	-- -------- --	5935 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
49.	СПрайс-лист	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые Канал ГКП60-30-2	шт	1,00	12663,78 -------- --	-- -------- --	12664 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
50.	СПрайс-лист	Глушители шума Канал ГКП50-30-2	шт	1,00	11674,37 -------- --	-- -------- --	11674 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	СПрайс-лист	Вставка гибкая, канал ГКВ60-35	шт	1,00	2128,26 -------- --	-- -------- --	2128 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	СПрайс-лист	Вставка гибкая, канал ГКВ50-30	шт	2,00	1927,17 -------- --	-- -------- --	3854 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
69.	С131312-66	Решетка вентиляционная РВ2 100Х150/100х200/100х250/150х150 мм	м2	1,05	17900,00 -------- --	-- -------- --	18840 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
70.	С131312-67	Решетка вентиляционная РВ2 100Х400 мм	м2	0,04	14200,00 -------- --	-- -------- --	568 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	С131312-68	Решетка вентиляционная РВ2 150Х200/150х300 мм	м2	0,41	11300,00 -------- --	-- -------- --	4576 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	С131312-69	Решетка вентиляционная РВ2 150Х500/200х300 мм	м2	0,36	12300,00 -------- --	-- -------- --	4428 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
73.	С131312-70	Решетка вентиляционная РВ2 200Х500/300х400/500х500 мм	м2	0,93	7910,00 -------- --	-- -------- --	7356 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	87,94 -------- 69,86	6,19 -------- 2,59	88 -------- 70	6 -------- 3	0,41 -------- 0,01	0 -------- 0
76.	Е0120-4-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	23,87	336,98 -------- 284,63	15,13 -------- 5,67	8043 -------- 6793	361 -------- 135	1,77 -------- 0,03	42 -------- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	208,80	336,98	15,13	70361	3160	1,77	370
					284,63	5,67	59430	1184	0,03	6
78.	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	118,00	309,29	12,17	36497	1436	1,62	191
					261,34	4,55	30838	537	0,02	3
79.	Е0120-4-4	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	34,54	336,98	15,13	11639	523	1,77	61
					284,63	5,67	9831	196	0,03	1
80.	Е0120-4-6	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	16,96	270,33	10,52	4584	178	1,40	24
					226,41	3,93	3839	67	0,02	0
81.	Е0120-4-9	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,10	309,29	12,17	4670	184	1,62	24
					261,34	4,55	3946	69	0,02	0
82.	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	91,40	270,33	10,52	24709	962	1,40	128
					226,41	3,93	20694	359	0,02	2
83.	Е0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	46,80	206,54	9,66	9666	452	1,06	49
					170,00	3,62	7956	170	0,02	1
84.	Е0120-4-13	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,54	161,09	9,97	570	35	0,79	3
					126,79	3,73	449	13	0,02	0
85.	Е0120-5-9	То же, повышенной огнестойкости периметром до 900 мм	м2	101,30	337,76	12,17	34215	1233	1,79	182
					289,80	4,55	29357	461	0,02	2
86.	Е0120-5-10	То же, периметром до 1600 мм	м2	18,90	295,69	10,52	5589	199	1,56	30
					251,77	3,93	4758	74	0,02	0
87.	Е0120-5-11	То же, до 2400 мм	м2	77,40	226,46	9,66	17528	748	1,17	91
					189,92	3,62	14700	280	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	81,00	39,00 ---	-- --	3159 ---	-- --	-- --	-- --
89.	С130810-45	Крепление воздуховодов	кг	1216,00	200,00 ---	-- --	243200 ---	-- --	-- --	-- --
90.	Е0120-33-3	Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т	шт	1,00	3749,13 --- 2121,75	943,38 --- 354,49	3749 --- 2122	943 --- 354	12,42 --- 1,73	12 --- 2
91.	СПрайс-лист	Вентилятор крышного КРОВ 6-6,3 Ду	шт	1,00	206122,96 ---	-- --	206123 ---	-- --	-- --	-- --
92.	Е0120-24-4	Установка стакана для крышного вентилятора	шт	1,00	965,62 --- 747,79	97,45 --- 36,22	966 --- 748	97 --- 36	4,88 --- 0,17	5 --- 0
93.	СПрайс-лист	Стакандля крышного вентиялтора с обратным клапаном и выпуском воздуха СТАМ- Ду-84	шт	1,00	77886,13 ---	-- --	77886 ---	-- --	-- --	-- --
96.	Е0120-11-1	Установка декоративной решетки	шт	1,00	261,24 --- 204,41	18,57 --- 7,76	261 --- 204	19 --- 8	1,23 --- 0,03	1 --- 0
97.	СПрайс-лист	Декоративная решетка Р25-400х600	шт	1,00	3169,00 ---	-- --	3169 ---	-- --	-- --	-- --
98.	Е0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	32,40	206,54 --- 170,00	9,66 --- 3,62	6692 --- 5508	313 --- 117	1,06 --- 0,02	34 --- 1
99.	С130810-45	Крепление воздуховодов	кг	12,00	200,00 ---	-- --	2400 ---	-- --	-- --	-- --
100.	Е0120-32-1	Монтаж канального вентилятора	шт	1,00	32,75 --- --	32,75 --- 12,94	33 --- --	33 --- 13	4,20 --- 0,06	4 --- 0
102.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	261,24 --- 204,41	18,57 --- 7,76	261 --- 204	19 --- 8	1,23 --- 0,03	1 --- 0
103.	С131312-66	Решетка вентиляционная РВ-2 100х150 мм	м2	1,00	17900,00 ---	-- --	17900 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	1,00	541,13	26,55	541	27	2,97	3
					460,57	10,35	461	10	0,05	0
105.	Е0120-5-18	Прокладка воздуховодов повышенной огнестойкости	м2	6,29	188,40	10,10	1185	63	0,95	6
					153,18	3,78	963	24	0,02	0
106.	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1921581	13927		1546
							250833	5226		25

Накладные расходы :

На сантехнические работы	327762
Всего накладных расходов:	327762
Итого с накладными	2249343

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	124631
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2373974
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2382781
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2404799
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4691685
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	93834
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4785519
Налог на добавленную стоимость, 12 %	574262
Итого с НДС	5359781

Принял: Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Внутриплощадочный сети канализации)

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-10	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	1032,00	3,18	0,41	3285	418	0,02	19
					2,71	0,07	2801	73	0,05	56
2.	E0101-164-4	Доработка грунута вручную	м3	43,00	909,76	--	39120	--	4,09	176
					909,76	--	39120	--	--	--
3.	E0101-164-4	Разработка грунта вручную	м3	473,00	758,14	--	358599	--	4,09	1936
					758,14	--	358599	--	--	--
4.	E0101-174-4	Погрузка грунта вручную на автосамосвалы	м3	516,00	187,53	--	96766	--	1,16	599
					187,53	--	96766	--	--	--
5.	C010333-A30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	3096,00	181,69	--	562518	--	0,85	2638
					40,57	--	125611	--	--	--
6.	E0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	1548,00	0,76	0,09	1171	146	0,00	6
					0,60	0,03	926	53	0,00	7
7.	E0101-17-9	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвады для обратной засыпки	м3	645,00	2,51	0,32	1619	205	0,01	10
					2,14	0,06	1380	36	0,04	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С010333-А 30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	1161,00	181,69	--	210944	--	0,85	989
					40,57	--	47104	--	--	--
9.	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта и гравийно-песчаной смеси бульдозером	м3	1204,00	0,06	0,06	69	69	--	--
					--	0,01	--	15	0,01	13
10.	Е0101-166-3	То же, вручную	м3	344,00	192,26	--	66136	--	1,39	479
					192,26	--	66136	--	--	--
11.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	993,30	630,00	--	625779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	645,00	23,36	0,05	15069	33	0,15	96
					23,31	--	15035	--	--	--
13.	Е0122-7-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диамтером 100мм	км	0,56	60773,62	2230,22	33972	1247	319,70	179
					53820,00	843,53	30085	472	4,12	2
14.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	43,00	4127,16	95,66	177468	4113	19,37	833
					3260,25	36,23	140191	1558	0,17	7
15.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	38,70	275,73	1,45	10671	56	1,78	69
					274,27	0,02	10614	1	0,02	1
ИТОГО:							2203186	6288		8029
							934368	2208		115

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1064041
Всего накладных расходов:	1064041
Итого с накладными	3267227

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	196034
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3463261
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3477114
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3511747

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						6851305		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						137026		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6988331		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						838600		
		Итого с НДС						7826931		

Принял:

Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Внутриплощадочные сети водопровода)

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-17-10	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	6459,98	3,18	0,41	20565	2618	0,02	122				
					2,71	0,07	17532	460	0,05	354				
2.	Е0101-164-4	Доработка грнута вручную	м3	1297,88	909,76	--	1180761	--	4,09	5314				
					909,76	--	1180761	--	--	--				
3.	Е0101-164-4	Разработка грунта вручную при пересечении с электрокабелем	м3	1434,54	985,58	--	1413852	--	4,09	5873				
					985,58	--	1413852	--	--	--				
4.	Е0101-174-4	Погрузка грунта вручную на автосамосвалы	м3	2732,41	174,40	--	476542	--	1,16	3174				
					174,40	--	476542	--	--	--				
5.	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	10929,66	181,69	--	1985832	--	0,85	9312				
					40,57	--	443438	--	--	--				
6.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	504,00	0,76	0,09	381	48	0,00	2				
					0,60	0,03	301	17	0,00	2				
7.	Е0101-17-9	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвады для обратной засыпки	м3	3453,00	2,51	0,32	8668	1097	0,01	51				
					2,14	0,06	7386	193	0,04	148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С010333-А 30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	6215,40	181,69	--	1129288	--	0,85	5296
					40,57	--	252171	--	--	--
9.	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта и гравийно-песчаной смеси бульдозером	м3	4440,00	0,06	0,06	254	254	--	--
					--	0,01	--	56	0,01	48
10.	Е0101-166-3	То же, вручную	м3	1402,50	192,26	--	269640	--	1,39	1952
					192,26	--	269640	--	--	--
11.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1625,25	630,00	--	1023908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	9276,00	23,36	0,05	216708	480	0,15	1376
					23,31	--	216228	--	--	--
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3679,50	1441,13	175,40	5302638	645377	1,17	4316
					176,73	65,72	650285	241826	0,32	1181
14.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,55	59605,14	3436,26	32723	1887	328,90	181
					55631,25	1122,76	30542	616	96,68	53
15.	С130804-1 53	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 2,5 МПа, SDR 7,4, Dв 194,2 мм	м	554,49	8040,00	--	4458100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0125-119-6	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	км	0,55	2701,62	1407,87	1483	773	7,82	4
					1293,75	524,24	710	288	14,79	8
	ИТОГО:						17521343	652534		36972
							4959388	243456		1794

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5907065
Всего накладных расходов:	5907065
Итого с накладными	23428408

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1405705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						24834113		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						24933449		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						25181790		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						49128860		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						982577		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						50111437		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6013372		
		Итого с НДС						56124809		

Принял:

Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование обьекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Запорная арматура								
		Раздел: Оборудование								
		Раздел: Сантехнические приборы								
63.	С11031-22 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 18 мм	м	255,00	84,00	--	21420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11031-22 4	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	117,00	86,00	--	10062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11031-22 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	24,00	108,00	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	30,00	127,00	--	3810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11031-22 9	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	48,00	144,00	--	6912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С11031-23 3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	33,00	219,00	--	7227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11031-53 9	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм	рулон	76,05	822,00	--	62513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические приборы								114536
		Раздел: Монтаж трубопровода								
70.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	810,30	78,85	4,82	63889	3904	0,39	314
					68,83	1,82	55771	1472	0,01	7
71.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	340,40	79,00	4,82	26890	1640	0,39	132
					68,83	1,82	23429	619	0,01	3
72.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	29,60	79,21	4,82	2344	143	0,39	11
					68,83	1,82	2037	54	0,01	0
73.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	37,00	79,44	4,82	2939	178	0,39	14
					68,83	1,82	2547	67	0,01	0
74.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	59,20	79,89	4,82	4729	285	0,39	23
					68,83	1,82	4075	108	0,01	1
75.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	214,60	109,00	11,89	23392	2552	0,50	107
					88,49	4,45	18990	955	0,02	5
76.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	414,40	135,29	14,04	56065	5819	0,64	264
					106,87	5,26	44287	2178	0,03	11
77.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	18,50	183,44	23,92	3394	443	0,83	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм			150,07	8,96	2776	166	0,04	1
78.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1491,10	12,59 12,29	-- --	18778 18331	-- --	0,06 --	86 --
79.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	432,90	12,73 12,29	-- --	5512 5322	-- --	0,06 --	25 --
		Итого по разделу: Монтаж трубопровода								207933
ИТОГО:							322468 177565	14966 5619		992 27

Накладные расходы :

На сантехнические работы	234474
Всего накладных расходов:	234474
Итого с накладными	556942

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	590359
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	592720
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	598624
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1167896
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23358
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1191254
Налог на добавленную стоимость, 12 %	142950
Итого с НДС	1334204

Принял: Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Наружные сети электроснабжения)

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	1603,00	49,94 / 33,35	12,19 / 2,64	80054 / 53460	19541 / 4240	0,21 / 0,02	332 / 25
2.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	77,00	80,36 / 54,40	19,66 / 4,83	6188 / 4188	1514 / 372	0,36 / 0,03	27 / 2
3.	С151601-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,711	002200,00 / --	-- / --	1717370 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е0134-103 -1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	кан.-км	0,08	24721,88 / 23908,50	-- / --	1904 / 1841	-- / --	152,95 / --	12 / --
5.	С130804-14	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 90 мм	10м	7,70	5070,00 / --	-- / --	39039 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1680,00	42,19 / 10,12	31,97 / 7,93	70879 / 17002	53710 / 13331	0,07 / 0,05	116 / 77
7.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1680,00	12,88 / 3,79	9,09 / 2,30	21638 / 6376	15263 / 3864	0,02 / 0,01	39 / 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143008-9 2	Песок природный	м3	8,80	990,00 ---	-- ---	8712 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1680,00	37,24 9,89	27,26 6,79	62572 16615	45788 11399	0,07 0,04	116 66
10.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	1680,00	21,61 5,17	16,33 4,03	36296 8694	27434 6762	0,03 0,02	58 39
11.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	6,35	11600,00 ---	-- ---	73660 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	Ц0108-165 -3	Монтаж муфт концевых для кабеля сечением 150 мм2	шт	8,00	3233,35 1159,20	2048,15 453,09	25867 9274	16385 3625	6,90 2,63	55 21
13.	С151610-7	Стоимость концевых муфт 4 КВНТп 1-150х240	компл	8,00	3590,00 ---	-- ---	28720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Ц0108-167 -4	Монтаж муфт соединительных для кабеля сечением 150 мм2	шт	4,00	2471,82 1958,45	4,37 2,64	9887 7834	17 11	11,50 0,02	46 0
15.	С151610-4 0	Стоимость муфт соединительных 4СТп-1-120-150	комплект	4,00	5600,00 ---	-- ---	22400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Ц0108-572 -4	Монтаж панели ЩО-70-3-У3	шт	4,00	2948,60 558,90	204,70 46,58	11794 2236	819 186	3,45 0,27	14 1
17.	75-6-95	Панель ЩО-70-3-У3 типа ЩО 70-1-28, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000х600х2200 мм	шт	4,00	193900,00 ---	-- ---	775600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Е0101-164 -3	Разработка грунта в траншеи	м3	240,66	447,64 447,64	-- --	107728 107728	-- --	2,85 --	686 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка траншеи	м3	139,22	192,26	--	26766	--	1,39	194
					192,26	--	26766	--	--	--
20.	Е0101-166 -1	То же просеянной землей	м3	80,22	140,51	--	11271	--	1,02	82
					140,51	--	11271	--	--	--
ИТОГО:							3138345	180471		1776
							273285	43790		254

Накладные расходы :

На монтажные работы	160994
На общестроительные работы	166741
Всего накладных расходов:	327734
Итого с накладными	3466080

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	161429
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3627509
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3638917
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3667436
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	7155049
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	143101
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7298150
Налог на добавленную стоимость, 12 %	875778
Итого с НДС	8173928

Принял:

Сдал:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием /ВШ-6,7,8,9,10/								
278.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	1,35	47200,00	--	63890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,15	44300,00	--	6552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,57	4323,20	316,57	2458	180	22,50	13
					3487,50	119,25	1983	68	0,58	0
281.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,09	8376,21	294,34	743	26	46,60	4
					7357,50	108,00	653	10	0,53	0
282.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,09	154200,00	--	13678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2,00	101,59	6,95	203	14	0,49	1
					81,00	2,25	162	4	0,01	0
284.	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	шт	6,00	163,14	12,33	979	74	0,77	5
					130,50	4,50	783	27	0,02	0
285.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	8,00	163,76	12,33	1310	99	0,77	6
					130,50	4,50	1044	36	0,02	0
286.	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	6,00	194,61	16,15	1168	97	0,92	6
					150,75	6,75	904	41	0,03	0
287.	Е0158-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	м	26,30	28,20	0,62	742	16	0,15	4
					20,05	0,09	527	2	0,00	0
288.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,68	6,18	0,05	29	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,68	8,91	0,04	42	--	0,04	0
					8,32	--	39	--	--	--
290.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	11,88	7289,04	335,84	86565	3988	4,54	54
					699,75	126,00	8310	1496	0,61	7
291.	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	116,79	8,11	0,23	947	27	0,06	7
					7,88	0,09	920	11	0,00	0
292.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	4,86	4260,00	--	20697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	136,92	202,35	4,92	27707	674	1,15	157
					193,05	1,87	26433	256	0,01	1
294.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	14,00	317,45	6,95	4444	97	1,93	27
					303,75	2,25	4252	31	0,01	0
295.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,00	8679,65	422,15	10	--	56,40	0
					8257,50	157,50	9	--	0,77	0
296.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								2895632
		Раздел: Двери								
297.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	89,60	245,00	31,86	21952	2855	0,90	81
					151,65	11,97	13588	1072	0,14	12
298.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	24,40	210,48	31,48	5136	768	0,80	20
					138,83	11,84	3387	289	0,12	3
299.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	77,52	227,33	31,85	17623	2469	1,15	89
					190,80	12,04	14791	933	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	9,15	201,58	31,37	1844	287	0,99	9
					167,18	11,86	1530	109	0,06	1
301.	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	м2	9,20	5470,00	--	50324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	11,12	4250,00	--	47260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	146,80	4010,00	--	588668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
304.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П внутренние	м2	30,50	3900,00	--	118950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	м2	13,64	142,97	3,04	1950	41	0,84	11
					134,33	1,15	1832	16	0,01	0
306.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	86,00	1380,00	--	118680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	11,00	1500,00	--	16500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	5,00	1960,00	--	9800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	97,00	583,00	--	56551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	6,93	144,14	2,87	999	20	0,83	6
					139,39	0,03	966	--	0,03	0
311.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	6,30	128,36	2,56	809	16	0,74	5
					124,24	0,03	783	--	0,03	0
312.	С12061-19	Двери входные из ПХВ профилей	м2	11,34	12700,00	--	144018	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
313.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,89	13000,00 -------- --	-- -------- --	24570 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Двери								1225633
		Раздел: Окна ==========								
314.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	22,68	223,56 -------- 217,73	3,51 -------- 0,03	5070 -------- 4938	80 -------- 1	1,30 -------- 0,03	30 -------- 1
315.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	513,90	141,19 -------- 136,44	2,87 -------- 0,03	72555 -------- 70117	1472 -------- 15	0,82 -------- 0,03	420 -------- 16
316.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	121,86	10948,00 -------- --	-- -------- --	1334123 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
317.	С12061-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	414,72	14416,00 -------- --	-- -------- --	5978604 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
319.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	255,50	3680,00 -------- --	-- -------- --	940240 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
320.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	16,80	161,11 -------- 156,07	3,04 -------- 0,03	2707 -------- 2622	51 -------- --	0,93 -------- 0,03	16 -------- 1
321.	С12061-18	Блоки оконные из ПХВ профилей	м2	16,80	5240,00	--	88032	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
322.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов в раздевалках	м	3,10	27,20	0,47	84	1	0,16	0
					25,09	0,09	78	--	0,00	0
323.	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	3,10	3680,00	--	11408	--	--	--
324.	Е0110-92-2	Монтаж витражей из металлопластика	м2	33,24	128,36	2,56	4267	85	0,74	25
					124,24	0,03	4130	1	0,03	1
325.	С12061-181	Витражи из металлопластика	м2	25,05	5240,00	--	131262	--	--	--
326.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	6,30	12700,00	--	80010	--	--	--
327.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,89	13000,00	--	24570	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								8672932
		Раздел: Полы								
328.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	0,14	7247,86	337,41	978	46	4,38	1
					670,50	126,00	91	17	0,62	0
329.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	8,40	206,26	12,56	1733	106	1,08	9
					180,00	4,75	1512	40	0,02	0
330.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	8,40	1390,00	--	11676	--	--	--
331.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции	м2	401,50	48,53	5,55	19485	2228	0,26	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сплошной из пенопласта			---	---	---	---	---	---
					42,98	2,07	17256	831	0,01	4
332.	С11031-10-4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	20,68	8390,00	--	173483	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
333.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	401,50	258,92	9,95	103956	3995	0,36	143
					---	---	---	---	---	---
					52,20	3,74	20958	1502	0,02	7
334.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	401,50	175,56	3,35	70489	1345	0,02	9
					---	---	---	---	---	---
					3,15	1,25	1265	502	0,00	0
335.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов толщ.6 мм	м2	401,50	336,13	11,72	134958	4706	1,06	426
					---	---	---	---	---	---
					171,68	4,39	68930	1763	0,02	9
336.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	429,61	51,82	0,32	22263	137	0,24	101
					---	---	---	---	---	---
					41,63	0,11	17884	47	0,00	0
337.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта	м2	569,50	48,53	5,55	27638	3161	0,26	147
					---	---	---	---	---	---
					42,98	2,07	24477	1179	0,01	6
338.	С11031-10-4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	29,33	8390,00	--	246073	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
339.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	569,50	258,92	9,95	147455	5667	0,36	203
					---	---	---	---	---	---
					52,20	3,74	29728	2130	0,02	10
340.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	569,50	140,45	2,68	79987	1526	0,02	10
					---	---	---	---	---	---
					2,52	1,00	1435	569	0,00	1
341.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	569,50	70,43	4,90	40109	2791	0,38	218
					---	---	---	---	---	---
					58,50	1,85	33316	1054	0,01	5
342.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	609,37	13,67	0,46	8329	280	0,08	47
					---	---	---	---	---	---
					12,04	0,18	7337	110	0,00	0
343.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта	м2	322,50	48,53	5,55	15651	1790	0,26	83
					---	---	---	---	---	---
					42,98	2,07	13861	668	0,01	3
344.	С11031-10	Плиты теплоизоляционные из	м3	16,61	8390,00	--	139348	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	пенопласта полистирольного ПСБС-40			--	--	--	--	--	--
345.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	322,50	258,92	9,95	83502	3209	0,36	115
					52,20	3,74	16834	1206	0,02	6
346.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	322,50	140,45	2,68	45296	864	0,02	6
					2,52	1,00	813	322	0,00	0
347.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	322,50	105,61	18,42	34060	5940	0,42	134
					85,95	6,91	27719	2228	0,03	11
348.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	322,50	60,66	9,05	19564	2919	0,25	81
					50,85	3,40	16399	1097	0,02	5
349.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	322,50	258,92	9,95	83502	3209	0,36	115
					52,20	3,74	16834	1206	0,02	6
350.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	322,50	35,11	0,67	11324	216	0,00	1
					0,63	0,25	203	81	0,00	0
351.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов толщ.6 мм	м2	322,50	336,13	11,72	108403	3780	1,06	342
					171,68	4,39	55367	1416	0,02	7
352.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	345,07	51,82	0,32	17882	110	0,24	81
					41,63	0,11	14365	38	0,00	0
353.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1499,00	258,92	9,95	388121	14915	0,36	534
					52,20	3,74	78248	5606	0,02	27
354.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта	м2	1499,00	48,53	5,55	72746	8319	0,26	387
					42,98	2,07	64427	3103	0,01	15
355.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	77,20	8390,00	--	647695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	1499,00	158,76	6,38	237977	9564	0,45	670
					69,53	2,39	104225	3583	0,01	18
357.	Е0111-33-	Устройство покрытий дощатых	м2	1499,00	106,21	11,03	159209	16534	0,60	901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщиной 36 мм								
					95,18	4,14	142675	6206	0,02	30
358.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1603,93	13,67	0,46	21922	738	0,08	123
					12,04	0,18	19311	289	0,00	1
359.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	127,90	35,11	0,67	4491	86	0,00	1
					0,63	0,25	81	32	0,00	0
360.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов толщ.6 мм	м2	127,90	336,13	11,72	42992	1499	1,06	136
					171,68	4,39	21958	561	0,02	3
361.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	136,85	51,82	0,32	7092	44	0,24	32
					41,63	0,11	5697	15	0,00	0
362.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	37,48	531,00	--	19902	--	3,24	121
					531,00	--	19902	--	--	--
363.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	468,50	56,14	2,58	26302	1209	0,32	151
					51,53	0,97	24142	454	0,00	2
364.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	468,50	106,21	11,03	49759	5168	0,60	282
					95,18	4,14	44592	1940	0,02	9
365.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	501,30	16,34	0,16	8191	80	0,09	45
					16,18	0,07	8111	35	0,00	0
366.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,70	258,92	9,95	5101	196	0,36	7
					52,20	3,74	1028	74	0,02	0
367.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /мозаичный бетон кл В20/	м2	19,70	535,80	14,76	10555	291	0,36	7
					52,43	5,54	1033	109	0,03	1
368.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	19,70	140,38	1,34	2765	26	0,02	0
					3,38	0,50	67	10	0,00	0
369.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,40	134,00	--	-54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370.	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из терраццевого раствора	м	21,08	79,20	0,22	1669	5	0,44	9
					78,98	0,09	1665	2	0,00	0
371.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта	м2	76,00	48,53	5,55	3688	422	0,26	20
					42,98	2,07	3266	157	0,01	1
372.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	3,91	8390,00	--	32838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	76,00	258,92	9,95	19678	756	0,36	27
					52,20	3,74	3967	284	0,02	1
374.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	76,00	70,23	1,34	5337	102	0,01	1
					1,26	0,50	96	38	0,00	0
375.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /мозаичный бетон кл В20/	м2	76,00	535,80	14,76	40721	1122	0,36	27
					52,43	5,54	3985	421	0,03	2
376.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	76,00	140,38	1,34	10669	102	0,02	2
					3,38	0,50	257	38	0,00	0
377.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,55	134,00	--	-208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из терраццевого раствора	м	81,32	79,20	0,22	6441	18	0,44	36
					78,98	0,09	6423	7	0,00	0
379.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта	м2	822,80	48,53	5,55	39930	4567	0,26	212
					42,98	2,07	35364	1703	0,01	8
380.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	33,90	8390,00	--	284416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	822,80	258,92	9,95	213039	8187	0,36	293
					52,20	3,74	42950	3077	0,02	15
382.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	822,80	140,45	2,68	115564	2205	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2,52	1,00	2073	823	0,00	1
383.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	822,80	70,43	4,90	57948	4032	0,38	314
					58,50	1,85	48134	1522	0,01	7
384.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	880,40	13,67	0,46	12033	405	0,08	67
					12,04	0,18	10600	158	0,00	1
385.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта	м2	80,10	48,53	5,55	3887	445	0,26	21
					42,98	2,07	3443	166	0,01	1
386.	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	3,30	8390,00	--	27688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	80,10	258,92	9,95	20739	797	0,36	29
					52,20	3,74	4181	300	0,02	1
388.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	80,10	140,45	2,68	11250	215	0,02	1
					2,52	1,00	202	80	0,00	0
389.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	80,10	105,61	18,42	8459	1475	0,42	33
					85,95	6,91	6885	553	0,03	3
390.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	80,10	60,66	9,05	4859	725	0,25	20
					50,85	3,40	4073	272	0,02	1
391.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	80,10	258,92	9,95	20739	797	0,36	29
					52,20	3,74	4181	300	0,02	1
392.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	80,10	35,11	0,67	2813	54	0,00	0
					0,63	0,25	50	20	0,00	0
393.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов толщ.6 мм	м2	80,10	336,13	11,72	26924	939	1,06	85
					171,68	4,39	13752	352	0,02	2
394.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	85,71	51,82	0,32	4442	27	0,24	20
					41,63	0,11	3568	9	0,00	0
395.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенопласта	м2	174,60	48,53	5,55	8473	969	0,26	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					42,98	2,07	7504	361	0,01	2
396.	С11031-10 4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	8,99	8390,00	--	75442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
397.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	174,60	258,92	9,95	45207	1737	0,36	62
					52,20	3,74	9114	653	0,02	3
398.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	174,60	70,23	1,34	12261	234	0,01	2
					1,26	0,50	220	87	0,00	0
399.	Е0111-37-2	Устройство покрытий из "Релина" на клее КН-2	м2	174,60	77,50	5,12	13532	894	0,42	74
					65,93	1,91	11511	333	0,01	2
400.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	186,82	13,67	0,46	2553	86	0,08	14
					12,04	0,18	2249	34	0,00	0
401.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,45	4323,20	316,57	6269	459	22,50	33
					3487,50	119,25	5057	173	0,58	1
402.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	50,00	95,17	8,54	4758	427	0,55	27
					86,63	3,20	4332	160	0,02	1
403.	Е0111-34-1	Устройство покрытий из паркетных досок	м2	45,00	103,13	7,72	4641	347	0,32	14
					55,13	2,88	2481	130	0,01	1
		Итого по разделу: Полы								4500614
		Раздел: Лестницы								
404.	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	6,00	503,27	98,88	3020	593	2,20	13
					366,75	36,87	2200	221	0,64	4
405.	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	7,00	571,48	123,22	4000	863	2,37	17
					405,00	46,07	2835	323	0,68	5
406.	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	м2	33,03	3240,00	--	107017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407.	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	м2	31,68	3980,00	--	126086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	24,30	123,93	6,56	3011	159	0,57	14
					98,55	2,48	2395	60	0,01	0
409.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,91	256,22	30,89	746	90	1,23	4
					191,93	11,68	559	34	0,06	0
410.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	2,91	12300,00	--	35793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	6092,21	325,22	500	27	28,90	2
					5040,00	114,38	414	9	5,46	0
412.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08	133700,00	--	10977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,22	6,18	0,05	14	--	0,03	0
					5,81	0,02	13	--	0,00	0
414.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,22	8,91	0,04	20	--	0,04	0
					8,32	--	18	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								291184
		Раздел: Внутренняя отделка								
415.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	4523,20	74,87	1,91	338652	8639	0,44	2009
					69,10	0,29	312553	1312	0,00	14
416.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	8541,66	280,72	2,58	2397832	21999	0,74	6321
					135,68	0,97	1158932	8285	0,05	442
417.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	874,50	459,79	2,10	402086	1836	2,00	1749
					333,00	0,79	291208	691	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	1967,50	81,29	1,88	159938	3699	0,47	919
					78,30	0,72	154055	1417	0,00	7
419.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1018,50	80,98	1,88	82478	1915	0,47	477
					78,30	0,72	79749	733	0,00	4
420.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	6320,36	68,24	2,10	431301	13273	0,39	2465
					65,03	0,79	411013	4993	0,00	25
421.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4438,20	84,67	2,33	375782	10341	0,49	2175
					81,23	0,88	360515	3906	0,00	19
422.	Е0115-251 -1	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	м2	184,30	51,08	0,49	9414	90	0,30	56
					49,95	0,18	9206	33	0,00	0
423.	Е0109-38-1	Подшивка потолков профлистом	м2	19,70	467,49	17,76	9210	350	2,50	49
					418,50	6,52	8244	128	0,15	3
424.	СПрайс-лист	Профлист с полимерным покрытием толщ.0,7 мм С-8х1150	м2	20,68	810,87	--	16773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Внутренняя отделка 4223467

Раздел: Наружная отделка

425.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов плиткой тротуарной)	м2	163,90	401,90	29,99	65871	4915	1,18	193
					190,58	11,23	31236	1841	0,05	9

Итого по разделу: Наружная отделка 65872

Раздел: Разные работы

Итого по разделу: Разные работы --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							21883542	347586		34289
							5645122	127907		1081

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6492419
На металломонтажные работы	19542
Всего накладных расходов:	6511961
Итого с накладными	28395503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1703730
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30099233
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30219630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	30520622
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	59544749
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1190895
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	60735644
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7288277
Итого с НДС	68023921

Принял: Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование обьекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	66,15	122,18	--	8082	--	0,89	59
					122,18	--	8082	--	--	--
13.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1256,85	0,04	0,04	48	48	--	--
					--	0,01	--	10	0,01	9
14.	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3770,55	0,02	0,02	81	81	--	--
					--	0,00	--	17	0,00	15
		Итого по разделу: Земляные работы								8212
		Раздел: Фундаменты								
		Итого по разделу: Фундаменты								--
		Раздел: Стены								
		Итого по разделу: Стены								--
		Раздел: Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перегородки								--
		Раздел: Покрытие								
		Итого по разделу: Покрытие								--
		Раздел: Кровля								
230.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	2690,45	204,04	15,94	548964	42886	0,24	654
					34,65	5,96	93224	16035	0,03	78
231.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	2690,45	31,24	0,70	84044	1883	0,00	12
					0,55	0,25	1480	673	0,00	1
232.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	83,11	4695,88	334,28	390275	27782	22,10	1837
					3397,50	126,00	282366	10472	0,62	52
233.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов и лобовых досок	м2	208,12	231,42	7,54	48165	1569	1,43	298
					214,65	2,86	44674	595	0,01	3
234.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	83,11	158,52	28,11	13175	2336	0,78	65
					123,75	10,58	10285	879	0,05	4
235.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2744,12	6,07	0,91	16645	2497	0,03	80
					4,68	0,34	12843	933	0,00	5
236.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3170,00	300,41	8,20	952288	25994	1,71	5421
					272,95	3,08	865252	9764	0,02	48
237.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	1475,72	23,71	0,16	34984	236	0,13	198
					22,50	0,07	33204	103	0,00	0
238.	Е0158-18-11	Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	шт	8,00	159,19	1,01	1274	8	0,32	3
					49,28	0,23	394	2	0,00	0
239.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	402,00	13,42	2,49	5395	1001	0,06	24
					9,68	0,92	3891	370	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,07	45300,00	--	3085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /фронтоны/	м3	21,36	7289,04	335,84	155694	7174	4,54	97
					699,75	126,00	14947	2691	0,61	13
243.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /брандмауэры/	м3	15,66	7247,86	337,41	113494	5284	4,38	69
					670,50	126,00	10499	1973	0,62	10
244.	Е0109-53-1	Обрамление проемов во фронтонах	т	0,92	14673,12	1056,73	13530	974	82,10	76
					12892,50	398,25	11888	367	1,95	2
245.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,92	114900,00	--	105949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,90	6,18	0,05	154	1	0,03	1
					5,81	0,02	145	--	0,00	0
247.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,90	8,91	0,04	222	1	0,04	1
					8,32	--	207	--	--	--
248.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой стали с полимерным покрытием	м2	15,22	161,83	1,24	2462	19	0,97	15
					153,23	0,47	2332	7	0,00	0
250.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,76	4695,88	334,28	3569	254	22,10	17
					3397,50	126,00	2582	96	0,62	0
251.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,76	158,52	28,11	120	21	0,78	1
					123,75	10,58	94	8	0,05	0
252.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	17,76	6,07	0,91	108	16	0,03	1
					4,68	0,34	83	6	0,00	0
253.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	17,76	262,59	8,20	4664	146	1,48	26
					236,25	3,08	4196	55	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев Р-1	м3	0,22	4323,20	316,57	934	68	22,50	5
					3487,50	119,25	753	26	0,58	0
255.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,22	158,52	28,11	34	6	0,78	0
					123,75	10,58	27	2	0,05	0
256.	С12065-88	Створки оконные одинарные под остекление	м2	1,60	2130,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	2,72	3960,00	--	10771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	С11011-819	Петля накладная	шт	16,00	40,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	1,60	38,04	1,65	61	3	0,22	0
					33,30	0,63	53	1	0,00	0
260.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,72	4695,88	334,28	3381	241	22,10	16
					3397,50	126,00	2446	91	0,62	0
261.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,74	158,52	28,11	118	21	0,78	1
					123,75	10,58	92	8	0,05	0
262.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	17,76	6,07	0,91	108	16	0,03	1
					4,68	0,34	83	6	0,00	0
263.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	14,88	262,59	8,20	3907	122	1,48	22
					236,25	3,08	3515	46	0,02	0
264.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев Р-1	м3	0,22	4323,20	316,57	934	68	22,50	5
					3487,50	119,25	753	26	0,58	0
265.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,22	158,52	28,11	34	6	0,78	0
					123,75	10,58	27	2	0,05	0
266.	С12065-88	Створки оконные одинарные под остекление	м2	1,60	2130,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	м2	2,72	3960,00	--	10771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	16,00	40,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0115-201 -3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	1,60	38,04	1,65	61	3	0,22	0
					33,30	0,63	53	1	0,00	0
270.	Е0114-15- 5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием /ВШ-18/	м2	3,26	846,45	34,73	2763	113	3,64	12
					553,50	13,01	1807	42	0,06	0
271.	Е0114-15- 6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием /ВШ-1,3,4,5,12,13,22,24/	м2	52,22	735,38	32,58	38405	1701	3,15	165
					481,50	12,20	25146	637	0,06	3
272.	Е0114-15- 5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием /ВШ-20/	м2	4,08	677,16	27,78	2763	113	2,91	12
					442,80	10,41	1807	42	0,05	0
273.	Е0114-15- 5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием /ВШ-2,16,17,19,23/	м2	24,48	1269,67	52,09	31081	1275	5,46	134
					830,25	19,51	20325	478	0,10	2
274.	Е0114-15- 5	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием /ВШ-21/	м2	4,49	1163,86	47,75	5223	214	5,00	22
					761,06	17,89	3416	80	0,09	0
275.	Е0114-15- 6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием /ВШ-14/	м2	7,34	827,30	36,65	6076	269	3,54	26
					541,69	13,73	3978	101	0,07	0
276.	Е0114-15- 6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм с индивидуальным ручным	м2	40,80	919,23	40,73	37504	1662	3,94	161
					601,88	15,25	24556	622	0,07	3

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Отопление)

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	129,96	3874,07	39,94	503474	5191	0,78	102						
					124,72	14,96	16208	1944	0,07	9						
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	112,00	31,68	--	3549	--	0,14	15						
					25,88	--	2898	--	--	--						
3.	СПрайс-лист	Регулирующий клапан	шт	112,00	1817,22	--	203529	--	--	--						
					--	--	--	--	--	--						
23.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	13,00	69,09	4,55	898	59	0,34	4						
					60,03	1,71	780	22	0,01	0						
24.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	680,00	69,24	4,55	47086	3097	0,34	232						
					60,03	1,71	40820	1165	0,01	6						
25.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	470,00	69,26	4,55	32554	2140	0,34	161						
					60,03	1,71	28214	805	0,01	4						
26.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	250,00	69,45	4,55	17364	1138	0,34	85						
					60,03	1,71	15008	428	0,01	2						
27.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления	м	6,00	69,61	4,55	418	27	0,34	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм			60,03	1,71	360	10	0,01	0
28.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	87,00	137,87	16,24	11995	1413	0,64	55
					115,40	6,08	10040	529	0,03	3
29.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1506,00	12,59	--	18966	--	0,06	87
					12,29	--	18514	--	--	--
30.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	37,41	227,04	106,74	8493	3993	0,68	25
					115,92	40,11	4337	1501	0,20	7
31.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф	м3	1,06	6240,00	--	6623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,66	7,05	0,06	110	1	0,03	1
					6,68	0,02	105	--	0,00	0
33.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	15,66	7,57	0,05	119	1	0,02	0
					7,20	--	113	--	--	--
34.	Е0115-172-4	Окраска трубопроводов и радиаторов масляной краской	м2	327,63	124,58	0,08	40816	26	0,74	243
					124,20	0,02	40692	8	0,00	0
	ИТОГО:						895994	17086		1014
							178089	6412		31

Накладные расходы :

На общестроительные работы	48767
На сантехнические работы	176317
Всего накладных расходов:	225085
Итого с накладными	1121078

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	67265
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1188343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1193096		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1204979		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						2350875		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						47018		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2397893		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						287747		
		Итого с НДС						2685640		

Принял:

Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Электроосвещение)

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	69,09	4,55	691	46	0,34	3
					60,03	1,71	600	17	0,01	0
2.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	260,00	137,87	16,24	35846	4222	0,64	165
					115,40	6,08	30005	1582	0,03	8
3.	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	12,00	127,00	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	176,00	171,00	--	30096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130801-48	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	м	58,00	210,00	--	12180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130801-49	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	м	14,00	305,00	--	4270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	250,00	137,87	16,24	34468	4059	0,64	159
					115,40	6,08	28851	1521	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	510,00	12,59	--	6423	--	0,06	29
					12,29	--	6270	--	--	--
9.	С130904-66	Краны шаровые JiP-II DAnfOss, Dy 15 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	28,00	2580,00	--	72240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130904-67	Краны шаровые JiP-II DAnfOss, Dy 20 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	8,00	2760,00	--	22080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130904-68	Краны шаровые JiP-II DAnfOss, Dy 25 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	32,00	3280,00	--	104960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130904-69	Краны шаровые JiP-II DAnfOss, Dy 32 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	3510,00	--	7020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130904-70	Краны шаровые JiP-II DAnfOss, Dy 40 мм 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	8,00	4310,00	--	34480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	16,00	353,26	45,13	5652	722	1,69	27
					292,39	18,11	4678	290	0,08	1
15.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	353,26	45,13	1413	181	1,69	7
					292,39	18,11	1170	72	0,08	0
16.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 сизмерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	3542,00	--	28336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 сизмерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	3842,00	--	7684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/4, Тмакс80°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91		2,00	3845,00	--	7690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный,		8,00	3245,00	--	25960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		присоединение RP 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91			--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	20,00	54,01	1,81	1080	36	0,25	5
					46,58	--	932	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Манометр д100 ДМ05100-600КпА-1,5	шт	20,00	664,42	--	13288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-лист	Кран латунный трехходовой для манометра	шт	20,00	626,29	--	12526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	30,00	71,10	--	2133	--	0,36	11
					62,10	--	1863	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Термометр ТБ-80 100 0-120С	шт	30,00	773,13	--	23194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	200,21	227,04	106,74	45455	21371	0,68	136
					115,92	40,11	23208	8031	0,20	39
26.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф	м3	5,32	6240,00	--	33169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,47	7,05	0,06	511	4	0,03	2
					6,68	0,02	484	2	0,00	0
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	72,47	10,14	0,05	735	3	0,02	2
					9,57	--	693	--	--	--
29.	Е0115-172-4	Окраска трубопроводов	м2	0,63	124,58	0,08	78	--	0,74	0
					124,20	0,02	78	--	0,00	0
37.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	92,00	137,87	16,24	12684	1494	0,64	59
					115,40	6,08	10617	560	0,03	3
38.	С130801-46	Стоимость трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм	м	46,00	127,00	--	5842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С130801-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	26,00	171,00	--	4446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130801-48	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	м	20,00	210,00	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	31,14	227,04	106,74	7069	3324	0,68	21
					115,92	40,11	3609	1249	0,20	6
42.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,79	6240,00	--	4936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,90	7,05	0,06	56	--	0,03	0
					6,68	0,02	53	--	0,00	0
44.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,90	10,14	0,05	80	--	0,02	0
					9,57	--	76	--	--	--
45.	Ц0128-927-7	Монтаж электроводонагревателей	шт	4,00	3242,58	30,43	12970	122	23,00	92
					3182,63	10,35	12730	41	0,06	0

ИТОГО: 627465 35583 719

125917 13365 65

Накладные расходы :

На монтажные работы	11495
На общестроительные работы	37356
На сантехнические работы	113954
Всего накладных расходов:	162804
Итого с накладными	790270

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43236
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	833506
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	836561
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	844199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						1647005		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32940		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1679945		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						201593		
		Итого с НДС						1881538		

Принял:

Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование обьекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Электроосвещение)

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	18084,00	197,46 / 83,61	87,06 / 23,69	3570867 / 1511913	1574303 / 428415	0,51 / 0,14	9151 / 2485
2.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	9,70	60500,00 / --	-- / --	586862 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	8,75	52100,00 / --	-- / --	455640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	302,90 / 140,30	112,70 / 33,35	3029 / 1403	1127 / 334	0,87 / 0,19	9 / 2
5.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	426,00	386,60 / 181,70	154,10 / 43,47	164692 / 77404	65647 / 18518	1,14 / 0,25	485 / 107
6.	С151702-32	Стоимость люминисцентных светильников	шт	2,00	1290,00 / --	-- / --	2580 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	С151702-2	То же, ЛПО46-2х36	шт	299,00	2480,00	--	741520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
8.	С151702-1 6	То же, ПВЛП-1-2х36	шт	57,00	2740,00	--	156180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151702-1 прим.	Стоимость светильника	шт	44,00	7130,00	--	313720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151704-2	То же, светового указателя	шт	14,00	462,00	--	6468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151701-4 0	То же, светильника аварийного освещения ЛБО 12-11-8 ЖКХ и местного освещения ЛБО12-14-24-901	шт	20,00	8790,00	--	175800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	714,00	101,00	--	72114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	714,00	14,00	--	9996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151706-8 3	Стоимость ламп	шт	88,00	496,00	--	43648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	5,00	96,03	2,19	480	11	0,56	3
					88,55	0,46	443	2	0,00	0
16.	С151705-2	Стоимость патрона стенового	шт	26,00	17,00	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	78,00	53,85	0,23	4201	18	0,33	26
					52,33	0,12	4081	9	0,00	0
18.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	78,00	156,00	--	12168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	52,00	55,58	0,23	2890	12	0,33	17
					54,05	0,12	2811	6	0,00	0
20.	С151801-1	Выключатель 2-х клавишный, тип	шт	52,00	182,00	--	9464	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	С-2-94-10/220			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	6,00	152,59	4,14	916	25	0,78	5
					132,25	0,23	794	1	0,00	0
22.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	6,00	215,00	--	1290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	14,00	71,40	0,23	1000	3	0,39	5
					66,47	0,12	931	2	0,00	0
24.	С151801-1 51	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	14,00	145,00	--	2030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,13	16300,00	--	2135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	22,00	509,00	--	11198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151803-5 2	Коробка ответвительная	1000шт	0,26	60400,00	--	15825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-599 -9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1174,40	49,45	1174	49	3,45	3
					566,95	2,65	567	3	0,02	0
29.	С151803-1 55	Стоимость щита освещения на 12 групп	шт	1,00	7930,00	--	7930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-599 -9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1174,40	49,45	1174	49	3,45	3
					566,95	2,65	567	3	0,02	0
31.	С151803-1 55	Стоимость щита освещения на 6 групп	шт	1,00	7930,00	--	7930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-599	Щиток осветительный,	шт	5,00	1333,29	62,79	6666	314	3,45	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-10	устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг			701,50	5,18	3508	26	0,03	0
33.	С151803-157	Стоимость щита освещения на 14 групп	шт	5,00	9460,00	--	47300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	6,00	261,53	15,18	1569	91	1,15	7
					235,75	2,64	1414	16	0,02	0
35.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	6,00	4720,00	--	28320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	24,00	350,50	150,65	8412	3616	0,86	21
					136,85	42,44	3284	1018	0,25	6
37.	С151701-14	Стоимость светильника	шт	24,00	871,00	--	20904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-593-18	Монтаж профилей для установки светильников	шт	356,00	337,30	116,15	120079	41349	1,13	401
					180,55	32,09	64276	11422	0,19	66
39.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	2,00	561,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	10шт	0,20	215,00	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						6619778	1686614		10154
							1673396	459775		2667

Накладные расходы :

На монтажные работы	2026511
Всего накладных расходов:	2026511
Итого с накладными	8646289

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						518777		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9165066		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9201726		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9293377		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						18131079		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						362622		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18493701		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2219244		
		Итого с НДС						20712945		

Принял:

Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева" (Электросиловое оборудование)

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	261,00	197,46	87,06	51537	22721	0,51	132		
					83,61	23,69	21821	6183	0,14	36		
2.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4281,00	30,97	2,42	132583	10339	0,12	492		
					22,66	0,58	96986	2462	0,00	14		
3.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	195,00	42,90	3,68	8366	718	0,17	34		
					33,12	0,81	6458	157	0,00	1		
4.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	45,00	50,84	7,71	2288	347	0,22	10		
					37,03	1,84	1666	83	0,01	0		
5.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	438,00	68,55	17,94	30023	7858	0,28	121		
					44,51	4,37	19493	1914	0,03	11		
6.	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	90,00	80,36	19,66	7232	1770	0,36	32		
					54,40	4,83	4896	435	0,03	3		
7.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,65	60500,00	--	221043	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С151601-7 14	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,031986600,00	--	--	59598	--	--	--
9.	С151601-7 15	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,692891300,00	--	--	1994997	--	--	--
10.	С151601-7 16	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,173922200,00	--	--	647163	--	--	--
11.	С151601-7 17	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	1000м	0,054783300,00	--	--	215248	--	--	--
12.	С151601-7 18	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	1000м	0,266467900,00	--	--	1688122	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	м	52,02	1043,88	--	54303	--	--	--
14.	СПрайс-лист	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2	м	241,74	1401,73	--	338855	--	--	--
37.	Ц0108-409 -6	Прокладка трубопроводов из винипластовых труб диаметром 20 мм	м	1194,00	53,41	2,99	63772	3570	0,20	233
					33,12	0,23	39545	275	0,00	2
38.	Ц0108-409 -7	То же, диаметром до 50 мм	м	216,00	64,20	4,95	13867	1068	0,22	47
					36,45	0,58	7874	124	0,00	1
39.	Ц0108-409 -8	То же, диаметром 80 мм	м	65,00	75,76	6,32	4924	411	0,24	16
					40,13	0,80	2609	52	0,00	0
40.	С130804-2 8	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	119,40	664,00	--	79282	--	--	--
41.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из	10м	8,10	999,00	--	8092	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм			---	---	---	---	---	---
42.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	4,50	1420,00	--	6390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	9,00	2130,00	--	19170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	10м	6,50	3610,00	--	23465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	16,00	93,55	3,56	1497	57	0,18	3
					32,09	0,34	513	6	0,00	0
46.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	500,00	89,88	3,22	44940	1610	0,20	98
					37,26	0,23	18630	115	0,00	1
47.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	70,00	457,19	24,84	32003	1739	1,03	72
					171,35	3,34	11994	233	0,02	1
	ИТОГО:						5748760	52208		1290
							232485	12039		70

Накладные расходы :

На монтажные работы	232299
Всего накладных расходов:	232299
Итого с накладными	5981059

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	358863
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6339922
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6365282
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6428681
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	12542149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						250843		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12792992		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1535159		
		Итого с НДС						14328151		

Принял:

Сдал:

Заказчик: РГП "Евразиский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Исполнитель: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сетябрь 2011 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№260	от "21" февраля 2011 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь 2011 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**330 101 264**	**166 474 864**							**19 976 984**	**186 451 848**

Принял:_____

Сдал:_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	551	21	0,01	0
83.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,02	6092,21	325,22	134	7	28,90	1
					5040,00	114,38	111	3	5,46	0
84.	С12022-9	Лестницы маршевые шириной 600 мм огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	м	0,85	5150,00	--	4378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,23	531,00	--	121	--	3,24	1
					531,00	--	121	--	--	--
86.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5	м3	0,18	10040,78	--	1831	--	3,66	1
					567,00	--	103	--	--	--
90.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,34	46,24	3,82	201	17	0,21	1
					37,35	1,44	162	6	0,01	0
91.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	м2	2,28	62,59	29,74	143	68	0,23	1
					32,85	11,23	75	26	0,05	0
92.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,08	10040,78	--	30942	--	3,66	11
					567,00	--	1747	--	--	--
93.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5239,08	327,33	846	53	11,60	2
					1890,00	123,75	305	20	0,60	0
94.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00	--	3378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2	59,65	997,52	34,37	59502	2050	1,21	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		этажа до 4 м			189,00	12,87	11274	768	0,06	4
98.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	4,62	190,62	11,21	881	52	0,20	1
					31,50	4,21	146	19	0,02	0
99.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,31	10040,78	--	23206	--	3,66	8
					567,00	--	1310	--	--	--
100.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	16,83	997,52	34,37	16789	578	1,21	20
					189,00	12,87	3181	217	0,06	1
101.	Е0110-7-5	Обшивка перегородок пленкой полиэтиленовой	м2	16,83	14,76	0,22	248	4	0,08	1
					13,32	0,09	224	2	0,00	0
102.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,74	5132,41	401,31	3813	298	25,84	19
					4493,25	150,75	3338	112	0,74	1
103.	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	16,83	8,11	0,23	137	4	0,06	1
					7,88	0,09	133	2	0,00	0
104.	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	м3	1,70	5510,00	--	9369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0109-53-1	Обрамление отверстий в веткамере	т	0,08	14673,12	1056,73	1100	79	82,10	6
					12892,50	398,25	967	30	1,95	0
108.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,08	114900,00	--	8618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	76,00	702,89	82,82	53419	6294	1,74	132
					299,25	31,13	22743	2366	0,31	23
110.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	198,00	1176,98	221,89	233041	43934	2,66	527
					465,75	83,62	92218	16557	0,61	120
111.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	2201,31	3160,00	--	6956140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр	м2	2071,36	45,00	--	93211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов			--	--	--	--	--	--
113.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	10,65	45,00 ---	-- --	479 ---	-- --	-- --	-- --
114.	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	176,90	306,00 ---	-- --	54131 ---	-- --	-- --	-- --
115.	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	972,10	349,00 ---	-- --	339263 ---	-- --	-- --	-- --
116.	С143017-74-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	м2	706,00	488,00 ---	-- --	344528 ---	-- --	-- --	-- --
117.	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	319,67	20,00 ---	-- --	6393 ---	-- --	-- --	-- --
118.	С143017-62-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	м2	15,99	41,00 ---	-- --	656 ---	-- --	-- --	-- --
119.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,16	10732,13 --- 8100,00	1826,10 --- 690,75	1670 --- 1260	284 --- 107	42,70 --- 3,37	7 --- 1
120.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,16	40200,00 ---	-- --	6255 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм /АС06, АС15-20/	м3	4,94	11411,09	269,20	56348	1329	8,21	41
					1332,00	101,70	6577	502	0,50	2
122.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00	--	4897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00	--	2664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00	--	6095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,09	60500,00	--	5209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	61200,00	--	16701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,34	60500,00	--	20673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	161,80	13,19	2,62	2134	424	0,07	11
					10,51	0,99	1701	160	0,00	1
143.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,94	10040,78	--	129968	--	3,66	47
					567,00	--	7339	--	--	--
144.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	161,80	410,34	14,76	66393	2388	0,36	58
					52,43	5,54	8483	896	0,03	4
145.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-161,80	98,56	1,34	-15947	-217	0,02	-3
					3,38	0,50	-547	-81	0,00	-0
146.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1938,50	13,19	2,62	25569	5079	0,07	132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	20374	1919	0,00	9
		Итого по разделу: Фундаменты								25747166
		Раздел: Стены								
153.	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	170,87	8043,54	281,14	1374424	48039	4,42	755
					681,75	105,75	116493	18070	0,51	87
154.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	795,02	8116,24	335,84	6452569	266999	4,54	3609
					699,75	126,00	556315	100173	0,61	485
163.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	654,60	8075,06	337,41	5285934	220869	4,38	2867
					670,50	126,00	438909	82480	0,62	406
164.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	362,60	69,47	0,62	25190	225	0,43	157
					68,85	0,23	24965	83	0,00	0
165.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	650,00	74,15	34,88	48200	22671	0,15	96
					23,85	13,14	15503	8544	0,11	68
166.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	149,00	228,85	85,52	34099	12743	0,81	121
					130,73	32,09	19479	4782	0,37	55
167.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	39,93	25800,00	--	1030194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	2,55	20100,00	--	51255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	5,63	3289,97	294,02	18537	1657	14,10	79
					2272,50	107,51	12804	606	1,79	10
170.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	5,63	147100,00	--	828835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С143014-3	Опорные подушки из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	м3	0,60	22000,00	--	13200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	1,63	8679,65	422,15	14104	686	56,40	92
					8257,50	157,50	13418	256	0,77	1
176.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,79	65000,00	--	51350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,83	50800,00	--	42418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен -на участках с вентканалами	т	0,25	8679,65	422,15	2170	106	56,40	14
					8257,50	157,50	2064	39	0,77	0
179.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	30,08	104,58	0,90	3146	27	0,54	16
					87,30	0,34	2626	10	0,00	0
180.	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикадьных	м	30,08	32,58	0,18	980	5	0,19	6
					32,40	0,07	975	2	0,00	0
		Итого по разделу: Стены								15276606
		Раздел: Перегородки								
181.	Е0108-7-5	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1115,91	997,52	34,37	1113143	38354	1,21	1350
					189,00	12,87	210907	14362	0,06	70
187.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,04	15527,21	355,39	598	14	84,64	3
					14438,25	126,56	556	5	0,61	0
188.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,04	154200,00	--	5937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								1119677
		Раздел: Покрытие								
210.	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	м2	430,81	1870,00	--	805615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.	С143017-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	м2	17,06	1450,00 ---	-- --	24737 ---	-- --	-- --	-- --
212.	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	427,68	306,00 ---	-- --	130870 ---	-- --	-- --	-- --
213.	С143017-71-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	2005,30	349,00 ---	-- --	699850 ---	-- --	-- --	-- --
214.	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	м2	495,69	20,00 ---	-- --	9914 ---	-- --	-- --	-- --
215.	С143017-74-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	м2	1322,28	488,00 ---	-- --	645273 ---	-- --	-- --	-- --
216.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,36	9953,73 --- 8100,00	1826,10 --- 690,75	3598 --- 2928	660 --- 250	42,70 --- 3,37	15 --- 1
217.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,36	40200,00 ---	-- --	14532 ---	-- --	-- --	-- --
218.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	м3	3,04	11411,09 --- 1332,00	269,20 --- 101,70	34690 --- 4049	818 --- 309	8,21 --- 0,50	25 --- 2
219.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 ---	-- --	4963 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,04	62600,00 ---	-- --	2216 --	-- --	-- --	-- --
221.	С12041-98	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,03	58900,00 ---	-- --	2056 --	-- --	-- --	-- --
222.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	64400,00 ---	-- --	6054 --	-- --	-- --	-- --
223.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,25	60500,00 ---	-- --	15300 --	-- --	-- --	-- --
224.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	645 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Покрытие								2400312
		Раздел: Кровля								
225.	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	3,51	7908,92 --- 1154,25	365,89 --- 137,25	27775 --- 4053	1285 --- 482	6,66 --- 0,67	23 --- 2
226.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	2690,45	28,79 --- 27,00	1,19 --- 0,45	77462 --- 72642	3202 --- 1211	0,16 --- 0,00	417 --- 6
227.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	2690,45	85,26 --- 70,88	4,72 --- 1,78	229381 --- 190699	12699 --- 4789	0,40 --- 0,01	1084 --- 23
228.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	2690,45	59,40 --- 54,68	4,72 --- 1,78	159812 --- 147114	12699 --- 4789	0,31 --- 0,01	839 --- 23
229.	С11031-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	м3	831,35	5040,00 ---	-- --	4189993 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля								4684424
		Раздел: Двери								
		Итого по разделу: Двери								--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
		Итого по разделу: Окна								--
		Раздел: Полы								
		Итого по разделу: Полы								--
		Раздел: Лестницы								
		Итого по разделу: Лестницы								--
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								--
		Раздел: Наружная отделка								
		Итого по разделу: Наружная отделка								--
		Раздел: Разные работы								
		Итого по разделу: Разные работы								--
ИТОГО:							49436864	1095072		16952
							2631787	410889		2670

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3676761
На металломонтажные работы	16688
Всего накладных расходов:	3693449
Итого с накладными	53130313

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3187819
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	56318132
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	56543405
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	57106586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						111413107		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2228262		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						113641369		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						13636964		
		Итого с НДС						127278333		

Принял:

Сдал:

Заказчик РГП "Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Субподрядчик
Договор №260 от "21" февраля 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

Наименование объекта: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	844,19	1,33	0,18	1123	152	0,01	7
					1,15	0,03	971	25	0,02	20
2.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1031,79	2,15	0,29	2219	300	0,01	13
					1,86	0,05	1919	50	0,04	39
3.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	26,63	1,14	0,13	30	3	0,01	0
					1,01	0,02	27	1	0,02	0
4.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	32,54	1,82	0,21	59	7	0,01	0
					1,61	0,03	52	1	0,02	1
5.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	230,91	1,33	0,18	307	42	0,01	2
					1,15	0,03	266	7	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	282,22	2,15	0,29	607	82	0,01	4
					1,86	0,05	525	14	0,04	11
7.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	550,86	1,14	0,13	627	71	0,01	4
					1,01	0,02	556	11	0,02	8
8.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	673,28	1,82	0,21	1222	138	0,01	8
					1,61	0,03	1084	21	0,02	16
9.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	28,11	167,40	--	4706	--	1,18	33
					167,40	--	4706	--	--	--
10.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	34,36	167,40	--	5752	--	1,18	41
					167,40	--	5752	--	--	--
11.	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /вывоз пучинистого и завоз непучинистого грунта/	т	4800,90	35,53	--	170576	--	0,15	716
					7,11	--	34115	--	--	--
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1256,85	17,07	0,04	21452	48	0,11	136
					17,03	--	21404	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								208679
		Раздел: Фундаменты								
16.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	827,90	131,44	49,10	108820	40650	0,53	435
					79,66	18,40	65951	15233	0,09	74
17.	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	шт	15,00	140,62	35,77	2109	537	0,65	10
					104,85	13,34	1573	200	0,25	4
18.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	40,00	209,87	74,19	8395	2968	0,82	33
					135,68	27,79	5427	1112	0,36	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	268,00	376,34	174,51	100858	46767	1,21	324
					201,83	65,62	54090	17587	0,61	163
20.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	146,00	244,40	57,23	35683	8355	0,48	69
					76,28	21,48	11137	3136	0,24	35
21.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	540,00	357,89	85,37	193259	46101	0,67	361
					106,88	32,08	57715	17323	0,34	182
22.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	384,00	535,46	157,29	205615	60399	0,94	360
					153,90	59,17	59098	22720	0,55	213
23.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	447,00	841,59	324,94	376189	145248	1,18	527
					195,53	122,43	87402	54726	0,91	407
24.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	2,91	29920,00	--	87067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3	226,34	24860,00	--	5626812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	122,30	10400,00	--	1271899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	81,19	10000,00	--	811920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	572,82	9640,00	--	5521956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	1014,97	266,00	--	269982	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
30.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1014,97	310,00 --	-- --	314640 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки	м3	51,30	9436,52 490,50	86,60 32,72	484094 25163	4443 1679	3,06 0,16	157 8
32.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	52,33	266,00 --	-- --	13919 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	52,33	310,00 --	-- --	16221 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,60	5239,08 1890,00	327,33 123,75	3118 1125	195 74	11,60 0,60	7 0
35.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 8 мм	т	0,23	62000,00 --	-- --	14396 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,36	65000,00 --	-- --	23588 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00 --	-- --	936 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона кл.В15	м3	64,00	11229,87 1368,00	316,01 119,39	718712 87552	20225 7641	8,25 0,58	528 37
39.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	64,96	266,00 --	-- --	17279 --	-- --	-- --	-- --
40.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	67,20	310,00 --	-- --	20832 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,20	65900,00 ---	-- --	276536 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,62	67700,00 ---	-- --	42055 ---	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,07	65000,00 ---	-- --	69634 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	435 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /в местах перепада монолитного пояса/	т	0,00	65900,00 ---	-- --	310 ---	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /в местах перепада монолитного пояса/	т	0,12	65000,00 ---	-- --	7501 ---	-- --	-- --	-- --
47.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная из р-ра 1:2	м2	282,00	316,62 --- 58,05	4,19 --- 1,58	89287 --- 16370	1182 --- 446	0,38 --- 0,01	108 --- 2
48.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	282,00	190,62 --- 31,50	11,21 --- 4,21	53756 --- 8883	3161 --- 1187	0,20 --- 0,02	57 --- 6
49.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1275,00	46,24 --- 37,35	3,82 --- 1,44	58956 --- 47621	4871 --- 1836	0,21 --- 0,01	270 --- 9
50.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	13,00	74,15 --- 23,85	34,88 --- 13,14	964 --- 310	453 --- 171	0,15 --- 0,11	2 --- 1
51.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,21	25800,00 ---	-- --	5521 ---	-- --	-- --	-- --
52.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,45	3289,97 --- 2272,50	294,02 --- 107,51	4785 --- 3305	428 --- 156	14,10 --- 1,79	21 --- 3
53.	С12021-41	Конструкции стальные из одного	т	1,45	147100,00	--	213928	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля			--	--	--	--	--	--
54.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,13	6,18	0,05	236	2	0,03	1
					5,81	0,02	222	1	0,00	0
55.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	38,13	8,91	0,04	340	2	0,04	2
					8,32	--	317	--	--	--
56.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций перемычки	т	0,02	8679,65	422,15	184	9	56,40	1
					8257,50	157,50	175	3	0,77	0
57.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,02	50900,00	--	1079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций над продухами	т	0,08	8679,65	422,15	668	33	56,40	4
					8257,50	157,50	636	12	0,77	0
59.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	53000,00	--	4081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,07	131,44	49,10	272	102	0,53	1
					79,66	18,40	165	38	0,09	0
61.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование -под насос	м3	0,80	10162,57	83,18	8130	67	3,94	3
					614,25	31,22	491	25	0,35	0
62.	Е0110-20-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2	м2	2,27	402,02	38,15	912	87	1,67	4
					265,50	14,42	602	33	0,07	0
63.	С12065-15	Коробки и импосты оконные, размер 94х45-46; 84х54; 84х44; 80х54; 72х54 мм	м	28,98	232,00	--	6723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12065-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, пл. 0,6-1,0 м2	м2	2,27	2130,00	--	4830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11011-76-1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из	м2	2,27	502,00	--	1138	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой проволоки			--	--	--	--	--	--
66.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	23,00	308,00	--	7084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-82 2	Упор оконный стальной	шт	23,00	20,00	--	460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	46,00	40,00	--	1840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	23,00	142,00	--	3266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0111-13- 3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	7,59	131,44	49,10	998	373	0,53	4
					79,66	18,40	605	140	0,09	1
71.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В20	м3	1,13	10907,78	--	12348	--	3,66	4
					567,00	--	642	--	--	--
72.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,15	266,00	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,15	310,00	--	357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,17	5239,08	327,33	871	54	11,60	2
					1890,00	123,75	314	21	0,60	0
75.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	65900,00	--	10959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,24	249,54	9,95	1057	42	0,36	2
					52,20	3,74	221	16	0,02	0
77.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	3,17	7646,05	296,60	24237	940	5,95	19
					915,75	110,25	2903	349	0,54	2
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	14,74	46,24	3,82	682	56	0,21	3

Заказчик: РГП "Евразиский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

Исполнитель: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительства многосемейного общежития РГП "ЕНУ им.Л.Н. Гумилева"

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2011 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№260	от "21" февраля 2011 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль 2011 года) без НДС	Из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено:	**143 649 416**	**113 641 369**							**13 636 964**	**127 278 333**

Принял: _____

Сдал: _____