Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 20 » июля 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченой ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» , РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5

наименование организации, юридический адрес

в лице Дзюбенко Евгений Борисович., директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство внешних сетей теплоснабжения к торгово-развлекательному центру ТОО «North river», по адресу: ул. М. Жумабаева 91, г. Петропавловск СКО в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
Коммунальное Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Петропавловска», руководитель Сабралин Серик Аубакирович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Ерен Салушы»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСГ Альтернатива»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска» № 181 от 16.08.2017 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели, Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателей	
			По проекту	фактически
			подземно	подземно
1.	**Сети теплоснабжения**			
	Труба стальная гр «В» Ст10 530х8,0 ГОСТ 10704-91	п.м.	494,35	132,4
	Труба стальная гр «В» Ст10 159х5,0 ГОСТ 10704-91	п.м.	18,99	15,1
	Труба Ст 219х6 –2- ППУ-ПЭ ГОСТ30732-2006	п.м.	922,0	922,0
	Расчетные тепловые потоки	МВт (Гкал/час)	5,640 (4,850)	5,640 (4,850)
2.	**Система оперативно- дистанционного контроля**			
	Протяженность контролируемой теплотрассы	п.м.	470,0	470,0
	Количество установленных терминалов: -концевой -промежуточный	шт.	 1 2	 1 2
3.	Смотровые и дренажные колодцы	шт.	4	4
17.	Площадь устройства дорожной одежды			
	- асфальтобетонное покрытие	$м^2$	1649	1555,4
	- покрытие брусчаткой	$м^2$	39	39
	- тротуар	$м^2$	125	117,8
18.	Сметная стоимость строительства	тенге	97 304 150	96 331 110,40
	- в том числе СМР	тенге	86 746 830	85 877 664
	- в том числе оборудование	тенге	84 150	84 391

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2017г.;
месяц, год
окончание работ июль 2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2 месяца;
фактически, месяц: 7,5 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных

нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловские Тепловые Сети»

Гл. инженер Захарченко А.М. 03.08.18 г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внешних сетей теплоснабжения к торгово-развлекательному центру ТОО «North river», по адресу: ул. М. Жумабаева 91, г. Петропавловск СКО в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) «Строительство внешних сетей теплоснабжения к торгово-развлекательному центру ТОО «North river», по адресу: ул. М. Жумабаева 91, г. Петропавловск СКО в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой»

Дзюбенко Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

2018г.

М.П.