Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство 2-х одноквартирных арендно-коммунального жилых домов в Кос-Естек Каргалинского района Актюбинкой области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	59	09.06.2017г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство 2-х одноквартирных арендно-коммунальныхжилых домов в с.Кос-Естек Каргалинского района Актюбинской области"	8 134 099	6 686 103	2 566 552	6 423 903	0	131 100	802 332	7 488 435
Итого за отч. м-ц: ав2017г.	8 134 099	6 686 103	2 566 552	6 423 903	0	131 100	802 332	7 488 435

Заказчик: _____Нургалиев Н.С
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры ,

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектур(радостроительства и строительства" (

Форма № КС-2

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

Наименование объекта: Строительство 2-х одноквартирных арендно-коммунального жилых домов в с Кос-Естек Каргалинского района Актюбинской области" ул.Бирлик

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	976	922	277	0,00888	0
		м3 грунта		1,28	5,56	53	232	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,64	218,93	0	1016	0	1148	1,54	7
		м3 грунта		218,93	0	1016	0	113	0	0
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	3,35	3,35	31	31	10	0	0
		м3 грунта		0	1,16	0	11	97	0,0038	0
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	0	563	0	636	0,972	4

		м3 грунта		134,1	0	563	0	113	0	0
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	230	0	97	0	0
Раздел 2. Фундаметы										
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,7	2 518,77	100,89	9319	373	707	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	458	142	118	0,18	1
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,185	40 097,59	339,59	7418	63	35	0,58	0
		т		0	140,94	0	26	133	0,58	0
8	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	32,9	7 898,42	100,65	259858	3311	6366	0,97	32
		м3		146,25	38,03	4812	1251	105	0,1857	6
9	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материаламай	19,8	713,66	11,21	14130	222	834	0,201	4
		м2 поверхности		31,5	4,21	624	83	118	0,0205	0
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	98,2	245,44	3,82	24102	375	4495	0,212	21
		м2 поверхности		37,35	1,44	3668	141	118	0,007	1
Раздел 3. Стены и перегородки										
11	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	46,38	5488,13	372,83	254539	17292	40143	3,72	173
		м3 кладки		594	139,5	27550	6470	118	0,68	32
12	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	117,96	1024,36	34,37	120834	4054	28099	1,21	143
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	22294	1518	118	0,0629	7
13	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,63	5488,13	372,83	30898	2099	4873	3,72	21

		м3 кладки		594	139,5	3344	785	118	0,68	4
14	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	26,77	1024,36	34,37	27422	920	6377	1,21	32
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	5060	345	118	0,0629	2
15	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	104,78	66,43	3143	1993	2003	0,148	4
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
17	Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	360	14,1	2
		т конструкций		2 272,5	502,43	327	72	90	1,79	0
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	55	0	13	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	15	0	90	0,0001	0
20	Е13-26-6	Окраска металлическх огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	0	9	0,0213	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
Раздел 7. Полы										
46	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебенем	66	107,54	2,62	7098	173	934	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	694	65	123	0,0048	0
47	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,3	8610,38	0	28414	0	2301	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		567	0	1871	0	123	0	0
48	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло и звукоизоляции	6,6	5557,36	261,86	36679	1728	4859	3,44	23
		м3 изоляции		499,5	99	3297	653	123	0,48	3
49	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66	233,01	9,95	15379	657	4541	0,356	23
		м2 стяжки		52,20	3,74	3445	247	123	0,0182	1

			7.2. Тип пола 2							
52	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	107,54	2,62	366	9	48	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	36	3	123	0,0048	0
53	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,17	8610,38	0	1464	0	119	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	0	96	0	123	0	0
54	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло и звукоизоляции	0,34	5557,36	261,86	1890	89	250	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	170	34	123	0,48	0
55	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,4	233,01	9,95	792	34	234	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	177	13	123	0,0182	0
56	Е11-11-2	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;	6,8	33,23	0,67	226	5	7	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	0
			7.3. Тип пола 3							
59	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,6	107,54	2,62	387	9	51	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	38	4	123	0,0048	0
60	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,252	8 610,38	0	2170	0	176	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	0	143	0	123	0	0
61	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	233,01	9,95	839	36	248	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	188	13	123	0,0182	0
62	Е11-11-2	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;	57,6	33,23	0,67	1914	39	62	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	36	14	123	0,0012	0

63	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,6	57,48	0,23	207	1	194	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	185	0	105	0,0004	0
Раздел 10. Крыльцо										
83	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,27	1 920,2	97,07	518	26	47	0,78	0
		м3 основания		112,5	36	30	10	118	1,18	0
84	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,93	9356,7	311,32	8702	290	545	2,82	3
		м3		441	117,61	410	109	105	0,5744	1
85	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,007	0
86	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	107,54	2,62	591	14	78	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	58	5	123	0,0048	0
87	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,3	134,1	0	174	0	197	0,972	1
		м3 грунта		134,1	0	174	0	113	0	0
88	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	22	0	97	0	0
89	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,88	8670,41	196,62	7630	173	320	1,79	2
		м3		272,25	74,27	240	65	105	0,3628	0
Раздел 11. Отмостка										

98	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	3002,9	0	3904	0	849	3,24	4
		м3 подстилающего слоя		531	0	690	0	123	0	0
99	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,5	8610,38	0	30136	0	2441	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		567,00	0	1985	0	123	0	0
Локальная смета №2-1-3										
Электромонтажные работы										
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	0	7268	0	7217	0,152	41
		м провода		24,75	0	6683	0	108	0	0
2	16-1-341	Кабели силовые на напряжнение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,13	52100		6773				
		1000 м								
3	16-1-343	Кабели силовые на напряжнение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500		7260				
		1000 м								
4	16-1-343	Кабели силовые на напряжнение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х4 мм2	0,02	79100		1582				
		1000 м								
5	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,157	0

6	17-1-14	Светильник потолочный, тип НППС-100-001-МУЗ	1	871		871				
		шт								
7	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	2	209		418				
		шт								
8	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	3	17		51				
		шт								
9	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,4	0	177	0	159	0,187	1
		шт		29,48	0	147	0	108	0	0
10	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	5	134		670				
		шт								
11	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	0	91	0	67	0,198	0
		шт		31,05	0	62	0	108	0	0
12	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
		шт								
13	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	0	486	0	446	0,187	3
		шт		29,48	0	413	0	108	0	0

14	18-1-143	Розетка штепсельная с полоскими контактами для скрытой установки, на напряжнение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	11	46		506				
		шт								
15	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
		шт								
16	18-1-157	Розетка штепсельная с полоскими контактами для открытой установки, на напряжнение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	2	134		268				
		шт								
17	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,021	16300		342				
		1000 шт								
18	18-3-48	Коробка ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,006	26100		157				
		1000 шт								
19	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	0

20	18-3-154	Щиток осветительный, тип ЩК-26	1	5310		5310				
		шт								
21	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	0
22	99-1-1 (пл)	Счетчик однофазный многотарифный	1	2182		2182				
		шт								
23	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	0	74	0	49	0,289	0
		комплект		45,68	0	46	0	108	0	0
24	18-1-119	Звонок электрический	1	431		431				
		шт								
Локальная смета №2-1-4										
Водопровод и канализация										
Раздел 1. Холодное водоснабжение										
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
		м трубопровода		292,5	4,57	1755	27	128	0,0223	0
2	8-4-1072	Труба полиэитеновая для водоснабжения PE 100 SDR 6-20x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	46		276				
		м								

3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	4	336,95	7,9	1348	32	1202	1,29	5
		м трубопровода		231,75	2,95	927	12	128	0,0144	0
Раздел 2. Канализация										
15	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	319	1	128	0,0012	0
16	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
		м трубопровода		102,38	0,54	1331	7	128	0,0026	0
Итого стоимость строительство						958055	35644	129 729		612
						97252	13205			61
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						129729				
Заработная плата, тенге						19459				
трудоемкость, чел-ч						65				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						65267				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						1153051				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						12684				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						1903				
Итого по главе 8						12684				
Итого по главам 1-8						1165735				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (1,08%)						12590				
Затраты на выслугу лет 1%						11657				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						4663				

Итого по главе 9				28910				
Итого по главам 1-9				1194645				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				1194645				
в текущих ценах 2014 года, К=2,557				3054707				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				61094				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				3115801				
НДС (12%)				373896				
Стоимость строительства				3489697				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Ергалиев Н.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Батталов С.Т." Батталов С.Т.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Форма № КС-2

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство 2-х одноквартирных арендно-коммунального жилых домов в с Кос-Естек Каргалинского района Актюбинской области" ул. Кунаева

Утвержден постановлением ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	976	922	277	0,00888	0
		м3 грунта		1,28	5,56	53	232	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,64	218,93	0	1016	0	1148	1,54	7
		м3 грунта		218,93	0	1016	0	113	0	0
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	3,35	3,35	31	31	10	0	0
		м3 грунта		0	1,16	0	11	97	0,0038	0
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	0	563	0	636	0,972	4
		м3 грунта		134,1	0	563	0	113	0	0

5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	230	0	97	0	0
Раздел 2. Фундаметы										
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,7	2 518,77	100,89	9319	373	707	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	458	142	118	0,18	1
7	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,185	40 097,59	339,59	7418	63	35	0,58	0
		т		0	140,94	0	26	133	0,58	0
8	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	32,9	7 898,42	100,65	259858	3311	6366	0,97	32
		м3		146,25	38,03	4812	1251	105	0,1857	6
9	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материаламай	19,8	713,66	11,21	14130	222	834	0,201	4
		м2 поверхности		31,5	4,21	624	83	118	0,0205	0
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности фундаментов битумом в 2 слоя	98,2	245,44	3,82	24102	375	4495	0,212	21
		м2 поверхности		37,35	1,44	3668	141	118	0,007	1
Раздел 3. Стены и перегородки										
11	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	46,38	5488,13	372,83	254539	17292	40143	3,72	173
		м3 кладки		594	139,5	27550	6470	118	0,68	32
12	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	117,96	1024,36	34,37	120834	4054	28099	1,21	143
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	22294	1518	118	0,0629	7
13	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,63	5488,13	372,83	30898	2099	4873	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3344	785	118	0,68	4

14	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	26,77	1024,36	34,37	27422	920	6377	1,21	32
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	5060	345	118	0,0629	2
15	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	104,78	66,43	3143	1993	2003	0,148	4
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
17	Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	360	14,1	2
		т конструкций		2 272,5	502,43	327	72	90	1,79	0
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	55	0	13	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	15	0	90	0,0001	0
20	Е13-26-6	Окраска металлическх огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	0	9	0,0213	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
Раздел 6. Окна										
41	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворачатых, площадь проема до 2 м2	9	427,5	19,32	3848	174	2076	1,1121	10
		м2 проемов		185,83	6,39	1672	58	120	0,0312	0
43	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	9	210,48	5,58	1894	50	1039	0,586	5
		м2 проемов		94,05	2,12	846	19	120	0,0103	0
45	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	6,6	330,12	2,02	2179	13	446	0,3925	3
		м		64,13	0,17	423	1	105	0,0013	0
Раздел 7. Полы										
46	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебенем	66	107,54	2,62	7098	173	934	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	694	65	123	0,0048	0

47	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,3	8610,38	0	28414	0	2301	3,66	12
		м3 подстилающего слоя		567	0	1871	0	123	0	0
48	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло и звукоизоляции	6,6	5557,36	261,86	36679	1728	4859	3,44	23
		м3 изоляции		499,5	99	3297	653	123	0,48	3
49	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66	233,01	9,95	15379	657	4541	0,356	23
		м2 стяжки		52,20	3,74	3445	247	123	0,0182	1
		7.2. Тип пола 2								
52	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	107,54	2,62	366	9	48	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	36	3	123	0,0048	0
53	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,17	8610,38	0	1464	0	119	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	0	96	0	123	0	0
54	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло и звукоизоляции	0,34	5557,36	261,86	1890	89	250	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	170	34	123	0,48	0
55	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,4	233,01	9,95	792	34	234	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	177	13	123	0,0182	0
56	Е11-11-2	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;	6,8	33,23	0,67	226	5	7	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	0
		7.3. Тип пола 3								
59	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,6	107,54	2,62	387	9	51	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	38	4	123	0,0048	0
60	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,252	8 610,38	0	2170	0	176	3,66	1

		м3 подстилающ слоя		567	0	143	0	123	0	0
61	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,6	233,01	9,95	839	36	248	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	188	13	123	0,0182	0
62	Е11-11-2	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;	57,6	33,23	0,67	1914	39	62	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	36	14	123	0,0012	0
63	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,6	57,48	0,23	207	1	194	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	185	0	105	0,0004	0
Раздел 8. Внутренняя отделка										
64	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	106,5	243,48	3,39	25931	361	13164	0,65	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	12461	77	105	0,0505	5
65	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	181,9	185,78	3,43	33793	624	14332	0,4552	83
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	13411	238	105	0,0063	1
67	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	188,1	71	1,19	13355	224	4489	0,138	26
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	4191	85	105	0,0022	0
68	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	11,9	1 028,3	4,62	12237	55	3225	1,52	18
		м2 облицовки		254,97	3,14	3034	37	105	0,0162	0

70	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	73	183,7	3,94	13410	288	7941	0,5535	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	7454	109	105	0,00729	1
71	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	73	46,41	1,65	3388	120	1929	0,154	11
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1791	46	105	0,003	0
Раздел 10. Крыльцо и пандус										
83	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,27	1 920,2	97,07	518	26	47	0,78	0
		м3 основания		112,5	36	30	10	118	1,18	0
84	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,93	9356,7	311,32	8702	290	545	2,82	3
		м3		441	117,61	410	109	105	0,5744	1
85	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,007	0
86	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	107,54	2,62	591	14	78	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	58	5	123	0,0048	0
87	Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,3	134,1	0	174	0	197	0,972	1
		м3 грунта		134,1	0	174	0	113	0	0
88	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	0
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	22	0	97	0	0
89	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,88	8670,41	196,62	7630	173	320	1,79	2

		м3		272,25	74,27	240	65	105	0,3628	0
		Раздел 11. Отмостка								
98	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	3002,9	0	3904	0	849	3,24	4
		м3 подстилающего слоя		531	0	690	0	123	0	0
99	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,5	8610,38	0	30136	0	2441	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		567,00	0	1985	0	123	0	0
		Локальная смета №2-1-3								
		Электромонтажные работы								
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	0	7268	0	7217	0,152	41
		м провода		24,75	0	6683	0	108	0	0
2	16-1-341	Кабели силовые на напряжнение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,13	52100		6773				
		1000 м								
3	16-1-343	Кабели силовые на напряжнение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500		7260				
		1000 м								
4	16-1-343	Кабели силовые на напряжнение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х4 мм2	0,02	79100		1582				
		1000 м								
5	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,157	0
6	17-1-14	Светильник потолочный, тип НППОЗ-100-001-МУЗ	1	871		871				
		шт								

7	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	2	209		418				
		шт								
8	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	3	17		51				
		шт								
9	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	5	35,4	0	177	0	159	0,187	1
		шт		29,48	0	147	0	108	0	0
10	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	5	134		670				
		шт								
11	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	0	91	0	67	0,198	0
		шт		31,05	0	62	0	108	0	0
12	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
		шт								
13	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	0	486	0	446	0,187	3
		шт		29,48	0	413	0	108	0	0
14	18-1-143	Розетка штепсельная с полоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	11	46		506				
		шт								
15	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
		шт								

16	18-1-157	Розетка штепсельная с полоскими контактами для открытой установки, на напряжнение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	2	134		268				
		шт								
17	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,021	16300		342				
		1000 шт								
18	18-3-48	Коробка ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,006	26100		157				
		1000 шт								
19	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	439	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	0
20	18-3-154	Щиток осветительный, тип ЩК-26	1	5310		5310				
		шт								
21	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	0	0
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	0
22	99-1-1 (пл)	Счетчик однофазный многотарифный	1	2182		2182				
		шт								
23	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	0	74	0	49	0,289	0
		комплект		45,68	0	46	0	108	0	0
24	18-1-119	Звонок электрический	1	431		431				
		шт								

Локальная смета №2-1-4

Водопровод и канализация

		Раздел 1. Холодное водоснабжение								
1	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
		м трубопровода		292,5	4,57	1755	27	128	0,0223	0
2	8-4-1072	Труба полиэитеновая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6-20х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	46		276				
		м								
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	4	336,95	7,9	1348	32	1202	1,29	5
		м трубопровода		231,75	2,95	927	12	128	0,0144	0
		Раздел 2. Канализация								
15	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	409	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	319	1	128	0,0012	0
16	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
		м трубопровода		102,38	0,54	1331	7	128	0,0026	0
Итого стоимость строительство						1068089	37553	178 369		878
В т.ч. Оборудование						142536	13875			68
Накладные расходы, тенге						0				
Заработная плата, тенге						178369				
трудоемкость, чел-ч						26755				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						89				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						74788				
Глава 8 Временные здания и сооружения						1321246				
Временные здания и сооружения 1,1%										
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						14534				
						2180				

Итого по главе 8				14534				
Итого по главам 1-8				1335780				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Затраты на производство строительно-монтажных								
работ в зимнее время (1,08%)				14426				
Затраты на выслугу лет 1%				13358				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5343				
Итого по главе 9				33127				
Итого по главам 1-9				1368907				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				1368907				
в текущих ценах 2014 года, К=2,557				3500296				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				70006				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				3570302				
НДС (12%)				428436				
Стоимость строительства				3998738				

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Ергалиев Н.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "Батталов С.Т." Батталов С.Т.