Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазанда №1328
қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

«18» қыркүйек 2012 жыл №6 Біршоғыр селосы
(объектінің орналасқанжері)

Шалқар ауданының әкімінің 2012 жылғы « 18 » қыркүйек Ө-№ 278 өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға С.Көпенов – аудан әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары Б.Пірімбетов -«Ақтөбе облыс бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ бастығы

комиссия мүшелері -өкілдері:

тапсырыс беруші Өтешов Д.Ш.- «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ, мекеме бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Пайдаланушы: Назаров Т. – Біршоғыр селолық округінің әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас жобалаушы: Есбергенов Р.М. – «Авто-Строй-Бизнес» ЖШС, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары Жылқыбаев Н.- «Шалқар ауданының төтенше жағдайлар бөлімі» ММ-сі бастығының м.у.а.
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

жергілікті атқарушы органның өкілі: _____
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер Әліқұлов Қ.Қ. – «Ерзат» ӨК, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Жоба әкімшісі Есбергенов Р.М. – «Авто-Строй-Бизнес» ЖШС, директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау оргондарының өкілдері

Техникалық қадағалаушы: Сагнаев С. –«Сагнаев С.А.» ЖК, директоры,
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Анықтады:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)
«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
(ұйымның атауы)

мекен жайы бойынша Шалқар ауданы, Біршоғыр селолық округі, Біршоғыр селосы
(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің корпустың нөмірі)

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Біршоғыр селосындағы бір пәтерлік коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жаңғырту)

2. Құрылыс жұмыстары Біршоғыр селолық округі әкімінің

(шешім шығарған органның атауы)

2012 жылғы «21» ақпан № 03 шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде

ГАСК-ның 2012 жылғы «10» тамыздағы № 431 рұқсаттарына сәйкес салынған.

3. Құрылысты **«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Біршоғыр селосындағы бір пәтерлік коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы» жұмысын аяқтаған «Ерзат» ӨК**

(ұйымның атауы)

және

(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы және олардың ведомоствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалау –смета құжаттамасын орындаған бас мердігер

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы)

және **«Ерзат» ӨК**

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымның атауы және оның ведомостволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі))

6. Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. **Жобалау –смета құжаттамасын** «Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

2012 жылғы «10» мамырдағы № 45 бұйрығымен бекіткен.

8. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімге жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 22.06.2012ж; жұмыстың аяқталуы 19.09.2012ж.

құрылыстың ұзақтылығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша 90 күн.

9. **Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды**:

смета, жоба

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірісітк алаң, ұзақтық, сиымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары

саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсаты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
68,6	ш.м	68,6	ш.м	68,6	ш.м

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрған үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	ш.м	68,6	68,6
Қабаттар саны	1	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі Жапсарлас салынған, Жапсарлас – жанаса салынған үй – жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы м2	
		жалпы			жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі	1	68,6		1	68,6	
Төрт бөлмелі						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: 1 қабатты, пәтердің жалпы ауданы-70,0 ш.м, тұрғын 3 бөлме және ас бөлме,кіреберіс, тамбуры бар, фундамент монолитті бетоннан, сыртқы қабырғалары газоблоктан, ішкі жарлары селикат және ракушеблоктан, төбе жабындысы ағаш балкалары мен прфлистен, т.б.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдармен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан жіне кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар

сақталған

(орындалуы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимаратқа, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы 4800,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар 4667,2 мың теңге, құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар 132,8 мың тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
4800,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс – монтаж жұмыстар 4667,2 мың теңге, жабдықтар, аспаптар ____ және құрылыс объектісіне қатысты өзгеде шығындар 132,8 мың тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

технологиялық қанағаттанарлық

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған «Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Біршоғыр селосындағы бір пәтерлік коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы»
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С. Көпенов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары _____ **Б.Пірімбетов**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері _____ **Д.Өтешов**

Н.Жылқыбаев

Т.Назаров

Р.Есбергенов

С.Сагнаев

Қ.Әлікұлов

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Биршогыр Шалкарского района Актюбинский области

Форма № КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	30	19.06.2012г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство одноквартирного жилого дома в селе Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области	2619850	2 619 850	1 230 115	1 338 365	0	51 370	314 381	2 934 231
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: август 2012г	2 619 850	2 619 850	1 230 115	1 338 365	0	51 370	314 381	2 934 231

Заказчик: _____

"___" августа 2012 года.

Подрядчик: _____

"___" август 2012 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области."

Форма №КС-2

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" ил "Оратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	30,6	28,89	27,85	884	852	281	0,00724	0
		м3 грунта		1,04	8,44	32	258	97	0,0315	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка) к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	1,6	262,72		420	0	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72		420	0	113		0

3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30,6	134,10		4103	0	4 637	0,972	30
		м3 грунта		134,10		4103	0	113		0
4	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	3,7	764,80		2830	0	491	0,78	3
		м3 основание		112,50		416	0	118	0,18	1
5	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	11	7 415,80		81574	0	5 094	2,82	31
		м3		441,00		4851	0	105	0,5744	6
6	Е8-6-9	Кладка стен цоколя из кирпича керамического	6,2	6 814,15		42248	0	6 700	5,95	37
		шт		915,75		5678	0	118	0,54	3
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	83,7	236,55		19799	0	3 689	0,212	18
		м2 поверхности		37,35		3126	0	118	0,007	1
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	18	668,90		12040	0	669	0,201	4
		м2 поверхности		31,50		567	0	118	0,0205	0
9	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	18	187,81		3381	0	1 233	0,382	7
		м2 поверхности		58,05		1045	0	118	0,0076	0
10	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	30,2	1 200,10		36243	0	21 168	3,72	112
		м3 кладки		594,00		17939	0	118	0,68	21
11	30-3-54	Газоблоки стеновые , М-100	27,8	5 980,00		166244				
		м3								
12	Е8-23-1	Кладка перегородок из камней известняковых при высоте этвжа до 4 м	4	1 342,75		5371	0	2 156	3,13	13
		м3 кладки		456,75		1827	0	118	0,57	2
13	30-11-317	Блоки из известняка-ракушечника	3,6	1 850,00		6660				
		м3								
14	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича	16,8	762,78		12815	0	3 747	1,21	20
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189,00		3175	0	118	0,0629	1

15	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	11,5	925,57		10644	0	2 565	1,21	14
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189,00		2174	0	118	0,0629	1
16	Е10-5-1	Установка перемычек из брусьев	0,64	17 012,05		10888	0	2 678	22,5	14
		м3 *древесины в конструкции*		3 487,50		2232	0	120	0,58	0
17	Е10-1-3	Установка деревянных балок пролетом до 9 м, объемом до 0,5 м3	27	1 719,61		46429	0	29 160	5,4	146
		конструкция		900,00		24300	0	120	0,52	14
18	6-8-17	Балки перекрытий деревянные без черепных брусков , сечение 150*50; 175*50мм, длина от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-49.17.5	1,51	46 100,00		69611				
		м3								
19	Е10-11-3	Устройство настила из досок по каменным стенам	70	626,38		43847	0	15 253	1,19	83
		м2 перекрытий		181,58		12711	0	120	0,0527	4
20	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пергамина в один слой	70	81,99		5739	0	965	0,0694	5
		м2 *изолируемой поверхности*		11,59		811	0	119	0,0018	0
21	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо из минераловатных плит	8,4	1 809,00		15196	0	15 196	10,58	89
		м3 изоляции		1 809,00		15196	0	100	0,6	5
22	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER марка	8,57	4 518,00		38719				
		м3								
23	Е15-37-4	Облицовка потолков ДВП	70	1 354,06		94784	0	72 536	5,907	413
		м2		986,89		69082	0	105	0,0242	2
24	Е10-14-1	Установка стропил и мауэрлатов	1,04	19 761,90		20552	0	4 240	22,1	23
		м3 *древесины в конструкции*		3 397,50		3533	0	120	0,62	1

25	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев: стойки, прогоны и пр.	2,1	21 241,30		44607	0	8 789	22,5	47
		м3 древесины в конструкции		3 487,50		7324	0	120	0,58	1
26	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,04	544,06		566	0	154	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		123,75		129	0	120	0,052	0
27	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	2,1	1 822,75		3828	0	765	1,88	4
		м3 древесины в конструкции		303,75		638	0	120	0,026	0
28	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	90	67,14		6043	0	4 137	0,317	29
		м2		51,08		4597	0	90	0,0302	3
29	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	90	896,00		80640				
		м2								
30	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым или цементным раствором	214,25	285,23		61111	0	30 523	0,74	159
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68		29069	0	105	0,0517	11
31	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	2,1	17,22		36	0	30	0,092	0
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73		29	0	105	0,0002	0
32	Е15-151-2	Улучшеная клеевая окраска стен и потолков	291,3	23,22		6764	0	4 817	0,101	29
		м2 окрашиваемой поверхности		15,75		4588	0	105	0,0003	0
33	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементо-известковым раствором	11,6	231,94		2691	0	1 326	0,611	7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,90		1263	0	105	0,0262	0
34	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен фасадов (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	24,6	355,03		8734	0	1 904	0,4552	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73		1814	0	105	0,0063	0

35	Е15-156-1	Окраска фасадов с лесом с подготовкой поверхности	24,6	134,21		3302	0	634	0,132	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		24,53		603	0	105	0,003	0
						969341	852	**246 013**		1328
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						223273	258			82
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						246 013				
Заработная плата, тенге						258				
трудоемкость, чел-ч						82				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						14761				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**1230115**				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						1230115				
в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,088)						2568480				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						51370				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						2619850				
НДС (12%)						314382				
Стоимость строительства						**2934231**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Утешов.Д

Сдал: Директор ПрК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: Директор ИП "Сагынаев" Сагынаев.С.А

Заказчик : "ГУ Шалкарской районной архитектуры гор.стр-во и строительство"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Биршогыр Шалкарского района Актюбинский области

Форма № КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2012 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	30	19.06.2012г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство одноквартирного жилого дома в селе Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области	4167136	1 547 286	726 507	790 441	0	30 338	185 674	1 732 961
Всего по стройке:								
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2012г	4 167 136	1 547 286	726 507	790 441	0	30 338	185 674	1 732 961

Заказчик: _____

"___" сентябрь 2012 года.

Подрядчик: _____

"___" сентябрь 2012 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство одноквартирного коммунального жилого дома в селе Биршогыр Шалкарского района Актюбинской области."

Форма №КС-2
Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	11,97	234,57		2808	0	2 178	0,899	11
		м2 проемов		151,65		1815	0	120	0,1393	2
2	6-3-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9	3,78	5 470,00		20677				
		м2								
3	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,19	4 250,00		34808				
		м2								
4	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1 960,00		3920				
		комплект								
5	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5	1 380,00		6900				
		комплект								
6	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 мм2	12,2	716,78		8745	0	3 986	1,64	20
		м2 проемов		272,25		3321	0	120	0,1042	1
7	6-1-12	Блоки оконные двухстворные со спаренными створками ОС 9-15 для жилья	2,7	5 390,00		14553				
		м2								
8	6-1-15	Блоки оконные двухстворные со спаренными створками ОС 15-15 для жилья	9	4 860,00		43740				
		м2								

9	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,54	6 860,00		3704				
		м2								
10	1-1-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м для жилых зданий	7	1 030,00		7210				
		комплект								
11	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	12,2	217,40		2652	0	1 377	0,586	7
		м2 проемов		94,05		1147	0	120	0,0103	0
12	6-9-18	Доски подоконные клееные, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой, марка ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 144мм.	9,4	483,00		4540				
13	E15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	12,2	764,39		9326	0	896	0,452	6
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		69,98		854	0	105	0,0056	0
14	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,4	59,22		142	0	31	0,0681	0
		м2 площади уплотнения		10,51		25	0	123	0,0048	0
15	E112-9	Устройствобетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,2	7 197,23		1439	0	139	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567,00		113	0	123		0
16	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,4	183,77		441	0	154	0,356	1
		м2 стяжки		52,20		125	0	123	0,0182	0
17	E11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм К=-1,000	-2,4	29,66	0,67	-71	-2	-3	0,0044	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	-2	-1	123	0,0012	0
18	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	2,4	1 398,40		3356	0	507	1,06	3
		м2 покрытия		171,68		412	0	123	0,0214	0
19	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,8	59,22		462	0	101	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51		82	0	123	0,0048	0
20	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,63	7 197,23		4534	0	439	3,66	2

		м3 подстилающего слоя		567,00		357	0	123		0
21	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,8	183,77		1433	0	501	0,356	3
		м2 стяжки		52,20		407	0	123	0,0182	0
22	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	7,8	1 398,40		10908	0	1 647	1,06	8
		м2 покрытия		171,68		1339	0	123	0,0214	0
23	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	56,1	59,22		3322	0	725	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51		590	0	123	0,0048	0
24	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,49	7 197,23		32316	0	3 131	3,66	16
		м3 подстилающего слоя		567,00		2546	0	123		0
25	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,1	183,77		10309	0	3 602	0,356	20
		м2 стяжки		52,20		2928	0	123	0,0182	1
26	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщинины цементной стяжки до толщины 55 мм К=7,000	392,7	28,99		11384	0	304	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63		247	0	123	0,0012	0
27	Е11-36-2	Устройство покрытий из линоллиума на мастике КН-2	56,1	764,70		42900	0	4 037	0,382	21
		м2 покрытия		58,50		3282	0	123	0,009	1
28	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	52	123,15		6404	0	1 035	0,0899	5
		м плинтусов		16,18		841	0	123	0,0003	0
29	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К=2,400	28,728	206,73		5939	0	4 310	0,843	24
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88		4105	0	105	0,0003	0
30	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным К=2,500	30,5	280,23		8547	0	6 975	1,26	38
		м2 окрашиваемой поверхности		217,80		6643	0	105	0,0003	0
31	Е6-1-15	Устройство фундамента под печь из бетона В15	0,3	7 134,45		2140	0	46	0,97	0
		м3		146,25		44	0	105	0,1857	0
32	Е60-18-1	Устройство оснований под печи и очаги	1	5 825,96		5826	0	886	5,8873	6
		шт		886,32		886	0	100	0,106	0

33	Е8-39-3	Кладка неоценкованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь	0,7	14 139,24		9897	0	1 394	10,4	7
		м3 кладки (без вычета пустот)		1 687,50		1181	0	118	0,75	1
34	Е8-42-2	Штукатурка печей без сетки глиняным раствором	6	56,13		337	0	167	0,15	1
		м2 поверхности		23,63		142	0	118	0,0112	0
35	Е15-179-2	Двухслойная окраска печным лаком по металлу заполнений дверных проемов и печей	0,23	57,31		13	0	12	0,288	0
		м2 окрашиваемой поверхности		49,28		11	0	105		0
36	Е60-19-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	1	400,11	13,47	400	13	389	2,4613	2
		отверстие		386,64	2,12	387	2	100	0,0215	0
37	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	6	17,22		103	0	93	1,848	11
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73		82	0	113		0
38	Е9-61-14	Монтаж колосников с баллами, топочных дверец, клапанов, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2	0,0235	6 007,50		141	0	127	33,4	1
		м конструкций		6 007,50		141	0	90	1,72	0
39	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой дщо 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,038	32 786,22		1246	0	991	161	6
		м конструкций		28 980,00		1101	0	90	13,02	0
40	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0407	54 900,00		2234				
		м								
41	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,6	1 865,80		2985	0	1 045	3,24	5
		м2 подстилающего слоя		531,00		850	0	123		0
42	Е11-2-9	Устройство бетонной отмотки	2	7 197,23		14394	0	1 395	3,66	7
		м3 подстилающего слоя		567,00		1134	0	123		0
43	Е16-15-1	Установка вентилей, залвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1 424	1,5141	6
		шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	0

44	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 20 мм	3	316,00		948				
		шт								
45	9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 20 мм	1	1 570,00		1570				
		шт								
46	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	3	608,51	8,19	1826	25	271	0,38316	1
		м трубопровода		67,44	3,06	202	9	128	0,01494	0
47	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	8	424,17	4,08	3393	33	566	0,30591	2
		м трубопровода		53,77	1,53	430	12	128	0,00752	0
48	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	16	474,17	4,08	7587	65	1 133	0,30591	5
		м трубопровода		53,77	1,53	860	24	128	0,00752	0
49	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	28	345,17	4,08	9665	114	1 982	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1506	43	128	0,007752	0
50	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопровобных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	35	266,17	4,08	9316	143	2 477	0,30591	11
		м трубопровода		53,77	1,53	1882	54	128	0,00752	0
51	Е18-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	1	5 428,67	70,66	5429	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	0
52	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,23	4 331,43	35,77	44311	366	1 638	0,70246	7
		кВт		111,70	13,4	1143	137	128	0,06541	1
53	8-10-45	Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4	200,00		800				
		кг								
54	Е16-29-1	Гидралические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	90	11,31		1018	0	1 268	0,0516	5
		м трубопровода		11,01		991	0	128		0

55	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	24	148,39	0,07	3561	2	2 722	0,646	16
		м2 окрашиваемой поверхности		108,00	0,02	2592	0	105	0,0001	0
56	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	21,80	0,05	44	0	10	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	12	0	90	0,0001	0
57	Е13-13-1	Масляно-битумное покрытие трубопроводов	2	13,91	0,07	28	0	15	0,0413	0
		м2		8,06	0,02	16	0	90	0,0001	0
58	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки	2	12,08	0,05	24	0	15	0,0413	0
		м2		8,06	0,02	16	0	90	0,0001	0
59	Е26-30-1	Теплоизоляция трубопроводов	0,1	4 173,97	378,22	417	38	371	20,04	2
		м3 изоляции		3 566,25	141,75	357	14	100	0,69	0
60	1-3-76	Маты минероловатые прошивные без обкладок, марка 100, толщина 30 мм	0,1	5 520,00		552				
		м3								
61	Е13-37-1	Покрытие тепловой изоляции стеклопластиком рулонным	3,5	192,13	5,38	672	19	595	0,94	3
		м2		186,75	2,25	654	8	90	0,01	0
62	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00399	185 900,00		742				
		1000м2								
63	Е20-12-3	Установка жалюзийных решоток РВП-2	1	285,35	16,15	285	16	236	1,07	1
		решетка		177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
64	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	507	2,64	3
		шт		454,50	14,54	455	15	108	0,07	0
65	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехплюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227,00	2,3	908	9	95	0,013	0
66	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехплюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28	862	28	527	2	2
		шт		340,00	4,5	340	5	95	0,026	0

67	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,90	5,4	63	5	53		0
		шт		54,00	2,3	54	2	95	0,013	0
68	Ц8-545-1	Коробка клемная	5	843,50	19,5	4218	98	2 286	3	15
		шт		479,00	2,3	2395	12	95	0,013	0
69	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливанмя с подвесом на крючках дл помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
		шт		86,85	35,93	261	108	108	0,157	0
70	Е21-17-5	Монтаж светильников защищенных для ламп накаливания	1	199,08	6,3	199	6	85	0,483	0
		шт		76,05	2,5	76	3	108	0,0122	0
71	Е21-17-17	Монтаж патрона повесного для ламп накаливания	1	98,48	0,36	98	0	67	0,396	0
		шт		62,33	0,14	62	0	108	0,0007	0
72	Е21-22-2	Установка одноклавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40		71	0	64	0,187	0
		шт		29,48		59	0	108		0
73	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74		183	0	134	0,198	1
		шт		31,05		124	0	108		0
74	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	12	34,70		416	0	382	0,188	2
		шт		29,48		354	0	108		0
75	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	25	702,30		17558	0	16 362	4	100
		шт		648,00		16200	0	101		0
76	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15		74	0	49	0,289	0
		комплект		45,68		46	0	108		0
77	Е21-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с креплением накладными скобами	250	103,71	11,48	25928	2870	24 003	0,503	126
		м		81,68	7,12	20420	1803	108	0,0315	8
78	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50*50*5	3	431,60	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149,00	2,9	447	9	95	0,017	0
79	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из	12	61,90	3,3	743	40	267	0,14	2
		м		23,00	0,4	276	5	95	0,002	0
80	18-3-154	Корпус щитка ЩКН-1*9-1-СЭ1-УХЛ4	1	5 310,00		5310				

		шт									
81	99-15-4	Выключатель ВД 63,1-ф 40А	1	0,01		0					
		шт									
82	99-15-4	Выключатель ВД 63,1-ф 25А	2	0,01		0					
		шт									
83	99-15-4	Выключатель ВА 63, 1-ф 25А	2	0,01		0					
		шт									
84	99-15-4	Счетчик электронный 1-фазный СЭ 6807 БК	1	0,01		0					
		шт									
85	18-1-131	Коробка клемная, тип У780	5	509,00		2545					
		шт									
86	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11*100-231-УЗ	3	757,00		2271					
		шт									
87	17-1-80	Светильники, тип НБ007*60/Р2-1-01	1	158,00		158					
		шт									
88	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	5	39,00		195					
		шт									
89	18-1-12	Выключатель одноклашишный, тип С-16-067-б	2	156,00		312					
		шт									
90	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-56-052-б	4	182,00		728					
		шт									
91	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, на напряжение 220В, на ток 16А, тип РС-16-121-б	2	237,00		474					
		шт									
92	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактам, тип РС10-122-б	8	68,00		544					
		шт									
93	18-1-156	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС10-224-б	2	96,00		192					
		шт									
94	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,018	16 300,00		293					
		1000шт									
95	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ	0,007	22 300,00		156					

		1000шт								
96	18-1-117	Звонок с кнопкой ЗВ-2	1	362,00		362				
		шт								
97	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*2,5 мм2	0,14	60 500,00		8470				
		1000м								
98	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3*1,5 мм2	0,11	52 100,00		5731				
		1000м								
99	1-4-83	Сталь полосовая 40*4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01512	46 400,00		702				
		м								
100	1-4-85	Сталь угловая 50*50 мм (ГОСТ8509-86)	0,0339	47 200,00		1600				
		м								
						580902	4438	**104 482**		569
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:						92140	2372			15
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						104 482				
Заработная плата, тенге						15672				
трудоемкость, чел-ч						52				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						41123				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**726507**				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						726507				
в текущих ценах 2012 года, МРП тек=1618 тенге (Имрп=2,088)						1516947				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						30339				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						1547286				
НДС (12%)						185674				
Стоимость строительства						**1732961**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Утешов.Д

Сдал: Директор ПрК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: Директор ИП "Сагынаев" Сагынаев.С.А