Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің міндетін
атқарушының 2015 жылғы 24
ақпандағы № 121 бұйрығына
4-қосымша

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « 31 » тамыз

Тапсырыс беруші **«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, Әйтеке би, 63
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі
Сәйкестік туралы декларация **29.08.2016 ж. «Ерзат» ӨК төрағасы К.К.Аликулов Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Әйтеке би, 67**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы
Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **31.08.2016 ж.**
қорытынды күні,
«АЗИЗ-ПРОЕКТ» ЖШС директоры Б.М.Дастенова, техникалық қадағалау сарапшылары Тулегенов Е.Б., Турумбетова Э.Ж.
аккредитация туралы куәлігіне сәйкес №00259 07.06.2016 ж.
ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **29.08.2016 ж.**
қорытынды күні,
«Стройуниверсал» ЖШС директоры А.С.Ергалиев, Лицензия ГСЛ №015368 23.06.2004 ж. негізінде
ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні
мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Ақтөбе облысы Шалқар қаласы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласының №3 көшесі №386 жер учаскесінен екі пәтерлік жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы» жаңадан салу
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау
техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)
объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **2014 жылғы « 13 » ақпан №23 Шалқар қаласының әдімдігі**
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Шалқар аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ**

Бұйрық №125 05.09.2014 ж.

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Стройуниверсал» ЖШС

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

_____ жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **мамыр 2016 ж.**;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **тамыз 2016 ж.**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **3 ай**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **3** ай;

нақты **3** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$	**140,0**	**140,0**
Қабаттар саны	қабат	**1**	**1**
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	**538,74**	**538,74**
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі	**2**	**140,0**	**85,4**	**2**	**140,0**	**85,4**

төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **1 қабатты, екі пәтердің жалпы ауданы 140,0 ш.м., биіктігі 2,5 м. Таспалы іргетасы бетонды блоктан. Сыртқы қабырғалары газоблоктан, пенаполистиролмен жылытылған, силикат кірпішпен қапталған. Мандайшасы құрастырмалы темірботоннан. Төбе жабындысы ағаш балкадан, минералмақталы жылытқышпен. Терезелері пластиктен, есіктері ағаштен, төбесі металлочерепицадан.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **12239,247** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **11705,707** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **533,54** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **11065,685** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **10444,107** мың теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **621,578** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласының №3 көшесі №386 жер учаскесінен екі пәтерлік жалдамалы-коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Қ.А.Князбаев**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Б.М.Дастенова**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **А.С.Ергалиев**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **К.К.Аликулов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016 г.
KZ95VJE00016617 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016618 от 04.04.2016 г.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	21	13.05.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	3 202 352	3 202 352	1 348 205	1 791 356	0	62 791	384 282	3 586 634
Итого за отч. м-ц: июнь 2016г.	3 202 352	3 202 352	1 348 205	1 791 356	0	62 791	384 282	3 586 634

Заказчик: _____ Князбаев К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы										
Раздел 1.Землянные работы										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	34	27,84	26,18	947	890	292	0,0115	0
		м3 грунта		1,66	7,2	56	245	97	0,025	1
2	Е1-163-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы	3,4	353,25	0	1201	0	1357	2,33	8
		м3 грунта		353,25	0	1201	0	113	0	0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	31	134,1	0	4157	0	4698	0,972	30
		м3 грунта		134,1	0	4157	0	113	0	0

4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	31	21,55	4,52	668	140	512	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	528	0	97	0	0
Раздел 2. Фундаменты										
5	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	5,06	867,5	97,07	4390	491	887	0,78	4
		м3 основания		112,5	36	569	182	118	0,18	1
6	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	31	302,09	197,24	9365	6114	7480	0,652	20
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	3250	2093	140	0,2499	8
7	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	63	408,67	272,99	25746	17198	20300	0,825	52
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	8548	5952	140	0,3633	23
8	Е1-71-2	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	35,773	10000		357730				
		м3								
9	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,44	7204,9	311,32	24785	1071	2018	2,82	10
		м3		441	117,61	1517	405	105	0,5744	2
10	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,81	8171,86	353,46	6619	286	611	3,6	3
		м3		585	133,52	474	108	105	0,6521	1

11	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0364	50 000		1820				
		т								
12	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d=8 мм	0,0032	47 400		152				
		м								
13	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	38,88	218,5	0	8495	0	1014	0,143	6
		м2 поверхности		22,1	0	859	0	118	0,0131	1
14	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	106,2	245,44	3,82	26066	406	4861	0,212	23
		м2 поверхности		37,35	1,44	3967	153	118	0,007	1
Раздел 3. Стены										
15	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4	20	1001,71	372,83	20034	7457	17311	3,72	74
		м3 кладки		594	139,5	11880	2790	118	0,68	14
16	30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчанные М-100	1624,2	17,0		27611				
		кг								
17	30-4-24	Газоблоки В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	62,5	4 173,00		260813				
		м3								

18	1-3-98	Плиты тепло-звуко изоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	2,54	2 890		7341				
		м3								
20	30-7-7	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250x120x65 мм, М-100	7,5888	9 440		71638				
		1000 шт		.						
21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,187	64100		11987				
		т								
22	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	2,325	8 390		19507				
		м3								
24	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (948-84)	1,218	24 000		29232				
		м3								
26	1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №16-40	0,221	57700		12752				
		т								
Раздел4. Перегородки										

28	30-7-2	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	2,53008	8 870		22442				
		1000 шт								
Раздел 5. Перекрытия										
30	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 180 мм, толшина 70 мм и более, II сорта	2,98	18300		54534				
		м3								
33	1-1-2195	Листы гипсокартонные ГКЛО, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	140	278		38920				
		м2								
Раздел 7. Двери										
41	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	23,1	4010		92631				
		м2								
42	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в поомещение	14	1380		19320				
		комплект								
Итого стоимость строительство						1160901	34054	61 341		233
						37007	11928			50
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						61341				
Заработная плата, тенге						9201				
трудоемкость, чел-ч						31				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						73334				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						1295576				
Глава 8 Временные здания и сооружения										

Временные здания и сооружения 1,1%				14251				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				2138				
Итого по главе 8				14251				
Итого по главам 1-8				1309827				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (1,53%)				20040				
Затраты на выслугу лет 1%				13098				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5239				
Итого по главе 9				38378				
Итого по главам 1-9				1348205				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				1348205				
в текущих ценах 2014 года, К=2,557				3447361				
Договорная цена согласно скидка по тендру				3139560				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				62791				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				3202352				
НДС (12%)				384282				
Стоимость строительства				3586634				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Дастенова Б.М.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	21	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	4 782 297	1 579 941	606 835	909 243	35 600	28 263	189 593	1 769 534
Итого за отч. м-ц: июль 2016г.	4 782 297	1 579 941	606 835	909 243	35 600	28 263	189 593	1 769 534

Заказчик: _____ Князбаев К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 3. Стены										
15	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4	42,5	1001,71	372,83	42573	15845	36785	3,72	158
		м3 кладки		594	139.5	25245	5929	118	0,68	29
19	Е8-20-3	Кладка наружных кирпичных стен толщ. 120 мм с утеплением теплоизоляционными плитами толщиной 20 мм при высоте этажа до 4 м	18,6	3309,7	432,92	61560	8052	35160	8,87	165
		м3 кладки		1 440	162	26784	3013	118	0,79	15

23	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	40	103,01	66,43	4120	2657	2671	0,148	6
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	954	954	140	0,1051	4
25	Е9-25-1	Монтаж перемычек из швеллера №20	0,221	5030,5	2020,02	1112	446	552	1401	310
		т конструкций		2272,5	502,43	502	111	90	1,79	0
		Раздел4. Перегородки								
27	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	50,2	438,19	34,73	21997	1743	14099	1,43	72
		м2 перегородок (за вычетом		225	13,01	11295	653	118	0,0635	3
		Раздел 5. Перекрытия								
29	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	140	854,62	30,89	119647	4325	30502	1,09	153
		м2 перекрытий		169,88	11,68	23783	1635	120	0,057	8
31	1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	25,2	2 380		59976				
		м3								
34	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	266	24,75	0,9	6584	239	1838	0,0349	9
		м ходов		5,42	0,34	1442	90	120	0,0016	0
		Раздел 10. Кровля								

69	1-1-3570	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм ГОСТ 24045-2010	27,7	298		8255				
		м2								
71	1-1-3570	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм ГОСТ 24045-2010	24,5	298		7301				
		м2								
Раздел 11. Наружные работы										
78	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,02	41 200		824				
		т								
Локальная смета 2-1-2										
Отопление, вентиляция										
Раздел 1.1. Отопление										
9	Е75-1-124	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГВ-12,5, мощность 12,5 кВТ	2	17 800		35600				
		шт								
11	99-1-101(пл)	Насосы циркуляционные 25-4	2	5 915,13		11830				
		шт								

15	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15мм	4	284,00		1136				
		шт								
17	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32мм	4	748		2992				
		шт								
18	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32мм	2	380		760				
		шт								
21	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обладок, марка 100, толщина 40 мм	0,03	2 520		76				
		м3								
24	8-6-78	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	13	474		6162				
		м								
27	1-3-89	Маты строительные МС-50(ГОСТ 10499-78)	0,3	1 940		582				
		м3								
Локальная смета 2-1-3										
Электромонтажные работы										
Раздел 1. Электромонтажные работы										

3	16-7-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил-2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=2,00;	0,08	19 310		1545				
		км								
4	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские,марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=2,00;	0,14	47 878		6703				
		1000м								
5	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, стерень защиты IP31, тип У191 УХЛ2К=2,000	0,018	22 300		401				
		1000шт								
9	18-1-60	Автомат выключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПП1-16А, пластмассаК=2,000;	4	469		1876				
		шт								

10	18-1-65	Автомат выключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПП2-25/АК=2,000;	2	569		1138				
		шт								
12	99-1-130(пл)	Счетчик эл.1ф СО-Э711 5-60А(Т2-Т4) Орман жки (3тариф)К=2,000;	2	2 671,24		5342				
		шт								
14	17-1-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса (ТУ 16-535.825-74), тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4 К=2,000;	6	342		2052				
		шт								
15	17-6-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100 К=2,000;	6	18		108				
		шт								
16	18-3-45	Клеемная колодка СО-3-2.5/220УЗ К=2,000;	10	1 660		16600				
		шт								

22	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 К=2,000;	30	68		2040				
		шт								
25	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок" К=2,000;	2	431		862				
		шт								
26	18-1-118	Кнопка звонка (Турция) К=2,000;	2	52		104				
		шт								
Итого стоимость строительство						431857	33309	121 607		872
						90005	12386			59
В т.ч. Оборудование						35600				
Накладные расходы, тенге						121607				
Заработная плата, тенге						18241				
трудоемкость, чел-ч						61				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						31072				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						584536				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						6038				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						906				
Итого по главе 8						6038				
Итого по главам 1-8						590575				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (1,53%)						8491				
Затраты на выслугу лет 1%						5550				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						2220				
Итого по главе 9						16261				
Итого по главам 1-9						606835				

Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				606835				
в текущих ценах 2014 года, К=2,557				1551678				
Договорная сумма согласно скидке по тендеру				1413140				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				28263				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				1579941				
НДС (12%)				189593				
Стоимость строительства				1769534				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Тулегенов Е.Б.

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	21	13.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по ул. №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	9 406 375,74	4 624 078,74	2 052 216	2 481 195	0	90 667,74	554 889,45	5 178 968,19
Итого за отч. м-ц: август 2016г.	9 406 375,74	4 624 078,74	2 052 216	2 481 195	0	90 667,74	554 889,45	5 178 968,19

Заказчик: _____ Князбаев К.
Руководитель ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство двухквартирного арендно-коммунального жилого дома по у №3, на №386 земельном участке в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №03

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1-1										
Общестроительные работы										
Раздел 5. Перекрытия										
32	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	140	670,87	2,86	93922	400	41598	1,63	228
		м2		282	0,94	39486	132	105	0,0046	1
Раздел 6. Окна										

35	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	11,4	427,5	19,32	4874	220	2630	1,1121	13
		м2 проемов		185,83	6,39	2118	73	120	0,0312	0
36	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	10,8	346,04	18,87	3737	204	1851	0,8165	9
		м2 проемов		136,44	6,39	1474	69	120	0,0312	0
37	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	22,2	5 618		124720				
		м2								
38	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2м	22,2	233,67	5,58	5187	124	2562	0,586	13
		м2 проемов		94,05	2,12	2088	47	120	0,0103	
39	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	14,8	2 030		30044				

		м								
Раздел 7. Двери										
40	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	23,1	398,48	102,53	9205	2368	5193	0,899	21
		м2 проемов		151,65	35,67	3503	824	120	0,1393	3
Раздел 8. Внутренняя отделка										
8.1. Стены										
43	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным	23,1	207,84	0	4801	0	3466	0,843	19
		м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0	3301	0	105	0,0003	0
44	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен "Газоблок" (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5мм	349,5	217,93	3,43	76167	1199	27538	0,4552	159
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	25769	458	105	0,0063	2
45	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	349,5	111,54	1,19	38983	416	8341	0,138	48
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	7787	157	105	0,0022	1

46	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	31,2	1 028	4,62	32083	144	8456	1,52	47
		м2 облицовки		254,97	3,14	7955	98	105	0,0162	1
8.2. Потолки										
47	Е15-64-4	Сплошное выравнивание гипсокортонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	140	204,6	3,94	28644	552	15229	0,5535	77
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	14295	209	105	0,00729	1
48	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами подготовленным под окраску	140	114,56	1,65	16038	231	3699	0,154	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		24,53	0,63	3434	88	105	0,003	0
8.3. Откосы										
49	Е15-64-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с пневматическим испытанием	18,9	396,83	6,12	7500	116	2852	0,8056	15
		км трубопровода		141,39	2,32	2672	44	105	0,01132	0

50	Е15-180-1	Простая окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке, подготовленным под окраску	18,9	111,54	1,19	2108	22	451	0,138	3
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	421	9	105	0,0022	0
		Раздел 9. Полы								
51	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	140	59,22	0	8291	0	1810	0,0681	10
		м2 площади уплотнения		10,51	0	1471	0	123	0,0001	0
52	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло и звукоизоляции	18,2	2721,5	0	49531	0	11182	3,44	63
		м3 изоляции		499,5	0	9091	0	123	0,48	9
53	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7	6615,83	0	46311	0	4882	3,66	26
		м3 подстилающего слоя		567	0	3969	0	123		
54	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой	140	91,89	0	12865	0	1931	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0	1623	0	119	0,0018	
55	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140	194,65	9,95	27251	1393	9633	0,356	50
		шт		52,2	3,74	7308	524	123	0,0182	3

56	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; к1мат=2;	140	57,97		8116		217	0,0088	1
		м2 стяжки		1,26		176		123	0,0024	
57	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	119,6	662,78	4,9	79268	586	8878	0,382	46
		м2 покрытия		58,5	1,85	6997	221	123	0,009	1
58	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	97,98	112,13		10986		1950	0,0899	9
		м плинтусов		16,18		1585		123	0,0003	0
59	Е11-27-4	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на цементном растворе	20,4	894,44	11,75	18247	240	3154	0,782	16
		м2 покрытия		121,28	4,41	2474	90	123	0,0215	0
60	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	14	121,86		1706		279	0,0899	1
		м плинтусов		16,18		227		123	0,003	0
Раздел 10. Кровля										
61	Е10-14-1	Установка стропил	3,54	20863,43	334,28	73857	1183	14968	22,1	78
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	12027	446	120	0,62	2

62	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	221	910,92	8,2	201313	1812	72593	1,71	378
		м2 кровли		272,95	3,08	60322	681	119	0,015	3
63	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,54	573;75	28,11	2031	100	571	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	438	37	120	0,052	0
64	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	221	20,49	0,91	4528	201	1331	0,029	6
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1034	75	120	0,00168	0
65	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	221	14,53	0,05	3211	11	263	0,0057	1
		м2 покрытий		0,97	0,02	214	4	120	0,0001	0
66	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	1670,78		1671		1156	6,08	6
		слуховое окно		963		963		120	0,15	0
67	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	3	777,82	8,2	2333	25	854	1,48	4
		м2 кровли		236,25	3,08	709	9	119	0,015	0

68	Е10-3-4	Устройство фронтонов с подшивкой профлистом	25,2	286,52	8,67	7220	218	3263	0,68	17
		м2 фронтонов (за вычетом		104,63	3,26	2637	82	120	0,016	0
70	Е10-3-5	Устройство карнизов с подшифкой профлитом	24,5	309	7,54	7571	185	6395	1,43	35
		м2 развернутой поверхности		214,65	2,86	5259	70	120	0,0139	0
Раздел 11. Наружные работы										
11.1. Отмостка										
72	Е1-164-1	Устройство корыта под отмостку	5,84	167,4		978		1105	1,18	7
		м3 грунта		167,4		978		113		
73	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,84	1865,8		10896		3814	3,24	19
		м3 подстилающего слоя		531		3101		123		
74	Е11-2-9	Устройство бетонной отмостки тлщиной 80 мм из бетона М-150	4,66	6673,21		31097		3250	3,66	17
		м3 подстилающего слоя		567		2642		123		
11.2. Цоколь										
75	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (цоколь)	16,68	233,9	1,96	3901	33	1915	0,611	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1816	8	105	0,0262	0

76	Е15-162-1	Перхлорвиниловая окраска цоколь по подготовленной поверхности	16,68	110	1,79	1835	30	461	0,139	2
		м2 окрашиваемой поверхности		25,65	0,68	428	11	105	0,0033	0
11.3. Крыльцо										
77	Е6-1-20	Устройство бетонных крылец	1,62	7204,9	311,32	11672	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
Локальная смета №2-1-2										
Отопление, вентиляция										
Раздел 1.1. Отопление										
1	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 ммК=2,000;	8	606,31	7,95	4850	64	701	0,372	3
		м трубопровода		65,48	2,97	524	24	128	0,0145	0
2	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 ммК=2,000;	76	422,48	3,96	32108	301	5223	0,297	23
		м трубопровода		52,20	1,49	3967	113	128	0,0073	1

3	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 20ммК=2,000;	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,297	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,0073	0
4	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром 15ммК=2,000;	4	266,48	3,96	1066	16	275	0,297	1
		м		52,20	1,49	209	6	128	0,0073	0
5	Е16-29-1	Гидравлические испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50ммК=2,000;	102	10,99	0	1121	0	1396	0,0501	5
		м		10,69	0	1090	0	128	0	0
6	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов К=2,000;	17,72	4 327,14	34,73	76677	615	2755	0,682	12
		кВт		108,45	13,01	1922	231	128	0,0635	1
7	Е15-172-4	Двухслойная окравка решеток, перелетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера К=2,000;	32	148,39	0,07	4748	2	3629	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3456	1	105	0,0001	0

8	Е18-2-6	Установка котолов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт(0,18 Гкал/ч)	2	8 845,27	1484,38	17691	2969	18012	37,5	75
		котел		6 480,00	555,75	12960	1112	128	2,72	5
10	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	2 338,67	120,17	4677	240	5795	13	26
		насос		2 218,50	45	4437	90	128	0,22	0
12	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	2	4 441		8882	0	1590	3,63	7
		бак		621,00		1242	0	128	0,13	0
13	Е18-22-5	Установка кранов воздушных К=2,000;	14	62,13		870	0	403	0,12	2
		комплект		22,50		315	0	128	0	0
14	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0

16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	309,24	39,24	2474	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
19	Е13-37-1	Антикоррозионное покрытие, первый оклеечный слой из рулонных материалов на мастике	0,4	497,56	5,38	199	2	68	0,94	0
		м2		186,75	2,25	75	1	90	0,01	0
20	Е13-37-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40мм	3,4	90,70	8,47	308	29	176	0,281	1
		м трубопровода		48,60	3,15	165	11	100	0,015	0
22	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,4	147,86	6,39	503	22	110	0,192	1
		м трубопровода		29,93	2,48	102	8	100	0,012	0
23	Е26-23-1	Установка дымохода из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	13	160,75	20,8	2090	270	2301	0,725	9

		м трубопровода		130,50	7,79	1697	101	128	0,038	0
25	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,80	0,05	65	0	16	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	17	0	90	0,0001	0
26	Е26-9-5	Изоляция дымоходов диаметром 100 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	13	128,99	11,48	1677	149	1062	0,444	6
		м2		77,40	4,28	1006	56	100	0,021	0
28	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции дымоходов диаметром 100 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	13	628,26	26,66	8167	347	3843	1,58	21
		м трубопровода		285,75	9,9	3715	129	100	0,049	1
29	Е26-23-1	Установка люков герметических	2	950,36	81,61	1901	163	685	1,58	3
		дверь или люк		236,25	31,5	473	63	128	0,049	0
Раздел 2 Вентиляция										
31	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2

		решетка		177,75	6,75	356	14	128	0,03	0
Локальная смета 2-1-3										
Электромонтажные работы										
Раздел 1. Электромонтажные работы										
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10мм2К=2,000;	320	26,92	0	8614	0	8554	0,152	49
		м провода		24,75	0	7920	0	108	0	0
2	16-7-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=2,000;	0,1	29 956		2996				
		1000м								
6	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стенеК=2,000;	2	518,13	31	1036	62	877	2,3	5
		шт		393,75	12,29	788	25	108	0,06	0
7	18-3-191	Корпус ШККК=2,000;	2	1 590		3180				
		шт								

8	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехслойный, устанавливаемый на контрукции на стене или колонне, на ток до 25 АК=2,000;	6	501,20	13,2	3007	79	1307	1	6
		шт		227	2,3	1362	14	95	0,013	0
11	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазныйК=2,000;	2	62,9	5,4	126	11	107	0	0
		шт		54	2,3	108	5	95	0,013	0
13	Е21-17-6	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливанияК=2,000;	6	72,14	0,36	433	2	311	0,305	2
		шт		48	0,14	288	1	108	0,0007	0
17	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке К=2,000;	6	35,4	0	212	0	191	0,187	1
		шт		29,48	0	177	0	108	0	0
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 К=2,000;	6	134		804				
		шт								
19	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке К=2,000;	10	45,74	0	457	0	335	0,198	2
		шт		31,05	0	311	0	108	0	0

20	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 К=2,000;	10	182		1820				
		шт								
21	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке К=2,000;	30	34,7	0	1041	0	955	0,188	6
		шт		29,48	0	884	0	108	0	0
23	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ К=2,000;	0,046	16 300		750				
		1000шт								
24	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой К=2,000;	2	74,15	0	148	0	99	0,289	1
		комплект		45,68	0	91	0	108	0	0
Локальная смета №2-1-4										
Внутреннее газоснабжение										
Раздел 1 Внутреннее газоснабжение										
1	Е16-26-1	Установка счетчиков учета газа диаметром до 40 мм К=2,000;	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5	0	135	0	128	0	0
2	99-1-102 (пл)	Счетчик газа G-4	2	1539,89		3080				
		шт								

3	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных неоцинкованных труб диаметром 20 мм К=2,000;	16	302,95	4,59	4847	73	1086	0,281	4
		м трубопровода		51,3	1,71	821	27	128	0,0084	0
4	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм К=2,000;	5	292,95	4,59	1465	23	339	0,281	1
		м трубопровода		51,3	1,71	257	9	128	0,0084	0
5	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов К=2,000;	21	78,92	0	1657	0	1875	0,333	7
		м газопровода		69,75	0	1465	0	128	0	0
6	Е15-172-4	Двухслойная окравка решеток, перелетов, радиаторов, труб диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера К=2,000;	2,5	148,39	0,07	371	0	284	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	270	0	105	0,0001	0
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000;	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0

8	9-4-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 Мпа, Dy 20 мм К=2,000;	2	449		898				
		шт								
9	9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1 Мпа, Dy 15 мм К=2,000;	4	350		1400				
		шт								
10	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в стенах К=2,000;	2	91,62	43,92	183	88	129	0,2696	1
		отверстие		47,7	16,58	95	33	100	0,081	0
11	Е16-8-6	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм К=2,000;	0,88	545,63	8,84	480	8	76	0,356	0
		м трубопровода		64,58	3,31	57	3	128	0,0162	0
12	8-6-65	Футляр, 57х3 мм К=2,000;	0,88	250		220				
		м								
13	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит К=2,000;	2	332,58	54,7	665	109	536	1,15	2
		прибор		189	20,25	378	41	128	0,1	0

14	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сущильным шкафом четырехгорелочные К=2,000;	2	22600		45200				
		шт								
Локальная смета №2-1-5										
Водопровод, канализация										
Раздел 1 Водопровод В1										
1	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм К=2,000;	6	404,03	5,28	2424	32	1463	1,05	6
		м трубопровода		188,55	1,98	1131	12	128	0,0097	0
2	8-4-83	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=32 мм К=2,000;	4	16		64				
		шт								
3	8-4-86	Отвод полипропиленовый 90^0 приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=2,000;	2	13		26				
		шт								

4	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм К=2,000;	10	409,13	7,9	4091	79	3004	1,29	13
		м трубопровода		231,75	2,95	2318	30	128	0,0144	0
5	8-4-82	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=25 мм К=2,000;	4	9		36				
		шт								
6	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм К=2,000;	16	499,47	12,19	7992	195	6084	1,64	26
		м трубопровода		292,5	4,57	4680	73	128	0,0223	0
7	8-4-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90^0, d=20 мм, К=2,000;	20	5		100				
		шт								
8	8-4-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=20 мм К=2,000;	2	6		12				
		шт								

9	8-4-80	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d=32/25 мм К=2,000;	2	17		34				
		шт								
10	8-4-79	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d=32/20 мм К=2,000;	2	13 .		26				
		шт								
11	8-4-78	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d=25/20 мм К=2,000;	4	8		32				
		шт								
12	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм К=2,000;	0,6	56		34				
		10шт								
13	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 20 мм К=2,000;	2	67,5	0	135	0	173	0,41	1
		счетчик (водомер)		67,5	0	135	0	128	0	0
14	99-1-141	Счетчик для воды 1/2 К=2,000;	2	750,39		1501				
		шт								

15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000;	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
16	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм К=2,000;	2	319		638				
		шт								
17	9-1-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм К=2,000;	2	275		550				
		шт								
18	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм К=2,000;	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
19	9-1-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм К=2,000;	2	516		1032				
		шт								

20	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40мм К=2,000;	2	90,7	8,47	181	17	104	0,281	1
		м трубопровода		48,6	3,15	97	6	100	0,015	0
21	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обладок, марка 100, толщина 40 мм К=2,000;	0,026	5520		144				
		м3								
22	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм К=2,000;	2	147,86	6,39	296	13	65	0,192	0
		м трубопровода		29,93	2,48	60	5	100	0,012	0
Раздел 2 Водопровод Т3										
23	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм К=2,000;	12	374,58	3,71	4495	45	2586	1,29	15
		м трубопровода		167,32	1,05	2008	13	128	0,0144	0

24	8-4-85	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90^0, d=25 мм, К=2,000;	8	8		64				
		шт								
25	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм К=2,000;	14	334,82	3,68	4687	52	3017	1,64	23
		м трубопровода		167,32	1,04	2342	15	128	0,0223	0
26	8-4-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90^0, d=25 мм, К=2,000;	20	5		100				
		шт								
27	8-4-81	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d=20 мм К=2,000;	4	6		24				
		шт								
28	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм К=2,000;	0,4	56		22				
		10шт								
29	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм К=2,000;	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
30	9-1-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм К=2,000;	2	319		638				
		шт								
31	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40мм К=2,000;	2	90,7	8,47	181	17	104	0,281	1
		м трубопровода		48,6	3,15	97	6	100	0,015	0
32	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обладок, марка 100, толщина 40 мм К=2,000;	0,026	5520		144				
		м3								
33	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм К=2,000;	2	147,86	6,39	296	13	65	0,192	0
		м трубопровода		29,93	2,48	60	5	100	0,012	0

Раздел 3 Канализация К1

34	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм К=2,000;	20	748,88	1,43	14978	29	2635	0,56	11
		м трубопровода		102,38	0,54	2048	11	128	0,0026	0
35	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм К=2,000;	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,584	7
		м трубопровода		106,2	0,25	1274	3	128	0,0026	0
36	8-4-67	Отвод канализационных труб труб 90 градусов, d=110 мм К=2,000;	0,6	1480		888				
		10шт								
37	8-4-66	Отвод канализационных труб труб 90 градусов, d=50 мм К=2,000;	1	837		837				
		10шт								
38	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм К=2,000;	0,6	6190		3714				
		10шт								
39	8-4-49	Переход, Dy 110x50 мм К=2,000;	0,4	770		308				
		10шт								

40	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды К=2,000;	2	5566,5	0	11133	0	887	1,95	4
		комплект		346,5	0	693	0	128	0,04	0
41	Е17-2-3	Установка смесителей для умывальников К=2,000;	2	1446	0	2892	0	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
42	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным К=2,000;	2	7027,38	0	14055	0	991	2,22	4
		комплект		387	0	774	0	128	0,07	0
43	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн К=2,000;	2	5599,75	0	11200	0	847	1,95	4
		комплект		330,75	0	662	0	128	0,17	0
44	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение К=2,000;	2	1649	0	3298	0	714	1,56	3
		комплект		279	0	558	0	128	0,03	0
45	Е17-2-3	Установка смесителей для ванн К=2,000;	2	1776	0	3552	0	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0

46	Е17-2-3	Установка смесителей для моек К=2,000;	2	1446	0	2892	0	323	0,7	1
		шт		126	0	252	0	128	0	0
47	8-4-58	Прочистка, d=100 м К=2,000;	0,2	1810		362				
		10шт								
Итого стоимость строительство						1478776	19770	381 700		1966
						322672	6555			35
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						381700				
Заработная плата, тенге						57255				
трудоемкость, чел-ч						191				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						111629				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						1972105				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,1%						21693				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						3254				
Итого по главе 8						21693				
Итого по главам 1-8						1993798				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (1,53%)						30505				
Затраты на выслугу лет 1%						19938				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						7975				
Итого по главе 9						58418				
Итого по главам 1-9						2052216				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						2052216				
в текущих ценах 2014 года, К=2,557						5247517				

Договорная сумма скидка по тенлру				4533411				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				90667.74				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				4624078.74				
НДС (12%)				554889.45				
Стоимость строительства				5178968.19				

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Князбаев К.

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К.

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ" Тулегенов Е.Б

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Тулегенов Е.Б.
КДСЖКХ от 03.06.2013 г.
KZ29VJE00011897 от 02.07.2015 г.
KZ33VJE00013959 от 06.11.2015 г.