СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2013 года

Заказчик: ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО»

Инженер : ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Договор №44 от 06 мая 2013 года

Наименование объекта- Строительство газопровода п.Ынталы (ул.Т.Жанабаев, ул. Ж. Турсынкулов, ул.Серкебаева) Казыгуртского района, ЮКО

№ п/н	Наименование вида, комплекса работ	стоимости выполненных работ			
		С начало года		Выполнение за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	22878379	25623784	16634851	18 631 033
	В т.ч. оборудование	0	0	0	0
	Оплата через заказчика:				
2	Инжиниринговые услуги	25539	285969	224737	251705
3	Авторский надзор	45757	51247	33270	37262
	Итого к оплате	23179464	25961000	16892857	18 920 000

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО»

_____ Зулпыхаров Ф.З.

Инженер:

ТОО «КСО Бірлік»

_____ Тулегенов Ж.

_____ Зортаев Ж.З.

Подрядчик:

Директор ТОО «АлемСтрой-1»

_____ Байдеуов М.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО»

Инженер : ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Договор №44 от 06 мая 2013 года

Наименование объекта- Строительство газопровода п.Ынталы (ул.Т.Жанабаев, ул. Ж. Турсынкулов, ул.Серкебаева) Казыгуртского района, ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		Опора Н-2,2 м для трубы Дн57,76 - 619шт												
1	E0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	533.8256	402,75	402,75	-	214998	195453	-	242948	2,8	-	2718	-
		м3												
2	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	426.2434	122,18	122,18	-	52078	47344	-	58848	0,89	-	686	-
		м3												
3	E0101-166-1-	РАЗРАВНИВАНИЕ	107.582	122,18	122,18	-	13145	11950	-	14854	0,89	-	173	-
		м3												
4	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1000,93	21,55	17,03	4,52	21563	19605	8219	16534	0,11	-	197	-
		м3												
5	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В3,5	21.789	9051,97	195,75	66,01	197232	7755	2615	5049	1,35	0,12	53	5
		м3												
6	E0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 F75	~~80,222~~ 98,049	11703,86	695,25	98,32	1147559	123944	17528	75403	4,41	0,18	786	32

		м3							
7	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	-379,66	-245,44	3,82	-93184	4729	-25500	0,21	262
				37,35	1,44	46239	1783	118	0,01	9
		м2								
8	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	5.16812	16609,27	2191,29	85837	20590	58867	73,6	692
				12555	101,25	117972	951	90	0,49	5
		т								
9	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	4.470017	172800	-	772446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1268,95	200	-	253790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
			Опора Н-2,2 для трубы Дн89,114 (55шт)							
11	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	86,24	402,75	-	34733	-	39248	2,8	241
				402,75	-	34733	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	68,86	122,18	-	8413	-	9507	0,89	61
				122,18	-	8413	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-166-1	-РАЗРАВНИВАНИЕ	17,38	122,18	-	2123	-	2400	0,89	15
				122,18	-	2123	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	161,7	21,55	4,52	3484	730	2671	0,11	17
				17,03	-	2754	-	97	-	-
		м3								
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В3,5	3,52	9051,97	66,01	31863	232	816	1,35	5
				195,75	24,93	689	88	105	0,12	-
		м3								
16	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 F75	15,84	11703,86	98,32	185389	1557	12181	4,41	70
				695,25	37,15	11013	588	105	0,18	3
		м3								
18	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,96195	16609,27	2191,29	15977	2108	10957	73,6	71
				12555	101,25	12077	97	90	0,49	-
		т								
19	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	0,8492	172800	-	146742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
	т								
20	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	112,75	200	-	22550	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Кг								
28	Е0122-9-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,1760	121367,16	49858,78	21361	160770	17277	336	1083
			61425	18834,75	198065	60733	130	91,99	297
	км								
	Опора Н-3 м для трубы Дн57 (184шт)								
31	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	288,512	402,75	-	116198	-	131304	2,8	808
			402,75	-	116198	-	113	-	-
	м3								
32	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	230,368	122,18	-	28146	-	31805	0,89	204
			122,18	-	28146	-	113	-	-
	м3								
33	Е0101-166-1-РАЗРАВНИВАНИЕ	58,144	122,18	-	7104	-	8028	0,89	51
			122,18	-	7104	-	113	-	-
	м3								
34	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	540,96	21,55	4,52	11656	2443	8936	0,11	58
			17,03	-	9213	-	97	-	-
	м3								
35	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки В3,5	11,776	9051,97	66,01	106596	777	2729	1,35	16
			195,75	24,93	2305	294	105	0,12	1
	м3								
36	Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 F75	52,992	11703,86	98,32	620211	5210	40752	4,41	234
			695,25	37,15	36843	1969	105	0,18	10
	м3								
38	Е0109-34-1 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	3,53648	16609,27	2191,29	58738	7749	40283	73,6	260
			12555	101,25	44401	358	90	0,49	2
	т								
39	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	3,15928	172800	-	545924	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
40	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	377,2	200	-	75440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
63	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	4305	279	-	1201095	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								

	8.02-04С-2004								
64	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм 76Х4ММ	79,82	472	-	37675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/ 57Х3,0ММ	426	88,41	-	37663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/ 76Х4,0ММ	4	198,87	-	795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
71	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002прим	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм, /ГОСТ 17375-2001/ 89Х4,0ММ	8	198,87	-	1591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108х6 мм /ГОСТ 17375-2001/ 114Х4,0ММ	8	672,56	-	5380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	С130810-149	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм 89Х4-57Х3ММ	2	680	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	С130810-151 прим	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм 114Х4-57Х3ММ	2	979	-	1958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	С130810-151 прим	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм 114Х4-76Х4	3	979	-	2937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	С130810-147	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х6-57х5 мм	2	593	-	1186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

76Х4-57Х3

Шт

77 С130810-108-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм 76Х4-57Х3 — 3 — 302 — 906

Шт

	Итого прямые затраты по смете				6000658	805897
	Накладные расходы				805897	
	Итого с накладными расходами				6806555	
	Ненормируемые затраты 6 %				408393	
	Итого				7214948	
	Временные здания и сооружения 3,4%				245308	
	Итого				7460256	
	Зимнее удорожание 0,91%				67888	
	Доп отпуска 0,4%				29841	
	Выслуга лет 1%				74603	
	Итого в ценах 2001 г				7632588	
	Пересчет в текуших ценах 2011 года с К-2,23355				17047766	
	с понижающим к-0, **0,9566459775**				16308677	
	Налоги сборы обязательные платежи 2%				326174	
	Итого:				16634851	
	НДС 12%				1996182	
	Итого с НДС				18 631 033	

Инженер:

Технадзор ТОО «КСО-Бірлік»

_____ Зортаев Ж.З.

Подрядчик:

Директор ТОО «АлемСтрой-1»

_____ Байдеуов М.Ж.