О стоимости выполненных работ
за июль месяц 2013 года

Заказчик: ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО»

Инженер : ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Договор №44 от 06 мая 2013 года

Наименование объекта- «Строительство газопровода п.Ынталы (ул.Т.Жанабаев, ул. Ж. Турсынкулов, ул.Серкебаева) Казыгуртского района, ЮКО

№ п/н	Наименование вида, комплекса работ	стоимости выполненных работ			
		С начало года		Выполнение за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	30427365	34078649	7548987	8454865
	В т.ч. оборудование	0	0	0	0
	Оплата через заказчика:				
2	Инжиниринговые услуги	357316	400194	101987	114225
3	Авторский надзор	60855	68157	15098	16910
	Итого к оплате	30845536	34547000	7666072	8586000

Заказчик:

И.о Начальника отдела жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО»

_____ Д. Есболганов

Инженер:

ТОО «КСО Бірлік»

_____ Тулегенов Ж.

_____ Зортаев Ж.З.

Подрядчик:

Директор ТОО «АлемСтрой-1»

_____ Байдеуов М.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищного хозяйства, па кирского транспорта и автомобильных д г Казыгуртского района ЮКО»

Инженер : ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Договор №44 от 06 мая 2013 года

Наименование объекта- Строительство газопровода п.Ынталы (ул.Т.Жанабаев, ул. Ж. Турсынкулов, ул.Серкебаева) Казыгуртского района, ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	
		НА Газопровод среднего давления												
40	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	100,352	402,75	402,75	- -	40417	40417	- -	45671 113	2,8 -		281 -	
41	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	80,128	122,18	122,18	- -	9790	9790	- -	11063 113	0,89 -		71 -	
42	E0101-166-1	РАЗРАВНИВАНИЕ м3	20,224	122,18	122,18	- -	2471	2471	- -	2792 113	0,89 -		18 -	
43	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	188,16	21,55	17,03	4,52 -	4054	3204	850 -	3108 97	0,11 -		20 -	
44	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 м3	4,096	9051,97	195,75	66,01 24,93	37077	802	270 102	949 105	1,35 0,12		6 -	
45	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 F75 м3	18,432	11703,86	695,25	98,32 37,15	215726	12815	1812 685	14175 105	4,41 0,18		81 3	

47	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,97152	16609,27 12555	2191,29 101,25	1613 12197	2129 98	11066 90	73,6 0,49	72 -
48	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,84032	172800 -	- -	145207 -	- -	- -	- -	- -
74	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм 76Х4ММ м	46,682	472 -	- -	22034 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					**492912**		**88824**		

НА Газопровод низкого давления

		Опора Н-3,0 м (9шт)							
1	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	14,112	402,75 402,75	- -	5684 5684	- -	6422 113	2,8 -	40 -
2	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	11,268	122,18 122,18	- -	1377 1377	- -	1556 113	0,89 -	10 -
3	Е0101-166-1	-РАЗРАВНИВАНИЕ м3	2,844	122,18 122,18	- -	347 347	- -	393 113	0,89 -	173 -
4	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	26,46	21,55 17,03	4,52 -	570 451	119 -	437 97	0,11 -	3 -
5	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В3,5 м3	0,576	9051,97 195,75	66,01 24,93	5214 7755	38 988	133 105	1,35 0,12	1 5
6	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 F75 м3	2,592	11703,86 695,25	98,32 37,15	30336 1802	255 96	1993 105	4,41 0,18	11 -
7	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,17298	16609,27 12555	2191,29 101,25	2873 2172	379 18	1970 90	73,6 0,49	13 -

8	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,15453	172800	-	26703	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	18,45	200	-	3690	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРА Н-5,0 (7шт)	Кг								
10	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		10,976	402,75	-	4421	-	4995	2,8	31
					402,75	-	4421	-	113	-	-
11	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,764	122,18	-	1071	-	1210	0,89	8
					122,18	-	1071	-	113	-	-
12	Е0101-166-1	-РАЗРАВНИВАНИЕ	м3	2,212	122,18	-	270	-	305	0,89	2
					122,18	-	270	-	113	-	-
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	20,58	21,55	4,52	443	93	340	0,11	2
					17,03	-	350	-	97	-	-
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	0,448	9051,97	66,01	4055	30	104	1,35	1
					195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
15	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	2,016	11703,86	98,32	23595	198	1550	4,41	9
					695,25	37,15	1402	75	105	0,18	-
16	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	м3	0,43225	16609,27	2191,29	7179	947	4924	73,6	32
					12555	101,25	5427	44	90	0,49	-
17	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,4179	172800	-	72213	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	14,35	200	-	2870	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			кг								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		192		26333		
	РАЗДЕЛ 2. опора н-2,2 для трубы Д=57 52 ШТ								
19	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	81,614075	402,75	-	32870	-	37143	2,8	229
			402,75	-	32870	-	113	-	-
20	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	65,166341	122,18	-	7962	-	8997	0,89	58
			122,18	-	7962	-	113	-	-
21	Е0101-166-1-РАЗРАВНИВАНИЕ м3	16,447735	122,18	-	2010	-	2271	0,89	15
			122,18	-	2010	-	113	-	-
22	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	153,026391	21,55	4,52	3297	691	2528	0,11	17
			17,03	-	2606	-	97	-	-
23	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки м3	3,331187	9051,97	66,01	30154	220	772	1,35	4
			195,75	24,93	652	83	105	0,12	-
24	Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	14,99034	11703,86	98,32	175445	1474	11528	4,41	66
			695,25	37,15	10422	557	105	0,18	3
25	Е0109-34-1 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т м3	0,790116	16609,27	2191,29	13123	1731	9000	73,6	58
			12555	101,25	9920	80	90	0,49	-
26	С12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,685496	172800	-	118454	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
27	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ т	106,702076	200	-	21340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		404655		72239		
28	Е0122-9-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	4,1290	121367,16	49858,78	501125	205867		336	1083
			61425	18834,75	198065	60733	130	91,99	297
	Опора Н-3 м для трубы Дн89,114 (24шт)								
41	Е0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	37,632	402,75	-	15156	-	17127	2,8	105
			402,75	-	15156	-	113	-	-

42	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	30,048	122,18	-	3671	-	4149	0,89	27
					122,18	-	3671	-	113	-	-
43	Е0101-166-1-	РАЗРАВНИВАНИЕ	м3	7,584	122,18	-	927	-	1047	0,89	7
					122,18	-	927	-	113	-	-
44	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,56	21,55	4,52	1520	319	1166	0,11	8
					17,03	-	1202	-	97	-	-
45	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В3,5	м3	1,536	9051,97	66,01	13904	101	356	1,35	2
					195,75	24,93	301	38	105	0,12	-
46	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 F75	м3	6,912	11703,86	98,32	80897	680	5315	4,41	30
					695,25	37,15	4806	257	105	0,18	1
48	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	м3	0,534	16609,27	2191,29	8869	1170	6083	73,6	39
					12555	101,25	6704	54	90	0,49	-
49	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,4848	172800	-	83773	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	т	49,2	200	-	9840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение для защиты газопровода от падения электропровода(5шт)	Кг								
51	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		0,025	51162,26	20326,01	1279	508	1176	179	4
					30825	5353,43	771	134	130	20,64	1
52	С130804-374 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 60,6 мм 75Х6,8ММ	км	25,25	405	-	10226	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	С11051-55 Изм. и доп.вып.3	-Втулки изолирующие текстолитовые	м	0,01	31200	-	312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1000шт							
		Защитное заземление на газопроводе на отдельно стоящей опоре (12шт)							
54	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	9,6	35,9 / 32,4	3,5 / 0,4	345 / 311	34 / 4	24 / 7,6	0,18 / -	2 / -
55	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,012	46400 / -	- / -	557 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
56	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	24	170,6 / 149	21,6 / 2,9	4094 / 3576	518 / 70	277 / 7,6	0,9 / 0,02	22 / -
57	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,09048	47200 / -	- / -	4271 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
58	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	6	31 / 27,9	3,1 / 0,3	186 / 167	19 / 2	161 / 95	0,16 / -	1 / -
59	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,00228	48400 / -	- / -	110 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Трубопроводы								
61	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,6280	123549,87 / 61875	51496,99 / 19453,5	77590 / 60390	32340 / 18987	66397 / 130	337 / 95,01	329 / 93
62	Е0122-9-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,2856	129222,58 / 64575	54072,58 / 20425,5	36906 / 23957	15443 / 7578	31559 / 130	352 / 99,76	131 / 37
64	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм 76Х4ММ	551,68	472 / -	- / -	260393 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
65	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	157	584 / -	- / -	91688 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		м							
66	С130806-82 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	м	129,6	756	-	97978	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	Е0122-47-1п-рим	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм ДИАМ.57 В П/Э ТРУБУ	м	25	244,98	0,28	6124	7	4779	0,84	21
					146,93	0,11	3673	3	130	-	-
68	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м	0,3018	121294,13	49389,75	36607	14906	31949	312,7	94
					62775	18657	18945	5631	130	91,12	28
79	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм 25Х2,5ММ	т	963	126	-	121338	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раза	м	1052	43,6	0,1	45862	105	11040	0,06	62
					11,62	0,04	12224	42	90	-	-
89	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	625,5	21,8	0,05	13634	31	3282	0,03	18
					5,81	0,02	3634	13	90	-	-
90	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	1677,5	49,69	0,04	83348	67	12561	0,04	71
					8,32	-	13957	-	90	-	-
			м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 1111405 198448

	Итого прямые затраты по смете				2 703 009	385844
	Накладные расходы				385844	
	Итого с накладными расходами				3 088 853	
	Ненормируемые затраты 6 %				185 331	
	Итого				3274184	
	Временные здания и сооружения 3,4%				111 322	
	Итого				3385506	

	Зимнее удорожание 0,91%				30	
	Доп отпуска 0,4%				13 542	
	Выслуга лет 1%				33 855	
	Итого в ценах 2001 г				3 463 711	
	Пересчет в текуших ценах 2011 года с К-2,23355				7 736 371	
	с понижающим к-0, **0,9566459775**				7 400 968	
	Налоги сборы обязательные платежи 2%				148 019	
	Итого:				7 548 987	
	НДС 12%				905878	
	Итого с НДС				8454865	

Инженер:

Технадзор ТОО «КСО-Бірлік»

Зортаев Ж.З.

Подрядчик:

Директор ТОО «АлемСтрой-1»

Байдеуов М.Ж.