СПРАВКА
О стоимости выполненных работ
за август месяц 2013 года

Заказчик: ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО»

Инженер : ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Договор №44 от 06 мая 2013 года

Наименование объекта- «Строительство газопровода п.Ынталы (ул.Т.Жанабаев, ул. Ж. Турсынкулов, ул.Серкебаева) Казыгуртского района, ЮКО

№ п/н	Наименование вида, комплекса работ	стоимости выполненных работ			
		С начало года		Выполнение за текущий месяц	
		Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
	Затраты подрядчика:				
1	Общестроительные работы	34477000	38614240	4049635	4535591
	В т.ч. оборудование	0	0	0	0
	Оплата через заказчика:				
2	Инжиниринговые услуги	0	0	0	0
3	Авторский надзор	0	0	0	0
	Итого к оплате	34477000	38614240	4049635	4535591

Заказчик:

И.о Начальника отдела жилищного хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Казыгуртского района ЮКО»
_____Д. Есболганов

Инженер:

ТОО «КСО Бірлік»

_____Тулегенов Ж.

_____Зортаев Ж.З.

Подрядчик:

Директор ТОО «АлемСтрой-1»

_____Байдеуов М.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКС»

Инженер : ТОО «КСО Бірлік»

Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Договор №44 от 06 мая 2013 года

Наименование объекта- Строительство газопровода п.Ынталы (ул.Т.Жанабаев, ул. Ж. Турсынкулов, ул.Серкебаева) Казыгуртского района, ЮКО

АКТ
приемки выполненных работ
за август месяц 2013 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ШРП-1 - 1шт										
1	Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	4	162,72	143,86	651	575	215	0,13	1		
				18,86	36,68	75	147	97	0,14	1		
		яма										
2	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 F75	0,206	11312,18	98,32	2330	20	158	4,41	1		
				695,25	37,15	143	8	105	0,18	-		
		м3										
3	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,06	16367,84	681,42	982	41	799	95	6		
				14670	132,75	880	8	90	0,65	-		
		т										
4	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,06	154400	-	9264	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
5	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11		
				1917	108	1917	108	128	0,52	1		
		установк										
6	СПрайс-лист "Казприбор "	-Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-1000	1	62705,57	-	62706	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										

7	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,74	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	38 / 10	- / -	9 / 90	0,03 / -	- / -
8	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,74	49,69 / 8,32	0,04 / -	86 / 14	- / -	13 / 90	0,04 / -	- / -
9	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,006	123549,87 / 61875	51496,99 / 19453,5	741 / 371	309 / 117	634 / 130	337 / 95,01	2 / 1
10	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,004	160329,25 / 82575	60626,12 / 22902,75	641 / 330	243 / 92	548 / 130	442 / 111,85	2 / -
11	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм 76Х4ММ	км	6,024	472 / -	- / -	2843 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
12	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	4,016	1200 / -	- / -	4819 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
13	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм ДИАМ.80ММ	м	1	497,61 / 342	28,48 / 11,25	498 / 342	28 / 11	459 / 130	2,03 / 0,05	2 / -
14	Е0122-36-3	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1	991,58 / 398,25	375,08 / 141,75	992 / 398	375 / 142	702 / 130	2,46 / 0,69	2 / 1
15	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	10400 / -	- / -	10400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1	22100 / -	- / -	22100 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	Е0124-110-1	-Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	свеча	3	275,98 / 112,5	28,48 / 11,25	828 / 338	85 / 34	483 / 130	0,63 / 0,05	2 / -

18	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004прим	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм 25Х3ММ м	6,5	149 -	- -	969 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0022	121294,13 62775	49389,75 18657	267 138	109 41	233 130	312,7 91,12	1 -
20	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002прим	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/ 76Х4,0ММ шт	5	198,87 -	- -	994 -	- -	- -	- -	- -
21	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002прим	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R-1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/ 159Х4,5ММ шт	1	1386,89 -	- -	1387 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	0,07	10534,94 695,25	98,32 37,15	737 49	7 3	54 105	4,41 0,18	- -
23	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т ОПОРЫ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.159Х4,5, ДИАМ.76Х4,0 т	0,02617	16609,27 12555	2191,29 101,25	435 329	57 3	298 90	73,6 0,49	2 -
24	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,02617	172800 -	- -	4522 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0107-24-11	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м м	13	503,36 249,75	240,24 65,38	6544 3247	3123 850	5735 140	1,42 0,24	18 3
26	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	1488,85 1435,5	33,47 12,65	1489 1436	33 13	2027 140	7,85 0,06	8 -
27	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/ м3	0,3	8630 -	- -	2589 -	- -	- -	- -	- -

	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004								
28	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	13,8	321 -	- -	4430 -	- -	- -	- -	- -
29	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,256	180100 -	- -	46106 -	- -	- -	- -	- -
30	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм м2	24,3	187 -	- -	4544 -	- -	- -	- -	- -
31	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,01178	162700 -	- -	1917 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ м3	1,2	1524,04 474,75	- -	1829 570	- -	701 123	3,1 -	4 -
		Молниеотвод (1шт)								
33	Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	1	162,72 18,86	143,86 36,68	163 19	144 37	54 97	0,13 0,14	- -
34	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В7,5 м3	0,3	10534,94 695,25	98,32 37,15	3160 209	29 11	231 105	4,41 0,18	1 -
35	Е0133-30-15	-Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т 1т	0,0741	14242,7 6457,5	7785,2 2029,95	1055 479	577 150	660 105	35,4 7,1	3 1
36	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0741	172800 -	- -	12804 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,00212	93997,62	304,24	199	1	74	198	-

	весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
			33075	114,75	70	-	105	0,56	-
	1т								
38 Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	5	26,3	3,3	132	17	9	0,14	1
			---	---	---	---	---	---	---
			23	0,4	115	2	7,6	-	-
	м								
39 С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00628	46400	-	291	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
49 С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	131,2	200	-	26240	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
	Опора Н-5,0 м (6шт)								
50 Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	9,408	402,75	-	3789	-	4282	2,8	26
			---	---	---	---	---	---	---
			402,75	-	3789	-	113	-	-
	м3								
51 Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,512	122,18	-	918	-	1037	0,89	7
			---	---	---	---	---	---	---
			122,18	-	918	-	113	-	-
	м3								
52 Е0101-166-1	-РАЗРАВНИВАНИЕ	1,896	122,18	-	232	-	262	0,89	2
			---	---	---	---	---	---	---
			122,18	-	232	-	113	-	-
	м3								
53 Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17,64	21,55	4,52	380	80	291	0,11	2
			---	---	---	---	---	---	---
			17,03	-	300	-	97	-	-
	м3								
54 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки В3,5	0,384	9051,97	66,01	3476	25	89	1,35	1
			---	---	---	---	---	---	---
			195,75	24,93	75	10	105	0,12	-
	м3								
55 Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15 F75	1,728	11703,86	98,32	20224	170	1329	4,41	8
			---	---	---	---	---	---	---
			695,25	37,15	1201	64	105	0,18	-
	м3								
57 Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,3705	16609,27	2191,29	6154	812	4220	73,6	27
			---	---	---	---	---	---	---
			12555	101,25	4652	38	90	0,49	-
	т								
58 С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3582	172800	-	61897	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
59 С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12,3	200	-	2460	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	кг								
	Ограждение для защиты газопровода от падения электропровода(2шт)								

60	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58791,69	25695,31	588	257	519	194	2
					33075	6813,45	331	68	130	26,38	-
61	С130804-375 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 72,2 мм 90Х8,2ММ	м	10,1	586	-	5919	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	С11051-55 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Втулки изолирующие текстолитовые	1000шт	0,004	31200	-	125	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Защитное заземление на газопроводе на отдельно стоящей опоре (4шт)

63	Ц0108-472-7	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	т	3,2	35,9	3,5	115	11	8	0,18	1
					32,4	0,4	104	1	7,6	-	-
64	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	м	0,004	46400	-	186	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	т	8	170,6	21,6	1365	173	92	0,9	7
					149	2,9	1192	23	7,6	0,02	-
66	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	шт	0,03016	47200	-	1424	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	т	2	31	3,1	62	6	54	0,16	-
					27,9	0,3	56	1	95	-	-
68	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	м	0,00076	48400	-	37	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Трубопроводы	т								
69	Е0122-36-2	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм		1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
					342	11,25	342	11	130	0,05	-
70	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	1	10400	-	10400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

71	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	шт	0,0224	121294,13	49389,75	2717	1106	2371	312,7	7
					62775	18657	1406	418	130	91,12	2
72	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002прим	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/ 76Х4,0ММ	т	16	198,87	-	3182	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	шт	0,344	123549,87	51496,99	42501	17715	36370	337	116
					61875	19453,5	21285	6692	130	95,01	33
74	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм 76Х4ММ	км	308,734	472	-	145722	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Е0122-47-1прим	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм ДИАМ.76 В П/Э ТРУБУ	м	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
					146,93	0,11	1469	1	130	-	-
		Прочее	м								
76	Е0124-105-5	-Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 70 мм		1	2033,14	1020,55	2033	1021	1653	3,43	3
					886,5	384,75	887	385	130	1,88	2
77	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	врезка	10	78,92	-	789	-	893	0,33	3
					69,75	-	698	-	128	-	-
78	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	м	3	127,2	17	382	51	261	0,5	2
					94,5	2,25	284	7	90	0,01	-
79	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раза	стык	166,5	43,6	0,1	7259	17	1747	0,06	10
					11,62	0,04	1935	7	90	-	-
80	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за ДВА раза	м2	49	21,8	0,05	1068	2	257	0,03	1
					5,81	0,02	285	1	90	-	-
81	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	215,5	49,69	0,04	10707	9	1614	0,04	9

	эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		8,32	-	1793	-	90	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**587436**		**76408**		
			Газопровод низкого давления						
6	E0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны B15 F75	-80,222	-11703,86	98,32	-1147559	17528	-75403	4,41	786
			695,25	37,15	123944	6623	105	0,18	32
	м3								
6	E0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны B15 F75	98,049	11703,86	98,32	1147559	17528	75403	4,41	786
			695,25	37,15	123944	6623	105	0,18	32
	м3								
	Опора Н-5,0 м (12шт)								
21	E0101-165-2-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	18,816	402,75	-	7578	-	8563	2,8	53
			402,75	-	7578	-	113	-	-
	м3								
22	E0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	15,024	122,18	-	1836	-	2074	0,89	13
			122,18	-	1836	-	113	-	-
	м3								
23	E0101-166-1-РАЗРАВНИВАНИЕ	3,792	122,18	-	463	-	524	0,89	3
			122,18	-	463	-	113	-	-
	м3								
24	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,28	21,55	4,52	760	159	583	0,11	4
			17,03	-	601	-	97	-	-
	м3								
25	E0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки B3,5	0,768	9051,97	66,01	6952	51	178	1,35	1
			195,75	24,93	150	19	105	0,12	-
	м3								
26	E0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны B15 F75	3,456	11703,86	98,32	40449	340	2658	4,41	15
			695,25	37,15	2403	128	105	0,18	1
	м3								
28	E0109-34-1 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,741	16609,27	2191,29	12307	1624	8440	73,6	55
			12555	101,25	9303	75	90	0,49	-
	т								
29	C12021-245 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,7164	172800	-	123794	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
30	C130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,6	200	-	4920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

78	Е0122-8-1	кг Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,956	62566,88 45675	51496,99 2565	59861 43665	17715 6692	60001 130	337 95,01	116 33
80	Ц0111-350-1-прим	км Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	64	193,78 164,25	- -	12402 10512	- -	9461 90	1 -	104 -
81	СПрайс-лист "Казприбор "	шт Счетчик газовый бытовой G-4	64	1646,02 -	- -	105345 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0122-35-1	шт Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	64	242,08 144	6,95 2,25	15493 9216	723 234	12168 130	0,88 0,01	92 1
83	С130904-30	шт Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	64	446 -	- -	28544 -	- -	- -	- -	- -
		Прочее								
84	Е0119-15-1	шт Пневматическое испытание газопроводов	25	78,92 69,75	- -	1973 1744	- -	2232 128	0,33 -	8 -
85	Ц3924-4	м Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	11	127,2 94,5	17 2,25	1399 1040	187 25	958 90	0,5 0,01	6 -
86	Ц3924-2	стык Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	27	109,1 81	14,7 2,25	2946 2187	397 61	2023 90	0,4 0,01	11 -
87	Ц3924-7	стык Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	2	177,8 135	23,8 2,25	356 270	48 5	247 90	0,7 0,01	1 -

78	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	кг	0,956	62566,88	51496,99	59861	17715	60001	337	116
					45675	2565	43665	6692	130	95,01	33
80	Ц0111-350-1-прим	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	км	64	193,78	-	12402	-	9461	1	104
					164,25	-	10512	-	90	-	-
81	СПрайс-лист "Казприбор "	-Счетчик газовый бытовой G-4	шт	64	1646,02	-	105345	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	64	242,08	6,95	15493	723	12168	0,88	92
					144	2,25	9216	234	130	0,01	1
83	С130904-30	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	64	446	-	28544	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Прочее									
84	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	шт	25	78,92	-	1973	-	2232	0,33	8
					69,75	-	1744	-	128	-	-
85	Ц3924-4	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	м	11	127,2	17	1399	187	958	0,5	6
					94,5	2,25	1040	25	90	0,01	-
86	Ц3924-2	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	27	109,1	14,7	2946	397	2023	0,4	11
					81	2,25	2187	61	90	0,01	-
87	Ц3924-7	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,	стык	2	177,8	23,8	356	48	247	0,7	1
					135	2,25	270	5	90	0,01	-

	прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм стык								
28	E0122-9-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием км	0.097299	121367,16 61425	49858,78 18834,75	11809 5977	4851 1833	442049 130	336 91,99	1083 297
29	C130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	97.2995	279 -	- -	27147 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		**Тенге**		**466334**		**552159**		

	Итого прямые затраты по смете				1053770	603237
	Накладные расходы				603237	
	Итого с накладными расходами				1657007	
	Ненормируемые затраты 6 %				99420	
	Итого				1756427	
	Временные здания и сооружения 3,4%				59719	
	Итого				1816146	
	Зимнее удорожание 0,91%				16527	
	Доп отпуска 0,4%				7264	
	Выслуга лет 1%				18161	
	Итого в ценах 2001 г				1858098	
	Пересчет в текуших ценах 2011 года с К-2,23355				4150156	
	с понижающим к-0, **0,9566459775**				3970230	
	Налоги сборы обязательные платежи 2%				79405	
	Итого:				4049635	
	НДС 12%				485956	
	Итого с НДС				4535591	

Инженер:
Технадзор ТОО «КСК Бірлік»
_____ Зортбаев Ж.З.

Подрядчик:
Директор ТОО «АлемСтрой-1»
_____ Байдеуов М.Ж.