Заказчик: ТОО "ТПФ Куаныш-С"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции E3, E4, D3,D4

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	348	13 марта 2011 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено									
	136 467 156	**55 421 845**						**6 650 621**	**62 072 466**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПФ Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №348 от 13 марта 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Наименование объекта: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаментная плита								
		Раздел: Колонны монолитные								
84.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,29	93997,62	304,24	121595	394	198,00	256
					33075,00	114,75	42786	148	0,56	1
85.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	50,10	10552,35	990,15	528673	49607	10,40	521
					1644,75	374,04	82402	18739	1,83	92
86.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,22	62000,00	--	137528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00	--	4517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,87	68200,00	--	59211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00	--	6963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,17	48300,00	--	8027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	13,51	45800,00	--	618767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	2,30	93997,62	304,24	216514	701	198,00	456
					33075,00	114,75	76185	264	0,56	1
93.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	100,20	10552,35	990,15	1057345	99213	10,40	1042
					1644,75	374,04	164804	37479	1,83	183
94.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,44	62000,00	--	275057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	61200,00	--	9033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,74	68200,00	--	118422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,91	50900,00	--	46299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,33	48300,00	--	16055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	25,32	45800,00	--	1159656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	4,61	93997,62	304,24	433028	1402	198,00	912
					33075,00	114,75	152370	529	0,56	3
101.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	47,82	10552,35	990,15	504613	47349	10,40	497
					1644,75	374,04	78652	17887	1,83	87
102.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,10	62000,00	--	130460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00	--	4517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,87	68200,00	--	59211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00	--	6963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,23	48300,00	--	11041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	13,60	45800,00	--	622999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	2,29	93997,62	304,24	215725	698	198,00	454
					33075,00	114,75	75907	263	0,56	1
109.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	23,91	10552,35	990,15	252307	23674	10,40	249
					1644,75	374,04	39326	8943	1,83	44
110.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,71	62000,00	--	43896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,43	68200,00	--	29606	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
113.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,36	48300,00 -------- --	-- -------- --	17258 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
114.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,96	45800,00 -------- --	-- -------- --	89818 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
115.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,37	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	34854 -------- 12264	113 -------- 43	198,00 -------- 0,56	73 -------- 0
		Итого по разделу: Колонны монолитные								6841117
		Раздел: Ригели монолитные ж/б (КЖ123-КЖ129) ==========								
116.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	14,67	11959,08 -------- 2040,75	3768,94 -------- 1019,84	175440 -------- 29938	55290 -------- 14961	12,53 -------- 3,90	184 -------- 57
117.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	62000,00 -------- --	-- -------- --	36549 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
118.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,18	45800,00 -------- --	-- -------- --	99670 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
119.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	6514 -------- 2292	21 -------- 8	198,00 -------- 0,56	14 -------- 0
120.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,07	26600,00 -------- --	-- -------- --	1915 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
121.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	9,78	11959,08 -------- 2040,75	3768,94 -------- 1019,84	116960 -------- 19959	36860 -------- 9974	12,53 -------- 3,90	123 -------- 38
122.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	62000,00 -------- --	-- -------- --	27193 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00 ---	-- --	5728 ---	-- --	-- --	-- --
124.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00 ---	-- --	6841 ---	-- --	-- --	-- --
125.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,45	45800,00 ---	-- --	66447 ---	-- --	-- --	-- --
126.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4343 1528	14 5	198,00 0,56	9 0
127.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00 ---	-- --	1277 ---	-- --	-- --	-- --
128.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	4,89	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	58480 9979	18430 4987	12,53 3,90	61 19
129.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	62000,00 ---	-- --	12183 ---	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 ---	-- --	2864 ---	-- --	-- --	-- --
131.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,73	45800,00 ---	-- --	33223 ---	-- --	-- --	-- --
132.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2171 764	7 3	198,00 0,56	5 0
133.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 ---	-- --	638 ---	-- --	-- --	-- --
134.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,21	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	26477 4518	8344 2258	12,53 3,90	28 9
135.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	62000,00 ---	-- --	9040 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	48300,00	--	5448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,56	45800,00	--	25584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,11	11959,08	3768,94	13239	4172	12,53	14
					2040,75	1019,84	2259	1129	3,90	4
141.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	45800,00	--	14867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,11	11959,08	3768,94	13239	4172	12,53	14
					2040,75	1019,84	2259	1129	3,90	4
146.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,11	48300,00	--	5463	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
148.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,28	45800,00 ---	-- --	12792 ---	-- --	-- --	-- --
149.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 ---	-- --	958 ---	-- --	-- --	-- --
150.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	14,67	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	175440 29938	55290 14961	12,53 3,90	184 57
151.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,66	62000,00 ---	-- --	40790 ---	-- --	-- --	-- --
152.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	61200,00 ---	-- --	8592 ---	-- --	-- --	-- --
153.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	50900,00 ---	-- --	10261 ---	-- --	-- --	-- --
154.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,49	45800,00 ---	-- --	114138 ---	-- --	-- --	-- --
155.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62 33075,00	304,24 114,75	6514 2292	21 8	198,00 0,56	14 0
156.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,09	26600,00 ---	-- --	2394 ---	-- --	-- --	-- --
157.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	19,56	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	233920 39917	73720 19948	12,53 3,90	245 76
158.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,88	62000,00 ---	-- --	54386 ---	-- --	-- --	-- --
159.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	61200,00 ---	-- --	11457 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	50900,00	--	13682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,16	45800,00	--	144765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8685	28	198,00	18
					33075,00	114,75	3056	11	0,56	0
163.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,12	26600,00	--	3192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	9,78	11959,08	3768,94	116960	36860	12,53	123
					2040,75	1019,84	19959	9974	3,90	38
165.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	62000,00	--	27193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00	--	5728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,65	45800,00	--	75350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4343	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1528	5	0,56	0
170.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	4,89	11959,08	3768,94	58480	18430	12,53	61
					2040,75	1019,84	9979	4987	3,90	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	62000,00 ---	-- --	13597 ---	-- --	-- --	-- --
173.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 ---	-- --	2864 ---	-- --	-- --	-- --
174.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00 ---	-- --	3420 ---	-- --	-- --	-- --
175.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,87	45800,00 ---	-- --	39901 ---	-- --	-- --	-- --
176.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2171 764	7 3	198,00 0,56	5 0
177.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 ---	-- --	958 ---	-- --	-- --	-- --
178.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	34,47	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	412229 70345	129915 35154	12,53 3,90	432 135
179.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,25	62000,00 ---	-- --	139556 ---	-- --	-- --	-- --
180.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00 ---	-- --	6830 ---	-- --	-- --	-- --
181.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,06	50900,00 ---	-- --	53873 ---	-- --	-- --	-- --
182.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,17	45800,00 ---	-- --	282810 ---	-- --	-- --	-- --
183.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	93997,62 33075,00	304,24 114,75	19542 6876	63 24	198,00 0,56	41 0
184.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,11	26600,00	-- --	2873 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
185.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	30,20	11959,08	3768,94	361212	113837	12,53	378
					2040,75	1019,84	61639	30803	3,90	118
186.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,23	62000,00	--	76111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,28	61200,00	--	17185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,74	45800,00	--	217147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,14	93997,62	304,24	13028	42	198,00	27
					33075,00	114,75	4584	16	0,56	0
190.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,14	26600,00	--	3830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	65,44	11959,08	3768,94	782626	246647	12,53	820
					2040,75	1019,84	133551	66741	3,90	255
192.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,85	62000,00	--	176756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,61	61200,00	--	37234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,87	50900,00	--	44466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	10,69	45800,00	--	489776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,30	93997,62	304,24	28227	91	198,00	59
					33075,00	114,75	9932	34	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,31	26600,00	--	8299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	10,07	11959,08	3768,94	120404	37946	12,53	126
					2040,75	1019,84	20546	10268	3,90	39
199.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,46	62000,00	--	28607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00	--	5728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,73	45800,00	--	79060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4343	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1528	5	0,56	0
204.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	5,03	11959,08	3768,94	60202	18973	12,53	63
					2040,75	1019,84	10273	5134	3,90	20
206.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,22	62000,00	--	13801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,94	45800,00	--	42869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2171	7	198,00	5
					33075,00	114,75	764	3	0,56	0
210.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	10,07	11959,08	3768,94	120404	37946	12,53	126
					2040,75	1019,84	20546	10268	3,90	39
212.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,45	62000,00	--	27602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,79	45800,00	--	82028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4343	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1528	5	0,56	0
216.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	25,17	11959,08	3768,94	301010	94864	12,53	315
					2040,75	1019,84	51366	25669	3,90	98
218.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,15	62000,00	--	71517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	61200,00	--	14321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,34	50900,00	--	17102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	4,28	45800,00	--	195795	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
222.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	10857	35	198,00	23
					33075,00	114,75	3820	13	0,56	0
223.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,12	26600,00	--	3192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	25,17	11959,08	3768,94	301010	94864	12,53	315
					2040,75	1019,84	51366	25669	3,90	98
225.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,11	62000,00	--	69006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,34	50900,00	--	17102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,28	45800,00	--	195795	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	10857	35	198,00	23
					33075,00	114,75	3820	13	0,56	0
229.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,12	26600,00	--	3192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	25,17	11959,08	3768,94	301010	94864	12,53	315
					2040,75	1019,84	51366	25669	3,90	98
231.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,04	62000,00	--	64449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,95	45800,00	--	180956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,12	93997,62	304,24	10857	35	198,00	23
					33075,00	114,75	3820	13	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,12	26600,00	--	3192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	17,83	11959,08	3768,94	213272	67213	12,53	223
					2040,75	1019,84	36394	18187	3,90	70
236.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,80	62000,00	--	49439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,49	45800,00	--	159915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9776	32	198,00	21
					33075,00	114,75	3440	12	0,56	0
240.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,06	26600,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	35,67	11959,08	3768,94	426544	134427	12,53	447
					2040,75	1019,84	72787	36375	3,90	139
242.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,78	62000,00	--	110261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	50900,00	--	13285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,27	45800,00	--	332975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,21	93997,62	304,24	19542	63	198,00	41
					33075,00	114,75	6876	24	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,11	26600,00	--	2873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	11,89	11959,08	3768,94	142181	44809	12,53	149
					2040,75	1019,84	24262	12125	3,90	46
248.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	62000,00	--	31397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,35	45800,00	--	107502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62	304,24	6514	21	198,00	14
					33075,00	114,75	2292	8	0,56	0
251.	С11051-21-0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	29,72	11959,08	3768,94	355454	112022	12,53	372
					2040,75	1019,84	60656	30312	3,90	116
253.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,50	62000,00	--	92721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,20	48300,00	--	9491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,80	45800,00	--	265832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62	304,24	16290	53	198,00	34
					33075,00	114,75	5732	20	0,56	0
258.	С11051-21	Шайба	1000шт	0,09	26600,00	--	2394	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
259.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	11,89	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	142181 24262	44809 12125	12,53 3,90	149 46
260.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,54	62000,00 --	-- --	33294 --	-- --	-- --	-- --
261.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	1064 --	-- --	-- --	-- --
262.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	48300,00 --	-- --	3796 --	-- --	-- --	-- --
263.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,17	45800,00 --	-- --	99258 --	-- --	-- --	-- --
264.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2171 764	7 3	198,00 0,56	5 0
265.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 --	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
266.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,11	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	13239 2259	4172 1129	12,53 3,90	14 4
267.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 --	-- --	4520 --	-- --	-- --	-- --
268.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 --	-- --	1565 --	-- --	-- --	-- --
269.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,44	45800,00 --	-- --	19950 --	-- --	-- --	-- --
270.	С11051-21	Шайба	1000шт	0,03	26600,00	--	798	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
271.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,11	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	13239 2259	4172 1129	12,53 3,90	14 4
272.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 --	-- --	4520 --	-- --	-- --	-- --
273.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,51	45800,00 --	-- --	23454 --	-- --	-- --	-- --
274.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 --	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
275.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,11	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	13239 2259	4172 1129	12,53 3,90	14 4
276.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 --	-- --	4520 --	-- --	-- --	-- --
277.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	45800,00 --	-- --	22025 --	-- --	-- --	-- --
278.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 --	-- --	638 --	-- --	-- --	-- --
279.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,11	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	13239 2259	4172 1129	12,53 3,90	14 4
280.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 --	-- --	4520 --	-- --	-- --	-- --
281.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,53	45800,00 --	-- --	24155 --	-- --	-- --	-- --
282.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,04	26600,00 --	-- --	1117 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	8,86	11959,08	3768,94	105910	33378	12,53	111
					2040,75	1019,84	18073	9032	3,90	35
284.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,58	62000,00	--	36158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,10	45800,00	--	233580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,38	26600,00	--	10214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	32,00	11959,08	3768,94	382738	120621	12,53	401
					2040,75	1019,84	65312	32639	3,90	125
288.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,23	62000,00	--	138533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	17,70	45800,00	--	810605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	С11051-210	Шайба	1000шт	1,34	26600,00	--	35750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,29	11959,08	3768,94	27338	8616	12,53	29
					2040,75	1019,84	4665	2331	3,90	9
292.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00	--	9895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
293.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,05	45800,00	--	47898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
294.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,08	26600,00	--	2234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	Е0106-21-	Устройство ригелей гражданских	м3	2,29	11959,08	3768,94	27338	8616	12,53	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий в металлической опалубке из В25			2040,75	1019,84	4665	2331	3,90	9
296.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00	--	9895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,22	45800,00	--	55702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
298.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,10	26600,00	--	2554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,29	11959,08	3768,94	27338	8616	12,53	29
					2040,75	1019,84	4665	2331	3,90	9
300.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00	--	9895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,99	45800,00	--	45150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
302.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,07	26600,00	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,14	11959,08	3768,94	13669	4308	12,53	14
					2040,75	1019,84	2333	1166	3,90	4
304.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	4948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,56	45800,00	--	25488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,14	11959,08	3768,94	13669	4308	12,53	14
					2040,75	1019,84	2333	1166	3,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00	--	4948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,54	45800,00	--	24581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,05	26600,00	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	7,55	11959,08	3768,94	90303	28459	12,53	95
					2040,75	1019,84	15410	7701	3,90	29
312.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	62000,00	--	19338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
313.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,09	45800,00	--	49835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	3262	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1148	4	0,56	0
315.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
316.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,80	11959,08	3768,94	21562	6795	12,53	23
					2040,75	1019,84	3679	1839	3,90	7
317.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,31	45800,00	--	14180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,04	26600,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
320.	Е0106-21-	Устройство ригелей гражданских	м3	1,80	11959,08	3768,94	21562	6795	12,53	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий в металлической опалубке из В25			--- 2040,75	--- 1019,84	--- 3679	--- 1839	--- 3,90	--- 7
321.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00 --- --	-- --- --	4576 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
322.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,35	45800,00 --- --	-- --- --	15980 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
323.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,03	26600,00 --- --	-- --- --	798 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
324.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	11,89	11959,08 --- 2040,75	3768,94 --- 1019,84	142181 --- 24262	44809 --- 12125	12,53 --- 3,90	149 --- 46
325.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,55	62000,00 --- --	-- --- --	34373 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
326.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00 --- --	-- --- --	10994 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
327.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,82	45800,00 --- --	-- --- --	83525 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
328.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	6514 --- 2292	21 --- 8	198,00 --- 0,56	14 --- 0
329.	С11051-21 0	Шайба	1000шт	0,03	26600,00 --- --	-- --- --	798 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
330.	Е0106-21- 1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	5,94	11959,08 --- 2040,75	3768,94 --- 1019,84	71091 --- 12131	22404 --- 6062	12,53 --- 3,90	74 --- 23
331.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	62000,00 --- --	-- --- --	12276 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
332.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,03	50900,00 --- --	-- --- --	1405 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
333.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,63	45800,00 ---	-- --	74485 --	-- --	-- --	-- --
334.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4568 1607	15 6	198,00 0,56	10 0
335.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,01	26600,00 ---	-- --	319 --	-- --	-- --	-- --
336.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,30	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	27554 4702	8684 2350	12,53 3,90	29 9
337.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00 ---	-- --	7998 --	-- --	-- --	-- --
338.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 ---	-- --	1344 --	-- --	-- --	-- --
339.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,60	45800,00 ---	-- --	27370 --	-- --	-- --	-- --
340.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,03	26600,00 ---	-- --	878 --	-- --	-- --	-- --
341.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,28	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	27321 4662	8610 2330	12,53 3,90	29 9
342.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	62000,00 ---	-- --	8940 --	-- --	-- --	-- --
343.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,66	45800,00 ---	-- --	30301 --	-- --	-- --	-- --
344.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 ---	-- --	638 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,43	11959,08	3768,94	17078	5382	12,53	18
					2040,75	1019,84	2914	1456	3,90	6
346.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
347.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	61200,00	--	2497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,22	45800,00	--	10154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
349.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	2,86	11959,08	3768,94	34155	10764	12,53	36
					2040,75	1019,84	5828	2913	3,90	11
351.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	62000,00	--	7514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,58	45800,00	--	26656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,07	26600,00	--	1915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	5,00	11959,08	3768,94	59771	18837	12,53	63
					2040,75	1019,84	10200	5097	3,90	20
355.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	62000,00	--	19009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,26	45800,00	--	57598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	С11051-21	Шайба	1000шт	0,08	26600,00	--	2234	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0				--	--	--	--	--	--
358.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,43	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	17078 2914	5382 1456	12,53 3,90	18 6
359.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00 --	-- --	3757 --	-- --	-- --	-- --
360.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,22	45800,00 --	-- --	10154 --	-- --	-- --	-- --
361.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,02	26600,00 --	-- --	638 --	-- --	-- --	-- --
362.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	6,43	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	76849 13114	24219 6554	12,53 3,90	81 25
363.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	62000,00 --	-- --	16628 --	-- --	-- --	-- --
364.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,01	45800,00 --	-- --	46359 --	-- --	-- --	-- --
365.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00 --	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --
366.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	5,00	11959,08 2040,75	3768,94 1019,84	59771 10200	18837 5097	12,53 3,90	63 20
367.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00 --	-- --	5878 --	-- --	-- --	-- --
368.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,89	45800,00 --	-- --	40945 --	-- --	-- --	-- --
369.	С11051-210	Шайба	1000шт	0,05	26600,00 --	-- --	1436 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из В25	м3	1,36	11959,08	3768,94	16217	5111	12,53	17
					2040,75	1019,84	2767	1383	3,90	5
371.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 13849636
Ригели монолитные ж/б (КЖ123-КЖ129)

Раздел:
Монолитные ж/бетонные стены по оси "А" и "Г"

==========

Раздел:
Ж/бетонные диафрагмы

==========

Раздел:
Плиты перекрытия и покрытия
==========

Раздел:
Каркас шахты лифтаП
Каркас лифта между осями "2" и "3"
==========

Раздел:
Устройство лестницы ЛМ-1
==========

Раздел:
Устройство крылец
==========

ИТОГО:	20690753	2228763	11564
	1883351	627070	2489

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	2635947
Всего накладных расходов:	2635947
Итого с накладными	23326700

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1399602
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24726302
Итого с временными, 1,5 %	25097197
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	25674433
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25774822
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26025794
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	54335142
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1086703
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55421845
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6650621
Итого с НДС	62072466

Принял: Сдал:

Заказчик: ТОО "ТПФ Куаныш-С"

Подрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции E3, E4, D3,D4

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	348	13 марта 2011 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено									
	76 036 017	**67 889 301**						**8 146 716**	**76 036 017**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПФ Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №348 от 13 марта 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Наименование объекта: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Техническая часть								
27.	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	шт	4,00	127,00 / --	-- / --	508 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	8,00	134,00 / --	-- / --	1072 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	56,00	84,20 / 77,00	1,90 / 0,40	4715 / 4312	106 / 22	0,49 / 0,00	27 / 0
30.	СПРайс	Патроны для ламп	шт	56,00	29,36 / --	-- / --	1644 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70 / 131,00	91,00 / 25,70	242 / 131	91 / 26	0,82 / 0,15	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151704-1	Указатель световой	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	4025,00	10,60	0,10	42665	402	0,06	242
					8,80	0,10	35420	402	0,00	2
34.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1315,00	14,60	0,20	19199	263	0,07	92
					11,80	0,10	15517	132	0,00	1
35.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	610,00	19,60	0,50	11956	305	0,10	61
					16,40	0,10	10004	61	0,00	0
36.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	3660,00	72,13	6,92	264001	25332	0,29	1047
					46,13	4,33	168836	15837	0,02	69
37.	СПрайс	Терморегулятор D850III плюс датчик для кровли	шт	2,00	7404,12	--	14808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-525 -5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	компл	2,00	471,75	4,75	944	10	2,00	4
					284,00	--	568	--	--	--
39.	СПрайс	Нагревательный кабель СН-22, бухта по 70 м	бухта	2,00	32112,56	--	64225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0110-309 -4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	2,00	490,00	--	980	--	1,00	2
					266,00	--	532	--	--	--
41.	С151803-4 5	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты	шт	2,00	1660,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Р54, тип У614АУ2								
42.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	160,00	23,20	2,10	3712	336	0,10	16
					16,50	0,30	2640	48	0,00	0
43.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	160,00	72,13	6,92	11541	1107	0,29	46
					46,13	4,33	7381	692	0,02	3
44.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	800,00	84,60	2,80	67680	2240	0,17	136
					32,40	0,20	25920	160	0,00	1
45.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	100,00	88,90	3,10	8890	310	0,16	16
					27,90	0,30	2790	30	0,00	0
		Итого по разделу: Техническая часть==========								522559
		Раздел: Электрооборудование (офисы)========== ==========								
46.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
47.	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	106400,00	--	106400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	160,00	23,20	2,10	3712	336	0,10	16
					16,50	0,30	2640	48	0,00	0
		Итого по разделу: Электрооборудование (офисы)==========								112182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Жилая часть==========								
49.	Е0121-24-3	Установка щита этажного на конструкции в готовой нише или на стене	шт	24,00	662,34 517,50	41,34 16,38	15896 12420	992 393	3,00 0,08	72 2
50.	Е0121-24-2	Установка щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	48,00	589,67 454,50	36,17 14,34	28304 21816	1736 688	2,64 0,07	127 3
51.	С151803-155	Щиток осветительный для 3-х комн.квартиры	шт	26,00	7930,00 --	-- --	206180 --	-- --	-- --	-- --
52.	С151803-157	Щиток осветительный для 4-х комн.квартиры	шт	22,00	9460,00 --	-- --	208120 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	72,00	325,07 203,18	92,47 52,49	23405 14629	6657 3779	1,26 0,23	91 17
54.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	144,00	101,00 --	-- --	14544 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	шт	240,00	84,20 77,00	1,90 0,40	20208 18480	456 96	0,49 0,00	118 1
56.	СПРайс	Патроны для ламп	шт	288,00	29,36 --	-- --	8456 --	-- --	-- --	-- --
57.	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	шт	358,00	490,00 266,00	-- --	175420 95228	-- --	1,00 --	358 --
58.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	358,00	1660,00 --	-- --	594280 --	-- --	-- --	-- --
59.	Ц0110-698-1прим.	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	3578,00	92,40 90,00	-- --	330607 322020	-- --	0,50 --	1789 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	1,53	16300,00	--	24874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛЗ	1000шт	2,05	60400,00	--	123941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	48,00	74,15	--	3559	--	0,29	14
					45,68	--	2193	--	--	--
63.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	48,00	431,00	--	20688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	216,00	35,40	--	7646	--	0,19	40
					29,48	--	6368	--	--	--
65.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	216,00	156,00	--	33696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	286,00	45,74	--	13082	--	0,20	57
					31,05	--	8880	--	--	--
67.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	286,00	182,00	--	52052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	976,00	34,70	--	33867	--	0,19	183
					29,48	--	28772	--	--	--
69.	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	976,00	145,00	--	141520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	96,00	29,13	--	2796	--	0,17	16
					27,00	--	2592	--	--	--
71.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт	96,00	105,00	--	10080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0121-25-1	Установка электрических плит	шт	48,00	327,22	103,34	15707	4960	1,26	60
					218,25	40,96	10476	1966	0,20	10
73.	С	Электроплита бытовая	шт.	48,00	16851,00	--	808848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	16760,00	72,13	6,92	1208922	116002	0,29	4793
					46,13	4,33	773139	72521	0,02	317
75.	Е0121-2-2	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м	555,00	79,85	7,44	44316	4128	0,33	181
					52,20	4,53	28971	2515	0,02	11
76.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	610,00	23,20	2,10	14152	1281	0,10	61
					16,50	0,30	10065	183	0,00	1
77.	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	55305,00	60,50	2,80	3345952	154854	0,32	17698
					55,10	0,50	3047306	27652	0,00	160
78.	С151607-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	20,76	9230,00	--	191634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	30,80	13300,00	--	409693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,84	19900,00	--	96416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Жилая часть								8228861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							8863602	321905		27371
							4681261	127251		599

Накладные расходы :

На монтажные работы	4711921
Всего накладных расходов:	4711921
Итого с накладными	13575523

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	808147
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14383670
Итого с временными, 1,5 %	14597829
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	14931132
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14989098
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15134012
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	31595912
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	631918
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32227830
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3867340
Итого с НДС	36095170

Принял: Сдал:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПФ Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №348 от 13 марта 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Наименование объекта: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0103-560 -3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	2,00	397320,00	115630,00	794640	231260	1427,00	2854
					232200,00	28130,47	464400	56261	163,16	326
2.	Ц0103-560 -7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	м	-16,40	2213,80	90,00	-36306	-1476	13,00	-213
					2099,00	2,30	-34424	-38	0,01	-0
3.	Ц0103-560 -5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	остан.	2,00	13878,00	4455,00	27756	8910	46,00	92
					7403,00	1126,98	14806	2254	6,54	13
4.	СПрайс-лист	Лифт ф-мы "SANYO",грузопассажирский	комплект	2,00	3218539,64	--	6437079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0103-560 -2	Лифт грузоподъемностью 600 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м	лифт	2,00	315170,00	86810,00	630340	173620	1128,00	2256
					181350,00	21259,77	362700	42520	123,31	247
6.	Ц0103-560 -6	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, уменьшать для лифтов грузоподъемностью 600 кг	м	-4,40	1694,40	75,90	-7455	-334	10,00	-44
					1602,00	2,30	-7049	-10	0,01	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0103-561 -2	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять для лифтов грузоподъемностью 600 кг, скоростью 1,4 м/с	остан.	2,00	17860,00	3724,00	35720	7448	62,00	124
					10710,00	700,00	21420	1400	4,06	8
8.	СПрайс-лист	Лифт ф-мы "SANYO",пассажирский	комплект	2,00	3141193,02	--	6282386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							14164160	419428		5069
							821853	102387		594

Накладные расходы :

На монтажные работы	831816
Всего накладных расходов:	831816
Итого с накладными	14995976

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	136591
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15132567
Итого с временными, 1,5 %	15168764
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	15225098
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15234895
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15259388
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	31857664
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	637153
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32494817
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3899378
Итого с НДС	36394195

Принял: Сдал: