Заказчик: ТОО "ТПФ Куаныш-С"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	348	13 марта 2011 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	**415 920 458**	**122 397 236**						**14 687 668**	**137 084 904**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПФ Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №348 от 13 марта 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Наименование объекта: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электромонтажные работы								
1.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	144,00	396,22	163,72	57056	23576	1,14	164
					181,70	43,47	26165	6260	0,25	36
2.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	40,00	543,47	223,57	21739	8943	1,68	67
					269,10	59,57	10764	2383	0,35	14
3.	СПРайс	Стоимость светильника ЛСП40-2х40-005	шт	144,00	2220,21	--	319710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПРайс	Стоимость светильника PRS/S4x18	шт	40,00	3305,65	--	132226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151706-7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	160,00	82,00	--	13120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151706-7	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	288,00	99,00	--	28512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	448,00	17,00 --	-- --	7616 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный	шт	42,00	359,91 136,85	160,06 42,44	15116 5748	6723 1782	0,86 0,25	36 10
9.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	42,00	871,00 --	-- --	36582 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	20,00	154,18 142,83	-- --	3084 2857	-- --	0,89 --	18 --
11.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	20,00	457,00 --	-- --	9140 --	-- --	-- --	-- --
12.	С151706-28	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-100	шт	62,00	64,00 --	-- --	3968 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	46,00	538,32 261,05	16,27 2,64	24763 12008	748 122	1,15 0,02	53 1
14.	СПРайс	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29 1Р 16А	шт	4,00	83,87 --	-- --	335 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПРайс	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29М 1Р 16А	шт	28,00	91,28 --	-- --	2556 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПРайс	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29М 3Р 16А	шт	2,00	273,83 --	-- --	548 --	-- --	-- --	-- --
17.	СПРайс	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29М 3Р 10А	шт	6,00	273,83 --	-- --	1643 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПРайс	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29М 3Р 25А	шт	6,00	273,83 --	-- --	1643 --	-- --	-- --	-- --
19.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	14,00	919,55	34,55	12874	484	2,30	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А			391,00	5,17	5474	72	0,03	0
20.	СПрайс	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29М 3Р 32А	шт	10,00	273,83	--	2738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29М 3Р 40А	шт	2,00	273,83	--	548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Стоимость автоматического выключателя ВА 88-33М 3Р 160А	шт	2,00	4499,63	--	8999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-524-1	Ящик с предохранителем устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	4,00	1584,57	48,82	6338	195	2,30	9
					465,75	7,82	1863	31	0,05	0
24.	СПрайс	Ящик с предохранителем ЯРП 40370	шт	4,00	6216,59	--	24866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	6,00	262,62	16,27	1576	98	1,15	7
					235,75	2,64	1414	16	0,02	0
26.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	6,00	4720,00	--	28320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	10,00	140,71	0,86	1407	9	0,75	7
					127,65	0,23	1276	2	0,00	0
28.	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	10,00	212,00	--	2120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	4,00	621,67	--	2487	--	3,04	12
					522,67	--	2091	--	0,08	0
30.	СПрайс	ШРП-П-24	к-т	2,00	1466,18	--	2932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	ШРП-П-6	к-т	2,00	390,98	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц0108-525 -1	Выключатель дифференциальный с УЗО на ток до 25 А	шт	20,00	645,47	18,27	12909	365	2,30	46
					331,20	2,65	6624	53	0,02	0
33.	СПРайс	Стоимость автоматического выключателя ВД1-63 2Р	шт	20,00	1243,32	--	24866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0121-22-8	Установка разветкоробок при скрытой проводке	шт	74,00	39,12	--	2895	--	0,22	16
					33,90	--	2509	--	--	--
35.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,07	26100,00	--	1931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	32,00	71,41	0,24	2285	8	0,39	13
					66,47	0,12	2127	4	0,00	0
37.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	12,00	96,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	20,00	68,00	--	1360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-591 -5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	55,59	0,24	111	--	0,33	1
					54,05	0,12	108	--	0,00	0
40.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,00	182,00	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	46,00	53,87	0,24	2478	11	0,33	15
					52,33	0,12	2407	5	0,00	0
42.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	46,00	156,00	--	7176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,08	16300,00	--	1304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	800,00	40,46	--	32368	--	0,19	149
					30,28	--	24224	--	--	--
45.	СПРайс	Кабельный канал 25х25	шт	800,00	40,46	--	32366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	1020,00	58,83	--	60011	--	0,21	211
					33,38	--	34052	--	--	--
47.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	2,00	1420,00	--	2840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПРайс	Кабельный канал 40х40	шт	400,00	86,34	--	34537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПРайс	Кабельный канал 60х60	шт	400,00	134,69	--	53877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРайс	Кабельный канал 80х60	шт	100,00	180,08	--	18008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПРайс	Кабельный канал 100х60	шт	100,00	222,02	--	22202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	3020,00	11,33	--	34230	--	0,07	202
					10,61	--	32056	--	0,00	10
53.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	900,00	16,29	--	14662	--	0,09	85
					15,34	--	13807	--	0,01	5
54.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	180,00	21,58	--	3884	--	0,13	23
					20,47	--	3685	--	0,01	2
55.	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	м	230,00	22,64	--	5207	--	0,13	30
					20,68	--	4756	--	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2								
56.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,86	60500,00 ---	-- --	51836 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,43	28900,00 ---	-- --	12381 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,65	52100,00 ---	-- --	138169 ---	-- --	-- --	-- --
59.	СПРайс	Кабель ВВГ сеч.5х10	шт	234,60	402,10 ---	-- --	94334 ---	-- --	-- --	-- --
60.	СПРайс	Кабель ВВГ сеч.5х6	шт	40,80	402,10 ---	-- --	16406 ---	-- --	-- --	-- --
61.	СПРайс	Кабель ВВГ сеч.5х4	шт	142,80	402,10 ---	-- --	57421 ---	-- --	-- --	-- --
62.	СПРайс	Кабель ВВГ сеч.5х2,5	шт	61,20	402,10 ---	-- --	24609 ---	-- --	-- --	-- --
63.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	80,00	58,92 --- 58,03	0,89 --- 0,14	4714 --- 4642	71 --- 11	0,37 --- 0,29	30 --- 23
64.	Е0169-9-7	Заделка борозд	м	--	497,70 --- 154,13	28,14 --- 3,60	1 --- --	-- --- --	1,05 --- 0,02	-- --- --
65.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	400,00	93,83 --- 32,09	3,85 --- 0,34	37532 --- 12834	1538 --- 138	0,18 --- 0,00	74 --- 1
66.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	100,00	99,11 --- 37,26	3,85 --- 0,34	9911 --- 3726	385 --- 34	0,21 --- 0,00	21 --- 0
67.	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,32	59000,00 ---	-- --	18644 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	С11011-87 3	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,12	72300,00 --	-- --	8907 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электромонтажные работы								1623231

ИТОГО:							1623232	43151		1321
							217217	10913		106

Накладные расходы :

На монтажные работы	205117
На общестроительные работы	4188
Всего накладных расходов:	209305
Итого с накладными	1832537

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108460
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1940997
Итого с временными, 1,5 %	1969739
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	2014471
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2022250
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2041699
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4262541
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	85251
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4347792
Налог на добавленную стоимость, 12 %	521735
Итого с НДС	4869527

Принял: Сдал:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПФ Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №348 от 13 марта 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Наименование объекта: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	669,10	12,58	0,99	8417	662	0,07	46
					11,59	0,38	7755	254	0,00	1
2.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,92	30400,00	--	28071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,89	5239,08	327,33	4672	292	11,60	10
					1890,00	123,75	1686	110	0,60	1
5.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,89	41200,00	--	36742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м2	516,10	134,43	15,94	69378	8227	0,24	125
					34,65	5,96	17883	3076	0,03	15
7.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 30мм	м2	516,10	84,69	2,10	43707	1084	0,01	7
					1,65	0,75	852	387	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	669,10	12,58	0,99	8417	662	0,07	46
					11,59	0,38	7755	254	0,00	1
9.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,77	30400,00	--	23393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,89	5239,08	327,33	4672	292	11,60	10
					1890,00	123,75	1686	110	0,60	1
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,89	41200,00	--	36742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих бетонных стяжек толщиной 15 мм,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	м2	516,10	134,43	15,94	69378	8227	0,24	125
					34,65	5,96	17883	3076	0,03	15
13.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины бетонных стяжек,до 50мм	м2	516,10	197,60	4,90	101983	2529	0,03	16
					3,85	1,75	1987	903	0,01	5
14.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	702,70	7,42	0,22	5214	155	0,04	31
					7,20	0,09	5059	63	0,00	0
15.	СПрайс-лист	Праймер битумный	кг	245,94	140,29	--	34502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0112-1-3	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	516,10	189,18	30,23	97633	15602	0,28	147
					49,50	11,32	25547	5842	0,06	29
17.	Е0107-20-3	Установка костыль К1	т	0,26	73310,10	1826,10	19141	477	42,70	11
					8100,00	690,75	2115	180	3,37	1
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	98,60	715,87	1,24	70588	122	0,97	96
					153,23	0,47	15109	46	0,00	0
19.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	313,36	12,58	0,99	3942	310	0,07	22
					11,59	0,38	3632	119	0,00	1
20.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,36	30400,00	--	10956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кровля								677550
		Раздел: ВЕНТШАХТЫ (АР-70:АР-75)===								
		==========								
		Раздел: Наружные стены лист (АР - 32)								
		==========								
		Раздел: Внутренние стены и перегородки из панелей пенополстиролбетона лист (АР -36)								
		==========								
173.	Е0110-86-3	Устройство перегородок из ГКЛВ с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	м2	1549,27	2116,64 429,75	15,84 5,99	3279247 665799	24540 9280	2,48 0,03	3842 45
174.	Е0110-86-3	Устройство перегородок из ГКЛ с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	м2	1981,04	2116,64 429,75	15,84 5,99	4193149 851352	31380 11866	2,48 0,03	4913 58
175.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	252,20	146,46 92,03	50,15 18,68	36937 23210	12648 4711	0,53 0,09	135 23
176.	С11031-10 0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	18,91	4260,00 --	-- --	80578 --	-- --	-- --	-- --
177.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций усиления оконных проемов	т	6,20	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	91723 79869	7020 2467	82,10 1,95	509 12
178.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	6,20	70000,00 --	-- --	433650 --	-- --	-- --	-- --
179.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	198,24	49,69 8,32	0,04 --	9850 1649	8 --	0,04 --	8 --
180.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,49	472,81 217,73	19,00 6,18	2122 977	85 28	1,30 0,03	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	138,60	427,50	19,32	59252	2678	1,11	154
					185,83	6,39	25756	886	0,03	4
182.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	49,91	346,04	18,87	17272	942	0,82	41
					136,44	6,39	6810	319	0,03	2
183.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	926,99	348,93	18,88	323456	17498	1,02	949
					171,01	6,57	158524	6094	0,03	30
184.	С12061-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,49	14500,00	--	65069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12061-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	188,51	8050,00	--	1517526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	926,99	8680,00	--	8046230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2,к ОК-2 и ОК-3	м2	277,30	447,28	20,21	124032	5605	1,29	357
					215,16	6,88	59664	1908	0,03	9
188.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	277,30	10900,00	--	3022570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	1115,50	230,31	5,58	256906	6224	0,59	654
					94,05	2,12	104913	2365	0,01	11
190.	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	м	814,40	2030,00	--	1653232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-1282,23	2800,00	--	-3590258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	492,39	330,85	32,08	162907	15796	1,49	734
					272,25	12,13	134053	5973	0,06	29
193.	С12064-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами	м2	96,43	11200,00	--	1079969	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	м2	395,96	12300,00	--	4870338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	719,18	323,72	102,53	232811	73737	0,90	647
					151,65	35,67	109063	25653	0,14	100
196.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	526,32	4010,00	--	2110559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	192,85	3640,00	--	701979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	605,78	530,00	--	321064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	1861,60	78,00	--	145205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	358,00	1380,00	--	494040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	358,00	844,00	--	302152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Внутренние стены и перегородки из панелей пенополстиролбетона лист (АР -36)								30043564
		Раздел: Полы								
202.	Е0111-3-2	Устройство уплотняемых сподстилающих слоев из ПГС толщ.1200мм	м3	94,09	1321,38 441,00	73,98 27,00	124331 41495	6961 2540	2,91 0,14	274 13
203.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	78,41	167,32 52,20	9,95 3,74	13120 4093	780 293	0,36 0,02	28 1
204.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 80мм	м2	78,41	330,85 10,08	8,04 3,00	25942 790	630 235	0,07 0,01	6 1
		Итого по разделу: Полы								163393
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Раздел: Наружная отделка								
327.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков до 5 мм	м2	757,66	280,20 102,11	3,94 1,49	212296 77365	2985 1129	0,55 0,01	419 6
328.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	757,66	291,31 81,23	2,33 0,88	220714 61545	1765 667	0,49 0,00	371 3
329.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен до 5 мм	м2	641,52	251,28 73,73	3,43 1,31	161201 47299	2200 840	0,46 0,01	292 4
330.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание панелей из пенополистеролбетона, из сухих растворных смесей стен до 2 мм	м2	1399,20	146,88 73,73	3,43 1,31	205514 103163	4799 1833	0,46 0,01	637 9
331.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	193,86	321,72 141,39	6,12 2,32	62369 27410	1186 450	0,81 0,01	156 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	22569,26	248,56 38,93	1,88 0,72	5609815 878621	42430 16250	0,23 0,00	5213 79
333.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	131,50	19,13 18,77	0,36 --	2516 2468	47 --	0,11 --	15 --
334.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,88	65900,00 --	-- --	58058 --	-- --	-- --	-- --
335.	Е0107-26-1	Установка каркасов из уголка под облицовку	т	2,85	8261,82 7897,50	364,32 137,25	23509 22472	1037 391	52,70 0,67	150 2
336.	С11011-89 1	Прокат угловой неравнополочный, 100х63х6	т	1,27	64200,00 --	-- --	81361 --	-- --	-- --	-- --
337.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, 63х63х6	т	1,58	59200,00 --	-- --	93424 --	-- --	-- --	-- --
338.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	52400,00 --	-- --	15301 --	-- --	-- --	-- --
339.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	т	0,11	45800,00 --	-- --	5024 --	-- --	-- --	-- --
340.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	т	0,16	50600,00 --	-- --	7990 --	-- --	-- --	-- --
341.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	124,30	49,69 8,32	0,04 --	6176 1034	5 --	0,04 --	5 --
342.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	142,24	773,67 468,00	2,56 0,97	110047 66568	364 138	2,70 0,00	384 1
343.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	1778,00	47,96 --	-- --	85269 --	-- --	-- --	-- --
344.	Е0111-25-	Устройство покрытий из брусчатки	м2	6,27	343,08	29,99	2152	188	1,18	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	на цементном растворе с заполнением швов			190,58	11,23	1196	70	0,05	0
345.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	6,27	780,00 --	-- --	4894 --	-- --	-- --	-- --
346.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1,ИМ-2,ИМ-3	т	0,62	73310,10 8100,00	1826,10 690,75	45225 4997	1127 426	42,70 3,37	26 2
347.	Е0107-20-3	Установка костыль К2	т	0,03	73310,10 8100,00	1826,10 690,75	1847 204	46 17	42,70 3,37	1 0
348.	Е0107-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2	585,50	4682,70 --	4682,70 972,11	2741704 --	2741704 569169	-- 3,63	-- 2125
349.	Е0107-58-2	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж	м2	585,50	3612,00 --	3612,00 749,84	2114813 --	2114813 439029	-- 2,80	-- 1639
		Итого по разделу: Наружная отделка								11871218
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ ========== ==========								
350.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	171,60	2894,17 71,78	5,89 2,23	496640 12317	1011 383	0,41 0,01	71 2
351.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	158,73	148,40 108,00	0,07 0,02	23555 17143	11 3	0,65 0,00	103 0
352.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,08	93997,62 33075,00	304,24 114,75	7304 2570	24 9	198,00 0,56	15 0
353.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	15,00	2894,17 71,78	5,89 2,23	43413 1077	88 33	0,41 0,01	6 0
354.	Е0115-172-4	Масляная окраска, количество окрасок 2	м2	13,88	148,40	0,07	2059	1	0,65	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,00	0,02	1498	--	0,00	0
355.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки СТ-1	т	0,15	13463,18	5373,58	1956	781	28,90	4
					5040,00	1532,48	732	223	5,46	1
356.	С12021-267	Стремянка СТ-1	т	0,15	133700,00	--	19427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,65	49,69	0,04	231	--	0,04	0
					8,32	--	39	--	--	--
358.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков	т	0,21	14806,01	1133,15	3127	239	82,10	17
					12892,50	398,25	2723	84	1,95	0
359.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,11	162700,00	--	18678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,10	154200,00	--	14865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,76	49,69	0,04	336	--	0,04	0
					8,32	--	56	--	--	--
362.	С11011-811	Навесы	шт	4,00	88,00	--	352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РЖ-1, на слуховое окно	т	0,86	9850,48	1162,95	8465	999	46,60	40
					7357,50	108,00	6323	93	0,53	0
364.	С131312-72	Решетки РЖ-1	м2	10,21	2850,00	--	29093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,21	148,40	0,07	1515	1	0,65	7
					108,00	0,02	1102	--	0,00	0
366.	Е0109-53-2	Монтаж решеток жалюзийных РЖ-1, на слуховое окно	т	0,10	9850,48	1162,95	982	116	46,60	5
					7357,50	108,00	734	11	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
367.	С131312-7 2	Решетки РЖ-2	м2	1,54	2850,00	--	4387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,54	148,40	0,07	228	--	0,65	1
					108,00	0,02	166	--	0,00	0
369.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,10	197,62	9,95	2194	110	0,36	4
					52,20	3,74	579	42	0,02	0
370.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45мм	м2	11,10	136,81	3,35	1519	37	0,02	0
					3,15	1,25	35	14	0,01	0
371.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	1,24	220,82	16,79	274	21	0,73	1
					111,60	6,28	139	8	0,03	0
372.	С143003-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	1,24	585,00	--	727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	1,19	532,67	2,56	632	3	2,70	3
					468,00	0,97	555	1	0,00	0
374.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	16,00	47,96	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
375.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	1,80	408,41	15,20	735	27	1,07	2
					173,30	7,37	312	13	0,04	0
376.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	1,80	674,35	--	1214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Е0111-36-4	Устройство покрытия рулонного на клее	м2	5,40	226,86	4,65	1225	25	0,47	3
					72,23	1,73	390	9	0,01	0
378.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	17,40	2894,17	5,89	50359	102	0,41	7
					71,78	2,23	1249	39	0,01	0
379.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,00	93997,62	304,24	263	1	198,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			33075,00	114,75	93	--	0,56	0
380.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	15,75	148,40 108,00	0,07 0,02	2337 1701	1 --	0,65 0,00	10 0
381.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,83	197,62 52,20	9,95 3,74	2535 670	128 48	0,36 0,02	5 0
382.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45мм	м2	12,83	136,81 3,15	3,35 1,25	1755 40	43 16	0,02 0,01	0 0
383.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	8,30	532,67 468,00	2,56 0,97	4421 3884	21 8	2,70 0,00	22 0
384.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	112,00	47,96 --	-- --	5371 --	-- --	-- --	-- --
385.	Е0111-27-6	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	0,90	408,41 173,30	15,20 7,37	368 156	14 7	1,07 0,04	1 0
386.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	0,90	674,35 --	-- --	607 --	-- --	-- --	-- --
387.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	19,30	2894,17 71,78	5,89 2,23	55857 1385	114 43	0,41 0,01	8 0
388.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	348 122	1 --	198,00 0,56	1 0
389.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,49	148,40 108,00	0,07 0,02	2595 1889	1 --	0,65 0,00	11 0
390.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,33	197,62 52,20	9,95 3,74	2239 591	113 42	0,36 0,02	4 0
391.	Е0111-11-	Добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	11,33	136,81	3,35	1550	38	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементной стяжки до 45мм			3,15	1,25	36	14	0,01	0
392.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе стен	м2	6,82	532,67 468,00	2,56 0,97	3631 3190	17 7	2,70 0,00	18 0
393.	СПрайс	Сплиттерные плитки 390х190х50	шт	92,00	47,96 --	-- --	4412 --	-- --	-- --	-- --
394.	Е0111-27-б	Устройство тактильных плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	0,90	408,41 173,30	15,20 7,37	368 156	14 7	1,07 0,04	1 0
395.	СПрайс	Тактильные плитки	м2	0,90	674,35 --	-- --	607 --	-- --	-- --	-- --
396.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	16,00	2894,17 71,78	5,89 2,23	46307 1148	94 36	0,41 0,01	7 0
397.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 33075,00	304,24 114,75	301 106	1 --	198,00 0,56	1 0
398.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	14,50	148,40 108,00	0,07 0,02	2152 1566	1 --	0,65 0,00	9 0
399.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	36,14	363,97 85,95	18,42 6,91	13154 3106	666 250	0,42 0,03	15 1
400.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста последующий слой	м2	36,14	215,39 50,85	9,05 3,40	7784 1838	327 123	0,25 0,02	9 1
401.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	1,40	210,03 184,50	7,39 2,77	294 258	10 4	1,16 0,02	2 0
402.	СПрайс-ли ст	Желоб водосточный	шт	1,00	717,74 --	-- --	718 --	-- --	-- --	-- --
403.	СПрайс-ли ст	Труба водосточная	м	1,40	880,86 --	-- --	1233 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста	м2	37,47	363,97	18,42	13638	690	0,42	16
					85,95	6,91	3221	259	0,03	1
405.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной из бикроста последующий слой	м2	37,47	215,39	9,05	8071	339	0,25	9
					50,85	3,40	1905	127	0,02	1
406.	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	1,00	175,95	1,57	176	2	0,83	1
					135,00	--	135	--	--	--
407.	СПрайс-лист	Воронка выпускная,диам.100мм	шт	1,00	636,18	--	636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока	м	1,40	210,03	7,39	294	10	1,16	2
					184,50	2,77	258	4	0,02	0
409.	СПрайс-лист	Желоб водосточный	шт	1,00	717,74	--	718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	СПрайс-лист	Труба водосточная	м	1,40	880,86	--	1233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	16,20	2894,17	5,89	46886	95	0,41	7
					71,78	2,23	1163	36	0,01	0
412.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	517	2	198,00	1
					33075,00	114,75	182	1	0,56	0
413.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	14,76	148,40	0,07	2190	1	0,65	10
					108,00	0,02	1594	--	0,00	0
414.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций навеса	т	0,21	4058,00	589,86	863	125	16,85	4
					3058,28	60,48	650	13	1,70	0
415.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,21	147100,00	--	31273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	132	--	198,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	46	--	0,56	0
417.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,85	24,84	0,02	170	--	0,02	0
					4,16	--	28	--	--	--
418.	СПрайс-лист	Поликарбонат	м2	8,80	724,99	--	6380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций навеса	т	0,33	4058,00	589,86	1333	194	16,85	6
					3058,28	60,48	1005	20	1,70	1
420.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,33	147100,00	--	48322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
421.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	197	1	198,00	0
					33075,00	114,75	69	--	0,56	0
422.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	10,58	24,84	0,02	263	--	0,02	0
					4,16	--	44	--	--	--
423.	СПрайс-лист	Поликарбонат	м2	14,96	724,99	--	10846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
424.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек из М-150 толщиной 20 мм	м2	15,42	167,32	9,95	2580	153	0,36	5
					52,20	3,74	805	58	0,02	0
425.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки,до 45мм	м2	15,42	675,84	16,75	10421	258	0,05	1
					7,56	6,25	117	96	0,03	0
426.	Е0109-2-4	Монтаж металлоконструкций козырька	т	0,11	4058,00	589,86	435	63	16,85	2
					3058,28	60,48	328	6	1,70	0
427.	С12021-41	Конструкции стальные	т	0,11	147100,00	--	15769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
428.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,43	24,84	0,02	85	--	0,02	0
					4,16	--	14	--	--	--
		Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ ==========								1100891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							43856621	5167005		22114
							3754546	1121637		4296
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						5743713		
		На металломонтажные работы						85752		
		На сантехнические работы						173		
		Всего накладных расходов:						5829638		
		Итого с накладными						49686259		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2981175		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						52667434		
		Итого с временными, 1,5 %						53457446		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %						54686967		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						54900797		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						55435371		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						115734749		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2314695		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						118049444		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						14165933		
		Итого с НДС						132215377		

Принял:

Сдал:

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПФ Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №348 от 13 марта 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Наименование объекта: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	219,49	4,85	4,85	1065	1065	--	--
					--	1,68	--	369	0,01	1
2.	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	219,49	26,20	25,02	5751	5492	0,01	2
					1,15	6,79	252	1489	0,02	5
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	307,29	176,40	176,40	54206	54206	--	--
					--	35,28	--	10841	0,74	228
4.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6469,63	29,61	28,57	191551	184870	0,01	45
					0,99	9,56	6405	61866	0,04	226
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	200,09	262,72	--	52567	--	1,85	370
					262,72	--	52567	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	15073,57	176,40 --	176,40 35,28	2658978 --	2658978 531796	-- 0,74	-- 11168
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6889,21	3,77 0,48	3,24 1,12	25950 3307	22349 7716	0,00 0,00	23 26
8.	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3090,53	26,20 1,15	25,02 6,79	80982 3554	77329 20972	0,01 0,02	25 72
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5253,91	68,94 --	68,94 13,79	362205 --	362205 72441	-- 0,29	-- 1521
		Итого по разделу: Земляные работы								3433256
		Раздел: Фундаментная плита								
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	106,95	5420,77 195,75	66,01 24,93	579751 20935	7060 2666	1,35 0,12	144 13
15.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1316,88	6528,76 272,25	196,62 74,27	8597593 358521	258925 97805	1,79 0,36	2357 478
16.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,27	52400,00 --	-- --	66338 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	9,03	51000,00 --	-- --	460382 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	51,69	50900,00 --	-- --	2630945 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	9,63	48300,00	--	465366	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
20.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,10	45800,00 -------- --	-- -------- --	233672 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,80	52400,00 -------- --	-- -------- --	41910 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,52	51000,00 -------- --	-- -------- --	77352 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,89	50900,00 -------- --	-- -------- --	45092 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	13,29	48300,00 -------- --	-- -------- --	642139 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,45	45800,00 -------- --	-- -------- --	387189 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	4888 -------- 1720	16 -------- 6	198,00 -------- 0,56	10 -------- 0
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	194,11	245,44 -------- 37,35	3,82 -------- 1,44	47643 -------- 7250	742 -------- 280	0,21 -------- 0,01	41 -------- 1
28.	Е0108-3-1	Устройство песчано-равийного основания под фундаменты	м3	1,54	908,20 -------- 112,50	97,07 -------- 36,00	1402 -------- 174	150 -------- 56	0,78 -------- 0,18	1 -------- 0
29.	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	1,77	9278,75 -------- 1507,50	404,96 -------- 152,98	16465 -------- 2675	719 -------- 271	9,27 -------- 0,75	16 -------- 1
30.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,06	50600,00	--	2818	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
31.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,37	53000,00 -------- --	-- -------- --	19419 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09	70437,87 -------- 9675,00	304,24 -------- 114,75	6361 -------- 874	27 -------- 10	58,00 -------- 0,56	5 -------- 0
33.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,12	9850,48 -------- 7357,50	1162,95 -------- 108,00	1138 -------- 850	134 -------- 12	46,60 -------- 0,53	5 -------- 0
34.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,12	154400,00 -------- --	-- -------- --	17833 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,26	24,84 -------- 4,16	0,02 -------- --	230 -------- 39	-- -------- --	0,02 -------- --	0 -------- --
36.	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	5,55	9755,80 -------- 1507,50	404,96 -------- 152,98	54145 -------- 8367	2248 -------- 849	9,27 -------- 0,75	51 -------- 4
37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 -------- --	-- -------- --	1663 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00 -------- --	-- -------- --	4844 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	52400,00 -------- --	-- -------- --	16019 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	6,00	9755,80 -------- 1507,50	404,96 -------- 152,98	58535 -------- 9045	2430 -------- 918	9,27 -------- 0,75	56 -------- 4
41.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 -------- --	-- -------- --	1802 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00 -------- --	-- -------- --	5911 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,35	52400,00 --	-- --	18172 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаментная плита								14507015
		Раздел: Колонны монолитные								
44.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	47,82	10552,35 1644,75	990,15 374,04	504613 78652	47349 17887	10,40 1,83	497 87
45.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,00	62000,00 --	-- --	123839 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 --	-- --	2827 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,87	68200,00 --	-- --	59211 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	50900,00 --	-- --	9254 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,61	48300,00 --	-- --	29704 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	9,06	45800,00 --	-- --	415058 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,48	93997,62 33075,00	304,24 114,75	138966 48898	450 170	198,00 0,56	293 1
52.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	95,64	10552,35 1644,75	990,15 374,04	1009227 157304	94698 35773	10,40 1,83	995 175
53.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	3,90	62000,00	--	241874	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
54.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	61200,00 --	-- --	6022 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,74	68200,00 --	-- --	118422 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,18	50900,00 --	-- --	162106 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	9,87	45800,00 --	-- --	451826 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	2,16	93997,62 33075,00	304,24 114,75	202809 71363	656 248	198,00 0,56	427 1
59.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	47,82	10552,35 1644,75	990,15 374,04	504613 78652	47349 17887	10,40 1,83	497 87
60.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,00	62000,00 --	-- --	123839 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 --	-- --	3011 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,87	68200,00 --	-- --	59211 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,13	45800,00 --	-- --	372272 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,37	93997,62 33075,00	304,24 114,75	128420 45187	416 157	198,00 0,56	271 1
65.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	50,10	10552,35 1644,75	990,15 374,04	528673 82402	49607 18739	10,40 1,83	521 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,07	62000,00 --	-- --	128117 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 --	-- --	3011 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,87	68200,00 --	-- --	59211 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	8,57	45800,00 --	-- --	392442 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,46	93997,62 33075,00	304,24 114,75	137331 48323	444 168	198,00 0,56	289 1
71.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	23,91	10552,35 1644,75	990,15 374,04	252307 39326	23674 8943	10,40 1,83	249 44
72.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,00	62000,00 --	-- --	61919 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	1707 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,43	68200,00 --	-- --	29606 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00 --	-- --	5563 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,23	48300,00 --	-- --	10925 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	4,91	45800,00 --	-- --	225089 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,74	93997,62	304,24	69483	225	198,00	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			33075,00	114,75	24449	85	0,56	0
79.	Е0106-14-4	Устройство колонн гражданских зданий В25	м3	47,82	10552,35 1644,75	990,15 374,04	504613 78652	47349 17887	10,40 1,83	497 87
80.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,95	62000,00 --	-- --	120937 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 --	-- --	3011 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,87	68200,00 --	-- --	59211 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	7,82	45800,00 --	-- --	358339 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,29	93997,62 33075,00	304,24 114,75	121595 42786	394 148	198,00 0,56	256 1

Итого по разделу:
Колонны монолитные 7740217

Раздел:
Ригели монолитные ж/б (КЖ123-КЖ129)
==========

Раздел:
Монолитные ж/бетонные стены по оси "А" и "Г"

==========

Раздел:
Ж/бетонные диафрагмы

==========

Раздел:
Плиты перекрытия и покрытия
==========

Раздел:
Каркас шахты лифтаП
Каркас лифта между осями "2" и "3"
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел:
Устройство лестницы ЛМ-1
==========

Раздел:
Устройство крылец
==========

ИТОГО:						25680486	3951552			8091
						1272529	928455			14326

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	2276105
На металломонтажные работы	776
Всего накладных расходов:	2276881
Итого с накладными	27957367

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1677442
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29634809
Итого с временными, 1,5 %	30079331
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	30771156
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30891473
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	31192266
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	65121402
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1302428
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	66423830
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7970860
Итого с НДС	74394690

Принял:

Сдал:

Заказчик: ТОО "ТПФ Куаныш-С"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2011 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	348	13 марта 2011 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	74 394 690	66 423 830						7 970 860	74 394 690

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: ТОО "ТПФ Куаныш-С"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республика Казахстан от 16.11.94г. №73

Подрядчик: ТОО "КазГрандСервис"

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2012 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	348	13 марта 2011 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено									
	3 464 191	**3 093 028**						**371 163**	**3 464 191**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТПФ Куаныш-С"
Субподрядчик ТОО "КазГрандСервис"
Договор №348 от 13 марта 2011 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

Наименование объекта: Работы по завершению не завершенного строительства много квартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном участке в микрорайонах Мамыр-6, Мамыр-5 Ауэзовского района жилой дом блок 4 Секции Е3, Е4, D3,D4

А К Т N23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Техническая часть==========								
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
2.	75-6-43	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	122300,00	--	122300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2,00	2070,00	--	4140	--	6,98	14
					1215,00	--	2430	--	--	--
4.	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	82300,00	--	82300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	75-6-45	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток	шт.	1,00	117200,00	--	117200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012								
6.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2,00	2070,00 1215,00	-- --	4140 2430	-- --	6,98 --	14 --
7.	75-6-54	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,00	75600,00 --	-- --	151200 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0108-572-3	Щит устанавливаемый на стене	шт	2,00	1299,30 317,00	68,30 13,50	2599 634	137 27	2,00 0,08	4 0
9.	75-6-56	Шкаф распределительный ШР-11-73504-22УЗ, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,00	53000,00 --	-- --	106000 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0108-524-1	Ящик силовой с рубильником м предохранителями на ток до 100 А	шт	4,00	1514,60 405,00	39,60 6,80	6058 1620	158 27	2,00 0,04	8 0
11.	С151803-180	Ящики с предохранителями серии ЯРП-11-311-32 на 100А	шт	4,00	6510,00 --	-- --	26040 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0108-523-1	Пост управления кнопочный	шт	30,00	280,30 180,00	11,70 2,30	8409 5400	351 69	1,00 0,01	30 0
13.	СПрайс	Пункт управления кнопочный ПКУ	шт	30,00	2629,53 --	-- --	78886 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0108-523-1	Кнопка управления	шт	24,00	280,30 180,00	11,70 2,30	6727 4320	281 55	1,00 0,01	24 0
15.	СПрайс	Кнопка управления ПКЕ-222-1У3	шт	24,00	135,39 --	-- --	3249 --	-- --	-- --	-- --
16.	Ц0108-603-1	Ящик с понижаютм трансформатором	шт	10,00	228,80 205,00	13,20 2,30	2288 2050	132 23	1,00 0,01	10 0
17.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	10,00	4720,00	--	47200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92	ЯТП-0,25			--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-527 -1	Ящик управления, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	шт	2,00	1194,70 513,00	49,70 9,00	2389 1026	99 18	3,00 0,05	6 0
19.	75-6-5	Ящики управления Я 5111-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,00	37600,00 --	-- --	75200 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	305,00	235,27 153,45	53,84 31,93	71756 46802	16420 9738	0,96 0,14	292 43
21.	С151702-44прим.	Светильники тип ДБ084-10-022	шт	186,00	1850,00 --	-- --	344100 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	48,00	101,00 --	-- --	4848 --	-- --	-- --	-- --
23.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	72,00	82,00 --	-- --	5904 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	46,00	35,40 29,48	-- --	1628 1356	-- --	0,19 --	9 --
25.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	46,00	156,00 --	-- --	7176 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	12,00	29,13 27,00	-- --	350 324	-- --	0,17 --	2 --
27.	С151801-153	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0	шт	4,00	127,00 --	-- --	508 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А,	шт	8,00	134,00 --	-- --	1072 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

тип РШ-П-20-С-25/220

Итого по разделу: 1285738
Техническая
часть==========

Раздел:
Электрооборудование
(офисы)==========
==========

Раздел:
Жилая
часть==========
==========

ИТОГО:							1285737	17578		419
							69607	9957		44

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	83945
Всего накладных расходов:	83945
Итого с накладными	1369682

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	42929
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1412611
Итого с временными, 1,5 %	1423987
Итого с зимними удорожаниями, 2,3 %	1441692
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1444771
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1452469
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3032380
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	60648
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3093028
Налог на добавленную стоимость, 12 %	371163
Итого с НДС	3464191

Принял: Сдал: