Счет-фактура № 42 от 23 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 23.11.2017

Поставщик: Производственный кооператив "Ерзат"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 920940000559, Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0005384, от 19.11.2012

ИИК поставщика: KZ828560000007047313, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №63 от 07.09.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 920940000559, Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100440000262, Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100440000262,

ИИК получателя: KZ86070103KSN0604000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы "Строительство автономной газовой котельной Ушкудыкской школы-сад в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области"	Работа	1	9 242 568,11	9 242 568,11	12%	1 109 108,17	10 351 676,28		
Всего по счету:					**9 242 568,11**		**1 109 108,17**	**10 351 676,28**		

Руководитель: Аликулов К. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100440000262**
Исполнитель	**Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Шалкар, Айтеке би, дом № 67** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**920940000559**

Договор (контракт) Договор №63 от 07.09.2017г.

Номер документа	Дата составления
42	23.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы "Строительство автономной газовой котельной Ушкудыкской школы-сад в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области"			Работа	1	10 351 676,28	10 351 676,28
				Итого	1	x	10 351 676,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 23.11.2017

М.П.

Заказчик : ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство автономной газовой котельной Ушкудукской школы-сад в с. Ушкудук Алгинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	63	07.09.2017 г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017 г.	СМР в ценах 2017 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительно-монтажные работы "Строительство автономной газовой котельной Ушкудукской школы-сад в с. Ушкудук Алгинского района Актюбинской области"	9 242 568,11	9 242 568,11	5 737 289,11		3 505 279	0	1 109 108,17	10 351 676,28
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2017г.	9 242 568,11	9 242 568,11	5 737 289,11	0	3 505 279	0	1 109 108,17	10 351 676,28

Заказчик: _____ Толкунбаев Н.К.
И.О. руководителя ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство автономной газовой котельной Ушкудыкской школы-сад в с.Ушкудык Алгинского района Актюбинской области

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2017 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Строительство здания котельной								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3	27,6	85,76	79,86	2367	2204	443	0,00888	0,24509
		м3 грунта		5,91	21,27	163	587	59,1	0,0193	0,53268
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2х м без креплений с откосами	2,8	1 102,14	0	3086	0	1824	1,54	4,312
		м3 грунта		1 102,14	0	3086	0	59,1	0	0
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	22,4	21,65	21,65	485	485	101	0	0
		м3 грунта		0	7,63	0	171	59,1	0,00806	0,18054
4	11-010205-0502	Траншеи , пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2,1	632,38	0	1328	0	785	0,972	2,0412
		м3 грунта		632,38	0	1328	0	59,1	0	0
5	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	24,4	115,94	49,63	2829	1211	1267	0,108	2,6352
		м3 уплотненного грунта		66,31	21,56	1618	526	59,1	0,02625	0,6405
		Раздел 2. Фундаменты								
		2.1. Фундамент под котельную								
6	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебень пропитанного раствором битума. Устройство	1,74	16 855,17	1125,86	29328	1959	925	0,85	1,479
		м3 основания		592,53	454,02	1031	790	50,8	0,54	0,9396
7	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	5	1 477,6	739,8	7388	3699	2368	0,668	3,34
		шт сборных конструкций		499	263,8	2495	1319	62,1	0,2801	1,4005
8	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов обьемом до 0,3м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,325	21 509,98		28501				

		м3								
9	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	19	2 314,79	1170,68	43981	22243	13443	0,937	17,803
		шт сборных конструкций		717,26	422,05	13628	8019	62,1	0,4482	8,5158
10	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов обьемом до 0,5м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,317	19 582,42		202032				
		м3								
11	11-080101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой.	11,6	1 103,45	17,5	12800	203	640	0,143	1,6588
		м2 поверхности		104,14	4,48	1208	52	50,8	0,0055	0,0638
12	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	61,6	720,96	12,09	44411	745	5443	0,212	13,0592
		м2 поверхности		172,31	1,64	10614	101	50,8	0,002	0,1232
2.2. Монолитный участок										
13	11-060101-0119	Монолитный участок. Устройство	0,76	5 000	790,79	3800	601	835	2,82	2,1432
		м3		2 078,95	186,84	1580	142	48,5	0,2261	0,17184
2.3. Фундамент под перегородки										
14	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебень пропитанного раствором битума. Устройство	0,1	16 850	1130	1685	113	53	0,85	0,085
		м3 основания		590	460	59	46	50,8	0,54	0,054
15	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	0,2	5 280	1245	1056	249	289	3,6	0,72
		м3		2 725	255	545	51	48,5	0,3064	0,06128
16	21-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А2 диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0088	127 870,26		1125				
		т								
17	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А1 диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0012	156 359,21		188				
		т								
2.4. Фундаменты под котлы										
18	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебень пропитанного раствором битума. Устройство	0,2	16 860	1125	3372	225	107	0,85	0,17
		м3 основания		595	455	119	91	50,8	0,54	0,108
19	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под котлы. Устройство	0,67	22 155,22	1241,79	14844	832	967	3,6	2,412
		м3		2 722,39	253,73	1824	170	48,5	0,3064	0,20529
20	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм*100 мм ГОСТ 23279-2012	1,65	634,31		1047				
		м2								

		2.6. Приямка								
21	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	1,29	31 776,74	3534,88	40992	4560	7011	12,49	16,1121
		м3		10 028,68	1176,74	12937	1518	48,5	1,2462	2
22	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	5,5	721,09	12	3966	66	486	0,212	1,166
		м2 поверхности		172,36	1,64	948	9	50,8	0,002	0,011
23	11-340107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство.	3,19	16 483,7	887,46	52583	2831	8325	4,87	15,5353
		м2 настила		3 865,52	336,99	12331	1075	62,1	0,41	1
24	11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками.	3,19	247,65	0	790	0	428	0,34	1,0846
		м2		247,65	0	790	0	54,2	0	0
25	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,19	59,87	1,25	191	4	47	0,0295	0,09411
		м2		26,96	0	86	0	54,2	0,0002	0,00064
26	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	3,19	58,93	0,94	188	3	29	0,0213	0,06795
		м2		16,61	0	53	0	54,2	0,0002	0,00064
		Раздел 3. Стены и перегородки								
27	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	34,6	8 868,5	1413,93	306850	48922	62407	4,54	157,084
		м3 кладки		3 221,73	328,79	111472	11376	50,8	0,4	13,84
28	21-030102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм*120 мм*88 мм ГОСТ 379-2015	11,418	29 388,17		335554				
		1000 шт								
29	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	76,26	180,02	0	13728	0	6974	0,219	16,70094
		м2 стен (без вычета проемов)		180,02	0	13728	0	50,8	0	0
30	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	10,38	1 461,66	145,28	15172	1508	4823	1,21	12,5598
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		880,92	33,82	9144	351	50,8	0,0411	0,42662
31	21-030102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм*120 мм*88 мм ГОСТ 379-2015	0,416	29 388,17		12225				
		1000 шт								
32	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	13	295,46	148,77	3841	1934	1177	0,148	1,924
		шт сборных конструкций		110,54	35,31	1437	459	62,1	0,043	0,559
33	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,364	66 457		24191				
		м3								
		Раздел 4. Перекрытия								

	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	5	4 408,6	782,4	22043	3912	7275	2,66	13,3
		шт сборных конструкций		2 162	181	10810	905	62,1	0,2202	1,101
35	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	45	4 926,45		221690				
		м2								
36	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А1 диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0068	156 358,77		1063				
		т								
4.2. Ж/б стакан под дефлектор										
37	11-070812-0109	Ж/б стакан под дефлектор. Установка	1	1 011	521	1011	521	301	0,389	0,389
		шт сборных конструкций		305	179	305	179	62,1	0,2186	0,2186
38	21-049999-9917	Ж/б стакан под дефлектор из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,073	35 161,65		2567				
		м3								
Раздел 6. Проемы										
39	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	6,84	2 496,35	113,16	17075	774	3611	1,1121	7,60676
		м2 проемов		830,85	52,05	5683	356	59,8	0,0669	0,4576
40	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	5,4	23 779,13		128407				
		м2								
41	21-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	1,44	22 106,03		31833				
		м2								
42	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	3,6	1 946,67	3,06	7008	11	335	0,2119	0,76284
		п/м		154,17	1,39	555	5	59,8	0,0019	0,00684
43	11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм. Устройство	3,6	1 239,72	3,89	4463	14	580	0,3925	1,413
		м		293,33	0,56	1056	2	54,8	0,0006	0,00216
6.2. Дверные										

	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	1,68	1 791,07	323,81	3009	544	795	0,899	1,51032
		м2 проемов		705,36	86,31	1185	145	59,8	0,101	0,16968
45	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	1,68	6 885,74		11568				
		м2								
46	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	1	3 869		3869				
		шт								
47	11-100402-0502	Проемы дверные Установка металлических блоков	2,1	1 456,19	83,81	3058	176	1628	1,49	3,129
		м2 проемов		1 262,38	34,29	2651	72	59,8	0,0368	0
48	21-090402-0201	Блоки дврные стальные, наружные, утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	2,1	39 809,59		83600				
		м2								
		Раздел 7. Полы								
49	11-110101-0102	Грунт . Уплотнение щебнем.	37,2	190	21,88	7071	814	1269	0,0681	2,53332
		м2 площади уплотнения		48,74	7,26	1813	270	60,9	0,0088	0,32736
50	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,72	19 692,47	5,38	73256	20	5782	3,66	13,6152
		м3 подстилающего слоя		2 552,42	0	9495	0	60,9	0	0
51	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование.	0,107	9 682,24	878,5	1036	94	474	11,6	1,2412
		т		8 775,7	355,14	939	38	48,5	0,38	0,04066
52	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм*100 мм ГОСТ 23279-2012	37,2	634,31		23596				
		м2								
53	11-110101-1501	Перекрытия бетонные, толщина 30 мм Устройство	37,2	870,54	66,91	32384	2489	6059	0,361	13,4292
		м2 покрытия		244,87	22,58	9109	840	60,9	0,0284	1,05648
54	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2	37,2	189,09	5,38	7034	200	382	0,0208	0,77376
		м2 покрытия		14,11	2,77	525	103	60,9	0,0038	0
		7.2. Тип 2								
55	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	5	190	21,8	950	109	171	0,0681	0,3405
		м2 площади уплотнения		48,8	7,4	244	37	60,9	0,0088	0,044
56	11-110101-0803	Тепло и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	0,3	9 880	1150	2964	345	522	3,44	1,032
		м3 изоляции		2 503,33	353,33	751	106	60,9	0,45	0,135
57	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство.	0,5	16 056	644	8028	322	255	1,35	0,675

	0101	м3		900	150	450	75	48,5	0,1813	0,09065
58	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	5	1 056,2	52	5281	260	1242	0,416	2,08
		м2 изолируемой поверхности		400,2	7,6	2001	38	60,9	0,0098	0,049
59	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	5	708,2	25,8	3541	129	748	0,251	1,255
		м2 изолируемой поверхности		241,4	4,4	1207	22	60,9	0,0056	0,028
60	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5	571,60	18,4	2858	92	763	0,356	1,78
		м2 стяжки		241	9,2	1207	46	60,9	0,01270	0,0635
61	11-110101-1102	Стяжки цементные . Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2	5	166,6	6,4	833	32	27	0,0088	0,044
		м2 стяжки		6	3	30	15	60,9	0,0042	0,021
62	11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси.Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	5	2 896,6	60,6	14483	303	2536	1,07	5,35
		м2 покрытия		799,4	33,6	3997	168	60,9	0,045	0,225
		Раздел 8. Отделочные работы								
63	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	30	252,50	1,77	7575	53	4579	0,298	8,94
		м шва		244,93	0,83	7348	25	62,1	0,001	0,03
64	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	42,2	469,79	4,1	19825	173	7921	0,45	18,99
		м2 оштукатуриваемой поверхности		340,33	2,18	14362	92	54,8	0,003	0,1266
65	11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	42,2	34,64	0,5	1462	21	715	0,044	1,8568
		м2 окрашиваемой поверхности		30,69	0,24	1295	10	54,8	0,0003	0,01266
66	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	128	748,27	7,73	95779	989	30898	0,566	72,448
		м2 оштукатуриваемой поверхности		438,83	1,67	56170	214	54,8	0,0433	5,5424
67	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	128	70,2	0,48	8986	61	4517	0,092	11,776
		м2 окрашиваемой поверхности		64,16	0,23	8212	29	54,8	0,0003	0,0384
		Раздел 9. Разные работы								
68	11-080101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	2,45	4 702,04	1126,12	11520	2759	1303	0,85	2,0825

		м3 основания		592,65	453,88	1452	1112	50,8	0,54	1,323
69	11-060101-0101	Бетонная отмоска. Устройство	2,45	16 055,51	644,08	39336	1578	1245	1,35	3,3075
		м3		899,18	148,98	2203	365	48,5	0,1813	0,44419
9.2. Цоколь										
70	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковыим раствором по камню	4,35	844,14	3,22	3672	14	1197	0,611	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		502,3	0	2185	0	54,8	0,024	0
71	11-150405-0103	Цоколь. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	4,35	519,77	2,76	2261	12	715	0,39	1,6965
		м2 окрашиваемой поверхности		298,62	1,38	1299	6	54,8	0,0017	0,0074
Раздел 11. Кровля										
73	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	49,2	551,44	15,75	27131	775	3522	0,155	7,626
		м2 изолируемой поверхности		124,45	2,48	6123	122	56,4	0,0028	0,13776
74	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	16,1	8 796,96	1161,49	141631	18700	18927	2,71	43,631
		м3 утеплителя		1 804,97	279,44	29060	4499	56,4	0,34	5,474
75	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	49,2	519,94	69,63	25581	3426	4934	0,243	11,9556
		м2 стяжки		161,85	15,96	7963	785	56,4	0,0194	0,95448
76	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 к1трр=15, к1трм=15, к1зпр=15, к1экс=15, к1зпм=15, к1мат=15	49,2	255,79	15,37	12585	756	352	0,0135	0,6642
		м2 стяжки		8,98	3,7	442	182	56,4	0,0045	0,2214
77	21-050301-2707	Каркасы и сетки плоские проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д=3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0544	205 471,53		11178				
		т								
78	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство.	0,1	16 060	650	1606	65	51	1,35	0,135
		м3		900	150	90	15	48,5	0,1813	0,01813
79	11-120101-0101	Кровли скатные их трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике Устройство	53,8	1 329,74	39,41	71540	2120	3684	0,146	7,8548
		м2 кровли		117,23	4,18	6307	225	56,4	0,0048	0,25824
80	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованой стали. Устройство	11,31	2 340,85	8,31	26475	94	4529	0,972	10,99332
		м2 покрытия		707,69	2,3	8004	26	56,4	0,0027	0,03054
81	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(костыль)	0,02016	308 531,75	793,65	6220	16	1504	198	3,99168
		т		153 521,83	297,62	3095	6	48,5	0,36	0,00726
Локальная смета 2-1-2										
Электромонтажные работы										
Раздел 1. Электросиловое оборудование и электроосвещение										

1.1. Электросиловое оборудование и электроосвещение										
1	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями.	1	2 152	58	2152	58	733	2	2
		шт		1 694	19	1694	19	42,8	0,02	0,02
2	23-070201-0108	Щиты распределительные навесные модели ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5 175,24		5175				
		шт								
3	13-080303-0602	Автомат одно-двух-трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	2 903,14	80,71	20322	565	4928	2	14
		шт		1 625,57	19,29	11379	135	42,8	0,02	0,14
4	23-070204-0943	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10кА характеристика с ГОСТ Р 51327-1-2010	1	8 026,15		8026				
		шт								
5	23-070204-0943	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10кА характеристика с ГОСТ Р 51327-1-2010	5	1 186,11		5931				
		шт								
6	23-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5кА ГОСТ Р 51327-1-2010	1	382,35		382				
		шт								
7	23-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5кА ГОСТ Р 51327-1-2010	1	382,35		382				
		шт								
8	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями.	1	2 152	58	2152	58	733	2	2
		шт		1 694	19	1694	19	42,8	0,02	0,02
9	23-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3 206,19		3206				
		шт								
10	13-080303-0601	Автомат одно-двух-трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1 746,5	20,5	6986	82	1391	1	4
		шт		812,75	0	3251	0	42,8	0	0
11	23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1 186,11		1186				
		шт								
12	23-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327-2010	3	382,35		1147				
		шт								
13	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования.	1	977	113	977	113	379	1	1
		шт		847	38	847	38	42,8	0,04	0,04

14	23-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором. ЯТП-0,25, 220/36-2 36 УХЛ4 1Р30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6 823,85		6824				
		шт								
15	13-080303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3 049,33	78,67	9148	236	2200	2	6
		шт		1 694,33	19,33	5083	58	42,8	0,02	0,06
16	51-080401-0232	Устройства(ящики) управления РУС М 5124-3077 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 10А. Предел регулирования тока теплового реле от 7А до 10А ГОСТ 30011.1-2012	3	70 663		211989				
		шт								
17	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами.	10	1 248,8	506,6	12488	5066	4153	0,75	7,5
		шт		635,4	334,9	6354	3349	42,8	0,4512	4,512
18	23-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" 1Р65 ГОСТ 17677-82	1	1 470,24		1470				
		шт								
19	23-070101-0303	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 1Р54 ГОСТ 17677-82	8	1 078,34		8627				
		шт								
20	23-070101-2203	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6м ГОСТ 17677-82	1	2 361,25		2361				
		шт								
21	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78		55				
		10 шт								
22	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DELUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	9	615,11		5536				
		шт								
23	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	259,8	2,2	1299	11	527	0,29	1,45
		шт		245,6	0,8	1228	4	42,8	0,0008	0,004

24	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный скрытой проводки , номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 4А до	5	201,05		1005				
		шт								
25	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа Монтаж при скрытой проводке	2	310,5	2,5	621	5	247	0,34	0,68
		шт		288	1	576	2	42,8	0,0008	0
26	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	340,73		681				
		шт								
27	23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	15	36,96		554				
		шт								
28	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках, коробках	193	193,34	87,91	37315	16967	9214	0,1	19,3
		м кабеля		82,2	29,35	15865	5665	42,8	0,0378	7,2954
29	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5*2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	335 520,33		1678				
		км								
30	23-060144-0901	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 5*1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,108	218 068,91		23551				
		км								
31	23-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3*1,5(ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,08	136 179,9		10894				
		км								
32	23-010101-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованые легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	21	379,48		7969				
		м								
33	21-130814-1808	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х	10	227,78		2278				
		м								
Раздел 1. Оборудование котельной										
1.1. Оборудование котельной										
1	11-180101-0206	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе. Теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Г кал/ч) Установка	2	48 588,5	7179,5	97177	14359	39596	37,5	75
		котел		30 110,5	2668	60221	5336	60,4	2,72	5,44

2	51-040105-0808	Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 1535 (Max Gas-250), модель насоса А 110/180, мощность 174 кВт, отапливаемая площадь от 2400 м2 до 2850 м2 ГОСТ 30735-2001	2	1 045 864		2091728				
		комплект								
3	13-060101-1101	Горелка газомазутная масса 0,07 т. Монтаж оборудования	0,0424	2 454 995,28	115636,79	104092	4903	2647	143	6,0632
		т		126 485,85	27264,15	5363	1156	40,6	28,8	1,22112
4	29-000000-0000(пл) ТОО "Киат Пром"	Горелка жидкотопливаная Ecotlam Италия Соединение Ду 15 Max 20	1	321 429		321429				
		шт								
5	13-060301-0101	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный. Монтаж оборудования	1	366 555,56	49277,78	366556	49278	117830	362	362,000
		т		280 666,67	9555,56	280667	9556	40,6	10,37	10,37000
6	58-100000-0000(пл) ТОО	Фильтр умягчитель моноблочного типа.	1	162 424		162424				
		комплект								
7	11-180401-0106	Баки накопительные, вместимостью 0,5 м3. Установка	1	7 182	516	7182	516	4068	8,67	8,67
		бак		6 557	178	6557	178	60,4	0,21	0,21
8	58-200000-0000	Бак накопительный умягченной воды ATV 500 синий с поплавком	1	31 310,00		31310				
		шт								
9	11-180401-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 250 л. Установка	1	22 801	415	22801	415	1739	3,63	3,63
		бак		2 745	134	2745	134	60	0,16	0
10	29-000000-0000	Расширительный бак мембр бак для отопления 250 л	1	66 654		66654				
		шт								
11	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	6	13 240	286,67	79440	1720	37684	13	78
		насос		10 318,5	79,83	61911	479	60,4	0,08	0,48
12	58-400000-0000	Насос сетевой ВРН 120/280 50 Т	2	194 643		389286				
		комплект								
13	58-500000-0000	Насос циркуляционный VA 65/180 X	2	23 527		47054				
		комплект								
14	58-600000-0000	Насос подпиточный AQUAJET 82 м	2	60 000		120000				
		комплект								
15	13-060101-1008	Аппарат водяной очистки. Монтаж оборудования	0,001	534 000	145000	534	145	154	395	0,395
		т		354 000	25000	354	25	40,6	26,42	0,02642
16	58-400000-0000(пл)	Гидромагнитная система очистки воды ГМС-15	1	22 321		22321				
		шт								

	11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	1	56 816	312	56816	312	1740	3,58	3,58
		шт		2 842	38	2842	38	60,4	0,04	0,04
18	11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	1	39 426	169	39426	169	1277	2,64	2,64
		шт		2 095	19	2095	19	60,4	0,02	0,02
Раздел 2. Трубопроводы и арматуры										
2.1. Трубопроводы и арматуры										
22	11-160401-0303	Трубопроводы обвязки котлов водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка	18	1 854,17	40,72	33375	733	6772	0,726	13,068
		м трубопровода		605,67	17,22	10902	310	60,4	0,0206	0,3708
23	11-160401-0303	Трубопроводы обвязки котлов водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 70 мм. Прокладка	7	1 675	40,86	11725	286	2633	0,726	5,082
		м трубопровода		605,71	17,14	4240	120	60,4	0,0206	0,1442
24	11-160401-0302	Трубопроводы обвязки котлов водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	15	1 237,6	27,07	18564	406	3904	0,503	7,545
		м трубопровода		419,6	11,33	6294	170	60,4	0,0135	0,2025
25	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 40 мм. Прокладка	15	1 275,27	12,93	19129	194	2556	0,337	5,055
		м трубопровода		277	5,07	4155	76	60,4	0,0059	0,0885
26	11-160401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	13	599,62	11,31	7795	147	2482	0,374	4,862
		м трубопровода		312	4,08	4056	53	60,4	0,0047	0,0611
27	11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб , диаметр до 32 мм. Прокладка	15	1 083,47	12,93	16252	194	2556	0,337	5,055
		м трубопровода		277	5,07	4155	76	60,4	0,0059	0,0885
28	11-160401-0301	Трубопроводы обвязки котлов водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	25	606,16	11,32	15154	283	4773	0,374	9,35
		м трубопровода		312	4,08	7800	102	60,4	0,0047	0,1175
29	11-160401-0301	Трубопроводы обвязки котлов , водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	3	495,33	11,33	1486	34	573	0,374	1,122
		м трубопровода		312	4	936	12	60	0,00	0

30	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны приходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	6	2 710,67	198,5	16264	1191	7435	2,6	15,6
		шт		2 015,83	35,67	12095	214	60,4	0,04	0,24
31	23-040103-3903	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 гр до +120 гр, PN 16,DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	4	34 419,05		137676				
		шт								
32	23-040103-3904	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 гр до +120 гр, PN 16,DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	2	36 215,43		72431				
		шт								
33	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны приходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	7	1 512,43	89,14	10587	624	4888	1,47	10,29
		шт		1 139,71	16,43	7978	115	60,4	0,02	0,14
34	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 гр, PN-40, DN-20 ГОСТ 21345-2005	6	14 842,25		89054				
		шт								
35	23-040902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 гр, PN-40, DN-20 ГОСТ 21345-2005	1	13 171,81		13172				
		шт								
36	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	39	1 494,85	71,59	58299	2792	27041	1,47	57,33
		шт		1 139,72	8,23	44449	321	60,4	0,01	0,39
37	23-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 гр, PN-40, DN-20 ГОСТ 21345-2005	9	9 332,85		83996				
		шт								
38	23-040905-2431	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелерованные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10 гр до +110 гр, PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	4 549,61		9099				
		шт								
39	21-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 гр, PN-40, DN-20 ГОСТ 21345-2005	13	8 449,27		109841				
		шт								

40	23-040905-2430	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, некилерованные с воздухоудалением и дренажем. Т от -10гр до +110 гр, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	2	2 855,21		5710				
		шт								
41	23-040905-2429	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10 гр, до +110 гр, PN 40,DN 15 ГОСТ 21345-2005	11	2 244,16		24686				
		шт								
42	23-040905-2429	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10 гр, до +110 гр, PN 40,DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	2 244,16		4488				
		шт								
43	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1 512,5	89	3025	178	1396	1,47	2,94
		шт		1 139,5	16,5	2279	33	60,4	0,02	0,04
44	23-041001-0206	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 гр до 200 гр, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	22 866,62		45733				
		шт								
45	11-160601-0101	Винтили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	1 495	71,6	8970	430	4160	1,47	8,82
		шт		1 139,8	8,2	6839	49	60,4	0,01	0,06
46	23-041001-2903	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz Т от 0 гр до +110, PN 16,DN 25 ГОСТ 11823-91	3	2 557,39		7672				
		шт								
47	23-041001-2902	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz Т от 0 гр до +110, PN 16,DN 25 ГОСТ 11823-91	2	2 350,25		4701				
		шт								
48	11-160601-0302	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	2	2 783,5	61	5567	122	1804	1,86	3,72
		шт		1 476,5	16,5	2953	33	60,4	0,02	0,04
49	23-041001-6602	Предохранительный клапан фланцевый 16 кч9п, для воды и пара PN 25,DN 40 ГОСТ 11823-91	2	7 617		15233				
		шт								
50	11-160601-0101	Поплавковый клапан диаметром 20 мм. Установка	1	1 495	72	1495	72	693	1,47	1,47
		шт		1 140	8	1140	8	60,4	0,01	0,01

	23-041007-0301	Поплавковый клапан DN 20 ГОСТ 5761-2005	1	6 602,71		6603				
		шт								
52	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка.	8	2 272	0	18174	0	901	0,22	1,76
		комплект		186,38	0	1491	0	60,4		0
53	11-181101-0102	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	6	284,83	0	1709	0	902	0,31	1,86
		комплект		248,83	0	1493	0	60,4	0	0
54	23-051501-0104	Термометры прямые в оправе	6	1 288,26		7730				
		шт								
55	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2	12 691,5	107,5	25383	215	763	0,75	1,5
		фильтр		602	30	1204	60	60,4	0,036	0,072
56	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр 20 мм. Установка	1	359	18	359	18	204	0,41	0,41
		счетчик (водомер)		329	8	329	8	60,4	0,01	0,01
57	23-030301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	1	5 455,58		5456				
		шт								
58	23-010101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм*3 мм-20 мм *3 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001)	2	120,93		242				
		шт								
59	23-020103-0109	Фланцы стальные, приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	1 256,32		5025				
		шт								
60	23-020103-0108	Фланцы стальные, приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	8	834,49		6676				
		шт								
61	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50, ГОСТ 12816-80	4	688,4		2754				
		шт								
62	23-020103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 40, ГОСТ 12816-80	4	633,25		2533				
		шт								
63	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,4	59,64	1,03	1157	20	284	0,0295	0,5723
		м2		26,8	0,21	520	4	54,2	0,0002	0,00388
64	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	19,4	95,21	1,34	1847	26	133	0,016	0,3104
		м2		12,42	0,26	241	5	54,2	0,0003	0,00582
65	11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязущем	0,35	67 548,57	711,43	23642	249	2 918	18,8	6,58
		м3 изоляции		14 748,57	328,57	5162	115	55,3	0,4	0,14

	11-090606-0113	Подвески и хамуты для крепления труб. Монтаж	0,025	37 280	6240	932	156	487	36,3	0,9075
		т конструкции		29 840	2120	746	53	60,9	2,25	0,05625
67	21-060405-0401	Подвески и хамуты для крепления труб.	0,025	266 810,29		6670				
		т								
	Итого стоимость строительство					**7854533**	**240718**	**558 046**		**615**
	зарплата рабочих-строителей, тенге					**251004**	**66131**			**57**
	затраты на эксплуатацию машин, тенге					1233971				
	в т.ч. зарплата машинистов, тенге					364425				
	материалы, изделия и конструкции, тенге					112120				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					6122376				
	Накладные расходы I уровня, тенге					3505279				
	Итого с накладными расходами I уровня					558046				
	Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге					8412579				
	Итого, тенге					356693				
	Сметная прибыль (8%), тенге					8769273				
	ВСЕГО прямые затраты ,тенге					701542				
	Глава 8 Временные здания и сооружения					9470814				
	Временные здания и сооружения 3,1%									
	Сметная з/плата (К=0,141)					184932				
	Итого по главе 8					26075				
	Итого по главам 1-8					184932				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					9655746				
	Затраты на производство строительно-монтажных									
	работ в зимнее время (2,457%)									
	Итого по главе 9					151117				
	Итого по главам 1-9					151117				
	Итого по сметному расчету:					9806863				
	в текущих ценах с 02.01.2017 года									
	в текущих и прогнозных ценах					9806863				
	Договорная сумма скидка по тендеру					9806863				
	НДС (12%)					9242568,11				
	Стоимость строительства					1109108,17				
						10351676,28				

Заказчик: И.О. Руководителя ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Председатель ПРК "Ерзат" Толкунбаев Н. К.

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Актобе" Аликулов К. К.

Урбисинов Р. У.