Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: ЮКГУ им. М. Ауэзова

Наименование обьекта: Учебные корпуса ЮКГУ

А К Т N

приемки выполненных работ по ремонту электроподстанции №463, №1030 и наружных силовых электрокабелей учебных корпусов и студенческих общежитий за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 8-53-1	Демонтаж трансформатора ТС-360	шт	1,00	493,60	18,60	494	19	2,00	2
				347,00	4,50	347	5	0,03	0
2. 8-54-3	Демонтаж трансформатора ТП-400 с помощью автокрана	шт	1,00	697,70	57,40	698	57	3,00	3
				547,00	13,50	547	13	0,08	0
3. 8-68-1	Демонтаж шины алюминиевой размером 6х50 мм	м	30,00	102,60	14,40	3078	432	0,44	13
				80,10	2,80	2403	84	0,02	0
4. 21-23-1	Демонтаж ЩО-70 силового шкафа	шкаф	7,00	2070,00	--	14490	--	6,98	49
				1215,00	--	8505	--	--	--
5. 67-6-1	Демонтаж кабеля АСБ-10-185 с с опорным изолятором	м	21,00	13,94	0,06	293	1	0,10	2
				13,88	--	291	--	0,00	0
6. 8-521-1	Демонтаж рубильника на ток до 250 А	шт	3,00	178,70	11,70	536	35	1,00	3
				167,00	2,30	501	7	0,01	0
7. 8-521-2	Демонтаж рубильника РПС-250 на ток до 400 А	шт	13,00	277,60	18,60	3609	242	1,00	13
				259,00	4,50	3367	59	0,03	0
8. 67-14-3	Ревизия кабеля 6 кВт АСБ-10-185 и протокол испытания	м	820,00	111,96	0,18	91807	148	0,64	526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	8-6-6	Установка трансформатора тока, напряжение 400 кВл, 6/0,4кВт	компл	2,00	111,78	0,02	91660	16	0,00	0
					84472,00	58320,00	168944	116640	121,00	242
					22230,00	14239,99	44460	28480	82,59	165
10.	Спрайслис трансформатор 400 кВА 6/0,4 кВт т		к-т	2,00	438298,12	--	876596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	8-68-1	Установка шины алюминиевой размером 6х60 мм	м	30,00	102,60	14,40	3078	432	0,44	13
					80,10	2,80	2403	84	0,02	0
12.	Спрайслис шина алюминиевая 6х60 мм т		м	30,00	358,10	--	10743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	8-17-8	Установка опорного изолятора 10кВт	шт	30,00	916,00	419,00	27480	12570	2,00	60
					308,00	101,00	9240	3030	0,59	18
14.	Спрайслис изолятор опорный т		шт	27,00	492,39	--	13295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	8-27-1	Монтаж силового шкафа ЩО-70	шт	7,00	8888,00	2116,00	62216	14812	33,00	231
					6075,00	443,01	42525	3101	2,57	18
16.	Спрайслис разъединитель ЩО-70-1000А т		шт	3,00	27752,91	--	83259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Спрайслис предохранитель ПК 10-80А т		шт	3,00	1880,04	--	5640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	8-27-1	Монтаж силового шкафа КСО-386	шт	5,00	8888,00	2116,00	44440	10580	33,00	165
					6075,00	443,01	30375	2215	2,57	13
19.	8-521-1	Монтаж рубильника на ток до 250 А	шт	3,00	302,70	11,70	908	35	1,00	3
					167,00	2,30	501	7	0,01	0
20.	Спрайслис рубильник РУ 250А т		шт	3,00	6714,41	--	20143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	8-521-2	Монтаж рубильника на ток до 400 А	шт	13,00	467,60	18,60	6079	242	1,00	13
					259,00	4,50	3367	59	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Спрайслис т	рубильник РПС 250-400А	шт	13,00	8057,30	--	104745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8-65-1	Заливка маслом трансформатора ТП-1030	т	0,06	1776,90	1256,00	103	73	3,00	0
					515,00	277,00	30	16	1,61	0
24.	Спрайслис т	трансформаторное масло	литр	60,00	246,20	--	14772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спрайслис т	бензин Аи-98	литр	100,00	62,67	--	6267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спрайслис т	спирт технический	литр	3,00	290,96	--	873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Спрайслис т	литол	кг	1,00	380,48	--	380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спрайслис т	гайка, шайба, болт	шт	30,00	35,81	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	62-36-1	Соскабливание известковой окраски с поверхности стен вручную	м2	193,33	25,70	--	4969	--	0,18	34
					25,70	--	4969	--	--	--
30.	62-36-1	Соскабливание известковой окраски с поверхности наружных стен вручную	м2	186,80	25,70	--	4801	--	0,18	33
					25,70	--	4801	--	--	--
31.	62-19-1	Грунтование поверхности стен пропиткой "Алинекс-Праймер"	м2	193,33	28,70	0,05	5549	10	0,18	36
					28,24	0,02	5460	4	0,00	0
32.	62-19-1	Грунтование поверхности наружных стен пропиткой "Алинекс-Праймер"	м2	186,80	28,70	0,05	5361	9	0,18	34
					28,24	0,02	5275	4	0,00	0
33.	Спрайслис т	пропитка "Алинекс-Праймер"	литр	80,00	111,91	--	8953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	15-64-3	Улучшенная штукатурка поверхности стен готовыми гипсополимерными смесями "Гипсополимер-штукатурный"	м2	186,80	77,28	3,43	14436	641	0,46	85
					73,73	1,31	13773	245	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	15-64-3	Улучшенная штукатурка поверхности наружных стен готовыми гипсополимерными смесями "Гипсополимер-штукатурный"	м2	193,33	77,28 73,73	3,43 1,31	14941 14254	663 253	0,46 0,01	88 1
36.	Спрайслис т	штукатурка "Гипсополимер-штукатурный"	кг	1100,00	17,91 --	-- --	19696 --	-- --	-- --	-- --
37.	62-19-1	Окраска поверхности стен известковым раствором	м2	259,97	28,70 28,24	0,05 0,02	7461 7342	13 5	0,18 0,00	48 0
38.	15-180-3	Улучшенная окраска поверхности наружных стен водоэмульсионными составами "Ремопласт-Интерьер II"	м2	186,80	68,24 65,03	2,10 0,79	12747 12148	392 148	0,39 0,00	73 1
39.	Спрайслис т	водоэмульсионная краска фасадная "Ремопласт-Интерьер II"	кг	80,00	111,91 --	-- --	8953 --	-- --	-- --	-- --
40.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,66	63,08 52,20	9,95 3,74	672 556	106 40	0,36 0,02	4 0
41.	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	63,96	1,30 0,63	0,67 0,25	83 40	43 16	0,00 0,00	0 0
42.	Спрайслис т	песок	м3	8,90	1611,46 --	-- --	14342 --	-- --	-- --	-- --
43.	Спрайслис т	цемент	т	300,00	8,50 --	-- --	2551 --	-- --	-- --	-- --
44.	Спрайслис т	гипс	кг	70,00	8,06 --	-- --	564 --	-- --	-- --	-- --
45.	Спрайслис т	известь	кг	105,00	8,95 --	-- --	940 --	-- --	-- --	-- --
46.	Спрайслис т	сверло по бетону d-14 мм	шт	1,00	290,96 --	-- --	291 --	-- --	-- --	-- --
47.	56-22-2	Ремонт наружных металлических ворот	м2	5,10	628,15	0,05	3204	--	2,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					340,99	--	1739	--	0,00	0
48.	62-28-2	Улучшенная масляная окраска наружных металлических дверныз блоков и ворот	м2	23,20	24,66	0,05	572	1	0,15	3
					23,24	0,02	539	--	0,00	0
49.	Спрайслис краска масляная "Бергер" т		кг	10,00	241,72	--	2417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Спрайслис краска автомобильная т		флакон	3,00	116,38	--	349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Спрайслис растворитель 646 т		бут.	4,00	94,00	--	376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Спрайслис изолента т		рулон	20,00	26,86	--	537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Спрайслис техничкеская салфетка т		м2	10,00	89,53	--	895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Спрайслис отрезной круг т		шт	3,00	94,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Спрайслис электрод d 4 мм т		кг	5,00	85,05	--	425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е01031-А2 4-1	Погрузка материалов перевозимых в мешках и пакетах при автомобильных перевозках	т	1,50	91,40	91,40	137	137	--	--
					--	63,98	--	96	1,34	2
57.	Е010332-А 10-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	1,50	101,90	101,90	153	153	--	--
					--	20,38	--	31	0,43	1
58.	Е01031-А2 4-2	Разгрузка материалов перевозимых в мешках и пакетах при автомобильных перевозках	т	1,50	91,40	91,40	137	137	--	--
					--	63,98	--	96	1,34	2
59.	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	150,00	6,08	--	912	--	0,05	7
					6,08	--	912	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	0-14-18	Определение места повреждения кабеля лабораторной автомашиной	маш-ч	8,00	3051,00	3051,00	24408	24408	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	1-162-7	Рытье траншеи вручную	м3	8,96	301,50	--	2701	--	1,96	18
					301,50	--	2701	--	--	--
62.	8-166-1	Устройство кабельной муфты ЗСТп10х70-120	к-т	2,00	1329,00	20,20	2658	40	7,00	14
					1271,00	4,50	2542	9	0,03	0
63.	Спрайслис т	муфта соединительная СТп-10х150-240	к-т	2,00	8952,55	--	17905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Спрайслис т	изолента	рулон	10,00	26,86	--	269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Спрайслис т	гильза СБ-3	шт	6,00	228,29	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	1-166-1	Засыпка траншеи песком вручную	м3	1,70	122,18	--	208	--	0,89	2
					122,18	--	208	--	--	--
67.	1-166-1	Засыпка траншеи грунтом с трамбованием вручную	м3	7,30	122,18	--	892	--	0,89	6
					122,18	--	892	--	--	--
68.	8-65-1	Заливка маслом трансформатора ТП-1030	т	0,04	1776,90	1256,00	62	44	3,00	0
					515,00	277,00	18	10	1,61	0
69.	Спрайслис т	трансформаторное масло	литр	35,00	256,04	--	8962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	8-17-8	Ревизия опорного изолятора 10 кВт	шт	26,00	727,00	419,00	18902	10894	2,00	52
					308,00	101,00	8008	2626	0,59	15
71.	8-524-20	Ревизия силового шкафа ЩО-70	шт	3,00	2062,00	377,00	6186	1131	9,00	27
					1685,00	81,00	5055	243	0,47	1
72.	8-16-1	Замена предохранителя ПК-6	шт	6,00	593,00	188,00	3558	1128	2,40	14
					405,00	40,50	2430	243	0,23	1
73.	Спрайслис	предохранитель ПК-6	шт	6,00	259,62	--	1558	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т				--	--	--	--	--	--
74.	8-289-3	Замена контура заземления трансформаторной подстанции	км	0,02	9611,00	3018,00	202	63	34,00	1
					6593,00	630,01	138	13	3,65	0
75.	Спрайслис т	лист металлический шириной 30мм, толщиной 3 мм	м	21,00	208,15	--	4371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	0-14-18	Определение места повреждения кабеля лабораторной автомашиной	маш-ч	8,00	3051,00	3051,00	24408	24408	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	1-162-7	Рытье траншеи вручную для замены силового кабеля размером 4000x1000x400 мм	м3	1,60	301,50	--	482	--	1,96	3
					301,50	--	482	--	--	--
78.	67-6-1	Демонтаж высоковольтного силового кабеля АСБл-10-3х120	м	4,00	13,94	0,06	56	--	0,10	0
					13,88	--	56	--	0,00	0
79.	57-14-1	Устройство подстилающего слоя песчанного толщиной 100 мм под силовую кабель	1м2	1,60	37,20	1,37	60	2	0,22	0
					32,94	0,29	53	--	0,00	0
80.	53-21-1	Кладка стен толщиной 120 мм из жженного кирпича	м3	0,12	1435,01	300,96	172	36	5,63	1
					873,00	101,79	105	12	0,39	0
81.	Спрайслис т	кирпич	шт	60,00	11,19	--	671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	8-744-7	Прокладка высоковольтного силового кабеля АСБл-10-3х120	м	210,00	203,60	18,30	42756	3843	1,00	210
					161,00	3,90	33810	819	0,02	5
83.	Спрайслис т	кабель АСБл-10-3х120	м	211,97	1633,84	--	346333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	8-166-1	Устройство кабельной муфты ЗСТп10х70-120	к-т	2,00	1329,00	20,20	2658	40	7,00	14
					1271,00	4,50	2542	9	0,03	0
85.	Спрайслис т	муфта соединительная СТп-10х70-120	к-т	2,00	7112,80	--	14226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Спрайслис т	изолента	рулон	10,00	26,86	--	269	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Спрайслис соединительная гильза ГА120	шт	6,00	87,29	--	524	--	--	--	
	т			--	--	--	--	--	--	
88.	1-166-1 Засыпка траншеи песком вручную	м3	0,60	122,18	--	73	--	0,89	1	
				122,18	--	73	--	--	--	
89.	Спрайслис песок	м3	0,70	1566,70	--	1097	--	--	--	
	т			--	--	--	--	--	--	
90.	1-166-1 Засыпка траншеи грунтом с трамбованием вручную	м3	1,00	122,18	--	122	--	0,89	1	
				122,18	--	122	--	--	--	
91.	С01031-А3 1-1 Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	т	0,12	117,10	--	14	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
92.	С01031-А3 1-2 Разгрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	т	0,12	121,40	--	15	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
93.	Е010332-А 10-2 Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	т	0,12	101,90	101,90	12	12	--	--	
				--	20,38	--	2	0,43	0	
94.	1-162-7 Рытье траншеи вручную для замены силового кабеля размером 38400x450x700 мм	м3	12,10	301,50	--	3648	--	1,96	24	
				301,50	--	3648	--	--	--	
95.	57-14-1 Устройство подстилающего слоя песчанного толщиной 100 мм под силовую кабель	1м2	25,50	37,20	1,37	949	35	0,22	6	
				32,94	0,29	840	7	0,00	0	
96.	Спрайслис песок	м3	3,10	1566,70	--	4857	--	--	--	
	т			--	--	--	--	--	--	
97.	53-21-1 Кладка стен толщиной 120 мм из жженного кирпича	м3	0,54	1435,01	300,96	775	163	5,63	3	
				873,00	101,79	471	55	0,39	0	
98.	Спрайслис кирпич	шт	210,00	11,19	--	2350	--	--	--	
	т			--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	8-744-7	Прокладка высоковольтного силового кабеля АСБл-10-3х150	м	56,00	203,60	18,30	11402	1025	1,00	56
					161,00	3,90	9016	218	0,02	1
100.	Спрайслис т	кабель АСБл-10-3х150	м	56,00	1645,03	--	92122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	8-166-1	Устройство кабельной муфты СТпУ10 3х	к-т	3,00	1329,00	20,20	3987	61	7,00	21
					1271,00	4,50	3813	13	0,03	0
102.	Спрайслис т	муфта соединительная СТпУ-10 3х	к-т	3,00	11190,69	--	33572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Спрайслис т	гильза СБ-3	шт	9,00	574,31	--	5169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	8-166-1	Устройство наконечной муфты 3КВТп10х150-240	шт	2,00	1329,00	20,20	2658	40	7,00	14
					1271,00	4,50	2542	9	0,03	0
105.	Спрайслис т	муфта наконечная 3КВТп10х150-240	шт	2,00	2722,02	--	5444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Спрайслис т	наконечник А 185-16-18	шт	6,00	80,57	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	1-166-1	Засыпка траншеи песком вручную	м3	3,10	122,18	--	379	--	0,89	3
					122,18	--	379	--	--	--
108.	1-166-1	Засыпка траншеи грунтом с трамбованием вручную	м3	9,00	122,18	--	1100	--	0,89	8
					122,18	--	1100	--	--	--
109.	С01031-А3 1-1	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	т	0,41	117,10	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С01031-А3 1-2	Разгрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	т	0,41	121,40	--	50	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е010332-А 10-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	0,41	101,90	101,90	42	42	--	--
					--	20,38	--	8	0,43	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 2								
112.	67-7-1	Демонтаж автомата А 314 600А	шт	1,00	8,42	--	8	--	0,06	0
					8,42	--	8	--	--	--
113.	67-5-10	Демонтаж шины алюминиевой размером 5х50 мм	м	0,90	48,06	0,99	43	1	0,29	0
					47,07	0,16	42	--	0,00	0
114.	8-68-3	Установка шины алюминиевой размером 5х50 мм	м	1,00	180,90	25,50	181	26	0,75	1
					138,00	5,00	138	5	0,03	0
115.	Спрайслис т	шина алюминиевая 5х50 мм	м	1,00	313,34	--	313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	8-526-5	Установка автомата А-314 4хл4 на ток до 600 А на силовом шкафе ЩО-70	к-т	1,00	1827,60	57,60	1828	58	4,00	4
					752,00	9,00	752	9	0,05	0
117.	Спрайслис т	автомат А 314 4хл 600А	к-т	1,00	11190,69	--	11191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Спрайслис т	изолента	рулон	5,00	26,86	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						2414639	226120		2299
							394314	42424		249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы	424 291
Итого с накладными расходами	2 838 925
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	170 336
Всего в базовых ценах 2001г	3 009 261
Переходной коэффициент от цен 2001 года к текущим ценам 2013 г. К= 1731: 775 = 2,234	6 722 689
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	134 454
Стоимость в текущем уровне цен	6 857 143
НДС 12%	822 857
Всего к оплате:	**7 680 000**

Сдал:

Принял:

Проректор по АХД Д. Тагибаев

Главный инженер М. Суранкулов

Главный энергетик Н. Оразбаев

Начальник комплекса №1 С. Маханов

Начальник комплекса №2 Н. Сыздыков

Начальник комплекса №3 Ж. Дауренбеков

Инженер-проектировщик Т. Садыков

Инженер-проектировщик А. Бейсенова