СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017г.

Форма №3

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Договор: №172 от 09.10.2017года.

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость на 2017-2018г.	Договорная стоимость на 2017 год	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11
"Устройство площади символов и благоустройство территорий в городе Аральск Кызылординской области"	168 380 996		168 380 996,00		80 626 576		80 626 576		29 255 415	
Итого к оплате в тенге									**29 255 415**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Тасқынбаев А.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Наименование строительства: "Устройство площади символов и блаоустройство территорий в городе Аральск Кызылординской области"
Договор: №172 от 09.10.2017года.

Форма №2

АКТ №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2017 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МОНУМЕНТ					
		СТЕНЫ					
1	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**43,0850**		**25526,99**	**1099830**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,41)	чел-ч	3,6	155,106	760,41	117944
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	13,201244	837,96	11062
		Итого оплата труда:				**2994,23**	**129006**
1.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1163295	3356,72	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1163295	826,45	96
1.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	9,228807	31,13	287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	11,7406625	3518,51	41310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	11,7406625	826,45	9703
1.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,5385625	3078,63	1658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,5385625	1108,52	597
1.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,3489885	47,63	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	53,33923	142,69	7611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,8056895	1761,61	1419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,8056895	826,45	666
		Итого эксплуатация машин:				**1222,93**	**52692**
1.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	43,731275	19952,19	872535
1.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от	кг	0,303	13,054755	66,30	866

1.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0014	0,060319	26033,00	1570
1.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,	м3	0,0047	0,2024995	26033,00	5272
1.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,01077125	15522,50	167
1.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	5,60105	196,55	1101
1.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	3,800097	6598,38	25074
1.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0560105	200244,36	11216
1.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,12193055	28,00	3
1.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	16,88932	674,52	11392
		Итого материалов:				**21566,58**	**929196**
		НР первого уровня	%	48,5		1452,20	62568
		НР второго уровня	%	4,24		1143,92	49286
		Накладные расходы	%	--		2596,12	111854
		Сметная прибыль	%	8		2249,85	96935
		Сметная стоимость:				**30372,95**	**1308619**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1099830**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1099830**
	Материалы -		Тенге				**929196**
	Всего заработная плата -		Тенге				**129006**
		Накладные расходы -	Тенге				**111854**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**62568**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**49286**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96935**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1308619**

РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦО №1

17	**22-010101-0303**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм**	**м2**	**18,2400**		**11069,37**	**201905**
		НР второго уровня	%	4,24		469,34	8561
		Накладные расходы	%	--		469,34	8561
		Сметная прибыль	%	8		923,10	16837
		Сметная стоимость:				**12461,81**	**227303**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**201905**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**201905**
	Материалы -		Тенге				**201905**
	Всего заработная плата -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**8561**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8561**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16837**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				227303
		РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО №2					
30	22-010101-0303	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм**	м2	24,0000		11069,37	265665
		НР второго уровня	%	4,24		469,34	11264
		Накладные расходы	%	--		469,34	11264
		Сметная прибыль	%	8		923,10	22154
		Сметная стоимость:				12461,81	299083
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				265665
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				265665
	Материалы -		Тенге				265665
	Всего заработная плата -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				11264
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				11264
		Сметная прибыль -	Тенге				22154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				299083

		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО №3					
44	22-010101-0303	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм**	м2	11,5200		11069,37	127519
		НР второго уровня	%	4,24		469,34	5407
		Накладные расходы	%	--		469,34	5407
		Сметная прибыль	%	8		923,10	10634
		Сметная стоимость:				12461,81	143560
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				127519
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				127519
	Материалы -		Тенге				127519
	Всего заработная плата -		Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				5407
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5407
		Сметная прибыль -	Тенге				10634
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				143560
		РАЗДЕЛ 5. ПАНДУС					
		ПОСТАМЕНТ ДЛЯ СТАТУИ					

83	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7290**		**20528,92**	**14966**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	0,98415	669,68	659
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,132168	826,45	109
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**768**
83. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,34992	10,59	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,13122	3518,51	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,13122	826,45	108
83. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000948	1761,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000948	826,45	1
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**467**
83. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,74358	16994,60	12637
83. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18225	6598,38	1203
83. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001458	28,00	0
		Итого материалов:				**18984,14**	**13839**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	373
		НР второго уровня	%	4,24		892,10	650
		Накладные расходы	%	--		1403,24	1023
		Сметная прибыль	%	8		1754,57	1279
		Сметная стоимость:				**23686,73**	**17268**
84	**11-270602-0706**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с**	**м2**	**8,4100**		**320,59**	**2696**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0518	0,435638	707,33	308
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	0,183086	1002,80	184
		Итого оплата труда:				**58,47**	**492**
84. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,026912	6088,86	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,026912	1108,52	30
84. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,034313	3356,72	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	0,034313	826,45	28
84. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,012615	2971,41	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,012615	951,74	12
84. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,060216	3782,53	228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,060216	1108,52	67
84. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000252	3078,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000252	1108,52	0
84. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,021866	4101,04	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	0,043732	951,74	42
84. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,004626	2533,72	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,004626	951,74	4
84.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00042	1761,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00042	826,45	0
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**647**

84.11	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм	м3	0,0128	0,107648	1925,66	207
84.12	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм	м3	0,0918	0,772038	1925,66	1487
84.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000052	205870,68	11
84.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,001262	24437,72	31
84.15	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,02523	215,22	5
84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Итого материалов:				**207,00**	**1741**
		НР первого уровня	%	60,3		35,26	297
		НР второго уровня	%	4,24		15,09	127
		Накладные расходы	%	--		50,35	423
		Сметная прибыль	%	8		29,68	250
		Сметная стоимость:				**400,61**	**3369**
85	**11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**8,4100**		**194,88**	**1639**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0006	0,005046	707,33	4
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,017829	904,46	16
		Итого оплата труда:				**2,34**	**20**
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,006728	3356,72	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,006728	826,45	6
85. 4	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,005551	4101,04	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00132	0,011102	951,74	11
		Итого эксплуатация машин:				**5,39**	**45**
85. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	0,171564	1925,66	330
85. 6	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00206	0,017325	72707,78	1260
		Итого материалов:				**189,06**	**1590**
		НР первого уровня	%	60,3		1,41	12
		НР второго уровня	%	4,24		8,32	70
		Накладные расходы	%	--		9,73	82
		Сметная прибыль	%	8		16,37	138
		Сметная стоимость:				**220,98**	**1858**
86	**11-060501-0114 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство**	**м3**	**5,6850**		**29410,11**	**167196**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	6,56	37,2936	751,15	28013
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7916	4,500246	832,19	3745

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Итого оплата труда:					**31758**
86. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0153495	3356,72	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0153495	826,45	13
86. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3903	2,2188555	31,13	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,7485	4,2552225	3518,51	14972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7485	4,2552225	826,45	3517
86. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0161	0,0915285	3078,63	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0161	0,0915285	1108,52	101
86. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0062	0,035247	47,63	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,499	14,206815	142,69	2027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0243	0,1381455	1761,61	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0243	0,1381455	826,45	114
		Итого эксплуатация машин:					**17647**
86.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,770275	19952,19	115130
86.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,63	3,58155	66,30	237
86.12	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,005685	38711,60	220
86.13	21-070204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,017055	20842,22	355
86.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,00244455	15522,50	38
86.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,2	1,137	196,55	223
86.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	0,017055	200244,36	3415
86.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00129	0,00733365	28,00	0
86.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5	2,8425	674,52	1917
		Итого материалов:					**121537**
		НР первого уровня	%	48,5		2709,36	15403
		НР второго уровня	%	4,24		1361,87	7742
		Накладные расходы	%	--		4071,22	23145
		Сметная прибыль	%	8		2678,51	15227
		Сметная стоимость:				**36159,84**	**205569**
87	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0524**		**172937,39**	**9069**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	385

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Накладные расходы	%	--		7332,55	385
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	756
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**10210**
88	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0126**		**172937,39**	**2181**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	92
		Накладные расходы	%	--		7332,55	92
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	182
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**2455**
		ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ					
89	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,2973**		**16422,53**	**4882**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	20	5,9452	779,54	4635
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1070136	943,98	101
		Итого оплата труда:				**15930,63**	**4736**
89. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044589	3078,63	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044589	1108,52	49
89. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0624246	1761,61	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0624246	826,45	52
		Итого эксплуатация машин:				**831,73**	**247**
		НР первого уровня	%	48,5		7726,36	2297
		НР второго уровня	%	4,24		1023,91	304
		Накладные расходы	%	--		8750,27	2601
		Сметная прибыль	%	8		2013,82	599
		Сметная стоимость:				**27186,63**	**8081**
90	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0139**		**146342,30**	**2030**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	86
		Накладные расходы	%	--		6204,91	86
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	169
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**2286**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
91	**21-050101-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,2834**		**182770,87**	**51795**
		НР второго уровня	%	4,24		7749,48	2196
		Накладные расходы	%	--		7749,48	2196
		Сметная прибыль	%	8		15241,63	4319
		Сметная стоимость:				**205761,98**	**58310**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**256454**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**256454**
	Материалы -		Тенге				**203781**
	Всего заработная плата -		Тенге				**37774**
		Накладные расходы -	Тенге				**30034**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18381**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11653**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22920**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**309408**
		РАЗДЕЛ 6. АРКА					
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1					
101	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9900**		**20528,92**	**20324**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	1,337	669,68	895
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,179487	826,45	148
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**1043**
101. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4752	10,59	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1782	3518,51	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,1782	826,45	147
101. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001287	1761,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001287	826,45	1
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**634**
101. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,01	16994,60	17161
101. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2475	6598,38	1633
101. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00198	28,00	0
		Итого материалов:				**18984,14**	**18794**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	506
		НР второго уровня	%	4,24		892,10	883
		Накладные расходы	%	--		1403,24	1389
		Сметная прибыль	%	8		1754,57	1737
		Сметная стоимость:				**23686,73**	**23450**
102	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**12,2400**		**320,59**	**3924**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0518	0,634032	707,33	448
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	0,266465	1002,80	267
		Итого оплата труда:				**58,47**	**716**
102. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,039168	6088,86	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,039168	1108,52	43
102. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,049939	3356,72	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	0,049939	826,45	41
102. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,01836	2971,41	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,01836	951,74	17
102. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,087638	3782,53	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,087638	1108,52	97
102. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,000367	3078,63	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,000367	1108,52	0
102. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,031824	4101,04	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	0,063648	951,74	61
102. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,006732	2533,72	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,006732	951,74	6
102.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,000612	1761,61	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,000612	826,45	1
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**942**
102.11	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	0,156672	1925,66	302
102.12	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	1,124	1925,66	2164
102.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000075	205870,68	15
102.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,001836	24437,72	45
102.15	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,03672	215,22	8

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
102.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,100858	--	--
		Итого материалов:				**207,00**	**2534**
		НР первого уровня	%	60,3		35,26	432
		НР второго уровня	%	4,24		15,09	185
		Накладные расходы	%	--		50,35	616
		Сметная прибыль	%	8		29,68	363
		Сметная стоимость:				**400,61**	**4904**
103	**11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**12,2400**		**194,88**	**2385**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0006	0,007344	707,33	5
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,025949	904,46	23
		Итого оплата труда:				**2,34**	**29**
103. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,009792	3356,72	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,009792	826,45	8
103. 4	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,008078	4101,04	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00132	0,016156	951,74	15
		Итого эксплуатация машин:				**5,39**	**66**
103. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	0,249696	1925,66	481
103. 6	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00206	0,025214	72707,78	1833
		Итого материалов:				**189,06**	**2314**
		НР первого уровня	%	60,3		1,41	17
		НР второго уровня	%	4,24		8,32	102
		Накладные расходы	%	--		9,73	119
		Сметная прибыль	%	8		16,37	200
		Сметная стоимость:				**220,98**	**2705**
104	**11-060101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**17,4000**		**24669,78**	**429254**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	3,35	58,29	732,02	42669
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2548	4,434	831,54	3687
		Итого оплата труда:				**2664,14**	**46356**
104. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04698	3356,72	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04698	826,45	39
104. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	3,468	31,13	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
104. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2404	4,183	3518,51	14718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2404	4,183	826,45	3457
104. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,08004	3078,63	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,08004	1108,52	89
104. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,087	47,63	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,12354	1761,61	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,12354	826,45	102
		Итого эксплуатация машин:				**888,02**	**15452**
104. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,661	19952,19	352376
104.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,609	107,10	65
104.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	3,254	66,30	216
104.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,07308	26033,00	1902
104.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,003828	15522,50	59
104.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	2,923	196,55	575
104.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	1,757	6598,38	11596
104.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,052896	28,00	1
104.17	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	6,438	674,52	4343
		Итого материалов:				**21329,49**	**371133**
		НР первого уровня	%	48,5		1292,11	22483
		НР второго уровня	%	4,24		1100,78	19154
		Накладные расходы	%	--		2392,89	41636
		Сметная прибыль	%	8		2165,01	37671
		Сметная стоимость:				**29227,69**	**508562**
105	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0413**		**172937,39**	**7139**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	303
		Накладные расходы	%	--		7332,55	303
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	595

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**8037**
106	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3743**		**172937,39**	**64737**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	2745
		Накладные расходы	%	--		7332,55	2745
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	5399
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**72881**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**527763**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**527763**
	Материалы -		Тенге				**466651**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48144**
		Накладные расходы -	Тенге				**46810**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23438**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23372**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45965**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**620538**

РАЗДЕЛ 8. БАССЕЙН

		СТЕНЫ					
150	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**14,7700**		**20528,92**	**303212**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=669,68)	чел-ч	1,35	19,939	669,68	13353
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,678	826,45	2213
		Итого оплата труда:				**1053,90**	**15566**
150. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,09	10,59	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,659	3518,51	9354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,659	826,45	2198
150. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,019201	1761,61	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,019201	826,45	16
		Итого эксплуатация машин:				**640,71**	**9463**
150. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	15,065	16994,60	256030
150. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,692	6598,38	24365

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
150. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02954	28,00	1
		Итого материалов:				**18984,14**	**280396**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	7550
		НР второго уровня	%	4,24		892,10	13176
		Накладные расходы	%	--		1403,24	20726
		Сметная прибыль	%	8		1754,57	25915
		Сметная стоимость:				**23686,73**	**349853**
151	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**102,0000**		**320,59**	**32701**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0518	5,284	707,33	3737
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	2,221	1002,80	2227
		Итого оплата труда:				**58,47**	**5964**
151. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,3264	6088,86	1987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,3264	1108,52	362
151. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,41616	3356,72	1397
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00408	0,41616	826,45	344
151. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,153	2971,41	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,153	951,74	146
151. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,73032	3782,53	2762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00716	0,73032	1108,52	810
151. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00306	3078,63	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00306	1108,52	3
151. 8	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,2652	4101,04	1088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0052	0,5304	951,74	505
151. 9	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,0561	2533,72	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0561	951,74	53
151.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0051	1761,61	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0051	826,45	4
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**7850**
151.11	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	1,306	1925,66	2514
151.12	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	9,364	1925,66	18031
151.13	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000625	205870,68	129
151.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0153	24437,72	374

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
151.15	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,306	215,22	66
151.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,84048	--	--
		Итого материалов:				**207,00**	**21114**
		НР первого уровня	%	60,3		35,26	3596
		НР второго уровня	%	4,24		15,09	1539
		Накладные расходы	%	--		50,35	5135
		Сметная прибыль	%	8		29,68	3027
		Сметная стоимость:				**400,61**	**40863**
152	**11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706**	**м2 основания**	**102,0000**		**194,88**	**19878**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,33)	чел-ч	0,0006	0,0612	707,33	43
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00212	0,21624	904,46	196
		Итого оплата труда:				**2,34**	**239**
152. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0816	3356,72	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0816	826,45	67
152. 4	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,06732	4101,04	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00132	0,13464	951,74	128
		Итого эксплуатация машин:				**5,39**	**550**
152. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0204	2,081	1925,66	4007
152. 6	21-130104-9904	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,00206	0,21012	72707,78	15277
		Итого материалов:				**189,06**	**19284**
		НР первого уровня	%	60,3		1,41	144
		НР второго уровня	%	4,24		8,32	849
		Накладные расходы	%	--		9,73	993
		Сметная прибыль	%	8		16,37	1670
		Сметная стоимость:				**220,98**	**22540**
153	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**118,5200**		**1888,23**	**223793**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=732,02)	чел-ч	0,201	23,823	732,02	17439
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,82964	826,45	686
		Итого оплата труда:				**152,92**	**18124**
153. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	4,042	402,09	1625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
153. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,82964	1761,61	1462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,82964	826,45	686
		Итого эксплуатация машин:				**26,04**	**3087**
153. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,963	12925,19	38297
153. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	260,744	215,22	56117
153. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	497,784	212,16	105610
153. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,028445	51147,90	1455
153. 9	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,018963	94314,44	1789
		Итого материалов:				**1715,05**	**203268**
		НР первого уровня	%	50,8		77,68	9207
		НР второго уровня	%	4,24		83,35	9879
		Накладные расходы	%	--		161,04	19086
		Сметная прибыль	%	8		163,94	19430
		Сметная стоимость:				**2213,21**	**262310**
154	**11-061301-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**22,4630**		**30556,17**	**686383**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	10,45	234,73835	807,32	189509
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7903	17,7525089	944,96	16775
		Итого оплата труда:				**9183,30**	**206284**
154. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0606501	3356,72	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0606501	826,45	50
154. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5852	13,1453476	31,13	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0229	0,5144027	3078,63	1584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0229	0,5144027	1108,52	570
154. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,696	15,634248	2840,33	44406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,696	15,634248	951,74	14880
154. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,031	0,696353	47,63	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,203	4,559989	142,69	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0687	1,5432081	1761,61	2719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0687	1,5432081	826,45	1275
		Итого эксплуатация машин:				**2226,12**	**50005**
154.10	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,799945	16994,60	387476
154.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	22,463	66,30	1489

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
154.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,853594	26033,00	22222
154.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0456	1,0243128	26033,00	26666
154.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00118	0,02650634	15522,50	411
154.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,96	21,56448	196,55	4238
154.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00651427	197175,18	1284
154.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0096	0,2156448	14281,24	3080
154.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00354	0,07951902	28,00	2
		Итого материалов:				**19893,56**	**446869**
		НР первого уровня	%	48,5		4453,90	100048
		НР второго уровня	%	4,24		1484,43	33345
		Накладные расходы	%	--		5938,33	133393
		Сметная прибыль	%	8		2919,56	65582
		Сметная стоимость:				**39414,06**	**885358**
155	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1288**		**172937,39**	**22274**
		НР второго уровня	%	4,24		7332,55	944
		Накладные расходы	%	--		7332,55	944
		Сметная прибыль	%	8		14421,59	1858
		Сметная стоимость:				**194691,53**	**25076**
156	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1678**		**184320,59**	**30927**
		НР второго уровня	%	4,24		7815,19	1311
		Накладные расходы	%	--		7815,19	1311
		Сметная прибыль	%	8		15370,86	2579
		Сметная стоимость:				**207506,65**	**34818**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
160	**22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**36,6700**		**11069,37**	**405914**
		НР второго уровня	%	4,24		469,34	17211
		Накладные расходы	%	--		469,34	17211
		Сметная прибыль	%	8		923,10	33850
		Сметная стоимость:				**12461,81**	**456975**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1725083**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1725083**
	Материалы -		Тенге				**1430047**
	Всего заработная плата -		Тенге				**246177**
		Накладные расходы -	Тенге				**198799**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**120545**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**78254**
		Сметная прибыль -	Тенге				**153911**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2077793**
		РАЗДЕЛ 10. ОГРАДА					
174	**11-070111-0107 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**346,0000**		**2451,17**	**848105**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,06)	чел-ч	1,75	605,5	798,06	483225
174. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,187	64,702	1102,49	71333
		Итого оплата труда:				**1602,77**	**554558**
174. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0691	23,909	405,10	9685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,183	63,318	3078,63	194933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,183	63,318	1108,52	70189
174. 5	32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,004	1,384	212,32	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
174. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	1,384	1761,61	2438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	1,384	826,45	1144
		Итого эксплуатация машин:				**599,28**	**207350**
174. 7	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0123	4,256	17538,80	74642
174. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00007	0,02422	15832,48	383

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
174. 9	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00016	0,05536	23301,48	1290
174.10	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,295	102,07	--	--
174.11	21-050301-0105	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00145	0,5017	148054,73	74279
174.12	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	3,46	91,80	318
174.13	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00692	364882,72	2525
174.14	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,02076	197175,18	4093
		Итого материалов:				**455,29**	**157530**
		НР первого уровня	%	62,1		995,32	344381
		НР второго уровня	%	4,24		146,13	50561
		Накладные расходы	%	--		1141,45	394942
		Сметная прибыль	%	8		287,41	99444
		Сметная стоимость:				**3880,03**	**1342491**
		ПАНЕЛЬ ПМ-1					
178	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**305,5150**		**58,84**	**17978**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	0,0213	6,507	779,54	5073
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,061103	826,45	50
		Итого оплата труда:				**16,77**	**5123**
178. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,030551	3356,72	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030551	826,45	25
178. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,030551	34,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
178. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,030551	1761,61	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030551	826,45	25
178. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,986	44,82	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,81**	**246**
178. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,004277	335868,32	1437
178. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,027496	408117,32	11222
		Итого материалов:				**41,43**	**12658**
		НР первого уровня	%	54,2		9,09	2777

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		НР второго уровня	%	4,24		2,88	880
		Накладные расходы	%	--		11,97	3657
		Сметная прибыль	%	8		5,67	1731
		Сметная стоимость:				**76,48**	**23365**
179	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**305,5150**		**63,38**	**19362**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=914,09)	чел-ч	0,0295	9,013	914,09	8238
179. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,061103	826,45	50
		Итого оплата труда:				**27,13**	**8289**
179. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,030551	3356,72	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030551	826,45	25
179. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,030551	34,59	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,030551	1761,61	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030551	826,45	25
179. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	3,422	44,82	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**311**
179. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,004583	273897,54	1255
179. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,027496	347608,52	9558
		Итого материалов:				**35,39**	**10813**
		НР первого уровня	%	54,2		14,70	4493
		НР второго уровня	%	4,24		3,31	1011
		Накладные расходы	%	--		18,02	5504
		Сметная прибыль	%	8		6,51	1989
		Сметная стоимость:				**87,90**	**26856**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**885445**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**885445**
	Материалы -		Тенге				**181001**
	Всего заработная плата -		Тенге				**567970**
		Накладные расходы -	Тенге				**404103**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**351651**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**52452**
		Сметная прибыль -	Тенге				**103164**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1392712**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ ОПОР СУЩ ВЛ-10КВ					
1	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	**опора**	**4,0000**		**3842,63**	**15370,53**
		Состав работ:					
		1. Сборка опор					
		2. Установка изоляторов					
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор					
		4. Бурение ям с доработкой вручную					
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта					
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	2,448	9,792	600,92	5884,21
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,696	2,784	1046,92	2914,62
		Итого оплата труда:				**2199,71**	**8798,83**
1.3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,544	2,176	3867,31	8415,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,544	2,176	1108,52	2412,14
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,152	0,608	1761,61	1071,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152	0,608	826,45	502,48
		Итого эксплуатация машин:				**2371,58**	**9486,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1357,22	5428,88
		НР второго уровня	%	4,24		220,47	881,90
		Накладные расходы	%	--		1577,69	6310,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,63	1734,50
		Сметная стоимость:				**5853,95**	**23415,81**
2	**Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	**км линии**	**0,1450**		**71843,90**	**10417,37**
		Состав работ:					
		1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах					
		2. Раскатка проводов					
		3. Соединение проводов					
		4. Подъем проводов на опоры					
		5. Натягивание и визирование проводов					
		6. Крепление проводов и устройство перемычек					

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	30,66	4,446	408,60	1816,49
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	3,296	826,45	2723,86
		Итого оплата труда:				**31312,73**	**4540,35**
2. 3	102 С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	1,885	2954,74	5569,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	1,885	826,45	1557,86
2. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	0,99615	2062,05	2054,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	0,99615	826,45	823,27
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	0,4147	1761,61	730,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	0,4147	826,45	342,73
		Итого эксплуатация машин:				**57616,11**	**8354,34**
2. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	0,00725	1336,01	9,69
2. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,025	0,003625	84,66	0,31
2. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00003	0,000004	54217,08	0,24
2. 9	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00011	0,000016	335868,32	5,36
2.10	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,7	0,2465	402,90	99,31
2.11	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00175	0,000254	518770,67	131,64
		Итого материалов:				**1700,27**	**246,54**
		НР первого уровня	%	61,7		19319,96	2801,39
		НР второго уровня	%	4,24		3865,35	560,48
		Накладные расходы	%	--		23185,30	3361,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7602,34	1102,34
		Сметная стоимость:				**102631,54**	**14881,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**25787,90**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25787,90**
	Материалы -		Тенге				**246,54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13339,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**9672,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8230,27**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1442,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2836,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**38297,38**
		РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ПРОЕКТИРУЕМХ ОПОР ВЗАМЕН СУЩ ОПОР ВЛ 10КВ					
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2					
3	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**3,0000**		**5840,66**	**17521,99**
		Состав работ:					
		1. Сборка опор					
		2. Установка изоляторов					
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор					
		4. Бурение ям с доработкой вручную					
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта					
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	3,06	9,18	751,15	6895,56
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	2,61	1046,92	2732,46
		Итого оплата труда:				**3209,34**	**9628,01**
3. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	2,04	3867,31	7889,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	2,04	1108,52	2261,38
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,57	1761,61	1004,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,57	826,45	471,08
		Итого эксплуатация машин:				**2964,48**	**8893,43**
3. 5	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	282240,61	25,40
3. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	400,80

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
3. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5,08
3. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771,12
3. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,40	440,88
3.10	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	299,06	89,72
		Итого материалов:				**577,67**	**1733,00**
		НР первого уровня	%	61,7		1980,16	5940,48
		НР второго уровня	%	4,24		331,60	994,81
		Накладные расходы	%	--		2311,76	6935,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		652,19	1956,58
		Сметная стоимость:				**8804,62**	**26413,87**
4	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-1**	**шт**	**3,0000**		**10446,43**	**31339,29**
		НР второго уровня	%	4,24		442,93	1328,79
		Накладные расходы	%	--		442,93	1328,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		871,15	2613,45
		Сметная стоимость:				**11760,51**	**35281,52**
5	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х1**	**шт**	**3,0000**		**1401,79**	**4205,36**
		НР второго уровня	%	4,24		59,44	178,31
		Накладные расходы	%	--		59,44	178,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,90	350,69
		Сметная стоимость:				**1578,12**	**4734,36**
6	**С124-040102-**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**18,0000**		**1505,52**	**27099,36**
		НР второго уровня	%	4,24		63,83	1149,01
		Накладные расходы	%	--		63,83	1149,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,55	2259,87
		Сметная стоимость:				**1694,90**	**30508,24**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
7	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**18,0000**		**43,41**	**781,38**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	33,13
		Накладные расходы	%	--		1,84	33,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	65,16
		Сметная стоимость:				**48,87**	**879,67**
8	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Крепление провода СШ-2**	**шт**	**18,0000**		**522,32**	**9401,79**
		НР второго уровня	%	4,24		22,15	398,64
		Накладные расходы	%	--		22,15	398,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,56	784,03
		Сметная стоимость:				**588,03**	**10584,46**
9	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**397,96**	**1193,88**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	50,62
		Накладные расходы	%	--		16,87	50,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	99,56
		Сметная стоимость:				**448,02**	**1344,06**
10	**С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18,0000**		**144,90**	**2608,20**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	110,59
		Накладные расходы	%	--		6,14	110,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,08	217,50
		Сметная стоимость:				**163,13**	**2936,29**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10/0,38					
11	**Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**	**1,0000**		**18467,61**	**18467,61**
		Состав работ:					
		1. Сборка опор					
		2. Установка изоляторов					
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор					
		4. Бурение ям с доработкой вручную					
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта					
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	9	9	751,15	6760,35
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	3,21	1054,92	3386,29
		Итого оплата труда:				**10146,64**	**10146,64**
11.3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	2,6	3867,31	10055,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	2,6	1108,52	2882,15
11.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	0,61	1761,61	1074,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,61	0,61	826,45	504,13
		Итого эксплуатация машин:				**11129,59**	**11129,59**
11.5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282240,61	8,47
11.6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	133,60
11.7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
11.8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04
11.9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	146,96

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
11.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	29,91
		Итого материалов:				**577,67**	**577,67**
		НР первого уровня	%	61,7		6260,47	6260,47
		НР второго уровня	%	4,24		1048,47	1048,47
		Накладные расходы	%	--		7308,95	7308,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2062,12	2062,12
		Сметная стоимость:				**27838,67**	**27838,67**
12	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**3,0000**		**29880,78**	**89642,34**
		НР второго уровня	%	4,24		1266,95	3800,84
		Накладные расходы	%	--		1266,95	3800,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2491,82	7475,45
		Сметная стоимость:				**33639,54**	**100918,63**
13	**Е11-330203-0205 11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3**	**шт**	**3,0000**		**1724,26**	**5172,79**
		Состав работ:					
		1. Бурение котлованов					
		2. Установка конструкций					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,01	3,03	779,54	2362,01
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,99	1057,23	1046,66
		Итого оплата труда:				**1136,22**	**3408,67**
13. 3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,27	0,81	3078,63	2493,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,81	1108,52	897,90
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,18	1761,61	317,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,18	826,45	148,76
		Итого эксплуатация машин:				**936,93**	**2810,78**
		НР первого уровня	%	61,7		701,05	2103,15
		НР второго уровня	%	4,24		102,83	308,50
		Накладные расходы	%	--		803,88	2411,65

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,25	606,75
		Сметная стоимость:				**2730,40**	**8191,19**
14	**С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты П-4**	**м3**	**0,0600**		**40057,64**	**2403,46**
		НР второго уровня	%	4,24		1698,44	101,91
		Накладные расходы	%	--		1698,44	101,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3340,49	200,43
		Сметная стоимость:				**45096,57**	**2705,79**
15	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-8**	**шт**	**1,0000**		**18687,50**	**18687,50**
		НР второго уровня	%	4,24		792,35	792,35
		Накладные расходы	%	--		792,35	792,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1558,39	1558,39
		Сметная стоимость:				**21038,24**	**21038,24**
16	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН-11**	**шт**	**2,0000**		**15910,71**	**31821,43**
		НР второго уровня	%	4,24		674,61	1349,23
		Накладные расходы	%	--		674,61	1349,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1326,83	2653,65
		Сметная стоимость:				**17912,15**	**35824,31**
17	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН-12**	**шт**	**1,0000**		**3214,29**	**3214,29**
		НР второго уровня	%	4,24		136,29	136,29
		Накладные расходы	%	--		136,29	136,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,05	268,05
		Сметная стоимость:				**3618,62**	**3618,62**
18	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН-13**	**шт**	**1,0000**		**3214,29**	**3214,29**
		НР второго уровня	%	4,24		136,29	136,29
		Накладные расходы	%	--		136,29	136,29

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,05	268,05
		Сметная стоимость:				**3618,62**	**3618,62**
19	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Надставка ТС-2**	**шт**	**1,0000**		**15830,36**	**15830,36**
		НР второго уровня	%	4,24		671,21	671,21
		Накладные расходы	%	--		671,21	671,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1320,13	1320,13
		Сметная стоимость:				**17821,69**	**17821,69**
20	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х3**	**шт**	**2,0000**		**1401,79**	**2803,57**
		НР второго уровня	%	4,24		59,44	118,87
		Накладные расходы	%	--		59,44	118,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,90	233,80
		Сметная стоимость:				**1578,12**	**3156,24**
21	**С121-130201-**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0054**		**381819,66**	**2061,83**
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	87,42
		Накладные расходы	%	--		16189,15	87,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	171,94
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**2321,19**
22	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн У1**	**шт**	**2,0000**		**4352,68**	**8705,36**
		НР второго уровня	%	4,24		184,55	369,11
		Накладные расходы	%	--		184,55	369,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,98	725,96
		Сметная стоимость:				**4900,21**	**9800,42**
23	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стяжка Г1**	**шт**	**3,0000**		**3946,43**	**11839,29**
		НР второго уровня	%	4,24		167,33	501,99
		Накладные расходы	%	--		167,33	501,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,10	987,30
		Сметная стоимость:				**4442,86**	**13328,57**
24	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП-1**	**м**	**3,5000**		**1394,64**	**4881,25**
		НР второго уровня	%	4,24		59,13	206,97
		Накладные расходы	%	--		59,13	206,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,30	407,06
		Сметная стоимость:				**1570,08**	**5495,27**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
25	**С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**1,0000**		**1536,12**	**1536,12**
		НР второго уровня	%	4,24		65,13	65,13
		Накладные расходы	%	--		65,13	65,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,10	128,10
		Сметная стоимость:				**1729,35**	**1729,35**
26	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**1,0000**		**43,41**	**43,41**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	1,84
		Накладные расходы	%	--		1,84	1,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	3,62
		Сметная стоимость:				**48,87**	**48,87**
27	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Крепление провода СШ-2**	**шт**	**1,0000**		**522,32**	**522,32**
		НР второго уровня	%	4,24		22,15	22,15
		Накладные расходы	%	--		22,15	22,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,56	43,56
		Сметная стоимость:				**588,03**	**588,03**
28	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**397,96**	**1193,88**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	50,62
		Накладные расходы	%	--		16,87	50,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	99,56
		Сметная стоимость:				**448,02**	**1344,06**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
29	**С124-040204-**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**19,0000**		**525,54**	**9985,26**
		НР второго уровня	%	4,24		22,28	423,38
		Накладные расходы	%	--		22,28	423,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	832,69
		Сметная стоимость:				**591,65**	**11241,33**
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6ШТ НА ОДНУ ОПОРУ					
30	**С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**12,0000**		**2571,33**	**30855,96**
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	1308,29
		Накладные расходы	%	--		109,02	1308,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	2573,14
		Сметная стоимость:				**2894,78**	**34737,39**
31	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**861,47**	**5168,82**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	219,16
		Накладные расходы	%	--		36,53	219,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	431,04
		Сметная стоимость:				**969,84**	**5819,02**
32	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**444,10**	**2664,60**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	112,98
		Накладные расходы	%	--		18,83	112,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	222,21
		Сметная стоимость:				**499,96**	**2999,79**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
33	**С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1531,86**	**9191,16**
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	389,71
		Накладные расходы	%	--		64,95	389,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,74	766,47
		Сметная стоимость:				**1724,56**	**10347,33**
34	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**443,98**	**2663,88**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	112,95
		Накладные расходы	%	--		18,82	112,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	222,15
		Сметная стоимость:				**499,83**	**2998,97**
35	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**530,73**	**3184,38**
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	135,02
		Накладные расходы	%	--		22,50	135,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,26	265,55
		Сметная стоимость:				**597,49**	**3584,95**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
36	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**444,10**	**888,20**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	37,66
		Накладные расходы	%	--		18,83	37,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	74,07
		Сметная стоимость:				**499,96**	**999,93**
37	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**530,73**	**1592,19**
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	67,51
		Накладные расходы	%	--		22,50	67,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,26	132,78
		Сметная стоимость:				**597,49**	**1792,47**
38	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**443,98**	**1331,94**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	56,47
		Накладные расходы	%	--		18,82	56,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	111,07
		Сметная стоимость:				**499,83**	**1499,49**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
39	**С124-040101-0507 24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**10,0000**		**262,57**	**2625,70**
		НР второго уровня	%	4,24		11,13	111,33
		Накладные расходы	%	--		11,13	111,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,90	218,96
		Сметная стоимость:				**295,60**	**2955,99**
40	**С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**10,0000**		**39,24**	**392,40**
		НР второго уровня	%	4,24		1,66	16,64
		Накладные расходы	%	--		1,66	16,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	32,72
		Сметная стоимость:				**44,18**	**441,76**
		ДОПОЛНЕНИЕ ПРИ ОТВЕТВЛЕНИИ ДВУХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38кВ					
41	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН3**	**шт**	**1,0000**		**1923,21**	**1923,21**
		НР второго уровня	%	4,24		81,54	81,54
		Накладные расходы	%	--		81,54	81,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,38	160,38
		Сметная стоимость:				**2165,14**	**2165,14**
42	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х1**	**шт**	**1,0000**		**1401,79**	**1401,79**
		НР второго уровня	%	4,24		59,44	59,44
		Накладные расходы	%	--		59,44	59,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,90	116,90
		Сметная стоимость:				**1578,12**	**1578,12**
43	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП-1**	**м**	**1,0000**		**1394,64**	**1394,64**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		НР второго уровня	%	4,24		59,13	59,13
		Накладные расходы	%	--		59,13	59,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,30	116,30
		Сметная стоимость:				**1570,08**	**1570,08**
44	**С124-040204-1304 24-040204-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**525,54**	**2102,16**
		НР второго уровня	%	4,24		22,28	89,13
		Накладные расходы	%	--		22,28	89,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	175,30
		Сметная стоимость:				**591,65**	**2366,59**
45	**С124-040101-0507 24-040101-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**2,0000**		**262,57**	**525,14**
		НР второго уровня	%	4,24		11,13	22,27
		Накладные расходы	%	--		11,13	22,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,90	43,79
		Сметная стоимость:				**295,60**	**591,20**
46	**С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,0000**		**39,24**	**78,48**
		НР второго уровня	%	4,24		1,66	3,33
		Накладные расходы	%	--		1,66	3,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	6,54
		Сметная стоимость:				**44,18**	**88,35**
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА10/0,38					

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
47	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**3,0000**		**11961,88**	**35885,65**
		Состав работ:					
		1. Сборка опор					
		2. Установка изоляторов					
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор					
		4. Бурение ям с доработкой вручную					
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта					
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,98	17,94	751,15	13475,63
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6	1052,11	6312,64
		Итого оплата труда:				**6596,09**	**19788,27**
47. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4,8	3867,31	18563,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	4,8	1108,52	5320,90
47. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,2	1761,61	2113,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,2	826,45	991,74
		Итого эксплуатация машин:				**6892,34**	**20677,02**
47. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00009	282240,61	25,40
47. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	400,80
47. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,06	84,66	5,08
47. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	18	42,84	771,12
47. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,2	367,40	440,88
47.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,3	299,06	89,72

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Итого материалов:				**577,67**	**1733,00**
		НР первого уровня	%	61,7		4069,79	12209,36
		НР второго уровня	%	4,24		679,74	2039,23
		Накладные расходы	%	--		4749,53	14248,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,91	4010,74
		Сметная стоимость:				**18048,33**	**54144,98**
48	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**6,0000**		**29880,78**	**179284,68**
		НР второго уровня	%	4,24		1266,95	7601,67
		Накладные расходы	%	--		1266,95	7601,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2491,82	14950,91
		Сметная стоимость:				**33639,54**	**201837,26**
49	**Е11-330203-0205 11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3**	**шт**	**6,0000**		**1724,26**	**10345,57**
		Состав работ:					
		1. Бурение котлованов					
		2. Установка конструкций					
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,01	6,06	779,54	4724,01
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	1,98	1057,23	2093,32
		Итого оплата труда:				**1136,22**	**6817,34**
49. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,27	1,62	3078,63	4987,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,62	1108,52	1795,80
49. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,36	1761,61	634,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,36	826,45	297,52
		Итого эксплуатация машин:				**936,93**	**5621,56**
		НР первого уровня	%	61,7		701,05	4206,30
		НР второго уровня	%	4,24		102,83	617,00
		Накладные расходы	%	--		803,88	4823,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,25	1213,51

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Сметная стоимость:				**2730,40**	**16382,38**
50	**С121-040302-**	**Плиты П-4**	**м3**	**0,1200**		**40057,64**	**4806,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1698,44	203,81
		Накладные расходы	%	--		1698,44	203,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3340,49	400,86
		Сметная стоимость:				**45096,57**	**5411,59**
51	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-6**	**шт**	**3,0000**		**15842,86**	**47528,57**
		НР второго уровня	%	4,24		671,74	2015,21
		Накладные расходы	%	--		671,74	2015,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,17	3963,50
		Сметная стоимость:				**17835,76**	**53507,29**
52	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-7**	**шт**	**3,0000**		**15089,29**	**45267,86**
		НР второго уровня	%	4,24		639,79	1919,36
		Накладные расходы	%	--		639,79	1919,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1258,33	3774,98
		Сметная стоимость:				**16987,40**	**50962,19**
53	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН-10**	**шт**	**3,0000**		**10209,82**	**30629,46**
		НР второго уровня	%	4,24		432,90	1298,69
		Накладные расходы	%	--		432,90	1298,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		851,42	2554,25
		Сметная стоимость:				**11494,14**	**34482,41**
54	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН-11**	**шт**	**6,0000**		**15910,71**	**95464,29**
		НР второго уровня	%	4,24		674,61	4047,69
		Накладные расходы	%	--		674,61	4047,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1326,83	7960,96
		Сметная стоимость:				**17912,15**	**107472,93**
55	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН-12**	**шт**	**3,0000**		**3214,29**	**9642,86**
		НР второго уровня	%	4,24		136,29	408,86
		Накладные расходы	%	--		136,29	408,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,05	804,14
		Сметная стоимость:				**3618,62**	**10855,85**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
56	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Надставка ТС-2**	**шт**	**6,0000**		**15830,36**	**94982,14**
		НР второго уровня	%	4,24		671,21	4027,24
		Накладные расходы	%	--		671,21	4027,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1320,13	7920,75
		Сметная стоимость:				**17821,69**	**106930,14**
57	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х1**	**шт**	**6,0000**		**1401,79**	**8410,71**
		НР второго уровня	%	4,24		59,44	356,61
		Накладные расходы	%	--		59,44	356,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,90	701,39
		Сметная стоимость:				**1578,12**	**9468,71**
58	**С121-130201-**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0180**		**381819,66**	**6872,75**
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	291,40
		Накладные расходы	%	--		16189,15	291,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	573,13
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**7737,29**
59	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн У1**	**шт**	**3,0000**		**4352,68**	**13058,04**
		НР второго уровня	%	4,24		184,55	553,66
		Накладные расходы	%	--		184,55	553,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,98	1088,94
		Сметная стоимость:				**4900,21**	**14700,63**
60	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стяжка Г1**	**шт**	**6,0000**		**3946,43**	**23678,57**
		НР второго уровня	%	4,24		167,33	1003,97
		Накладные расходы	%	--		167,33	1003,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,10	1974,60
		Сметная стоимость:				**4442,86**	**26657,15**
61	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП-1**	**м**	**9,0000**		**1394,64**	**12551,79**
		НР второго уровня	%	4,24		59,13	532,20
		Накладные расходы	%	--		59,13	532,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,30	1046,72
		Сметная стоимость:				**1570,08**	**14130,70**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
62	**С124-040102-0225 24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**18,0000**		**1536,12**	**27650,16**
		НР второго уровня	%	4,24		65,13	1172,37
		Накладные расходы	%	--		65,13	1172,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,10	2305,80
		Сметная стоимость:				**1729,35**	**31128,33**
63	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**18,0000**		**43,41**	**781,38**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	33,13
		Накладные расходы	%	--		1,84	33,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	65,16
		Сметная стоимость:				**48,87**	**879,67**
64	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Крепление провода СШ-2**	**шт**	**18,0000**		**522,32**	**9401,79**
		НР второго уровня	%	4,24		22,15	398,64
		Накладные расходы	%	--		22,15	398,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,56	784,03
		Сметная стоимость:				**588,03**	**10584,46**
65	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**397,96**	**2387,76**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	101,24
		Накладные расходы	%	--		16,87	101,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	199,12
		Сметная стоимость:				**448,02**	**2688,12**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
66	**С124-040204-1304 24-040204-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**525,54**	**31532,40**
		НР второго уровня	%	4,24		22,28	1336,97
		Накладные расходы	%	--		22,28	1336,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	2629,55
		Сметная стоимость:				**591,65**	**35498,92**
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6ШТ НА ОДНУ ОПОРУ					
67	**С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**6,0000**		**2571,33**	**15427,98**
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	654,15
		Накладные расходы	%	--		109,02	654,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	1286,57
		Сметная стоимость:				**2894,78**	**17368,70**
68	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**861,47**	**2584,41**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	109,58
		Накладные расходы	%	--		36,53	109,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	215,52
		Сметная стоимость:				**969,84**	**2909,51**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
69	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**444,10**	**1332,30**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	56,49
		Накладные расходы	%	--		18,83	56,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	111,10
		Сметная стоимость:				**499,96**	**1499,89**
70	**С124-040203-0302 24-040203-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**1531,86**	**4595,58**
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	194,85
		Накладные расходы	%	--		64,95	194,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,74	383,23
		Сметная стоимость:				**1724,56**	**5173,67**
71	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**443,98**	**1331,94**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	56,47
		Накладные расходы	%	--		18,82	56,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	111,07
		Сметная стоимость:				**499,83**	**1499,49**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
72	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**530,73**	**1592,19**
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	67,51
		Накладные расходы	%	--		22,50	67,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,26	132,78
		Сметная стоимость:				**597,49**	**1792,47**
73	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**530,73**	**1061,46**
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	45,01
		Накладные расходы	%	--		22,50	45,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,26	88,52
		Сметная стоимость:				**597,49**	**1194,98**
74	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**443,98**	**443,98**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	18,82
		Накладные расходы	%	--		18,82	18,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	37,02
		Сметная стоимость:				**499,83**	**499,83**
75	**С124-040101-**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без**	**шт.**	**13,0000**		**262,57**	**3413,41**
		НР второго уровня	%	4,24		11,13	144,73
		Накладные расходы	%	--		11,13	144,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,90	284,65
		Сметная стоимость:				**295,60**	**3842,79**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
76	**С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**13,0000**		**39,24**	**510,12**
		НР второго уровня	%	4,24		1,66	21,63
		Накладные расходы	%	--		1,66	21,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	42,54
		Сметная стоимость:				**44,18**	**574,29**
		ДОПОЛНЕНИЕ ПРИ ОТВЕТВЛЕНИИ ДВУХ ПРОВОДОВ ВЛ 0,38кВ					
77	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТН3**	**шт**	**1,0000**		**1923,21**	**1923,21**
		НР второго уровня	%	4,24		81,54	81,54
		Накладные расходы	%	--		81,54	81,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,38	160,38
		Сметная стоимость:				**2165,14**	**2165,14**
78	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х1**	**шт**	**1,0000**		**1401,79**	**1401,79**
		НР второго уровня	%	4,24		59,44	59,44
		Накладные расходы	%	--		59,44	59,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,90	116,90
		Сметная стоимость:				**1578,12**	**1578,12**
79	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП-1**	**м**	**1,0000**		**1394,64**	**1394,64**
		НР второго уровня	%	4,24		59,13	59,13
		Накладные расходы	%	--		59,13	59,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,30	116,30
		Сметная стоимость:				**1570,08**	**1570,08**
80	**С124-040204-1304 24-040204-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**525,54**	**2102,16**
		НР второго уровня	%	4,24		22,28	89,13

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Накладные расходы	%	--		22,28	89,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	175,30
		Сметная стоимость:				**591,65**	**2366,59**
81	**С124-040101-**	**Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без**	**шт.**	**2,0000**		**262,57**	**525,14**
		НР второго уровня	%	4,24		11,13	22,27
		Накладные расходы	%	--		11,13	22,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,90	43,79
		Сметная стоимость:				**295,60**	**591,20**
82	**С124-040109-**	**Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,0000**		**39,24**	**78,48**
		НР второго уровня	%	4,24		1,66	3,33
		Накладные расходы	%	--		1,66	3,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,27	6,54
		Сметная стоимость:				**44,18**	**88,35**
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА-10-1					
83	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**11961,88**	**11961,88**
		Состав работ:					
		1. Сборка опор					
		2. Установка изоляторов					
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор					
		4. Бурение ям с доработкой вручную					
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта					
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=751,15)	чел-ч	5,98	5,98	751,15	4491,88
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	2	1052,11	2104,21
		Итого оплата труда:				**6596,09**	**6596,09**
83. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	1,6	3867,31	6187,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1,6	1108,52	1773,63
83. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	1761,61	704,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	826,45	330,58
		Итого эксплуатация машин:				**6892,34**	**6892,34**
83. 5	146692 С (21-130702-1101)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	282240,61	8,47

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
83. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1336,01	133,60
83. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,02	0,02	84,66	1,69
83. 8	242810 С (24-040207-2805)	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	42,84	257,04
83. 9	249408 С (22-040201-0701)	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	367,40	146,96
83.10	249502 С (22-040501-0801)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	299,06	29,91
		Итого материалов:				**577,67**	**577,67**
		НР первого уровня	%	61,7		4069,79	4069,79
		НР второго уровня	%	4,24		679,74	679,74
		Накладные расходы	%	--		4749,53	4749,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,91	1336,91
		Сметная стоимость:				**18048,33**	**18048,33**
84	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**2,0000**		**29880,78**	**59761,56**
		НР второго уровня	%	4,24		1266,95	2533,89
		Накладные расходы	%	--		1266,95	2533,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2491,82	4983,64
		Сметная стоимость:				**33639,54**	**67279,09**
85	**Е11-330203-0205 11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3**	**шт**	**2,0000**		**1724,26**	**3448,52**
		Состав работ:					
		1. Бурение котлованов					
		2. Установка конструкций					
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,54)	чел-ч	1,01	2,02	779,54	1574,67

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	0,66	1057,23	697,77
		Итого оплата труда:				**1136,22**	**2272,45**
85. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,27	0,54	3078,63	1662,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54	1108,52	598,60
85. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,12	1761,61	211,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,12	826,45	99,17
		Итого эксплуатация машин:				**936,93**	**1873,85**
		НР первого уровня	%	61,7		701,05	1402,10
		НР второго уровня	%	4,24		102,83	205,67
		Накладные расходы	%	--		803,88	1607,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,25	404,50
		Сметная стоимость:				**2730,40**	**5460,79**
86	**С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты П-4**	**м3**	**0,1000**		**40057,64**	**4005,76**
		НР второго уровня	%	4,24		1698,44	169,84
		Накладные расходы	%	--		1698,44	169,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3340,49	334,05
		Сметная стоимость:				**45096,57**	**4509,66**
87	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-3**	**шт**	**1,0000**		**11741,07**	**11741,07**
		НР второго уровня	%	4,24		497,82	497,82
		Накладные расходы	%	--		497,82	497,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		979,11	979,11
		Сметная стоимость:				**13218,00**	**13218,00**
88	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Траверса ТМ-6**	**шт**	**1,0000**		**15842,86**	**15842,86**
		НР второго уровня	%	4,24		671,74	671,74
		Накладные расходы	%	--		671,74	671,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,17	1321,17

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Сметная стоимость:				**17835,76**	**17835,76**
89	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Хомут Х1**	**шт**	**2,0000**		**1401,79**	**2803,57**
		НР второго уровня	%	4,24		59,44	118,87
		Накладные расходы	%	--		59,44	118,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,90	233,80
		Сметная стоимость:				**1578,12**	**3156,24**
90	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн У1**	**шт**	**1,0000**		**4352,68**	**4352,68**
		НР второго уровня	%	4,24		184,55	184,55
		Накладные расходы	%	--		184,55	184,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,98	362,98
		Сметная стоимость:				**4900,21**	**4900,21**
91	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стяжка Г1**	**шт**	**2,0000**		**3946,43**	**7892,86**
		НР второго уровня	%	4,24		167,33	334,66
		Накладные расходы	%	--		167,33	334,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,10	658,20
		Сметная стоимость:				**4442,86**	**8885,72**
92	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Проводник ЗП-1**	**м**	**1,7000**		**1394,64**	**2370,89**
		НР второго уровня	%	4,24		59,13	100,53
		Накладные расходы	%	--		59,13	100,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,30	197,71
		Сметная стоимость:				**1570,08**	**2669,13**
93	**С124-040102-**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-**	**шт.**	**7,0000**		**1536,12**	**10752,84**
		НР второго уровня	%	4,24		65,13	455,92
		Накладные расходы	%	--		65,13	455,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,10	896,70
		Сметная стоимость:				**1729,35**	**12105,46**
94	**С124-040109-0402 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**7,0000**		**43,41**	**303,87**
		НР второго уровня	%	4,24		1,84	12,88

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Накладные расходы	%	--		1,84	12,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,62	25,34
		Сметная стоимость:				**48,87**	**342,09**
95	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Крепление провода СШ-2**	**шт**	**7,0000**		**522,32**	**3656,25**
		НР второго уровня	%	4,24		22,15	155,03
		Накладные расходы	%	--		22,15	155,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,56	304,90
		Сметная стоимость:				**588,03**	**4116,18**
96	**С124-040204-1202 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**397,96**	**795,92**
		НР второго уровня	%	4,24		16,87	33,75
		Накладные расходы	%	--		16,87	33,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,19	66,37
		Сметная стоимость:				**448,02**	**896,04**
97	**С124-040204-1304 24-040204-1304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**525,54**	**4729,86**
		НР второго уровня	%	4,24		22,28	200,55
		Накладные расходы	%	--		22,28	200,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,83	394,43
		Сметная стоимость:				**591,65**	**5324,84**
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ 6ШТ НА ОДНУ ОПОРУ					
98	**С124-040106-0106 24-040106-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**6,0000**		**2571,33**	**15427,98**
		НР второго уровня	%	4,24		109,02	654,15

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Накладные расходы	%	--		109,02	654,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,43	1286,57
		Сметная стоимость:				**2894,78**	**17368,70**
99	**С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**861,47**	**2584,41**
		НР второго уровня	%	4,24		36,53	109,58
		Накладные расходы	%	--		36,53	109,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,84	215,52
		Сметная стоимость:				**969,84**	**2909,51**
100	**С124-040201-0761 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**444,10**	**1332,30**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	56,49
		Накладные расходы	%	--		18,83	56,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,03	111,10
		Сметная стоимость:				**499,96**	**1499,89**
101	**С124-040203-**	**Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**1531,86**	**4595,58**
		НР второго уровня	%	4,24		64,95	194,85
		Накладные расходы	%	--		64,95	194,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,74	383,23
		Сметная стоимость:				**1724,56**	**5173,67**
102	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**443,98**	**1331,94**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	56,47
		Накладные расходы	%	--		18,82	56,47

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	111,07
		Сметная стоимость:				**499,83**	**1499,49**
103	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**530,73**	**1592,19**
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	67,51
		Накладные расходы	%	--		22,50	67,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,26	132,78
		Сметная стоимость:				**597,49**	**1792,47**
104	**С124-040201-0602 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**530,73**	**1061,46**
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	45,01
		Накладные расходы	%	--		22,50	45,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,26	88,52
		Сметная стоимость:				**597,49**	**1194,98**
105	**С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**443,98**	**443,98**
		НР второго уровня	%	4,24		18,82	18,82
		Накладные расходы	%	--		18,82	18,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,02	37,02
		Сметная стоимость:				**499,83**	**499,83**
106	**Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,3700**		**102775,05**	**38026,77**
		Состав работ:					

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах					
		2. Раскатка проводов					
		3. Соединение проводов					
		4. Подъем проводов на опоры					
		5. Натягивание и визирование проводов					
		6. Крепление проводов и устройство перемычек					
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=817,19)	чел-ч	51,1	18,907	817,19	15450,61
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	8,41	826,45	6950,53
		Итого оплата труда:				**60543,62**	**22401,14**
106. 3	102 С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	4,81	2954,74	14212,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13	4,81	826,45	3975,22
106. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	2,542	2062,05	5241,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	2,542	826,45	2100,84
106. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	1,058	1761,61	1864,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,86	1,058	826,45	874,38
		Итого эксплуатация машин:				**57616,11**	**21317,96**
106. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,037	1336,01	49,43
106. 7	147047 С	Ветошь	кг	0,05	0,0185	84,66	1,57
106. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000022	54217,08	1,20
106. 9	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000081	335868,32	27,34
106.10	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р	шт.	3,4	1,258	402,90	506,85
106.11	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,001295	518770,67	671,81
		Итого материалов:				**3400,54**	**1258,20**
		НР первого уровня	%	61,7		37355,41	13821,50
		НР второго уровня	%	4,24		5941,53	2198,37
		Накладные расходы	%	--		43296,94	16019,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11685,76	4323,73
		Сметная стоимость:				**157757,76**	**58370,37**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
107	**С123-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,2165**		**754731,17**	**163361,56**
		НР второго уровня	%	4,24		32000,60	6926,53
		Накладные расходы	%	--		32000,60	6926,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62938,54	13623,05
		Сметная стоимость:				**849670,31**	**183911,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1498222,93**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**897352,48**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**897352,48**
		Накладные расходы -	Тенге				**38047,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74832,02**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1010232,24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**600870,45**
	Материалы -		Тенге				**5879,54**
	Всего заработная плата -		Тенге				**81058,60**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**120134,95**
	Местные материалы -		Тенге				**339904,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**77610,62**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**50013,15**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**27597,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54278,49**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**732759,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81058,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1742991,80**
РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ							
108	**Ц13-080305-**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**801,66**	**801,66**
		Состав работ:					
		1. Установка					
		2. Присоединение					
		3. Опробование					
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	0,87	0,87	851,76	741,03

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	967,49	19,35
		Итого оплата труда:				**760,38**	**760,38**
108. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3261,22	32,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1108,52	11,09
108. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2251,17	22,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	826,45	8,26
		Итого эксплуатация машин:				**55,12**	**55,12**
108. 5	145001 С (21-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183489,41	5,50
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		НР первого уровня	%	42,8		325,44	325,44
		НР второго уровня	%	4,24		47,79	47,79
		Накладные расходы	%	--		373,23	373,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,99	93,99
		Сметная стоимость:				**1268,88**	**1268,88**
109	**С123-070501-0311 23-070501-0311 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**22586,99**	**22586,99**
		НР второго уровня	%	4,24		957,69	957,69
		Накладные расходы	%	--		957,69	957,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1883,57	1883,57
		Сметная стоимость:				**25428,25**	**25428,25**
110	**Ц13-100408-0503 13-100408-0503 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**29598,71**	**29598,71**
		Состав работ:					
		.					
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=889,41)	чел-ч	32	32	889,41	28461,12
		Итого оплата труда:				**28461,12**	**28461,12**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
110. 2	147094 С (21-130804-1203)	Нитки суровые	кг	0,02	0,02	1030,91	20,62
110. 3	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,11	0,11	620,99	68,31
110. 4	147570 С (21-130816-0204)	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,4	0,4	265,40	106,16
110. 5	147652 С (21-130816-2101)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00019	0,00019	4877580,41	926,74
110. 6	244589 С (26-010103-0101)	Электроэнергия	кВт/ч	1,1	1,1	14,33	15,76
		Итого материалов:				**1137,59**	**1137,59**
		НР первого уровня	%	40,6		11555,21	11555,21
		НР второго уровня	%	4,24		1744,93	1744,93
		Накладные расходы	%	--		13300,14	13300,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3431,91	3431,91
		Сметная стоимость:				**46330,76**	**46330,76**
111	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Щит учетно-распределительный ШРУН-3/24**	**шт**	**1,0000**		**11349,00**	**11349,00**
		НР второго уровня	%	4,24		481,20	481,20
		Накладные расходы	%	--		481,20	481,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		946,42	946,42
		Сметная стоимость:				**12776,61**	**12776,61**
112	**Ц13-080103-0201 13-080103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**2201,39**	**2201,39**
		Состав работ:					
		1. Установка					
		2. Присоединение					
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,45)	чел-ч	2	2	826,45	1652,90
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,1	920,39	92,04
		Итого оплата труда:				**1744,94**	**1744,94**
112. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	3261,22	130,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1108,52	44,34

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
112. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,02	2188,59	43,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	732,02	14,64
112. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,04	2251,17	90,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	826,45	33,06
		Итого эксплуатация машин:				**264,27**	**264,27**
112. 6	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00039	0,00039	381819,66	148,91
112. 7	242957 С (24-040207-3951)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	464,10	19,03
112. 8	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
		Итого материалов:				**284,22**	**284,22**
		НР первого уровня	%	42,8		746,83	746,83
		НР второго уровня	%	4,24		125,00	125,00
		Накладные расходы	%	--		871,84	871,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,86	245,86
		Сметная стоимость:				**3319,08**	**3319,08**
113	**С123-070503-0406 23-070503-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 30/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5175,27**	**5175,27**
		НР второго уровня	%	4,24		219,43	219,43
		Накладные расходы	%	--		219,43	219,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,58	431,58
		Сметная стоимость:				**5826,28**	**5826,28**
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СО СВЕТИЛЬНИКОМ РКУ01-125 С ЛАМПОЙ					
114	**Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**20,0000**		**3594,67**	**71893,36**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Состав работ:					
		1. Установка деталей крепления					
		2. Установка светильника					
		3. Ввертывание ламп					
		4. Присоединение					
		5. Опробование на зажигание					
		6. Оснастка кронштейнов					
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=851,76)	чел-ч	1,5	30	851,76	25552,80
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5614	11,228	747,71	8395,25
		Итого оплата труда:				**1697,40**	**33948,05**
114. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0187	0,374	3261,22	1219,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,374	1108,52	414,59
114. 4	1488 С (31-050602-0101)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,524	10,48	1015,14	10638,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,524	10,48	732,02	7671,57
114. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0187	0,374	2251,17	841,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,374	826,45	309,09
		Итого эксплуатация машин:				**635,02**	**12700,30**
114. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00063	19877,39	12,52
114. 7	147733 С (21-130816-3008)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,618	355,80	219,88
114. 8	147763 С (21-130816-3301)	Хомутик	шт.	2,04	40,8	818,82	33407,86
		Итого материалов:				**1682,01**	**33640,26**
		НР первого уровня	%	42,8		726,49	14529,76
		НР второго уровня	%	4,24		183,22	3664,34
		Накладные расходы	%	--		909,71	18194,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,35	7207,00
		Сметная стоимость:				**4864,72**	**97294,47**

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
115	**С123-070103-0305 23-070103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**20,0000**		**5943,98**	**118879,60**
		НР второго уровня	%	4,24		252,02	5040,50
		Накладные расходы	%	--		252,02	5040,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,68	9913,61
		Сметная стоимость:				**6691,69**	**133833,70**
116	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Ержас ПРОМКОМПАНИ**	**Лампа ДРЛ 125**	**шт**	**20,0000**		**442,00**	**8840,00**
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	374,82
		Накладные расходы	%	--		18,74	374,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,86	737,19
		Сметная стоимость:				**497,60**	**9952,00**
117	**Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**20,0000**		**7781,91**	**155638,26**
		Состав работ:					
		1. Установка кронштейнов					
		2. Затягивание проводов в кронштейны					
		3. Окраска кронштейнов					
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=838,79)	чел-ч	3,41	68,2	838,79	57205,48
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	27,4	952,20	26090,27
		Итого оплата труда:				**4164,79**	**83295,75**
117. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,4	3261,22	1304,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,4	1108,52	443,41
117. 4	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	26,6	3467,67	92240,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	26,6	951,74	25316,28
117. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,4	2251,17	900,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,4	826,45	330,58

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4722,25**	**94444,98**
117. 6	127926 С (21-050307-0209)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	12	268,68	3224,16
117. 7	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,002	381819,66	763,64
117. 8	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,5	10	--	--
		Итого материалов:				**199,39**	**3987,80**
		НР первого уровня	%	42,8		1782,53	35650,58
		НР второго уровня	%	4,24		405,53	8110,65
		Накладные расходы	%	--		2188,06	43761,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,60	15951,96
		Сметная стоимость:				**10767,57**	**215351,44**
118	**С123-010201-0162 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**100,0000**		**1057,16**	**105716,00**
		НР второго уровня	%	4,24		44,82	4482,36
		Накладные расходы	%	--		44,82	4482,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,16	8815,87
		Сметная стоимость:				**1190,14**	**119014,23**
119	**С123-010201-**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина**	**м**	**70,0000**		**2418,08**	**169265,60**
		НР второго уровня	%	4,24		102,53	7176,86
		Накладные расходы	%	--		102,53	7176,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,65	14115,40
		Сметная стоимость:				**2722,26**	**190557,86**
120	**С123-010201-0226 23-010201-0226 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**90,0000**		**3936,02**	**354241,80**
		НР второго уровня	%	4,24		166,89	15019,85
		Накладные расходы	%	--		166,89	15019,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,23	29540,93

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Сметная стоимость:				**4431,14**	**398802,58**
121	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**255,32**	**5106,40**
		НР второго уровня	%	4,24		10,83	216,51
		Накладные расходы	%	--		10,83	216,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,29	425,83
		Сметная стоимость:				**287,44**	**5748,74**
122	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**20,0000**		**3388,53**	**67770,60**
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	2873,47
		Накладные расходы	%	--		143,67	2873,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	5651,53
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**76295,60**
123	**Ц13-080206-0901 13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**900,0000**		**33,40**	**30057,12**
		Состав работ:					
		1. Заготовка проводов					
		2. Прокладка					
		3. Соединение жил					
		4. Прозвонка					
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,03	27	807,32	21797,64
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,18	967,49	174,15
		Итого оплата труда:				**24,41**	**21971,79**
123. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,09	3261,22	293,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,09	1108,52	99,77

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
		Сметная стоимость:				**4431,14**	**398802,58**
121	**С123-010201-0112 23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**255,32**	**5106,40**
		НР второго уровня	%	4,24		10,83	216,51
		Накладные расходы	%	--		10,83	216,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,29	425,83
		Сметная стоимость:				**287,44**	**5748,74**
122	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**20,0000**		**3388,53**	**67770,60**
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	2873,47
		Накладные расходы	%	--		143,67	2873,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	5651,53
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**76295,60**
123	**Ц13-080206-0901 13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**900,0000**		**33,40**	**30057,12**
		Состав работ:					
		1. Заготовка проводов					
		2. Прокладка					
		3. Соединение жил					
		4. Прозвонка					
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,32)	чел-ч	0,03	27	807,32	21797,64
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,18	967,49	174,15
		Итого оплата труда:				**24,41**	**21971,79**
123. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,09	3261,22	293,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,09	1108,52	99,77

84.16	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00824	0,069298	--	--
123. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,09	2251,17	202,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,09	826,45	74,38
		Итого эксплуатация машин:				**0,55**	**496,12**
123. 5	147172 С (21-130809-0801)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,44	620,99	894,23
123. 6	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0005	0,45	1671,43	752,14
123. 7	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0005	0,45	2673,62	1203,13
123. 8	242707 С (24-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0026	2,34	1723,80	4033,69
123. 9	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,001	0,9	905,76	815,18
123.10	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0002	0,18	361,08	64,99
123.11	249432 С (22-040201-9901)	Краска	кг	0,0005	0,45	--	--
		Итого материалов:				**8,63**	**7763,37**
		НР первого уровня	%	42,8		10,45	9403,92
		НР второго уровня	%	4,24		1,86	1673,15
		Накладные расходы	%	--		12,31	11077,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,66	3290,74
		Сметная стоимость:				**49,36**	**44424,93**
124	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,9000**		**57600,23**	**51840,21**
		НР второго уровня	%	4,24		2442,25	2198,02
		Накладные расходы	%	--		2442,25	2198,02