Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына 4-қосымша

Нысан **«Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі 3, мекен жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету»**

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы «31» мамыр

Тапсырыс беруші **«Жамбыл облысы Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ-сі**

ИНД: 080100 Жамбыл облысы Байзақ ауданы Сарыкемер ауылы Байзақ батыр көшесі №107

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **30.05.2017 жыл «Газ-Сервис » ЖШС –нің директор Аралбаев Қонысбек Нурадинович , Жамбыл облысы Тараз қаласы Асқаров көшесі №297 үй**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **30.05.2017жыл «КДК Инжиниринг»ЖШС директоры Бегелтаев Батырбек Орманбекович Аттестаттар АДС и ЖКХ №02862, АДС и ЖКХ №02863, АДС и ЖКХ №02864 10 июль 2012ж**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **30.05.2017 жыл Байдильдаев Шалабай Боранбаевич лицензия ГСЛ-ПИР№ 00724 07.08.2007ж**

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы

мекенжайы бойынша (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше үйдің (корпустың) нөмірі) **«Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі3, мекен жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **2014 жылғы «17» ақпандағы Қостөбе ауылдық округі Әкімінің №8 қаулысы**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-кимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

Жамбыл облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылау басқармасы» КММ-сі 01.03.2017ж
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні
в) **«Жамбыл облысы Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ-сі 2015 жылдың 05 қарашадағы № 80 бұйрық**
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«АлмазПроектСтрой» ЖШС
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың **басталуы 17.04.2017ж;**
айы, жылы
жұмыстардың **аяқталуы 31.05.2017ж;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **1,5 ай**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **1,5 ай**;
нақты **1,5 ай**
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
300 оқушы					

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Іргетасы-бетон, Қабырғалары күйдірілген кірпіш, Жабындысы –асбесттік шифер;**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар **Газ құбыры –полителен құбыр,диам-63×5,8мм ұзындығы 737 м,Қазандық BBREX-50 -1 дана,Дизелдік злектр станциясы-1 дана,ГРПШ -1 дана** ;

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сырткы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы **29 390,0** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **17499,0** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **5027,0** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **25398,8** мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары **25173,4** мың теңге;жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар __мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі 3, мекен жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ:

Тапсырыс беруші **Бибосынов Төлеген Асканбекұлы**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Бегелтаев Батырбек Орманбекович**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Байдильдаев Шалабай Боранбаевич**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Аралбаев Конысбек Нурадинович**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-990840000677-20170531-37622501
1.1. Номер учетной системы 39
2. Дата выписки 31.05.2017
3. Дата совершения оборота 31.05.2017 0:00:00
4. Исправленный [v]
4.1. Дата выписки 30.05.2017
4.2. Номер учетной системы 37
4.3. Регистрационный номер ESF-990840000677-20170530-64912313
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 990840000677
6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, А.Аскарова, дом № 297
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 21001
9.2. номер 0006691
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
11.1. номер 00000000039
11.2. дата 31.05.2017
10. Категория поставщика
[A] [ ] комитент
[B] [ ] комиссионер
[C] [ ] экспедитор
[D] [ ] лизингодатель
[E] [ ] участник договора о совместной деятельности
[F] [ ] экспортер или участник СРП
10.1. количество
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ426010161000166950
15. БИК HSBKKZKX
16. Наименование банка Акционерное общество "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 101140020040
17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района
19. Адрес места нахождения
080100, Республика Казахстан, Жамбылская, Байзакский, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, дом № 107
20. Дополнительные сведения
21. Категория получателя:
[A] [ ] комитент
[B] [ ] комиссионер
[C] [ ] лизингополучатель
[D] [ ] участник договора о совместной деятельности
[E] [v] государственное учреждение
[F] [ ] нерезидент
21.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1. ИИН/БИН 990840000677
22.2. Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС"
22.3. Адрес отправки Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, А.Аскарова, дом № 297
23. Грузополучатель
23.1. ИИН/БИН 101140020040
23.2. Наименование КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района
23.3. Адрес доставки 080100, Республика Казахстан, Жамбылская, Байзакский, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, дом № 107

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 номер
24.2 дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК KZ35070103KSN2109000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Газоснабжение котельной средней школы им.Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты KZT
33.2. курс валюты 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Газоснабжение котельной средней школы им.Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области		шт	1	12 123 179,37	12 123 179,37			12 123 179,38	12%	1 454 781,53	13 577 960,9		
		Всего по счету:				**12 123 179,37**		**0**	**12 123 179,38**		**1 454 781,53**	**13 577 960,9**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
Pr8igy6VrhFritGg5qwGnjja3vjN9l+odQFGGlUZqRdlBj24BjRI1NjXWm+6PulS/8ssPmCQeuXX3bUhkfR06g==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
М.П.
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ
Главный Бухгалтер

Счет-фактура № 39 от 31 мая 2017 г.

Исправленный счет-фактура к счету-фактуре №37 от 30.05.2017

Дата оборота по реализации: 31.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000677, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, А.Аскарова, дом № 297,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0006691, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ426010161000166950, в банке Акционерное общество "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 7 от 03.02.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 080100, Республика Казахстан, Жамбылская, Байзакский, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, дом № 107

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000677, Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, А.Аскарова, дом № 297

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 101140020040, КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района,080100, Республика Казахстан, Жамбылская, Байзакский, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, дом № 107

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 101140020040, 080100, Республика Казахстан, Жамбылская, Байзакский, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, дом № 107

ИИК получателя: KZ35070103KSN2109000, в банке РГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газоснабжение котельной средней школы им.Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области	шт	1	12 123 179,37	12 123 179,37	12%	1 454 781,53	13 577 960,90		
Всего по счету:					**12 123 179,37**		**1 454 781,53**	**13 577 960,90**		

Руководитель: Аралбаев К. Н.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Суталиева Х. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Гл.бухгалтер

(должность)

Суталиева Х.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района,080100, Республика Казахстан, Жамбылская, Байзакский, с.Сарыкемер, Байзак Батыра, дом № 107** — **101140020040**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗ-СЕРВИС",Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, А.Аскарова, дом № 297, тел.: 52-17-05** — **990840000677**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 7 от 03.02.2017г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000039	31.05.2017		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газоснабжение котельной средней школы им.Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области		шт	1	13 577 960,90	13 577 960,90	1 454 781,53	13 577 960,90
			Итого	1	x	13 577 960,90	1 454 781,53	13 577 960,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Аралбаев К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Бибосынов Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Подрядчик: ТОО «Газ-Сервис»

Наименование стройки: «Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области»

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7	**03.02.2017**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный месяц за **май** 2017 г. без НДС	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области»	25 173 452,42	12 761 241,45							1 531 348,97	14 292 590,42
	Удержание 5%	1 258 672,52									714 629,52
	К оплате	**23 914 779,90**									**13 577 960,90**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Бибосынов Бибосынов Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Газ-Сервис»
Аралбаев К.Н.

Акт выполненных работ по объекту: "Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области"
за май 2017 года.

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Выполнено, тенге									
						С начала строительства					За отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат	Всего	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат	Всего	Объем, %	строительно-монтажных работ	инженерного оборудования	прочих затрат	Всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01-01	Ремонтно-строительные работы	413 720	--	--	413 720	100	413 720	--	--	413 720	30	124 369	-	-	124 369
02-01-02	Водоснабжение и канализация	111 200	5 080	--	116 280	100	111 200	5 080	--	116 280	35	36 172	5 080	-	41 252
02-01-03	Отопление и вентиляция	37 650	--	--	37 650	100	37 650	--	--	37 650	100	37 650	-	-	37 650
02-01-04	Тепломеханическое оборудование и материалы	1 627 700	590 570	--	2 218 270	100	1 627 700	590 570	--	2 218 270	96	1 547 330	590 570	-	2 137 900
02-01-05	Газопровод	218 730	--	--	218 730	100	218 730	--	--	218 730	100	218 730	-	-	218 730
02-01-06	Электроосвещение	81 690	--	--	81 690	100	81 690	--	--	81 690	100	81 690	-	-	81 690
02-01-05	Электрооборудование	171 510	1 359 160	--	1 530 670	100	171 510	1 359 160	--	1 530 670	100	171 510	1 359 160	-	1 530 670
02-01-06	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	24 660	10 740	--	35 400	100	24 660	10 740	--	35 400	100	24 660	10 740	-	35 400
	Всего по главе	**2 686 860**	**1 965 550**	--	**4 652 410**	100	**2 686 860**	**1 965 550**	--	**4 652 410**	90	2 242 111	1 965 550	-	4 207 661
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01-01	Наружные сети газоснабжения	3 033 160	--	--	3 033 160	100	3 033 160	--	--	3 033 160	18	551 415	-	-	551 415
06-01-02	Дымовая труба	802 190	--	--	802 190	100	802 190	--	--	802 190	39	313 417	-	-	313 417
	Всего по главе	**3 835 350**	--	--	**3 835 350**	100	**3 835 350**	--	--	**3 835 350**	23	864 832	-	-	864 832
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-6	**6 522 210**	**1 965 550**	--	**8 487 760**	100	**6 522 210**	**1 965 550**	--	**8 487 760**	60	3 106 943	1 965 550	-	5 072 493
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4%	221 750	--	--	221 750	100	221 750	--	--	221 750	48	105 631	-	-	105 631
СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	33 260	--	--	33 260	100	33 260	--	--	33 260	48	15 842	-	-	15 842
	Всего по главе	**221 750**	--	--	**221 750**	100	221 750	--	--	221 750	48	105 631	-	-	105 631
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6 743 960**	**1 965 550**	--	**8 709 510**	100	**6 743 960**	**1 965 550**	--	**8 709 510**	59	3 212 574	1 965 550	-	5 178 124
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	78 900	--	--	78 900	100	78 900	--	--	78 900	48	37 583	-	-	37 583
СН РК 8.02-07-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	67 440	67 440	100	--	--	67 440	67 440	48	-	-	32 126	32 126
СН РК 8.02-07-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	26 980	26 980	100	--	--	26 980	26 980	48	-	-	12 854	12 854
	Всего по главе	78 900	--	94 420	**173 320**	100	78 900	--	94 420	**173 320**	48	37 583	-	44 981	82 563
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**6 822 860**	**1 965 550**	**94 420**	**8 882 830**	100	**6 822 860**	**1 965 550**	**94 420**	**8 882 830**	59	3 250 157	1 965 550	44 981	5 260 687
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**6 822 860**	**1 965 550**	**94 420**	**8 882 830**	100	**6 822 860**	**1 965 550**	**94 420**	**8 882 830**	59	3 250 157	1 965 550	44 981	5 260 687
СН РК 8.02-02-2002	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2015 Г.**	**17 448 900**	**5 026 740**	**241 460**	**22 717 100**	100	**17 448 900**	**5 026 740**	**241 460**	**22 717 100**	57	**7 756 190**	**5 026 736**	**115 034**	**12 897 960**
СН РК 8.02-02-2002	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%**	--	--	**454 340**	**454 340**	--	--	--	454 340	454 340	57			257 959	257 959
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	17 448 900	5 026 740	695 800	23 171 440	100	17 448 900	5 026 740	**695 800**	**23 171 440**	57	**7 756 190**	**5 026 736**	**372 993**	**13 155 919**
Решение правительства	**НДС 12%**	--	--	2 780 570	2 780 570	--	--	--	2 780 570	2 780 570	57			1 578 710	1 578 710
	Всего по сметному расчету	17 448 900	5 026 740	3 476 370	25 952 010	100	17 448 900	5 026 740	3 476 370	25 952 010	57	7 756 190	5 026 736	1 951 704	14 734 629
	Понижающий коэффициент				0,970000105	100				778 560	100				442 039
	Стоимость по договору с понижающим коэффициентом				**25 173 452,42**	**100**				**25 173 452,42**	57				**14 292 590,42**

Заказчик
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Тех надзор заказчика

_____ Бегелтаев Б.

Подрядчик
Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Ремонтно-строительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: По проекту								
4.	Ц0106-264 -9	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе	т	0,11	9234,00	5421,00	1043	613	20,70	2
					3813,00	803,39	431	91	4,66	1
20.	Е0161-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7,81	670,03	34,56	5233	270	2,28	18
					389,14	5,74	3039	45	0,03	0
21.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	39,05	25,15	0,05	982	2	0,14	6
					22,05	0,02	861	1	0,00	0
22.	Е0161-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	34,22	475,03	33,79	16256	1156	1,74	60
					291,98	5,62	9992	192	0,03	1
23.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	171,10	50,30	0,10	8607	17	0,29	49
					44,10	0,04	7546	7	0,00	0

14292590-42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0115-155 -1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	122,90	15,41	1,13	1894	138	0,07	8
					11,13	0,43	1368	52	0,00	0
27.	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	18,16	49,96	2,01	907	37	0,15	3
					25,36	0,32	461	6	0,00	0
28.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,13	17023,17	1416,44	2128	177	94,42	12
					14826,38	497,81	1853	62	2,44	0
29.	С12022-2	Двери стальные утепленные, огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	37400,00	--	37400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0115-201 -1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	1,50	728,91	3,66	1093	5	0,47	1
					72,45	1,38	109	2	0,01	0
39.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,99	598,35	1,55	592	2	1,12	1
					176,21	0,59	174	1	0,00	0
58.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	0,49	247,46	5,24	121	3	0,44	0
					66,76	1,97	33	1	0,01	0
		Итого по разделу: По проекту								76257

ИТОГО: 76256 2420 159

25867 460 2

Накладные расходы :

На монтажные работы	469
На общестроительные работы	22676
На металломонтажные работы	1552
Всего накладных расходов:	24697
Итого с накладными	100953

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6057
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	107010
Итого с временными, 3,4 %	110648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %						111943		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						112386		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						113492		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						290247		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5805		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						296052		
Итого с понижающим коэффициентом						287170				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						34460		
		Итого с НДС						321631		

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Водоснабжение и канализация

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	10,00	372,69	5,24	3727	52	0,39	4
					68,83	1,97	688	20	0,01	0
2.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,00	481,69	5,24	2408	26	0,39	2
					68,83	1,97	344	10	0,01	0
3.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	471,00	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	584,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	4321,06	1,96	4321	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
6.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,57	164,61	0,09	258	--	0,74	1
					124,20	0,02	195	--	0,00	0
7.	Е0116-29-	Гидравлическое испытание	м	15,00	12,59	--	189	--	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			-------- 12,29	-------- --	-------- 184	-------- --	-------- --	-------- --
8.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	9302,00 -------- 9237,38	-- -------- --	140 -------- 139	-- -------- --	59,23 -------- --	1 -------- --
9.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,72	200,00 -------- --	-- -------- --	145 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
10.	5101-256	Огнетушитель порошковый	шт.	2,00	2540,00 -------- --	-- -------- --	5080 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	20,00	165,79 -------- 117,74	1,79 -------- 0,67	3316 -------- 2355	36 -------- 13	0,64 -------- 0,00	13 -------- 0
12.	С130804-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	20,00	218,00 -------- --	-- -------- --	4360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	3388,30 -------- 160,43	11,50 -------- 5,62	3388 -------- 160	12 -------- 6	0,91 -------- 0,03	1 -------- 0
14.	СПЕРЕЧЕНЬ	Прочистка диам. 100мм	шт	1,00	171,10 -------- --	-- -------- --	171 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	СПЕРЕЧЕНЬ	Тройник прямой диам. 100мм	шт	1,00	188,56 -------- --	-- -------- --	189 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	СПЕРЕЧЕНЬ	Отвод прямой 90С диам. 100мм	шт	2,00	116,98 -------- --	-- -------- --	234 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	СПЕРЕЧЕНЬ	Муфта диам. 100мм	шт	3,00	87,30 -------- --	-- -------- --	262 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,36	200,00 -------- --	-- -------- --	472 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

ИТОГО: 30186 -------- 128 -------- 23 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					4127	49		--
		На общестроительные работы					346			
		На сантехнические работы					4427			
		Всего накладных расходов:					4773			
		Итого с накладными					34959			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					1793			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					36752			
		Итого с временными, 3,4 %					37829			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %					38212			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					38343			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					38670			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742					98895			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					1978			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					100873			
		Итого с понижающим коэффициентом					97847			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					11742			
		Итого с НДС					109588			

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Отопление и вентиляция

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	8,00	969,60	10,11	7757	81	0,28	2
					44,51	3,80	356	30	0,02	0
2.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	367,00	--	1468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	3,00	32,28	--	97	--	0,14	0
					26,65	--	80	--	--	--
4.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	331,00	--	993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	25,00	275,30	4,95	6882	124	0,34	9
					60,03	1,86	1501	47	0,01	0
6.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	273,30	4,95	1366	25	0,34	2
					60,03	1,86	300	9	0,01	0
7.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,45	200,00	--	290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,80	164,61	0,09	626	--	0,74	3
					124,20	0,02	472	--	0,00	0
9.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	30,00	12,59	--	378	--	0,06	2
					12,29	--	369	--	--	--
10.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм Регистров	м	8,00	12,73	--	102	--	0,06	0
					12,29	--	98	--	--	--
11.	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,77	1207,14	12,01	4549	45	1,47	6
					237,73	4,49	896	17	0,02	0
12.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,00	3438,45	16,18	3438	16	3,79	4
					614,01	5,91	614	6	0,03	0
13.	Е0120-14-3	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм	шт	1,00	480,53	12,07	481	12	1,78	2
					290,71	5,91	291	6	0,03	0
14.	С131310-3	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм	шт	1,00	1320,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 29747 301 29
4977 115 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	446
На сантехнические работы	5322
Всего накладных расходов:	5768
Итого с накладными	35515

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37646
Итого с временными, 3,4 %	38926
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	39381
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39537
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39926
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	102108
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2042
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	104150
Итого с понижающим коэффициентом	101026
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12123
Итого с НДС	113149

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Тепломеханическое оборудование и материалы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	1,00	12361,59 / 7675,56	1911,15 / 715,53	12362 / 7676	1911 / 716	44,42 / 3,50	44 / 4
2.	ТПеречень	Котел отопительный с автоматизированной горелкой BB-REX-50 BLU 500PAB	шт	1,00	450444,16 / --	-- / --	450444 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	1,00	5094,45 / 2718,43	511,77 / 191,19	5094 / 2718	512 / 191	15,87 / 0,94	16 / 1
4.	СПЕРЕЧЕНЬ	Автоматическая водоподготовительная установка АВПУ-0,5	компл	1,00	184406,73 / --	-- / --	184407 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	7,00	3524,53 / 2627,81	154,72 / 57,94	24672 / 18395	1083 / 406	15,40 / 0,28	108 / 2
6.	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/18, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	25100,00 / --	-- / --	50200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	СПЕРЕЧЕНЬ	Насос циркуляционный WILO-TOP-S	шт	2,00	27672,64	--	55345	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30/10			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
8.	СПЕРЕЧЕНЬ	Насос циркуляционный WILO-HMC-305-EM	шт	1,00	47376,95	--	47377	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
9.	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	18600,00	--	37200	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных	1шт	2,00	758,36	37,55	1517	75	2,14	4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
диам. 25 мм			367,43	14,06		735	28	0,07	0	
11.	СПЕРЕЧЕНЬ	Клапан предохранительный 17ч18бр	шт	2,00	1550,37	--	3101	--	--	--
диам. 25 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------		
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	866,62	2,02	1733	4	0,26	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					47,97	--	96	--	--	--
13.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	66,28	--	133	--	0,14	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					26,65	--	53	--	--	--
14.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2,00	530,56	1,58	1061	3	3,00	6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					477,00	--	954	--	--	--
15.	75-1-154	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S8A-26-TL-Liquid, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 1,2 м3/ч до 1,5 м3/ч, Т1 70°С/Т2	шт.	2,00	45862,00	--	91724	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1бак	1,00	9162,28	88,32	9162	88	4,30	4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					735,57	31,87	736	32	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0118-10-13	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 2,5 м3	1бак	1,00	22026,27	297,59	22026	298	16,70	17
					2718,43	110,08	2718	110	0,54	1
18.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,07	57770,90	20485,80	3871	1373	185,15	12
					33327,00	4348,63	2233	291	16,27	1
19.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,06	154400,00	--	9480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,01	162700,00	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	м2	9,00	353,00	--	3177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0106-264-5	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 160 т/ч, на газомазутном топливе	т 168	0,26	20704,00	11260,00	5414	2944	44,00	12
					8168,00	1894,95	2136	496	10,99	3
23.	С130806-108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	5,00	3881,00	--	19405	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
24.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-814	м2	9,50	158,06	0,09	1502	1	0,02	0
					3,13	0,02	30	--	0,00	0
25.	Е0126-8-10	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм минераловатными шнурами толщиной 100 мм	м	5,00	284,01	23,01	1420	115	1,38	7
					250,99	8,73	1255	44	0,04	0
26.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,01	736700,00	--	6630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0126-9-11	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами	м	10,00	339,51	43,05	3395	430	1,24	12
					214,51	16,04	2145	160	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		звукопоглощающими толщиной 100 мм								
28.	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	м3	0,40	4140,00	--	1656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0126-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	м	15,00	475,64	37,08	7135	556	2,06	31
					372,60	13,79	5589	207	0,07	1
30.	С11011-86 1	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т	0,02	56300,00	--	1194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	5,10	20,12	0,03	103	--	0,02	0
					3,60	--	18	--	--	--
32.	Е0120-23-1	Установка шибера	шт	2,00	557,96	9,12	1116	18	3,20	6
					516,21	2,95	1032	6	0,01	0
33.	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	шт	1,00	1140,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0118-5-1	Установка водоподогревателейшт емкостных вместимостью до 1 м3	2,00	5094,45	511,77	10189	1024	15,87	32	
					2718,43	191,19	5437	382	0,94	2
35.	СПЕРЕЧЕНЬ	Магнитный полиградиентныйкомпл активатор воды МПВА МВС КЕМА Ду25Рц	2,00	16743,95	--	33488	--	--	--	
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	1,00	24816,39	200,32	24816	200	4,24	4
					743,57	75,32	744	75	0,36	0
50.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0111-9-2	Устройство отмостки бетонной толщиной 100 мм	м2	1,89	184,03	4,37	348	8	0,07	0
					10,53	1,64	20	3	0,01	0
53.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	СПЕРЕЧЕНЬ	Емкость полиэтиленовый для хранения поваренной соли V-50кг	шт	1,00	611,07	--	611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0120-30-1	Поддон под питательный бак	кг	68,00	109,62	1,57	7454	107	0,06	4
					10,30	0,59	700	40	0,00	0
56.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	10,00	193,78	--	1938	--	1,00	10
					164,25	--	1642	--	--	--
57.	С130905-1128	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10,00	496,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	10,00	866,62	2,02	8666	20	0,26	3
					47,97	--	480	--	--	--
59.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	72,96	--	730	--	0,37	4
					63,96	--	640	--	--	--
60.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	10,00	352,00	--	3520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	30,00	436,80	18,80	13104	564	0,58	17
					133,00	--	3990	--	--	--
62.	Е0116-10-7	Гильза Д 159	м	1,62	2063,57	34,84	3343	56	1,20	2
					207,26	13,05	336	21	0,06	0
63.	Е0126-8-8	Набивка из асбеститого шнура	м	0,12	141,44	10,40	17	1	0,68	0
					125,75	3,94	15	--	0,02	0
64.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,01	736700,00	--	4420	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	180,69	26,79	361	54	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
66.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	180,69	26,79	361	54	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
68.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0122-33-5	Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка	т	0,02	269757,82	61737,19	4316	988	359,61	6
					72191,25	23321,25	1155	373	113,90	2
70.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0116-10-7	Гильза Д 159	м	1,62	2063,57	34,84	3343	56	1,20	2
					207,26	13,05	336	21	0,06	0
72.	Е0126-8-8	Набивка из асбеститого шнура	м	0,12	141,44	10,40	17	1	0,68	0
					125,75	3,94	15	--	0,02	0
73.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,01	736700,00	--	4420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	180,69	26,79	361	54	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
75.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	180,69	26,79	361	54	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
77.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	384,00	--	768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0122-33-5	Грундбукса, упоры сальника и монолитного участка	т	0,02	269757,82	61737,19	4316	988	359,61	6
					72191,25	23321,25	1155	373	113,90	2
79.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
81.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	6880,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	305,00	--	1830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	11,00	981,63	112,66	10798	1239	2,99	33
					514,91	42,19	5664	464	0,20	2
84.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	5,00	10400,00	--	52000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	419,00	--	4190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	11800,00	--	70800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12,00	552,00	--	6624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
89.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
90.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	202,00 ---	-- ---	1212 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	18,00	521,42 292,39	49,05 19,69	9386 5263	883 354	1,69 0,09	30 2
92.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	18,00	958,00 ---	-- ---	17244 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	36,00	198,00 ---	-- ---	7128 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2607 1462	245 98	1,69 0,09	8 0
95.	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	5,00	898,00 ---	-- ---	4490 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	С130809-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	157,00 ---	-- ---	1570 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	437,00 ---	-- ---	2185 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2607 1462	245 98	1,69 0,09	8 0
99.	С130903-55	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	5,00	1720,00 ---	-- ---	8600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	10,00	198,00 ---	-- ---	1980 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	981,63	112,66	1963	225	2,99	6
					514,91	42,19	1030	84	0,20	0
102.	C130903-59	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	3084,00	--	6168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	C130809-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	419,00	--	1676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	20,00	185,53	26,00	3710	520	0,83	17
					150,07	9,74	3002	195	0,05	1
105.	C130806-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	20,00	670,00	--	13400	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
106.	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	20,00	960,52	26,00	19210	520	0,83	17
					150,07	9,74	3002	195	0,05	1
107.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	20,00	642,28	17,65	12846	353	0,64	13
					115,40	6,61	2308	132	0,03	1
108.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	35,00	310,28	17,65	10860	618	0,64	22
					115,40	6,61	4039	231	0,03	1
109.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	15,00	618,12	9,94	9272	149	0,43	6
			75,30		3,71	1130	56	0,02	0	
110.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	30,00	431,30	4,95	12939	148	0,34	10
			60,03		1,86	1801	56	0,01	0	
111.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	25,00	352,30	4,95	8808	124	0,34	9
			60,03		1,86	1501	47	0,01	0	
112.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	448,00	12,59	--	5642	--	0,06	26
					12,29	--	5507	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	40,00	12,73	--	509	--	0,06	2
					12,29	--	492	--	--	--
114.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,30	164,61	0,09	2848	2	0,74	13
					124,20	0,02	2149	--	0,00	0
115.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,10	22,68	0,06	637	2	0,03	1
					6,68	0,03	188	1	0,00	0
116.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	56,20	20,12	0,03	1131	1	0,02	1
					3,60	--	202	--	--	--
117.	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	20,00	631,27	15,03	12625	300	0,50	10
					85,39	5,62	1708	112	0,03	1
118.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	20,00	562,92	12,61	11258	252	0,47	9
					79,96	4,79	1599	96	0,02	0
119.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	20,00	518,22	10,59	10364	212	0,38	8
					63,40	3,94	1268	79	0,02	0
120.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	35,00	252,69	6,84	8844	239	0,28	10
					47,09	2,54	1648	89	0,01	0
121.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	55,00	120,40	7,99	6622	439	0,22	12
					34,42	3,10	1893	170	0,01	1
122.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	40,00	161,05	12,61	6442	504	0,23	9
					35,97	4,79	1439	192	0,02	1
123.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	185900,00	--	5224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	С11011-73 3	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	28,10	71,00	--	1995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Ц0103-140 -1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	шт	1,00	796,40	64,30	796	64	5,00	5
					725,00	15,80	725	16	0,09	0
126.	ТПрайс	Ручная кран-балка грузоподъемностью 500 кг	шт	1,00	48402,42	--	48402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,00	200,00	--	8000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	15,72	463,16	--	7281	--	3,22	51
					463,16	--	7281	--	--	--
129.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,94	154,22	--	1533	--	1,12	11
					154,22	--	1533	--	--	--
130.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	5,78	112,50	--	650	--	0,83	5
					112,50	--	650	--	--	--
131.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	10,69	108,20	108,20	1157	1157	--	--
					--	21,64	--	231	0,45	5
132.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,78	4,67	4,06	27	23	0,00	0
					0,55	1,40	3	8	0,00	0
133.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 3 м3 под опоры	м3	6,64	9514,72	122,90	63178	816	5,07	34
					799,54	46,44	5309	308	0,23	2
134.	Е0109-17- 1	Монтаж опор под трубопровод	т	0,44	5455,17	2856,97	2384	1248	10,75	5
					1816,42	771,41	794	337	2,92	1
135.	С12021-15 9	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	0,45	117700,00	--	53495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,67	22,68	0,06	287	1	0,03	0
					6,68	0,03	85	--	0,00	0
137.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	25,35	20,99	0,03	532	1	0,02	1
					4,78	--	121	--	--	--
138.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,26	256654,83	213909,32	65447	54547	111,55	28
					20958,75	28958,30	5344	7384	113,81	29

ИТОГО:

1880221	79012	806
139700	15126	70

Накладные расходы :

На монтажные работы	8963
На общестроительные работы	54094
На металломонтажные работы	2961
На сантехнические работы	99537
Всего накладных расходов:	165555
Итого с накладными	2045776

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	87312
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2133088
Итого с временными, 3,4 %	2185534
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	2204195
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2210575
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2226525
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	5694158
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	113883
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5808041
Итого с понижающим коэффициентом	5633800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	676056
Итого с НДС	6309856

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Газопровод. Котельная

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейсконтов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	3,00	311,79	5,74	935	17	0,32	1
					58,99	2,14	177	6	0,01	0
2.	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	15,00	352,79	5,74	5292	86	0,32	5
					58,99	2,14	885	32	0,01	0
3.	E0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	м	5,00	677,28	17,65	3386	88	0,64	3
					115,40	6,61	577	33	0,03	0
4.	E0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	м	10,00	1629,57	34,84	16296	348	1,20	12
					207,26	13,05	2073	130	0,06	1
5.	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	33,00	89,38	--	2950	--	0,38	13
					80,21	--	2647	--	--	--
6.	E0116-19-2	Установка клапанов диам. 50 мм	1шт	1,00	1158,78	63,61	1159	64	1,61	2
					282,04	22,50	282	22	0,11	0
7.	СПЕРЕЧЕНЬ	Стоимость электромагнитного клапана диам. 50мм	шт	1,00	7354,94	--	7355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0116-19-6	Установка клапанов диам. 150 мм	1шт	1,00	4172,71	232,04	4173	232	7,18	7
					1198,01	87,19	1198	87	0,42	0
9.	СПЕРЕЧЕНЬ	Стоимость электромагнитного клапана диам. 150мм	шт	1,00	62510,75	--	62511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	326,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	313,00	--	313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130904-71	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт	1,00	4860,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0125-53-1	Установка сигнализатора загазованности	шт	2,00	4537,27	906,89	9075	1814	23,46	47
					3312,00	343,13	6624	686	1,68	3
14.	СПЕРЕЧЕНЬ загозованности	Стоимость сигнализатора САКЗ-МК-1 диам. 50мм	шт	1,00	3775,98	--	3776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПЕРЕЧЕНЬ загозованности	Стоимость сигнализатора САКЗ-МК-1 диам. 150мм	шт	1,00	20571,65	--	20572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	2,00	436,80	18,80	874	38	0,58	1
					133,00	--	266	--	--	--
17.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,5 мм	шт	6,00	208,00	--	1248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2,00	711,00	--	1422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-57х3 мм	шт	2,00	1220,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	1,00	296,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	0,50	642,28	17,65	321	9	0,64	0
					115,40	6,61	58	3	0,03	0
23.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	0,50	3634,99	88,56	1817	44	2,28	1
					403,65	33,16	202	17	0,16	0
24.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,98	463,16	--	454	--	3,22	3
					463,16	--	454	--	--	--
25.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,68	154,22	--	105	--	1,12	1
					154,22	--	105	--	--	--
26.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 3 м3 под опоры	м3	1,01	9514,72	122,90	9610	124	5,07	5
					799,54	46,44	808	47	0,23	0
27.	Е0109-17-1	Монтаж опор под трубопровод	т	0,06	5455,17	2856,97	349	183	10,75	1
					1816,42	771,41	116	49	2,92	0
28.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	0,07	117700,00	--	7839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,92	22,68	0,06	44	--	0,03	0
					6,68	0,03	13	--	0,00	0
30.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,84	20,99	0,03	81	--	0,02	0
					4,78	--	18	--	--	--
31.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,42	200,00	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	18,40	22,68	0,06	417	1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			6,68	0,03	123	--	0,00	0
33.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	18,40	164,61	0,09	3029	2	0,74	14
					124,20	0,02	2285	--	0,00	0
34.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,03	256654,83	213909,32	8470	7059	111,55	4
					20958,75	28958,30	692	956	113,81	4
ИТОГО:							182933	10107		120
							19603	2068		9

Накладные расходы :

На монтажные работы	239
На общестроительные работы	13335
На металломонтажные работы	134
На сантехнические работы	9711
Всего накладных расходов:	23420
Итого с накладными	206352

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12381
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	218733
Итого с временными, 3,4 %	226170
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	228816
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	229721
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	231983
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	593278
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11866
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	605144
Итого с понижающим коэффициентом	586990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	70439
Итого с НДС	657428

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Наружные сети газоснабжения

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	242,08	6,95	484	14	0,88	2
					144,00	2,25	288	5	0,01	0
44.	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	6710,00	--	13420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
46.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
48.	СПЕРЕЧЕНЬ	Стоимость ГРПШ-32/6-50 с РДНК1	шт	1,00	31007,32	--	31007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Ц0111-30-1	Установка счетчика газового	шт	1,00	64,86	--	65	--	0,29	0
					49,50	--	50	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	СПЕРЕЧЕНЬ	Счетчик газа RVG G40	шт	1,00	85800,35	--	85800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
52.	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	446,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0125-21-1	Устройство свечи вытяжной диаметром 80 мм с установкой фундаментов, диаметр трубопровода до 800 мм	шт	1,00	49346,83	9704,00	49347	9704	31,00	31
					5175,00	2477,57	5175	2478	9,93	10
54.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м	16,50	1388,70	104,20	22914	1719	0,41	7
					66,83	34,12	1103	563	0,17	3
55.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций	м	16,50	1470,67	2,57	24266	42	1,00	17
					172,84	0,79	2852	13	0,00	0
56.	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	8445,09	13,74	8445	14	6,00	6
					1023,95	3,74	1024	4	0,01	0
57.	У1-34-51	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5Б, строительные работы	калитка	1,00	12312,12	--	12312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,62	402,75	--	652	--	2,80	5
					402,75	--	652	--	--	--
75.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,08	134,10	--	145	--	0,97	1
					134,10	--	145	--	--	--
76.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,64	9385,85	98,32	6007	63	4,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общего назначения обьемом до 3 м3 под опоры			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					695,25	37,15	445	24	0,18	0
77.	Е0109-17-1	Монтаж опор под трубопровод	т	0,04	4646,85	2285,57	167	82	9,35	0
					1579,50	617,13	57	22	2,34	0
78.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т	0,04	117700,00	--	4402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,04	21,80	0,05	23	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
80.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,09	20,36	0,02	43	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
81.	Е0127-83-1	Установка опозновательных знаков на металлических стойках	шт	10,00	747,86	146,19	7479	1462	3,20	32
					506,25	28,21	5062	282	0,11	1
82.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,08	172800,00	--	14377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-8625	Знаки опозновательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	3,98	7498,00	--	29812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	У51-49-1	Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, со снижением давления, диаметром до 70 мм	врезка	1,00	20008,41	2945,44	20008	2945	20,20	20
					5312,97	979,84	5313	980	4,79	5
89.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	351	53	270,00	1
					48825,00	4032,00	244	20	19,69	0
90.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,02	474,00	--	2379	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--
91.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	277986,61	30429,76	1390	152	205,00	1
					35550,00	11495,25	178	57	56,14	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	С11011-67 9	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,20	80,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С11011-33 8	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0,00	49000,00	--	10	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,79	200,00	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							343770	16585		139
							24916	4558		20

Накладные расходы :

На монтажные работы	45
На общестроительные работы	29758
На металломонтажные работы	3574
На сантехнические работы	2592
Всего накладных расходов:	35969
Итого с накладными	379739

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22784
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	402523
Итого с временными, 3,4 %	416209
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	421079
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	422744
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	426906
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1091778
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21836
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1113614
Итого с понижающим коэффициентом	1080206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 % 129625
Итого с НДС 1209830

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Дымовая труба

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	7,00	7,91	7,91	55	55	--	--				
					--	2,57	--	18	0,01	0				
2.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	28,00	7,32	7,32	205	205	--	--				
					--	2,38	--	67	0,01	0				
3.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	52,00	33,67	32,10	1751	1669	0,01	1				
					1,57	12,33	82	641	0,05	3				
4.	E0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	м2	18,00	4,31	4,31	78	78	--	--				
					--	1,82	--	33	0,01	0				
5.	E0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	33,00	44,26	41,20	1461	1360	0,02	1				
					3,06	15,24	101	503	0,06	2				
6.	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	57,75	45,00	--	2599	--	0,19	11				
					9,00	--	520	--	--	--				
7.	E0101-20-	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	33,00	3,08	2,66	102	88	0,00	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	44,00	0,39 6,48	0,93 6,48	13 285	31 285	0,00 --	0 --
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	44,00	-- 21,55	2,10 4,52	-- 948	93 199	0,01 0,11	0 5
10.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	м3	6,00	17,03 122,18	-- --	749 733	-- --	-- 0,89	-- 5
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	122,18 7583,17	-- 66,01	733 6825	-- 59	-- 1,35	-- 1
12.	Е0106-2-1	Фундамент под трубу	м3	13,47	195,75 8924,05	24,93 152,15	176 120207	22 2049	0,12 3,90	0 53
13.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,19	634,50 58800,00	57,49 --	8547 11113	774 --	0,28 --	4 --
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,13	-- 70437,87	-- 304,24	-- 9333	-- 40	-- 58,00	-- 8
15.	Е0113-11-1	Кладка сводов и перегородок из прямого кислотоупорного кирпича на кислотоупорной силикатной замазке	м3	1,00	9675,00 55670,74	114,75 427,54	1282 55671	15 428	0,56 28,80	0 29
16.	Е0113-1-1	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке	м2	2,00	5649,75 1942,29	159,75 23,09	5650 3885	160 46	0,78 2,09	1 4
17.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	24,00	405,00 245,44	9,00 3,82	810 5891	18 92	0,04 0,21	0 5
24.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	23,00	37,35 278,45	1,44 34,29	896 6404	35 789	0,01 0,04	0 1
25.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной	м2	37,00	6,01 452,85	8,79 --	138 16755	202 --	0,03 0,14	1 5
					24,75	--	916	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси толщиной 3 см								
ИТОГО:						244301	7442		128	
							20613	2612		11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	23708
Всего накладных расходов:	23708
Итого с накладными	268009

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16080
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	284089
Итого с временными, 3,4 %	293748
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	297185
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	298360
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	301297
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	770543
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	15411
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	785954
Итого с понижающим коэффициентом	762375
Налог на добавленную стоимость, 12 %	91485
Итого с НДС	853860

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Электроосвещение

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	70,00	13,94	0,06	976	4	0,10	7
					13,88	--	972	--	0,00	0
2.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	2,00	9,32	0,23	19	--	0,06	0
					9,09	0,05	18	--	0,00	0
3.	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	шт	1,00	8,42	--	8	--	0,06	0
					8,42	--	8	--	--	--
4.	Ц0108-593 -3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	2,00	429,40	233,00	859	466	0,77	2
					133,00	67,10	266	134	0,39	1
5.	Ц0108-593 -5	Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	1,00	314,30	120,00	314	120	0,79	1
					132,00	34,00	132	34	0,20	0
6.	Ц0108-593 -5	Светильник потолочный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	7,00	314,30	120,00	2200	840	0,79	6
					132,00	34,00	924	238	0,20	1
7.	С151701-8 5	Светильник подвесной, защищенный, тип НСП02-100-01-У2	шт	2,00	240,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	1,00	871,00	--	871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151701-38	Светильники взрывозащищенные, тип Н4Б-300-МАУ2	шт	7,00	3550,00	--	24850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	2,00	49,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	1,00	33,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	шт	7,00	70,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
15.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	5,00	134,80	3,60	674	18	0,68	3
					115,00	0,20	575	1	0,00	0
17.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	5,00	215,00	--	1075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленногошт типа при открытой проводке	1,00	64,00	1,00	64	1	0,36	0	
					58,50	0,20	58	--	0,00	0
19.	С151801-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	шт	1,00	66,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,	шт	9,00	244,00	--	2196	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		тип У994 У2			--	--	--	--	--	--
21.	С12021-41	Метизы	т	0,00	147100,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,01	16300,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	109,00	175,20	75,70	19097	8251	0,44	48
			72,70	20,60	7924	2245	0,12	13		
24.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,10	32123,00	--	3084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,01	21720,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							63638	9713		68
							11082	2654		15

Накладные расходы :

На монтажные работы	13073
Всего накладных расходов:	13073
Итого с накладными	76711

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4603
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	81314
Итого с временными, 3,4 %	84079
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	85063
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	85399
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	86240
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	220552
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4411
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	224963
Итого с понижающим коэффициентом	218214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						26186		
		Итого с НДС						244400		

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Форма N 2в

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Электрооборудование

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ц0108-572 -4	Демонтаж электрощита	шт	1,00	265,60	71,20	266	71	3,00	3		
					194,40	16,20	194	16	0,09	0		
2.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	80,00	13,94	0,06	1115	5	0,10	8		
					13,88	--	1110	--	0,00	0		
3.	Ц0108-572 -4	Пункт распределительный, устанавливаемый на стене	шт	2,00	2849,00	178,00	5698	356	3,00	6		
					486,00	40,50	972	81	0,23	0		
4.	Т75-6-62	Пункт распределительный ПР8501-1066-54УЗ	шт.	1,00	28459,00	--	28459	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	Т75-6-60	Пункт распределительный ПР8501-1054-54УЗ	шт.	1,00	26316,00	--	26316	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	7,00	782,90	17,90	5480	125	3,00	21		
					387,00	2,30	2709	16	0,01	0		
7.	СПЕРЕЧЕНЬ	Пускатель магнитный ПМЛ-1220 без кнопок управления	шт	7,00	1846,87	--	12928	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кнопок управления			--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	7,00	467,40	9,40	3272	66	2,00	14
					263,00	--	1841	--	--	--
9.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кнопка управления "ПУСК-Стоп"	шт	7,00	422,44	--	2957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-408 -4	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 25 мм	м	64,50	127,10	39,00	8198	2515	0,40	26
					76,30	10,40	4921	671	0,06	4
11.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,00	114,40	7,80	229	16	0,29	1
					48,80	0,50	98	1	0,00	0
12.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	10,00	186,90	--	1869	--	1,00	10
					90,00	--	900	--	--	--
13.	Ц0108-147 -10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	54,00	34,10	2,70	1841	146	0,15	8
					25,00	0,40	1350	22	0,00	0
14.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	67,00	27,70	2,10	1856	141	0,10	7
					19,70	0,50	1320	34	0,00	0
15.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	73,10	20,80	2193	624	0,14	4
					23,40	4,40	702	132	0,03	1
16.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,01	32123,00	--	225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151601-587	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	0,10	76339,00	--	7252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151601-592	Кабели силовые ВВГ 5х2,5	км	0,02	92659,00	--	2131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151601-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0	км	0,01	144297,00	--	2164	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	С151601-2 8978	Кабели силовые АВВГ 5х16	км	0,01	91632,00	--	1008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130806-1 9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	м	64,50	116,00	--	7482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПЕРЕЧЕНЬ	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш22У3	шт	2,00	55,16	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	шт	10,00	355,00	--	3550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0111-1-2	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 2 кг	шт	2,00	213,63	10,17	427	20	0,50	1
					65,25	2,25	130	5	0,01	0
25.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	10,00	170,10	15,30	1701	153	0,09	1
					15,80	3,20	158	32	0,02	0
26.	У65-33-12	Ящик автоматического включения резерва	устр-во	1,00	3455,17	324,13	3455	324	10,00	10
					1569,04	70,84	1569	71	0,40	0
27.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ящик автоматического включения резерва ЩАП-23УХЛЗ.1, 380В, 25А	шт	1,00	10211,88	--	10212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	4,00	467,40	9,40	1870	38	2,00	8
					263,00	--	1052	--	--	--
29.	СПЕРЕЧЕНЬ	Пост управления кнопочный ПКУ15-21-01	шт	4,00	1214,43	--	4858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-81- 2	Звонок громкого боя	шт	1,00	178,60	1,60	179	2	1,00	1
					164,00	--	164	--	--	--
31.	СПЕРЕЧЕНЬ	Звонок громкого боя МЗ-1	шт	1,00	1745,62	--	1746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Ц0111-1-1	Датчик реле давления	шт	1,00	119,14	11,76	119	12	0,50	1
					49,50	2,25	50	2	0,01	0
33.	Т1704-502 47-1	Датчик реле давления	шт	1,00	2561,00	--	2561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
35.	С151801-1 063	Счетчик электронный трехфазный однотарифный активной энергии типа СА4У-Э412	шт	1,00	8903,00	--	8903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	13,44	13
37.	СПЕРЕЧЕНЬ	Дизельная электростанция трехфазная WilsOn	шт	1,00	1239423,56	--	1239424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0108-573 -5	Ящик сигнализации	шт	1,00	663,00	152,00	663	152	2,00	2
					349,00	31,50	349	32	0,18	0
39.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ящик сигнализации	шт	1,00	5530,13	--	5530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПЕРЕЧЕНЬ	Автоматический выключатель	шт	1,00	100,20	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Т1517-135 1-6	Автоматический выключатель	шт	1,00	704,99	--	705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Т150447-1 2031-1	Реле промежуточные РПУ2-М96400 УЗБ	шт	1,00	1241,00	--	1241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Т1517-142 8-2	Реле промежуточное РП У2-М96400 УЗБ	шт	1,00	704,99	--	705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Т150447-1 3046-1	Реле тока РТД12-01	шт	1,00	9860,00	--	9860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Т1517-142 8-2	Реле тока РТД12-01	шт	1,00	704,99 --	-- --	705 --	-- --	-- --	-- --
46.	Т1504-190 48	Резистор ПЭВ-50	шт	1,00	72,93 --	-- --	73 --	-- --	-- --	-- --
47.	Т1517-142 2-2	Резистор ПЭВ-50	шт	1,00	182,32 --	-- --	182 --	-- --	-- --	-- --
48.	Т154407-6 142-1	Переключатель малогабаритный ПМОВ 111222	шт	1,00	1632,00 --	-- --	1632 --	-- --	-- --	-- --
49.	Т1517-141 4-2	Переключатель малогабаритный ПМОВ	шт	1,00	887,32 --	-- --	887 --	-- --	-- --	-- --
50.	Т150447-1 8028-1	Кнопка управления КЕ-01 1УЗ	шт	1,00	1088,00 --	-- --	1088 --	-- --	-- --	-- --
51.	Т1517-144 4-2	Кнопка управления КЕ-01 1УЗ	шт	1,00	364,65 --	-- --	365 --	-- --	-- --	-- --
52.	Т1507-505 0	Табло световое ТСБУЗ	шт	4,00	92,38 --	-- --	370 --	-- --	-- --	-- --
53.	Т1517-148 1-2	Табло световое ТСБУЗ	шт	4,00	206,63 --	-- --	827 --	-- --	-- --	-- --
54.	Т160284-3 0011-1	Звонок ЗВП-220	шт	1,00	1768,00 --	-- --	1768 --	-- --	-- --	-- --
55.	Т1517-147 8-2	Звонок ЗВП-220	шт	1,00	291,72 --	-- --	292 --	-- --	-- --	-- --
56.	С2405-306 1	Блок зажимов БЗ-24	1000шт	0,00	10108,91 --	-- --	10 --	-- --	-- --	-- --
57.	С1517-149 5-2	Блок зажимов БЗ-24	1000шт	0,00	71,30 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
58.	Ц0108-405	Провода по стальным конструкциям и	м	200,00	60,50	2,80	12100	560	0,32	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	панелям сечение до 16 мм2								
					55,10	0,50	11020	100	0,00	1
59.	С151607-1 36	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,20	10269,00	--	2054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-545 -1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	2,00	843,50	19,50	1687	39	3,00	6
					479,00	2,30	958	5	0,01	0
61.	С151801-1 33	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм	шт	2,00	1080,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами + для заземления	м3	6,00	218,93	--	1314	--	1,54	9
					218,93	--	1314	--	--	--
63.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,00	134,10	--	805	--	0,97	6
					134,10	--	805	--	--	--
64.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
65.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	18,00	61,90	3,30	1114	59	0,14	3
					23,00	0,40	414	7	0,00	0
66.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	32,00	107,30	3,50	3434	112	0,18	6
					32,40	0,40	1037	13	0,00	0
67.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	34,00	88,90	3,10	3023	105	0,16	5
					27,90	0,30	949	10	0,00	0

ИТОГО: 1476952 16417 259

41564 3602 21

Накладные расходы :

На монтажные работы 40908

На общестроительные работы 2394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						43301		
		Итого с накладными						1520254		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						9665		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1529919		
		Итого с временными, 3,4 %						1535725		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %						1537791		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1538497		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1540263		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						3939098		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						78782		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4017880		
		Итого с понижающим коэффициентом						3900259,30		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						468031,12		
		Итого с НДС						4368290,42		

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Газ-Сервис"

Договор: №7 от 03.02.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул.Туганбаева,3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области

Наименование обьекта: Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -1	Прибор приемно-контрольный, пожарно-охранный на два шлейфа	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
2.	СПЕРЕЧЕНЬ	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 2 шлейфа "Гранит-2"	шт	1,00	4433,88	--	4434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-121 -4	Аккумулятор гелевый	шт	1,00	596,40	--	596	--	3,00	3
					509,00	--	509	--	--	--
4.	СПЕРЕЧЕНЬ	Аккумулятор гелевый 12В	шт	1,00	1251,61	--	1252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-668 -1	Извещатель комбинированный	шт	2,00	153,50	--	307	--	1,00	2
					144,00	--	288	--	--	--
6.	СПЕРЕЧЕНЬ	Извещатель комбинированный	шт	2,00	1440,05	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-80- 1	Резисторы	шт	2,00	108,50	1,60	217	3	1,00	2
					101,00	--	202	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Т3609-101 28	Резистор МЛТ-0,25	10шт	0,20	170,17	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668 -2	Извещатель пожарный ручной	шт	1,00	369,90	1,60	370	2	2,00	2
					347,00	--	347	--	--	--
10.	СПЕРЕЧЕНЬ	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт	1,00	389,27	--	389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-668 -2	Сирена со светодиодной индикацией	шт	1,00	369,90	1,60	370	2	2,00	2
					347,00	--	347	--	--	--
12.	СПЕРЕЧЕНЬ	Сирена со светодиодной индикацией	шт	1,00	1747,02	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	22,00	108,60	48,90	2389	1076	0,22	5
					39,60	12,20	871	268	0,07	2
14.	Ц0108-409 -1	Кабельный канал	м	25,00	108,60	48,90	2715	1222	0,22	6
					39,60	12,20	990	305	0,07	2
15.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	22,00	8,50	0,10	187	2	0,05	1
					7,30	--	161	--	--	--
16.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	25,00	27,70	2,10	692	52	0,10	3
					19,70	0,50	492	13	0,00	0
17.	С151607-1 74	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	26980,00	--	594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабель для систем сигнализации КСПВ-2х0,5	м	25,00	5,59	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кабельный канал	м	25,00	17,46	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130804-1	Трубы винилпластовые	Кг	2,18	650,00	--	1416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	25653	2361	48
Накладные расходы :	8482	586	3

На монтажные работы	8352
Всего накладных расходов:	8352
Итого с накладными	34005
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1396
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35401
Итого с временными, 3,4 %	36240
Итого с зимними удорожаниями, 1,17 %	36538
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36640
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36895
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	94356
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1887
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	96243
Итого с понижающим Коэффициентом	93356
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11203
Итого с НДС	104558

Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акиматаБайзакского района"

_____ Бибосынов Т.А.

Тех.надзор заказчика:

_____ Бегелтаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Газ-Сервис"

_____ Аралбаев К.Н.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Жамбыл облысы №7 2017-02-03

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Бибосынов Тулеген Асканбекович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан жарғысы негізінде әрекет ететін Аралбаев Конысбек Нурадинович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-01-27 № 949747 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

7) «Тапсырыс беруші» - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ дауыс беретін акциялардың елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды тұлғалар; 8) «Шарт» - «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында ғимараттар мен құрылымдардың құрылысын салуға және жөндеу-құрылыс жұмыстарына жасалған азаматтық-құқықтық шарт. Шартқа оған қол қойылғаннан кейінгі барлық толықтырулар мен өзгерістер қабылдау жолымен жасалуы мүмкін. Шарт Жобалаушы мен Мердігер, Тапсырыс берушілер мен Қосалқы мердігерлер арасындағы қандай да бір шарттық қатынастар қалыптастыратындай түрде түсіндірілуге тиіс емес; 9) «Шарттың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жалпы сомасы» - Шарттың Мердігер/Орындаушы өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді; 10) «Материалдар» - нысан құрылысын салу үшін Мердігер/Орындаушы мен Қосалқы мердігер пайдаланатын барлық шығыс материалдарын білдіреді; 11) «Жабдық» - Мердігер/Орындаушы мен Қосалқы мердігердің Объектінің құрылысын салу үшін учаскеде уақытша тұрған барлық машиналары мен тетіктерін білдіреді; 12) «Құрылыстың ұзақтық мерзімі» Мердігер/Орындаушы нысанның құрылысын салуды аяқтауға тиіс мерзімді білдіреді; 13) «Күндер» - күнтізбелік күндер, «айлар» - күнтізбелік айлар; 14) «Өзгерістер» - Тапсырыс беруші Шартқа қол қойылғаннан кейін берген өзгерістер; 15) «Ақау» - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі; 16) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - жұмыстардың орындалуын тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 021-015-431 Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі,3 мекен-жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету»;

2.2 Жұмыстар - Жамбыл облысы Байзақ ауданы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету, 2 лот бойынша Жобасы бойынша орындалады, онда Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы бар.
Бас жобалаушы - "АлмазПректСтрой" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3) жұмысты жүргізу кестесі (Мердігер/Орындаушымен жасалынады).

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 25 173 452.42 (жиырма бес миллион жүз жетпіс үш мың төрт жүз елу екі тенге қырық екі тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 2 697 155.62 тенге (екі миллион алты жүз тоқсан жеті мың жүз елу бес тенге алпыс екі тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
021 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 25 173 452.42 (жиырма бес миллион жүз жетпіс үш мың төрт жүз елу екі тенге қырық екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

5) Ф-3КС. 3.5. Тапсырыс беруші барлық жұмыстар орындалғаннан және шалағайлықтар мен ақаулар тізбесін жойғаннан кейін Мердігерге/Орындаушыға төленетін орындалған жұмыстар құнының 5%-ынұстап қалады (бұдан әрі – Түпкілікті ақы төлеу). 3.6. Осы Шарт бойынша Мердігерге/Орындаушыға түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушы осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді және Ақауларды түзету бойынша барлық міндеттемелердің орындалғанына дейін. 3.7. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің шотына, уақытша ғимараттар мен имараттардың сомасын 15% көлемінде кері қайтарады. Қайтару тәртібі, Мердігердің/Орындаушының жасаған жұмыс көлеміне немесе келісім-шартта қарастырылған барлық сомасын, әр ай сайын жоғарыда көрсетілген фактіге сәйкес төлейді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 755 203.57 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ730705034661758001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 755 203.57 (жеті жүз елу бес мың екі жүз үш тенге елу жеті тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

10) 5 жұмыс күні ішінде, келісім-шартқа қол қойылған күннен бастап, Тапсырыс берушіге Нысанннның құрылысы бойынша жұмыстардың атқарылу кестесін, бекітуге жолдайды. 11) Телімде қосалқы мердігерлер бар болса Мердігер/Орындаушы өзінің жұмыстарын олармен үйлестіріп отыруы тиіс. 12) Мердігер/Орындаушы негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер/Орындаушы мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуы тиіс. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс. Егер Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыдан Мердігердің/Орындаушының немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, Нысанда жұмыстарды орындаудан алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер/Орындаушы мұндай адамды 72 сағат ішінде құрылыс нысанынан кетіруге міндетті, одан кейін бұл адамның осы Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс. 13) Мердігер/Орындаушы білімін және қолда бар барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылап және бағыттап отыруға міндетті. Мердігер/Орындаушы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құралдар, әдістер, техника, дәйектілік және жұмыстардың орындалу сапасын, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіру үшін толығымен жауапты және бақылауды жүзеге асырады. 14) Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге Учаскедематериалдар мен жабдықтарды қабылдау кестесін ұсынады. 15) Мердігер/Орындаушы құрылыс алаңында материалдарды түсіруді жүзеге асырады. Бұндай қабылдау Мердігер/Орындаушы мен Тапсырыс берушінің өкілі (Техникалық қадағалаушы) арасында қағаз жүзінде куаландырылуы тиіс әрі Мердігер/Орындаушымен дайындалады. Материалдар мен жабдықтарда қандай да бір жетіспеушілік немесе залал болса, қабылданып жатқан құжатта нақты көрсетілуі тиіс. Аталған материалдар мен жабдықтарды қабылдап алған соң, Мердігер/Орындаушы олардың өңделуіне, сақталуына толықтай жауапты болады және жоғалған немесе зақым келген жағдайда, жауапты болады.
11) 16) Мердігер/ Орындаушы құрылыс барысында құрылыс алаңына техникалық қауіпсіздік, учаскені дұрыс пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, көгеріштендіру, сондай-ақ жарықтандыру бойынша тиісті шараларды қамтамасыз етуге міндетті. 17) Мердігер/Орындаушы келесідей анықталғанда Тапсырыс берушіні шұғыл түрдехабардар етуге және одан тиісті тапсырма алмағанша жұмысты тоқтатуы тиіс: - Тапсырыс берушіге жағдайлардыңәсерлерінен және жұмыстардың орындалу тәсілдеріниқолайсыз болуына байланысты; - орындалған жұмыстардың мерзімі мен төзімділігіне немесе оның уақтылы орындалуына мүмкіндік тудырмайтын, басқа да жағдайлар туындағанда. 18) Мердігер/Орындаушы жұмыстардың орындалу барысында, Тапсырыс берушінің жеткізген материалдары мен жабдықтарын, Тапсырыс берушінің тапсырысысыз пайдалануға болмайды, бұл Тараптардың міндеттемелерін бұзуы мүмкін және қоршаған ортаны қорғаумен құрылыс жұмыстары барысында сақталатын талаптарды бұзуы мүмкін. 19) Жер асты коммуникацияларын ашу барысына қатысты жұмыстарды орындау барысында, Мердігер/Орындаушы эксплуатациялық мекемені немесе эксплуатациялық мекеменің рұқсатымен және бақылауымен бұл жұмыстарды дербес жасайды. 20) Жұмыстарға Қосалқы мердігерді тартқан жағдайда, Тапсырыс берушінің алдында Қосылалқы мердігермен орындалмаған немесе тиісті орындалмаған жұмыстар бойынша Мердігер/Орындаушы жауап береді. 21) Мердігер/Орындаушы _____ күн ішінде құрылыс біткеннен кейін Тапсырыс берушіге орналасу схемасын, геодезиялық белгілердің биіктігімен кординаттарының каталогын, және орындалған құрылыс және монтаждау жұмыстарының орындаушылық құжаттарын береді.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

6) Жұмыстарды қабылдау барысында жұмыстардың орындалғаны туралы Актіге қол қоюға немесе дәлелдемелерін көрсете отырып бас тартуға; 7) Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушы төлемді уақтылы және көрсетілген мерзімде төлеп беруге міндетті; 8) Шарттың талаптарына сәйкес Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша орындаған жұмыстарын қабылдап алуға және төлеуге; 9) Тапсырыс беруші Мердігерге/Орындаушыға нысанның жобалау-сметалық құжаттаманы береді. 10) Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыға Шартта көрсетілген жұмыс көлемі бойынша төлемді төлеп беруге міндетті. 11) Сақтандыру полистерінің барлық шарттарын сақтауға тиіс (кепілдеме міндеттемелері орындалған соң, қаражат көздері қайтарылады).

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 5 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.6 Егер Мердігер/Орындаушы Шарттық құжаттардың талаптарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамаса, сондай-ақ егер Мердігер/Орындаушы жобалау-смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейін орындауға қабілетсіз болып шықса, Тапсырыс беруші жазбаша нұсқамамен Мердігерге/Орындаушыға жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерін жойғанға дейін жұмыстардың бір бөлігін тоқтату туралы өкім бере алады. 5.7. Егер Мердігер/Орындаушы жұмысты түзете алмаса немесе түзеткісі келмесе (оны жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестендіру) және тапсырыс берушіден бұл туралы жазбаша ескерту алғаннан кейін жеті күн ішінде жазбаша немесе әрекеттерімен жауап бермесе тапсырыс беруші көрсетілген жеті күн мерзім өткеннен кейін өзінің талабын қайталауға құқылы. Егер Мердігер/Орындаушы келесі жеті күн мерзімі ішінде көрсетілген Ақауларды түзетуге жағдайы болмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқадай әсер ету әдістерін қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшімен орындай алады. Мұндай жағдайларда негізінде Мердігерге/Орындаушыға төленуі тиіс болған сомадан Тапсырыс берушінің қосымша қызметтер үшін мәжбүрлі шығындары өтемін қоса алғанда, көрсетілген Ақауларды түзету құны шегерілетін өзгерістер туралы тиісті бұйрық шығарылады. Егер Мердігерге/Орындаушыға төлеуге тиісті сома көрсетілген шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болса, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушіге айырманы өз қаражатынан төлеуге міндетті. Бұл ретте Мердігер/Орындаушы азаматтық заңнамада көрсетілген рәсімге сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс. 5.8. Топырақтан, тастардан, бетондардан құрылымдармен негіздерді орналастыруда және де басқа сыртқы жұмыстар, ҚНжЕ 3.02.01, ҚНжЕ 3.03.01 және ҚНжЕ 3.04.01 және талаптарын есепке ала отырып орындалуы керек. 5.9. Жердегі құрылымдармен негіздерді орналыстыру, өндірістік жұмыстың жобасыз (ППР) жіберілмейді.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Тапсырыс беруші, жұмыстарды немесе конструкцияларды сынақтан өткізе алады. Егерде сынақтан кейін, тексерілген жұмыс немесе конструкция ақаулары бар болып шықса, Мердігер/Орындаушы Ақауларды өз есебінен жөндейді. Тапсырыс берушіМердігер/Орындаушының жұмыстарға келтірген қандайда бір залал немесе қандай да бір ақаулар бойынша олардың соңына дейін қабылдап алғанша, Мердігер/Орындаушымен қосымша өтемақы төлеп қайтарғанға дейін жауапты болмайды. Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыны қандай да бір Ақауларды анықтаған жағдайда, ақауларды түзеу мерзімін көрсете отырып хабардар етеді. Ақауларды түзету хабарламасын алған соң, Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің көрсеткен мерзімінде Ақауларды түзетуі тиіс. Мердігер/Орындаушы осы Шарт бойынша көрсетілген жұмыстардың барлық түрлері бойынша _____ күнтізбелік күн ішінде жұмыстарды орындауы тиіс, сондай-ақ Шартта көрсетілген мерзімде және тәртіпте жұмыстарды тапсыруы тиіс.
6.3 Мердігер/Орындаушыдан (Бас мердігерден) нысанның дайын екендігі туралы хабарлама алғаннан кейін, Тапсырыс беруші Мердігерден/Орындаушыдан (Бас мердігерден, техникалық және авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғалардан сәйкестік декларациясын, құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және жұмыстардың жобаға сәйкес жасалынғаны туралы қорытындыны сұратады (тапсыру мерзімі 3 жұмыс күні ішінде). Нысанды қолданысқа қабылдап алу актісін Тапсырыс берушімен бекітілген күн, Шарт бойынша барлық міндеттемелер орындалған күн болып табылады. Нысандарды қабылдап алу Мердігер/Орындаушының (Бас мердігер) қатысуымен жүргізіледі. Тапсырыс беруші салынған объектіні пайдалануға қабылдау мен беруді бекітілген жобаға сәйкес ол толық әзір болған және сәйкестік туралы декларация,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың бекітілген жобаға сәйкестігі туралы қорытындылар болған кезде жүргізеді. Соғылған нысандарды қабылдап алу Азаматтық кодекспен және «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылдың 16 шілдесіндегі Заңымен жүзеге асырылады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 3 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

8.10 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случаях существенных нарушений условий договора указанных в пункте 9.2, за исключением подпункта4 и 5, настоящего договора. Не допускается совершение Подрядчиком/Исполнителем действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом. 8.11. Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; 8.12. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком/Исполнителем и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ; 8.13. Подрядчик/Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком/Исполнителем.
8.11 8.14. Келісім шартта көрсетілген міндеттемелер орындалмаған жағдайда, жүктелген жауапкершіліктерден басқа, міндеттемелерді орындамаған Тараптардың бірінші басшылары дербес жауапкершілік алады. Жауапкершіліктер төмендегідей құрамда жүктеледі: 1) Нысанды қолданысқа уақтылы тапсырмағаны және жұмыстарды атқару кестесіне сәйкес жұмыстар орындалмаған жағдайда: А) 10,0 млн. теңгеге дейін жұмыстар атқарылмаған жағдайда, атқарылмаған жұмыстың соммасының 2 % мөлшерінде айыппұл. Б) 10,0 млн. теңгеден жоғары жұмыстар атқарылмаған жағдайда, атқарылмаған жұмыстың соммасының 1,5 % мөлшерінде айыппұл, бірақ 2% пайыздан төмен емес. 2) Мердігердің/Орындаушының атқарылған жұмыстары үшін Мердігер/Орындаушы шотына төлемді 30 күнтізбелік күні ішінде аудармағаны үшін: А) уақтылы төлем жасалмағанның сомманың 0,1 % мөлшерінде айыппұл. 8.15. Соғылып жатқан нысанды қорғау Мердігер/Орындаушымен балансұстаушыға өткізгенге дейін жүзеге асырылады. 8.16. Қорғауға соғылып жатқан нысан, сондай-ақ құрылысқа қатысты материалдар, өнімдер, жобалар, жабдықтар, құрылыс техникалары және түгендеулер, құрылыс алаңындағы және соған қатысты аумақтағылар жатады. 8.17. Құрылыс нысанының, сондай-ақ нысанды тұрғызуға және басқа да жұмыстарға арналған материалдар, жабдықтар, түгендеулерге, сондай-ақ Тапсырыс берушімен Мердігер/Орындаушыға берілгендердің кездейсоқ жойылу тәуекеліне Мердігер/Орындаушы жауапты болады. 8.18. Мердігер/Орындаушы нысанды бастапқы нүктеге, сызықтар мен деңгейлерге, сондай-ақ дұрыс және тиісті таңбалауға, деңгейлер мен өлшемдердің дұрыс позицияға қойылуына жауапты болады.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 5 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

13.7 Мердігер/Орындаушы бес жұмыс күн мерзім ішінде Тапсырыс берушіге Объектінің құрылысын салу бойынша жұмыстарды орындау тәртібі мен мерзімі, сондай-ақ Тапсырыс беруші тарапынан оның конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жүргізу кестесі мазмұндалған жұмыстардың өндіріс кестесін бекітуге ұсынады. 13.8. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы белгіленген тәртіппен келіскен өзге де айыппұл санкциялары не

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де талаптар көзделуі мүмкін. 13.9. Тапсырыс беруші Мердігер/Орындаушыны Шартта көрсетілген электрмен, жылумен сумен қамтамасыз етуге міндетті емес, Мердігер/Орындаушы судың қосылуымен пайдалануына және электрдің қосылу нүктесінен бастап жауаптылықты Мердігер/Орындаушы көтереді. 13.10. Мердігер/Орындаушы учаскені тазалықта ұстайды. Мердігер/Орындаушы Учаскеден барлық құрылыс қоқыстарын және Учаскені тез арада ретке келтіреді. 13.11. Егер, Мердігер/Орындаушы Учаскесін тазалықта ұстауға күші жетпесе, Тапсырыс беруші бұл жұмыстарды шығындарды Мердігер/Орындаушының шотына жатқыза отырып, орындайды.
13.8 13.12. Тапсырыс беруші Мердігердің/Орындаушының объектінің құрылысын салуға бөлінген Учаскенің барлығын пайдалануға рұқсат етеді. 13.13. Тапсырыс беруші немесе оның уәкілетті тұлғасы, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманың әзірлеушілері Учаскеге немесе Шарт бойынша жұмыстар орындалып жатқан немесе орындалатын кез келген басқа орынға әрқашан рұқсаты болады. 13.14. Тапсырыс беруші мен Мердігер/Орындаушы Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс. 13.15. Жұмыстардың (қызметтерді жүзеге асыру немесе белгілі бір іс-әрекеттер) басталу мерзімі болып, ЖАО МСҚБ-на хабарлама-талонды жіберген күннен бастап табылады. 13.16. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт Заңмен көзделген жағдайда мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу шартын көздеуі тиіс. 13.17. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді Заңның 45-бабының 1 және 2-тармақтарында көзделмеген негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді. 13.18. Шарт Тапсырыс берушінің кейбір құқықтарын нысанды пайдаланып отырған мекемеге беруді қарастырады. Осы Келісім шарт Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін өз күшіне енеді және 31.12.2017 жылға дейін қолданылады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с.о., с.Сарыкемер, Байзак Батыра, 107
БСН 101140020040
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ35070103KSN2109000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 872637 2-32-27
Басшысы Бибосынов Тулеген Асканбекович

Мердігер:
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БСН/ЖСН 990840000677
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ426010161000166950
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87262521705
Басшысы Аралбаев Конысбек Нурадинович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-02-03 16:11:09
Бибосынов Тулеген Асканбекович
"Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

2017-02-03 17:45:41
Аралбаев Конысбек Нурадинович
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1265574
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
021-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі,3 мекен-жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2810961	"Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі,3 мекен-жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету»	Жұмыс	1	25 173 452.42	Жұмыс басталғаны туралы актіге қол қойылған күннен бастап 1,5 ай	1,5 ай	Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қостөбе а.о., Талас а. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қостөбе ауылдық округі,Талас ауылы (1)	0	25 173 452.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Жамбылская область №7 2017-02-03

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает директор Аралбаев Конысбек Нурадинович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-01-27 года № 949747, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

7) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица; 8) Договор - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками; 9) Общая сумма Договора – сумма Договора, указанная Подрядчиком/Исполнителем в его конкурсной заявке и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

принятой Заказчиком; 10) Материалы - все расходные материалы, которые ПодрядчикИсполнитель и Субподрядчик используют для строительства Объекта1; 11) Оборудование - все машины и механизмы ПодрядчикаИсполнитель и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта; 12) Срок продолжительности строительства (реконструкция,ремонт)- срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта; 13) Дни - календарные дни, месяцы - календарные месяцы; 14) Изменения - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора; 15) Дефект - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора; 16) Период устранения недоделок и дефектов - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 021-015-431 «Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области»;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Газоснабжение котельной средней школы Байзакского района Жамбылской области, по 2 лотам, который находится - с. Талас Байзакского района Жамбылской области.
Генеральный проектировщик - ТОО "АлмазПректСтрой".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3) график производства работ (составляется Подрядчиком).

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 25 173 452.42 (двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят два тенге сорок два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 697 155.62 тенге (два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч сто пятьдесят пять тенге шестьдесят два тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 021 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 25 173 452.42 (двадцать пять миллионов сто семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят два тенге сорок два тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати)

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

5) Ф-3КС. 3.5. Из суммы выполненных Подрядчиком/Исполнителем работ от каждого платежа, причитающегося Подрядчику/Исполнителю, Заказчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику/Исполнителю после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата). 3.6. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику/Исполнителю при условии полного выполнения Подрядчиком/Исполнителем обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов. 3.7. Подрядчик/Исполнитель обеспечивает возврат 15% от суммы временных зданий и сооружений путем перечисления на расчетный счет Заказчика. Порядок возврата осуществляется ежемесячно по факту оплаты выполненных объемов работ Подрядчику/Исполнителю или (либо) сразу всей суммы, предусмотренной договором подряда, до предоставления акта приемки объекта в эксплуатацию.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 755 203.57 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 755 203.57 (семьсот пятьдесят пять тысяч двести три тенге пятьдесят семь тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ730705034661758001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) В течение пяти рабочих дней, со дня подписания договора, представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта. 11) При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик/Исполнитель должен координировать свои работы с ними; 12) Нанимать на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик/Исполнитель должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. Если Заказчик просит Подрядчика/Исполнителя отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика/Исполнителя или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик/Исполнитель обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору. 13) Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

возможности. Подрядчик/Исполнитель обязуется нести полную ответственность и осуществлять контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору. 14) Подрядчик/Исполнитель предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. 15) Разгрузку материалов на стройплощадке осуществляет Подрядчик/Исполнитель. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке между Подрядчиком/Исполнителем и представителем Заказчика (Технический надзор), который подготавливается Подрядчиком/Исполнителем. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик/Исполнитель несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного.
11) 16) Подрядчик/Исполнитель обязан обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному7 использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение. 17) Подрядчик/Исполнитель обязан немедленно известить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 18) Подрядчик/Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 19) Для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, Подрядчик/Исполнитель привлекает эксплуатационную организацию либо, с согласия эксплуатационной организации и под ее надзором, эти работы Подрядчик/Исполнитель осуществляет самостоятельно. 20) В случае привлечение к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик/Исполнитель. 21) Подрядчик/Исполнитель передает в срок _____ дней по окончании строительства заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия; 7) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 8) в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком/Исполнителем по Договору; 9) передать Подрядчику/Исполнителю проектно-сметную документацию объекта; 10) выплатить Подрядчику/Исполнителю за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре. 11) соблюдать все условия страховых полисов (после исполнения гарантийных обязательств, возвращаются денежные средства).

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

5.6 Если, Подрядчик/Исполнитель не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик/Исполнитель оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику/Исполнителю об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки. 5.7. Если Подрядчик/Исполнитель не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение трех дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного трехдневного срока повторить свое требование. Если, Подрядчик/Исполнитель в течение следующего трехдневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаяхиздается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику/Исполнителю, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику/Исполнителю, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик/Исполнитель обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств. При этом Подрядчик/Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством. 5.8.При устройстве оснований и фундаментов земляные, каменные, бетонные и другие работы будут выполняться с учетом требований СНиП 3.02.01 СНиП 3.03.01 и СНиП 3.04.01, а также строительных норм по организации строительства. 5.9. Работы по устройству земляных работ оснований и фундаментов без проекта производства работ (ППР) не допускаются.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик/Исполнитель исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию за свой счет. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика/Исполнителя по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, Подрядчик/Исполнитель без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика/Исполнителя о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления Дефектов. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик/Исполнитель обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. Подрядчик/Исполнитель обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору в течении _____календарных дней после начала работ и сдать объект, готовый к эксплуатации, в предусмотренные настоящим Договором в порядке и сроки.
6.3 Со дня получения извещения от Подрядчика/Исполнителя (Генерального подрядчика) о готовности объекта заказчик запрашивает у Подрядчика/Исполнителя (генерального подрядчика), лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

выполненных работ проекту (срок предоставления в течении 3-х рабочих дней). Датой утверждения Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком, считается дата завершения исполнения обязательств Договора. Приемка объекта проводится с участием Подрядчика/Исполнителя (генерального подрядчика). Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта производятся заказчиком при его полной готовности в соответствии с утвержденным проектом и наличии декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту. Приемка построенных объектов регулируется Гражданским Кодексом и Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

8.10 Келісім шарттың 9.2 тармағында, 4 және 5 тармақшаларын қоспағандағы шарттарын нақты бұзған жағдайда, тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу келісім шарттың орындауын қамтамасыз етуді қайтармайды. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауын келтіріп шығаратын іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді. 8.11. Мердігер/Орындаушы Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мертболуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады. 8.12. Тапсырыс беруші ерекше тәуекел түрлеріне жауапты болады, атап айтқанда: соғыс тәуекелі, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, тәртіпсіздік (егер олардың ішінде Тапсырыс берушінің жұмысшылары қатысса). Тапсырыс берушінің тәуекелі болып Мердігер/Орындаушымен анықталған, конкурстық құжаттамаларда көрсетілмеген топыраққа келтірілген токсинді залалдармен және жарылғыш заттарға және осы анықталғандар жұмыстардың орындалуына әсер етуі болып табылады. 8.13. Мердігер/Орындаушы өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен/Орындаушымен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі жұмыстардың бір білігін орындайтын басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.
8.11 8.14. За неисполнение принятых обязательств согласно Договора кроме указанных в Договоре ответственностей первый руководитель Сторон в период, которого произошло не исполнение этих обязательств несет персональную ответственность. В случае, которого устанавливается следующие ответственности: 1) За несвоевременное выполнение работ согласно графика производства работ и не своевременной сдачи объекта в эксплуатацию: А) при сумме не выполнения работ до 10,0 млн.тенге штраф (в виде неустойки) в размере 2 процентов от суммы невыполненных работ; Б) при сумме не выполнения работ от 10,0 млн.тенге штраф (в виде неустойки) в размере 1,5 процентов от суммы невыполненных работ, но не менее 2%. 2) За несвоевременное перечисление денег за выполненные Подрядчиком/Исполнителем объемы работ на счет в течение 30 календарных дней: А) за несвоевременное перечисление штраф (в виде неустойки) в размере 0,1 процентов от суммы от несвоевременно перечисленной суммы. 8.15. Охрану строящегося объекта до передачи на баланс балансодержателю осуществляет Подрядчик/Исполнитель. 8.16. Охране подлежит строящийся объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся на строительной площадке и прилегающей к ней территории. 8.17. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, а также предназначенных для возведения объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику/Исполнителю Заказчиком, несет Подрядчик/Исполнитель. 8.18. Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней и размеров.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 5 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

13.7 Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком/Исполнителем, Заказчик оплачивает Подрядчику/Исполнителю оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика/Исполнителя. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику/Исполнителю, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику. 13.8. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком/Исполнителем в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан. 13.9. Заказчик не обязан обеспечить Подрядчика/Исполнителя электричеством, теплом и водой для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик/Исполнитель несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии, тепла от точек подключения. 13.10. Подрядчик/Исполнитель содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик/Исполнитель обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок. 13.11. В случае, если Подрядчик/Исполнитель окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика/Исполнителя.
13.8 13.12. Заказчик разрешает Подрядчику/Исполнителю пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. 13.13. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору. 13.14. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком/Исполнителем, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде. 13.15. Датой начала работ (осуществление деятельности или определенных действий) считается датапосле направления соответствующего талона-уведомления в ГАСК МИО. 13.16. Договор о государственных закупках предусматривает условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом. 13.17. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 45 Закона. 13.18. Договор может предусматривать права о переуступке некоторых прав Заказчикак эксплуатирующей организаций объекта. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан и действует до 31.12.2017г.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"
Жамбылская область, Байзакский район, Сарыкемерский с.о., с.Сарыкемер, Байзак Батыра, 107
БИН 101140020040
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ35070103KSN2109000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872637 2-32-27
Руководитель Бибосынов Тулеген Асканбекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"
Жамбылская область, Тараз Г.А., г.Тараз, АСКАРОВА, 297
БИН/ИИН 990840000677
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ426010161000166950
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87262521705
директор Аралбаев Конысбек Нурадинович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-02-03 16:11:09
Бибосынов Тулеген Асканбекович
"Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"

2017-02-03 17:45:41
Аралбаев Конысбек Нурадинович
"Газ-Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Газ-Сервис"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1265574
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
021-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области»						
2810961	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района"	Работы по газификации	Работы оп обеспечению газификации здания (помещения, объекта)	«Газоснабжение котельной средней школы им. Н.В.Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а.Талас Байзакского района Жамбылской области»	Работа	1	25 173 452.42	1,5 месяца со дня подписания акта начала работ	1,5 месяца	Жамбылская область, Байзакский район, Костюбинский с.о., с.Талас Жамбылская область, Байзакский район, Костюбинский сельский округ, а.Талас (1)	0	25 173 452.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/2411999

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/2411999

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Бекітемін
«Мемсараптама» РМК Жамбыл облысы бойынша филиалының
Директоры

«Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі, 3 мекен-жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету»
жұмыс жобасы бойынша

26.10.2015 ж. № 08-0333/15

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«АлмазПроектСтрой» ЖШС
Тараз қ.

Тараз қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі, 3 мекен-жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету» осы ведомстводан тыс кешенді сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК-нің Жамбыл облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК-нің Жамбыл облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

Утверждаю
Директор
Филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области
Жумаділ Ж.Ш.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 08-0333/15 от 26.10.2015 г.

по рабочему проекту
«Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «АлмазПроектСтрой»

г. Тараз

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту **«Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в г. Талас Байзакского района Жамбылской области»** выдано филиалом РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области.

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области» разработан в 2015 году.

Настоящее заключение выполнено согласно договору № 08-0350 от 28.08.2015 года заключенному с КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», письмо-заявка № 14-490 от 14.08.2015 года.

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АлмазПроектСтрой», государственная лицензия ГСЛ № 00724 от 07.08.2007 года, выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области, 22.05.2015г., категория – II.

Главный инженер проекта – Сопбеков С., приказ о назначении №15 от 15.06. 2015г.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на разработку рабочего проекта «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области», утвержденное заказчиком 05.05.2015 года;

письмо № 14-490 от 14.08.2015 года КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района» о программе финансирования объекта «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области»;

письмо №14-661 от 21.10.2015 года КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района» о начале строительства в 2015 году;

программа финансирования: администратор бюджетной программы 466 – КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», 037 - «Строительство и реконструкция объектов образования», подпрограмма 015 "за счет средств местного бюджета", специфика 431 "Строительство новых и реконструкция существующих объектов";

перечень основных материалов, оборудования, изделий по рабочему проекту «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области», утвержденный заказчиком от 03.08.2015 года;

акт обследования существующего состояния котельной школы им. Гоголя в а. Талас Байзакского района от 12.06.2015 г., составленный комиссионно;

дефектный акт на демонтажные работы котельной школы им. Гоголя в а. Талас Байзакского района, утвержденный заказчиком 12.06.2015 года;

постановление акима Костюбинского сельского округа Байзакского района Жамбылской области, № 8 от 17.02.2014 года о строительстве «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области» и выделении земельных участков площадью 1300 кв.м во временное пользование на 49 лет под строительство газопроводов КГУ «Отдел образования акимата Байзакского района»;

акт выбора земельного участка от 2014 года под строительство «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области», составленный комиссионно (в составе АПЗ);

архитектурно-планировочное задание для строительства «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области» № 14/10 от 18.02.2014 года, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»;

ситуационная схема размещения котельной им. Гоголя в а. Талас Байзакского района, утвержденная КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" (в составе АПЗ);

санитарно-эпидемиологическое заключение № 10 от 05.02.2014 года на отвод земельного участка для строительства газопровода среднего давления к школе имени Н.В. Гоголя в а. Талас, на основания протокола №2 от 30.01.2014 года, о результатах дозиметрического контроля, выданный Управлением санитарно-эпидемиологического надзора по Байзакскому району Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

заключение о сейсмостойкости существующей котельной, выданное индивидуальным предпринимателем Органовым Б. С. в октябре 2015 г. (аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 02012 от 30.05.2012 г.)

письмо № 214 от 14.10.2015 года КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района» об использовании для водоснабжения существующего трубчатого колодца, находящегося в котельной, мощности электрокабеля и отсутствии необходимости замены электрокабеля;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области», выполненный в 2015 году ТОО «Тараз Геопроект Люкс», государственная лицензия 09-ГСЛ-ПИР № 000960 от 13.08.2010 года, выданный Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Технические условия

№ 2292 от 20.07.2015 года, выданные ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на подключение к газораспределительным сетям.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций

Заключения:

письмо №966 от 19.08.2015 года, Байзакского районного управления по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей по Жамбылской области, Агентства РК по защите прав потребителей, о том, что проект «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области" в перечень эпидемически значимых объектов не входит, на основании чего санитарно-эпидемиологическое заключение не выдается;

экспертное заключение государственной экологической экспертизы № KZ78VDC00039601 от 28.08.2015 года по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области», выданное Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;

экспертное заключение №ЦДР-07-ЭЗП-000576 от 22.07.2015 года, выданное ТОО «Центр по диагностике и ремонту машин и оборудования», в области промышленной безопасности РП «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области аттестат №KZ27VEK00000052 от 18.09.2013 года, «На право проведения работ в области промышленной безопасности» выданный Комитетом по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью МЧС РК.

Согласования:

ЖПФ АО «КазТрансГаз Аймак», № 21961 от 03.08.2015 года;

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», 15.07.2015 года;

Байзакский РЭС, от 15.07.2015 года;

КГП «Отдел сельского хозяйства» акимата Байзакского района, от 14.07.2015г.;

АО «Казахтелеком», от 13.07.2015 года;

ЦЛКС-116 ТУСМ-11 от 10.07.2015 г.;

КГУ «Отдел земельных отношений акимата Байзакского района», от14.07.2015 г.

КГП «Байзак су» 15.07.2015 года.

5.3 Перечень документации, представленный на экспертизу

1. Вышеперечисленные исходные данные.
2. ТОМ1. Общая пояснительная записка. Исходные данные.
3. ТОМ 2. Книга 1. «Котельная». Чертежи АС ТМ, ОВ, ВК, ЭС. Спецификация оборудования и материалов.
4. ТОМ 2. Книга 2. «Газоснабжение». Чертежи ГСН, ГСВ. Спецификация оборудования и материалов. Ведомость объемов работ.
5. ТОМ 3. Паспорт рабочего проекта.
6. ТОМ 4. Проект организации строительства.
7. ТОМ 5. Сметная документация.
8. Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области», разработан в 2015 году ТОО «АДЭКО-Тараз», государственная лицензия № 013545Р, выданная Министерством охраны окружающей среды 16.04.2010 года.
9. Прайс-листы с альтернативным вариантом, утвержденные заказчиком.
10. Расчеты подбора котельного и вспомогательного оборудования, гидравлический расчет газопровода среднего давления.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Газоснабжение котельной средней школы, обеспечит природным газом, которая является источником теплоснабжения, улучшит экологическую и санитарно-гигиеническую обстановку в населенном пункте.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

В административном отношении территория объекта входит в состав Байзакского района Жамбылской области Республики Казахстана.

Объект находится по улице Туганбаева на территории а. Талас Байзакского района Жамбылской области.

Природно-климатическая характеристика района строительства

Климат – резко-континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха.

Климатический подрайон	- III В;
температура воздуха наиболее холодной пятидневки	- минус 26°С;
температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	- минус 26° С

температура воздуха наиболее холодных суток	- минус 28 °С;
абсолютно минимальная температура воздуха	- минус 41 °С;
средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	- плюс 31,9 °С;
абсолютная максимальная температура воздуха	- плюс 44 °С;
нормативное значение веса снегового покрова	- 50 кгс/м^2;
нормативное значение ветрового давления	- 73 кгс/м^2;
сейсмичность района строительства	- 8 баллов

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Исследуемый участок расположен в пределах Чуйской долины, которая представляет собой аккумулятивную равнину.

Участок изысканий расположен в пределах территории, по которой протекают многочисленные поливные арыки, которые в результате инфильтрации воды из них подпитывают подземные воды и влияют на расположение уровня подземных вод. Участок покрыть сетью дренажных систем.

Отметки земли колеблются в пределах 593,50 до 598,43 м.

Геолого-литологическое строение

В геологическом строении участка принимают участие геолого-генетический комплекс нерасчлененных четвертичных аллювиальных образований, представленных галечниковыми отложениями.

Основание выделения инженерно-геологических элементов, определение расчетных характеристик физико-механических свойств грунтов: по классификации в разрезе выделены три инженерно-геологических элемента:

- почвенно-растительный слой мощностью слоя 0,3 м, - характеристики не приводятся, так как грунт прорезается;

суглинок твердый просадочный I типа, мощностью слоя 1,2 м со следующими нормативными характеристиками: влажность на границе текучести – 28%, влажность на границе пластичности – 21%, природная влажность – 21,6%, степень влажности – 0,67, удельный вес грунта – 17,6 кН/м^3, удельный вес в сухом состоянии – 14,5 кН/м^3, удельный вес твердых частиц – 27,0 кН/м^3, пористость – 46,3%, коэффициент пористости – 0,865, удельный вес грунта при водонасыщении без уплотнения – 19,3 кН/м^3, удельное сцепление при водонасыщении без уплотнения – 11 кПа, угол внутреннего трения при водонасыщении без уплотнения – 26 °, модуль деформации при естественной влажности – 13 Мпа, при водонасыщении – 6 МПа;

- гравийно-галечниковый грунт, состоящий из гальки, гравия и валунов (10-15%), мощностью слоя 2,5 м, со следующими нормативными характеристиками: плотность твердых частиц - -2,66 г/см^3, плотность грунта – 2,30 г/см^3, плотность сухого грунта – 2,20 г/см^3, коэффициент пористости – 0,271 дол. ед., степень влажности – 1,0 дол. ед., удельный вес – 23,0 кН/м^3, угол внутреннего трения – 36 °, удельное сцепление – 1 кПа, расчетное сопротивление – 450 кПа, модуль деформации – 40 Мпа.

Грунты незасолены.

Коррозийная активность грунтов по содержанию водорастворимых сульфатов (SO_4=840-1120 мг/кг) для бетонов марки по водорастворимости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85* является слабо- и среднеагрессивной, по содержанию хлоридов (Cl^- +Cl (570-630 мг/кг)- грунты для железобетонных конструкций определены, как слабоагрессивные.

Коррозийная активность грунтов характеризуется по отношению: алюминию – от низкой до высокой; свинцу – низкая; по отношению к стали - средняя.

Коэффициент фильтрации: - для суглинка – 0,5 м/сут; - для галечникового грунта – 20,0 м/сут.

Нормативная глубина промерзания грунтов:

суглинков – 79 см;

галечникового грунта – 116 см;

глубина проникновения нулевой изотермы в грунт для суглинка – 100 см.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды на исследованной территорий в момент изыскания вскрыты на глубине от 1,2…1,8 м.

Согласно архивным данным возможно-максимальный уровень подземных вод будет находится на 1,0 м от поверхности земли. Периоды высокого стояния УПВ – весна и осень с наибольшим количеством осадков.

Подземные воды, по содержанию водорастворимых сульфатов и хлоридов, для бетона марки по водорастворимости W4 на портландцементе по ГОСТ1017-85 являются слабоагрессивными, по содержанию агрессивной углекислоты подземные воды слабоагрессивные.

Существующее состояние

Обмерно-обследовательские работы по существующему зданию котельной средней школы им. Н. Гоголя в г. Талас Байзакского района Жамбылской области с целью оценки технического состояния и сейсмостойкости строительных конструкций с составлением отчета, выполнены индивидуальным предпринимателем Органовым Б. С. в октябре 2015 г. (аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 02043 от 30.05.2012 г.).

При проведении обследования установлено следующее.

Год постройки – 1973. К моменту обследования проектно-сметная документация не сохранилась. Обследуемое здание одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях 5,55х7,16 м, размещено в осях «7-8/А-В». Высота помещения от уровня пола до низа перекрытия – 4,0 м. В осях «1-6/А-Б» к основному зданию со стороны оси «7» примыкает пристройка склада для угля.

Расчетно-конструктивная схема здания – несущие продольные стены из кирпича обыкновенного жженного на цементно-песчаном растворе и сборные железобетонные плиты покрытия.

Фундаменты – монолитные бетонные, дефектов не обнаружено, состояние удовлетворительное.

Стены – из кирпича обыкновенного жженного на цементно-песчаном растворе. Расстояние между осями продольных стен составляют 5,55 м, между осями поперечных стен – 7,16 м. Толщина наружных стен 380 мм. Наружные и внутренние поверхности оштукатурены и окрашены известковым раствором. На момент обследования по оси «7» частично был заложен дверной проем кирпичной кладкой из обыкновенного жженного *полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе* толщиной 120 мм. Общее состояние несущих кирпичных стен – удовлетворительное.

Над оконными и дверными проемами выполнены железобетонные перемычки. Состояние железобетонных перемычек – удовлетворительное.

Перегородки – из обыкновенного жженного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной 120 мм без учета штукатурного слоя. Перегородки оштукатурены цементно-песчаным раствором и окрашены известковым раствором. Дефектов не обнаружено, состояние – удовлетворительное.

Перекрытие – из сборных многопустотных железобетонных плит высотой 220 мм, шириной 1200 мм. В уровне перекрытия по наружным и внутренним стенам выполнены железобетонные антисейсмические пояса. Состояние – удовлетворительное.

Крыша – односкатная, с неорганизованным наружным водостоком. Кровля – волнистые асбестоцементные волнистые листы по деревянной обрешетке. Состояние кровли – удовлетворительное.

Полы – бетонные. Состояние удовлетворительное.

Оконные и дверные блоки деревянные и металлические, окрашены масляными красками.

По результатам обследования установлено, что состояние основных несущих конструкций здания – удовлетворительное.

Качественная оценка объемно-планировочного и конструктивных решений здания котельной выявила следующие несоответствия требованиям СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах».

Не выполнено усиление кирпичных перегородок железобетонными включениями, что нарушает требование п. 3.4.

Для приведения конструктивных решений здания в соответствие требованиям действующих норм строительства экспертом Органовым Б.С. рекомендовано выполнение следующих работ по усилению:

усилить существующие кирпичные перегородки арматурными сетками с двух сторон в слое цементно-песчаного раствора марки не ниже М150 толщиной 40 мм.

Материалы комиссионного обследования

Обследование здания котельной средней школы им. Н. Гоголя в а. Талас с целью определения видов и объемов ремонтных работ при проведении газоснабжения котельной выполнено представителями от заказчика и специалистами ТОО «АлмазПроектСтрой» с составлением акта обследования, утвержденного директором школы им. Н. Гоголя в а. Талас от 12.06.2015 г. При проведении обследования установлено следующее:

наружные и внутренние поверхности стен оштукатурены и побелены известковым раствором и находятся в неудовлетворительном состоянии: имеются трещины, сколы и местами небольшое осыпание штукатурного слоя;

полы бетонные, состояние удовлетворительное, но требуется обновление поверхности бетонного пола;

оконные и дверные блоки деревянные и металлические, окрашены масляными красками и находятся в неудовлетворительном состоянии: деревянные оконные и дверные блоки поражены гнилью и жучками, имеет место неплотный притвор, стекла местами имеют трещины, местами отсутствуют, наружная металлическая дверь поражена коррозией, деформирована.

Объемы демонтажных работ указаны в дефектном акте от 12.06.2015 г., подписанном комиссионно и утвержденном директором средней школы им. Н. Гоголя в а. Талас *Байзакского района Жамбылской области.*

В помещении котельной находятся 2 котла марки «Tansu» на твердом топливе мощностью 250 кВт каждого (эксплуатируются с 2011 года). Котлы установлены на бетонированной площадке с размерами 1,85x1,07x0,45(H) м.

Дымоходы от обоих котлов подведены к одной дымовой трубе, которая расположена на расстоянии 4,5 м от здания котельной. Дымовая труба выполнена из стали диаметром 330 мм, высотой 17 м.

Труба крепится закладными деталями на монолитном железобетонном фундаменте и растяжками в три стороны.

Существующие отопительные котлы и дымовая труба находятся в удовлетворительном состоянии.

Существующее в котельной вспомогательное оборудование: насосы (2 шт), трубопроводы и арматура находится в неудовлетворительном состоянии: насосы старые, мощность не соответствует технологическим требованиям, многократно ремонтировались, трубопроводы и арматура со следами ржавчины, имеются протечки, необходимо полная замена.

Подача воды в здании котельную осуществляется вакуумным насосом от трубчатого колодца. Трубчатый колодец находится в удовлетворительном состоянии, вакуумный насос устаревший, подлежит к замене.

Вентиляция в здании котельной – естественная, вытяжная, с помощью дефлекторов, корпусы которых проржавели и требуют замены.

Состояние электропроводки и электрооборудования не удовлетворительное: электропроводка со следами обрыва и ремонта, все подлежит к замене.

Необходимо провести новую электропроводку, рассчитанную на мощность устанавливаемого оборудования.

При переводе котельную на газообразное топливо, решено, проектом предусмотреть замену одного твердотопливного отопительного котла на газовый котел, с заменой бетонного основания под него.

Необходимо предусмотреть демонтаж котла и бетонного основания, демонтаж четырех насосов с трубами и задвижками и подобрать новое требуемое по тепловой схеме котельное оборудование.

Предусмотреть дымовую трубу для нового газового котла на самостоятельном фундаменте.

Выполнить внутреннюю и наружную отделку помещений котельной.

Необходимо провести газопроводы к котельной, установить газовый счетчик.

Трубопроводы теплоснабжения и горячего водоснабжения подвести к существующему выходу трубопроводов от котельной.

Тепловые сети школы в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Тепломеханические решения

Уровень ответственности объекта – II (нормальный) технически сложный.

Источник теплоснабжения

Котельная предназначена для теплоснабжения зданий средней школы.

Режим работы котельной – круглосуточный, сезонный.

Категория по надежности теплоснабжения – вторая.

Тепловая нагрузка на котельную принята на основании расчетов тепловых нагрузок от каждого здания: для системы отопления - по укрупненным показателям, для системы горячего водоснабжения – по нормам расхода воды на одного учащегося в средние сутки для общеобразовательных школ.

Тепловая нагрузка на котельную составляет 0,459 МВт (0,395 Гкал/ч).

Схема теплоснабжения – закрытая.

При переводе котельную на газообразное топливо, проектом предусматривается замена одного угольного котла марки «ТАНСУ» (второй остается в качестве резервного на угольном топливе), на котел BB-REX-50, теплопроизводительностью 500 кВт, работающий на природном газе (ТОО «Буран бойлер», Казахстан).



Рис. 1. План размещения котельного и вспомогательного оборудования

Характеристика котла

Котел марки BB-REX-50 - двухходовые водогрейные котлы с высоким КПД. Реверсивное развитие факела в топке предусматривает использование газовых и жидкотопливных горелок, работающих под наддувом.

Теплоизоляция котла выполнена из высокопрочного материала с внешней обшивкой

В комплект поставки входит панель управления с термостатами.

Тепловая мощность – 500 кВт.

Рабочее давление – 0,4 МПа.

КПД – 91,0.

Температура воды на выходе из котла для системы отопления - 95°С, на входе –70°С.

Расход газа – 54,1 м³/ч.

Температура дымовых газов – 200°С.

Диаметр дымохода – 250 мм.

Патрубки для воды – 100 мм.

Габариты: длина х ширина х высота=1950 х 1160 х 1380 мм.

Масса – 853 кг.

В комплект котла входит: котел, автоматизированная горелка мощностью 0,500 кВт марки BLU 500 PAB.

Котельное и вспомогательное оборудование в котельном зале размещено с учетом нормируемых расстояний от стен, покрытия котельной и между оборудованием.

Котлы, котельно-вспомогательное оборудование устанавливается на фундаментах.

Трубопроводы прокладываются на высоких опорах и в подпольных каналах.

Размещение котельного и вспомогательного оборудования представлено на рис. 1.

Тепловая схема

Расчетные данные тепловой схемы приведены в таблице №1.

Таблица №1

Расчетные данные тепловой схемы

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Котел BB-REX-50	Компл.	1
2	Теплопроизводительность котельной	МВт	0,500
	Отпуск тепла, всего, в том числе:	МВт	0,459
	- на отопление	МВт	0, 378
	- на горячее водоснабжение	МВт	0,078
	- на собственные нужды котельной	МВт	0,0027
4	Расход сетевой воды	м³/час	11,8
5	Расход подпиточной воды системы отопления	м³/час	0,09
6	Расход воды на аварийную подпитку	м³/час	0,24

Согласно тепловой схеме, котел вырабатывает горячую воду для системы отопления (Т1).

Циркуляция сетевой воды в системе отопления осуществляется с помощью сетевых насосов К3. Насосы сетевой воды установлены на обратной линии (Т2), перед котлами.

Исходная вода поступает из трубчатого колодца, расположенного внутри котельной на водоподготовку с помощью насоса К5 с напорным мембранным баком.

Пройдя водоподготовку в К2, химочищенная вода поступает в бак запаса К10, откуда насосом К4 поступает в обратный трубопровод (Т2) на подпитку системы отопления.

Контур сетевой воды оборудован мембранным расширительным баком К9.

Для системы горячего водоснабжения, исходная вода проходит магнитную обработку К15, затем, подмешиваясь циркуляционной водой системы горячего водоснабжения подкачиваемый насосами горячей воды К6, подается в теплообменники К8, далее - потребителю.

Характеристика оборудования, изделий и материалов

Сетевые насосы (К2) приняты консольными, устанавливаемыми на фундаментах марки К20/18, производительностью 20 м³/ч, напором 18 м, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт (один – рабочий, другой – резервный).

Подпиточные насосы (К4) приняты, марки WILO-TOP-S30/10, креплением к стене, производительностью 3,7 м3/ч, напором 10 м, с электродвигателем мощностью 0,3 кВт (один – рабочий, другой – резервный).

Насосы горячей воды (К6) приняты консольными, устанавливаемыми на фундаментах, марки К8/18, производительностью 8 м³/ч, напором 18 м, с электродвигателем мощностью 1,5 кВт (один – рабочий, другой – резервный).

Насос исходной воды (К5) принят, марки WILO HMC 305-EM, креплением к стене, производительностью 4,5 м³/ч, высотой подъема воды 52 м, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт.

Мембранный расширительный бак (К9) предусмотрен емкостью 400 л марки CAL-PRO 1300040000, фирмы Буран-Бойлер.

Теплообменники для подготовки горячей воды приняты пластинчатыми, марки Z2/13, производительностью 1,5 м³/час, мощностью 87,2 кВт, Буран-Бойлер.

Водоподготовительная установка (К2) для подпитки системы сетевой воды принята с автоматизированной блочной установкой марки ВПУ-0,5 производительностью 0,5 м³/ч (1 комплект).

Вода для подогрева в теплообменниках проходит очистку через магнитный полиградиентный активатор МПАВ МВС КЕМА, производительностью 4,5 м³/час, 2 шт.

Бак запаса подпиточной воды емкостью 2,3 м³ (К10) приняты из листовой стали по ГОСТ 19903-74* (серия 5.904-43).

На подающем и обратном трубопроводах устанавливаются манометры и термометры для измерения параметров теплоносителя.

Трубопроводы обвязки тепломеханической части котельной и подачи воды на подпитку приняты стальные электросварные из углеродистой стали марки Ст3сп по ГОСТ 10704-91, четвертой категории диаметрами 32х3,0...114х4,0 мм.

Трубопроводы для систем горячего водоснабжения и исходной воды для систем водоподготовки приняты стальные водогазопроводные обыкновенные по ГОСТ 3262-75* диаметрами 25х3,2...50х3,5 мм.

Система подлежит гидравлическому испытанию, промывке и дезинфекции.

Запорная арматура принята задвижки стальные 30с41нж, чугунные 30ч6бр, вентили чугунные 15кч19п, 15кч18п.

На выходе из котельной диаметры труб сетевой воды системы отопления приняты 114х4,0 мм (Т1, Т2), системы горячего водоснабжения - 50х3,5 мм (Т3), 32х3,2 мм (Т4).

Спуск воды из котлов, водоподготовительной установки, трубопроводов котельной предусмотрен в сбросной колодец диаметром 1500, рабочей высотой 3,0 м с дальнейшей откачкой.

Трубопроводы теплоснабжения изолируются минераловатными полуцилиндрами и полыми цилиндрами на синтетическом вяжущем по ГОСТ 23208-2003, марки "150» толщиной слоя 40-60 мм. Защитное покрытие-стеклопластик по ТУ6-11-145-80 с проклейкой швов по выравнивающему слою из рубероида РПП-300А, ГОСТ 10923-82.

Антикоррозийное покрытие - комбинированное, краской БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ-021.

Котел подключается к отводящему газоходу (К12) диаметром 273х8,0 мм по ГОСТ 10704-91.

На газоходе предусмотрено устройство предохранительного взрывного клапана.

Дымовые газы от котла удаляются через дымовую трубу (К13), диаметром 273х8,0 мм по ГОСТ 10704-91, высотой 10,0 м.

Газоходы и дымовые трубы окрашиваются жаростойкой эмалью КО-814 за 2 раза. Газоходы от котлов до дымовой трубы, а также дымовая труба подлежат тепловой изоляции: газоходы асбошнуром толщиной 150 мм, защитное покрытие - кровельная сталь толщиной 0,5 мм по ГОСТ 19903-74* с последующей окраской жаростойкой эмалью КО-814; дымовая труба - минераловатными матами марки 2М 100 по ГОСТ 21880-2011 с толщиной слоя 150 мм, защитное покрытие - кровельная сталь толщиной 0,5 мм с последующей окраской краской БТ-177.

Топливом для котельной служит природный газ. Оборудование и подводка газопроводов к котлу разработаны в разделе «Газоснабжение».

Резервным источником теплоснабжения является уголь, в связи с чем в котельной оставлен один существующий котел «ТАНСУ» работающий на угольном топливе с теплотой сгорания 5880 ккал/кг.

Проектные решения тепломеханической части обеспечат нормируемые параметры теплоносителя, обеспечение санитарно-гигиенических требований микроклимата в помещениях школы и нормальную эксплуатацию системы.

Основные технические показатели:

Теплопроизводительность котельной – 0,500 МВт.

Марка газового котлоагрегата - BB-REX-50.

6.2.2 Архитектурно-строительные решения

Котельная

Уровень ответственности – технически сложный II (нормальный) («Правила определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», утвержденных приказом МНЭ РК №165 от 28.02.2015 г.). Степень огнестойкости – II.

На основании задания на проектирование, материалов обследования и дефектного акта предусматриваются следующие виды строительных демонтажных работ:

демонтаж штукатурного слоя со стен и потолка местами (в местах усиления кирпичной кладки в соответствии рабочего проекта и частичного ремонта в соответствии комиссионного обследования);

демонтаж фасадной штукатурки;

снятие известкового набела со стен и потолка;

демонтаж оконных блоков;

демонтаж дверных блоков.

Объемы демонтажных работ определены комиссионно, утверждены заказчиком от 12.06.2015 г.

В соответствии материалов обследования рабочим проектом предусмотрено:

усиление перегородок в соответствии п. 7.38.4 СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах». Усиление предусматривает двустороннее армирование арматурными сетками в слоях высокопрочной штукатурки: перед установкой арматурных сеток поверхность перегородок очищается от существующего штукатурного слоя, затем производится расчистка горизонтальных и вертикальных швов на глубину 15 мм; сетки 5Вр1-150/5Вр1-150 устанавливаются на расстоянии 10 мм от поверхности стены и закрепляются при помощи Z-образных анкеров из арматуры класса AI диаметром 6 мм, установленные в просверленные отверстия с шагом 600 мм в шахматном порядке; производится оштукатуривание цементно-песчаным раствором М150 толщиной 40 мм.

замена деревянных оконных блоков на деревянные;

замена металлических и деревянных дверных блоков на металлические и деревянные;

устройство покрытия бетонных полов из бетона класса В20 толщиной 20 мм.

наружная штукатурка с последующей известковой покраской;

ремонт внутренней штукатурки стен и потолка местами, известковая окраска за два раза;

устройство бетонной подливки под насос, котел из бетона класса В12,5;

устройство фундамента под дымовую трубу: в основании фундамента выполняется подушка из уплотненного ручными трамбовками слоя щебня толщиной 300 мм; фундамент – столбчатый, монолитный, железобетонный, одноступенчатый, из бетона класса В15 на

сульфатостойком цементе, марки по водонепроницаемости W4; высота фундамента – 1500 мм, глубина заложения от уровня планировки – 1,2 м; подошва фундамента имеет размеры 1,2x1,2x0,3(h) м, подколонник – 0,7x0,7x1,2 м, армируются сетками из арматуры класса AIII диаметром 8 мм с шагом стержней – 150x150 мм; для крепления дымовой трубы устанавливаются анкерные болты диаметром 20 мм; под подошвой фундамента предусмотрена подготовка толщиной 100 мм из щебня с проливкой битумом, боковые поверхности фундамента покрываются горячим битумом;

установка металлической дымовой трубы диаметром 250 мм высотой 10 м с оттяжками.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и системы

Теплоснабжение, отопление, вентиляция

Теплоснабжение здания котельной – от запроектированной в тепломеханической части системы.

Отопление и вентиляция

Отопление

Расход тепла на отопление составляет – 2734 Вт (2350 ккал/час).

Система отопления котельной запроектирована двухтрубной с нижней разводкой. Разводящие трубопроводы прокладываются по полу котельной.

Нагревательные приборы - регистры из гладких труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 114x4,0 мм длиной 2,0 м.

Для удаления воздуха из системы устанавливаются воздухоспускные краны типа СТД 7073.

Трубопроводы и регистры окрашиваются масляной краской за 2 раза.

Трубопроводы в подпольном канале покрываются антикоррозийным покрытием - два слоя изола по холодной изольной мастике и изолируются матами из стеклянного штапельного волокна типа "URSA" М-25ф с покровным слоем из алюминиевой фольги, толщиной слоя изоляции 40 мм.

Трубопроводы подлежат гидравлическому испытанию с давлением, равным 1,6 МПа, промывке.

Вентиляция

Вентиляция помещений котельной осуществляется системами с естественным побуждением.

Приток – неорганизованный через неплотности оконных и дверных проемов.

Вытяжка из котельного зала запроектирована системой ВЕ1 с помощью дефлекторов.

Воздуховоды для систем приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5 мм.

Проектные решения по системам отопления и вентиляции обеспечат нормальную эксплуатацию объекта, безопасность и комфортность пребывания в помещениях, соблюдения условий труда.

Основные технические показатели:

Расход тепла на отопление составляет – 0,0027 МВт.

Водоснабжение и канализация

Расчетные расходы воды

Общий расчетный расход воды на холодное водоснабжение, с учетом подпитки сетей, расхода на приготовление горячей воды в котельной составляет 1,64 м^3/сут, 1,4 м^3/ч, 3,4 л/с, в том числе на хозяйственно-бытовые нужды котельной – 0,3 л/с.

Расход сточных вод от котельной составляет 0,001 м^3/сут, 0,001 м^3/ч, 2,1 л/с.

Внутренний водопровод и канализация

Водопровод

Водоснабжение котельной предусмотрено от существующего трубчатого колодца находящегося внутри котельной.

Разводка труб к оборудованию принята открытой вдоль стен, с установкой запорно-регулирующей арматуры.

Насос для водоснабжение принят марки WILO HMC 305-EM, производительностью 4,5 м3/ч, высотой подъема воды 52 м, с электродвигателем мощностью 0,75 кВт. (указан в разделе тепломеханических решений).

Монтаж сетей водопровода производится из стальных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*, диаметрами 25х3,2...50х3,5 мм.

После монтажа трубы покрываются масляной краской за два раза.

Пожаротушение

Внутреннее пожаротушение в котельной предусмотрено передвижными огнетушителями ОП-25, в количестве 2 шт.

Для мокрой уборки котельного зала предусмотрено установка поливочного крана.

Канализация

Сбор стоков предусмотрен самотеком во внутриплощадочный септик, емкостью 8,5 м³, по ТП 902-3-73.1.87.

Монтаж сетей канализации производится из гофрированных двухслойных полипропиленовых труб с приварным раструбом по ГОСТ Р 54475-2011, диаметром 100 мм.

Монтаж стыковых соединений предусмотрены на гибких резиновых уплотнительных кольцах.

Система внутреннего водоснабжения и канализации подлежит гидравлическому испытанию на плотность определением утечки воды, промывке. Сети водопровода подлежит дезинфекции.

Проектные решения обеспечивают расчетное водопотребление, устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения.

Основные технические показатели:

Расход воды - 1,64 м³/сут, 1,4 м³/ч, 3,4 л/с;

Расход сточных вод - 0,001 м³/сут, 0,001 м³/ч, 2,1 л/с.

Газоснабжение

Наружный газопровод

Проект газоснабжения выполнен согласно техническим условиям № 2292 от 20.07.2015 года, выданных Жамбылским ПФ АО "КазТрансГаз Аймак".

Точка подключения – существующий подземный газопровод среднего давления перед ШРП по ул. Центральная в а. Талас.

Давление в точке подключения – 2,8 кгс/см², диаметр газопровода в точке подключения – 159 мм. Узел подключения к существующему газопроводу – подземный.

Расчет газопроводов произведен на природный газ с теплотой сгорания Q=8000 ккал/м³ и удельным весом 0, 73 кг/м³.

Расчетный расход газа составляет - 54,1 м³/ч.

Для снижения давления газа до требуемых параметров, на разделе границ участка школы предусмотрена установка ГРПШ-32/6-50 с регулятором давления РДНК-32/6 и газового счетчика RGV G-40 внутри ГРПШ.

Трасса газопровода запроектирована подземной из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8,

диаметром 63х5,8 мм протяженностью 0,737 км и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли.

На выходе из-под земли газопровод среднего давления до шкафного газорегуляторного пункта протяженностью 0,003 км запроектирован надземно из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91.

Газопровод низкого давления от шкафного газорегуляторного пункта до ввода в котельную запроектирован надземным из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 57х3,0 мм протяженностью 0,015 км.

Общая протяженность трассы – 0,755 км, в том числе:

среднего давления - 0,740 км,

низкого давления – 0,015 км.

Узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь» на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" по чертежам «4/2-04.ВТ-. " УкрГазНИИпроект, г. Киев".

После врезки в существующий газопровод предусмотрена подземная установка шарового полиэтиленового крана фирмы "Georg Fisher» в безколодезной установке. Кран оснащен удлиненным штоком узла управления, размещаемый в футляре с выходом под ковер по ТУ 400-28-91-84.

В конце трассы газопровода после выхода из земли перед ГРПШ на надземном газопроводе среднего давления, а также, на газопроводе низкого давления, после ГРПШ предусмотрены установка чугунных задвижек марки 30ч47бк4.

Сварка полиэтиленовых газопроводов осуществляется муфтами с закладными нагревателями.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота, входов и выходов газопровода из грунта.

Отводы, переходы, тройники для подземного газопровода приняты по "Каталог стыковых фитингов Атырауского завода полиэтиленовых труб" марки ПЭ 100 SDR11, для надземного газопровода по ГОСТ 17375-2001-17379-2001.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Для определения местонахождения газопровода на углах поворота трассы, в местах установки арматуры и сооружений, принадлежащих к газопроводу, устанавливается опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки, концы, которые выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью "Осторожно газ".

После монтажа и испытания надземный газопровод окрашивается в два слоя эмалевой краски желтого цвета по грунтовке, опоры - в черный цвет, ШРП - в красный.

Подземные полиэтиленовые газопроводы среднего давления от 0,05 кгс/см² до 3,0 кгс/см² испытываются на герметичность давлением - 6,0 кгс/см². Продолжительность испытаний - 24 час. Температура наружного воздуха в период испытания должна быть не ниже - минус 15 °С.

Надземные стальные газопроводы среднего давления от 0,05 до 3,0 кгс/см² испытываются на герметичность давлением - 4,5 кгс/см². Продолжительность испытаний - 1 час.

Надземные стальные газопроводы низкого давления до 0,005 кгс/см² - испытываются на герметичность давлением - 0,3 кгс/см². Продолжительность испытаний - 1 час.

Контроль качества 100% стыков принят ультразвуковым методом.

Подземная прокладка полиэтиленового газопровода принята на естественное основание с подсыпкой (20 см) и обсыпкой газопровода песком (20 см).

Надземная прокладка газопровода принята на опорах высотой 2,2 м из стальных электросварных труб диаметрами 57х3,0 мм, устанавливаемых на фундаментах.

Фундаменты под опоры приняты столбчатыми монолитными бетонными из бетона класса В15, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости - F50.

Проектом предусматривается ограждения ШГРП забором высотой 1,6 м из металлической сетки, закрепленной по металлическим стойкам, устанавливаемым на бетонном фундаменте. Для обслуживания газорегуляторного пункта предусмотрена калитка.

Внутреннее газоснабжение

В котельной предусмотрена установка бытового малометражного котла BB-REX-50, фирмы "Буран Бойлер" с автоматизированной газовой горелкой низкого давления.

Ввод газопровода в котельную предусмотрена низкого давления, от проектируемого ШРП, установленного для снижения давления газа снаружи котельной.

Учет расхода газа осуществляется газовым счетчиком СГ-40, установленным внутри ГРПШ (требования п.3, технических условий №2292).

Для безопасной работы горелки, на подводке газопровода к котлу, кроме соответствующей запорно-регулирующей арматуры и автоматики безопасности установлен электромагнитный клапан КЗГЭМ в комплекте с устройством автоматического контроля загазованности САКЗ, который предусматривает прекращение подачи газа при погасании пламени и при повышении давления газа выше допустимых пределов.

Продувка газопроводов производится через краны и продувочную линию в атмосферу.

Для вентиляции топки и газоходов в период остановки котлов, в шибере отключающем котел от газохода предусмотрено отверстие Ф50 мм.

Разводящие газопроводы монтируются открыто из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, диаметрами 20х3,0...159х4,0 мм на сварке и резьбовых соединениях.

Уклон газопроводов принят не менее 0,003 к вводу.

После испытания газопровод подлежит окраске в два слоя масляной краской в желтый цвет с предупреждающими красными кольцами.

При пересечении газопроводами стен и перегородок устанавливаются футляры.

Проектные решения по котельной и газоснабжению подтверждены положительным заключением №ЦДР-07-ЭЗП-000576 от 22.07.2015 года, выданное ТОО «Центр по диагностике и ремонту машин и оборудования», в области промышленной безопасности.

Проектные решения по системе газоснабжения обеспечат нормальную эксплуатацию объекта, безопасность и комфортность пребывания в помещениях, соблюдения условий труда.

Основные технические показатели проекта:

Расход газа – 54,1 м³/ч.

Протяженность газопровода – 0,755 км.

Электротехнические решения

Котельная

По обеспечению надежности электроснабжения электроприемники котельной относятся к II категории.

Электроснабжение котельной, существующее согласно письму Заказчика № 214 от 14.10.2015 г.

В качестве резервного источника питания предусмотрена установка дизельной электростанции типа Р22-4 мощностью 20 кВА/16 кВт.

На вводе установлен шкаф АВР. Для учета электроэнергии предусмотрен электрический счетчик прямого подключения. Распределение электроэнергии и подключение электроосвещения предусмотрено от двух шкафов типа ПР8501 с автоматическими выключателями на вводе и в линиях.

Управление и защита электродвигателей насосных агрегатов, переключение на резерв и сигнализация обеспечиваются пультами управления комплектной поставки. Распределительные и групповые сети выполняются кабелями марки ВВГ-0,66 кВ проложенными в стальных трубах по стенам, по кабельным конструкциям и в подготовке пола.

Электроосвещение

Предусмотрено рабочее и аварийное освещение на напряжении 220 В и ремонтное - на напряжении 12 В. Рабочее освещение основных и вспомогательных помещений выполняется светильниками с лампами накаливания, принятыми в соответствии с назначением помещений. Групповая осветительная сеть выполняется кабелем марки ВВГ-0,66 кВ, проложенным по стене и по потолку с креплением скобами.

Меры электробезопасности

Предусмотрены следующие мероприятия по защите персонала от поражения электрическим током: защитные оболочки электрооборудования и светильников со степенью защиты не ниже IP54, сверхнизкое напряжение для питания переносной лампы, аппараты защитного отключения участков сети, уравнивание потенциалов на вводе в здание, защитное заземление электрооборудования.

Заземление электрооборудования выполняется путем присоединения к внутреннему контуру заземления или к специальному защитному проводнику PE электросети.

Проектные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта, соблюдение условий труда.

Основные технические показатели:

Категория надежности электроснабжения	- II.
Напряжение сети	- 380/220 В
Котельная	
Установленная мощность	- 13,24 кВт.
Расчетная мощность	- 10,86 кВт

Системы связи и сигнализации

Котельная

Пожарная сигнализация

Автоматической пожарной сигнализацией защищены все помещения согласно СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».

Пожарная сигнализация здания котельной разработана на базе приемно-контрольного прибора типа «Гранит-2». Извещатели комбинированные типа ИПД212/101

78-А1 "Аврора ДТН», установлены на потолке охраняемого помещения. Ручной извещатель типа ИПР-3СУ установлен у выхода, на путях эвакуации на высоте от пола 1,5 м согласно п.13.38 СНиП РК 2.02-15-2003.

Сеть пожарной сигнализации выполнена кабелем марки КРВПМ-2х0,5 мм², проложенным кабель-канале.

Электроснабжение системы пожарной сигнализации предусмотрено по 1 категории надежности согласно ПУЭ РК п.1.2.17. Резервное питание обеспечивается от аккумуляторной батареи, обеспечивающей непрерывную работу в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме «Тревога».

Оповещение людей о пожаре

Рабочим проектом предусмотрено оборудование оповещения людей о пожаре (СО). Системы оповещения предназначены для того, чтобы своевременно оповещать людей, находящихся в здании или помещении, о пожаре или других аварийных ситуациях, которые требуют немедленной эвакуации.

Предусмотрена установка сирены со светодиодной индикацией типа «Бия-С2» на выходе из здания.

Сети оповещения о пожаре выполняются проводом марки ППВ-3х1,5 мм², проложенным в винипластовой трубе.

Электроснабжение системы оповещения людей о пожаре предусмотрено по 1 категории надежности, согласно ПУЭ РК п.1.2.17. Резервное питание обеспечивается от аккумуляторной батареи, обеспечивающей непрерывную работу.

Защитное заземление и зануление выполнено путем присоединения корпусов приборов к нулевому защитному проводнику питающей сети.

Проектные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта, условии труда.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Мероприятия по чрезвычайным ситуациям проекта включают вопросы повышения устойчивости работы отдельных элементов строительных конструкций и инженерных систем при воздействии поражающих факторов, средств разрушения и стихийных бедствий:

на трубопроводах теплоснабжения от котлов предусмотрена установка предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов,

запорная арматура принята стальная и чугунная, с учетом величины испытательного давления;

для пожаротушения предусмотрен передвижные огнетушители;

полиэтиленовые газопроводы предусмотрены с коэффициентом запаса 2,8

соединения газопроводов - неразъемные, со 100% контролем качества сварных стыков, установка отключающей арматуры у ШГРП,

система газоснабжения снабжена сигнализаторами загазованности,

внутренние газопроводы приняты стальными,

прокладка газопроводов через стены принята в гильзах,

предусмотрена вентиляция помещений котельной.

6.4 Охрана окружающей среды

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются строительные работы, которые носят временный и неорганизованный характер.

При строительстве растительный слой грунта на участке зданий и сооружений *срезается, складируется и используется* при выполнении работ по озеленению.

Водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд в период строительства привозная вода.

На период строительства сточные воды поступают в блочно-контейнерный туалет с дальнейшим вывозом специализированными предприятиями по договору.

Согласно заключению государственной экологической экспертизы № KZ78VDC00039601 от 28.08.2015 года по рабочему проекту «Газоснабжение здания котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по адресу: ул. Туганбаева №3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области» при соблюдении всех требований проведения работ, объект не нарушит существующего экологического равновесия, не вызовет необратимых процессов в природе, отрицательное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

6.5 Организация строительства

Проект организации строительства разработан на основании рабочих чертежей.

Состав проекта организации строительства не противоречит требованиям СНиП РК 1.03-06-2002 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и содержит следующие разделы:

пояснительная записка;

краткая характеристика строительной площадки, зданий и сооружений;

определение продолжительности строительства.

В пояснительной записке приведены исходные данные: краткая характеристика площадки, зданий и сооружений; мероприятия по охране труда и технике безопасности; условия сохранения окружающей природной среды; обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах; обоснование потребности в автотранспорте.

Нормативная продолжительность строительства объекта определена согласно письму заказчика № 14-661 от 21.10.2015 года и в соответствии с СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела строительства предприятий, зданий и сооружений» и составляет 1,5 месяца.

6.6 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 5.3.2) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1 СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

При составлении смет использованы:

- сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-20;
- сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-15;

- сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;
- сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);
- сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-14;
- сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2001, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:
- накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению №1 к СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»;
- ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);
- средства не временные здания и сооружения (СН РК 8.02-09-2002);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;
- затраты на дополнительные отпуска и выслугу лет (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №[illegible] переход к текущей сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2015 года согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года № 496-IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены, согласно действующему законодательству, в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам", утвержденными приказом министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №165 разработчиком проекта установлен II технически сложный уровень ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование и техническими условиями.

Состав и комплектность рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство», СНиП РК 4.02-08-2003 «Котельные установки», СНиП РК 4.02-42-2006 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СН РК 4.01-02-2011

«Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», СНиП РК 4.01-02-2009* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Конструктивные решения не противоречат требованиям СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах», СНиП РК 5.01-01-2002 «Основания зданий и сооружений».

Содержание и состав сметной документации не противоречат требованиям СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Строительные конструкции и материалы приняты отечественных товаропроизводителей в соответствии с реализацией государственной программы увеличения доли казахстанского содержания. При отсутствии аналогов – зарубежных товаропроизводителей.

Материалы и оборудование, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Принятые проектные решения, с учетом внесенных изменений по п. 7.2, соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической и промышленной безопасности, надежности функционирования инженерных систем.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области в рабочий проект внесены следующие изменения и дополнения:

Тепломеханические решения

1. Разработан раздел, подобрано котельное и вспомогательное оборудование в соответствии с расчетами и заданием на проектирование.

Газоснабжение

2. Выполнены расчеты по газоснабжению.
3. Разработан профиль газопровода.
4. Откорректировано размещение ШГРП на границе участка, установлена запорная арматура у ШГРП.
5. Откорректирован раздел внутреннего газоснабжения: размещение котла, схема подачи газа, размещение и марки арматуры, выброс от продувочного газопровода.
6. Откорректированы объемы в спецификациях.

Водопровод и канализация

7. Подобран насос для трубчатого колодца.

Отопление и вентиляция

8. Разработан раздел. Предусмотрены системы отопления и вентиляции.

Конструктивные решения

Сметная документация

9. Стоимость затрат на экспертизу проекта принята в соответствии с «Расценками по определению стоимости проведения государственной экспертизы», утвержденными Приказом № 167 от 28.02.2015 года МНЭ РК.
10. Откорректированы в локальных сметах расценки в соответствии с проектным решением и замечаниями экспертизы.
11. Стоимость материалов, наименование которых имеется в нормативной базе, принята по нормативной базе.

Таблица № 2

Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели		Примечание + увеличение - снижение
			заявленные по проекту	рекомендуемые к утверждению	
1	Газоснабжение (газопотребление)	$м^3/ч$	54,1	54,1	
2	Протяженность газопровода	км	0,755	0,755	
3	Сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г.,	млн. тенге	4,542	8,883	+4,341
	в том числе:				
	СМР ,	млн. тенге	4,480	6,823	+2,343
	Оборудование,	млн. тенге	-	1,966	+1,966
	прочие	млн. тенге	0,062	0,094	+0,032
4	Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015 г.,	млн. тенге	15,813	29,390	+13,577
	в том числе:				
	СМР,	млн. тенге	11,457	17,449	+5,992
	оборудование,	млн. тенге	-	5,027	+5,027
	прочие	млн. тенге	4,356	6,914	+2,558
4	Продолжительность строительства	мес.	1,5	1,5	

Примечание: увеличение сметной стоимости строительства произошло в результате внесения изменений в рабочий проект, корректировки объемов работ и прочих затрат по замечаниям филиала РГП «Госэкспертиза» по Жамбылской области

8. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений рабочий проект «Газоснабжение котельной средней школы им. Н. В. Гоголя по ул. Туганбаева, 3 в а. Талас Байзакского района Жамбылской области» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико – экономическими показателями:

газоснабжение (потребление), $м^3/ч$	- 54,1
протяженность газопровода, км	- 0,755
сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 г., млн. тенге	- 8,883,
в том числе:	
СМР, млн. тенге	- 6,823
оборудование, млн.тенге	- 1,966
прочие, млн. тенге	- 0,094

сметная стоимость строительства в текущих ценах 2015г., млн. тенге	- 29,390
в том числе:	
СМР, млн. тенге	- 17,449;
оборудование, млн. тенге	- 5,027;
прочие, млн. тенге	- 6,914
продолжительность строительства, мес.	- 1,5

2. Настоящее экспертное заключение выполнено на основании исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», в соответствии с условиями договора № 08-0350 от 28.08.2015 года.

3. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

4. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

5. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1686, 05.12 при строительстве максимально использовать оборудование, строительные материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ

1. «Жамбыл облысы Байзақ ауданы Талас ауылы Туғанбаев көшесі 3 мекен-жайындағы Н.В.Гоголь атындағы орта мектебінің қазандығын газбен қамтамасыз ету» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстары бойынша енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заң актілері мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен төмендегі техникалық-экономикалық көрсеткіштермен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

газбен қамтамасыз ету (тұтыну), м³/сағ	- 64,1
газ құбырының жалпы ұзындығы, ш	- 0,755
құрылыстың 2001 жылғы базалық бағадағы сметалық құны, млн. теңге	- 8,883;
оның ішінде ҚМЖ, млн. теңге	- 6,823
жабдықтар, млн. Теңге	- 1,966
тағы басқалары, млн. теңге	- 0,094
құрылыстың 2015 жылдардағы ағымдағы бағадағы сметалық құны, млн. теңге	- 29,390;
оның ішінде ҚМЖ, млн. теңге	- 17,449;
жабдықтар, млн. Теңге	- 5,027;
тағы басқалары, млн. теңге	- 6,914;
құрылыстың созылу мерзімі, ай	- 1,5

2. Осы сараптамалық қорытынды 28.08.2015 ж. № 08-0350 шарт талабына сәйкес растығы КММ «Байзақ ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырысшымен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

3. Бекітуге және өндіріске ұсынылу кезінде жұмыс жобасының осы сараптама қорытындысына сәйкестігі тексеріледі.

4. Құрылыс жұмыстары басталмас бұрын жұмыс жобасы 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуі тиіс.

5. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын кеңінен пайдалансын.

Жаксыбаева К.

Эксперт

Сыдык Ж.К.

Эксперт

Найденова Г.И.

Эксперт

Ефремова В.А.

Эксперт

Лоншакова Г.В.

Руководитель сектора

Шелудько О.Н.

Руководитель сектора

Цхай Ю.К.

Начальник производственного отдела

Умралиев Ж.

Заместитель директора

Бородина Л.В.

Руководитель сектора