Форма КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»

Справка
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019г.

			код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
					243	05.08.2019				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты				
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»	35 430 997,39	10 915 767,80							1 309 892,14	12 225 659,94
За отчетный период:										

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
_____ Куркина С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Инженер по техническому надзору:
ТОО "Broad Mark Construction"
_____ Абдильдин Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»
Договор №243 от 05.08.2019 года

Форма №2

АКТ №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1277,0000**		**120,73**	**154173,73**
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,1741	222,326	691,72	153787,13
		Итого оплата труда:				**120,43**	**153787,13**
1. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	10,727	36,04	386,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,30**	**386,59**
1. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0102	13,025	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		71,17	90888,20
		НР второго уровня	%	3,6		6,91	8822,23

		Накладные расходы	%	--		78,08	99710,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,91	20310,73
		Сметная стоимость:				**214,72**	**274194,88**
2	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**232,0000**		**62,99**	**14613,63**
		Состав работ:					
		1. Разборка креплений					
		2. Разборка на элементы					
		3. Укладка на стройплощадке					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,091	21,112	691,72	14603,59
		Итого оплата труда:				**62,95**	**14603,59**
2. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,2784	36,04	10,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**10,03**
2. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,002	0,464	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		37,20	8630,72
		НР второго уровня	%	3,6		3,61	836,80
		Накладные расходы	%	--		40,81	9467,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,30	1926,49
		Сметная стоимость:				**112,10**	**26007,64**
3	**Е12-080101-0402 12-080101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**114,0000**		**78,48**	**8946,47**
		Состав работ:					
		1. Разборка креплений					
		2. Разборка на элементы					
		3. Укладка на стройплощадке					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	0,1104	12,586	710,85	8946,47
		Итого оплата труда:				**78,48**	**8946,47**
3. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,00325	0,3705	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		46,38	5287,37
		НР второго уровня	%	3,6		4,49	512,42

		Накладные расходы	%	--		50,88	5799,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	1179,70
		Сметная стоимость:				**139,70**	**15925,96**
4	**Е12-030101-1902 12-030101-1902 РСНБ РК 2015**	**Участки стен,вентшахт отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**52,6300**		**22896,11**	**1205022,28**
		Состав работ:					
		1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала					
		2. Установка и перестановка подмостей					
		3. Подача материалов на рабочее место башенным краном					
		4. Кирпичная кладка стен					
		5. Разборка подмостей					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	6,28	330,516	785,44	259600,80
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	20,526	853,65	17521,76
		Итого оплата труда:				**5265,49**	**277122,57**
4. 3	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	20,526	3456,53	70947,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	20,526	853,65	17522,02
		Итого эксплуатация машин:				**1348,05**	**70947,70**
4. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,241	12,684	13626,79	172839,89
4. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	21,052	33325,31	701564,43
4. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	2,316	30,00	69,47
		Итого материалов:				**16615,50**	**874473,79**
		НР первого уровня	%	59,1		3111,90	163779,44
		НР второго уровня	%	3,6		936,29	49276,86
		Накладные расходы	%	--		4048,19	213056,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2155,54	113446,29
		Сметная стоимость:				**29099,85**	**1531524,87**
5	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**23,6900**		**72887,78**	**1726711,42**
		Состав работ:					
		1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев					

		2. Контрольная сборка стропил на бойке					
		3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем					
		4. Установка стропил с креплением					
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	25,415	602,081	736,99	443727,93
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	10,957	971,77	10647,31
		Итого оплата труда:				**19180,04**	**454375,24**
5.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	4,442	3153,14	14005,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	4,442	1145,01	5086,13
5.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	13,03	86,39	1125,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	6,515	1794,86	11693,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	6,515	853,65	5561,53
		Итого эксплуатация машин:				**1132,31**	**26824,54**
5.6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,90022	205870,68	185328,90
5.7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	103,762	66,30	6879,43
5.8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	3,79	35445,23	134351,60
5.9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,421	35445,04	50381,58
5.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	19,663	40773,52	801717,49
5.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	80,072	215,22	17233,14
5.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	170,568	196,55	33525,14
5.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,046432	575926,68	26741,66

		Итого материалов:				**53024,86**	**1256158,95**
		НР первого уровня	%	59,8		11469,67	271716,39
		НР второго уровня	%	3,6		3036,87	71943,40
		Накладные расходы	%	--		14506,53	343659,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6991,54	165629,70
		Сметная стоимость:				**94385,86**	**2236000,91**
6	**Е11-100114-0401 11-100114-0401 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**7,4300**		**58677,85**	**435976,39**
		Состав работ:					
		1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением					
		2. Антисептирование верхних кромок прогонов					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	15,18	112,787	844,09	95202,72
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	3,344	975,05	3260,08
		Итого оплата труда:				**13252,06**	**98462,80**
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	1,393	3153,14	4392,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	1,393	1145,01	1595,00
6. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1625	1,207	15,88	19,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	1,95	1794,86	3500,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	1,95	853,65	1664,62
		Итого эксплуатация машин:				**1064,94**	**7912,54**
6. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,01486	205870,68	3059,24
6. 7	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,01	7,504	40773,52	305976,73
6. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	0,2972	26034,52	7737,46
6. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,5	55,725	196,55	10952,75

6.10	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,0012	0,008916	575926,68	5134,96
		Итого материалов:				**44799,61**	**332861,13**
		НР первого уровня	%	59,8		7924,73	58880,75
		НР второго уровня	%	3,6		2397,69	17814,86
		Накладные расходы	%	--		10322,42	76695,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5520,02	41013,76
		Сметная стоимость:				**74520,29**	**553685,76**
7	**С121-100101-0401 21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1735,3140**		**1910,15**	**3314710,00**
		НР второго уровня	%	3,6		68,77	119329,56
		Накладные расходы	%	--		68,77	119329,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,31	274723,17
		Сметная стоимость:				**2137,23**	**3708762,77**
8	**Счет ТСЧЕТ на оплату**	**Сайдинг Ібрус-15х240 (ПЭ-01-9003-0,45)**	**м2**	**253,4400**		**1791,96**	**454155,43**
		НР второго уровня	%	3,6		64,51	16349,60
		Накладные расходы	%	--		64,51	16349,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,52	37640,40
		Сметная стоимость:				**2004,99**	**508145,43**
9	**С121-100101-0401 21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**23,2260**		**1910,15**	**44365,14**
		НР второго уровня	%	3,6		68,77	1597,15
		Накладные расходы	%	--		68,77	1597,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,31	3676,98
		Сметная стоимость:				**2137,23**	**49639,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7358674,53**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**454155,43**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**454155,43**
		Накладные расходы -	Тенге				**16349,60**

		Сметная прибыль -	Тенге				37640,40
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				508145,43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6904519,10
	Материалы -		Тенге				2463493,87
	Всего заработная плата -		Тенге				1007297,80
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3359075,18
		Накладные расходы -	Тенге				899367,56
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				599182,87
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				270133,27
		Сметная прибыль -	Тенге				624310,93
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8395742,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1336,23
		Сметная заработная плата -	Тенге				1007297,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8936343,03
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1336,23
		Сметная заработная плата -	Тенге				1007297,80
		РАЗДЕЛ 2.Цоколь					
10	**Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**50,2914**		**555,34**	**27928,80**
		Состав работ:					
		1. Разборка облицовки из плит и плиток					
		2. Очистка годных плиток от раствора					
		3. Укладка плит в штабели					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=698,1)	чел-ч	0,743	37,367	698,10	26085,56
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,001	836,49	837,16
		Итого оплата труда:				**535,33**	**26922,72**
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	0,824779	1900,21	1567,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	0,824779	853,65	704,07
10. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	1,65	16,80	27,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,17602	1410,50	248,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,17602	756,11	133,09
		Итого эксплуатация машин:				**36,65**	**1843,24**

10. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0441	2,218	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		316,38	15911,33
		НР второго уровня	%	3,6		31,38	1578,24
		Накладные расходы	%	--		347,76	17489,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,25	3633,47
		Сметная стоимость:				**975,35**	**49051,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**27928,80**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27928,80**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26922,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**17489,57**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15911,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1578,24**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3633,47**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49051,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26922,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**49051,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38,37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26922,72**
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка					
11	**Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**11,6000**		**1951,75**	**22640,26**
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытия и основания					
		2. Стребание материала, полученного от разборки					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99)	чел-ч	1,55	17,98	736,99	13251,08
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	4,508	863,85	3894,01
		Итого оплата труда:				**1478,03**	**17145,09**
11. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,15776	6193,62	977,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,15776	1145,01	180,64
11. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	4,35	1900,21	8265,91

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	4,35	853,65	3713,38
11. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	8,7	16,80	146,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**809,41**	**9389,18**
		НР первого уровня	%	60,3		891,25	10338,49
		НР второго уровня	%	3,6		102,35	1187,24
		Накладные расходы	%	--		993,60	11525,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,63	2733,28
		Сметная стоимость:				**3180,97**	**36899,27**
12	**Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**23,2000**		**234,95**	**5450,87**
		Состав работ:					
		1. Очистка покрытия или основания					
		2. Разборка покрытия и основания					
		3. Сгребание материала, полученного от разборки					
		4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,117	2,714	691,72	1877,60
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	0,79344	998,48	792,23
		Итого оплата труда:				**115,08**	**2669,84**
12. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,3944	6193,62	2442,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	0,3944	1145,01	451,59
12. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,10672	3363,10	358,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,10672	853,65	91,10
12. 5	1607 С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,29232	139,84	40,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,29232	2499,70	730,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,29232	853,65	249,54
		Итого эксплуатация машин:				**154,02**	**3573,26**
		НР первого уровня	%	60,3		69,39	1609,91
		НР второго уровня	%	3,6		10,96	254,19
		Накладные расходы	%	--		80,35	1864,10

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,22	585,20
		Сметная стоимость:				**340,52**	**7900,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**28091,13**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28091,13**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19814,93**
		Накладные расходы -	Тенге				**13389,83**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**11948,40**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1441,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3318,48**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44799,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19814,93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**44799,43**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**26,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19814,93**
		РАЗДЕЛ 4.Окна					
13	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(профиль Funke Германского производства толщиной 58мм с тройным остеклением толщиной 32 мм со сложным открыванием)**	**м2**	**95,0400**		**21691,17**	**2061528,80**
		НР второго уровня	%	3,6		780,88	74215,04
		Накладные расходы	%	--		780,88	74215,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1797,76	170859,51
		Сметная стоимость:				**24269,82**	**2306603,34**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Наружный оцинкованный отлив толщиной 17 мм**	**м**	**47,5200**		**1700,00**	**80784,00**
		НР второго уровня	%	3,6		61,20	2908,22
		Накладные расходы	%	--		61,20	2908,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,90	6695,38
		Сметная стоимость:				**1902,10**	**90387,60**
15	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Пласстиковый откос толщиной 35 мм**	**шт**	**24,0000**		**18000,00**	**432000,00**
		НР второго уровня	%	3,6		648,00	15552,00
		Накладные расходы	%	--		648,00	15552,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1491,84	35804,16

		Сметная стоимость:				**20139,84**	**483356,16**
16	**С121-090205-0106 21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**50,8800**		**1304,65**	**66380,59**
		НР второго уровня	%	3,6		46,97	2389,70
		Накладные расходы	%	–		46,97	2389,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,13	5501,62
		Сметная стоимость:				**1459,75**	**74271,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2640693,39**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**512784,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**512784,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**18460,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42499,54**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**573743,76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2127909,39**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2127909,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**76604,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**176361,13**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2380875,26**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2954619,00**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10055387,85**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1017082,90**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**120887,09**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**36952,56**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8917417,86**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**656049,77**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1071437,62**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**385611,75**
	ИТОГО:		Тенге				**11097049,37**
	Сметная прибыль		Тенге				**887763,95**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11984813,32**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**11 984 813,32**	

СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			143 818	
	Итого по главам 1-8	Тенге			**12 128 631**	
	Транспортные расходы корректировка на 71 км					
	Итого по главам 1-9				**12 128 631**	
	Итого по сметному расчету в ценах на 2 квартал 2017 года	Тенге			**12 128 631**	
	Итого с понижающим К=0,8999999865	Тенге			**10 915 767,80**	
	НДС 12%	Тенге			**1 309 892,14**	
	ИТОГО:	Тенге			**12 225 659,94**	

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
_____ Куркина С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Инженер по техническому надзору:
ТОО "Broad Mark Construction"
_____ Абдильдин Д.С.