Форма КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		243	05.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»	35 430 997,39	12 517 009,78						1 502 041,17	14 019 050,95
За отчетный период:									

Заказчик:
И.о руководителя ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
_____ Куркина С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Инженер по техническому надзору:
ТОО "Broad Mark Construction"
_____ Абдильдин Д.С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»
Договор №243 от 05.08.2019 года

Форма №2

АКТ №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	**Е11-200701-0206 11-200701-0206 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**7,0000**		**9468,49**	**66279,42**
		Состав работ:					
		1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=785,44)	чел-ч	2,089	14,623	785,44	11485,35
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039375	0,275625	950,77	262,06
		Итого оплата труда:				**1678,20**	**11747,41**
1. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,091875	3153,14	289,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,091875	1145,01	105,20
1. 4	969 С (31-050402-0205)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,564375	3,951	65,54	258,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,249375	1,746	173,16	302,27

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02625	0,18375	1794,86	329,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,18375	853,65	156,86
		Итого эксплуатация машин:				**168,67**	**1180,70**
1. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00497	381819,66	1897,64
1. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00112	195385,08	218,83
1. 9	188203 С (23-050301-0908)	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П800Х800 для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт.	1	7	7356,70	51496,90
		Итого материалов:				**7659,05**	**53613,37**
		НР первого уровня	%	60,4		1013,63	7095,43
		НР второго уровня	%	3,6		377,36	2641,49
		Накладные расходы	%	--		1390,99	9736,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		868,76	6081,31
		Сметная стоимость:				**11728,24**	**82097,66**
2	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015 прим**	**Вентшахта. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**3,7000**		**44421,38**	**164359,11**
		Состав работ:					
		1. Подготовка изолируемой поверхности					
		2. Распиловка плит					
		3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33)	чел-ч	12,167	45,018	824,33	37109,61
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,75	2,775	853,65	2368,88
		Итого оплата труда:				**10669,86**	**39478,48**
2. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9375	3,469	73,08	253,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,75	2,775	1794,86	4980,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,75	2,775	853,65	2368,88
		Итого эксплуатация машин:				**1414,66**	**5234,23**

2. 5	135981 С (21-110101-0108)	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	1,02	3,774	32330,49	122015,27
		Итого материалов:				**32977,10**	**122015,27**
		НР второго уровня	%	3,6		1599,17	5916,93
		Накладные расходы	%	--		1599,17	5916,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3681,64	13622,08
		Сметная стоимость:				**49702,19**	**183898,12**
3	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**49,0000**		**1692,96**	**82955,11**
		Состав работ:					
		1. Натягивание сетки					
		2. Покрытие сетки цементным молоком					
		3. Обмазка сетки раствором с очесами					
		4. Оштукатуривание и отделка поверхностей					
		5. Обмазка плинтусов и наличников					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=814,76)	чел-ч	1,323	64,802	814,76	52798,48
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,882	765,59	675,25
		Итого оплата труда:				**1091,30**	**53473,74**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00175	0,08575	3399,97	291,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,08575	853,65	73,20
3. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01625	0,79625	1410,50	1123,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01625	0,79625	756,11	602,05
		Итого эксплуатация машин:				**28,87**	**1414,66**
3. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	1,519	16461,61	25005,19
3. 6	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00637	15835,20	100,87
3. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	1,225	340,26	416,82

3. 8	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	5,88	547,44	3218,95
3. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0049	30,00	0,15
3.10	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	52,92	--	--
		Итого материалов:				**586,57**	**28741,97**
		НР первого уровня	%	54,8		598,03	29303,61
		НР второго уровня	%	3,6		82,48	4041,31
		Накладные расходы	%	--		680,51	33344,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,88	9304,00
		Сметная стоимость:				**2563,35**	**125604,04**
4	**С121-110101-0110 21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**127,7000**		**32330,49**	**4128603,57**
		НР второго уровня	%	3,6		1163,90	148629,73
		Накладные расходы	%	--		1163,90	148629,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2679,55	342178,66
		Сметная стоимость:				**36173,94**	**4619412,00**
5	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм**	**1000 м2**	**1,3025**		**77745,42**	**101266,52**
		НР второго уровня	%	3,6		2798,84	3645,59
		Накладные расходы	%	--		2798,84	3645,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6443,54	8392,97
		Сметная стоимость:				**86987,80**	**113305,08**
6	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1569,0000**		**2130,96**	**3343474,89**
		Состав работ:					

		1. Устройство обрешетки					
		2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами					
		3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях					
		4. Устройство изоляции мест примыканий					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	1,966	3085,438	765,68	2362458,55
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	38,244	896,98	34304,46
		Итого оплата труда:				**1527,57**	**2396763,00**
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	23,731	3600,09	85434,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	23,731	853,65	20257,97
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	5,688	3153,14	17933,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	5,688	1145,01	6512,82
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	8,826	1794,86	15840,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	8,826	853,65	7534,31
		Итого эксплуатация машин:				**75,98**	**119208,82**
6. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,07845	205870,68	16150,55
6. 7	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,1569	295123,74	46304,91
6. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	8,473	35445,23	300313,26
6. 9	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	7,845	37843,06	296878,81
6.10	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,166314	1215531,96	202159,98
		Итого материалов:				**549,27**	**861807,51**
		НР первого уровня	%	56,4		861,55	1351774,34
		НР второго уровня	%	3,6		107,73	169028,97
		Накладные расходы	%	--		969,28	1520803,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,02	389142,26
		Сметная стоимость:				**3348,26**	**5253420,45**

7	С121-100102-0212 21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**172,0000**	**679,47**	**116868,84**
		НР второго уровня	%	3,6	24,46	4207,28
		Накладные расходы	%	--	24,46	4207,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,31	9686,09
		Сметная стоимость:			**760,25**	**130762,21**
8	Счет ТСЧЕТ на оплату	**Труба водосточная d100x3000 (ПЛД-02-9003 белая-05)**	**шт.**	**45,0000**	**5357,14**	**241071,43**
		НР второго уровня	%	3,6	192,86	8678,57
		Накладные расходы	%	--	192,86	8678,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	444,00	19980,00
		Сметная стоимость:			**5994,00**	**269730,00**
9	Счет ТСЧЕТ на оплату	**Труба соединительная d100x1000 (ПЛД-02-9003 белая-05)**	**шт.**	**30,0000**	**1830,36**	**54910,71**
		НР второго уровня	%	3,6	65,89	1976,79
		Накладные расходы	%	--	65,89	1976,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	151,70	4551,00
		Сметная стоимость:			**2047,95**	**61438,50**
10	Счет ТСЧЕТ на оплату	**Желоб водосточный d125x3000 (ПЛД-02-9003-05)**	**шт.**	**90,0000**	**3794,64**	**341517,86**
		НР второго уровня	%	3,6	136,61	12294,64
		Накладные расходы	%	--	136,61	12294,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	314,50	28305,00
		Сметная стоимость:			**4245,75**	**382117,50**
11	Счет ТСЧЕТ на оплату	**Соединитель желоба d125 (ПЛД-02-9003 белая-06)**	**шт.**	**100,0000**	**794,64**	**79464,29**
		НР второго уровня	%	3,6	28,61	2860,71
		Накладные расходы	%	--	28,61	2860,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,86	6586,00
		Сметная стоимость:			**889,11**	**88911,00**
12	Счет ТСЧЕТ на оплату	**Воронка выпускная d125/100 (ПЛД-02-9003 белый-06)**	**шт.**	**14,0000**	**1537,50**	**21525,00**
		НР второго уровня	%	3,6	55,35	774,90
		Накладные расходы	%	--	55,35	774,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	127,43	1783,99
		Сметная стоимость:			**1720,28**	**24083,89**

13	**Счет ТСЧЕТ на оплату**	**Заглушка желоба d125 (ПЛД-02-9003 белый-06)**	**шт.**	**2,0000**	**665,18**	**1330,36**
		НР второго уровня	%	3,6	23,95	47,89
		Накладные расходы	%	--	23,95	47,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55,13	110,26
		Сметная стоимость:			**744,25**	**1488,51**
14	**С121-100102-0303 21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80(R80 ПЭ-01-3005 Красное вино-0,45)**	**шт.**	**8,0000**	**1331,97**	**10655,76**
		НР второго уровня	%	3,6	47,95	383,61
		Накладные расходы	%	--	47,95	383,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	110,39	883,15
		Сметная стоимость:			**1490,31**	**11922,52**
15	**Счет ТСЧЕТ на оплату**	**Колено сливное d100 (ПЛД-02-9003 белый-06)**	**шт.**	**14,0000**	**1718,75**	**24062,50**
		НР второго уровня	%	3,6	61,88	866,25
		Накладные расходы	%	--	61,88	866,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	142,45	1994,30
		Сметная стоимость:			**1923,08**	**26923,05**
16	**Счет ТСЧЕТ на оплату**	**Колено трубы d100 (ПЛД-02-9003 белый-06)**	**шт.**	**28,0000**	**1629,46**	**45625,00**
		НР второго уровня	%	3,6	58,66	1642,50
		Накладные расходы	%	--	58,66	1642,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	135,05	3781,40
		Сметная стоимость:			**1823,18**	**51048,90**
17	**Счет ТСЧЕТ на оплату**	**Угол желоба внутренний d125 (ПЛД-02-9003 белый-06)**	**шт.**	**2,0000**	**3372,32**	**6744,64**
		НР второго уровня	%	3,6	121,40	242,81
		Накладные расходы	%	--	121,40	242,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	279,50	559,00
		Сметная стоимость:			**3773,22**	**7546,45**
18	**Счет ТСЧЕТ на оплату**	**Угол желоба наружный d125 (ПЛД-02-9003 белый-06)**	**шт.**	**8,0000**	**3372,32**	**26978,57**
		НР второго уровня	%	3,6	121,40	971,23
		Накладные расходы	%	--	121,40	971,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	279,50	2235,98
		Сметная стоимость:			**3773,22**	**30185,78**

19	**Е11-120101-2001 11-120101-2001 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**39,0000**		**1288,79**	**50262,71**
		Состав работ:					
		1. Установка торцевых (ветровых) планок с креплением шурупами-саморезами					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,3366	13,127	805,20	10570,18
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1782	6,95	1144,52	7954,18
		Итого оплата труда:				**474,98**	**18524,36**
19. 3	104 С (31-050601-0104)	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,177	6,903	5322,25	36739,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,177	6,903	1145,01	7904,00
19. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,0351	3153,14	110,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0351	1145,01	40,19
19. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,121	4,719	18,64	87,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0117	1794,86	21,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0117	853,65	9,99
19. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	1,462	181,67	265,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**954,48**	**37224,82**
19. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00253	0,09867	7290,33	719,34
19. 9	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,00253	0,09867	9721,63	959,23
19.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	0,975	809,37	789,14
		Итого материалов:				**63,27**	**2467,71**
		НР первого уровня	%	56,4		267,89	10447,74
		НР второго уровня	%	3,6		56,04	2185,58

		Накладные расходы	%	--		323,93	12633,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,02	5031,68
		Сметная стоимость:				**1741,74**	**67927,71**
20	**С121-100102-0104 21-100102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**24,0000**		**703,44**	**16882,56**
		НР второго уровня	%	3,6		25,32	607,77
		Накладные расходы	%	--		25,32	607,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,30	1399,23
		Сметная стоимость:				**787,06**	**18889,56**
21	**Счет ТСЧЕТ на оплату**	**Планка стыковочная 60х3000 (ПЭ-01-9003-0,45)**	**шт.**	**5,0000**		**504,46**	**2522,32**
		НР второго уровня	%	3,6		18,16	90,80
		Накладные расходы	%	--		18,16	90,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,81	209,05
		Сметная стоимость:				**564,43**	**2822,17**
22	**Е11-120101-0506 11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**588,0000**		**894,77**	**526125,96**
		Состав работ:					
		1. Установка ендовы из оцинкованной стали					
		2. Укладка уплотнителя					
		3. Крепление шурупами-саморезами					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=795)	чел-ч	0,4549	267,481	795,00	212647,55
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0035	2,058	1070,09	2202,24
		Итого оплата труда:				**365,39**	**214849,80**
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	1,529	3153,14	4820,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,529	1145,01	1750,72
22. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	31,752	18,64	591,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,5292	1794,86	949,84

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,5292	853,65	451,75
22. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0375	22,05	181,67	4005,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,63**	**10368,04**
22. 7	135510 С (21-100304-0102)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	605,64	391,68	237217,08
22. 8	145798 С (21-130208-0201)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,00673	3,957	6354,42	25145,97
22. 9	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00673	3,957	7290,33	28849,59
22.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,025	14,7	809,37	11897,74
		Итого материалов:				**515,49**	**303110,37**
		НР первого уровня	%	56,4		206,08	121175,29
		НР второго уровня	%	3,6		39,63	23302,84
		Накладные расходы	%	--		245,71	144478,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,24	53648,33
		Сметная стоимость:				**1231,72**	**724252,42**
23	**С121-100102-0101 21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**24,0000**		**1484,54**	**35628,96**
		НР второго уровня	%	3,6		53,44	1282,64
		Накладные расходы	%	--		53,44	1282,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,04	2952,93
		Сметная стоимость:				**1661,02**	**39864,53**
24	**С121-100102-0102 21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**24,0000**		**959,78**	**23034,72**
		НР второго уровня	%	3,6		34,55	829,25

		Накладные расходы	%	--		34,55	829,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,55	1909,12
		Сметная стоимость:				**1073,88**	**25773,09**
25	**С121-100102-0105 21-100102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**270,0000**		**710,02**	**191705,40**
		НР второго уровня	%	3,6		25,56	6901,39
		Накладные расходы	%	--		25,56	6901,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,85	15888,54
		Сметная стоимость:				**794,43**	**214495,34**
26	**С121-100102-0106 21-100102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**270,0000**		**730,42**	**197213,40**
		НР второго уровня	%	3,6		26,30	7099,68
		Накладные расходы	%	--		26,30	7099,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,54	16345,05
		Сметная стоимость:				**817,25**	**220658,13**
27	**Е12-080101-1808 12-080101-1808 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам**	**м**	**74,6000**		**900,11**	**67148,47**
		Состав работ:					
		1. Разметка и резка листов					
		2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер					
		3. Пришивка картин по месту					
		4. Приготовление замазки и промазка швов					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36)	чел-ч	0,1478	11,026	743,36	8196,20
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0746	785,37	58,59
		Итого оплата труда:				**110,65**	**8254,79**
27. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,05222	1410,50	73,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,05222	756,11	39,48

27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,02238	1794,86	40,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,02238	853,65	19,10
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**113,83**
27. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	0,234244	250558,49	58691,82
27. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,746	196,55	146,63
		Итого материалов:				**788,72**	**58838,45**
		НР первого уровня	%	59,1		65,40	4878,58
		НР второго уровня	%	3,6		34,76	2592,97
		Накладные расходы	%	--		100,15	7471,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,02	5969,60
		Сметная стоимость:				**1080,29**	**80589,63**
28	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Защита утеплителя прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**254,0000**		**287,95**	**73140,01**
		Состав работ:					
		1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,07981	20,272	775,88	15728,44
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	0,66675	923,02	615,42
		Итого оплата труда:				**64,35**	**16343,86**
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,254	3600,09	914,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,254	853,65	216,83
28. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,15875	3153,14	500,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,15875	1145,01	181,77
28. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	1,302	501,30	652,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,254	1794,86	455,89

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,254	853,65	216,83
		Итого эксплуатация машин:				**9,93**	**2523,45**
28. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	279,4	153,00	42748,20
28. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	127	95,59	12139,93
		Итого материалов:				**216,09**	**54888,13**
		НР первого уровня	%	56,4		36,29	9217,94
		НР второго уровня	%	3,6		11,67	2964,89
		Накладные расходы	%	--		47,96	12182,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,87	6825,83
		Сметная стоимость:				**362,79**	**92148,66**
29	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**6,0000**		**11211,25**	**67267,50**
		Состав работ:					
		1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками					
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	6,992	41,952	756,11	31720,33
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	1,65	999,33	1648,89
		Итого оплата труда:				**5561,54**	**33369,22**
29. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	0,825	3153,14	2601,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,825	1145,01	944,63
29. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	1,2	15,88	19,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	0,825	1794,86	1480,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	0,825	853,65	704,26
		Итого эксплуатация машин:				**683,53**	**4101,16**
29. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,36	13338,49	4801,86
29. 7	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,36	26034,52	9372,43

29. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,6	26034,52	15620,71
29. 9	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	3	--	--
29.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	8,4	196,55	1651,02
		Итого материалов:				**5241,00**	**31446,02**
		НР первого уровня	%	59,8		3325,80	19954,79
		НР второго уровня	%	3,6		523,33	3140,00
		Накладные расходы	%	--		3849,13	23094,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1204,83	7228,98
		Сметная стоимость:				**16265,21**	**97591,28**
30	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**3,0000**		**9807,27**	**29421,81**
		НР второго уровня	%	3,6		353,06	1059,19
		Накладные расходы	%	--		353,06	1059,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		812,83	2438,48
		Сметная стоимость:				**10973,16**	**32919,47**
31	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**19,2000**		**2231,18**	**42838,70**
		Состав работ:					
		1. Устройство обрешетки					
		2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами					
		3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях					
		4. Устройство изоляции мест примыканий					
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	1,966	37,757	765,68	28909,63
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,468	896,98	419,79
		Итого оплата труда:				**1527,57**	**29329,41**

31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,015125	0,2904	3600,09	1045,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015125	0,2904	853,65	247,90
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003625	0,0696	3153,14	219,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003625	0,0696	1145,01	79,69
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005625	0,108	1794,86	193,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005625	0,108	853,65	92,19
		Итого эксплуатация машин:				**75,98**	**1458,77**
31. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00768	250558,49	1924,29
31. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00096	205870,68	197,64
31. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00192	295123,74	566,64
31. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,10368	35445,23	3674,96
31.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,096	37843,06	3632,93
31.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002035	1215531,96	2473,85
		Итого материалов:				**649,50**	**12470,31**
		НР первого уровня	%	56,4		861,55	16541,79
		НР второго уровня	%	3,6		111,34	2137,70
		Накладные расходы	%	--		972,89	18679,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,33	4921,46
		Сметная стоимость:				**3460,40**	**66439,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10180886,11**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**845752,68**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**845752,68**
		Накладные расходы -	Тенге				**30447,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70095,98**

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**946295,76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9268854,00**
	Материалы -		Тенге				**1475785,73**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2810386,68**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4851281,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**1953251,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1563294,07**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**389957,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**897768,43**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12119873,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3640,64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2810386,68**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**66279,42**
	Материалы -		Тенге				**53613,38**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11747,41**
	Сдача и испытание -		Тенге				**603,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**38565,31**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**26995,72**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11569,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8387,58**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**82097,66**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14,90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11747,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1379401,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3655,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2822134,08**
		РАЗДЕЛ 2.Цоколь					
32	**Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**88,7086**		**555,34**	**49263,39**
		Состав работ:					
		1. Разборка облицовки из плит и плиток					
		2. Очистка годных плиток от раствора					
		3. Укладка плит в штабели					
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,1=698,1)	чел-ч	0,743	65,91	698,10	46012,11
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,765	836,49	1476,67
		Итого оплата труда:				**535,33**	**47488,78**
32. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,455	1900,21	2764,47

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,455	853,65	1242,06
32. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,91	16,80	48,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,31048	1410,50	437,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,31048	756,11	234,76
		Итого эксплуатация машин:				**36,65**	**3251,28**
32. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0441	3,912	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		316,38	28065,87
		НР второго уровня	%	3,6		31,38	2783,85
		Накладные расходы	%	--		347,76	30849,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,25	6409,05
		Сметная стоимость:				**975,35**	**86522,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**49263,39**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49263,39**
	Всего заработная плата -		Тенге				**47488,78**
		Накладные расходы -	Тенге				**30849,72**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**28065,87**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2783,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6409,05**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**86522,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47488,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**86522,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47488,78**
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы					
33	**С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**14,4000**		**430,00**	**6192,00**

		НР второго уровня	%	3,6		15,48	222,91
		Накладные расходы	%	--		15,48	222,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,64	513,19
		Сметная стоимость:				**481,12**	**6928,10**
34	**С341-020101-4002 41-020101-4002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**14,4000**		**261,47**	**3765,17**
		НР второго уровня	%	3,6		9,41	135,55
		Накладные расходы	%	--		9,41	135,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,67	312,06
		Сметная стоимость:				**292,55**	**4212,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9957,17**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9957,17**
	Транспортные расходы -		Тенге				**9957,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**358,46**
		Сметная прибыль -	Тенге				**825,25**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11140,88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11140,88**
		РАЗДЕЛ 4.Окна					
35	**Е12-060101-0101 12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**24,0000**		**970,23**	**23285,43**
		Состав работ:					
		1. Отбивка штукатурки в откосах					
		2. Снятие оконных коробок					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	1,287	30,895	724,24	22375,54
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	0,516	821,89	424,10
		Итого оплата труда:				**949,98**	**22799,64**
35. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	0,348	1900,21	661,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,348	853,65	297,07
35. 4	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	0,6936	16,80	11,65

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	0,168	1410,50	236,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,168	756,11	127,03
		Итого эксплуатация машин:				**37,91**	**909,89**
35. 6	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,1066	2,558	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		561,44	13474,59
		НР второго уровня	%	3,6		55,14	1323,36
		Накладные расходы	%	--		616,58	14797,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,94	3046,67
		Сметная стоимость:				**1713,75**	**41130,04**
36	**Е12-060101-0202 12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**95,0400**		**340,89**	**32398,24**
		Состав работ:					
		1. Снятие оконных переплетов со снятием петель					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	0,4611	43,823	710,85	31151,54
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0093	0,883872	756,11	668,30
		Итого оплата труда:				**334,80**	**31819,84**
36. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0093	0,883872	1410,50	1246,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,883872	756,11	668,30
		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**1246,70**
36. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0342	3,25	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		197,87	18805,53
		НР второго уровня	%	3,6		19,40	1843,34
		Накладные расходы	%	--		217,26	20648,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,65	4243,77
		Сметная стоимость:				**602,81**	**57290,87**
37	**Е12-060101-0302 12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**25,4400**		**675,09**	**17174,40**

		Состав работ:					
		1. Снятие старых подоконных досок					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	0,9497	24,16	710,85	17174,40
		Итого оплата труда:				**675,09**	**17174,40**
37. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,035	0,8904	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		398,98	10150,07
		НР второго уровня	%	3,6		38,67	983,68
		Накладные расходы	%	--		437,65	11133,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,02	2264,65
		Сметная стоимость:				**1201,76**	**30572,80**
38	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**95,0400**		**2171,93**	**206420,47**
		Состав работ:					
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)					
		2. Установка рамы в проем					
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной					
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	1,023	97,264	775,88	75465,14
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	6,444	807,47	5203,10
		Итого оплата труда:				**848,78**	**80668,24**
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,051	1410,50	4303,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	3,051	756,11	2306,89
38. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	12,555	18,64	234,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,393	1794,86	6089,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,393	853,65	2896,43
38. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	19,341	14,56	281,60

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,78**	**10908,58**
38. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	67,478	1080,62	72918,51
38. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	391,565	24,49	9589,42
38. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	56,074	108,14	6063,80
38.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	151,114	80,69	12193,36
38.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	760,32	9,87	7504,36
38.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	240,451	48,98	11777,30
		Итого материалов:				**1263,12**	**120046,74**
		НР первого уровня	%	59,8		507,57	48239,61
		НР второго уровня	%	3,6		96,46	9167,76
		Накладные расходы	%	--		604,03	57407,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,08	21106,23
		Сметная стоимость:				**2998,04**	**284934,07**
39	**Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**50,8800**		**814,59**	**41446,19**
		Состав работ:					
		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню					
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев					
		3. Обработка швов и пустот пеной					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=756,11)	чел-ч	0,2119	10,781	756,11	8151,98
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,096672	833,12	80,54
		Итого оплата труда:				**161,80**	**8232,52**
39. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,020352	1410,50	28,71

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,020352	756,11	15,39
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,07632	1794,86	136,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,07632	853,65	65,15
		Итого эксплуатация машин:				**3,26**	**165,69**
39. 5	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	28,798	1080,62	31119,78
39. 6	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	203,52	9,87	2008,74
		Итого материалов:				**651,11**	**33128,52**
		НР первого уровня	%	59,8		96,76	4923,05
		НР второго уровня	%	3,6		32,81	1669,29
		Накладные расходы	%	--		129,57	6592,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,53	3843,08
		Сметная стоимость:				**1019,69**	**51881,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**320724,73**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**320724,73**
	Материалы -		Тенге				**153175,27**
	Всего заработная плата -		Тенге				**160694,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**110580,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**95592,84**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14987,43**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34504,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**465809,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160694,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**465809,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**214,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160694,64**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10560831,40**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2971955,03**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**199310,61**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**58362,47**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7379608,59**
		- перевозка грузов	Тенге				**9957,17**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**

	Накладные расходы I уровня		Тенге				1721874,84
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				12282706,24
	Накладные расходы II уровня		Тенге				442177,42
	ИТОГО:		Тенге				12724883,66
	Сметная прибыль		Тенге				1017990,69
	ИТОГО по смете:		Тенге				13 742 874,36
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			13 742 874,36	
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			164 914	
		Итого по главам 1-8	Тенге			13 907 789	
		Транспортные расходы корректировка на 71 км					
		Итого по главам 1-9				13 907 789	
		Итого по сметному расчету в ценах на 2 квартал 2017 года	Тенге			13 907 789	
		Итого с понижающим К=0,8999999865	Тенге			12 517 009,78	
		НДС 12%	Тенге			1 502 041,17	
		ИТОГО:	Тенге			14 019 050,95	

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
_____ Куркина С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Инженер по техническому надзору:
ТОО "Broad Mark Construction"
_____ Абдильдин Д.С.