Форма КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			243	05.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»	35 430 997,39	8 202 041,52						984 244,98	9 186 286,50
За отчетный период:									

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
_____ Куркина С.М.

Инженер по техническому надзору:
ТОО "Broad Mark Construction"
_____ Абдильдин Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Акмырзинская средняя школа»»
Договор №243 от 05.08.2019 года

Форма №2

АКТ №3
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Кровля					
1	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1277,0000**		**287,95**	**367715,74**
		Состав работ:					
		1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,07981	101,917	775,88	79075,65
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002625	3,352	923,02	3094,08
		Итого оплата труда:				**64,35**	**82169,73**
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	1,277	3600,09	4597,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,277	853,65	1090,11
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,798125	3153,14	2516,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,798125	1145,01	913,86
1. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,005125	6,545	501,30	3280,82

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,277	1794,86	2292,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,277	853,65	1090,11
		Итого эксплуатация машин:				**9,93**	**12686,77**
1. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1404,7	153,00	214919,10
1. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	638,5	95,59	61034,21
		Итого материалов:				**216,09**	**275953,32**
		НР первого уровня	%	56,4		36,29	46343,73
		НР второго уровня	%	3,6		11,67	14906,14
		Накладные расходы	%	--		47,96	61249,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,87	34317,25
		Сметная стоимость:				**362,79**	**463282,85**
2	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1277,0000**		**669,08**	**854416,98**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Укладка плит на битумной мастике					
		4. Приготовление грунтовки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09)	чел-ч	0,46345	591,826	844,09	499554,11
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010375	13,249	923,86	12240,07
		Итого оплата труда:				**400,78**	**511794,18**
2. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004375	5,587	3600,09	20113,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004375	5,587	853,65	4769,34
2. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	3,192	3153,14	10066,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	3,192	1145,01	3654,87
2. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,023	29,371	501,30	14723,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

2. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	4,47	1794,86	8022,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	4,47	853,65	3815,82
		Итого эксплуатация машин:				**41,45**	**52925,46**
2. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	2566,77	95,59	245357,54
2. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,31925	58564,32	18696,66
2. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,74066	51147,90	37883,20
2.10	248659 С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	1315,31	--	--
		Итого материалов:				**236,44**	**301937,41**
		НР первого уровня	%	56,4		226,04	288651,92
		НР второго уровня	%	3,6		32,22	41150,48
		Накладные расходы	%	--		258,26	329802,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,19	94737,55
		Сметная стоимость:				**1001,53**	**1278956,93**
3	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1277,0000**		**563,68**	**719813,87**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,27945	356,858	691,72	246845,57
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	30,967	853,65	26435,19
		Итого оплата труда:				**214,00**	**273280,77**
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	20,113	3399,97	68382,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	20,113	853,65	17169,46
3. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	37,672	148,31	5587,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

3. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	10,854	3600,09	39077,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	10,854	853,65	9265,52
		Итого эксплуатация машин:				**88,53**	**113046,98**
3. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	39,076	1209,08	47246,25
3. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	19,538	15487,86	302603,36
3. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	56,188	153,00	8596,76
3. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	49,164	30,00	1474,93
		Итого материалов:				**281,85**	**359921,31**
		НР первого уровня	%	56,4		120,70	154130,35
		НР второго уровня	%	3,6		24,64	31461,99
		Накладные расходы	%	--		145,33	185592,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,72	72432,50
		Сметная стоимость:				**765,73**	**977838,71**
4	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**19155,0000**		**17,81**	**341218,57**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,001035	19,825	691,72	13713,64
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	7,183	853,65	6131,87
		Итого оплата труда:				**1,04**	**19845,52**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	4,789	3399,97	16281,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	4,789	853,65	4088,13
4. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	2,394	3600,09	8619,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	2,394	853,65	2043,64

		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**24901,58**
4. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	19,538	15487,86	302603,36
		Итого материалов:				**15,80**	**302603,35**
		НР первого уровня	%	56,4		0,58	11192,87
		НР второго уровня	%	3,6		0,66	12686,81
		Накладные расходы	%	--		1,25	23879,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,52	29207,86
		Сметная стоимость:				**20,59**	**394306,11**
5	**Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка из досок. Устройство под металлосайдинг в 2 ряда**	**м2**	**14,3340**		**648,60**	**9296,97**
		Состав работ:					
		1. Раскрой брусков и досок					
		2. Крепление элементов обрешетки гвоздями					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=704,47)	чел-ч	0,335915	4,815	704,47	3392,03
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009375	0,134381	796,43	107,02
		Итого оплата труда:				**244,11**	**3499,05**
5. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0055	0,078837	1410,50	111,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,078837	756,11	59,61
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003875	0,055544	1794,86	99,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003875	0,055544	853,65	47,42
		Итого эксплуатация машин:				**14,71**	**210,89**
5. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0264	0,378418	14376,94	5440,49
5. 6	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	1,29	196,55	253,56
		Итого материалов:				**397,24**	**5694,05**
		НР первого уровня	%	59,1		144,27	2067,94
		НР второго уровня	%	3,6		28,54	409,14
		Накладные расходы	%	--		172,81	2477,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,71	941,92
		Сметная стоимость:				**887,12**	**12715,97**

6	**Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**435,0000**		**988,68**	**430074,04**
		Состав работ:					
		1. Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен, отводов, воронок и желобов с креплением изделий					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	1,16	504,6	765,68	386362,13
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0176	7,656	896,69	6865,07
		Итого оплата труда:				**903,97**	**393227,20**
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0109	4,741	3600,09	17069,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	4,741	853,65	4047,15
6. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0026	1,131	3153,14	3566,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,131	1145,01	1295,01
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0041	1,783	1794,86	3201,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,783	853,65	1522,06
		Итого эксплуатация машин:				**54,80**	**23837,16**
6. 6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,04872	295123,74	14378,43
6. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	16,965	323,98	5496,32
		Итого материалов:				**45,69**	**19874,75**
		НР первого уровня	%	56,4		509,84	221780,14
		НР второго уровня	%	3,6		53,95	23466,75
		Накладные расходы	%	--		563,79	245246,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,20	54025,67
		Сметная стоимость:				**1676,66**	**729346,60**
7	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**37,9400**		**6115,36**	**232016,88**
		Состав работ:					

		1. Приготовление огнезащитного состава					
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=765,68)	чел-ч	0,897	34,032	765,68	26057,76
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02125	0,806225	939,34	757,32
		Итого оплата труда:				**706,78**	**26815,08**
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,237125	3153,14	747,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,237125	1145,01	271,51
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,5691	1794,86	1021,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,5691	853,65	485,81
		Итого эксплуатация машин:				**46,63**	**1769,14**
7. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,03794	67003,80	2542,12
7. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,064498	70963,90	4577,03
7. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,254198	774946,48	196989,85
7. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,87262	30,00	26,18
7. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,45528	120,36	54,80
		Итого материалов:				**5381,92**	**204189,98**
		НР первого уровня	%	59,8		422,65	16035,42
		НР второго уровня	%	3,6		235,37	8929,88
		Накладные расходы	%	--		658,02	24965,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		541,87	20558,57
		Сметная стоимость:				**7315,25**	**277540,75**
8	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1492,0000**		**213,29**	**318222,78**
		Состав работ:					

		1. Приготовление огнезащитного состава					
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,03335	49,758	775,88	38606,39
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000988	1,473	938,48	1382,70
		Итого оплата труда:				**26,80**	**39989,10**
8. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000287	0,42895	3153,14	1352,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000287	0,42895	1145,01	491,15
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,044	1794,86	1874,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,044	853,65	891,21
		Итого эксплуатация машин:				**2,16**	**3227,09**
8. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,05968	67003,80	3998,79
8. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,08952	70963,90	6352,69
8. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,34316	774946,48	265930,63
8. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	1,179	30,00	35,36
8. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,5968	120,36	71,83
		Итого материалов:				**185,25**	**276389,30**
		НР первого уровня	%	59,8		16,03	23913,48
		НР второго уровня	%	3,6		8,26	12316,91
		Накладные расходы	%	--		24,28	36230,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,01	28356,25
		Сметная стоимость:				**256,57**	**382809,42**
9	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1452**		**76679,59**	**11133,88**
		Состав работ:					
		1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке					

		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11)	чел-ч	94,415	13,709	756,11	10365,56
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,525	0,22143	970,67	214,94
		Итого оплата труда:				**72868,40**	**10580,49**
9. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,95	0,13794	315,72	43,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,6125	0,088935	3153,14	280,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6125	0,088935	1145,01	101,83
9. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,25	0,0363	24,04	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 6	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,075	0,01089	177,71	1,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9125	0,132495	1794,86	237,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9125	0,132495	853,65	113,10
9. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,875	0,12705	17,05	2,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**3903,30**	**566,76**
9. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000282	275260,05	77,54
9.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004356	66,30	0,29
9.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002715	2742,28	7,45
9.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001452	196,55	0,29

9.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0726	223,82	16,25
9.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,02178	91,04	1,98
9.15	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000015	1774323,66	25,76
9.16	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000102	208172,82	21,16
9.17	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000045	330292,45	14,87
9.18	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000087	413026,64	35,98
9.19	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,1452	--	--
		Итого материалов:				**1388,17**	**201,56**
		НР первого уровня	%	60,9		44376,86	6443,52
		НР второго уровня	%	3,6		4358,03	632,79
		Накладные расходы	%	--		48734,89	7076,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10033,16	1456,81
		Сметная стоимость:				**135447,64**	**19667,00**
10	**С121-050106-9902 21-050106-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0**	**т**	**0,0750**		**197950,69**	**14846,30**
		НР второго уровня	%	3,6		7126,22	534,47
		Накладные расходы	%	--		7126,22	534,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16406,15	1230,46
		Сметная стоимость:				**221483,07**	**16611,23**

11	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0702**		**172829,60**	**12132,64**
		НР второго уровня	%	3,6		6221,87	436,77
		Накладные расходы	%	--		6221,87	436,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14324,12	1005,55
		Сметная стоимость:				**193375,58**	**13574,97**
12	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1860**		**57960,23**	**10780,60**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление лестниц					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	33,235	6,182	833,89	5154,87
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,557	1,22	986,36	1203,06
		Итого оплата труда:				**34182,40**	**6357,93**
12. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	10,738	1,997	315,72	630,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
12. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	1,075	0,19995	20,01	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	–	–	–
12. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0279	3153,14	87,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0279	1145,01	31,95
12. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	6,088	1,132	2887,57	3269,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,088	1,132	983,07	1112,84

12. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0825	0,015345	5476,00	84,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0825	0,015345	1322,88	20,30
12. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,3625	0,067425	24,04	1,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4875	0,090675	177,71	16,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,044175	1794,86	79,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,044175	853,65	37,71
12.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,1	0,3906	17,05	6,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22471,81**	**4179,76**
12.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000361	275260,05	99,32
12.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00558	66,30	0,37
12.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003478	2742,28	9,54
12.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000186	327492,73	60,91
12.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000192	35613,71	6,82
12.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002492	381819,66	951,65
12.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00186	196,55	0,37

12.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,25482	223,82	57,03
12.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,07626	91,04	6,94
12.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000019	1774323,66	33,00
12.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000744	208172,82	154,88
12.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000058	330292,45	19,04
12.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000112	413026,64	46,09
12.25	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,186	--	--
		Итого материалов:				**7774,09**	**1445,98**
		НР первого уровня	%	60,9		20817,08	3871,98
		НР второго уровня	%	3,6		2835,98	527,49
		Накладные расходы	%	--		23653,07	4399,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6529,06	1214,41
		Сметная стоимость:				**88142,36**	**16394,48**
13	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1860**		**299951,71**	**55791,02**
		НР второго уровня	%	3,6		10798,26	2008,48
		Накладные расходы	%	--		10798,26	2008,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24860,00	4623,96
		Сметная стоимость:				**335609,97**	**62423,45**
14	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,5000**		**67,17**	**503,81**

		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=944,18)	чел-ч	0,033925	0,254438	944,18	240,23
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,001875	853,65	1,60
		Итого оплата труда:				**32,24**	**241,84**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000937	3399,97	3,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000937	853,65	0,80
14. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000937	36,04	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000937	1794,86	1,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000937	853,65	0,80
14. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,105	46,75	4,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**9,81**
14. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000112	273897,54	30,81
14. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000675	330292,45	222,95
		Итого материалов:				**33,83**	**253,76**
		НР первого уровня	%	54,2		17,48	131,07
		НР второго уровня	%	3,6		3,05	22,86
		Накладные расходы	%	--		20,52	153,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,02	52,62
		Сметная стоимость:				**94,71**	**710,36**
15	**Е11-130301-0806 11-130301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	**м2**	**7,5000**		**84,48**	**633,58**

		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,02346	0,17595	805,20	141,67
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,002812	853,65	2,40
		Итого оплата труда:				**19,21**	**144,08**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,000937	3399,97	3,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,000937	853,65	0,80
15. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,000937	36,04	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,001875	1794,86	3,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,001875	853,65	1,60
15. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0175	0,13125	46,75	6,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**12,72**
15. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000097	273897,54	26,71
15. 8	249439 С (22-040201-9908)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,675	670,34	452,48
		Итого материалов:				**63,89**	**479,18**
		НР первого уровня	%	54,2		10,41	78,09
		НР второго уровня	%	3,6		3,42	25,62
		Накладные расходы	%	--		13,83	103,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,86	58,98
		Сметная стоимость:				**106,17**	**796,27**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3378597,65**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3300892,15**
	Материалы -		Тенге				**1747296,40**

	Всего заработная плата -		Тенге				1351006,54
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26978,94
		Накладные расходы -	Тенге				910672,83
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				764325,02
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				146347,81
		Сметная прибыль -	Тенге				336925,20
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4548490,18
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1728,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				1351006,54
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				77705,50
	Материалы -		Тенге				1647,54
	Всего заработная плата -		Тенге				16938,42
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				55791,02
		Накладные расходы -	Тенге				44758,32
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				31330,82
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				13427,50
		Сметная прибыль -	Тенге				9797,11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				98484,93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				16938,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4680751,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1750,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				1367945,00
		РАЗДЕЛ 2.Козырек главного входа					
16	**Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**51,9000**		**120,73**	**6265,95**
		Состав работ:					
		1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке					
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,1741	9,036	691,72	6250,24
		Итого оплата труда:				**120,43**	**6250,24**
16. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0084	0,43596	36,04	15,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,30**	**15,71**

16. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0102	0,52938	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	59,1		71,17	3693,89
		НР второго уровня	%	3,6		6,91	358,55
		Накладные расходы	%	--		78,08	4052,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,91	825,47
		Сметная стоимость:				**214,72**	**11143,86**
17	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	**м2 стяжки**	**51,9000**		**164,23**	**8523,67**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,1944	10,089	553,38	5583,21
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01552	0,805488	853,65	687,60
		Итого оплата труда:				**120,82**	**6270,81**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01008	0,523152	3399,97	1778,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01008	0,523152	853,65	446,59
17. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,01888	0,979872	148,31	145,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
17. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00544	0,282336	3600,09	1016,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00544	0,282336	853,65	241,02
		Итого эксплуатация машин:				**56,66**	**2940,46**
		НР первого уровня	%	56,4		68,15	3536,74
		НР второго уровня	%	3,6		8,37	434,17
		Накладные расходы	%	--		76,51	3970,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,26	999,57
		Сметная стоимость:				**260,00**	**13494,15**
18	**Е12-080101-0402 12-080101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**3,3000**		**78,48**	**258,98**

		Состав работ:					
		1. Разборка креплений					
		2. Разборка на элементы					
		3. Укладка на стройплощадке					
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=710,85)	чел-ч	0,1104	0,36432	710,85	258,98
		Итого оплата труда:				**78,48**	**258,98**
18. 2	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,00325	0,010725	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		46,38	153,06
		НР второго уровня	%	3,6		4,49	14,83
		Накладные расходы	%	--		50,88	167,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,35	34,15
		Сметная стоимость:				**139,70**	**461,01**
19	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**51,9000**		**528,79**	**27444,44**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,27945	14,503	691,72	10032,33
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02425	1,259	853,65	1074,38
		Итого оплата труда:				**214,00**	**11106,71**
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01575	0,817425	3399,97	2779,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01575	0,817425	853,65	697,79
19. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	1,531	148,31	227,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0085	0,44115	3600,09	1588,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,44115	853,65	376,59
		Итого эксплуатация машин:				**88,53**	**4594,47**
19. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,588	1209,08	1920,19

19. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,79407	13208,05	10488,12
19. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	2,284	153,00	349,39
19. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	1,998	30,00	59,94
		Итого материалов:				**246,97**	**12817,64**
		НР первого уровня	%	56,4		120,70	6264,19
		НР второго уровня	%	3,6		23,38	1213,51
		Накладные расходы	%	--		144,08	7477,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,83	2793,77
		Сметная стоимость:				**726,70**	**37715,91**
20	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**778,5000**		**15,49**	**12057,52**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72)	чел-ч	0,001035	0,805747	691,72	557,35
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,291938	853,65	249,21
		Итого оплата труда:				**1,04**	**806,56**
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,194625	3399,97	661,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,194625	853,65	166,14
20. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,000125	0,097312	3600,09	350,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,097312	853,65	83,07
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**1012,05**
20. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,79407	13208,05	10488,12
		Итого материалов:				**13,47**	**10488,12**
		НР первого уровня	%	56,4		0,58	454,90
		НР второго уровня	%	3,6		0,58	450,45
		Накладные расходы	%	--		1,16	905,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,33	1037,03

		Сметная стоимость:				**17,98**	**13999,90**
21	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**51,9000**		**238,75**	**12391,17**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка основания праймером битумным					
		2. Наклейка рулонных материалов методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=775,88)	чел-ч	0,1237	6,42	775,88	4981,17
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,16608	987,18	163,95
		Итого оплата труда:				**99,14**	**5145,12**
21. 3	664 С (31-060102-0201)	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,10899	96,11	10,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	694 С (31-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,03114	3953,24	123,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,03114	853,65	26,58
21. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,07785	3153,14	245,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,07785	1145,01	89,14
21. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00519	1410,50	7,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00519	756,11	3,92
21. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0519	1794,86	93,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0519	853,65	44,30
21. 8	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	2,486	17,72	44,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,09**	**523,58**
21. 9	135762 С (21-100403-9901)	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	59,685	--	--
21.10	135763 С (21-100403-9902)	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	59,685	--	--

21.11	135815 С (21-100501-0101)	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	12,456	313,88	3909,69
21.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	32,697	91,04	2976,73
		Итого материалов:				**132,69**	**6886,42**
		НР первого уровня	%	56,4		55,91	2901,85
		НР второго уровня	%	3,6		10,61	550,55
		Накладные расходы	%	--		66,52	3452,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,42	1267,49
		Сметная стоимость:				**329,69**	**17111,06**
22	**Е11-120101-0207 11-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	**м2 кровли**	**51,9000**		**1257,19**	**65248,33**
		Состав работ:					
		1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике					
		2. Защита рулонного кровельного ковра					
		3. Наплавление рулонных материалов					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=833,89)	чел-ч	0,2668	13,847	833,89	11546,81
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005875	0,304913	909,44	277,30
		Итого оплата труда:				**227,82**	**11824,11**
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003	0,1557	3600,09	560,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1557	853,65	132,91
22. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001125	0,058388	3153,14	184,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001125	0,058388	1145,01	66,85
22. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,07975	4,139	501,30	2074,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,090825	1794,86	163,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00175	0,090825	853,65	77,53
		Итого эксплуатация машин:				**57,47**	**2982,55**

22. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,28	118,332	229,47	27153,64
22. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	4,75	246,525	95,59	23565,32
		Итого материалов:				**977,24**	**50718,97**
		НР первого уровня	%	56,4		128,49	6668,80
		НР второго уровня	%	3,6		49,88	2589,02
		Накладные расходы	%	--		178,38	9257,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,85	5960,49
		Сметная стоимость:				**1550,42**	**80466,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**132190,06**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**132190,06**
	Материалы -		Тенге				**80911,15**
	Всего заработная плата -		Тенге				**41662,54**
		Накладные расходы -	Тенге				**29284,50**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23673,42**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5611,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12917,96**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**174392,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41662,54**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**174392,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57,89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41662,54**
		РАЗДЕЛ 3.Цоколь					
23	**Е12-110102-1501 12-110102-1501 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка цоколя. Ремонт сухой растворной смесью**	**м2**	**139,0000**		**1166,65**	**162164,18**
		Состав работ:					
		1. Очистка поверхности					
		2. Расшивка трещин					
		3. Приготовление раствора на месте					
		4. Заполнение трещин раствором					
		5. Двукратное нанесение раствора					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=944,18)	чел-ч	0,575	79,925	944,18	75463,59
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0621	8,632	756,11	6526,67

		Итого оплата труда:				**589,86**	**81990,25**
23. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0057	0,7923	1410,50	1117,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	0,7923	756,11	599,07
23. 4	3022 С (31-030101-0602)	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0564	7,84	864,83	6779,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0564	7,84	756,11	5927,90
		Итого эксплуатация машин:				**56,82**	**7897,46**
23. 5	149649 С (22-041004-0101)	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	13,9	1068,96	14858,54
23. 6	149726 С (22-050101-0101)	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,5	764,5	83,62	63927,49
23. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0041	0,5699	30,00	17,10
		Итого материалов:				**566,93**	**78803,13**
		НР первого уровня	%	59,1		348,61	48456,24
		НР второго уровня	%	3,6		54,55	7582,34
		Накладные расходы	%	--		403,16	56038,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,58	17456,22
		Сметная стоимость:				**1695,39**	**235658,97**
24	**Е11-130301-0806 11-130301-0806 РСНБ РК 2015**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177 за 2 раза**	**м2**	**139,0000**		**142,01**	**19738,70**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2)	чел-ч	0,0204	2,836	805,20	2283,23
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0417	853,65	35,60
		Итого оплата труда:				**16,68**	**2318,82**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0139	3399,97	47,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0139	853,65	11,87

24. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0139	36,04	0,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0278	1794,86	49,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0278	853,65	23,73
24. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,946	46,75	90,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,36**	**188,63**
24. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,001807	273897,54	494,93
24. 8	249439 С (22-040201-9908)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	25,02	670,34	16771,91
		Итого материалов:				**124,22**	**17266,84**
		НР первого уровня	%	54,2		9,04	1256,80
		НР второго уровня	%	3,6		5,44	755,84
		Накладные расходы	%	--		14,48	2012,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,52	1740,11
		Сметная стоимость:				**169,00**	**23491,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**181902,88**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**181902,88**
	Материалы -		Тенге				**96069,97**
	Всего заработная плата -		Тенге				**84309,07**
		Накладные расходы -	Тенге				**58051,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**49713,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8338,17**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19196,33**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**259150,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84309,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**259150,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**91,43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84309,07**

РАЗДЕЛ 4.Отмостка

25	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**23,2000**		**5497,77**	**127548,22**
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	3,24	75,168	724,24	54439,67
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	12,76	853,65	10892,57
		Итого оплата труда:				**2816,05**	**65332,25**
25. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,088	3399,97	7099,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,088	853,65	1782,42
25. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	10,672	1900,21	20279,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	10,672	853,65	9110,15
25. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	21,576	11,48	247,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1190,77**	**27625,87**
25. 6	100047 С (21-010201-0203)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	23,2	1955,96	45378,27
25. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	3,48	30,00	104,40
		Итого материалов:				**1960,46**	**45482,67**
		НР первого уровня	%	60,9		1714,97	39787,34
		НР второго уровня	%	3,6		259,66	6024,08
		Накладные расходы	%	--		1974,63	45811,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		597,79	13868,77
		Сметная стоимость:				**8070,19**	**187228,40**
26	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**35,7000**		**19847,68**	**708562,23**
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					

		3. Устройство деформационных швов					
		4. Уход за подстилающими слоями					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24)	чел-ч	3,66	130,662	724,24	94630,65
		Итого оплата труда:				**2650,72**	**94630,65**
26. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	17,136	12,15	208,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,83**	**208,20**
26. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	11,067	1209,08	13380,89
26. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	36,414	15032,47	547392,36
26. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0357	14376,94	513,26
26. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	71,4	729,16	52062,02
26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	12,495	30,00	374,85
		Итого материалов:				**17191,13**	**613723,38**
		НР первого уровня	%	60,9		1614,29	57630,06
		НР второго уровня	%	3,6		772,63	27582,92
		Накладные расходы	%	--		2386,92	85212,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1778,77	63502,02
		Сметная стоимость:				**24013,37**	**857277,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**836110,45**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**836110,45**
	Материалы -		Тенге				**659206,05**
	Всего заработная плата -		Тенге				**159962,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**131024,40**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**97417,40**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**33607,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77370,79**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1044505,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**218,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**159962,89**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1044505,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				218,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				159962,89
РАЗДЕЛ 5.Стоимость транспортировки материалов сверхрасценок на 71 км(101км-30км)							
27	С341-010103-1030 41-010103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	373,1150		854,05	318658,87
		НР второго уровня	%	3,6		30,75	11471,72
		Накладные расходы	%	--		30,75	11471,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,78	26410,45
		Сметная стоимость:				955,58	356541,03
28	С341-010103-1991 41-010103-1991 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	т·км	15297,7150		18,61	284690,48
		НР второго уровня	%	3,6		0,67	10248,86
		Накладные расходы	%	--		0,67	10248,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,54	23595,15
		Сметная стоимость:				20,82	318534,48
29	С341-020102-1071 41-020102-1071 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 71 км**	т	105,0770		1315,42	138220,39
		НР второго уровня	%	3,6		47,36	4975,93
		Накладные расходы	%	--		47,36	4975,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,02	11455,71
		Сметная стоимость:				1471,80	154652,03
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				741569,73
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				741569,73

	Транспортные расходы -		Тенге				741569,73
		Накладные расходы -	Тенге				26696,51
		Сметная прибыль -	Тенге				61461,30
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				829727,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				829727,54
		РАЗДЕЛ 6.Полы спортзала					
30	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Спортивный настил толщиной 3,5 мм с монтажом**	**комплект**	**1,0000**		**1811300,00**	**1811300,00**
		НР второго уровня	%	3,6		65206,80	65206,80
		Накладные расходы	%	--		65206,80	65206,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150120,54	150120,54
		Сметная стоимость:				**2026627,34**	**2026627,34**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1811300,00**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1811300,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1811300,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**65206,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**150120,54**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2026627,34**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2026627,34**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7081670,76**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1575536,83**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**285363,12**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**78342,63**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4479201,08**
		- перевозка грузов	Тенге				**741569,73**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**975631,71**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8057302,46**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**290062,78**
	ИТОГО:		Тенге				**8347365,24**
	Сметная прибыль		Тенге				**667789,23**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9015154,47**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**8 185 426,93**	
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			98 225	
		Итого по главам 1-8	Тенге			**8 283 652**	

		Транспортные расходы корректировка на 71 км				829 728	
		Итого по главам 1-9				**9 113 380**	
		Итого по сметному расчету в ценах на 2 квартал 2017 года	Тенге			**9 113 380**	
		Итого с понижающим К=0,8999999865	Тенге			**8 202 041,52**	
		НДС 12%	Тенге			**984 244,98**	
		ИТОГО:	Тенге			**9 186 286,50**	

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел образования Ерейментауского района"
_____ Куркина С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

Инженер по техническому надзору:
ТОО "Broad Mark Construction"
_____ Абдильдин Д.С.