ЗАКАЗЧИК : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯЧИК: ТОО " Агрофирма Коквест"
Наименование стройки: капитальный ремонт водопропускной трубы 0-40 км от автомобильной дороги "Актобе-Орск"
в направлении с. Ащылысай(Григорьевка) Каргалинского района Актюбинской области
Наименование объекта: капитальный ремонт водопропускной трубы на 0-40 км от автомобильной дороги "Актобе-Орск"
в направлении с. Ащылысай (Григорьевка) Каргалинского района Актюбинской области

Договор № 1 от 20.06.2012 года

АКТ № 4 от 18.09.2012г.

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МАСЯЦ 2012 ГОДА

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно								
1	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом *м2*	1526	28,36 –	27,14 6,3	43277 –	41416 9614	9326 97	– 0,022	– 34
2	30-12-18	Семена многолетних трав *кг*	2,29	100		229				
		Рекультивация земель **Раздел 1 Технический этап**								
3	Е1-24-6	Уполаживание откосов грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	40	6,01 –	6,01 2,08	240 –	240 83	81 97	– 0,00681	– –

4	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	40	4,75 –	4,75 1,65	190 –	190 66	64 97	– 0,00539	– –
5	Е1-24-5	Надвижка почвенно-растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	208,8	4,85 –	4,85 1,68	1013 –	1013 351	340 97	– 0,0055	– 1
6	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) *м3 грунта*	208,8	4,2 –	4,2 1,46	877 –	877 305	296 97	– 0,00476	– 1
7	Е1-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	1392	0,2 –	0,2 0,07	278 –	278 97	94 97	– 0,00023	– –
8	Е1-131-3	Прикатка грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	208,8	18,22 –	18,22 6,33	3804 –	3804 1322	1282 97	– 0,02069	– 4
9	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см *м3 уплотненного грунта*	208,8	0,54 –	0,54 0,19	113 –	113 40	39 97	– 0,00061	– –
		Раздел 2 Биологический этап								
10	Е47-103-2	Рыхление почв с внесением удобрений и боронованием *га*	0,14	1047,23 –	1047,23 393,84	147 –	147 55	71 129	– 1,53	– –
11	Е47-126-1	Внесение минеральных удобрений *га*	0,14	1019,93 –	1019,93 391,5	143 –	143 55	71 129	– 1,5	– –

12 Е47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,14	1327,81	1224,31	186	171	104	0,59	–
	га		103,5	482,13	14	67	129	1,99	–
13 Е47-103-2	Послепосевное прикатывание почвы катками 5 тн по одному следу	0,14	1047,23	1047,23	147	147	71	–	–
	га		–	393,84	–	55	129	1,53	–
	Дорожная одежда								
14 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	180,9	1454,56	73,75	263130	13341	7952	0,144	26
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3868	2111	133	0,041	7
15 Е27-30-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1666	315,83	30,54	526173	50880	39529	0,0495	82
	м2 покрытия		7,58	10,26	12628	17093	133	0,0362	60
16 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	499	12,51	12,51	6242	6242	2072	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	2136	97	0,01399	7
17 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	2495	1,27	1,27	3169	3169	920	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	948	97	0,00125	3
18 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	499	14,12	12	7046	5988	2115	0,0122	6
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	808	1372	97	0,0122	6
19 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	714	94,26	20,36	67302	14537	9657	0,0317	23
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	3420	3841	133	0,02033	15

				Прямоугольная ж/б труба						
				1.3 Укрепление труб						
20	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	44	2281,27	38,67	100376	1701	15575	1,99	88
		м3		310,5	14,24	13662	627	109	0,0695	3
21	Е6-1-1	Бетонирование площади укрепления В20	41	7521,97	66,01	308401	2706	9500	1,35	55
		м3		195,75	24,93	8026	1022	105	0,1218	5
22	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,71	45300		32163				
23	Е6-1-1	Устройство асфальтобетонных планок	1,9	392,17	66,01	745	125	440	1,35	3
		м3		195,75	24,93	372	47	105	0,1218	–
24	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1,52	5290		8041				
		т								
25	Е30-70-2	Укладка плит укрепления П-1	8,25	1192,92	315	9842	2599	4986	2,71	22
		м3		472,5	81,9	3898	676	109	0,28	2
26	Е30-68-4	Установка блоков упора В20	11,2	5412,14	382,5	60616	4284	8410	3,48	39
		м3		589,5	99,45	6602	1114	109	0,34	4
27	Е1-156-1	Устройство каменной наброски	120	1539,82	0,86	184778	103	50322	2,81	337
		м3 камня в деле		432	0,32	51840	38	97	0,0015	–
		Обстановка дороги								
28	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	28	273,96	119,85	7671	3356	4844	0,64	18
		шт		100,35	29,7	2810	832	133	0,12	3
29	99-4-1Прайс-	Столбик сигнальный	28	785,76		22001				
		шт								
		Итого по разделам				**1590257**				

Накладные расходы, тенге	168161
Всего с накладными по Акту	1758418
ненормируемые и непредиденные 6%	105505
Итого:	1863923
Временные здания и сооружения (4,6%) (0,80)	68592
Итого:	1932515
Зимнее удорожание (4,23%)	81745
Итого в ценах 2001года:	2014260
Итого в текущих ценах 2012г. (2,088)	4205775
Налоги, сборы 2%	84116
Итого:	4274055
НДС 12%	512887
Всего по Акту	4786942
5%	239347
к оплате	4547595

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Дабылов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма Коквест" Проскурин В.В.

Технадзор: ТОО "Курылыс инженеринг Актобе" Урбисинов Г.З.