Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
Подрядчик: ТОО "ЕрНурстрой"
Объект: Текущие ремонтно-восстановительные работы берегоукрепительной дамбы на р. Бадам в районе пос. Жанаталап в черте г. Шымкента
Договор №188 от 20.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 29.08.2018 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	1	Е11-010107-0113 1101-0107-0113 РСНБ РК2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунты группы 3 /срезка сущесвующего откоса русла реки/	м3	59	435,54	25697
2	2	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.23 Кэм=1,06 ТЧ 01 тобл. 11 п. 3.37 Кэт=1,2 Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" , "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 5 /0,5-0,63/ м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06. Разработка траншей применен коэффициент к этратам труда -1,2 и к времени эксплуатации машин -1,2 /траншея под зуб/	м3	24	387,67	9304

3	3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п. 3.179 Кэтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и трашеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3	23	5030,70	115706
4	4	Е11-010107-1803 1101-0107-1803 РСНБРК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 /планировка откосов под бетонную облицовку/	м2	468	377,97	176890
5	5	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п. 3.31 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещении грунта до 10м. На водохозяйственном строительстве применен коэффициент к времени эксплуатации машин-1,06 / ремеещение отвалов в кавальер-30 м3 и и подсыпку с К=1,1-76м3/	м3	106	83,48	8848
6	6	Е11-010107-3202 1101-0107-3202 РСНБ РК 2015	Грунт отсыпаемый в дамбы и плотины. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными трамбующими плитами . 6 ударов плиты.	м2	575	394,30	226723
7	7	Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грнта до 10м. Группа грунтов 3	м3	30	41,70	1251
			Временная перемычка для отвода воды				

8	8	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п. 3.31 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещении грунта до 10м. На водохозяйственном строительстве применен коэффициент к времени эксплуатации машин-1,06 / отводящее русло/	м3	1400	83,48	116865
9	9	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п. 3.31 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещении грунта до 10м. На водохозяйственном строительстве применен коэффициент к времени эксплуатации машин-1,06 / перемещение в перемычку/	м3	1120	83,48	93492
10	10	Е11-010104-0211 1101-0104-0211 РСНБ РК	Грунты группы. Яразработка бульдозерми мощностью 96 кВт (10 л.с.). Добавляять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	1120	62,28	69758
11	11	Е11-010107-109 1101-0107-109 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грнта до 10м. Группа грунтов 3 /посойное разравнивание грунта в перемычке\	м3	1120	41,71	46716
12	12	Е11-010104-0203 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п. 3.31 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещении грунта до 10м. На водохозяйственном строительстве применен коэффициент к времени эксплуатации машин-1,06 / перемещение в перемычку/	м3	1120	83,48	93490
			Бетонные и прочие работы				

13	13	Е11-420102-0102 1142-0102-0102 РСНБ РК Измен. и допол. Вып. 3	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании крнами гусеничными Г-П 16т. Толщина крепления до 0,2 м из бетона В20F200W6	м3	72,88	23417,36	1706657
14	14	Е11-420101-0701 1142-0102-0701 СНРБ РК 2015	Армосетки масса до 0,1 т. Установка	т	2,995	18765,94	56204
15	15	Е11-70401-0101 1137-0401-0101 РСНБ РК 2015	Основания плитные из монолитного бетона наорсительных и осушительных системах. Устройтво из бетона В20F200W6	м3	24,38	24605,87	599891
16	16	Е11-370401-0301 1137-0401-0301 СНРБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,083	46089,57	49915
17	17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-1 (А240) и А-II(А300) диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 2279-2012 (А-1 д10 мм)	т	4,078	240784,94	981921
18	18	С121-070203-0205 2107-020-0205 РНСБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6 м, шириной от 75мм до 150 мм, толщиной 44мм и более 2 сорта ГОСТ8486-86 (в швы)	м3	0,296	74027,03	21912
19	19	Е11-080101-0307 1108-0101-007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 соя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (смолениедосок)	м2	18,8	1133,14	21303

20	20	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонне. Разборка существующей железобетонной облицовки откоса	м3	9,31	50514,61	470291
21	21	Е11-420103-0102 1142-0103-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Дно иоткосы канала. Крепление сборными железобетоннми питами. Масса питдо 1,5т (Демонтаж)	м3	29	7492,31	217277
22	21	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка стртельнх грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	94,844	307,80	29193
			Итого				5139304
			Итого в договорных ценах с К=0,5799968727				2980780
			НДС 12%				357693,6
			Итого выполнения				**338473,6**

Заказчик:
Заместитель руководителя ЮКРЭТУ
ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
_____ И. Гречкова

Подрядчик:
Директор ТОО "ЕрНурстрой"
_____ Н. Сулейменов

Рук ш ОПС и ЭЗС
О. Онопченко

Рук Шымкентского ПЭО
С. Әсілбек С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕрНұрстрой"
Договор №188 от 20.07.2018 года

Форма № 3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04 г.

Наименование объекта: **Текущие ремонтно-восстановительные работы берегоукрепительной дамбы на р.Бадам в районе пос. Жанаталап в черте г. Шымкент**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ от 29.08.2018 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включит.	С начала года НДС	В отчетный месяц	По монтажу оборудов.	Дополнительно		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
					Приобрет. материал.	Др. допол. расходы		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
Текущие ремонтно-								
восстановительные								
работы берегокрепительной								
дамбы на р. Бадам								
в р-не пос. Жанатала в черте								
г. Шымкент	3338473,60	357693,60	3338473,60				357693,60	3338473,60
Всего по объекту	**3338473,60**	**357693,60**	**3338473,60**				**357693,60**	**3338473,60**

Заказчик:
Руководитель ЮКРЭТУ ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
_____ **Альзаков Е.У.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЕрНұрстрой"
_____ **Сулейменов Н.Н.**

Плательщик:
И.о. руководителя ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
_____ **Донаев С.Ж.**