Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
Подрядчик: ТОО "ЕрНурстрой"
Объект: Текущие ремонтно-восстановительные работы для предупреждения и ликвидации последствий паводков в бассейне р. Бадам (в районе пос. Кокбулак, Жанаталапского с/о)
Договор №197 от 20.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 22.08.2018 года

Номер по порядку	Номер Позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Е11-010101-0309 1101-0101-0309 РСНБ РК2015 тч01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка в отвал /используется в дамбу/ экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,6 5 (0,5-1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	416	242,98	101081
2	2	Е11-010102-0309 1101--0101-0309 РСНБ РК2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,6 5 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин 1,06	м3	4970	335,35	1666712
3	3	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9493	59,40	563884
4	4	Е11-360101-0101 1136-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плотины ,дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16т	м3	5386,0000	143,47	772725,00

5	5	Е11-010107-1803 1101-0107-1803 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группагрунтов 3	м2	2234,0000	377,97	844384,00
6	6	Е11-010107-1503 1101-0107-1503 РСНБ РК 2015	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2	1304,0000	3,58	4669,00
			Итого				3953455
			Итого в договорных ценах с К=0,579999				2293000
			НДС 12%				275160
			Итого выполнения				**2568160**

Заказчик:
Заместитель руководителя ЮКРЭТУ
ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК
_____ И. Гречкова

Подрядчик:
Директор ТОО "ЕрНурстрой"
_____ Н. Сулейменов