Заказчик: ГУ «Казселезащита» КЧС МВД РК

Подрядчик: ТОО «ЕрНұрстрой»

Форма №2В

Договор: №193 от 07.08.2019г.

Объект: Текущие ремонтно-восстановительные работы для предупреждения и ликвидации последствий паводков в бассейне р. Бадам (в районе н.п. Кызылжар, возле автозаправочной станции «Адал», Жанаталапского с/о)

АКТ № 1
приемки выполненных работ от 14.08.2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов				Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1101-0101 -0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал /в насыпь/ экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	513	201,62 9,83	191,79 46,51	103432 5045	98387 23861	-- --	20812 9940	134184		
2.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	-Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном	м3 грунта	6140	276,93 11,33	265,48 70,87	1700350 69543	1630053 435139	754 --	363371 165098	2228818		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.3.27 Кэм=1,06	строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%; СП - 8%									
3.	4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	11973	41 ---	-- ---	490893 ---	-- ---	-- ---	-- 39271	530164
4.	1136-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6653	116,08 12,2	100,11 30,29	772288 81195	666012 201491	25081 --	203534 78066	1053888
5.	1101-0107 -1803 РСНБ РК 2015	-Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	2760	226,58 226,58	-- --	625372 625372	-- --	-- --	450268 86051	1161691
6.	1101-0107 -1503 РСНБ РК 2015	-Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	1612	2,75 --	2,75 1,24	4438 --	4438 1996	-- --	1437 470	6345

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5115090,00
Итого с понижающим договорным К=0,87975	Тенге	4500000,00
НДС 12%	Тенге	**540000,00**
Итого выполнение	Тенге	**5040000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ЮТЭТУ «Казселезащита» КЧС МВД РК

_____И.С. Гречкова

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «ЕрНұрстрой»

_____Н.Н.Сулейменов

Гл. инж. ОГТЕ и ЭЗС ЮТЭТУ Оскольченко О.
И.О. рук. ЛО Шымк. ПЧО ЮТЭТУ Максолоков Е.