Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 26	19.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	8 036 427		3 058 128	7 175 381			861 046	8 036 427
в т.ч. За май 2017г.		8 036 427	3 058 128	7 175 381			861 046	8 036 427

Итого к оплате за май 2017г: 8 036 427 (Восемь миллионов тридцать шесть тысяч четыреста двадцать семь) тенге

Заказчик

Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ергалиев Н.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №10
Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	976	922	276	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	53	232	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,64	218,93	–	1016	–	1148	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1016	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	3,35	3,35	31	31	11	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	11	97	0,0038	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4

	м3 грунта								
			134,1	–	563	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	230	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**2877**	**1014**			**12**
					1862	**243**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				2294				
	- заработная плата, тенге				344				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				310				
	Всего по разделу, тенге				**5481**				
	Сметная заработная плата, тенге				2449				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				

Раздел 2 Фундаменты

6 Е8-3-2									
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4	2518,77	100,89	10075	404	765	0,85	3
	м3 основания								
			123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,2	40097,59	339,59	8020	68	37	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	28	133	0,58	–
8 Е6-1-15									
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	35,6	7898,42	100,65	281184	3583	6889	0,97	35
	м3								
			146,25	38,03	5207	1354	105	0,1857	7
9 Е8-4-3									
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	20,2	713,66	11,21	14416	226	851	0,201	4
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	636	85	118	0,0205	–

10	E8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	103,6	245,44	3,82	25428	396	4741	0,212	22
	м2 поверхности		37,35	1,44	3869	149	118	0,007	1
	Итого по разделу 2				**339123**	**4677**			**64**
					10207	**1769**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				324239				
	Накладные расходы, тенге				13283				
	- заработная плата, тенге				1992				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21144				
	Всего по разделу, тенге				**373550**				
	Сметная заработная плата, тенге				13968				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				

Раздел 3 Стены и перегородки

11	E8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	49,42	5488,13	372,83	271223	18425	42774	3,72	184
		м3 кладки		594	139,5	29355	6894	118	0,68	34
12	E8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	122,96	1024,36	34,37	125955	4226	29289	1,21	149
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	23239	1582	118	0,0629	8
13	E8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,63	5488,13	372,83	30898	2099	4872	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3344	785	118	0,68	4
14	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,77	1024,36	34,37	23325	783	5424	1,21	28
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	4304	293	118	0,0629	1
15	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	104,78	66,43	3143	1993	2005	0,148	4

	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
16 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,834	25800		21517				
	м3								
17 Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	359	14,1	2
	т конструкций								
			2272,5	502,43	327	72	90	1,79	–
18 1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,1441	62300		8977				
	т								
19 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	55	–	14	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
20 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	–	9	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	10	–	90	–	–
	Итого по разделу 3				**485869**	**27817**			**388**
					61310	**10342**			**50**
	Стоимость: материалов, тенге				396742				
	Накладные расходы, тенге				84746				
	- заработная плата, тенге				12712				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34237				
	Всего по разделу, тенге				**604852**				
	Сметная заработная плата, тенге				84364				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				480				
	Всего прямые затраты				**827869**	**33508**			**464**
					73379	**12354**			**60**
	Накладные расходы, тенге				100323				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55692
Всего по объекту	**983884**
Временные здания и сооружения 1,1%	10823
ИТОГО:	994707
Производство работ в зимнее время 1,08%	10743
Выслуга лет 1%	9947
Доп.отпуска 0,4%	3979
ИТОГО в ценах 2001г.:	1019376
В текущих ценах 2015г. k=2,557	2606543
Налоги, обязательные платежи 2%	52131
Итого:	2658674
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	2391794
НДС 12%	287015
Всего по объекту:	2678809

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталыгы"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №11
Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	976	922	276	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	53	232	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,64	218,93	–	1016	–	1148	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1016	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	3,35	3,35	31	31	11	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	11	97	0,0038	–

4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4
	м3 грунта		134,1	–	563	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	230	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**2877**	**1014**			**12**
					1862	**243**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				2294				
	- заработная плата, тенге				344				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				310				
	Всего по разделу, тенге				**5481**				
	Сметная заработная плата, тенге				2449				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				

Раздел 2 Фундаменты

6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4	2518,77	100,89	10075	404	765	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,2	40097,59	339,59	8020	68	37	0,58	–
	т		–	140,94	–	28	133	0,58	–
8 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	35,6	7898,42	100,65	281184	3583	6889	0,97	35
	м3		146,25	38,03	5207	1354	105	0,1857	7

9	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	20,2	713,66	11,21	14416	226	851	0,201	4
		м2 поверхности		31,5	4,21	636	85	118	0,0205	–
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	103,6	245,44	3,82	25428	396	4741	0,212	22
		м2 поверхности		37,35	1,44	3869	149	118	0,007	1
		Итого по разделу 2				**339123**	**4677**			**64**
						10207	**1769**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				324239				
		Накладные расходы, тенге				13283				
		- заработная плата, тенге				1992				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21144				
		Всего по разделу, тенге				**373550**				
		Сметная заработная плата, тенге				13968				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				

Раздел 3 Стены и перегородки

11	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	49,42	5488,13	372,83	271223	18425	42774	3,72	184
		м3 кладки		594	139,5	29355	6894	118	0,68	34
12	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	122,96	1024,36	34,37	125955	4226	29289	1,21	149
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	23239	1582	118	0,0629	8
13	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,63	5488,13	372,83	30898	2099	4872	3,72	21
		м3 кладки								

			594	139,5	3344	785	118	0,68	4
14	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,77	1024,36	34,37	23325	783	5424	1,21	28
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	4304	293	118	0,0629	1
15	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	104,78	66,43	3143	1993	2005	0,148	4
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
16	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,834	25800		21517			
	м3								
17	Е9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	359	14,1	2
	т конструкций								
			2272,5	502,43	327	72	90	1,79	–
18	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,1441	62300		8977			
	т								
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	55	–	14	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
20	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	–	9	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	10	–	90	–	–
	Итого по разделу 3				**485869**	**27817**			**388**
					61310	**10342**			**50**
	Стоимость: материалов, тенге				396742				
	Накладные расходы, тенге				84746				
	- заработная плата, тенге				12712				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34237				
	Всего по разделу, тенге				**604852**				

Сметная заработная плата, тенге	84364		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	480		
Всего прямые затраты	**827869**	**33508**	**464**
	73379	**12354**	**60**
Накладные расходы, тенге	100323		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55692		
Всего по объекту	**983884**		
Временные здания и сооружения 1,1%	10823		
ИТОГО:	994707		
Производство работ в зимнее время 1,08%	10743		
Выслуга лет 1%	9947		
Доп.отпуска 0,4%	3979		
ИТОГО в ценах 2001г.:	1019376		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	2606543		
Налоги, обязательные платежи 2%	52131		
Итого:	2658674		
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	2391794		
НДС 12%	287015		
Всего по объекту:	2678809		

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталығы"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №12
Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	976	922	276	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	53	232	97	0,0193	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	4,64	218,93	–	1016	–	1148	1,54	7
		м3 грунта		218,93	–	1016	–	113	–	–
3	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	9,3	3,35	3,35	31	31	11	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	11	97	0,0038	–

4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4
	м3 грунта		134,1	–	563	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,5	21,55	4,52	291	61	223	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	230	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**2877**	**1014**			**12**
					1862	**243**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				2294				
	- заработная плата, тенге				344				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				310				
	Всего по разделу, тенге				**5481**				
	Сметная заработная плата, тенге				2449				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				

Раздел 2 Фундаменты

6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4	2518,77	100,89	10075	404	765	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	495	153	118	0,18	1
7 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,2	40097,59	339,59	8020	68	37	0,58	–
	т		–	140,94	–	28	133	0,58	–
8 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	35,6	7898,42	100,65	281184	3583	6889	0,97	35
	м3		146,25	38,03	5207	1354	105	0,1857	7

9	Е8-4-3								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	20,2	713,66	11,21	14416	226	851	0,201	4
	м2 поверхности		31,5	4,21	636	85	118	0,0205	–
10	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	103,6	245,44	3,82	25428	396	4741	0,212	22
	м2 поверхности		37,35	1,44	3869	149	118	0,007	1
	Итого по разделу 2				**339123**	**4677**			**64**
					10207	**1769**			**9**
	Стоимость: материалов, тенге				324239				
	Накладные расходы, тенге				13283				
	- заработная плата, тенге				1992				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21144				
	Всего по разделу, тенге				**373550**				
	Сметная заработная плата, тенге				13968				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				80				

Раздел 3 Стены и перегородки

11	Е8-22-1	Кладка наружных стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	49,42	5488,13	372,83	271223	18425	42774	3,72	184
		м3 кладки		594	139,5	29355	6894	118	0,68	34
12	Е8-7-5	Кладка облицовки стен толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	122,96	1024,36	34,37	125955	4226	29289	1,21	149
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	23239	1582	118	0,0629	8
13	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,63	5488,13	372,83	30898	2099	4872	3,72	21
		м3 кладки								

			594	139,5	3344	785	118	0,68	4
14	E8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	22,77	1024,36	34,37	23325	783	5424	1,21	28
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	4304	293	118	0,0629	1
15	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	30	104,78	66,43	3143	1993	2005	0,148	4
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	716	716	140	0,1051	3
16	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,834	25800		21517			
	м3								
17	E9-25-1	Монтаж перемычек металлических	0,1441	5030,5	2020,02	725	291	359	14,1	2
	т конструкций								
			2272,5	502,43	327	72	90	1,79	–
18	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,1441	62300		8977			
	т								
19	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	55	–	14	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
20	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,35	0,02	51	–	9	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	10	–	90	–	–
	Итого по разделу 3				**485869**	**27817**			**388**
					61310	**10342**			**50**
	Стоимость: материалов, тенге				396742				
	Накладные расходы, тенге				84746				
	- заработная плата, тенге				12712				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34237				
	Всего по разделу, тенге				**604852**				

Сметная заработная плата, тенге	84364		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	480		
Всего прямые затраты	**827869**	**33508**	**464**
	73379	**12354**	**60**
Накладные расходы, тенге	100323		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	55692		
Всего по объекту	**983884**		
Временные здания и сооружения 1,1%	10823		
ИТОГО:	994707		
Производство работ в зимнее время 1,08%	10743		
Выслуга лет 1%	9947		
Доп.отпуска 0,4%	3979		
ИТОГО в ценах 2001г.:	1019376		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	2606543		
Налоги, обязательные платежи 2%	52131		
Итого:	2658674		
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	2391794		
НДС 12%	287015		
Всего по объекту:	2678809		

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталыгы"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования	организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование код	наименование	код
			№ 26	19.04.2017г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	13 101 172,00		3 700 562,00	11 697 475,00			1 403 697,00	13 101 172,00
в т.ч. За июнь 2017г.		5 064 744,16	642 434,00	4 522 093			542 651,16	5 064 744,16

Итого к оплате за июнь 2017г: 5 064 744,16 (Пять миллионов шестьдесят четыре тысяч семьсот сорок четыре) тенге 16 тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ергалиев Н.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпейсов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №10

Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Покрытие и кровля									
21	E10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	81,5	854,62	30,89	69652	2518	17756	1,09	89
		м2 перекрытий		169,88	11,68	13845	952	120	0,057	5
22	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	1,735	18300		31751				
		м3								
23	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	15,7	2890		45373				
		м3								
24	E10-13-1	Укладка ходовых досок	500	24,75	0,9	12375	450	3456	0,0349	17
		м ходов		5,42	0,34	2710	170	120	0,0016	1
25	E10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов, мауэрлатов и т.д.	3,963	19229,82	334,28	76208	1325	16756	22,1	88
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	13464	499	120	0,62	2

26 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа	145,5	164,33	2,55	23910	371	5054	0,1959	29
	м2		28,78	0,41	4187	60	119	0,0051	1
27 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	145,5	655,08	8,31	95314	1209	16509	0,5663	82
	м2 кровли		94,18	1,17	13703	170	119	0,0048	1
28 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
29 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом	1,2	875,37	8,2	1050	10	343	1,48	2
	м2 кровли		236,25	3,08	284	4	119	0,015	–
30 Е10-3-5	Устройство карнизов	39,3	686,7	7,54	26987	296	10258	1,43	56
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	8436	112	120	0,0139	1
31 Е12-7-8	Подшивка карниза профилированным оцинкованным листом	39,3	472,38	8,31	18565	327	4459	0,5663	22
	м2 кровли		94,18	1,17	3701	46	119	0,0048	–
32 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	146,7	131,98	0,55	19361	81	1176	0,0403	6
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	951	29	120	0,001	–
33 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,463	573,75	28,11	2561	125	719	0,78	3
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	552	47	120	0,052	–
34 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	146,7	20,49	0,91	3006	133	884	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	687	50	120	0,00168	–
	Итого по разделу 4				**429194**	**6927**			**404**
					63483	**2171**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				358784				
	Накладные расходы, тенге				78564				
	- заработная плата, тенге				11785				

	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30465				
	Всего по разделу, тенге				**538223**				
	Сметная заработная плата, тенге				77439				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				454				

Раздел 6 Окна

43 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	9	427,5	19,32	3848	174	2076	1,1121	10
	м2 проемов		185,83	6,39	1672	58	120	0,0312	–
44 6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	9	5206		46854				
	м2								
45 Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	9	210,48	5,58	1894	50	1038	0,586	5
	м2 проемов		94,05	2,12	846	19	120	0,0103	–
46 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	6,6	2860		18876				
	м								
47 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	6,6	330,12	2,02	2179	13	445	0,3925	3
	м		64,13	0,17	423	1	105	0,0013	–
	Итого по разделу 6				**73651**	**237**			**18**
					2941	**78**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				70473				
	Накладные расходы, тенге				3559				
	- заработная плата, тенге				534				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4633				

Всего по разделу, тенге	**81843**		
Сметная заработная плата, тенге	3553		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Всего прямые затраты	**502845**	**7164**	**422**
	66424	**2249**	**11**
Накладные расходы, тенге	82123		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35098		
Всего по объекту	**620066**		
Временные здания и сооружения 1,1%	6821		
ИТОГО:	626887		
Производство работ в зимнее время 1,08%	6770		
Выслуга лет 1%	6269		
Доп.отпуска 0,4%	2508		
ИТОГО в ценах 2001г.:	642434		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	1642704		
Налоги, обязательные платежи 2%	32854		
Итого:	1675558		
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	1507364		
НДС 12%	180884		
Всего по объекту:	1688248		

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталыгы" _____

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №11

Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Покрытие и кровля								
21	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	81,5	854,62	30,89	69652	2518	17756	1,09	89
		м2 перекрытий		169,88	11,68	13845	952	120	0,057	5
22	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	1,735	18300		31751				
		м3								
23	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	15,7	2890		45373				
		м3								
24	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	500	24,75	0,9	12375	450	3456	0,0349	17
		м ходов		5,42	0,34	2710	170	120	0,0016	1
25	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов, мауэрлатов и т.д.	3,963	19229,82	334,28	76208	1325	16756	22,1	88
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	13464	499	120	0,62	2

26 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа	145,5	164,33	2,55	23910	371	5054	0,1959	29
	м2		28,78	0,41	4187	60	119	0,0051	1
27 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	145,5	655,08	8,31	95314	1209	16509	0,5663	82
	м2 кровли		94,18	1,17	13703	170	119	0,0048	1
28 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
29 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом	1,2	875,37	8,2	1050	10	343	1,48	2
	м2 кровли		236,25	3,08	284	4	119	0,015	–
30 Е10-3-5	Устройство карнизов	39,3	686,7	7,54	26987	296	10258	1,43	56
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	8436	112	120	0,0139	1
31 Е12-7-8	Подшивка карниза профилированным оцинкованным листом	39,3	472,38	8,31	18565	327	4459	0,5663	22
	м2 кровли		94,18	1,17	3701	46	119	0,0048	–
32 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	146,7	131,98	0,55	19361	81	1176	0,0403	6
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	951	29	120	0,001	–
33 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,463	573,75	28,11	2561	125	719	0,78	3
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	552	47	120	0,052	–
34 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	146,7	20,49	0,91	3006	133	884	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	687	50	120	0,00168	–
	Итого по разделу 4				**429194**	**6927**			**404**
					63483	**2171**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				358784				
	Накладные расходы, тенге				78564				
	- заработная плата, тенге				11785				

	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30465				
	Всего по разделу, тенге				**538223**				
	Сметная заработная плата, тенге				77439				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				454				

Раздел 6 Окна

43 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	9	427,5	19,32	3848	174	2076	1,1121	10
	м2 проемов		185,83	6,39	1672	58	120	0,0312	–
44 6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	9	5206		46854				
	м2								
45 Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	9	210,48	5,58	1894	50	1038	0,586	5
	м2 проемов		94,05	2,12	846	19	120	0,0103	–
46 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	6,6	2860		18876				
	м								
47 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	6,6	330,12	2,02	2179	13	445	0,3925	3
	м		64,13	0,17	423	1	105	0,0013	–
	Итого по разделу 6				**73651**	**237**			**18**
					2941	**78**			–
	Стоимость: материалов, тенге				70473				
	Накладные расходы, тенге				3559				
	- заработная плата, тенге				534				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4633				

Всего по разделу, тенге	**81843**		
Сметная заработная плата, тенге	3553		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Всего прямые затраты	**502845**	**7164**	**422**
	66424	**2249**	**11**
Накладные расходы, тенге	82123		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35098		
Всего по объекту	**620066**		
Временные здания и сооружения 1,1%	6821		
ИТОГО:	626887		
Производство работ в зимнее время 1,08%	6770		
Выслуга лет 1%	6269		
Доп.отпуска 0,4%	2508		
ИТОГО в ценах 2001г.:	642434		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	1642704		
Налоги, обязательные платежи 2%	32854		
Итого:	1675558		
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	1507364		
НДС 12%	180884		
Всего по объекту:	1688248		

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталыгы"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №12

Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Покрытие и кровля								
21	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	81,5	854,62	30,89	69652	2518	17756	1,09	89
		м2 перекрытий		169,88	11,68	13845	952	120	0,057	5
22	1-2-29	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, II сорта	1,735	18300		31751				
		м3								
23	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	15,7	2890		45373				
		м3								
24	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	500	24,75	0,9	12375	450	3456	0,0349	17
		м ходов		5,42	0,34	2710	170	120	0,0016	1
25	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов, мауэрлатов и т.д.	3,963	19229,82	334,28	76208	1325	16756	22,1	88
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	13464	499	120	0,62	2

26 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа	145,5	164,33	2,55	23910	371	5054	0,1959	29
	м2		28,78	0,41	4187	60	119	0,0051	1
27 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	145,5	655,08	8,31	95314	1209	16509	0,5663	82
	м2 кровли		94,18	1,17	13703	170	119	0,0048	1
28 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
29 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон профилированным листом	1,2	875,37	8,2	1050	10	343	1,48	2
	м2 кровли		236,25	3,08	284	4	119	0,015	–
30 Е10-3-5	Устройство карнизов	39,3	686,7	7,54	26987	296	10258	1,43	56
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	8436	112	120	0,0139	1
31 Е12-7-8	Подшивка карниза профилированным оцинкованным листом	39,3	472,38	8,31	18565	327	4459	0,5663	22
	м2 кровли		94,18	1,17	3701	46	119	0,0048	–
32 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	146,7	131,98	0,55	19361	81	1176	0,0403	6
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	951	29	120	0,001	–
33 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,463	573,75	28,11	2561	125	719	0,78	3
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	552	47	120	0,052	–
34 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	146,7	20,49	0,91	3006	133	884	0,029	4
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	687	50	120	0,00168	–
	Итого по разделу 4				**429194**	**6927**			**404**
					63483	**2171**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				358784				
	Накладные расходы, тенге				78564				
	- заработная плата, тенге				11785				

	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30465				
	Всего по разделу, тенге				**538223**				
	Сметная заработная плата, тенге				77439				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				454				

Раздел 6 Окна

43	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	9	427,5	19,32	3848	174	2076	1,1121	10
		м2 проемов		185,83	6,39	1672	58	120	0,0312	–
44	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	9	5206		46854				
		м2								
45	E10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	9	210,48	5,58	1894	50	1038	0,586	5
		м2 проемов		94,05	2,12	846	19	120	0,0103	–
46	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	6,6	2860		18876				
		м								
47	E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	6,6	330,12	2,02	2179	13	445	0,3925	3
		м		64,13	0,17	423	1	105	0,0013	–
		Итого по разделу 6				**73651**	**237**			**18**
						2941	**78**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				70473				
		Накладные расходы, тенге				3559				
		- заработная плата, тенге				534				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4633				

Всего по разделу, тенге	**81843**		
Сметная заработная плата, тенге	3553		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Всего прямые затраты	**502845**	**7164**	**422**
	66424	**2249**	**11**
Накладные расходы, тенге	82123		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35098		
Всего по объекту	**620066**		
Временные здания и сооружения 1,1%	6821		
ИТОГО:	626887		
Производство работ в зимнее время 1,08%	6770		
Выслуга лет 1%	6269		
Доп.отпуска 0,4%	2508		
ИТОГО в ценах 2001г.:	642434		
В текущих ценах 2015г. k=2,557	1642704		
Налоги, обязательные платежи 2%	32854		
Итого:	1675558		
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	1507364		
НДС 12%	180884		
Всего по объекту:	1688248		

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталыгы"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 26	19.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	18 520 015,00		7 047 480,00	16 535 727,68			1 984 287,32	18 520 015,00
в т.ч. За июль 2017г.		5 418 843,00	2 062 050,00	4 838 253			580 590,00	5 418 843,00

Итого к оплате за июль 2017г: 5 418 843,00 (Пять миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьсот сорок три) тенге 0 тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ергалиев Н.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №10
Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Двери									
35	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,29	398,48	102,53	4100	1055	2312	0,899	9
		м2 проемов		151,65	35,67	1560	367	120	0,1393	1
36	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
37	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,4	4250		35700				
		м2								
38	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
		комплект								
39	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308		1848				
		шт								
40	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	55,2	95,32	0,32	5262	18	788	0,0782	4
		м коробок		11,79	0,11	651	6	120	0,0006	–
41	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с	1,89	330,85	32,08	625	61	646	1,49	3

	м2 проемов	1,89	330,85	32,08	625	61	640	1,49	3
			272,25	12,13	515	23	120	0,0592	–
42 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные *шт*	1	25100		25100				
	Итого по разделу 5				**88494**	**1134**			**16**
					2726	**396**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				84634				
	Накладные расходы, тенге				3746				
	- заработная плата, тенге				562				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5534				
	Всего по разделу, тенге				**97774**				
	Сметная заработная плата, тенге				3684				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип пола 1

48 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	67,4	107,54	2,62	7248	177	953	0,0681	5
			10,51	0,99	708	67	123	0,0048	–
49 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3,37	8610,38	–	29017	–	2351	3,66	12
			567	–	1911	–	123	–	–
50 E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	67,4	323,65	18,42	21814	1242	7699	0,416	28
			85,95	6,91	5793	466	123	0,0337	2
51 E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	6,74	5557,36	261,86	37457	1765	4962	3,44	23
			499,5	99	3367	667	123	0,48	3
52 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	67,4	233,01	9,95	15705	671	4637	0,356	24
			52,2	3,74	3518	252	123	0,0182	1
53 E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее	67,4	354,75	4,9	23910	330	5004	0,382	26

	м2 покрытия		58,5	1,85	3943	125	123	0,009	1
54 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	72,12	123,31	0,16	8893	12	1442	0,0899	6
	м плинтусов		16,18	0,07	1167	5	123	0,0003	–
7.2 Тип пола 2									
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	107,54	2,62	366	9	48	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	36	3	123	0,0048	–
56 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,17	8610,38	–	1464	–	118	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	96	–	123	–	–
57 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,4	323,65	18,42	1100	63	387	0,416	1
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	292	23	123	0,0337	–
58 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,34	5557,36	261,86	1890	89	251	3,44	1
	м3 изоляции		499,5	99	170	34	123	0,48	–
59 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,4	233,01	9,95	792	34	234	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	177	13	123	0,0182	–
60 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	6,8	33,23	0,67	226	5	7	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	–
61 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,4	935,49	11,72	3181	40	737	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	584	15	123	0,0214	–
62 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5	139,1	0,32	696	2	257	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	208	1	123	0,0006	–
7.3 Тип пола 3									
63 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8	107,54	2,62	860	21	113	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	84	8	123	0,0048	–

64	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с	0,56	8610,38	–	4822	–	391	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	318	–	123	–	–
65	Е11-4-1									
		Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8	323,65	18,42	2589	147	914	0,416	3
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	688	55	123	0,0337	–
66	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	233,01	9,95	1864	80	551	0,356	3
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	418	30	123	0,0182	–
67	Е11-11-2									
		Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=16,000;	128	33,23	0,67	4253	86	139	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	81	32	123	0,0012	–
68	Е6-36-4	Железнение поверхности	8	57,48	0,23	460	2	432	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	410	1	105	0,0004	–
		Итого по разделу 7				**168607**	**4775**			**145**
						23973	**1799**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				139859				
		Накладные расходы, тенге				31627				
		- заработная плата, тенге				4744				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12014				
		Всего по разделу, тенге				**212248**				
		Сметная заработная плата, тенге				30516				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				168				

Раздел 8 Внутренняя отделка

69	Е15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	111,8	243,48	3,39	27221	379	13819	0,65	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	13081	80	105	0,0505	6
70	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	6,2	470,7	6,33	2918	39	2052	1,79	11

	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1939	15	105	0,0117	–
71 E15-64-3									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	185,8	185,78	3,43	34518	637	14639	0,4552	85
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	13699	243	105	0,0063	1
72 E15-64-5									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей на гипсовой основе	6,2	287,22	6,12	1781	38	936	0,8056	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	877	14	105	0,01132	–
73 E15-180-1									
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	192	71	1,19	13632	228	4582	0,138	26
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	4278	86	105	0,0022	–
74 E15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	11,9	1028,3	4,62	12237	55	3225	1,52	18
	м2 облицовки		254,97	3,14	3034	37	105	0,0162	–
75 E15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	78,8	848,32	2,86	66848	225	23414	1,63	128
	м2		282,04	0,94	22225	74	105	0,0046	–
76 E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	78,8	183,7	3,94	14476	310	8571	0,5535	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8046	117	105	0,00729	1
77 E15-180-2									
	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	78,8	46,41	1,65	3657	130	2082	0,154	12
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1933	50	105	0,003	–
	Итого по разделу 8				**177288**	**2041**			**402**

					69112	716			8
	Стоимость: материалов, тенге				106135				
	Накладные расходы, тенге				73320				
	- заработная плата, тенге				10998				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15036				
	Всего по разделу, тенге				**265644**				
	Сметная заработная плата, тенге				80826				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				447				

Раздел 9 Крыльцо и пандус

78	E8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,27	1920,2	97,07	518	26	47	0,78	–
		м3 основания								
				112,5	36	30	10	118	0,18	–
79	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,93	9356,7	311,32	8702	290	545	2,82	3
		м3								
				441	117,61	410	109	105	0,5744	1
80	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	133	5	118	0,007	–
81	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	107,54	2,62	591	14	77	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	58	5	123	0,0048	–
82	E1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,3	134,1	–	174	–	197	0,972	1
		м3 грунта								
				134,1	–	174	–	113	–	–
83	E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	–
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	22	–	97	–	–
84	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,88	8670,41	196,62	7630	173	320	1,79	2
		м3								
				272,25	74,27	240	65	105	0,3628	–
85	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01843	41200		759				
		т								

86	E11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,42	1734,41	15,2	9401	82	1204	1,07	6
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	939	40	123	0,037	–
87	E9-62-3	Изготовление ограждения	0,0482	27935,09	9375,11	1346	452	803	91	4
	т конструкций								
			16380	2107,33	790	102	90	7,36	–
88	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	9	127		1143			
	м								
89	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	11	503		5533			
	м								
90	E9-29-1	Монтаж ограждений	0,0482	13711,46	5475,86	661	264	286	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	243	75	90	5,46	–
91	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	21,8	0,05	13	–	3	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
92	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	65	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу 9				**37464**	**1321**			**18**
					3107	**411**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				33036				
	Накладные расходы, тенге				3734				
	- заработная плата, тенге				560				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2472				
	Всего по разделу, тенге				**43670**				
	Сметная заработная плата, тенге				4078				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				

93	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,7	3002,9	–	5105	–	1111	3,24	6
		м3 подстилающего слоя		531	–	903	–	123	–	–
94	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,8	8610,38	–	32719	–	2651	3,66	14
		м3 подстилающего слоя		567	–	2155	–	123	–	–
		Итого по разделу 10				**37824**	**–**			**20**
						3058	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				34766				
		Накладные расходы, тенге				3762				
		- заработная плата, тенге				564				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2495				
		Всего по разделу, тенге				**44081**				
		Сметная заработная плата, тенге				3622				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Всего прямые затраты				**509677**	**9271**			**601**
						101976	**3322**			**17**
		Накладные расходы, тенге				116189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37552				
		Всего по объекту				**663418**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				7298				
		ИТОГО:				670716				
		Производство работ в зимнее время 1,08%				7244				
		Выслуга лет 1%				6707				
		Доп.отпуска 0,4%				2683				
		ИТОГО в ценах 2001г.:				687350				
		В текущих ценах 2015г. k=2,557				1757554				
		Налоги, обязательные платежи 2%				35151				
		Итого:				1792705				
		С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114				1612751				

НДС 12%	193530
Всего по объекту:	1806281

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталығы"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №11

Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Двери									
35	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,29	398,48	102,53	4100	1055	2312	0,899	9
		м2 проемов		151,65	35,67	1560	367	120	0,1393	1
36	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
37	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,4	4250		35700				
		м2								
38	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
		комплект								
39	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308		1848				
		шт								

40 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	55,2	95,32	0,32	5262	18	788	0,0782	4
	м коробок		11,79	0,11	651	6	120	0,0006	–
41 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	646	1,49	3
	м2 проемов		272,25	12,13	515	23	120	0,0592	–
42 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
	шт								
	Итого по разделу 5				**88494**	**1134**			**16**
					2726	**396**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				84634				
	Накладные расходы, тенге				3746				
	- заработная плата, тенге				562				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5534				
	Всего по разделу, тенге				**97774**				
	Сметная заработная плата, тенге				3684				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип пола 1

48 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	67,4	107,54	2,62	7248	177	953	0,0681	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	708	67	123	0,0048	–
49 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,37	8610,38	–	29017	–	2351	3,66	12
	м3 подстилающего слоя		567	–	1911	–	123	–	–
50 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	67,4	323,65	18,42	21814	1242	7699	0,416	28
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5793	466	123	0,0337	2

51 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	6,74	5557,36	261,86	37457	1765	4962	3,44	23
	м3 изоляции		499,5	99	3367	667	123	0,48	3
52 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,4	233,01	9,95	15705	671	4637	0,356	24
	м2 стяжки		52,2	3,74	3518	252	123	0,0182	1
53 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	67,4	354,75	4,9	23910	330	5004	0,382	26
	м2 покрытия		58,5	1,85	3943	125	123	0,009	1
54 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	72,12	123,31	0,16	8893	12	1442	0,0899	6
	м плинтусов		16,18	0,07	1167	5	123	0,0003	–
7.2 Тип пола 2									
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	107,54	2,62	366	9	48	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	36	3	123	0,0048	–
56 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,17	8610,38	–	1464	–	118	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	96	–	123	–	–
57 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,4	323,65	18,42	1100	63	387	0,416	1
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	292	23	123	0,0337	–
58 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,34	5557,36	261,86	1890	89	251	3,44	1
	м3 изоляции		499,5	99	170	34	123	0,48	–
59 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,4	233,01	9,95	792	34	234	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	177	13	123	0,0182	–
60 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	6,8	33,23	0,67	226	5	7	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	–

61 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,4	935,49	11,72	3181	40	737	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	584	15	123	0,0214	–
62 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5	139,1	0,32	696	2	257	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	208	1	123	0,0006	–
7.3 Тип пола 3									
63 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8	107,54	2,62	860	21	113	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	84	8	123	0,0048	–
64 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,56	8610,38	–	4822	–	391	3,66	2
	м3 подстилающего слоя		567	–	318	–	123	–	–
65 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8	323,65	18,42	2589	147	914	0,416	3
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	688	55	123	0,0337	–
66 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	233,01	9,95	1864	80	551	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	418	30	123	0,0182	–
67 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=16,000;	128	33,23	0,67	4253	86	139	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	81	32	123	0,0012	–
68 Е6-36-4	Железнение поверхности	8	57,48	0,23	460	2	432	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	410	1	105	0,0004	–
	Итого по разделу 7				**168607**	**4775**			**145**
					23973	**1799**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				139859				
	Накладные расходы, тенге				31627				

- заработная плата, тенге	4744
- трудоемкость, чел-ч	16
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12014
Всего по разделу, тенге	**212248**
Сметная заработная плата, тенге	30516
Нормативная трудоемкость, чел-ч	168

Раздел 8 Внутренняя отделка

69	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	111,8	243,48	3,39	27221	379	13819	0,65	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	13081	80	105	0,0505	6
70	Е15-65-1								
	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	6,2	470,7	6,33	2918	39	2052	1,79	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1939	15	105	0,0117	–
71	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	185,8	185,78	3,43	34518	637	14639	0,4552	85
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	13699	243	105	0,0063	1
72	Е15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей на гипсовой основе	6,2	287,22	6,12	1781	38	936	0,8056	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	877	14	105	0,01132	–
73	Е15-180-1								
	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	192	71	1,19	13632	228	4582	0,138	26
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	4278	86	105	0,0022	–

74 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	11,9	1028,3	4,62	12237	55	3225	1,52	18
	м2 облицовки		254,97	3,14	3034	37	105	0,0162	–
75 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	78,8	848,32	2,86	66848	225	23414	1,63	128
	м2		282,04	0,94	22225	74	105	0,0046	–
76 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	78,8	183,7	3,94	14476	310	8571	0,5535	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8046	117	105	0,00729	1
77 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	78,8	46,41	1,65	3657	130	2082	0,154	12
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1933	50	105	0,003	–
	Итого по разделу 8				**177288**	**2041**			**402**
					69112	**716**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				106135				
	Накладные расходы, тенге				73320				
	- заработная плата, тенге				10998				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15036				
	Всего по разделу, тенге				**265644**				
	Сметная заработная плата, тенге				80826				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				447				

Раздел 9 Крыльцо и пандус

78 Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,27	1920,2	97,07	518	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
79 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,93	9356,7	311,32	8702	290	545	2,82	3
	м3		441	117,61	410	109	105	0,5744	1
80 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,007	–
81 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	107,54	2,62	591	14	77	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	58	5	123	0,0048	–
82 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,3	134,1	–	174	–	197	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	174	–	113	–	–
83 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	22	–	97	–	–
84 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,88	8670,41	196,62	7630	173	320	1,79	2
	м3		272,25	74,27	240	65	105	0,3628	–
85 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01843	41200		759				
	т								
86 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,42	1734,41	15,2	9401	82	1204	1,07	6
	м2 покрытия		173,3	7,37	939	40	123	0,037	–
87 Е9-62-3	Изготовление ограждения	0,0482	27935,09	9375,11	1346	452	803	91	4
	т конструкций		16380	2107,33	790	102	90	7,36	–

88 8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	9	127		1143				
	м								
89 8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	11	503		5533				
	м								
90 Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,0482	13711,46	5475,86	661	264	286	28,9	1
	т конструкций		5040	1552,87	243	75	90	5,46	–
91 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	21,8	0,05	13	–	3	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
92 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу 9				**37464**	**1321**			**18**
					3107	**411**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				33036				
	Накладные расходы, тенге				3734				
	- заработная плата, тенге				560				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2472				
	Всего по разделу, тенге				**43670**				
	Сметная заработная плата, тенге				4078				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				

Раздел 10 Отмостка

93 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,7	3002,9	–	5105	–	1111	3,24	6
	м3 подстилающего слоя		531	–	903	–	123	–	–

94	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,8	8610,38	–	32719	–	2651	3,66	14
		м3 подстилающего слоя		567	–	2155	–	123	–	–
		Итого по разделу 10				**37824**	–			**20**
						3058	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				34766				
		Накладные расходы, тенге				3762				
		- заработная плата, тенге				564				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2495				
		Всего по разделу, тенге				**44081**				
		Сметная заработная плата, тенге				3622				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Всего прямые затраты				**509677**	**9271**			**601**
						101976	**3322**			**17**
		Накладные расходы, тенге				116189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37552				
		Всего по объекту				**663418**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				7298				
		ИТОГО:				670716				
		Производство работ в зимнее время 1,08%				7244				
		Выслуга лет 1%				6707				
		Доп.отпуска 0,4%				2683				
		ИТОГО в ценах 2001г.:				687350				
		В текущих ценах 2015г. k=2,557				1757554				
		Налоги, обязательные платежи 2%				35151				
		Итого:				1792705				
		С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114				1612751				
		НДС 12%				193530				

Всего по объекту: 1806281

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталыгы"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №12
Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Двери									
35	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	10,29	398,48	102,53	4100	1055	2312	0,899	9
		м2 проемов		151,65	35,67	1560	367	120	0,1393	1
36	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
37	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,4	4250		35700				
		м2								
38	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380		8280				
		комплект								
39	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308		1848				
		шт								

40 E10-36-1	Установка и крепление наличников	55,2	95,32	0,32	5262	18	788	0,0782	4
	м коробок		11,79	0,11	651	6	120	0,0006	–
41 E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	646	1,49	3
	м2 проемов		272,25	12,13	515	23	120	0,0592	–
42 2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100				
	шт								
	Итого по разделу 5				**88494**	**1134**			**16**
					2726	**396**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				84634				
	Накладные расходы, тенге				3746				
	- заработная плата, тенге				562				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5534				
	Всего по разделу, тенге				**97774**				
	Сметная заработная плата, тенге				3684				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Раздел 7 Полы

7.1 Тип пола 1

48 E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	67,4	107,54	2,62	7248	177	953	0,0681	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	708	67	123	0,0048	–
49 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,37	8610,38	–	29017	–	2351	3,66	12
	м3 подстилающего слоя		567	–	1911	–	123	–	–
50 E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	67,4	323,65	18,42	21814	1242	7699	0,416	28
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	5793	466	123	0,0337	2

51 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	6,74	5557,36	261,86	37457	1765	4962	3,44	23
	м3 изоляции		499,5	99	3367	667	123	0,48	3
52 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,4	233,01	9,95	15705	671	4637	0,356	24
	м2 стяжки		52,2	3,74	3518	252	123	0,0182	1
53 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	67,4	354,75	4,9	23910	330	5004	0,382	26
	м2 покрытия		58,5	1,85	3943	125	123	0,009	1
54 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	72,12	123,31	0,16	8893	12	1442	0,0899	6
	м плинтусов		16,18	0,07	1167	5	123	0,0003	–
7.2 Тип пола 2									
55 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	3,4	107,54	2,62	366	9	48	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	36	3	123	0,0048	–
56 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,17	8610,38	–	1464	–	118	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	96	–	123	–	–
57 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,4	323,65	18,42	1100	63	387	0,416	1
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	292	23	123	0,0337	–
58 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,34	5557,36	261,86	1890	89	251	3,44	1
	м3 изоляции		499,5	99	170	34	123	0,48	–
59 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,4	233,01	9,95	792	34	234	0,356	1
	м2 стяжки		52,2	3,74	177	13	123	0,0182	–
60 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	6,8	33,23	0,67	226	5	7	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	4	2	123	0,0012	–

61 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	3,4	935,49	11,72	3181	40	737	1,06	4
	м2 покрытия		171,68	4,39	584	15	123	0,0214	–
62 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5	139,1	0,32	696	2	257	0,236	1
	м плинтусов		41,63	0,11	208	1	123	0,0006	–
7.3 Тип пола 3									
63 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8	107,54	2,62	860	21	113	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	84	8	123	0,0048	–
64 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,56	8610,38	–	4822	–	391	3,66	2
	м3 подстилающего слоя		567	–	318	–	123	–	–
65 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	8	323,65	18,42	2589	147	914	0,416	3
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	688	55	123	0,0337	–
66 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	233,01	9,95	1864	80	551	0,356	3
	м2 стяжки		52,2	3,74	418	30	123	0,0182	–
67 Е11-11-2									
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=16,000;	128	33,23	0,67	4253	86	139	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	81	32	123	0,0012	–
68 Е6-36-4	Железнение поверхности	8	57,48	0,23	460	2	432	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	410	1	105	0,0004	–
	Итого по разделу 7				**168607**	**4775**			**145**
					23973	**1799**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				139859				
	Накладные расходы, тенге				31627				

- заработная плата, тенге		4744
- трудоемкость, чел-ч		16
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		12014
Всего по разделу, тенге		**212248**
Сметная заработная плата, тенге		30516
Нормативная трудоемкость, чел-ч		168

Раздел 8 Внутренняя отделка

69 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	111,8	243,48	3,39	27221	379	13819	0,65	73
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	13081	80	105	0,0505	6
70 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	6,2	470,7	6,33	2918	39	2052	1,79	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1939	15	105	0,0117	–
71 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	185,8	185,78	3,43	34518	637	14639	0,4552	85
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	13699	243	105	0,0063	1
72 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских из сухих растворных смесей на гипсовой основе	6,2	287,22	6,12	1781	38	936	0,8056	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	877	14	105	0,01132	–
73 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	192	71	1,19	13632	228	4582	0,138	26
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	4278	86	105	0,0022	–

74 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	11,9	1028,3	4,62	12237	55	3225	1,52	18
	м2 облицовки		254,97	3,14	3034	37	105	0,0162	–
75 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	78,8	848,32	2,86	66848	225	23414	1,63	128
	м2		282,04	0,94	22225	74	105	0,0046	–
76 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	78,8	183,7	3,94	14476	310	8571	0,5535	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	8046	117	105	0,00729	1
77 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	78,8	46,41	1,65	3657	130	2082	0,154	12
	м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	1933	50	105	0,003	–
	Итого по разделу 8				**177288**	**2041**			**402**
					69112	**716**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				106135				
	Накладные расходы, тенге				73320				
	- заработная плата, тенге				10998				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15036				
	Всего по разделу, тенге				**265644**				
	Сметная заработная плата, тенге				80826				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				447				

Раздел 9 Крыльцо и пандус

78 Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,27	1920,2	97,07	518	26	47	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	30	10	118	0,18	–
79 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,93	9356,7	311,32	8702	290	545	2,82	3
	м3		441	117,61	410	109	105	0,5744	1
80 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,57	245,44	3,82	876	14	163	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	133	5	118	0,007	–
81 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,5	107,54	2,62	591	14	77	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	58	5	123	0,0048	–
82 Е1-166-2	Засыпка вручную грунтом 2 группы	1,3	134,1	–	174	–	197	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	174	–	113	–	–
83 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,3	21,55	4,52	28	6	21	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	22	–	97	–	–
84 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,88	8670,41	196,62	7630	173	320	1,79	2
	м3		272,25	74,27	240	65	105	0,3628	–
85 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01843	41200		759				
	т								
86 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,42	1734,41	15,2	9401	82	1204	1,07	6
	м2 покрытия		173,3	7,37	939	40	123	0,037	–
87 Е9-62-3	Изготовление ограждения	0,0482	27935,09	9375,11	1346	452	803	91	4
	т конструкций		16380	2107,33	790	102	90	7,36	–

88 8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	9	127		1143				
	м								
89 8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	11	503		5533				
	м								
90 Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,0482	13711,46	5475,86	661	264	286	28,9	1
	т конструкций		5040	1552,87	243	75	90	5,46	–
91 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6	21,8	0,05	13	–	3	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	3	–	90	0,0001	–
92 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу 9				**37464**	**1321**			**18**
					3107	**411**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				33036				
	Накладные расходы, тенге				3734				
	- заработная плата, тенге				560				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2472				
	Всего по разделу, тенге				**43670**				
	Сметная заработная плата, тенге				4078				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				

Раздел 10 Отмостка

93 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,7	3002,9	–	5105	–	1111	3,24	6
	м3 подстилающего слоя		531	–	903	–	123	–	–

94	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,8	8610,38	–	32719	–	2651	3,66	14
		м3 подстилающего слоя		567	–	2155	–	123	–	–
		Итого по разделу 10				**37824**	–			**20**
						3058	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				34766				
		Накладные расходы, тенге				3762				
		- заработная плата, тенге				564				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2495				
		Всего по разделу, тенге				**44081**				
		Сметная заработная плата, тенге				3622				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
		Всего прямые затраты				**509677**	**9271**			**601**
						101976	**3322**			**17**
		Накладные расходы, тенге				116189				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37552				
		Всего по объекту				**663418**				
		Временные здания и сооружения 1,1%				7298				
		ИТОГО:				670716				
		Производство работ в зимнее время 1,08%				7244				
		Выслуга лет 1%				6707				
		Доп.отпуска 0,4%				2683				
		ИТОГО в ценах 2001г.:				687350				
		В текущих ценах 2015г. k=2,557				1757554				
		Налоги, обязательные платежи 2%				35151				
		Итого:				1792705				
		С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114				1612751				
		НДС 12%				193530				

Всего по объекту: 1806281

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____

Технадзор: ТОО "Курылыс Инжиниринг Орталыгы" _____

Подрядчик: ТОО "МАШАТ" _____

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 26	19.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	21 254 442,05		8 104 059,00	18 977 180,40			2 277 261,65	21 254 442,05
в т.ч. За август 2017г.		2 734 427,05	1 056 579,00	2 441 452,72			292 974,33	2 734 427,05

Итого к оплате за август 2017г: 2 734 427,05 (два миллиона семьсот тридцать четыре тысяч четыреста двадцать семь) тенге 5 (пять) тиын

Заказчик

Руководитель
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Ергалиев Н.С.

Подрядчик

Директор
ТОО "МАШАТ"

_____ Жанпеисов Ф.И.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №10
Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
		м провода		24,75	–	6683	–	108	–	–
2	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,13	52100		6773				
		1000м								
3	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500		7260				
		1000м								
4	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х4 мм2	0,02	79100		1582				
		1000м								

5	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
		шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
6	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
		шт								
7	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	1	209		209				
		шт								
8	17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	2	17		34				
		шт								
9	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт		29,48	–	118	–	108	–	–
10	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	4	134		536				
		шт								
11	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,198	–
		шт		31,05	–	62	–	108	–	–
12	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
		шт								
13	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	12	34,7	–	416	–	382	0,188	2
		шт		29,48	–	354	–	108	–	–
14	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	10	46		460				
		шт								
15	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
		шт								
16	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	1	134		134				

		шт								
17	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
		1000шт								
18	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,006	26100		157				
		1000шт								
19	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
20	18-3-154	Щиток осветительный, тип ЩК-26	1	5310		5310				
		шт								
21	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
22	99-1-1(пл)	Счетчик однофазный многотарифный	1	2182		2182				
		шт								
23	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект		45,68	–	46	–	108	–	–
24	18-1-119	Звонок электрический	1	431		431				
		шт								
25	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 18 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
		шт		116	2,5	116	3	95	0,015	–
26	1-1-4266	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,007	55787		391				
		т								
27	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,006	49131		295				

		т							
	Итого по разделу				**36625**	**175**			**48**
					8001	**89**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				28449				
	Накладные расходы, тенге				8714				
	- заработная плата, тенге				1307				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2720				
	Всего по разделу, тенге				**48059**				
	Сметная заработная плата, тенге				9397				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
Отопление									
1 Е18-2-6									
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	9273,2	1528,92	9273	1529	9275	38,625	39
	котел		6674,4	572,42	6674	572	128	2,8016	3
2 80-1-1(пл)	Котел газовый Ariston BS II 24 FF NG	1	65995		65995				
	шт								
3 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13,39	13
	насос.		2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
4 10-5-2	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, WILO-RP 25/60-2, Q=0,4 м3/ч, N=0,049 кВт, U=220В	1	5629		5629				
	шт								
5 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	39	424,17	4,08	16543	159	2761	0,30591	12
	м трубопровода		53,77	1,53	2097	60	128	0,00752	–
6 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,16	4331,43	35,77	26682	220	987	0,70246	4
	кВт								

			111,7	13,4	688	83	128	0,06541	–
7 8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	8	157		1256				
	шт								
8 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,81	–	314	–	148	0,1236	1
	комплект								
			23,18	–	116	–	128	–	–
9 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	9	482,28	40,42	4341	364	3204	1,5141	14
	шт								
			261,88	16,22	2357	146	128	0,0721	1
10 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377		3016				
	шт								
11 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395		395				
	шт								
12 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
	шт								
			261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
13 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
	шт								
14 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой . ГФ-021 за один раз	10,75	21,8	0,05	234	1	56	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	62	–	90	0,0001	–
15 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10,75	148,39	0,07	1595	1	1219	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1161	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу				**140635**	**2479**			**93**
					15964	**939**			**4**

	Стоимость: материалов, тенге				56197				
	оборудования, тенге				65995				
	Накладные расходы, тенге				21346				
	- заработная плата, тенге				3202				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5759				
	Всего по разделу, тенге				**167740**				
	Сметная заработная плата, тенге				20105				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
Холодное водоснабжение									
1 Е16-14-1									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
	м трубопровода		292,5	4,57	1755	27	128	0,0223	–
2 8-4-1072									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	46		276				
	м								
3 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	4	336,95	7,9	1348	32	1202	1,29	5
	м трубопровода		231,75	2,95	927	12	128	0,0144	–
4 8-4-1073									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	70		280				
	м								
5 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
6 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	328		1640				

		шт							
7	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371		742			
		шт							
8	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225			
		шт							
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-2-1(пл)	Счетчик холодной воды Minomess х/г д.15мм	1	1488		1488				
		шт								
11	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
		Итого по разделу				**17369**	**472**			**28**
						4915	**183**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				11982				
		Накладные расходы, тенге				6526				
		- заработная плата, тенге				979				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1434				
		Всего по разделу, тенге				**25329**				
		Сметная заработная плата, тенге				6077				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				32				

Горячее водоснабжение

12	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	4	439,78	12,19	1759	49	1521	1,64	7
		м трубопровода		292,5	4,57	1170	18	128	0,0223	–

13 8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	67		268				
	м								
14 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
15 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280		1120				
	шт								
16 Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
	шт		126	–	378	–	128	–	–
17 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750		3500				
	комплект								
18 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
	комплект								
	Итого по разделу				**10621**	**211**			**15**
					2565	**81**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				7845				
	Накладные расходы, тенге				3387				
	- заработная плата, тенге				508				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				840				
	Всего по разделу, тенге				**14848**				
	Сметная заработная плата, тенге				3154				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				

Канализация

19	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	410	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	319	1	128	0,0012	–
20	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
		м трубопровода		102,38	0,54	1331	7	128	0,0026	–
21	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
22	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
23	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	7826,62	39,24	7827	39	516	2,22	2
		комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
24	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
		Итого по разделу				**32639**	**190**			**17**
						2994	**74**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				29455				
		Накладные расходы, тенге				3929				
		- заработная плата, тенге				589				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2194				
		Всего по разделу, тенге				**38762**				
		Сметная заработная плата, тенге				3657				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Внутреннее газоснабжение									
1	Е16-26-1	Установка счетчиков диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–

	счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
2 99-5-1(пл)	Счетчик газовый G-4	1	2095		2095				
	шт								
3 Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
	прибор		189	20,25	189	20	128	0,1	–
4 14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	1	22600		22600				
	шт								
5 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
6 9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), Dy 15 мм	1	326		326				
	шт								
7 9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 20 мм	1	313		313				
	шт								
8 Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	8	292,95	4,59	2344	37	543	0,281	2
	м трубопровода		51,3	1,71	410	14	128	0,0084	–
9 Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	5	302,95	4,59	1515	23	340	0,281	1
	м трубопровода		51,3	1,71	257	9	128	0,0084	–
10 Е16-8-3	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1,2	285,95	4,59	343	6	82	0,281	–
	м трубопровода		51,3	1,71	62	2	128	0,0084	–

11 Е16-10-5	Прокладка вент канала из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0,6	1240,75	20,8	744	12	106	0,725	–
	м трубопровода		130,5	7,79	78	5	128	0,038	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,25	148,39	0,07	185	–	142	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	135	–	105	0,0001	–
13 Е16-10-5	Устройство дымохода коаксиального диаметром 100 мм	1	165,29	21,42	165	21	182	0,74675	1
	м трубопровода		134,42	8,02	134	8	128	0,03914	–
14 99-2-1(пл)	Коаксиальный дымоход, L=1м, диаметром 100мм	1	4470		4470				
	шт								
	Итого по разделу				**36456**	**234**			**9**
					1842	**90**			–
	Стоимость: материалов, тенге				34380				
	Накладные расходы, тенге				2442				
	- заработная плата, тенге				366				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2334				
	Всего по разделу, тенге				**41232**				
	Сметная заработная плата, тенге				2298				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Всего прямые затраты				**274345**	**3761**			**210**
					36281	**1456**			**5**
	Накладные расходы, тенге				46344				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19241				
	Всего по объекту				**339930**				

Временные здания и сооружения 1,1%	3739
ИТОГО:	343670
Производство работ в зимнее время 1,08%	3712
Выслуга лет 1%	3437
Доп.отпуска 0,4%	1375
ИТОГО в ценах 2001г.:	352193
В текущих ценах 2015г. k=2,557	900558
Налоги, обязательные платежи 2%	18011
Итого:	918569
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	813817,574
НДС 12%	97658,109
Всего по объекту:	911475,683

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №11
Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
		м провода		24,75	–	6683	–	108	–	–
2	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,13	52100		6773				
		1000м								
3	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500		7260				
		1000м								
4	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х4 мм2	0,02	79100		1582				
		1000м								

5 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
	шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
6 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
	шт								
7 17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	1	209		209				
	шт								
8 17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	2	17		34				
	шт								
9 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
	шт		29,48	–	118	–	108	–	–
10 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	4	134		536				
	шт								
11 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,198	–
	шт		31,05	–	62	–	108	–	–
12 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
	шт								
13 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	12	34,7	–	416	–	382	0,188	2
	шт		29,48	–	354	–	108	–	–
14 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	10	46		460				
	шт								
15 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
	шт								
16 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	1	134		134				

	шт								
17 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
	1000шт								
18 18-3-48									
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,006	26100		157				
	1000шт								
19 Е21-24-1									
	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
	шт								
			393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
20 18-3-154	Щиток осветительный, тип ЩК-26	1	5310		5310				
	шт								
21 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
	шт								
			54	2,3	54	2	95	0,013	–
22 99-1-1(пл)	Счетчик однофазный многотарифный	1	2182		2182				
	шт								
23 Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
	комплект								
			45,68	–	46	–	108	–	–
24 18-1-119	Звонок электрический	1	431		431				
	шт								
25 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 18 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
	шт								
			116	2,5	116	3	95	0,015	–
26 1-1-4266									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,007	55787		391				
	т								
27 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,006	49131		295				

		т							
	Итого по разделу				**36625**	**175**			**48**
					8001	**89**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				28449				
	Накладные расходы, тенге				8714				
	- заработная плата, тенге				1307				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2720				
	Всего по разделу, тенге				**48059**				
	Сметная заработная плата, тенге				9397				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
Отопление									
1 Е18-2-6									
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	9273,2	1528,92	9273	1529	9275	38,625	39
	котел		6674,4	572,42	6674	572	128	2,8016	3
2 80-1-1(пл)	Котел газовый Ariston BS II 24 FF NG	1	65995		65995				
	шт								
3 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13,39	13
	насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
4 10-5-2	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, WILO-RP 25/60-2, Q=0,4 м3/ч, N=0,049 кВт, U=220В	1	5629		5629				
	шт								
5 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	39	424,17	4,08	16543	159	2761	0,30591	12
	м трубопровода		53,77	1,53	2097	60	128	0,00752	–
6 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,16	4331,43	35,77	26682	220	987	0,70246	4
	кВт								

			111,7	13,4	688	83	128	0,06541	–
7 8-10-53									
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	8	157		1256				
	шт								
8 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,81	–	314	–	148	0,1236	1
	комплект								
			23,18	–	116	–	128	–	–
9 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	9	482,28	40,42	4341	364	3204	1,5141	14
	шт								
			261,88	16,22	2357	146	128	0,0721	1
10 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377		3016				
	шт								
11 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395		395				
	шт								
12 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
	шт								
			261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
13 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
	шт								
14 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,75	21,8	0,05	234	1	56	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	62	–	90	0,0001	–
15 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10,75	148,39	0,07	1595	1	1219	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1161	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу				**140635**	**2479**			**93**
					15964	**939**			**4**

	Стоимость: материалов, тенге				56197				
	оборудования, тенге				65995				
	Накладные расходы, тенге				21346				
	- заработная плата, тенге				3202				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5759				
	Всего по разделу, тенге				**167740**				
	Сметная заработная плата, тенге				20105				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
Холодное водоснабжение									
1 Е16-14-1									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
	м трубопровода		292,5	4,57	1755	27	128	0,0223	–
2 8-4-1072									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	46		276				
	м								
3 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	4	336,95	7,9	1348	32	1202	1,29	5
	м трубопровода		231,75	2,95	927	12	128	0,0144	–
4 8-4-1073									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	70		280				
	м								
5 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
6 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	328		1640				

		шт							
7	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371		742			
		шт							
8	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225			
		шт							
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-2-1(пл)	Счетчик холодной воды Minomess х/г д.15мм	1	1488		1488			
		шт							
11	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
		Итого по разделу				**17369**	**472**			**28**
						4915	**183**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				11982				
		Накладные расходы, тенге				6526				
		- заработная плата, тенге				979				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1434				
		Всего по разделу, тенге				**25329**				
		Сметная заработная плата, тенге				6077				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				32				

<u>Горячее водоснабжение</u>

12	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	4	439,78	12,19	1759	49	1521	1,64	7
		м трубопровода		292,5	4,57	1170	18	128	0,0223	–

13 8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	67		268				
	м								
14 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
15 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280		1120				
	шт								
16 Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
	шт		126	–	378	–	128	–	–
17 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750		3500				
	комплект								
18 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
	комплект								
	Итого по разделу				**10621**	**211**			**15**
					2565	**81**			–
	Стоимость: материалов, тенге				7845				
	Накладные расходы, тенге				3387				
	- заработная плата, тенге				508				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				840				
	Всего по разделу, тенге				**14848**				
	Сметная заработная плата, тенге				3154				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				

Канализация

19 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	410	0,584	2
	м трубопровода		106,2	0,25	319	1	128	0,0012	–
20 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
	м трубопровода		102,38	0,54	1331	7	128	0,0026	–
21 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
22 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
	комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
23 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	7826,62	39,24	7827	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
24 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
	комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
	Итого по разделу				**32639**	**190**			**17**
					2994	**74**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				29455				
	Накладные расходы, тенге				3929				
	- заработная плата, тенге				589				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2194				
	Всего по разделу, тенге				**38762**				
	Сметная заработная плата, тенге				3657				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				

Внутреннее газоснабжение

1 Е16-26-1	Установка счетчиков диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–

	счетчик (водомер)								
			67,5	–	68	–	128	–	–
2 99-5-1(пл)	Счетчик газовый G-4	1	2095		2095				
	шт								
3 Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
	прибор								
			189	20,25	189	20	128	0,1	–
4 14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	1	22600		22600				
	шт								
5 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
6 9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), Dy 15 мм	1	326		326				
	шт								
7 9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 20 мм	1	313		313				
	шт								
8 Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	8	292,95	4,59	2344	37	543	0,281	2
	м трубопровода								
			51,3	1,71	410	14	128	0,0084	–
9 Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	5	302,95	4,59	1515	23	340	0,281	1
	м трубопровода								
			51,3	1,71	257	9	128	0,0084	–
10 Е16-8-3	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1,2	285,95	4,59	343	6	82	0,281	–
	м трубопровода								
			51,3	1,71	62	2	128	0,0084	–

11 Е16-10-5	Прокладка вент канала из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0,6	1240,75	20,8	744	12	106	0,725	–
	м трубопровода		130,5	7,79	78	5	128	0,038	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,25	148,39	0,07	185	–	142	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	135	–	105	0,0001	–
13 Е16-10-5	Устройство дымохода коаксиального диаметром 100 мм	1	165,29	21,42	165	21	182	0,74675	1
	м трубопровода		134,42	8,02	134	8	128	0,03914	–
14 99-2-1(пл)	Коаксиальный дымоход, L=1м, диаметром 100мм	1	4470		4470				
	шт								
	Итого по разделу				**36456**	**234**			**9**
					1842	**90**			–
	Стоимость: материалов, тенге				34380				
	Накладные расходы, тенге				2442				
	- заработная плата, тенге				366				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2334				
	Всего по разделу, тенге				**41232**				
	Сметная заработная плата, тенге				2298				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Всего прямые затраты				**274345**	**3761**			**210**
					36281	**1456**			**5**
	Накладные расходы, тенге				46344				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19241				
	Всего по объекту				**339930**				

Временные здания и сооружения 1,1%	3739
ИТОГО:	343670
Производство работ в зимнее время 1,08%	3712
Выслуга лет 1%	3437
Доп.отпуска 0,4%	1375
ИТОГО в ценах 2001г.:	352193
В текущих ценах 2015г. k=2,557	900558
Налоги, обязательные платежи 2%	18011
Итого:	918569
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	813817,574
НДС 12%	97658,109
Всего по объекту:	911475,683

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МАШАТ"

Наименование стройки: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, Каргалинского района, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство трех одноквартирных арендно-коммунальных жилых домов в с. Петропавловка, дом №12
Договор: №26 от 19.04.2017

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
1	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 / *м провода.*	270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
				24,75	–	6683	–	108	–	–
2	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х1,5 мм2 / *1000м*	0,13	52100		6773				
3	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2 / *1000м*	0,12	60500		7260				
4	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ПГУНП, число жил и сечение 3х4 мм2 / *1000м*	0,02	79100		1582				

5 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1
	шт		86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
6 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871				
	шт								
7 17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	1	209		209				
	шт								
8 17-6-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	2	17		34				
	шт								
9 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
	шт		29,48	–	118	–	108	–	–
10 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	4	134		536				
	шт								
11 Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	–	91	–	67	0,198	–
	шт		31,05	–	62	–	108	–	–
12 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220	2	182		364				
	шт								
13 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	12	34,7	–	416	–	382	0,188	2
	шт		29,48	–	354	–	108	–	–
14 18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	10	46		460				
	шт								
15 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68				
	шт								
16 18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220	1	134		134				

		шт							
17 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
	1000шт								
18 18-3-48									
	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,006	26100		157				
	1000шт								
19 Е21-24-1									
	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
	шт								
			393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
20 18-3-154	Щиток осветительный, тип ЩК-26	1	5310		5310				
	шт								
21 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
	шт								
			54	2,3	54	2	95	0,013	–
22 99-1-1(пл)	Счетчик однофазный многотарифный	1	2182		2182				
	шт								
23 Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
	комплект								
			45,68	–	46	–	108	–	–
24 18-1-119	Звонок электрический	1	431		431				
	шт								
25 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 18 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
	шт								
			116	2,5	116	3	95	0,015	–
26 1-1-4266									
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,007	55787		391				
	т								
27 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,006	49131		295				

		т							
	Итого по разделу				**36625**	**175**			**48**
					8001	**89**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				28449				
	Накладные расходы, тенге				8714				
	- заработная плата, тенге				1307				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2720				
	Всего по разделу, тенге				**48059**				
	Сметная заработная плата, тенге				9397				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
Отопление									
1 Е18-2-6									
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	9273,2	1528,92	9273	1529	9275	38,625	39
	котел		6674,4	572,42	6674	572	128	2,8016	3
2 80-1-1(пл)	Котел газовый Ariston BS II 24 FF NG	1	65995		65995				
	шт								
3 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,84	123,78	3151	124	2984	13,39	13
	насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,2266	–
4 10-5-2	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, WILO-RP 25/60-2, Q=0,4 м3/ч, N=0,049 кВт, U=220В	1	5629		5629				
	шт								
5 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	39	424,17	4,08	16543	159	2761	0,30591	12
	м трубопровода		53,77	1,53	2097	60	128	0,00752	–
6 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	6,16	4331,43	35,77	26682	220	987	0,70246	4
	кВт								

			111,7	13,4	688	83	128	0,06541	–
7 8-10-53									
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	8	157		1256				
	шт								
8 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	5	62,81	–	314	–	148	0,1236	1
	комплект								
			23,18	–	116	–	128	–	–
9 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	9	482,28	40,42	4341	364	3204	1,5141	14
	шт								
			261,88	16,22	2357	146	128	0,0721	1
10 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	8	377		3016				
	шт								
11 9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395		395				
	шт								
12 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
	шт								
			261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
13 9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	623		1246				
	шт								
14 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,75	21,8	0,05	234	1	56	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	62	–	90	0,0001	–
15 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	10,75	148,39	0,07	1595	1	1219	0,646	7
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	1161	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу				**140635**	**2479**			**93**
					15964	**939**			**4**

	Стоимость: материалов, тенге				56197				
	оборудования, тенге				65995				
	Накладные расходы, тенге				21346				
	- заработная плата, тенге				3202				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5759				
	Всего по разделу, тенге				**167740**				
	Сметная заработная плата, тенге				20105				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				108				
Холодное водоснабжение									
1 Е16-14-1									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6	439,78	12,19	2639	73	2281	1,64	10
	м трубопровода		292,5	4,57	1755	27	128	0,0223	–
2 8-4-1072									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6	46		276				
	м								
3 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	4	336,95	7,9	1348	32	1202	1,29	5
	м трубопровода		231,75	2,95	927	12	128	0,0144	–
4 8-4-1073									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	70		280				
	м								
5 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
6 9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	328		1640				

		шт							
7	9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	371		742			
		шт							
8	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	225		225			
		шт							
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-2-1(пл)	Счетчик холодной воды Minomess х/г д.15мм	1	1488		1488			
		шт							
11	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
		фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
		Итого по разделу				**17369**	**472**			**28**
						4915	**183**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				11982				
		Накладные расходы, тенге				6526				
		- заработная плата, тенге				979				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1434				
		Всего по разделу, тенге				**25329**				
		Сметная заработная плата, тенге				6077				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				32				

<u>Горячее водоснабжение</u>

12	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	4	439,78	12,19	1759	49	1521	1,64	7
		м трубопровода		292,5	4,57	1170	18	128	0,0223	–

13 8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	67		268				
	м								
14 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
15 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	280		1120				
	шт								
16 Е17-2-3	Установка смесителей	3	143,32	1,57	430	5	484	0,7	2
	шт		126	–	378	–	128	–	–
17 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750		3500				
	комплект								
18 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650		1650				
	комплект								
	Итого по разделу				**10621**	**211**			**15**
					2565	**81**			–
	Стоимость: материалов, тенге				7845				
	Накладные расходы, тенге				3387				
	- заработная плата, тенге				508				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				840				
	Всего по разделу, тенге				**14848**				
	Сметная заработная плата, тенге				3154				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				

Канализация

19 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	3	620,54	0,64	1862	2	410	0,584	2
	м трубопровода		106,2	0,25	319	1	128	0,0012	–
20 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	13	748,88	1,43	9735	19	1713	0,56	7
	м трубопровода		102,38	0,54	1331	7	128	0,0026	–
21 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
	комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
22 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
	комплект		279	4,5	279	5	128	0,03	–
23 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	7826,62	39,24	7827	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
24 Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
	комплект		330,75	36	331	36	128	0,17	–
	Итого по разделу				**32639**	**190**			**17**
					2994	**74**			–
	Стоимость: материалов, тенге				29455				
	Накладные расходы, тенге				3929				
	- заработная плата, тенге				589				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2194				
	Всего по разделу, тенге				**38762**				
	Сметная заработная плата, тенге				3657				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
Внутреннее газоснабжение									
1 Е16-26-1	Установка счетчиков диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–

	счетчик (водомер)								
			67,5	–	68	–	128	–	–
2 99-5-1(пл)	Счетчик газовый G-4	1	2095		2095				
	шт								
3 Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	1	332,58	54,7	333	55	268	1,15	1
	прибор								
			189	20,25	189	20	128	0,1	–
4 14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	1	22600		22600				
	шт								
5 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
6 9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк1 для газа, Ру 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), Dy 15 мм	1	326		326				
	шт								
7 9-4-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч12бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 20 мм	1	313		313				
	шт								
8 Е16-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	8	292,95	4,59	2344	37	543	0,281	2
	м трубопровода								
			51,3	1,71	410	14	128	0,0084	–
9 Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	5	302,95	4,59	1515	23	340	0,281	1
	м трубопровода								
			51,3	1,71	257	9	128	0,0084	–
10 Е16-8-3	Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1,2	285,95	4,59	343	6	82	0,281	–
	м трубопровода								
			51,3	1,71	62	2	128	0,0084	–

11 Е16-10-5	Прокладка вент канала из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0,6	1240,75	20,8	744	12	106	0,725	–
	м трубопровода		130,5	7,79	78	5	128	0,038	–
12 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,25	148,39	0,07	185	–	142	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	135	–	105	0,0001	–
13 Е16-10-5	Устройство дымохода коаксиального диаметром 100 мм	1	165,29	21,42	165	21	182	0,74675	1
	м трубопровода		134,42	8,02	134	8	128	0,03914	–
14 99-2-1(пл)	Коаксиальный дымоход, L=1м, диаметром 100мм	1	4470		4470				
	шт								
	Итого по разделу				**36456**	**234**			**9**
					1842	**90**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				34380				
	Накладные расходы, тенге				2442				
	- заработная плата, тенге				366				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2334				
	Всего по разделу, тенге				41232				
	Сметная заработная плата, тенге				2298				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Всего прямые затраты				**274345**	**3761**			**210**
					36281	**1456**			**5**
	Накладные расходы, тенге				46344				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19241				
	Всего по объекту				**339930**				

Временные здания и сооружения 1,1%	3739
ИТОГО:	343670
Производство работ в зимнее время 1,08%	3712
Выслуга лет 1%	3437
Доп.отпуска 0,4%	1375
ИТОГО в ценах 2001г.:	352193
В текущих ценах 2015г. k=2,557	900558
Налоги, обязательные платежи 2%	18011
Итого:	918569
С учетом конкурсной скидки k=0,8996188926114	813817,574
НДС 12%	97658,109
Всего по объекту:	911475,683

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Технадзор: ТОО "Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе"

Подрядчик: ТОО "МАШАТ"