Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

**Декларация о соответствии**

«15» августа 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Элитстройсервис-Актобе»
г. Актобе, ул. Гастелло, 14
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Умиров Ю.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр. Батыс г. Актобе
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Актобе»
руководитель Алимбаев А.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Стронеф» ГСЛ №000252 от 10.04.2006г,
ТОО «Машат» ГСЛ №16012430 от 04.08.2016г.;
ТОО «М-Сапа Курылыс» ГСЛ №16018759 от 08.12.2016г.;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Иншаб»
РП №791
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Актобе»
№ 03-8/471 от 26.12.2014г.;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь застройки | м2 | 2557,7 | - | 2557,7 | - |
| Общая площадь | м2 | 5214,72 | - | 5214,72 | - |
| Строительный объем | м3 | 25980,4 | - | 25980,4 | - |
| Этажность | - | 3 | - | 3 | - |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Построенное здание 3-этажное. Фундамент – ленточный сборный железобетонный из фундаментных плит и фундаментных блоков. Наружные стены толщиной 620 мм из силикатного кирпича М125 на растворе М50, утепленные пенополистиролом толщиной 10см. Перегородки – толщиной 120 мм из силикатного кирпича М125, на растворе М50. Стены и перегородки в санузлах выполняются из керамического кирпича М150. Перемычки из сборных железобетонных перемычек. Перекрытие – сборные железобетонные плиты. Покрытие – сборные железобетонные плиты. Лестница – индивидуальные по металлическим косоурам со сборными железобетонными ступенями. Кровля чердачная металлочерепица по деревянной стропильной системе. Полы в зависимости от назначения с покрытиями из линолеума, керамической плитки, мозаично-бетонные. Лестницы – ступени сборные железобетонные по металлическому косоуру из швеллера.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «ноябрь» 2016 г.;
месяц, год
окончание работ: «август» 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ____7___;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____7___;
фактический, месяц: ____7___;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство средней школы на 320 мест в районе мкр. Батыс г. Актобе готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Элитстройсервис-Актобе» Умиров Ю.Б. 15.08.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.