ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области» БИН 050140008334

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Агрофирма «Коквест» БИН 940240001159

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге «Актобе-Болгарка-Шубаркудук»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт водопропускных труб на автомобильной дороге «Актобе-Болгарка-Шубаркудук»

Договор №22-15/ОГЗ от 18.05.2015г.

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2015 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	99-1-1 Калькуляция №1	Щебень фр.40-70 мм *м3*	17,64	1389		24502				
2	99-1-1 Калькуляция №1	Щебень фр.5-20 мм *м3*	8,7	1735		15128				
3	99-1-1 Калькуляция №1	Отсев дробления *м3*	38,22	1166		44565				
		Итого по разделу 1				84195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5052				
		Всего по разделу				89247				

Раздел 2. Укрепление обочин

4	99-1-1 Калькуляция №1	Песчано-гравийная смесь	33,48	1055	35321
		м3			
		Итого по разделу 2			35321
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2119
		Всего по разделу			37440

Труба водопропускная ж/бетонная прямоугольная отв.2х2,0м (км 81+221), фундамент- тип III

5	99-1-1Калькуляция №1	Щебень фр.40-70мм	29,63	1389	41156
		м3			
6	99-1-1Калькуляция №1	Камень	23,26	1247	29005
		м3			
7	30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	3,35	6150	20603
		м3			
8	30-10-16	А/бетонные планки	1,17	4170	4879
		т			
9	99-1-1Калькуляция №1	Камень	13,09	1247	16323
		м3			
10	2-1-41	Столбики металлические сигнальные(вес 1 шт=5,5кг)	0,077	147100	11327
		т			
		Итого по разделу 1			123293
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7398
		Всего по разделу			130691

Труба водопропускная ж/бетонная круглая д.1,5м (км 92+826), фундамент- тип III

11	99-1-1Калькуляция №1	Щебень фр.40-70мм	7,36	1389	10223
		м3			

12	99-1-1Калькуляция №1	Камень	13,48 м3	1247	16810
13	99-1-1Калькуляция №1	Камень	6,8 м3	1247	8480
14	2-1-41	Столбики металлические сигнальные(вес 1 шт=5,5кг)	0,077 т	147100	11327
		Итого по разделу 1			46840
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2810
		Всего по разделу			49650

Труба водопропускная ж/бетонная круглая д.4х1,5м (км 137+136), фундамент- тип III

15	99-1-1Калькуляция №1	Щебень фр.40-70мм	29,44 м3	1389	40892
16	99-1-1Калькуляция №1	Камень	53,92 м3	1247	67238
17	2-1-41	Столбики металлические сигнальные(вес 1 шт=5,5кг)	0,077 т	147100	11327
		Итого по разделу 1			119457
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7167
		Всего по разделу			126624

Труба водопропускная ж/бетонная круглая д.2х1,2м (км 139+779), фундамент- тип III

18	99-1-1Калькуляция №1	Камень	6,77 м3	1247	8442
		Итого по разделу 1			8442
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			507
		Всего по разделу			8949

Труба водопропускная ж/бетонная круглая д.3х1,0м (км 150+278), фундамент- тип III

19	99-1-1Калькуляция №1	Камень							
			21,06	1247		26262			
		м3							
		Итого по разделу 1				26262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1576			
		Всего по разделу				27838			

Труба водопропускная ж/бетонная прямоугольная отв.2,5х4,0м (км 158+050), фундамент- тип III

20	99-1-1Калькуляция №1	Щебень фр.40-70мм							
			63	1389		87507			
		м3							
21	99-1-1Калькуляция №1	Камень							
			25	1247		31175			
		м3							
22	99-1-1Калькуляция №1	Камень							
			40,4	1247		50379			
		м3							
23	2-1-41	Столбики металлические сигнальные(вес 1 шт=5,5кг)							
			0,077	147100		11327			
		т							
		Итого по разделу 1				180388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10823			
		Всего по разделу				191211			

Временная объездная дорога

24	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м								
			1530,6	4,85	4,85	7423	7423	2494	–	–
		м3 грунта								
				–	1,68	–	2571	97	0,0055	8
25	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (до 15м)К=0,500;								
			765,3	4,2	4,2	3214	3214	1083	–	–
		м3 грунта								
				–	1,46	–	1117	97	0,00476	4

26	Е27-93-2	Устройство временных профилированных грунтовых дорог с земляным полотном шириной 7,5 м в грунтах категории 2 при работе в нулевых отметках							
		км дороги	0,347	139015,02	110551,02	48238	38361	13114	91,7	32
				13185	15231,23	4575	5285	133	51,33	18
27	Е27-93-5	Добавлять к расценке 27-93-2 на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна в грунтах категории 2 (до ширины 9м)К=1,500;							
		км дороги	0,5205	11935,86	11740,11	6213	6111	1216	1,23	1
				195,75	1560,43	102	812	133	5,21	3
	Раздел 1 Устройство съездов с основной дороги на объездную									
28	Е1-24-5	Снятие ПРС грунта 1 группы с существующих откосов насыпи и под земполотном бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м							
		м3 грунта	37,8	4,85	4,85	183	183	62	–	–
				–	1,68	–	64	97	0,0055	–
29	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт							
		м3 грунта	37,8	4,2	4,2	159	159	53	–	–
				–	1,46	–	55	97	0,00476	–
30	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	40,5	12,61	12,61	511	511	172	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	177	97	0,0143	1
31	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	40,5	12,51	12,51	507	507	168	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	173	97	0,01399	1
32	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=5,000;	202,5	1,27	1,27	257	257	75	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	77	97	0,00125	–
		Итого по разделу 1				66705				
		Накладные расходы				18437				
		Итого по разделу 1				85142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5109				
		Всего по разделу				90251				

ИТОГО С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ Тенге 751901

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ (4,6%)к=0,8	Тенге	27670
ИТОГО	Тенге	779571
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 4,4415%	Тенге	34624
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ (1%)	Тенге	7796
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА (0,4%)	Тенге	3118
ЗАТРАТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	Тенге	712
СНЕГОБОРЬБА (0,3)	Тенге	2339
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	828160
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	2092402,78
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	41848,06
ИТОГО	Тенге	2134250,84
НДС12%	Тенге	256110,10
ВСЕГО	Тенге	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	2390360,94

ЗАКАЗЧИК: Ведущий специалист отдела автодорог — Е.С. Жубатов

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" — В.В. Проскурин

ТЕХНАДЗОР ИП "Костыров Е.К." — Е. К. Костыров