Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_15__» __01_____ 2018 г.

Заказчик **Кошик.А.А. – директор ТОО «КазГеоруд»,**
Казахстан, 00000312 Актюбинская область Мугалжарский район,месторождение «Кундызды»
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **«_15__» __01_____ 2018г., ТОО «Агрофирма Коквест». Актюбинская область, г Актобе ул Пожарского 59, директор «Агрофирма Коквест» Проскурин В.В.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«_15__» __01_____ 2018г., эксперт Алгажанов Руслан Кенжебекович ТОО «Инжиниринговый Центр Азия Эксперт» №02613,02614,02615 от 18.06.14г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **«_15»___01_____2018г. ТОО «Казгипроцветмет» Дорофеев В.К. главный инженер проекта**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**Дамба пруда-испарителя карьерных вод.Пусковой период на 2.5 года объемом 2.12 млн м3 Водовод с карьера. ТОО «КазГеоруд»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г.Актюбинская область, Мугалжарский район,месторождение «Кундызды»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«11 » июля 2014года** **№ 654 Акиматом Актюбинской области Мугалжарского района.**
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» Акимат Актюбинской области 04 октября 2016г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казгипроцветмет»; 78.12**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «КазГеоруд»**
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2015г.** окончание работ **октябрь 2017г.**;
месяц, год — месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: __16____;
фактически, месяц:__ _____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе	общая (с учетом	в том числе

далее		(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
1	единица				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр (L=3000м)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Водопровод с карьера (L=1440м)		
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**
Строительство Дамба пруда-испарителя карьерных вод.Пусковой период на 2.5 года объемом 2.12 млн м3 месторождение Кундызды. Плотина пускового периода. Качественная насыпь из отвалов пустых пород=640 000м3.Гидроизоляционное покрытие. Скважены пиоземетрические глубиной до 10 мтр. Марки наблюдательные=6шт.Крепление верхнего откоса каменной наброски=72 900м3 Ложе хвостохранилище. Срезка почвенно-растительного слоя=242 800м3. Гидроизоляционное покрытие. Устроиство глиняного экрана=605 700м3.
Проектом предусмотрено: **строительство водопровода карьерной воды системы В3 на месторождении Кундызды.**
Разработка грунта 3 группы в отвале экскаватором= 10 140.672м3.
Укладка стальных водопроводных труб диаметром720х10 футляров=63 п.м.
Сварка укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб SDR17 диаметром 355х21=1426п.м.
Устройство круглых колодцев из зборного ж бетона=6шт.
Обратная засыпка грунта 2 гр траншей и котлованов.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 2805728.84_ тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ первой очереди - 939 680.000 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Дамба пруда-испарителя карьерных вод. Пусковой период на 2.5 года объемом 2.12 млн м3 Водовод с карьера. ТОО «КазГеоруд»**
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **директор ТОО «КазГеоруд» Кошик А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Технический надзор.ТОО «Инжиниринговый Центр Азия Эксперт» Алгажанов Р.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Главный инженер проекта ТОО «Казгипроцветмет» Дорофеев В.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Подрядчик **директор ТОО «Агрофирма Коквест» Просунцев В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.п.