1290

Заказчик ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

Подрядчик ТОО "Казбайлык Астана"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: п.МОЛОДЕЖНЫЙ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА. СТРОИТЕЛЬСТВО (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) 60-ти КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА (ДВУХ БЛОК-СЕКЦИЙ по 30 КВАРТИР).

Наименование обьекта: ЖИЛОЙ ДОМ. БЛОК-СЕКЦИЯ №1,2. УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ,ТРОТУАРОВ,ПЛОЩАДОК.

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕЗДЫ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИП1								
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	50,00	1794,76	68,13	89738	3407	0,14	7
					21,38	12,76	1069	638	0,04	2
2.	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	1000,00	435,00	22,30	434998	22305	0,03	29
					4,32	7,66	4320	7661	0,03	27
3.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 3 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	1000,00	226,66	16,01	226657	16007	0,04	38
					6,48	4,14	6480	4140	0,01	14
4.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм, 200х180мм,200х80мм при других видах покрытий	м	900,00	603,94	6,63	543550	5968	0,70	628
					108,68	1,76	97812	1581	0,01	5
5.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15,БР100.20.18,БР100.20.8	м	24,91	23100,00	--	575505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА ТИП3								
6.	Е0127-38-1	Устройство подстилающегослоя из бетона кл.В15, толщина слоя 10 см	м2	32,00	1423,59	14,12	45555	452	0,27	9
					42,98	3,08	1375	99	0,01	0
7.	Е0127-22-	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ	м2	32,00	292,28	22,30	9353	714	0,03	1

1290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	ЩЕБНЯ ФР.10-20 ТОЛЩ.10СМ.								
					3,35	7,70	107	246	0,04	1
8.	Е0127-22-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТИП2 ЩЕБНЯ ФР.10-20 ТОЛЩ.10СМ.	м2	1836,00	292,28	22,30	536617	40940	0,03	61
					3,35	7,70	6151	14130	0,04	74
9.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	19,10	1794,76	68,13	34280	1301	0,14	3
					21,38	12,76	408	244	0,04	1
10.	Е0127-57-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	м2	382,00	100,23	42,08	38290	16075	0,38	146
					57,38	14,85	21919	5673	0,07	28
11.	С143003-34	СТОИМОСТЬ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	м2	382,00	866,00	--	330812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ПЛОЩАДКИ С ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ тип4	м3	999,00	21,55	4,52	21525	4512	0,11	108
					17,03	--	17013	--	--	--
13.	Е0127-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 8 см из песчано-гравийных смесей	м2	999,00	129,95	17,55	129821	17532	0,04	44
					6,75	5,03	6743	5027	0,02	18

ИТОГО:

	3016701	129213	1072
Накладные расходы :	163397	39439	171
На общестроительные работы			
Всего накладных расходов:		263646	
Итого с накладными		263646	
		3280347	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		196821	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3477168	
Итого с временными, 2,48 %		3563402	
Итого с зимними удорожаниями, 2,94 %		3668166	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		3682420	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		3718054	
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355		8304460	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		166089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8470549		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1016466		
		Итого с НДС						9487015		

Заказчик:

Подрядчик:

Руководитель ГУ «Отдела строительства Осакаровского р-на» В.Н. Тихомиров

ТОО «Казбайлық Астана» Н.Ж. Хабдулин

Ответственный представитель от заказчика: С.Д. Делибораниди

Представитель технического надзора ИП «Кенжетаев Бахытжан Танатарович» Б.Т.Кенжетаев

1060

Заказчик ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

Подрядчик ТОО "Казбайлык Астана"

Субподрядчик

Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: п.МОЛОДЕЖНЫЙ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА. СТРОИТЕЛЬСТВО (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) 60-ти КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА (ДВУХ БЛОК-СЕКЦИЙ по 30 КВАРТИР).

Наименование обьекта: ЖИЛОЙ ДОМ. БЛОК-СЕКЦИЯ №1,2.Малые архитектурные формы.

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	36,00	10009,05	242,88	360326	8744	9,70	349
					1605,45	67,68	57796	2436	0,33	12
2.	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	урна	12,00	3005,91	74,49	36071	894	5,20	62
					864,60	19,74	10375	237	0,10	1
3.	ТПрайс-лист	Стоимость контейнера для мусора	шт	2,00	21624,63	--	43249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	горка	1,00	10586,92	720,67	10587	721	3,70	4
					608,85	242,52	609	243	1,20	1
5.	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	16288,14	24,98	16288	25	15,00	15
					2665,66	7,48	2666	7	0,03	0
6.	У1-7-1	Качалка-балансир тип I, строительные работы	балансир	1,00	32989,16	551,12	32989	551	12,00	12
					1897,50	186,12	1898	186	0,91	1
7.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	комплекс	1,00	5284,37	91,91	5284	92	13,00	13
					2211,00	22,56	2211	23	0,11	0

1060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	комплекс	1,00	49330,92 / 4865,88	72,44 / 22,44	49331 / 4866	72 / 22	28,00 / 0,08	28 / 0
9.	У1-18-3	Карусель на 8 мест тип I, строительные работы	карусель	1,00	6192,28 / 2029,50	153,46 / 36,66	6192 / 2030	153 / 37	12,00 / 0,18	12 / 0
10.	У1-18-4	Карусель на 8 мест тип I, монтаж металлоконструкций	карусель	1,00	20626,85 / 1904,04	15,61 / 5,61	20627 / 1904	16 / 6	11,00 / 0,02	11 / 0
11.	У1-42-1	Стол-скамья типа IA, строительные работы	стол-ск.	1,00	10984,74 / 4620,00	1263,18 / 321,48	10985 / 4620	1263 / 321	28,00 / 1,60	28 / 2
12.	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	1,00	8168,42 / 1394,25	182,99 / 47,94	8168 / 1394	183 / 48	8,50 / 0,23	9 / 0
13.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	1,00	7939,27 / 528,00	515,95 / 169,20	7939 / 528	516 / 169	3,20 / 0,83	3 / 1
14.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	1,00	8381,88 / 1375,14	13,74 / 3,74	8382 / 1375	14 / 4	8,00 / 0,01	8 / 0
15.	У1-7-5	Бум-балансир тип V, строительные работы	балансир	1,00	14746,47 / 2640,00	344,91 / 93,06	14746 / 2640	345 / 93	16,00 / 0,46	16 / 0
16.	У1-40-19	Установка для выбивания ковров типа IV, строительные работы	установ.	6,00	9954,35 / 2425,50	262,79 / 62,04	59726 / 14553	1577 / 372	15,00 / 0,30	90 / 2
17.	У1-40-20	Установка для выбивания ковров типа IV, монтаж металлоконструкций	установ.	6,00	21379,52 / 2111,37	31,85 / 9,35	128277 / 12668	191 / 56	12,00 / 0,04	72 / 0
18.	У1-40-11	Установка для сушки белья типа II, строительные работы	установ.	2,00	5114,51 / 1324,95	133,22 / 31,02	10229 / 2650	266 / 62	8,00 / 0,15	16 / 0
19.	У1-40-12	Установка для сушки белья типа II, монтажметаллоконструкций	установ.	2,00	5043,94 / 497,17	6,87 / 1,87	10088 / 994	14 / 4	2,90 / 0,01	6 / 0
	ИТОГО:						839484	15637		754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									1060	
		Накладные расходы :					125777	4326		21
		На общестроительные работы						112063		
		На металломонтажные работы						22115		
		Всего накладных расходов:						134178		
		Итого с накладными						973662		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						58420		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1032082		
		Итого с временными, 2,48 %						1057678		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,94 %						1088774		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1093005		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1103582		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2464904		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						49298		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2514202		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						301704		
		Итого с НДС						2815906		

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдела строительства Осакаровского р-на» В.Н. Тихомиров

Подрядчик:

ТОО «Казбайлық Астана» Н.Ж.Хабдулин

Ответственный представитель от заказчика: С.Д. Делибораниди

Представитель технического надзора ИП «Кенжетаев Бахытжан Танатарович» Б.Т.Кенжетаев